



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 978 - 2017/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica,

29 DIC 2017

**VISTO:** El Informe N° 1689-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc. N° 618167 y Reg. Exp. N° 468854, la Carta N° 100-2017/CSA/SO, Informe de Ampliación de Plazo N° 04, la Carta N° 092-2017-RO/EHCM-CARBOZ C&M E.I.R.L., sobre ampliación de plazo de ejecución de obra; y,


## CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Carboz Constructora & Minera Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, previo procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 020-2016/GOB.REG.HVCA/CS – Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 214-2016/ORA, de fecha 03 de noviembre del 2016, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Acostambo, Distrito de Acostambo, Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/ 7'923,660.19 (Siete millones novecientos veintitrés mil seiscientos sesenta con 19/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, y con un plazo de ejecución de trescientos doce (312) días calendarios; se precisa que el citado contrato se rige bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, mediante Carta N° 092-2017-RO/EHCM-CARBOZ C&M E.I.R.L., de fecha de recepción 18 de diciembre del 2017, el Sr. Omar Rolando Carbajal Soto – representante legal de la empresa contratista Carboz Constructora & Minera Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, responsable de la ejecución de la referida obra, ha presentado al Ing. Johny Bendezú Acero – Supervisor de Obra, su solicitud de ampliación de plazo N° 04 por sesenta y seis (66) días calendarios, señalando como causal atrasos por causas no atribuibles al contratista, debido a la demora de la Entidad en pronunciarse sobre el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de Obra N° 02, y que recién aprueba mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 377-2017/GOB.REG.HVCA/PR, debido a estos hechos se generó retrasos en la ejecución de la obra por causas que no le son atribuibles y a la fecha se tenía paralizado partidas que afectan a la ruta crítica del cronograma vigente, como son piso terrazo en módulo K y módulo I pues están consideradas en el adicional de obra y deductivo vinculante N° 02, por cambio de especificaciones técnicas. Sustenta el hecho generador con copia de las anotaciones en el Cuaderno de Obra, Panel fotográfico, la Resolución Ejecutiva Regional N° 377-2017/GOB.REG.HVCA/PR y otros documentos que adjunta;

Que, al respecto, mediante Carta N° 100-2017/CSA/SO, de fecha 20 de diciembre del 2017, el Ing. Johny Bendezú Acero – representante legal del Consorcio Supervisor Acostambo, y Supervisor de Obra, remite el Informe de Ampliación de Plazo N° 04, por el cual según la evaluación efectuada manifiesta que de acuerdo al calendario de avance de obra valorizado y programación de ejecución de obra vigente, las siguientes partidas: **Módulo I: Partida: 1.1.10.2.4 Pisos y Pavimentos: 1.1.10.2.4.1** Contrapiso de 48mm base 3cm mezc. 1:5, y 1.1.10.2.4.3 Piso terrazo pulido blanco escarcha; **Módulo K: Partida: 1.1.12.2.4 Pisos y Pavimentos: 1.1.12.2.4.1** Contrapiso de 48mm base 3cm mezc. 1:5, y 1.1.12.2.4.3 Piso terrazo pulido blanco escarcha, que forman parte de la ruta crítica se vieron afectadas para su inicio, siendo necesario para ello se apruebe la prestación adicional y deductivo vinculante N° 02, la cual considera el





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 978 - 2017/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica,

29 DIC 2017,

cambio de piso terrazo pulido escarcha por la de porcelanato. Agrega que, la prestación adicional y deductivo vinculante N° 02 se aprueba el 11 de diciembre del 2017 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 377-2017/GOB.REG.HVCA/PR, con cuyo acto concluye el evento causante del impedimento para la ejecución de las partidas mencionadas. En consecuencia, habiendo realizado la cuantificación de los días de ampliación de plazo, emite pronunciamiento favorable para la aprobación de la ampliación de plazo N° 04 sólo por cuarenta y nueve (49) días calendarios, a partir del 29 de diciembre del 2017 al 16 de febrero del 2018, vía acto resolutivo;

Que, asimismo, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación mediante Informe N° 16892017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha de recepción 28 de diciembre del 2017, según el análisis realizado, ratifica el pronunciamiento del Supervisor de Obra y opina que es procedente otorgar la ampliación de plazo N° 04 por cuarenta y nueve (49) días calendarios, que al ingresarlos en la programación de Gantt de obra vigente produce la afectación de la ruta crítica ocasionando el desplazamiento de la fecha de término de obra; esto es, a partir del 29 de diciembre del 2017 al 16 de febrero del 2018;



Que, al respecto, el numeral 34.5 del Artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual; de aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. Asimismo, el Artículo 169° del Reglamento precisa las causales específicas que autorizan al contratista a solicitar la ampliación del plazo en los contratos de obra, observándose que estas también se originan por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

Que, del mismo modo, el Artículo 170° del Reglamento establece el procedimiento a seguir para la solicitud de una ampliación del plazo en los contratos de obra; señalándose, entre otros, las funciones que le competen al supervisor y a la Entidad en dicho procedimiento. Así, ante la solicitud de ampliación del plazo del contratista, el segundo párrafo del referido artículo establece que *“El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. (...)”*;

Que, por otro lado, la presente ampliación de plazo constituye una modificación en la fase de Ejecución, por lo que en el marco de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 – Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, debe ser registrada en el Banco de Inversiones, a través del órgano competente;

Que, estando a lo expuesto y al pronunciamiento favorable emitido por el Consorcio Supervisor Acostambo, a través del Ing. Johny Bendezú Acero – Supervisor de Obra, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación a través del Informe N° 1689-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica y recomienda la aprobación de la ampliación de plazo N° 04 por cuarenta y nueve (49) días calendarios, cuantificado a partir del 29 de diciembre del 2017 al 16 de febrero del 2018, a favor de la empresa contratista Carboz Constructora & Minera Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; en consecuencia, se emite el presente acto resolutivo;

Estando a lo informado; y,





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 978 - 2017/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 29 D I C 2017.

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, la Ley N° 30305 y a las facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la **AMPLIACION DE PLAZO N° 04**, por espacio de cuarenta y nueve (49) días calendarios, para la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Acostambo, Distrito de Acostambo, Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de término de ejecución de la obra el 16 de febrero del 2018, por los fundamentos expuestos en el Informe de Ampliación de Plazo N° 04, ratificado por Informe N° 1689-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.



**ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), en el marco de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 – Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, proceda a realizar el registro del Formato N° 01 - Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión, en el Banco de Inversiones.



**ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR** a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular la Adenda correspondiente de ampliación de plazo al contrato de la empresa Consorcio Supervisor Acostambo – Responsable de la supervisión de obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.




**ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR** el presente Acto Resolutivo a los órganos competentes del Gobierno Regional Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la empresa Carboz Constructora & Minera Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y a la empresa Consorcio Supervisor Acostambo – Responsable de la supervisión de obra, para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

*Ing. Grober Enrique Flores Barrera*  
GERENTE GENERAL REGIONAL



JCL/egme