



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nº 641 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 20 SEP 2019

VISTO: El Informe N° 1211-2019/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc. N° 1282925 y Reg. Exp. N° 980164, el Informe N° 012-2019/GOB.REG.HVCA/ORSyL-YJA y la Liquidación Técnico Financiera del proyecto: “Adecuación y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I. E. N° 36538 Villapampa – Yauli – Huancavelica”; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 066-2013/GOB.REG.HVCA/GRI de fecha 11 de abril de 2013, se aprobó el “Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: Adecuación y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I. E. N° 36538 Villapampa – Yauli – Huancavelica, con Código SNIP N° 152884, con un presupuesto total aprobado de S/ 2, 240,622.44 (Dos millones, doscientos cuarenta mil seiscientos veinte dos con 44/100), por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de Ciento ochenta (180) días calendario;”;

Que, el proyecto “Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: Adecuación y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I. E. N° 36538 Villapampa – Yauli – Huancavelica” ha sido ejecutado por la modalidad de Administración Directa por el Gobierno Regional de Huancavelica, y para dirigir, controlar y velar por la correcta utilización de los fondos asignados al proyecto, se designó como Supervisor para el proyecto al siguiente profesional: Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal (Contrato de Locación de Servicios N° 473-2013/ORA/CC). Asimismo, para supervisar y fiscalizar la ejecución del proyecto se designó como Residente del proyecto al Arq. Efraín Carlos Yance Ayala (Contrato de Locación de Servicios N° 0325-2013/ORA);

Que, durante el proceso de ejecución de la obra se aprobó las siguientes ampliaciones de plazo: con Resolución Gerencial Regional N°090-2014-GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 10 de junio de 2014, la Primera Ampliación de Plazo por un espacio de ciento treinta y ocho (138) días, con efectividad del 12 de febrero hasta 29 de junio de 2014, sin modificación presupuestal; del mismo modo mediante Resolución Gerencial Regional N°193-2014-GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 15 de octubre de 2014, se aprueba: La Segunda Ampliación de Plazo, por espacio de noventa y tres (93) días, con efectividad del 30 de junio de 2014 hasta el 30 de setiembre de 2014;

Que, el 01 de octubre de 2014, el Residente - Arq. Efraín Carlos Yance Ayala y el Supervisor Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal, verificaron los trabajos y el Expediente Técnico, los planos replanteados; concluyendo que se encuentra conforme;

Que, la Comisión de Recepción y Liquidación del proyecto, nominada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1041-2017/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 21 de noviembre de 2014, integrada por los siguientes profesionales: Arq. Vicente Ángel Cipriano Zacañas – Presidente, CPCC. Eleuterio Pantaleón Herrera Ventura – Primer Miembro, Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal – Segundo Miembro, informa que en cumplimiento a sus funciones se constituyeron a la obra a efectos de verificar los trabajos efectuados, emitiendo así el Pliego de observaciones N° 01-2015/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL,





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 641 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 20 SEP 2019



firmado el 27 de diciembre del 2014;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 791-2015/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 18 de noviembre del 2015 se realiza la reconfirmación el comité de recepción y liquidación de la obra: integrada por los siguientes profesionales: Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana – Presidente, CPCC. Eleuterio Pantaleón Herrera Ventura – Primer Miembro, Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal – Segundo Miembro, quienes en cumplimiento de sus funciones se constituyeron a la obra, constando y determinado la conformidad de acuerdo a lo dispuesto en los planos y especificaciones técnicas aprobadas, salvo vicios ocultos, procediendo a firmar el Acta de Verificación y Recepción de obra;



Que, consecuentemente mediante Resolución Gerencial General Regional N° 571-2019/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 02 de agosto del 2019, se realizó la reconfirmación del comité de liquidación de la obra: integrada por la Ing. Yanet Jaime Anccasi – Presidente, Eleuterio Pantaleón Herrera Ventura – Primer Miembro; informa el resultado de la verificación del fiel cumplimiento de la ejecución del proyecto, procediendo a la suscripción del Acta de Verificación y Recepción del Proyecto con fecha 17 de julio de 2019, iniciando con ello las acciones de liquidación físico financiero y a la culminación de dicha labor presentan el Informe N° 012-2018/GOB.REG.HVCA/ORSyL-YJA, conteniendo la Liquidación Final Técnica Financiera del Proyecto;



Que, en tal sentido, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación mediante Informe N° 1211-2019/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, solicita la aprobación de la Liquidación Final Físico Financiera del mencionado proyecto, la misma que ha sido elaborada por la Ing. Yanet Jaime Anccasi – Liquidador Técnico y el CPC. Eleuterio Pantaleón Herrera Ventura, por lo que deviene pertinente su aprobación para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:



I. Asignaciones Presupuestales Aprobadas, en un total de S/2,124,517.50 soles, desagregados en la siguiente manera:

- Presupuesto Ejecutado en el año 2012 para elaboración de Expediente Técnico :S/ 31.140.00
- Presupuesto Ejecutado en el año 2013 para elaboración de Expediente Técnico :S/ 20.760.00
- Presupuesto Ejecutado en el año 2013 para ejecución de la obra :S/1,039.892.42
- Presupuesto Ejecutado en el año 2014 para ejecución de la obra :S/ 937.784.08
- Presupuesto Ejecutado en el año 2015 para ejecución de la obra :S/ 94.941.00

PRESUPUESTO TOTAL :S/ 2,124,517.50



II. Datos Generales

- OBRA : "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAVELICA"
- SNIP N° : 152844
- PLIEGO : 447 Gobierno Regional de Huancavelica
- UNIDAD EJECUTORA : 001 Región Huancavelica - Sede Central
- PRODUCTO/PROYECTO : 2146531 "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAVELICA"





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 641 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 20 SEP 2019

- ACT/AL/OBRAS : 2146531 "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAVELICA"
- FUNCIÓN : 22 Educación
- DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educación Básica
- GRUPO FUNCIONAL : 104 Educación Primaria
- UBICACIÓN :
 - LOCALIDAD : Villapampa
 - DISTRITO : Yauli
 - PROVINCIA : Huancavelica
 - DEPARTAMENTO : Huancavelica
- MODALIDAD DE SERVICIO : Administración Directa
- SUPERVISOR DE LA OBRA : Ing. Eduardo Canchari Carbajal
- RESIDENTE DE LA OBRA : Efraín Carlos Yance Ayala
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01 Recursos Ordinarios
- RUBRO : 00 Recursos Ordinarios
- NEMÓNICO SIAP-SP : (2012-0189);(2013-0056); (2014-0161); (2015-0323)
- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO : 180 días calendario
- PPTO. ASIGNADO : S/. 2,240.622.44 soles
- PPTO. SEGÚN EXP. TÉCNICO : S/. 2,240.622.44 soles
- PPTO. EJECUTADO GLOBAL : S/. 2,124,517.50 soles
- SALDO DE EJECUCIÓN : S/. 116,104.94 soles
- FECHA DE INICIO DEL PROYECTO : 16 de agosto de 2013
- FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO : 30 de setiembre de 2014

III. Características Técnicas en Términos Generales: METAS

| ITEM | COMPONENTE | U.M | AREA | Nº DE AMBIENTES | |
|------|------------------|-----------------------|------|-----------------|------|
| 1 | AREA PEDAGOGICAS | | | | |
| | PRIMER PISO | | | | |
| | | AULA 01 | M2 | 45.38 | 1.00 |
| | | AULA 02 | M2 | 45.38 | 1.00 |
| | | AULA 03 | M2 | 45.38 | 1.00 |
| | | CAJA DE ESCALERA | M2 | 30.13 | 1.00 |
| | | SS. HH ALUMNOS | M2 | 15.77 | 1.00 |
| | | SS. HH ALUMNAS | M2 | 15.77 | 1.00 |
| | | SS. HH DISCAPACITADOS | M2 | 3.77 | 1.00 |
| | SEGUNDO PISO | | | | |
| | | AULA 04 | M2 | 45.38 | 1.00 |
| | | AULA 05 | M2 | 45.38 | 1.00 |




GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 641 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 20 SEP 2019



| | | | |
|------------------|----|-------|------|
| AULA 06 | M2 | 45.38 | 1.00 |
| CAJA DE ESCALERA | M2 | 30.13 | 1.00 |

| ITEM | COMPONENTE | U.M | AREA | Nº DE AMBIENTES |
|------|------------------------------------|-----|-------|-----------------|
| 1 | AREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS | | | |
| | 01 SALA DE PROFESORES | M2 | 14.15 | 1.00 |
| | 01 DIRECCIÓN | M2 | 10.08 | 1.00 |
| | 01 SECRETARIA | M2 | 10.45 | 1.00 |
| | SS. HH DIRECCION | M2 | 2.01 | 1.00 |
| | SS. HH PROFESORES | M2 | 2.01 | 1.00 |

| ITEM | COMPONENTE | U.M | AREA | Nº DE AMBIENTES |
|------|--------------------------------------|-----|-------|-----------------|
| 1 | AREA DE SERVICIO | | | |
| | DEPOSITO CENTRAL, MATERIAL DEPORTIVO | M2 | 20.91 | 1.00 |
| | GUARDIANÍA | M2 | 10.08 | 1.00 |
| | TÓPICO Y SERVICIO SOCIAL | M2 | 4.25 | 1.00 |

| ITEM | COMPONENTE | U.M | AREA | Nº DE AMBIENTES |
|------|--------------------------------|-----|-------|-----------------|
| 1 | CENTRO DE COMPUTO Y BIBLIOTECA | | | |
| | CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA | M2 | 49.21 | 1.00 |
| | BIBLIOTECA | M2 | 49.21 | 1.00 |
| | DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO | M2 | 10.82 | 1.00 |

| ITEM | COMPONENTE | U.M | AREA | Nº DE AMBIENTES |
|------|-----------------------------|-----|-------|-----------------|
| 1 | RESIDENCIA COCINA Y ALMACEN | | | |
| | RESIDENCIA DE DOCENTES | M2 | 53.65 | 1.00 |
| | COCINA ALMACÉN | M2 | 10.75 | 1.00 |

| ITEM | COMPONENTE | U.M | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------|-----|----------|
| 1 | CERCO PERIMETRICO Y PORTON DE ENTRADA | | |
| | CERCO PERIMÉTRICO | ML | 239.2 |
| | PORTÓN DE ENTRADA | UND | 1 |



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 611 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 20 SEP 2019



| ITEM | COMPONENTE | U.M | CANTIDAD |
|------|--|-----|----------|
| 1 | OBRAS EXTERIORES | | |
| | LOSA DEPORTIVA | M2 | 720 |
| | MURO DE CONTENCIÓN | ML | 272.48 |
| | OBRAS EXTERIORES | GLB | 1 |
| | PLANTEAMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS | GLB | 1 |
| | TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR | GLB | 1 |

| ITEM | COMPONENTE | U.M | CANTIDAD |
|------|---|-----|----------|
| 1 | EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y MITIGACION | GLB | 1 |

| ITEM | COMPONENTE | U.M | CANTIDAD |
|------|-----------------|-----|----------|
| 1 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 |

| RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|---------|--|
| ITEM | DESCRIPCION | PROGRAMADO S/. | EJECUTADO S/. | % | OBSERVACIONES |
| COSTO DIRECTO | | | | | |
| 1 | Costo Directo según expediente | S/. 2,006,675.80 | S/. 2,004,822.52 | 99.91% | |
| 2 | Mayores Metrados Ejecutados (LT-3.1) (No Suma) | S/. 0.00 | S/. 35,139.47 | 1.75% | Se presentaron partidas adicionales y mayores metrados, que no fueron afecto a una ampliación presupuestal |
| 3 | Partidas Físicas Adicionales (LT-3) (No suma) | S/. 0.00 | S/. 35,545.45 | 1.77% | |
| 3 | Partidas Físicas Deductivas (LT-4) (No suma) | S/. 0.00 | S/. 1,853.28 | 0.09% | |
| 6 | Costo Directo Ejecutado/ Monto Valorizado | S/. 2,006,675.80 | S/. 2,075,507.44 | 103.43% | |

Nota: De acuerdo al expediente técnico existe el presupuesto del metrado de 54 und. de chapas de seguridad, sin embargo, IN-SITU, se encuentra 27 und. de chapas de seguridad. Motivo por el cual en la liquidación técnica se hace el deductivo correspondiente.

IV. Características Presupuestales Financieras

Conciliación de la Liquidación Presupuestal y Financiera Final de la Obra y Elaboración de Expediente Técnico en los Años 2012, 2013, 2014 y 2015 Consolidado General

- OBRA : "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAVELICA"
- COMPONENTE : 4.000018
- META PRESUPUESTAL : (2012-0189);(2013-0056); (2014-0161); (2015-0323)
- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios
Recursos Determinados
- PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 2,240.622.44 soles





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional


Nro. 641 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 20 SEP 2019

- PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 2,124,517.50 soles
- PRESUPUESTO NO EJECUTADO : S/. 116,104.94 soles
- EJERCICIO : 2012, 2013, 2014 y 2015

| LIQUIDACION PRESUPUESTAL | | LIQUIDACION FINANCIERA | | |
|--|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE S/. | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
| ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | 1505 | Estudios y Proyectos | |
| Por Administración Directa | | 1505.02 | Elaboración de Expediente Técnico | |
| Bienes | --- | | Gastos por la Contratación de servicios | 51,900.00 |
| Servicios | 51,900.00 | 1505.03.03 | | |
| Gastos en la elaboración del Expediente Técnico por Administración Directa | | | | |
| Bienes | | | | |
| Servicios | | | | |
| EJECUCIÓN DE OBRA | | 1501 | Edificios y Estructuras | 473,598.00 |
| Costos de construcción por Administración Directa | | 1501.07 | Construcción de Edificios no Residenciales | |
| Directa | | 1501.07.02 | Instalaciones Educativas | |
| Personal | 661,005.07 | 1501.07.02.02 | Administración Directa - Personal | 661,005.07 |
| Bienes | 1,080,067.57 | 1501.07.02.03 | Administración Directa - Bienes | 1,121,045.32 |
| Servicios | 147,303.10 | 1501.07.02.04 | Administración Directa - servicios | 290,567.11 |
| Otros | ----- | 1501.07.02.05 | Administración Directa - otros | ----- |
| Gastos generales por administración directa | ----- | | | |
| Personal | ----- | | | |
| Bienes | 40,977.75 | | | |
| Servicios | 143,264.01 | | | |
| Otros | ----- | | | |
| TOTAL | 2,124,517.50 | | | 2,124,517.50 |
| % | | | | 94.82% |
| Pto. No ejecutado | | | | 116,104.94 |
| % | | | | 5.18% |
| Total | | | | 2,240,622.44 |
| % | | | | 100% |

Que, la presente liquidación Final Físico Financiero se ha determinado que el costo y/o inversión global del proyecto asciende a S/. 2'124,517.50 soles, estableciéndose entre Costos Directos y Gastos Generales de la siguiente manera:





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 611 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 20 SEP 2019

| | | |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| • Costo Directo | S/1,888,375.74 | 94.10 % |
| • Gastos Generales | S/ 184,241.76 | 100.14 % |
| • Expediente técnico | S/ 51,900.00 | 103.80 % |
| COSTO TOTAL DE OBRA | S/.2'124,517.56 | 94.82 % |

Que, de lo expuesto se tiene un saldo no ejecutado de la obra de S/116,104.94 soles con respecto al monto de inversión asignado total la cual se detalla de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Monto de inversión total Asignado | S/. 2'240,622.44 |
| (-) Costo Total Ejecutado | S/. (-2'124,477.50) |
| SALDO NO EJECUTADO DE LA OBRA | S/. 116,104.94 |

Que, de conformidad con la Directiva N° 012-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIeI: "Normas y Procedimientos para la Liquidación Físico - Financiera de Proyectos Sociales y Productivos ejecutados por la Modalidad de Administración por el Gobierno Regional de Huancavelica, aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 601-2010/GOB.REG.HVCA/GGR y la Directiva N° 020-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIeI: Normas y Procedimientos para la Liquidación Final Físico Financiera de Obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa en el Gobierno Regional Huancavelica, aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 064-2013/GOB.REG.HVCA/GGR;

Estando a lo informado;

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;


En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Liquidación Final técnico Financiera del Proyecto "Adecuación y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I. E. N° 36538 Villapampa – Yauli – Huancavelica", con Código SNIP N° 152844, ejecutada por la modalidad de Administración Directa por el Gobierno Regional de Huancavelica, con un presupuesto total aprobado de S/ 2, 240,622.44 (Dos millones, doscientos cuarenta mil seiscientos veinte dos con 44/100); conforme al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar los asientos contables en las Cuentas respectivas del Proyecto "Adecuación y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I. E. N° 36538 Villapampa – Yauli – Huancavelica", en lo que corresponda, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, como Unidad Ejecutora de Inversiones, realizar el registro de cierre de la Inversión en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de Cierre de Inversión, acorde con lo dispuesto en el numeral 29.4 del Artículo 29 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado por Resolución Directoral N°001-2019-EF-63.01, bajo responsabilidad.





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 641 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 20 SEP 2019

ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, preparar el Expediente de Transferencia Física y Contable de la Obra al sector beneficiario o Unidad Ejecutora, teniendo en consideración las disposiciones contenidas en la Directiva N° 22-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT.SGDIEI, “Nomas y Procedimientos para Saneamiento y Transferencia de Proyectos de Infraestructura Social y Económico al Sector, Unidad Ejecutora o Empresa Pública dentro de la Jurisdicción del Gobierno Regional de Huancavelica”, Aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 078-2018/GOB.REG.HVCA/GGR, **bajo responsabilidad.**

ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regional de Infraestructura, y la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Mg. Dimas R. Atiaga Castro
GERENTE GENERAL REGIONAL



CDTR/pbm