



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 334

-2020/GOB.REG-HVCA/GGR

16 SEP 2020

Huancavelica,

VISTO: El Informe N° 214-2020/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N° 1617853 y Reg. Exp. N° 1228288, la Opinión Legal N° 241-2020-GOB.REG.HVCA/ORAJ-psap, Informe N° 925-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, Informe N° 201-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-vacz-Monitor, Informe N° 051-2020/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/ERV-INSPECTOR, Carta Múltiple N° 066-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, Carta N° 026-2020/CS/TC-eomh, Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra, Acta de Reinicio de Obra, y demás documentación adjunta en treinta y un (31) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 10 de diciembre de 2019, el comité de selección adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 82-2019/GOB.REG.HVC/CS Primera Convocatoria Derivada de Licitación Pública N° 5-2019/GOB.REG.HVCA/CS-1, por lo que el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Saiwayang suscriben el Contrato N° 004-2020/ORA de fecha 10 de enero de 2020, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la I.E. Julio Cesar Tello Rojas, del centro poblado de Chuya, Distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 2'314,098.43 (Dos millones trescientos catorce mil noventa y ocho con 43/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, mediante Carta Múltiple N° 066-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 12 de marzo de 2020, suscrita por el Ing. William Paco Chipana-Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, comunica al Consorcio Saiwayang la aprobación de la suspensión del plazo de ejecución N° 01, a partir del 01 al 31 de marzo del 2020, hasta la culminación de los eventos climatológicos de acuerdo a lo establecido en el Informe N° 098-2020/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL-vacz-monitor;

Que, con fecha 29 de febrero de 2020 se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra por el riesgo de las lluvias, de una parte en representación de la Entidad el Ing. William Paco Chipana- Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación acompañado por el Arq. Edgar Ruiz Villar- Inspector de Obra y de la otra parte el Consorcio Saiwayang representado por su representante legal la señora Edith Olivia Mancha Hilario, asistida por el Arq. Edgardo Aguilar Córdor- Residente de Obra quienes acuerdan suspender el plazo de ejecución de obra, a partir del 01 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020, en merito a la existencia de eventos no atribuibles a las partes ante la presencia de precipitaciones pluviales intensas y continuas;

Que, con fecha 07 de julio de 2020 se suscribe el Acta de Reinicio de Obra, acordándose reiniciar la ejecución de la obra, ello en merito a que se superó la causal de suspensión del plazo de ejecución en concordancia con la normativa y disposiciones vigentes, los cuales están periódicamente en evaluación, y en señal de conformidad el acta referida es suscrita por la representante legal del Consorcio Saiwayang señora Edith Olivia Mancha Hilario asistida por y el supervisor de obra Arq. Edgardo Aguilar Córdor;





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 334 -2020/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 SEP 2020

Que, mediante Carta N°026-2020/CS/TC-eomh, de fecha 17 de julio de 2020, suscrito por señora Edith Olivia Mancha Hilario -representante legal del Consorcio Saiwayang solicita la emisión y suscripción de adenda al contrato de obra N°004-2020/ORA, de fecha 10 de enero de 2020;

Que, al respecto, mediante Informe N° 051-2020/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/ERV-INSPECTOR, de fecha 27 de agosto de 2020, suscrito por el Arq. Edgar Ruiz Villar - Monitor de Obra, concluye en señalar lo siguiente: a) Es necesario la modificación de las fechas de ejecución (PLAZO), entre el periodo del 01 al 31 de marzo de 2020, por espacio de 31 días calendarios, por la Suspensión del Plazo de Ejecución en mérito al Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, b) Así mismo concluye en indicar que existe la necesidad de aprobar y efectuar mediante Acto Resolutivo la modificación de las fechas de Ejecución (Plazo), a la vez la suscripción de Adenda al Contrato N°004-2020/ORA;

Que, mediante Informe N°201-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-vacz-Monitor, de fecha 28 de agosto de 2020, suscrito por el Arq. Vicente A. Cipriano Zacarías- Monitor de obra, concluye en otorgar opinión favorable a la modificación de plazo de ejecución de obra, para su aprobación vía acto resolutivo de la suspensión de plazo entre el periodo del 01 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2020, con el reinicio de obra a partir del 07 de julio de 2020 y la culminación programada hasta el 02 de diciembre de 2020;

Que, al respecto, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación a través del Informe N° 925-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, suscrito por el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de fecha 28 de agosto de 2020, concluye en señalar que en concordancia al artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el Decreto Supremo N°082-2019-EF y el Numeral, 63.8 de la Directiva N°005-2017/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyT, es viable la aprobación de la modificación de fecha de ejecución de la obra : "Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la I.E. Julio Cesar Tello Rojas, del centro poblado de Chuya, Distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica";

Que, estando a lo expuesto es importante señalar que la Ley de Contrataciones del Estado- Ley N°30225 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en su artículo 34 establece: "34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos en la Ley y el reglamento por orden de la Entidad o a solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad (...)";

Que, así también el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece: "178.1 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. 178.2 Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión. 178.3 Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según, lo previsto en el numeral 178.1 precedente corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesario





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 334 -2020/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 SEP 2020

para viabilizar la suspensión. Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos de supervisión de servicios”;

Que, adicionalmente se cuenta con la Opinión del OSCE N°053-2018/DTN, respecto a la suspensión del plazo contractual, que establece: “En tal sentido, a efectos de acordar la suspensión del plazo de ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el citado dispositivo, corresponde determinar si se ha configurado -previamente- un evento “no atribuible a las partes” que origine la paralización de la misma. Sobre este punto, es importante señalar que -por regla general- los eventos no atribuibles a las partes son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es “el acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extraña a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho que no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en uso de su libertad, discernimiento, conciencia, voluntad, intención”. En este sentido, en el marco de lo establecido en el numeral 153.1 del artículo 153 del Reglamento, los eventos no atribuibles a las partes deben ser entendidos como aquellos acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes que producen la paralización de la obra; en tal sentido no son imputables a ninguna de ellas. En relación con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros- los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor”;

Que, la Opinión Legal N°241-2020-GOB.REG.HVCA/ORAJ-psap, de fecha 07 de setiembre de 2020, suscrito por la abogada Paola Acuña Porras, quien concluye en señalar que en aplicación del artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, habiéndose sustentado el riesgo de desastres por precipitaciones intensas y constantes lluvias impidieron el normal desarrollo de la ejecución de la obra, siendo este un hecho no imputable a las partes, por lo que corresponderá aprobar la suspensión de plazo N°01 del 01 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020, de acuerdo a los Informes N° 051-2020/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/ERV-INSPECTOR, de fecha 27 de agosto de 2020 y N° 201-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-vacz. Monitor, de fecha 28 de agosto de 2020 y demás documentos obrantes en el expediente, correspondiendo a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra;

Que, estando a lo expuesto, corresponde aprobar la suspensión del plazo de ejecución de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la I.E. Julio Cesar Tello Rojas, del centro poblado de Chuya, Distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por espacio de treinta y un (31) días calendarios a partir del 01 de marzo del 2020 al 31 de marzo de 2020, por consiguiente autorizar la modificación del plazo contractual al Contrato N° 004-2020/ORA de fecha 10 de enero de 2020, debiendo ser la nueva fecha de término de la ejecución de la obra el 2 de diciembre de 2020; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°309-2019/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 24 de mayo de 2019;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, la suspensión del plazo de ejecución N° 01 de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la I.E. Julio Cesar Tello





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

No. 334

-2020/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 SEP 2020

Rojas, del centro poblado de Chuya, Distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica” por espacio de treinta y un (31) días calendarios a partir del 01 de marzo del 2020 al 31 de marzo de 2020, conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N° 051-2020/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/ERV-INSPECTOR, de fecha 27 de agosto de 2020 y N° 201-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-vacz. Monitor.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR, la modificación del Contrato N° 004-2020/ORA de fecha 10 de enero de 2020, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria de la I.E. Julio Cesar Tello Rojas, del centro poblado de Chuya, Distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de término de ejecución de la obra el 02 de diciembre de 2020, conforme a los fundamentos expuestos en Informe N°051-2020/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/ERV-INSPECTOR, de fecha 27 de agosto de 2020 y N° 201-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-vacz. Monitor.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), en el marco de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, proceda a realizar el registro del Formato N° 12 – B: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones.

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular las Adendas correspondientes al Contrato N° 004-2020/ORA de fecha 10 de enero de 2020.

ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, el Consorcio Saiwayang.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Ing. *Ciro Soldevilla Huayllani*
GERENTE GENERAL REGIONAL



CDTR/gem