



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

5601471

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 270 - 2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 28 ABR 2021

VISTO: El Informe N° 095-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N° 1828945 y Reg. Exp. N° 1369578, la Opinión Legal N° 062-2021/GOB.REG.HVCA/ORAJ-psap, el Informe N° 378-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 081-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/gpm-monitor, la Carta N° 032-FJFM-RC/CAI-GRH-2021, el Informe N° 010-FJFM/JS-CAI-2021, la Carta N° 098-2021-INVERSIONES Y CONTRATISTAS AUSTRAL S.A.C. y demás documentación adjunta en veintidos (22) folios útiles; y,

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., previo procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 13-2019/GOB.REG.HVCA/CS - Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 009-2020/ORA de fecha 13 de enero del 2020, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Inicial en las Localidades de Ayacocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca, Ovejera e Istay hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja – Huancavelica – Institución Educativa N° 31095 localidad de Caymo” por un monto total de S/ 1,881,354.04 (Un millón ochocientos ochenta y uno mil trescientos cincuenta y cuatro con 04/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, y con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios; contrato que se rige bajo el ámbito de aplicación del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018;

Que, con fecha 11 de enero del 2021 se suscribe el Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N° 02, de una parte, en representación de la Entidad el Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio - Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y el Ing. Fausto Jesús Flores Molina – Jefe de Supervisión – Consorcio Adjani Ingenieros, y de la otra parte el Sr. Jaime Sabino Pérez Limaymanta – representante legal de la empresa contratista Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., asistido por el Arq. Rolando Ponce Córdova – Residente de Obra, debido a las intensas lluvias frecuentes durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021 que perjudica el normal proceso constructivo de la obra, siendo un evento no atribuible a las partes. Por tanto, en virtud del Artículo 178 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aprueba la suspensión del plazo de ejecución de obra a partir del 12 de enero del 2021 hasta la culminación de dicho evento;

Que, posteriormente, con fecha 15 de marzo del 2021 se suscribe el Acta de Reinicio de Obra N° 02, de una parte en representación de la Entidad el Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio - Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y el Ing. Vladimir Leo Arce Recuay – Jefe de Supervisión - Consorcio ARQING, y de la otra parte el Sr. Jaime Sabino Pérez Limaymanta – representante legal de la empresa contratista Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., asistido por el Arq. Rolando Ponce Córdova – Residente de Obra, al haberse evidenciado y superado la causal que generó la suspensión del plazo de ejecución de la obra N° 02, por lo que se reinicia con el plazo de ejecución de obra a partir del día 15 de marzo del 2021;





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 270 - 2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 28 ABR 2021

Que, mediante Carta N° 098-2021-INVERSIONES Y CONTRATISTAS AUSTRAL S.A.C., de fecha de recepción 26 de marzo del 2021, el Sr. Jaime Sabino Pérez Limaymanta – Gerente General de la empresa contratista Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. solicita la aprobación de la suspensión del plazo de ejecución de obra N° 02 a partir del 11 de enero del 2021 al 15 de marzo del 2021;

Que, al respecto, mediante Carta N° 033-FJFM-RC/CAI-GRH-2021 del 27 de abril del 2021, el Sr. Fausto Jesús Flores Molina – Representante Común de la consultoría de supervisión de obra: Consorcio Adjani Ingenieros, presenta el Informe N° 011-VLAR/JS-CAI-2021 del 27 de abril del 2021 por el cual el Ing. Vladimir Leo Arce Recuay – Jefe de Supervisión, menciona que, en el Asiento N° 252 de fecha 11 de enero del 2021 el Residente de Obra solicitó la Suspensión del plazo de ejecución de obra al no tener óptimas condiciones climáticas por las intensas precipitaciones de lluvias en la zona, que no permitieron abrir frentes de trabajo para cumplir con el calendario de avance de obra correspondiente al mes de enero del 2021, lo cual verificó conjuntamente con representantes de la entidad emitiendo su pronunciamiento en el Asiento N° 253 del 11 de enero del 2021. Agrega que, la supervisión a su cargo autorizó la suspensión del plazo de ejecución de obra por las precipitaciones pluviales que impidieron laborar normalmente, además la carretera desde Pampas hacia el cruce carretera Salcabamba - Caymo, que es el único acceso se encontraba intransitable, producto de los deslizamientos (huaycos); es más, a la trocha carrozable cruce carretera Salcabamba – Caymo, producto de estas lluvias, no pudieron ingresar vehículos debido a la pendiente (+ 14%) y el mal estado de la trocha, generando demora en el abastecimiento de materiales y su traslado de manera manual en un tramo aproximado de 01 km ocasionando mayores costos no previstos en el expediente; por tanto, se suscribió el Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra el día 11 de enero del 2021. La suspensión del plazo de ejecución de obra fue desde el 12 de enero del 2021 hasta el 14 de marzo del 2021; se reinició la obra el 15 de marzo del 2021, teniendo como fecha de culminación reprogramada el día 29 de marzo del 2021;

Que, por su parte, la Arq. Gisella Parejas Mora – Monitor de Obra mediante Informe N° 081-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/gpm-monitor, de fecha 31 de marzo del 2021, ratificado por el Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio - Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación mediante Informe N° 378-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 31 de marzo del 2021, manifiesta que la suspensión del plazo de ejecución se sustenta en el numeral 178.1 del artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución del RLCE. La ejecución de la obra se suspendió a partir del 12 de enero del 2021 (de acuerdo al acta de suspensión de plazo de ejecución de obra N° 02) hasta el 14 de marzo del 2021, iniciando la ejecución de la obra el día 15 de marzo del 2021 (de acuerdo al acta de reinicio de obra), acumulando un total de sesenta y dos (62) días calendario de suspensión, por motivo de la lluvias torrenciales que han afectado la zona de trabajo, sobresaturando el suelo, dificultando la accesibilidad a la obra tanto peatonal y vehicular, lo cual constituye un evento no atribuible a las partes y que imposibilitaron continuar con los trabajos programados; por lo que el plazo de ejecución de obra se modificó de la siguiente manera:

- Inicio de plazo de ejecución : 17 de agosto del 2020
- Fecha de término programado : 26 de enero del 2021  
(incluye ampliación excepcional)
- Inicio de suspensión de plazo : 12 de enero del 2021
- Fin de suspensión de plazo : 14 de marzo del 2021
- Reinicio de plazo de ejecución : 15 de marzo del 2021
- Total de días de suspensión : 62 días calendario
- Fecha de término modificado : 29 de marzo del 2021

En consecuencia, concluye y recomienda que debe emitirse el acto resolutorio que apruebe la suspensión del plazo de ejecución de obra N° 02, entre el periodo del 12 de enero del 2021 al 14 de marzo del 2021, con el





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 270 - 2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 28 ABR 2021

reinicio de obra a partir del 15 de marzo del 2021 y la culminación reprogramada para el día el 29 de marzo del 2021;

Que, estando a lo expuesto cabe señalar que, el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: “34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. (...)”;

Que, asimismo, el artículo 178 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: “178.1 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.

178.2 Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.

178.3 Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos de supervisión de servicios”;

Que, complementando a lo establecido en la normativa de Contrataciones, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE mediante Opinión N° 053-2018/DTN, respecto de la suspensión del plazo contractual, señala que: “(...) En tal sentido, a efectos de acordar la suspensión del plazo de ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el citado dispositivo, corresponde determinar si se ha configurado -previamente- un evento “no atribuible a las partes” que origine la paralización de la misma. Sobre este punto, es importante señalar que -por regla general- los eventos no atribuibles a las partes son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es “el acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extraña a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho que no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en uso de su libertad, discernimiento, conciencia, voluntad, intención”. (...)”;

Que, igualmente, la Directiva N° 005-2017/GOB.REG. HVCA/GRPPy-AT-SGDIyTI: “Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata) en el Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 433-2017/GOB.REG.HVCA/GGR, establece en el ítem 6.3.8 del numeral 6.3 Procedimientos a cumplirse antes y durante la suscripción del contrato de obra, que: “La suspensión del plazo de ejecución por eventos no atribuibles a las partes previsto en el Artículo N° 153 del Reglamento, deben ser consignadas en el cuaderno de obras por el Residente e Inspector/Supervisor de obra, hecho que debe hacerse saber a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a efectos de que solicite la emisión del acto resolutorio correspondiente, previo informe técnico emitido por el Inspector/Supervisor de obra. Luego de reiniciado la obra, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación procederá a notificar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, previo informe del Inspector/Supervisor de obra.”;

Que, estando a los pronunciamientos técnicos favorables de la Consultoría de la supervisión de obra: Consorcio ARQING, a través del Ing. Vladimir Lco Arce Recuay – Jefe de Supervisión, de la Arq. Gisella Parejas Mora – Monitor de Obra y del Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio -





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 270 - 2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 28 ABR 2021

Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, corresponde aprobar mediante acto resolutivo la suspensión del plazo de ejecución N° 02 de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Inicial en las Localidades de Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca, Ovejería e Istay hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja – Huancavelica – Institución Educativa N° 31095 localidad de Caymo”, por espacio de sesenta y dos (62) días calendario a partir del 12 de enero del 2021 al 14 de marzo del 2021; por consiguiente autorizar la modificación del plazo contractual al Contrato N° 009-2020/ORA, debiendo ser la nueva fecha de término de la ejecución de la obra el 29 de marzo del 2021;

Que, finalmente, se cuenta con el pronunciamiento legal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica a través de la Opinión Legal N° 062-2021-GOB.REG.HVCA/ORAJ-psap de fecha de recepción 23 de abril del 2021, donde concluye que en aplicación del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose sustentado la imposibilidad de continuar con la ejecución de la obra debido al peligro inminente ante el periodo de lluvias, debiendo de suspender la ejecución de la obra, configurándose este como un evento no atribuible a las partes, corresponde aprobar la suspensión de plazo de ejecución de obra N° 02 del Contrato N° 009-2020/ORA de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Nivel Inicial en las localidades de Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca, Ovejería e Istay Hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja – Huancavelica – Institución Educativa N° 31095 localidad de Caymo”, de acuerdo a los Informes N° 081-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/gpm-monitor, N° 378-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demás documentos obrantes en el expediente;

Estando a lo informado y a la opinión legal; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional N° 298-2020/GOB.REG.HVCA/GR;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la suspensión del plazo de ejecución N° 02 de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Inicial en las Localidades de Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca, Ovejería e Istayhualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja – Huancavelica – Institución Educativa N° 31095 localidad de Caymo” por espacio de sesenta y dos (62) días calendario a partir del 12 de enero del 2021 al 14 de marzo del 2021, conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N° 011-VLAR/JS-CAI-2021, el Informe N° 081-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/gpm-monitor y el Informe N° 378-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

**ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR** la modificación del Contrato N° 009-2020/ORA, de fecha 13 de enero del 2020, de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Inicial en las Localidades de Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca, Ovejería e Istay hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja – Huancavelica – Institución Educativa N° 31095 localidad de Caymo”, debiendo ser la nueva fecha de término de ejecución de la obra el 29 de marzo del 2021, por lo expuesto en el Informe N° 011-VLAR/JS-





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 270 - 2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 28 ABR 2021

CAI-2021, el Informe N° 081-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/gpm-monitor y el Informe N° 378-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

**ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proceda a realizar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones, de conformidad con la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

**ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR** a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular las Adendas correspondientes al Contrato N° 009-2020/ORA, y al contrato de la supervisión de obra: Consorcio Adjeni Ingenieros, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.

**ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR** el presente Acto Resolutivo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a la empresa contratista Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. y a la Consultoría de la supervisión de obra: Consorcio Adjeni Ingenieros, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

Ing. Giovanni L. Nalpari Yacolca  
GERENTE GENERAL REGIONAL



RBH/cgme

