



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº . 82 -2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 09 MAR 2022

VISTO: El Informe N° 214-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc. N° 2145767 y Reg. Exp. N° 1572681, el Informe N° 011-2022/GOB.REG-HVCA/ORSyL-lam y la Liquidación Final Físico Financiera del proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica"; y,

CONSIDERANDO:


Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe N° 001-2016/GOB.REG.HVCA/GRI/SGE/cnrt, de fecha 15 de julio del 2016, la Arq. Cinthia Nerly Ramos Tlacuri, remite el ante proyecto del Expediente Técnico del Proyecto de inversión pública: "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" con Código SNIP N° 308994, para su evaluación por la Comisión Regional de Evaluación de Expediente Técnico CREET;

Que, mediante Informe N° 528-2016/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE, de fecha 17 de mayo del 2016, el Ing. Arturo Candiotti Cuba, Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional de Huancavelica, remite al Ing. Antonio Taype Choque, Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Huancavelica, el Anteproyecto del proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" con Código SNIP N° 308994; elaborado bajo la modalidad de Administración Directa; en tal sentido remite para su evaluación y de encontrarse conforme su aprobación por la comisión regional de evaluación de expedientes técnicos CREET;

Que, mediante Informe N° 93-2017/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/ERV, de fecha 07 de abril del 2017, el Arq. Edgar Ruiz Villa, Coordinador de la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos, concluye que, el Expediente Técnico del PIP "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" con Código SNIP N° 308994, ha sido aprobado por la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos - CREET - 2017, mediante Acta de Sesión N° 006-2017/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET, de fecha 07 de abril del 2017, el cual considera un presupuesto de S/. 1'417,872.63 soles, para ser ejecutado por la modalidad de Administración Directa, en un plazo de 180 días calendarios (06 meses);

Que, mediante Acta de Sesión N° 027-2017/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET, de fecha 21 de junio del 2017, emitido por la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Huancavelica, designados mediante Resolución Gerencial Regional N° 005-2017/GR-HVCA/GRI, luego de evaluar los documentos descritos en los considerandos precedentes, los miembros de la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos - CREET - 2017, Especialidad de Edificaciones a razón del Acta APRUEBAN el Expediente Técnico del proyecto de inversión pública: "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" con Código SNIP N° 308994, con Resolución Gerencial Regional N° 055-2017/GR-HVCA/GRI, de fecha 11 de julio del 2017 y con la Resolución Gerencial Regional N° 050-2019-GR-HVCA/GRI, de fecha 04 de abril del 2019, se aprueba la





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAMELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 82

-2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 09 MAR 2022

actualización de costos del Expediente Técnico del proyecto referido, con un presupuesto de S/. 1'621,134.87 soles, para ser ejecutado por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de 180 días calendarios, siendo el costo por la Elaboración del Expediente Técnico la suma de S/. 36,637.64 soles, los años 2016 y 2017;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 055-2017/GOB.REG-HVCA/GRI, de fecha 11 de julio del 2017, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" con Código SNIP Nº 308994, con un presupuesto total de S/. 1'417,872.63 soles, bajo las siguientes consideraciones: ubicado en la localidad de Callqui Chico del Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancavelica; cuya modalidad de ejecución es por Administración Directa, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 050-2019-GR-HVCA/GRI, de fecha 04 de abril del 2019, se aprueba la Actualización de Costos del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" con Código Único de Inversiones Nº 2257119, con un presupuesto de S/. 1'621,134.87 soles, para ser ejecutado por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de 180 días calendarios;

Que, con fecha 03 de julio del 2019, se suscribe el Contrato Nº 559-2019/ORA/CC, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Ing. Alex Renzo BendeZú Acero, con el objetivo de contar con un Residente de Obra, por un importe de S/. 33,000.00 soles;

Que, con fecha 08 de julio del 2019, se suscribe el Contrato Nº 568-2019/ORA/CC, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Ing. Marco Antonio Gamboa Delgado, con el objetivo de contar con un Supervisor de Obra, por un importe de S/. 33,126.00 soles;

Que, con fecha 17 de junio del 2019, se realiza el Acta de Entrega de Terreno, donde se realizará la construcción de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" dándose conformidad con los términos de la presente Acta;


Que, con fecha 28 de noviembre del 2020, se firma el Acta de Paralización de Obra Nº 02 donde se reunieron los responsables de la obra, con la finalidad de hacer mención de la paralización de obra Nº 02 por un lapso indeterminado por el desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de material en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente aprobados;

Que, con fecha 21 de diciembre del 2020, en el lugar donde se viene ejecutando el proyecto referido, se reúnen los responsables de la obra, y se procede a verificar el estado de la obra, revisando que se encuentre en el mismo estado en el cual se dejó paralizado, por lo tanto se da al Reinicio de Obra para el desarrollo de las partidas faltantes, demostrando así que se viene solucionando las causales de paralización por tal motivo se da el reinicio de obra y así poder cumplir con las metas del proyecto;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 373-2019-GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 26 de diciembre del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 01, por 48 días calendarios, a partir del 15 de noviembre del 2019 hasta el 31 de enero del 2020;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 046-2020-GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 11 de marzo del 2020, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 02, por 35 días calendarios, a partir del 01 de febrero del 2020 hasta el 06 de marzo del 2020;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 147-2020-GOB.REG.HVCA/GRI, de





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 82 -2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 09 MAR 2022

fecha 25 de setiembre del 2020, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03, por 238 días calendarios, a partir del 07 de marzo del 2020 hasta el 30 de octubre del 2020;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 197-2020-GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 17 de noviembre del 2020, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04, por 31 días calendarios, a partir del 31 de octubre del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 006-2021-GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 26 de enero del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05, por 23 días calendarios, a partir del 01 de diciembre del 2020 hasta el 23 de diciembre del 2020;

Que, mediante Informe N° 380-2020/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO, del Residente del Proyecto Ing. Alex Renzo Bendezú Acero, donde se remite el informe de preliquidación del proyecto referido, para su evaluación y conformación del Comité de Verificación Física y Recepción de Obra;

Que, la Comisión de Verificación Física y Recepción de Obra del proyecto, designados mediante Resolución Gerencial General Regional N° 102-2021/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 15 de febrero del 2021, y Reconfirmada con Resolución Gerencial General Regional N° 721-2021/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 22 de noviembre del 2021, integrada por los siguientes profesionales: Ing. Niels Steven Chávez Arancibia - Presidente, CPC. Renee Arango Huamán - Primer Miembro, Ing. Alex Renzo Bendezú Acero - Segundo Miembro e Ing. Marco Antonio Gamboa Delgado (Supervisor de Obra) - Tercer Miembro;

Que, con fecha 18 de febrero del 2021, los miembros de la comisión de Verificación Física y Recepción de Obra, levantan el Acta de Verificación y Recepción de Obra, señalando que, al término de la verificación de los trabajos ejecutados la comisión ha constatado y determinado la Conformidad detallado en el informe final de obra y que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas;

Que, mediante Informe N° 011-2022/GOB-REG-HVCA/ORSyL-lam, de fecha 24 de febrero del 2022, el CPC. Libio Arroyo Montañez, remite al Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la Liquidación Final Físico Financiera, por la modalidad de Administración Directa, la cual se encuentra con la conciliación por parte de la Oficina de Contabilidad, para tramitar a la Gerencia General Regional y su respectiva aprobación mediante acto resolutivo;

Que, en tal sentido, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación mediante Informe N° 214-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 24 de febrero del 2022, solicita la aprobación de la Liquidación Final Físico Financiera del mencionado proyecto, la misma que ha sido elaborada por el Ing. Niels Steven Chávez Arancibia - Liquidador Técnico y el CPC. Arango Huamán Renee - Liquidador Financiero, por lo que deviene pertinente su aprobación para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

2.1 Datos Generales.-

Expediente Técnico

| | |
|-------------------------------|--|
| SECTOR | 99 GOBIERNOS REGIONALES |
| PLIEGO | 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA |
| UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL | 001 REGION HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL |
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA | 001 REGION HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL |
| FUNCION | 20 SALUD |
| DIVISION FUNCIONAL | 044 SALUD INDIVIDUAL |
| ACT./PROY. | 308994 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" |
| COMPONENTE | 2257119 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" |
| MODALIDAD DE EJECUCION | ADMINISTRACION DIRECTA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 1 RECURSOS ORDINARIOS |
| RUBRO | 00 RECURSOS ORDINARIOS |





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 82

-2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 09 MAR 2022


| | |
|----------------------------------|--|
| NEMONICO SIAF | (2016-322) (2017-281) |
| AÑO DE EJECUCION | 2016 y 2017 |
| CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2257119 |
| UBICACION | LOCALIDAD : CALLQUI CHICO |
| | DISTRITO : HUANCAVELICA |
| | PROVINCIA : HUANCAVELICA |
| | DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA |
| PPTO. ASIGNADO | S/. 38,137.77 |
| PPTO. EJECUTADO GLOBAL | S/. 36,637.64 |
| EQUIPO FORMULADOR DEL PIP | SUBGERENCIA DE ESTUDIOS - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. |
| RESOLUCION DE APROBACION DEL POG | Arz. CINTHIA NERLY RAMOS TICLACURI |
| | R.G.R. Nº 055-2017/GOB.REG-HVCA/GGR |

De ejecución del proyecto

| | |
|---|--|
| SECTOR | 99 GOBIERNOS REGIONALES |
| PLIEGO | 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA |
| UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL | 001 REGION HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL |
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA | 001 REGION HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL |
| PROGRAMA | 0025 |
| PRODUCTO/PROYECTO | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" |
| ACT/AL/OBRAS | 4000101 |
| FUNCION | 20 SALUD |
| DIVISION FUNCIONAL | 044 SALUD INDIVIDUAL |
| GRUPO FUNCIONAL | 096 ATENCION MEDICA BASICA |
| MODALIDAD DE EJECUCION | ADMINISTRACION DIRECTA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 001 RECURSOS ORDINARIOS |
| RUBRO | 00 RECURSOS ORDINARIOS |
| NEMONICO DEL PROYECTO | (2019-009); (2020-016); (2021-521) |
| AÑOS PRESUPUESTALES | 2019, 2020, 2021 |
| CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2257119 |
| UBICACION | LOCALIDAD : CALLQUI CHICO |
| | DISTRITO : HUANCAVELICA |
| | PROVINCIA : HUANCAVELICA |
| | DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA |
| PRESUPUESTO EXP. TECNICO APROB. | S/. 1'417,872.63 (R.G.R. Nº 055-2017/GR-HVCA/GR) |
| PPTO. ACTUALIZADO DE COSTOS | S/. 1'621,134.87 |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 1 | S/. 147,552.15 (R.G.R. Nº 318-2019-GR-HVCA/GR) |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 2 | S/. -900.24 (R.G.R. Nº 327-2019-GR-HVCA/GR) |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 3 | IMPROCEDENTE |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 4 | S/. 66,535.92 (R.G.R. Nº 049-2020-GR-HVCA/GR) |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 5 | S/. 20,825.77 (R.G.R. Nº 131-2020-GR-HVCA/GR) |
| PPTO. ACTUALIZADO COVID-19 | S/. 44,098.38 (R.G.R. Nº 125-2020-GR-HVCA/GR) |
| MONTO DE INVERSION TOTAL | S/. 1'899,246.85 |
| PRESUPUESTO EJECUTADO | S/. 1'899,246.85 SOLES |
| FECHA DEL INICIO DEL PROYECTO | S/. 1'899,246.85 SOLES |
| FECHA DE CULMINACION SEGUN EXP. | 18 DE JUNIO DEL 2019 |
| FECHA DE TERMINO REAL | 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 | 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 (ACTA DE TERMINACION DE OBRA) |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 | R.G.R. Nº 370-2019-GR-HVCA/GRI, DEL 15/11/19 AL 31/01/20 POR 48 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 | R.G.R. Nº 046-2020-GR-HVCA/GRI, DEL 01/02/20 AL 06/03/20 POR 35 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 | R.G.R. Nº 147-2020-GR-HVCA/GRI, DEL 07/03/20 AL 30/10/20 POR 238 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 05 | R.G.R. Nº 197-2020-GR-HVCA/GRI, DEL 31/10/20 AL 30/11/20 POR 31 DIAS CALENDARIOS |
| PARALIZACION DE OBRA Nº 01 | R.G.R. Nº 006-2021-GR-HVCA/GRI, DEL 01/12/20 AL 23/12/20 POR 23 DIAS CALENDARIOS |
| PARALIZACION DE OBRA Nº 02 | 04 DE FEBRERO DEL 2020 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 |
| RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| | R.G.R. Nº 055-2017-GR-HVCA/GRI |

2.2 Características Técnicas, en Términos Generales.-

- Nombre del Proyecto : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
- Avance Físico : 109.74%





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 82

-2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 09 MAR 2022

| | |
|----------------------------------|---|
| NEMONICO SLAF | (2016-322) (2017-281) |
| AÑO DE EJECUCION | 2016 y 2017 |
| CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2257119 |
| UBICACION | LOCALIDAD : CALLQUI CHICO DISTRITO : HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA |
| PPTO. ASIGNADO | S/. 38,137.77 |
| PPTO. EJECUTADO GLOBAL | S/. 36,637.64 |
| EQUIPO FORMULADOR DEL PIP | SUBGERENCIA DE ESTUDIOS - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Arq. CINTHIA NERLY RAMOS TICLACURI |
| RESOLUCION DE APROBACION DEL POG | R.G.G.R. Nº 055-2017/GOB.REG-HVCA/GGR |

De ejecución del proyecto

| | |
|---|--|
| SECTOR | 99 GOBIERNOS REGIONALES |
| PLIEGO | 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA |
| UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL | 001 REGION HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL |
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA | 001 REGION HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL |
| PROGRAMA | 0025 |
| PRODUCTO/PROYECTO | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" |
| ACT/AL/OBRAS | 4000101 |
| FUNCION | 20 SALUD |
| DIVISION FUNCIONAL | 044 SALUD INDIVIDUAL |
| GRUPO FUNCIONAL | 096 ATENCION MEDICA BASICA |
| MODALIDAD DE EJECUCION | ADMINISTRACION DIRECTA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 001 RECURSOS ORDINARIOS |
| RUBRO | 00 RECURSOS ORDINARIOS |
| NEMONICO DEL PROYECTO | (2019-009); (2020-016); (2021-521) |
| AÑOS PRESUPUESTALES | 2019, 2020, 2021 |
| CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2257119 |
| UBICACION | LOCALIDAD : CALLQUI CHICO DISTRITO : HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA |
| PRESUPUESTO EXP. TECNICO APROB. | S/. 1'417,872.63 (R.G.R Nº 055-2017/GR-HVCA/GRI) |
| PPTO. ACTUALIZADO DE COSTOS | S/. 1'621,134.87 |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 1 | S/. 147,552.15 (R.G.R Nº 318-2019-GR-HVCA/GRI) |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 2 | S/. -909.24 (R.G.R Nº 327-2019-GR-HVCA/GRI) |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 3 | IMPROCEDENTE |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 4 | S/. 66,535.92 (R.G.R Nº 049-2020-GR-HVCA/GRI) |
| PPTO. ADICIONAL Y DEDUC. VIN. Nº 5 | S/. 20,825.77 (R.G.R Nº 131-2020-GR-HVCA/GRI) |
| PPTO. ADICIONAL COVID-19 | S/. 44,098.38 (R.G.R Nº 125-2020-GR-HVCA/GRI) |
| PPTO. ACTUALIZADO | S/. 1'899,246.85 |
| MONTO DE INVERSION TOTAL | S/. 1'899,246.85 SOLES |
| PRESUPUESTO EJECUTADO | S/. 1'899,299.54 SOLES |
| FECHA DEL INICIO DEL PROYECTO | 18 DE JUNIO DEL 2019 |
| FECHA DE CULMINACION SEGUN EXP. | 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| FECHA DE TERMINO REAL | 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 (ACTA DE TERMINACION DE OBRA) |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 | R.G.R Nº 370-2019-GR-HVCA/GRI, DEL 15/11/19 AL 31/01/20 POR 48 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 | R.G.R Nº 046-2020-GR-HVCA/GRI, DEL 01/02/20 AL 06/03/20 POR 35 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 | R.G.R Nº 147-2020-GR-HVCA/GRI, DEL 07/03/20 AL 30/10/20 POR 238 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 | R.G.R Nº 197-2020-GR-HVCA/GRI, DEL 31/10/20 AL 30/11/20 POR 31 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO Nº 05 | R.G.R Nº 006-2021-GR-HVCA/GRI, DEL 01/12/20 AL 23/12/20 POR 23 DIAS CALENDARIOS |
| PARALIZACION DE OBRA Nº 01 | 04 DE FEBRERO DEL 2020 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 |
| PARALIZACION DE OBRA Nº 02 | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | R.G.R. Nº 055-2017-GR-HVCA/GRI |

2.2 Características Técnicas, en Términos Generales.-

- Nombre del Proyecto : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
- Avance Físico : 109.74%



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 82 -2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 09 MAR 2022

- Características Técnicas:

METAS EJECUTADAS

| ITEM | COMPONENTES | ZONA | SERVICIO | AMBIENTE | CANTIDAD | AREA EXPEDIENTE M2 | TOTAL | % AVANCE | |
|--|---------------------------|---|--|--|----------|--------------------|-------|----------|------|
| 1 | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTES PRESTACION DE LA CARRERA DE SERVICIO DE SALUD | ATENCION INICIAL DE URGENCIA Y EMERGENCIA | TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS +88.HH. | 1.00 | 22.00 | 22.00 | 100% | |
| | | | ATENCION AMBULATORIA POR ENFERMERIA | CONSULTORIO CRED ESTIMULACION TEMPRANA | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 100% | |
| | | | ATENCION AMBULATORIA POR OBSTETRA | CONSULTORIO DE OBSTETRICA +88.HH (Control Prenatal-Planificación Familiar) | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 100% | |
| | | | EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS EN UPS CONSULTA ETERNA Y GESTION DE PROGRAMACION | 1.00 | 15.40 | 15.40 | 100% | |
| | | | VISITA DOMICILIARIA - INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONES | SALA DE ATENCION INTRAMURAL + DEPOSITO | 1.00 | 30.17 | 30.17 | 100% | |
| | | ZONA DE ADMISION | Admisión y Citas | 1.00 | | | | | 100% |
| | | | Archivo de Historias Clínicas | 1.00 | | | | | 100% |
| | | | Caja | 1.00 | | | 19.50 | 19.50 | 100% |
| | | ZONA ASISTENCIAL | Informes | 1.00 | | | | | 100% |
| | | | Sala de Espera | 1.00 | | | 14.75 | 14.75 | 100% |
| | | | ss.hh Público Damas | 1.00 | | | 3.50 | 3.50 | 100% |
| | | | ss.hh Público Varones | 1.00 | | | 3.50 | 3.50 | 100% |
| | | ZONA DE APOYO CLINICO | ss.hh Discapacitados | 1.00 | | | 4.45 | 4.45 | 100% |
| | | | Cuarto de Limpieza de Acopio de Residuos | 1.00 | | | 3.90 | 3.90 | 100% |
| Almacén Intermedio de Residuos Salidas | 1.00 | | | | 3.90 | 3.90 | 100% | | |
| Cocina - Comedor | 2.00 | | | | 12.00 | 24.00 | 100% | | |
| 2 | RESIDENCIA | VIVIENDA | Dormitorio | | 2.00 | 13.27 | 26.54 | 100% | |
| | | | S.HH | | 2.00 | 2.55 | 5.10 | 100% | |
| 3 | MODULO SERVICIOS | | Tablero General Grupo Eléctrico | | 1.00 | 9.90 | 9.90 | 100% | |
| 4 | TANQUE CISTERNA Y ELEVADO | TANQUE CISTERNA Y ELEVADO | Almacén General | | 1.00 | 15.50 | 15.50 | 100% | |
| 5 | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES (GLB) | Tanque Cisterna (ml) | | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 100% | |
| 6 | CAPACITACION PRESENCIAL | CAPACITACION PRESENCIAL | Tanque Elevado (ml) | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 7 | MITIGACION AMBIENTAL | OBRAS EXTERIORES (GLB) | | | 1.00 | | | 100% | |

META FISICA DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL

| ITEM | DESCRIPCION | AVANCES % |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | MODULOS | |
| | ARQUITECTURA MODULO 02 - VIVIENDA | 100% |
| 2 | PISOS Y PAVIMENTOS | |
| | CERCO PERIMETRICO | |
| | TRABAJO PRELIMINAR | 100% |
| | DESMONTAJE EXISTENTE | |
| | DEMOLICIONES | |
| | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | |
| | ESTRUCTURAS | 100% |
| | MOVIMIENTO DE TIERRAS | |
| | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | |
| | CIMIENTO CORRIDO | |
| | SOBRECIMIENTO | |
| | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | |
| | COLUMNAS | |
| | VIGAS | |
| | VARIOS | |
| | ARQUITECTURA | 100% |
| | MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA | |
| | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | |
| | CARPINTERIA METALICA | |
| | PINTURAS | |
| VARIOS | | |

2.3 Características Presupuestales/Financieras.-

Conciliación de la Liquidación Presupuestal y Financiera de Obra

PROYECTO

: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA


Resolución Gerencial General Regional

N^o 82 -2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 09 MAR 2022

CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 001 RECURSOS ORDINARIOS
 RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 META SIAF : (2016-322); (2017-281); (2019-448/464/008); (2020-225); (2021-449)
 PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 1'899,229.54
 PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 1'899,229.54
 AÑO PRESUPUESTAL : 2016; 2017; 2019; 2020 y 2021



| LIQUIDACION PRESUPUESTAL | | LIQUIDACION FINANCIERA | | |
|---|---------------------|------------------------------|---|---------------------|
| Concepto | Importe en S/. | Cuenta Contable Divisionaria | DENOMINACION | Importe en S/. |
| Elaboración del Expediente Técnico | 51,236.35 | 1501 | EDIFICIOS ESTRUCTURAS | |
| EJECUCION DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA | | 1501.07 | Construcción de Edificio no Residenciales | |
| Personal (mano de obra) | 615,479.86 | 1501.0703 | Instalaciones Medicas | |
| Bienes | 906,202.89 | 1501.070302 | Por Administración Directa - Personal | 615,479.86 |
| Servicios | 25,938.00 | 1501.070303 | Por Administración Directa - Bienes | 620,812.86 |
| Otros: | | 1501.070304 | Por Administración Directa - Servicios | 25,938.00 |
| Gastos Generales de la Construcción de Obra: | | 1503 | VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS | |
| Personal | | 1503.02 | Maquinarias, Equipos, Mobiliario y Otros | |
| Bienes | 11,687.93 | 1503.0201 | Para Oficinas | |
| Servicios | 288,684.51 | 1503.020101 | Maquinarias y Equipos de Oficinas | 14,920.00 |
| Otros: | | 1503.020102 | Mobiliario de Oficina | 47,743.00 |
| | | 1503.0203 | Equipos Informáticos y de Comunicaciones | |
| | | 1503.020301 | Equipos Computacionales y Periféricos | 14,765.03 |
| | | 1503.020303 | Equipos de Telecomunicaciones | 25,658.00 |
| | | 1503.0204 | Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos | |
| | | 1503.020401 | Mobiliario | 19,613.50 |
| | | 1503.020402 | Equipo | 57,983.50 |
| | | 1503.0209 | Maquinaria y Equipos Diversos | |
| | | 1503.020901 | Aire Acondicionado y Refrigeración | 6,840.00 |
| | | 1503.020902 | Aseo, Limpieza y Cocina | 6,960.00 |
| | | 1503.020903 | Seguridad Industrial | 2,124.00 |
| | | 1503.020904 | Electricidad y Electrónica | 69,873.00 |
| | | 1503.020905 | Equipos e Instrumentos de Medición | 15,710.00 |
| | | 1503.020999 | Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones | 3,200.00 |
| | | 1505 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| | | 1505.02 | Elaboración del Expediente Técnico | |
| | | 1505.0201 | Elaboración del Expediente Técnico Concluido | 51,236.35 |
| | | 1505.03 | Otros Gastos Diversos de Activos no Financiero | |
| | | 1505.0302 | Gasto por la Compra de Bienes | 11,687.93 |
| | | 1505.0303 | Gasto por la Contratación de Servicios | 288,684.51 |
| TOTAL, COSTO DE EJECUCION DEL PROYECTO S/. | 1'847,993.19 | | TOTAL, COSTO DE EJECUCION DEL PROYECTO S/. | 1'847,993.19 |
| TOTAL, EJECUCION DE MAS EXPEDIENTE TECNICO | 1'899,229.54 | | TOTAL DE EJECUCION MAS EXPEDIENTE TECNICO | 1'899,229.54 |

3. Conclusiones.-

Que, en la presente Liquidación Final Físico Financiera, se ha determinado que el costo



GOBIERNO REGIONAL
HUANCVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 82 -2022/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica

09 MAR 2022

y/o inversión global del proyecto asciende a S/. 1'899,229.54 soles, estableciéndose de la siguiente manera:

| | |
|--|---------------------|
| Gasto de elaboración de expediente técnico | 51,236.35 |
| Costo de ejecución de obra | 1'499,372.88 |
| Gasto por la compra de bienes | 11,687.93 |
| Gastos de supervisión | 48,247.87 |
| Gasto de administración y operativos | 288,684.51 |
| PRESUPUESTO GLOBAL EJECUTADO | 1'899,229.54 |

De conformidad a la Directiva N° 020-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIEI: "Normas y Procedimientos para la Liquidación Final Físico Financiera de Obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa en el Gobierno Regional Huancavelica", aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 064-2013/GOB.REG.HVCA/GGR;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Artículo 28° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional N° 148-2021/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:


ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Liquidación Final Físico Financiera del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", con Código SNIP N° 308994, ejecutada por la modalidad de Administración Directa por la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional Huancavelica, correspondiente a los ejercicios presupuestales 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021, siendo el presupuesto global ejecutado el monto de S/ 1'899,229.54 (Un Millón Ochocientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Veintinueve con 54/100 Nuevos Soles), conforme al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar los asientos contables en las Cuentas respectivas del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoría I-1, de la Comunidad Campesina de Callqui Chico, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", en lo que corresponda, **bajo responsabilidad.**

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, preparar el expediente de transferencia física de la obra al sector beneficiario, teniendo en consideración las disposiciones contenidas en la Directiva N° 022-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIEI "Normas y Procedimientos para el Saneamiento y Transferencia de Proyectos de Infraestructura Social y Económica al Sector dentro de la Jurisdicción del Gobierno Regional de Huancavelica" aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 078-2012/GOB.REG.HVCA/GGR, **bajo responsabilidad.**

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar los asientos contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de suscrito el Acta de Transferencia, acción con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de inversión de la obra consignada en las cuentas, en lo que corresponda, **bajo responsabilidad.**

ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, en marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, elaborar el informe de cierre del PIP y





GOBIERNO REGIONAL
HUANCVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 82

-2022/GOB.REG-HVCA/GGR

09 MAR 2022

Huancavelica

registro correspondiente en el banco de inversiones, dando cuenta de su cumplimiento al despacho a la Gerencia General Regional, en el término de quince (15) días, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Sub Gerencia de Obras, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y a la Oficina de Contabilidad para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCVELICA

[Signature]
Abog. Hector J. Riveros Carhuapoma
GERENTE GENERAL REGIONAL



RBH/jm