



**GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA**

# Resolución Gerencial General Regional

## No. 171 -2022/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica, 25 MAY 2022

**VISTO** El Informe N°515-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, con Reg. Doc. N°. 2220672 y Reg. Exp. N° 1655045, y demás documentación adjunta sobre Liquidación Financiera del proyecto “Instalación de Cerco Permanente con Repoblamiento de Vicuñas en la Comunidad de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angaraes- Huancavelica” y demás documentación adjunta, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N°987-2014/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 06 de noviembre de 2014 se resuelve aprobar el Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto “Instalación de Cerco Permanente con Repoblamiento de Vicuñas en la Comunidad de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angaraes- Huancavelica”, con código SNIP N°276345, con un presupuesto de S/1'307.155.86 (Un millón trescientos siete mil ciento cincuenta y cinco con 86/100 soles);

Que, el proyecto en mención conforme conta en el Acta de Inicio del Proyecto inicio sus labores el 24 de mayo de 2017, por lo que en señal de conformidad es suscrita por el Ing. Marcial Mariano Huamán Curo- Supervisor del proyecto, Ing. Raúl Ponce Castillo Meneces- Coordinador de Proyecto y las autoridades locales de la Comunidad de San Juan;

Que, mediante Acta de Culminación del proyecto “Instalación de Cerco Permanente con Repoblamiento de Vicuñas en la Comunidad de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angaraes- Huancavelica” se evidencia que con fecha 23 de mayo de 2018, se culminó con la ejecución al 100% de los tres componentes y actividades programadas según el Plan Operativo Anual del referido proyecto por lo que fue suscrita en señal de conformidad por el Ing. Marcial Mariano Huamán Curo-Supervisor del proyecto y el Ing. Raúl Ponce Castillo Meneces- Coordinador de Proyecto;

Que, la Resolución Gerencial Regional N°000024-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE, de fecha 13 de junio de 2018, se resuelve aprobar la ampliación de plazo del proyecto en referencia hasta el 30 de junio de 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 514-2018/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 07 de noviembre de 2018 se resuelve conformar la comisión de Recepción y Liquidación del referido proyecto, siendo integrada por los siguientes profesionales: Ing. Alida Quispe Cusi-Presidente, CPC. Yuri Quispe Cusi-Primer Miembro, Ing. Raúl P. Castillo Meneces-Segundo Miembro;

Que, mediante Informe N°014-2022/GOB.REG-HVCA/ORSyL-jcb, de fecha 03 de mayo de 2022, suscrita por el C.P.C.C Jonny Condori Boza- Especialista en Liquidación Financiera, remite la liquidación Financiera Final del proyecto referido en los siguientes términos:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Costo de Inversión total      | :S/ 1'307,155.87   |
| (-) Costo Total del servicio  | :S/ (1'226.860.68) |
| Saldo no ejecutado de la Obra | : S/ 80,295,19     |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## Nº. 177 -2022/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica, 25 MAY 2022

Que, estando a lo señalado mediante Informe N°515-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 03 de mayo de 2022, el Director Regional de Supervisión y Liquidación solicita la aprobación de la Liquidación Financiera Final, que consolida los gastos globales del proyecto, la misma que ha sido elaborada por la Ing. Alida Quispe Cusi y la CPCC Yuri Quispe Cusi, por lo que deviene pertinente su aprobación para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

### a. Datos Generales

Obra : "Instalación de Cerco Permanente con Repoblamiento de Vicuñas en la Comunidad de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angaraes-Huancavelica"

Sector : 99 Gobiernos Regionales

Pliego : 447 Gobierno Regional de Huancavelica

Unidad ejecutora presupuestal : 001-Región Huancavelica-Sede Central

Dependencia que ejecuta : 001-Región Huancavelica-Sede Central

Función : 10 Agropecuaria

Programa : 024 Pecuario

Sub Programa : 0048 Protección Sanitaria Animal

Fuente de Financiamiento : 001 Recursos Ordinarios/ 05 Recursos determinados

Rubro : 00 Recursos Ordinarios/ 1-18 Canon y sobre canon regalías, renta de aduanas y participaciones.

Código SNIP : 276345

Código Único de Inversiones : 2190327

Nemónico SLAF : (2014-459), (2017-242) y (2018-005)

Año de ejecución : 2014, 2017 y 2018

Ubicación : Localidad: San Juan de Dios  
Distrito: Lircay  
Provincia: Angaraes  
Departamento: Huancavelica

Modalidad de ejecución : Administración Directa- Convenio

Coordinador del proyecto : Ing. Raúl Castillo Meneces

Supervisor del proyecto : Ing. Marcial M. Huamán Curo

Presupuesto Asignado según PIM : S/1'226,860.68 soles

Presupuesto Ejecutado según POA : S/1'307,155.86 soles

Presupuesto Ejecutado : S/1'226,860.68 soles

Fecha de inicio de obra : 24 de mayo de 2017

Fecha de termino de plazo contractual : 23 de mayo de 2018

Ampliación de plazo N°01 : R.G.G.R N°0024-2018/GOB.REG-HVCA/GRDE, con fecha 13 de junio de 2018

Resolución que aprueba el POA : R.G.G.R. N°987-2014-GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 06 de noviembre de 2014

Recepción de Obra : RGGR N°514-2018/GOB-REG-HVCA/GGR de fecha 07 de noviembre de 2018

### b. Características Técnicas, en términos generales

Nombre de la Obra : "Instalación de Cerco Permanente con Repoblamiento de Vicuñas en la Comunidad de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angaraes-Huancavelica"

Valorización Física total de la obra : S/1'226,860.68 soles

Avance Físico : 100%





**GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA**

# Resolución Gerencial General Regional

**No. 171 - 2022/GOB.REG.HVCA/GGR**

Huancavelica, 25 MAY 2022

| DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES  | METAS EJECUTADAS  |              |             |             |             |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
|   | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  | UNIDAD       | CANT. PROG. | CANT. EJEC. | %           |
| ESTUDIO DEFINITIVO  | ESTUDIO DEFINITIVO  | GLOBAL       | 1.00        | 1.00        | 100%        |
| COMPONENTE I: IMPLEMENTACION CON INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS VICUÑAS          | INSTALACION DEL CERCO PERMANENTE PARA EL AREA DE RESERVA DE 1000 HA                 | GLOBAL       | 1.00        | 1.00        | 100%        |
|   | CONSTRUIR DOS CASETAS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS VICUÑAS                   | GLOBAL       | 2.00        | 2.00        | 100%        |
|   | CONSTRUIR E IMPLEMENTAR 01 LOCAL MULTIUSOS TAMBO                                    | GLOBAL       | 1.00        | 1.00        | 100%        |
|   | MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES  | GLOBAL       | 1.00        | 1.00        | 100%        |
| COMPONENTE II: MANEJO E IMPLEMENTACION CON MODULOS PARA LA PROTECCION Y PROVECHAMIENTO DE LAS VICUÑAS | IMPLEMENTACION CON DOS MODULOS PARA GUARDAR PARQUES                                 | MODULOS      | 2.00        | 2.00        | 100%        |
|   | IMPLEMENTACION DE UN MODULO PARA CAPTURA DE ESQUILA                                 | MODULOS      | 1.00        | 1.00        | 100%        |
|   | IMPLEMENTACION CON UN MODULO PARA MANEJO DE POST ESQUILA                            | MODULOS      | 1.00        | 1.00        | 100%        |
|   | IMPLEMENTACION CON UN BOTIQUIN VETERINARIO  | MODULOS      | 1.00        | 1.00        | 100%        |
| COMPONENTE III: DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA                            | REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS E INTERNAMIENTO DE 400 CABEZAS DE VICUÑAS POR VIA CONVENIO | MODULOS      | 1.00        | 1.00        | 100%        |
|   | REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN DIFERENTES TEMAS                                  | CURSO/TALLER | 8.00        | 8.00        | 100%        |
|   | DESARROLLAR INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA CON PASANTIAS EXTRA REGIONAL                | PASANTIA     | 1.00        | 1.00        | 100%        |
|   | ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE VICUÑA Y EL CHACCU ECO TURISTICO                       | FESTIVAL     | 1.00        | 1.00        | 100%        |
| COMPONENTE IV: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  | ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROYECTO EN MANEJO RACIONAL DE LAS VICUÑAS            | GLOBAL       | 1.00        | 1.00        | 100%        |
|   | ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITACION AMBIENTAL                              | CURSO/TALLER | 1.00        | 1.00        | 100%        |
| <b>PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION</b>  |   |              |             |             | <b>100%</b> |

**Características Presupuestales/ Financieras**

**Conciliación de la Liquidación Presupuestal y Financiera de Obra**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Proyecto                          | : "Instalación de Cerco Permanente con Repoblamiento de Vicuñas en la Comunidad de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angaraes- Huancavelica" |
| Fuente de Financiamiento          | :001 recursos ordinarios/05 recursos determinados   |
| Rubro                             | :00 Recursos Ordinarios/ 1-18 Canon y sobre canon regalías, renta de aduanas y participaciones.   |
| Modalidad de ejecución            | : Administración directa- Convenio  |
| Coordinador del proyecto          | : Ing. Raúl Castillo Meneces  |
| Supervisor del proyecto           | : Ing. Marcial M. Huaman Curo   |
| PPTO. POA aprobada                | : S/1'307,155.86 soles  |
| Presupuesto asignado del proyecto | : S/1'226,860.68 soles  |
| Presupuesto Ejecutado             | : S/1'226,860.68 soles  |
| Meta SIAF                         | : (2014-459), (2017-242) y (2018-005)   |
| Año presupuestal                  | :2014,2017 y 2018   |





**GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA**

# Resolución Gerencial General Regional

**No. 171-2022/GOB.REG.HVCA/GGR**

*Huancaavelica, 25 MAY 2022*

| LIQUIDACION PRESUPUESTAL                          |                     | LIQUIDACION FINANCIERA                            |   |                     |
|---|---------------------|---|---|---------------------|
| CONCEPTO  | Importe en S/       | Cuenta Divisoria                                  | Descripción   | Monto               |
| ELABORACION DEL EXP. TECNICO                      | 32,469.00           | 1501  | Edificios y Estructuras                                   |                     |
| EJECUCION DE PROYECTO:                            |                     | 1501.08   | Construcción de Estructuras                               |                     |
| Personal  | 262,546.00          | 1501.0899   | Infraestructura Vial                                      |                     |
| Bienes  | 551,506.84          | 1501.089902                                       | Por Administración Directa- Personal                      | 262,546.00          |
| Servicios   | 195,449.90          | 1501.089903                                       | Por Administración Directa- Bienes                        | 450,464.98          |
| Otros   |                     | 1501.089904                                       | Por Administración Directa- Servicios                     | 139,976.00          |
| GASTOS GENERALES DE LA CONSTRUCCION DE OBRA:      |                     | 1503  | VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS                             |                     |
| Personal  | 0.00                | 1503.01   | Vehículos   |                     |
| Bienes  | 25,785.14           | 1503.0101   | Para Transporte Terrestre                                 | 19,978.00           |
| Servicios   | 159,103.80          | 1503.0102   | Para transporte Aéreo                                     | 22,000.00           |
|   |                     | 1503.02   | Maquinarias, equipo, mobiliario y otros                   |                     |
|   |                     | 1503.0201   | Para Oficina  |                     |
|   |                     | 1503.020101                                       | Máquinas y equipos de Oficina                             | 1,650.00            |
|   |                     | 1503.020102                                       | Mobiliario de Oficina                                     | 7,448.00            |
|   |                     | 1503.0203   | Equipos informáticos y de Comunicaciones                  |                     |
|   |                     | 1503.020301                                       | Equipos computacionales y periféricos                     | 7,416.62            |
|   |                     | 1503.020303                                       | Equipos de telecomunicaciones                             | 1,900.00            |
|   |                     | 1503.0209   | Maquinaria y equipo diversos                              |                     |
|   |                     | 1503.020902                                       | Aseo, limpieza y cocina                                   | 178.00              |
|   |                     | 1503.020904                                       | Electricidad y electrónica                                | 15,488.00           |
|   |                     | 1503.020905                                       | Equipos e instrumentos de medición                        | 1,320.00            |
|   |                     | 1503.020999                                       | Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones | 20,500.00           |
|   |                     | 1504  | INVERSIONES INTANGIBLES                                   |                     |
|   |                     | 1504.05   | Formación y capacitación                                  |                     |
|   |                     | 1504.0502   | Gastos por la compra de bienes                            | 3,163.24            |
|   |                     | 1504.0503   | Gasto por la contratación de servicios                    | 55,473.00           |
|   |                     | 1505  | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                      |                     |
|   |                     | 1505.02   | Elaboración de expediente técnico                         |                     |
|   |                     | 1505.0202   | Elaboración de expediente técnico en proceso              |                     |
|   |                     | 1505.020202                                       | Por administración directa- personal                      | 32,469.00           |
|   |                     | 1505.03   | Otros gastos diversos de activos no financieros           |                     |
|   |                     | 1505.0302   | Gastos por la compra de bienes                            | 25,785.14           |
|   |                     | 1505.0303   | Gastos por la contratación de servicios                   | 159,103.80          |
| <b>TOTAL, COSTO DE EJECUCION DEL PROYECTO S/</b>  | <b>1'194,391.68</b> | <b>COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/</b>   |   | <b>1'194,391.68</b> |
| <b>TOTAL, DE EJECUCIÓN MAS EXPEDIENTE TECNICO</b> | <b>1'226,860.68</b> | <b>TOTAL, DE EJECUCION MÁS EXPEDIENTE TECNICO</b> |   | <b>1'226,860.68</b> |

En la Liquidación Financiera Final de ha determinado que el costo y/o inversión global del proyecto asciende a S/1'226,860.68 (Un millón doscientos veintiséis mil ochocientos sesenta con 68/100 soles), estableciéndose de la siguiente manera:

|  |                |
|--|----------------|
| Gasto de elaboración de expediente Técnico | S/32,469.00    |
| Costo de ejecución de obra:                | S/1'009,502.74 |
| Gastos de Supervisión                      | S/38,200.00    |





**GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA**

# Resolución Gerencial General Regional

**No. 177 -2022/GOB.REG.HVCA/GGR**

Huancavelica, 25 MAY 2022

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Gasto de Administrativos y Operativos | S/146,688.94   |
| Presupuesto global ejecutado          | S/1'226,860.68 |

Se tiene un saldo no ejecutado de la obra S/80,295.19 (Ochenta mil doscientos noventa y cinco con 19/100 soles), con respecto al monto de inversión total la cual se detalla de la siguiente manera:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Monto de Inversión Total      | S/ 1'307,155.87   |
| (-) Costo total del servicio  | S/ (1'226,860.68) |
| Saldo no ejecutado de la obra | S/80,295.19       |



Que, de conformidad con la Directiva 020-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIEI, "Normas y Procedimientos para la Liquidación Final Físico Financiera de Obras ejecutadas por la Modalidad de Administración Directa en el Gobierno Regional de Huancavelica", aprobado por Resolución Gerencial General Regional N°064-2013/GOB.REG.HVCA/GGR;

Estando a lo expuesto; y

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;



En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la Liquidación Final Físico Financiera del proyecto "Instalación de Cerco Permanente con Repoblamiento de Vicuñas en la Comunidad de San Juan de Dios, distrito de Lircay, provincia de Angaraes- Huancavelica", con Código Único de Inversión N°2190327, ejecutada por la modalidad de Administración Directa- Convenio por el Gobierno Regional de Huancavelica, siendo el costo total de ejecución S/1'226,860.68 (Un millón doscientos veintiséis mil ochocientos sesenta con 68/100 soles), y quedando como saldo no ejecutado la obra la suma ascendente a S/80,295.19 (Ochenta mil doscientos noventa y cinco con 19/100 soles), conforme al detalle que se consignan en la parte considerativa de la presente Resolución.



**ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR** a la Oficina de Contabilidad, efectuar la rebaja contable en las cuentas que corresponda, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR** a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, preparar el Expediente de Transferencia Física de la Obra al Sector beneficiario, teniendo como referencia las disposiciones contenidas en la Directiva N°004-2018/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIEyTI: "Normas y Procedimientos la Transferencia Física y Contable del Proyectos de Infraestructura Social y Económica a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica", aprobada por Resolución Gerencial General Regional N°376-2018/GOB.REG.HVCA/GGR, bajo responsabilidad.



**ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Infraestructura, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, elaborar el informe de cierre del PIP y registro correspondiente en el Banco de Inversiones, dando cuenta de su cumplimiento al despacho a la Gerencia General Regional, en el término de quince (15) días, bajo responsabilidad.





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

No. 177-2022/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica, 25 MAY 2022

**ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR** a la Oficina de Contabilidad, efectuar los asientos contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de suscrito el Acta de Transferencia, acción con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el Costo de inversión de la obra consignada en las cuentas que corresponda, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR** el presente Acto Administrativo a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina de Contabilidad, para los fines de Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

*Abog. Hector J. Riveros Carhuapoma*  
GERENTE GENERAL REGIONAL



RBI/gm

