



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 625 - 2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 AGO 2024

VISTO: El Informe N° 364-2024/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N° 3328249 y Reg. Exp. N° 2403458, el Informe N° 101-2024-GOB.REG.HVCA/ORAJ-vrcr, el Informe N° 1240-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 072-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/LEYC-Monitor, la Carta N° 072-2024-HVCA/CSJ-ASN° 115-2021/GRH/RC, el Informe N° 032-2024-HVCA./ETR-JSO, la Carta N° 076-2024-CPT/NITS, el Informe N° 057-2024/RO-GCO y demás documentación adjunta en ochenta y dos (82) folios útiles, sobre ampliación de plazo de ejecución de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el artículo 2 de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio Puente Troncoso (integrado por las empresas: Casa Ejecutores S.A.C., Corporación Diamante Jubers S.A.C. y Constructora y Consultora Remar S.A.C.), representado por el señor Nelzon Ivan Tristan Silva como Representante Común, previo procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 001-2023/GOB.REG.HVCA/CS – Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 026-2023/ORA de fecha 04 de octubre del 2023, para la ejecución de la obra: “Creacion del Puente Vehicular Troncoso sobre el río Ichu en los distritos Huancavelica y Ascensión, provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por un monto total de S/ 6,504,128.28 (Seis millones quinientos cuatro mil ciento veintiocho con 28/100 Soles), incluido el costo de la ejecución de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, de ser el caso costos laborales y cualquier otro concepto que incida sobre la ejecución de la prestación, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario; contrato que se rige bajo el ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias;

Que, mediante Carta N° 076-2024-CPT/NITS, de fecha 01 de agosto del 2024, el señor Nelzon Ivan Tristan Silva - Representante Común de la empresa contratista Consorcio Puente Troncoso, en mérito al Informe N° 057-2024/RO-GCO del Ing. Gerson Contreras Oniava – Residente de Obra, presenta a la consultoría de obra Consorcio San Juan su solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por treinta (32) días calendario, señalando como causal atrasos no atribuibles al contratista; precisa que, con fecha 17 de julio del 2024 el Gobierno Regional de Huancavelica le notificó la Carta Múltiple N° 161-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL absolviendo parcialmente las consultas realizadas sobre la propuesta de cálculo estructural de los aparatos de apoyo de la parte metálica del puente Troncoso. Las partidas afectadas en su ejecución son las siguientes: 03 SUB ESTRUCTURA y sus sub partidas 03.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS, 03.04 CAPA FILTRANTE EN ESTRUCTURAS, 03.06 CONCRETO ($f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$) EN SECO, 03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN SECO, 03.11 ACERO DE REFUERZO, EN SECO, asimismo afecta a la partida 04 SUPERESTRUCTURA y sus sub partidas 04.01 CONCRETO ($f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$), 04.02 CONCRETO ($f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ – LOSA DE APROXIMACION), 04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA, 04.04 ACERO DE REFUERZO, 04.07 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA. Sustenta el hecho generador



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nº 625 - 2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 AGO 2024

adjuntando panel fotográfico, copia de la Carta Múltiple N° 161-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y copia de las anotaciones del Cuaderno de Obra;

Que, al respecto, mediante Carta N° 072-2024-HVCA./CSJ-ASN° 115-2021/GRH/RC, de fecha 05 de agosto del 2024, la señora Fanny Miranda Egas – Representante Común de la consultoría de obra Consorcio San Juan, presenta a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación el Informe N° 032-2024-HVCA./ETR-JSO del 05 de agosto del 2024 suscrito por el Ing. Edwin Tunque Raymundo – Supervisor de Obra, donde se señala que solicitó información complementaria a documentos faltantes de primordial importancia lo que consecuentemente generó atrasos en la ejecución de la obra (Causa principal que no concluye a la fecha) implicando que no se pueda culminar la ejecución de las partidas siguientes: 03 SUB ESTRUCTURA, 03.06 CONCRETO (Pc= 280 kg/cm²) EN SECO, 03.09 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO, EN SECO, 04 SUPERESTRUCTURA, 04.01 CONCRETO (Pc= 280 kg/cm²), 04.02 CONCRETO (Pc= 210 kg/cm² – LOSA DE APROXIMACION), 04.03 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CARA VISTA, 04.04 ACERO DE REFUERZO, 04.07 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, solo porque no se absolvieron oportunamente las peticiones de facilitar información complementaria, entre ellos los detalles estructurales de APOYOS ELASTOMÉRICOS DEL PUENTE y detalles del arco metálico contemplado en la partida 06 VARIOS, 06.02 DISPOSITIVOS DE APOYO, 06.03 DISPOSITIVOS DE CONTROL SÍSMICO y 06.09 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ARCO;

Que, asimismo menciona que, en cumplimiento a la Carta N° 213-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 11 de abril del 2024, la supervisión presentó a la entidad el Informe N° 011-2024-HVCA./ETR-JSO y la Carta N° 048-2024-HVCA./CSJ-ASN° 115-2021/GRH/RC de fecha 06 de junio del 2024, con asunto: PROPUESTA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARATOS DE APOYO EN PUENTE Y DETALLES RESPECTIVOS y que hasta la fecha de su informe no se remite respuesta alguna, por lo que continua el retraso en la culminación de las partidas, por ende los retrasos en obra; agrega que, con Carta Múltiple N° 161-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL se comunica al Consorcio San Juan y al supervisor de obra, la opinión favorable a la PROPUESTA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARATOS DE APOYO EN PUENTE Y DETALLES de fecha 17 de julio del 2024, con esta opinión favorable culmina la causal principal de la ampliación de plazo parcial de obra N° 01;

Que, con referencia al cómputo de días para ampliación de plazo parcial N° 02, inicia a partir del 16 de junio del 2024, indicando que el Residente de obra solicitó vía cuaderno de obra la ampliación de plazo parcial N° 01 registrada en el asiento N° 127 de fecha 15 de junio del 2024. El fin de la causal de la ampliación de plazo parcial N° 01 culmina con la OPINIÓN FAVORABLE a la PROPUESTA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARATOS DE APOYO EN PUENTE Y DETALLES, y para la presente solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 02 se computará los días del 16 de junio del 2024 hasta el 17 de julio del 2024, acumulando 32 días calendario; precisa que el plazo de los 32 días calendario serán contabilizados a partir del 19 de agosto del 2024 hasta el 19 de setiembre del 2024; en consecuencia, otorga OPINION FAVORABLE a la ampliación de plazo parcial de obra N° 02 por 32 días calendario;

Que, mediante Informe N° 072-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/LEYC-Monitor de fecha de recepción 13 de agosto del 2024, el Ing. Luis E. Yaranga Condori – Monitor de Obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, señala que, del análisis realizado al calendario de obra vigente, se evidencia claramente las partidas atrasadas, por la no absolución de consultas realizadas,



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 625

-2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 AGO 2024

afectando las partidas de la Sub Estructura y Superestructura; asimismo, de la documentación adjunta se determina que los días computados por la ampliación de plazo parcial de obra N° 02, son de 32 días calendario, contados desde el 16 de junio del 2024 hasta la notificación de la absolución parcial de las consultas realizadas, el cual fue notificada con fecha 17 de julio del 2024 mediante Carta Múltiple N° 161-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL (propuesta de cálculo estructural de los aparatos de apoyo de la parte metálica del puente Troncoso);

Que, en mérito al informe de la supervisión de obra con OPINIÓN FAVORABLE para la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo de obra parcial N° 02 por 32 días calendario, por la demora en la absolución de consultas de los documentos faltantes y la falta de remisión de manera oportuna de información complementaria (falta de detalles estructurales tales como apoyo elastomérico del puente y arco metálico), siendo estas deficiencias del Expediente Técnico aprobado, que afectó la ruta crítica de la programación CPM; concluye que, la ampliación de plazo parcial de obra N° 02, se da por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, demora en la absolución de consultas realizadas en los asientos del cuaderno de obra y que no fueron absueltas en los plazos indicados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en consecuencia, otorga **opinión favorable** a la solicitud de ampliación de plazo parcial de obra N° 02 por espacio de 32 días calendario que serán contabilizados a partir del 19 de agosto del 2024 hasta el 19 de setiembre del 2024;

Que, en esa misma línea, mediante Informe N° 1240-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 14 de agosto del 2024, el Ing. Wilton Andrés Mantilla Sagastegui – Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, conforme a los argumentos que expone en su informe y ratificando el pronunciamiento de la supervisión de obra y del monitor de obra, concluye que, el contratista de obra cayó en retraso en la ejecución de las partidas 03.06 CONCRETO ($f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$) EN SECO, 03.09 ENCOFRADO Y DESECOFRADO EN SECO, modificando la ruta crítica del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud de ampliación de plazo; el expediente técnico aprobado presenta deficiencias al no contener detalles estructurales como apoyo elastomérico del puente y arco metálico; por tanto, también APRUEBA la solicitud de ampliación de plazo de obra parcial N° 02, por espacio de 32 días calendario que serán contados a partir del 19 de agosto del 2024 al 19 de setiembre del 2024;

Que, estando a lo expuesto cabe señalar que, el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "(...) 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento."

Que, con relación a las consultas sobre ocurrencias en la obra, el artículo 193 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 234-2022-EF, establece:

"Artículo 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra

193.1. Las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda.

193.2. En caso que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el residente de obra las sustenta con el informe técnico correspondiente. De no presentarse el informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el inspector o supervisor en el cuaderno de obra. El residente de obra puede presentar nuevamente las consultas cuando cuente con el informe técnico necesario.

193.3. En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieren de la opinión del proyectista, las absuelve dentro del plazo máximo de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de anotadas en el cuaderno de obra.



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCABELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 625 -2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 AGO 2024



193.4. Vencido el plazo previsto en el numeral precedente, sin que el inspector o supervisor absuelva las consultas, el contratista remite las consultas directamente a la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes. La Entidad absuelve las consultas en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de recibida la comunicación del contratista.

193.5. En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas requieren de la opinión del proyectista, las remite a la Entidad, con copia al contratista, dentro del plazo máximo de cuatro (4) días, contados a partir del día siguiente de anotadas en el cuaderno de obra.

193.6. En el supuesto previsto en el numeral anterior y siempre que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el inspector o supervisor emite el informe técnico correspondiente, pronunciándose respecto de las consultas formuladas por el residente de obra.

193.7. La Entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico del inspector o supervisor, en un plazo máximo de dos (2) días, contados desde el día siguiente de recibidos. El proyectista se pronuncia en un plazo máximo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación de la Entidad."

193.8. La Entidad absuelve las consultas y, en los casos que corresponda, comunica al contratista las medidas que debe adoptar, con copia al inspector o supervisor. La citada comunicación se realiza dentro del plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de recibida la opinión del proyectista sobre las consultas, o de vencido el plazo para que el proyectista remita su opinión.

193.9. Si vencidos los plazos señalados en los numerales 193.3 y 193.8, el inspector o supervisor, o la Entidad, según corresponda, no absuelven las consultas, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. (...)"



Que, asimismo, los artículos 197 y 198 sobre las causales y procedimiento de ampliación de plazo, del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establecen:

“Artículo 197. Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

No. 625

-2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 AGO 2024

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente.

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado.

198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

198.8. *Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.*

Que, contando con los pronunciamientos técnicos emitidos por la consultoría de obra Consorcio San Juan, a través del Ing. Edwin Tunque Raymundo – Supervisor de Obra, y por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, corresponde aprobar mediante el presente acto resolutive la ampliación de plazo parcial N° 02 por treinta (32) días calendario, cuantificado a partir del 19 de agosto del 2024 al 19 de setiembre del 2024, solicitado por el señor Nelzon Ivan Tristan Silva - Representante Común de la empresa contratista Consorcio Puente Troncoso, para la ejecución de la obra “Creacion del Puente Vehicular Troncoso sobre el río Ichu en los distritos Huancavelica y Ascensión, provincia de Huancavelica - Huancavelica”;

Estando a lo informado y a la opinión legal; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2023/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la **AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 02** por treinta (32) días calendario, cuantificado a partir del 19 de agosto del 2024 al 19 de setiembre del 2024,



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 625 - 2024/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 27 AGO 2024

solicitado por el señor Nelzon Ivan Tristan Silva - Representante Común de la empresa contratista Consorcio Puente Troncoso, para la ejecución de la obra: "Creacion del Puente Vehicular Troncoso sobre el río Ichu en los distritos Huancavelica y Ascensión, provincia de Huancavelica - Huancavelica" materia del Contrato N° 026-2023/ORA, por los argumentos expuestos en el Informe N° 032-2024-HVCA./ETR-JSO, el Informe N° 072-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/LEYC-Monitor y el Informe N° 1240-2024/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento realizar las acciones administrativas que corresponda para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución y del numeral 199.7 del Artículo 199° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO 3°.- PRECISAR que los profesionales técnicos que intervinieron en la revisión y análisis de la ampliación de plazo parcial N° 02, por espacio de treinta (32) días calendario, ratificado a partir del 19 de agosto del 2024 al 19 de setiembre del 2024, para la ejecución de la obra: "Creacion del Puente Vehicular Troncoso sobre el río Ichu en los distritos Huancavelica y Ascensión, provincia de Huancavelica - Huancavelica", son responsables del contenido de los documentos e informes que sustentan su aprobación.

ARTÍCULO 4°.- REMITIR los actuados a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para que a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, se efectúe el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar; asimismo, al Órgano de Control Institucional para los fines pertinentes.

ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR el presente acto resolutivo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a la empresa contratista Consorcio Puente Troncoso y a la consultoría de obra Consorcio San Juan, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ing. Victor Murillo Huamán
GERENTE GENERAL REGIONAL