



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 865-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

05 NOV 2025

Huancavelica,

VISTO: El Informe N° 386-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N° 3970947 y Reg. Exp. N° 2819801, el Informe N° 1833-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 1905-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 06-2025/GOB.REG-HVCA/HVCA/GGR-ORSyL-AGL, el Informe N° 040-2025/GOB.REG.HVCA/ORSyL/EAPIP_MADM y la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio de la obra: "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará - Huancavelica"; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Directiva N° 003-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGMyTD: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y TRANSFERENCIA (DE CORRESPONDER) EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA" tiene por finalidad: Normar el proceso de liquidación y transferencia por la modalidad de oficio de los proyectos de inversión, ejecutados y/o financiadas por el Gobierno Regional de Huancavelica, de ser el caso, culminando con el trámite administrativo pertinente y su reclasificación en los Estados Financieros Institucionales. Impulsar al sinceramiento contable para que después de su aplicación permita reflejar en los Estados Financieros la situación real de los proyectos de inversión ejecutados y/o financiados por el Gobierno Regional de Huancavelica que, por carecer de la suficiente documentación técnica, financiera y administrativa o en su defecto por falta de absolver observaciones físicas o financieras no fueron liquidadas oportunamente. Impulsar a las Unidades Ejecutoras de Inversiones UEI elaborar los informes de cierre de los proyectos liquidados por oficio y su registro en el Banco de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, el numeral 5.6.1 de la directiva antes descrito, establece lo siguiente sobre **Liquidación de Oficio:** Es el procedimiento técnico, financiero y administrativo, que se aplicará a un proyecto de inversión pública - que a pesar de haber concluido o no su ejecución física y financiera, y no contar con suficiente documentación técnica, financiera y administrativa y, que a la fecha se encuentra pendiente de liquidación - por lo que se procederá determinar su estado situacional y su costo de inversión obviándose para tal fin con carácter excepcional de algunos requisitos y formalidades que exige un procedimiento normal, sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra las que resulten responsables por la falta de documentación; y, el literal e) del numeral 6.9.1 de la referida directiva establece lo siguiente: Presentar el Informe Final de liquidación por oficio a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, el cual debe ser remitido a la Gerencia General Regional para su correspondiente aprobación vía acto resolutivo.

Que, según Informe N° 1833-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, mediante formato SNIP N° 03, se VIABILIZA el proyecto de pre inversión a nivel de PERFIL SIMPLIFICADO – PIP MENOR denominado "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico – Huancavelica", con código SNIP 16624 y Código Único de Inversiones 2021668;



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

GOB.REG-HVCA/865-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 05 NOV 2025

Que, con fecha 12 de octubre del 2006 se suscribe Convenio N° 017-2006/MEM, suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el cual se acuerda la transferencia financiera en marco de lo dispuesto en la Ley N° 28880 y la Resolución Directoral N° 049-2006-EF/76.01., para la ejecución de diversos proyectos de inversión del sector electrificación a favor del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, se tiene el Contrato N° 098-2007/ORA – Contrato de Ejecución de Obra Electrificación de la Región de Huancavelica Sector II, suscrito entre el Consorcio Alfa Huancavelica y el Gobierno Regional de Huancavelica, con la finalidad de la ejecución de la obra “ELECTRIFICACIÓN REGIONAL HUANCAVELICA SECTOR II”, el cual comprende la ejecución del proyecto “Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará – Huancavelica”, con CUI N° 2021668;

Que, se tiene Contrato N° 001-2010/ORA – Contrato de Ejecución de Obra: Electrificación del Departamento de Huancavelica Sector II., suscrito entre el Consorcio San Antonio y el Gobierno Regional de Huancavelica con la finalidad de ejecutar el saldo de la obra: obra “ELECTRIFICACIÓN REGIONAL HUANCAVELICA SECTOR II”, el cual comprende la ejecución del proyecto “Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará – Huancavelica” con CUI N° 2021668;

Que, se tiene el Cuaderno de Obra N° 01 sin fecha ni hora, donde se puede deducir el Inicio del proyecto: “Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará – Huancavelica”;

Que, asimismo, existe Cuaderno de Obra – Asiento N° 142, mediante el cual el Residente de Obra comunica al Supervisor de Obra la culminación del proyecto con fecha 1 de setiembre del 2011;

Que, la liquidación de oficio es el procedimiento técnico, financiero y administrativo, que se aplica a un proyecto de inversión -que a pesar de haber concluido o no su ejecución física y financiera, y no contar con suficiente documentación técnica, financiera y administrativa y que a la fecha se encuentra pendiente de liquidación- se procederá a determinar su estado situacional y costo de inversión obviándose para tal fin, con carácter excepcional, de algunos requisitos y formalidades que exige un de procedimiento normal, sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra los que resulten responsables por la falta de documentación;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 689-2025/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 22 de septiembre del 2025, se autoriza a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a practicar la liquidación 25 proyectos por la modalidad de oficio, entre los cuales del proyecto: “Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará – Huancavelica”; por falta de documentación que impide realizar el proceso regular de liquidación final técnica financiera;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 816-2025/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 28 de octubre del 2025, se conformó la Comisión de Liquidación por la modalidad



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAMELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 8652-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

05 NOV 2025

de oficio de 10 proyectos, entre los cuales del proyecto: "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará - Huancavelica", siendo integrado por los siguientes profesionales: Ing. Alfredo Gala Lizana – Presidente, CPC. Miguel Ángel De La Cruz Mancha – Primer Miembro e Ing. Paul Isaac Ramos Matos – Segundo Miembro;

Que, en cumplimiento a la Resolución Gerencial General Regional antes mencionada, el comité de liquidación del proyecto, se constituyeron el 28 de octubre del 2025 a las 3:00 pm., en el distrito de San Francisco de Sangayaico, provincia de Huaytará y departamento de Huancavelica, donde verificaron el estado situacional del proyecto y suscribieron ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y DE RECEPCIÓN OBRA, PARA FINES DE LIQUIDACIÓN POR OFICIO;

Que, mediante Informe Nº 552-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OC de fecha 16 de octubre del 2025, el CPC. Paul M. Rivera Bendejú – Director de la Oficina de Contabilidad, remite al Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la conciliación contable de liquidación financiera final de la obra: "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará - Huancavelica", señalando que es conforme a los registros contables de la entidad por el monto de S/ 942 108,07 (Novecientos cuarenta y dos mil ciento ocho con 07/100 soles);

Que, mediante Informe Nº 040-2025/GOB.REG.HVCA/ORSyL/EAPIP_MADM de fecha 9 de octubre del 2025, suscrito por el CPC Miguel Ángel De La Cruz Mancha y mediante Informe Nº 06-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL-AGL de fecha 14 de octubre del 2025, suscrito por el Ing. Alfredo Gala Lizana, remiten al Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la Liquidación Final Técnica Financiera bajo modalidad de oficio del proyecto: "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará - Huancavelica", para su aprobación correspondiente;

Que, en ese contexto, mediante Informe Nº 1833-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL de fecha 21 de octubre del 2025, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite Liquidación Final Técnica Financiera bajo la modalidad de oficio del proyecto: "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará - Huancavelica", concluyendo que en la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio se ha determinado el costo total ascendente a S/ 942 108,07 (Novecientos cuarenta y dos mil ciento ocho con 07/100 soles). Asimismo, señala que habiendo verificado y evaluado la liquidación presentada aprueba y recomienda aprobar vía acto resolutivo;

Que, aunado a ello mediante Informe Nº 1905-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL de fecha 27 de octubre del 2025, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite información complementaria señalando que, de las coordinaciones realizadas con la Empresa Electrocentro S.A.C, las cuales fueron mediante vía telefónica con el Ing. Raúl Edmundo Gala Miranda como (e)Jefe de Administración de Proyecto, donde manifiesta que los proyectos de Electrificación del Departamento de Huancavelica Sectores II y III, ejecutadas física y económicamente por el Gobierno Regional de Huancavelica en los años 2007 – 2008 – 2010 – 2011 y 2013, no podrían ser transferidas sin antes cumplir con el procedimiento y requisitos para transferencia de obras por modalidad de oficio. En ese sentido, recomienda su aprobación de acuerdo al siguiente detalle:

Resolución Gerencial General Regional

865
GOB.REG-HVCA/GGR-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

05 NOV 2025

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

PROYECTO : ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACORA
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUANCAVELICA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
00. RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA
2007 - 94
2008 - 169
META SIAF : 2010 - 446
2011 - 461
2013 - 457
PRESU. VIABILIDAD : S/ 239,010.00
PRESU. ASIGNADO (PIM) : S/ 1,474,158.00
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/ 942,108.07
AÑO PRESUPUESTAL : 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013

DATOS GENERALES:

PROYECTO : ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO
ACORA SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUANCAVELICA
CONTRATO : N°001-2010/ORA
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN ANTONIO
REPRESENTANTE LEGAL : ING. JAIME SALAZAR ESPINOZA
PRESUPUESTO BASE - INC. IGV : S/. 3'971,959.31 SOLES
MONTO DE CONTRATO - INC. IGV : S/. 3'970,031.54 SOLES
FACTOR DE RELACIÓN : 0.9995
ADELANTO DIRECTO : S/. 50,000.00 SOLES (01.26%)
ADELANTO POR MATERIALES : S/. 826,305.79 SOLES (20.81%)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A PRECIOS UNITARIOS
RESIDENTE DE OBRA : ING. FIDEL R. MEDINA BAQUERIZO
SUPERVISOR DE OBRA : ING. EDUARDO MUÑOZ BUENDÍA (INICIAL)
ING. ROGELIO PAITÁN PUCLLAS (CONCILIACIÓN)
ING. RULLI QUISPE PAITÁN (TÉRMINO)
CONTRATO DE CONSULTORÍA N°0818-2011/ORA
(07 DE NOVIEMBRE DE 2011)
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 19 DE ENERO DE 2010
FECHA DE INICIO DE OBRA : 20 DE ENERO DE 2010
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 300 DÍAS CALENDARIOS
TÉRMINO PROGRAMADO : 15 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA DE CONCILIACIÓN : 07 DE JULIO DE 2011
AMPLIACIÓN DE PLAZO : 45 DÍAS CALENDARIOS
R.G.R. N°019-2011/GOB.REG.HVCA/GGR
TÉRMINO REPROGRAMADO : 01 DE SETIEMBRE DE 2011
ACTA DE CONCILIACIÓN N°019-2011 (01/JUL./2011)
ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES : 24 DE ABRIL DE 2012
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA : 16 DE MAYO DE 2013
REAJUSTES : S/. 40,468.69 SOLES (CON RENUNCIA)
CARTA N°002-2015-CSA (08/JUL./2015)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TERMINOS GENERALES:



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 008 PFG No. 4 / 865-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancaavelica, 05 NOV 2025

Nombre de la obra : ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA MARGEN DERECHA DEL
RIO ACORA SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO -
HUANCAVELICA

Valorización física total de obra : S/ 901,403.68

Avance físico :100% como se verifica en el acta de recepción del proyecto.

Partidas específicas ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en la RESOLUCIÓN 161-2017/GOB.REG-HVCA/GGR con fecha 31 de marzo del 2017, de acuerdo a la siguiente estructura consignadas en el Acta de Recepción de la Obra:

LINEAS PRIMARIAS

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND.	TOTAL EXP. TECNICO	TOTAL REQUERIDO	EJECUTADO
A	<u>SUMINISTRO DE MATERIALES</u>				
1.00	<u>CRUCETAS DE MADERA</u>				
1.02	CRUCETAS DE MADERA TRATADA DE 90MM X115 MM X 2.40 M	und	75.00	75.00	75.00
1.03	CRUCETAS DE MADERA TRATADA DE 102 MM X 127 MM X 4.30 M	und	24.00	18.00	18.00
2.00	<u>POSTES DE CONCRETO</u>				
2.01	POSTES DE CONCRETO 11M/300 DAN (INCLUYE PERILLA)	und	57.00	47.00	47.00
2.02	POSTES DE CONCRETO 11M/200 DAN (INCLUYE PERILLA)	und	11.00	22.00	22.00
3.00	<u>AISLADORES Y ACCESORIOS</u>				
3.01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI 53-3	und	114.00	104.00	104.00
3.02	ESPIGA DE A°G° DE 609 MM LONG. PARA CABEZA DE POSTE Y AIS	m3	4.00	12.00	12.00
3.03	ESPIGA DE A°G° PARA CRUCETA Y AISLADOR ANSI 56-3, DE 381M	m3	110.00	92.00	92.00
4.00	<u>CADENA DE AISLADORES</u>				
4.01	CADENA COMPUESTA POR DOS AISLADORES DE PORCELANA DOS ADAPTADORES Y UN GRILLETE, SEGÚN ESPECIFICACIONES	und	48.00	80.00	80.00
5.00	<u>CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO</u>				
5.01	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 35MM2	KM	27.924	28.290	28.290
6.00	<u>ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO</u>				
6.01	VARRILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA PARA CONDUCTOR	und	82.00	64.00	64.00
6.02	VARRILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA PARA CONDUCTOR	und	14.00	12.00	12.00
6.03	MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 35 MM2	und	17.00	20.00	20.00
6.04	GRAPA DE DOBLE VIA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 35 MM2	und	18.00	28.00	28.00
6.05	ALAMBRE DE AMARRE ALUMINO RECOCIDO DE 16 MM2	m	282.00	260.00	260.00



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

GOB. REG. HUCA / GGR 2025 / GOB. REG. HVCA / GGR

Huancavelica,

05 NOV 2025

6.06	AMORTIGUADOR DE VIVRACION PARA CONDUCTOR DE 35 MM2	und	44.00	52.00	52.00
6.07	GRAPA DE ANGULO PARA CONDUCTOR DE 35 MM2 Y SU VARRILLA	und	4.00		
6.08	GRAPA DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR DE 35 MM2 Y SU VARRILLA	und	44.00	80.00	80.00
7.00	CONDUCTOR DE COBRE				
7.01	CONDUCTOR DE COBRE ROCOCIDO, CABLEADO DE 16 MM PAR	m2	823.00	919.00	919.00
8.00	MATERIASL. DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS				
8.01	ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	und	104.00	112.00	112.00
8.02	PRUEBAS DE CALIDAD	und	41.00	43.00	43.00
8.03	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO	und	8.00	24.00	24.00
8.04	DISEÑO DE MEZCLA	und	72.00	46.00	46.00
8.05	OTROS	und	10.00	28.00	28.00
8.07	CONSTRUCCION PONTON L=5.00ml	und	68.00	79.00	79.00
8.08	TRABAJOS PRELIMINARES	und	36.00	52.00	52.00
8.11	MOVIMIENTO DE TIERRAS	und	104.00	112.00	112.00
8.12	EXCAVACION EN ZANJAS EN TIERRA	und	4.00		
8.13	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	und	110.00	92.00	92.00
8.14	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	und	276.00	280.00	280.00
8.15	ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA REND=250M3/DIA	und	130.00	154.00	154.00
8.16	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	und	2.00		
9.00	RETENIDAS Y ANCLAJES				
9.01	CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN DE 10 MM 0	M	576.00	852.00	852.00
9.02	VARRILLA DE ANCLAJE DE A° G°DE 16 MM O X 2.40 PROVISTO DE OJAL GUARDACABO	und	48.00	71.00	71.00
9.03	MORDAZA PREFORMADA DE A° G°PARA CABLE DE 10 MM	und	96.00	142.00	142.00
9.04	ALAMBRE DE ACERO N° 12 PARA ENTORCHADO	und	144.00	213.00	213.00
9.05	ARANDELA DE ANCLAJE DE A° G°102 X102 X 6.35 MM AGUJERO	und	48.00	71.00	71.00
9.06	BLOQUE DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.15 M	und	48.00	71.00	71.00
9.07	ABRAZADERA PARA RETENIDA O150MM X 100 MM X 5 MM	und	48.00	71.00	71.00
10.00	MATERIAL PARA PUESTA DE A TIERRA				
10.01	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 16 MMO X 2	und	22.00	21.00	21.00
10.02	CONECTOR TIPO AB PARA ELECTRODO DE 16 MM X 2	und	22.00	-21.00	-21.00
10.03	PLANCHA DOBLADA DE COBRE PARA TOMA A TIERRA DE ESPIGA	und	152.00	172.00	172.00
10.04	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR	und	120.00	102.00	102.00
10.05	CONECTOR DOBLE VIA BIMETALICO PARA CABLE DE ACERO DE	und	48.00	46.00	46.00
10.06	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO 400 X 400 X 300 MM INCL	und	1.00	1.00	1.00
11.00	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				
11.01	SECCIONADOR-FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OFF) DE 27/38 Kv.100	und	2.00	2.00	2.00
11.02	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 10 A. TIPO K	und	2.00	2.00	2.00
11.03	PARARRAYOS DE OXIDO METALICO 21 Kv. 10 Ka. CLASE 1	und	2.00	2.00	2.00
B	MONTAJE ELETROMECHANICO				



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

GOR REG No. 8651-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

05 NOV 2025

01.00	OBRAS PRELIMINARES				
01.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	glb	0.125	0.13	0.13
01.05	PROGRAMA DE TALLERES DE INFORMACION	glb	0.125	0.13	0.13
01.06	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS	glb	0.125	0.13	0.13
01.07	CARTEL PARA OBRA	und	2.00	2.00	2.00
01.08	REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS EN	m3	13.30	13.47	13.47
01.09	DESPEJE DE ARBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE	m3	0.07	0.07	0.07
01.10	PAGOS POR SUPERVISION TEMPORAL DE SUMINISTRO ELECTRICO		0.125	0.13	0.13
2.00	INSTALACION DE POSTES				
2.01	EXCAVACION DE TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO)	m3	43.35	43.99	43.99
2.02	EXCAVACION DE TERRENO TIPO II (ROCOSO)	m3	14.45	14.66	14.66
2.03	TRANSPORTE DE POSTES DE 11/200 DAN DE ALMACENAMIENTO A PUNTO	u	43.00	17.00	17.00
2.04	TRANSPORTE DE POSTES DE 11/200 DAN DE ALMACENAMIENTO A PUNTO	u	14.00	8.00	8.00
2.05	TRANSPORTE DE POSTES DE 11/300 DAN DE ALMACENAMIENTO A PUNTO	u	8.00	29.00	29.00
2.06	TRANSPORTE DE POSTES DE 11/300 DAN DE ALMACENAMIENTO A PUNTO	u	3.00	15.00	15.00
2.07	IZAJE IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 11/200 daN	u	57.00	25.00	25.00
2.08	IZAJE IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 12/300 daN	u	11.00	44.00	44.00
2.09	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO)	u	38.25	38.81	38.81
2.10	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO II (ROCOSO)	u	12.75	12.94	12.94
3.00	INSTALACIÓN DE RETENIDAS				
3.01	EXCAVACION DE TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO)	m3	39.29	58.04	58.04
3.02	EXCAVACION DE TERRENO TIPO II (ROCOSO)	m3	13.08	19.35	19.35
3.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO)	m3	38.53	56.98	56.98
3.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO II (ROCOSO)	m3	12.84	18.99	18.99
3.05	INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA MT	u	48.00	71.00	71.00
4.00	MONTAJE DE ARMADOS				
4.12	ARMADO TIPO PSVE-0	u	30.00	28.00	28.00
4.13	ARMADO TIPO PSEC-0P	u	5.00	5.00	5.00
4.14	ARMADO TIPO PSI-2	u	1.00		
4.15	ARMADO TIPO PTH-2	u	3.00	6.00	6.00
4.16	ARMADO TIPO TS-2	u	1.00	1.00	1.00
4.18	ARMADO TIPO SRP-2	u	1.00	1.00	1.00
4.19	ARMADO TIPO PSI-3	u	9.00	4.00	4.00
4.20	ARMADO TIPO PSVE-3	u	2.00	1.00	1.00
4.21	ARMADO TIPO PTH-3	u	.00		
4.22	ARMADO TIPO PTVM-3	u	5.00	6.00	6.00
4.24	ARMADO TIPO DSV-3	u	2.00	6.00	6.00
4.25	ARMADO TIPO PSEC-3P	u	1.00	-	-



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

GOB.REG-HVCA/863-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 05 NOV 2025

5.00	MONTAJE DE CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO				
5.01	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE, INCLUYE INSTALACION ALEACION DE Al 35 mm2 POR FASE	km	27.924	28.29	28.29
6.00	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA				
6.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO)	m3	22.44	25.20	25.20
6.02	EXCAVACION DE TERRENO TIPO II (ROCOSO)	m3	7.48	8.40	8.40
6.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO)	m3	22.44	25.20	25.20
6.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO II (ROCOSO)	m3	7.48	8.40	8.40
6.05	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1C (CONTRAPESO)	u	40.00	38.00	38.00
6.06	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 EN POSTE DE CONCRETO	u	22.00	21.00	21.00
7.00	PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y EXPEDIENTES TECNICOS FINALES				
7.01	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES PRIMARIAS	Loc	13.30	13.47	
7.02	EXPEDIENTES TECNICOS FINALES CONFORME A OBRA (01 ORIGINAL + 03 COPIAS)		13.30	13.47	

CARACTERISTICAS PRESUPUESTALES FINANCIERAS

Conciliación de la Liquidación Presupuestal y Financiera Final de Obra

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
Concepto	Importe en S/.	Cuenta Divisionaria	Descripción	Importe en S/.
Elaboración Del Expediente Técnico	-	1501	Edificios y Estructuras	-
		1501.08	Construcción de Estructuras	-
Ejecución de Obra	-	1501.0803	Infraestructura Eléctrica	-
Costo de Construcción por Contrata	-	1501.080301	Por Contrata	662,299.44
Infraestructura Eléctrica	662,299.44	1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	-
Servicio de Terceros - Obras por Contrata	239,104.24	1501.089901	Por Contrata	239,104.24
Costo de Construcción por Administración Directa	-	1501.03	Supervisión de Obras	-
Costo Directo	-	1501.1303	Supervisión de Obras-Estructuras	14,403.99
Gastos Generales de la Construcción de Obra	-	5301	Consumo de Bienes	-
Personal	-	5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	-
Bienes	3,750.40	5301.0301	Combustibles y Carburantes	3,750.40
Servicios	36,953.99	5302	Contratación de Servicios	-
	-	5302.0405	De Vehículos	-

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 865 -2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
Concepto	Importe en S/.	Cuenta Divisionaria	Descripción	Importe en S/.
	-	5302.040501	De Vehículos	6,500.00
	-	5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	-
	-	5302.050102	De Vehículos	6,750.00
	-	5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,800.00
	-	5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	-
	-	5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	-
	-	5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	7,500.00
COSTO TOTAL:	942,108.07		TOTAL:	942,108.07

CONCLUSIONES:

- En la Liquidación Financiera Final se ha determinado que el costo y/o inversión global del proyecto asciende a S/. 942,108.07 soles, estableciéndose de la siguiente manera:

Costo Directo	S/.	901,403.68
Gatos. Generales	S/.	40,704.39
COSTO TOTAL DE OBRA	S/.	942,108.07

- Se tiene un saldo no ejecutado del proyecto de S/. 0.00 soles con respecto al presupuesto de inversión actualizada, siendo el saldo no ejecutado de la obra lo siguiente:

Monto de Inversión Total	S/.	1,001,737.33
(-) Presupuesto Total Ejecutado	S/.	1,001,737.33
SALDO NO EJECUTADO DE LA OBRA S/.		0.00

Que, siendo así, es pertinente aprobar la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio del proyecto: "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará - Huancavelica", por el monto global de S/ 942 108,07 (Novecientos cuarenta y dos mil ciento ocho con 07/100 soles);

Estando a lo informado; y

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Huancavelica aprobado por Ordenanza Regional N° 539-GOB.REG.HVCA/CR;

SE RESUELVE:

Resolución Gerencial General Regional

Nº 865-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

05 NOV 2025

Huancavelica,

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio del proyecto: "Electrificación rural de la margen derecha del Río Acora San Francisco de Sangayaico, Huaytará - Huancavelica", con Código Único de Inversión N° 2021668, ejecutado por la modalidad de Contrata, siendo el costo global de inversión la suma de S/ 942 108,07 (Novecientos cuarenta y dos mil ciento ocho con 07/100 soles), conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar rebaja contable en las cuentas que corresponda, en mérito a las actas de recepción del proyecto y/o documentos sustentatorios.


ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico realizar el registro del cierre de la inversión en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión, acorde con lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para que, a través de la secretaría técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, se efectúe la investigación preliminar y pre califique los hechos respecto de la responsabilidad incurrida por todo aquellos que resulten responsables por la pérdida de documentos y que no permitieron efectuar la liquidación de manera regular de la obra.

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR la presente resolución a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, para fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA GENERAL REGIONAL


Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL