



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 899 -2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 NOV 2025

VISTO: Opinión Legal N° 123 -2025/GOB.REG.HVCA/ORAL-MRMS, con Reg. Doc. N° 39982084 y Reg. Exp. N° 2820301, El Informe N° 1932-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ, el Informe N° 36-2025/GOB.REG-HVCA/HVCA/GGR-ORSyL-AGL, el Informe Legal N° 48-2025/GOB.REG.HVCA/ORAJ, el Informe N° 1825-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, , el Informe N° 1907-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, , el Informe N° 047-2025/GOB.REG.HVCA/ORSyL/EAPIP_MADM y la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio de la obra: "Electrificación de 05 Localidades del Distrito de Ayaví"; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Directiva N° 003-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGMyTD: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y TRANSFERENCIA (DE CORRESPONDER) EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA" tiene por finalidad: Normar el proceso de liquidación y transferencia por la modalidad de oficio de los proyectos de inversión, ejecutados y/o financiadas por el Gobierno Regional de Huancavelica, de ser el caso, culminando con el trámite administrativo pertinente y su reclasificación en los Estados Financieros Institucionales. Impulsar al sinceramiento contable para que después de su aplicación permita reflejar en los Estados Financieros la situación real de los proyectos de inversión ejecutados y/o financiados por el Gobierno Regional de Huancavelica que, por carecer de la suficiente documentación técnica, financiera y administrativa o en su defecto por falta de absolver observaciones físicas o financieras no fueron liquidadas oportunamente. Impulsar a las Unidades Ejecutoras de Inversiones UEI elaborar los informes de cierre de los proyectos liquidados por oficio y su registro en el Banco de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, el numeral 5.6.1 de la directiva antes descrito, establece lo siguiente sobre **Liquidación de Oficio:** Es el procedimiento técnico, financiero y administrativo, que se aplicará a un proyecto de inversión pública - que a pesar de haber concluido o no su ejecución física y financiera, y no contar con suficiente documentación técnica, financiera y administrativa y, que a la fecha se encuentra pendiente de liquidación - por lo que se procederá determinar su estado situacional y su costo de inversión obviándose para tal fin con carácter excepcional de algunos requisitos y formalidades que exige un procedimiento normal, sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra las que resulten responsables por la falta de documentación; y, el literal e) del numeral 6.9.1 de la referida directiva establece lo siguiente: Presentar el Informe final de liquidación por oficio a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, el cual debe ser remitido a la Gerencia General Regional para su correspondiente aprobación vía acto resolutivo.

Que, según Informe N° 1825-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, mediante formato SNIP N° 03, se VIABILIZA el proyecto de pre inversión a nivel de PERFIL SIMPLIFICADO – PIP MENOR denominado "ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 849 -2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 NOV 2025

AYAVI”, con código SNIP 19146 y Código Único de Inversiones 2030395;

Que, con fecha 12 de octubre del 2006 se suscribe Convenio N° 017-2006/MEM, suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el cual se acuerda la transferencia financiera en marco de lo dispuesto en la Ley N° 28880 y la Resolución Directoral N° 049-2006-EF/76.01., para la ejecución de diversos proyectos de inversión del sector electrificación a favor del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, se tiene el Contrato N° 098-2007/ORA – Contrato de Ejecución de Obra Electrificación de la Región de Huancavelica Sector II, suscrito entre el Consorcio Alfa Huancavelica y el Gobierno Regional de Huancavelica, con la finalidad de la ejecución de la obra “ELECTRIFICACIÓN REGIONAL HUANCAVELICA SECTOR II”, el cual comprende la ejecución del proyecto “ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI”, con CUI N° 2030395;

Que, se tiene Contrato N° 001-2010/ORA – Contrato de Ejecución de Obra: Electrificación del Departamento de Huancavelica Sector II., suscrito entre el Consorcio San Antonio y el Gobierno Regional de Huancavelica con la finalidad de ejecutar el saldo de la obra: “ELECTRIFICACIÓN REGIONAL HUANCAVELICA SECTOR II”, el cual comprende la ejecución del proyecto “ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI” con CUI N° 2030395;

Que, se tiene el Cuaderno de Obra N° 01 sin fecha ni hora, donde se puede deducir el Inicio del proyecto: “ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI”;

Que, asimismo, existe Cuaderno de Obra – Asiento N° 142, mediante el cual el Residente de Obra comunica al Supervisor de Obra la culminación del proyecto con fecha 1 de setiembre del 2011;

Que, la liquidación de oficio es el procedimiento técnico, financiero y administrativo, que se aplica a un proyecto de inversión -que a pesar de haber concluido o no su ejecución física y financiera, y no contar con suficiente documentación técnica, financiera y administrativa y que a la fecha se encuentra pendiente de liquidación- se procederá a determinar su estado situacional y costo de inversión obviándose para tal fin, con carácter excepcional, de algunos requisitos y formalidades que exige un de procedimiento normal, sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra los que resulten responsables por la falta de documentación;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 689-2025/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 22 de septiembre del 2025, se autoriza a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a practicar la liquidación 25 proyectos por la modalidad de oficio, entre los cuales del proyecto: “ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI”; por falta de documentación que impide realizar el proceso regular de liquidación final técnica financiera;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 816-2025/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 28 de octubre del 2025, se conformó la Comisión de Liquidación por la modalidad de oficio de 10 proyectos, entre los cuales del proyecto: “ELECTRIFICACIÓN DE 05



Resolución Gerencial General Regional

Nro. 899 - 2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 NOV 2025

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI” siendo integrado por los siguientes profesionales: Ing. Alfredo Gala Lizana – Presidente, CPC. Miguel Ángel De La Cruz Mancha – Primer Miembro e Ing. Paul Isaac Ramos Matos – Segundo Miembro;

Que, en cumplimiento a la Resolución Gerencial General Regional antes mencionada, el comité de liquidación del proyecto, se constituyeron el 28 de octubre del 2025 a las 9:00 am., en el distrito de Ayavi, provincia de Huaytará y departamento de Huancavelica, donde verificaron el estado situacional del proyecto y suscribieron ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y DE RECEPCIÓN OBRA, PARA FINES DE LIQUIDACIÓN POR OFICIO;

Que, mediante Informe N° 557-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OC de fecha 16 de octubre del 2025, el CPC. Paul M. Rivera Bendezú – Director de la Oficina de Contabilidad, remite al Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la conciliación contable de liquidación financiera final de la obra: “ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI”, señalando que es conforme a los registros contables de la entidad por el monto de S/ 334 235 31 (Trescientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y cinco con 31/100);

Que, mediante Informe N° 047-2025/GOB.REG.HVCA/ORSyL/EAPIP_MADM de fecha 10 de octubre del 2025, suscrito por el CPC Miguel Ángel De La Cruz Mancha remiten al Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la Liquidación Final Técnica Financiera bajo modalidad de oficio del proyecto: “ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI”, para su aprobación correspondiente;

Que, en ese contexto, mediante Informe N° 1825-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL de fecha 21 de octubre del 2025, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite Liquidación Final Técnica Financiera bajo la modalidad de oficio del proyecto: “ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI”, concluyendo que en la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio se ha determinado el costo total ascendente a S/ 334,235.31 (Trescientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y cinco con 31/100 soles). Asimismo, señala que habiendo verificado y evaluado la liquidación presentada aprueba y recomienda aprobar vía acto resolutivo;

Que, aunado a ello mediante Informe N° 1932-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL de fecha 27 de octubre del 2025, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite información complementaria señalando que, de las coordinaciones realizadas con la Empresa Electrocentro S.A.C, las cuales fueron mediante vía telefónica con el Ing. Raúl Edmundo Gala Miranda como (e)Jefe de Administración de Proyecto, donde manifiesta que los proyectos de Electrificación del Departamento de Huancavelica Sectores II y III, ejecutadas física y económicamente por el Gobierno Regional de Huancavelica en los años 2007 – 2008 – 2010 – 2011 y 2013, no podrían ser transferidas sin antes cumplir con el procedimiento y requisitos para transferencia de obras por modalidad de oficio. En ese sentido, recomienda su aprobación de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 899-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 NOV 2025

| | |
|------------------------|--|
| PROYECTO | : ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DE AYAVI – HUANCAVELICA. |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | : 1 RECURSOS ORDINARIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 RECURSOS DETERMINADOS 00. RECURSOS ORDINARIOS |
| RUBRO | : 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – CONTRATA 2007 - 107 2008 - 139 |
| META SIAF | : 2010 - 444 2011 - 593 2013 - 456 |
| PRESU. VIABILIDAD | : S/ 227,729.00 |
| PRESU. ASIGNADO (PIM) | : S/ 1,224,691.00 |
| PRESUPUESTO EJECUTADO | : S/ 334,235.31 |
| AÑO PRESUPUESTAL | : 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013 |

DATOS GENERALES:

| | |
|--|--|
| PROYECTO | : ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI – HUANCAVELICA |
| CONTRATO | : N°001-2010/ORA |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO SAN ANTONIO |
| REPRESENTANTE LEGAL | : ING. JAIME SALAZAR ESPINOZA |
| PRESUPUESTO BASE – INC. IGV | : S/. 3'971,959.31 SOLES |
| MONTO DE CONTRATO – INC. IGV | : S/. 3'970,031.54 SOLES |
| FACTOR DE RELACIÓN | : 0.9995 |
| ADELANTO DIRECTO | : S/. 50,000.00 SOLES (01.26%) |
| ADELANTO POR MATERIALES | : S/. 826,305.79 SOLES (20.81%) |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | : A PRECIOS UNITARIOS |
| RESIDENTE DE OBRA | : ING. FIDEL R. MEDINA BAQUERIZO |
| SUPERVISOR DE OBRA | : ING. EDUARDO MUÑOZ BUENDÍA (INICIAL) ING. ROGELIO PAITÁN PUCLAS (CONCILIACIÓN) ING. RULLI QUISPE PAITÁN (TÉRMINO) CONTRATO DE CONSULTORÍA N°0818-2011/ORA |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : (07 DE NOVIEMBRE DE 2011) |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : 19 DE ENERO DE 2010 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA | : 20 DE ENERO DE 2010 |
| TÉRMINO PROGRAMADO | : 300 DÍAS CALENDARIOS |
| FECHA DE CONCILIACIÓN | : 15 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO | : 07 DE JULIO DE 2011 |
| R.G.R N°019-2011/GOB.REG.HVCA/GGR | : 45 DÍAS CALENDARIOS |
| TÉRMINO REPROGRAMADO | : 01 DE SETIEMBRE DE 2011 |
| ACTA DE CONCILIACIÓN N°019-2011 (01/JUL./2011) | |
| ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES | : 24 DE ABRIL DE 2012 |
| ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA | : 16 DE MAYO DE 2013 |
| REAJUSTES | : S/. 40,468.69 SOLES (CON RENUNCIA) CARTA N°002-2015-CSA (08/JUL./2015) |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN TERMINOS GENERALES:



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 899 - 2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 NOV 2025

Nombre de la obra

: ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
AYAVI – HUANCAVELICA

Valorización física total de obra

: S/ 327,883.66

Avance físico

: 100% como se verifica en el acta de recepción del proyecto.

Partidas específicas ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en la RESOLUCIÓN 161-2017/GOB.REG-HVCA/GGR con fecha 31 de marzo del 2017, de acuerdo a la siguiente estructura consignadas en el Acta de Recepción de la Obra:

LINEAS PRIMARIAS

| ÍTEM | DESCRIPCION DE PARTIDAS | UND. | TOTAL EXP. TECNICO | TOTAL REQUERIDO | EJECUTADO |
|------|--|------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1.00 | <u>SUMINISTRO DE MATERIALES</u> | | | | |
| 1.01 | <u>CRUCETAS Y OTROS</u> | | | | |
| 1.02 | CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 mm x 115 mm x 2.40 m | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.00 | <u>POSTE DE CONCRETO</u> | | | | |
| 2.02 | POSTE DE CONCRETO DE 11m/300 daN (INCLUYE PERILLA) | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3.00 | <u>AISLADORES Y ACCESORIOS</u> | | | | |
| 3.01 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLOASE ANSI 56-3 | u | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3.03 | - ESPIGA DE A°G° PARA CRUCETA Y AISLADOR ANSI 56-3 DE 381 mm LONG. PARA CABEZA CRUCETA | u | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5.00 | <u>CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO</u> | | | | |
| 5.01 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 35 mm ² | km | 2,755.00 | 2.76 | 2.76 |
| 6.00 | <u>ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO</u> | | | | |
| 6.03 | MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 35 mm ² | u | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6.04 | GRAPA DE DOBLE VÍA DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE 35 mm ² | u | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6.05 | ALAMBRE DE AMARRE ALUMINIO RECOCIDO DE 16 mm ² | m | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6.06 | AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR DE 35 mm ² | u | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 7.00 | <u>CONDUCTOR DE COBRE</u> | | | | |
| 7.01 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CALBLEADO, DE 16 mm ² , PARA PUESTA A TIERRA | m | 37.50 | 40.00 | 40.00 |



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 899 - 2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 Nov 2025

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|-------|-------|-------|
| 8.00 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUZETAS | | | | |
| 8.01 | PERNO CABEZA COCHE A°G° de 13mm x 152mm, LONG, 76mm MAQUINADO, CON ARGOLLA | u | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8.02 | PERNO DE A°G° de 13mm Ø x 254mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8.03 | PERNO DE A°G° de 16mm Ø x 254mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA | u | | | |
| 8.04 | PERNO DE A°G° de 13mm Ø x 356mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8.11 | BRAZO-SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° DE 38 x 38 X 6mm Y 710mm | u | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8.12 | PERNO CON ORQUILLA DE A°G° DE 16mm x 203mm LONG. PROVISTO DE | u | | | |
| 8.13 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 76 x 76 x 5 mm, AGUJERO DE 21 mm Ø | u | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8.14 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8.15 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 21 mm Ø | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10.00 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | | | | |
| 10.01 | ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 16 mm Ø x 2.40 m | u | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 10.02 | CONECTOR TIPO AB PARA ELECTRODO DE 16mm | u | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 10.03 | PLANCHITA DOBLADA DE COBRE PARA TOMA A TIERRA DE ESPIGAS Y/O PERNOS | u | 2.00 | 16.00 | 16.00 |
| 10.04 | CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR 16 mm ² | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | |
| B SUMINISTRO ELECTROMECANICO | | | | | |
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES | | | | |
| 1.04 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS | glb | 0.125 | 0.13 | 0.13 |
| 1.05 | PROGRAMA DE TALLERES DE INFORMACION | glb | 0.125 | 0.13 | 0.13 |
| 1.06 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS | glb | 0.125 | 0.13 | 0.13 |
| 1.07 | CARTEL PARA OBRA | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.08 | REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS EN | km | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 1.10 | PAGOS POR SUPERVISION TEMPORAL DE SUMINISTRO ELECTRICO | glb | 0.125 | 0.13 | 0.13 |
| 2.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO | | | | |
| 2.01 | EXCAVACION DE TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) | m ³ | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 2.02 | EXCAVACION DE TERRENO TIPO II (ROCOSO) | m ³ | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 2.03 | TRANSPORTE DE POSTES DE 11/200 daN DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE | u | | | |
| 2.05 | TRANSPORTE DE POSTES DE 11/300 daN DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 899 - 2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

13 NOV 2025

| | | | | | |
|------|--|----|-------|------|------|
| 2.08 | IZAJE IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 11/300 daN | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.09 | RELENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) | m3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 2.10 | RELENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO II (ROCO) | m3 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 4.00 | <u>MONTAJE DE ARMADOS</u> | | | | |
| 4.18 | ARMADO TIPO DS-2 | u | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5.00 | <u>MONTAJE DE CONDUCTORES</u> | | | | |
| 5.01 | TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE, INCLUYE INSTALACION ALEACION DE ALUMINIO DE 35 mm2, POR FASE | km | 2.755 | 2.76 | 2.76 |
| 6.00 | <u>INSTALACION DE PUESTA A TIERRA</u> | | | | |
| 6.01 | EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) | m3 | 3.06 | 3.60 | 3.60 |
| 6.02 | EXCAVACION DE TERRENO TIPO II (ROCO) | m3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 6.03 | RELENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) | m3 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| 6.04 | RELENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO II (ROCO) | m3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 6.06 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 EN POSTE DE CONCRETO | u | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7.00 | <u>PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO</u> | | | | |
| 7.01 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LINEAS PRIMARIAS | km | 1.310 | 1.31 | 1.31 |
| 7.02 | EXPEDIENTES TECNICOS FINALES CONFORME A OBRA (01 ORIGINAL + 03 COPIAS) PRIMARIAS, INCLUYE LA PRESENTACION DIGITALIZADA DE TEXTOS Y PLANOS EXPEDIENTE | km | 1.310 | 1.31 | 1.31 |

CARACTERISTICAS PRESUPUESTALES FINANCIERAS

Conciliación de la Liquidación Presupuestal y Financiera Final de Obra

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL | | LIQUIDACIÓN FINANCIERA | | |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Concepto | Importe en S. . | Cuenta Divisionaria | Descripción | Importe en S. . |
| Elaboración Del Expediente Técnico | - | 1501 | Edificios y Estructuras | - |
| | | 1501.08 | Construcción de Estructuras | - |
| Ejecución de Obra | - | 1501.0803 | Infraestructura Eléctrica | - |
| Costo de Construcción por Contrata | - | 1501.080301 | Por Contrata | 139,086.77 |
| Infraestructura Eléctrica | 139,086.77 | 1501.0899 | Otras Estructuras En Construcción | - |
| Servicio de Terceros - Obras por Contrata | 188,796.89 | 1501.089901 | Por Contrata | 188,796.89 |
| Costo de Construcción por | - | 1501.03 | Supervisión de Obras | - |



Ing. Adolfo Enrique Almohadí Ordóñez
DIRECTOR



Ing. Luis C. Cáceres Belaúnde
SECRETARIO GENERAL
Secretaría General



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 899 - 2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

13 NOV 2025

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL | | LIQUIDACIÓN FINANCIERA | | |
|---|-------------------|------------------------|---|-------------------|
| Concepto | Importe en S/. | Cuenta Divisionaria | Descripción | Importe en S/. |
| Administración Directa | | | | |
| Costo Directo | - | 1501.1303 | Supervisión de Obras- Estructuras | 6,351.65 |
| Gastos Generales de la Construcción de Obra | - | 5301 | Consumo de Bienes | - |
| Personal | - | 5301.03 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | - |
| Bienes | - | 5301.0301 | Combustibles y Carburantes | - |
| Servicios | 6,351.65 | 5302 | Contratación de Servicios | |
| | | - 5302.0405 | De Vehículos | |
| | | - 5302.040501 | De Vehículos | |
| | | - 5302.0501 | Alquileres De Muebles E Inmuebles | - |
| | | - 5302.050102 | De Vehículos | |
| | | - 5302.050104 | De Maquinarias Y Equipos | |
| | | - 5302.10 | Locación de Servicios Realizados por Persona Natural | - |
| | | - 5302.1001 | Locación de Servicios Realizados por Persona Natural | - |
| | | - 5302.100101 | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales | |
| COSTO TOTAL: | 334,235.31 | | TOTAL: | 334,235.31 |

CONCLUSIONES:

- En la Liquidación Financiera Final se ha determinado que el costo y/o inversión global del proyecto asciende a S/. 334,235.31 soles, estableciéndose de la siguiente manera:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Costo Directo | S/. 327,883.66 |
| Gatos. Generales | S/. 6,351.65 |
| COSTO TOTAL DE OBRA | S/. 334,235.31 |

- Se tiene un saldo no ejecutado del proyecto de S/. 0.00 soles con respecto al presupuesto de inversión actualizada, siendo el saldo no ejecutado de la obra lo siguiente:

| | |
|---|----------------|
| Monto de Inversión Total | S/. 890,455.69 |
| (-) Presupuesto Total Ejecutado | S/. 890,455.69 |
| SALDO NO EJECUTADO DE LA OBRA S/. 0.00 | |

Que, siendo así, es pertinente aprobar la Liquidación Final Técnica Financiera por la totalidad de oficio del proyecto: "ELECTRIFICACION DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI", por el monto global de S/ 334,235.31 (Trecientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y cinco con 31/100 soles);

Estando a lo informado; y

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;



Resolución Gerencial General Regional

Nº. 899 -2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 NOV 2025

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Huancavelica aprobado por Ordenanza Regional N° 539-GOB.REG.HVCA/CR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio del proyecto: "ELECTRIFICACIÓN DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI", con Código Único de Inversión N° 2030395, ejecutado por la modalidad de Contrata, siendo el costo global de inversión la suma de S/ 334,235.31 (Trescientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y cinco con 31/100 soles), conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar rebaja contable en las cuentas que corresponda, en mérito a las actas de recepción del proyecto y/o documentos sustentatorios.

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico realizar el registro del cierre de la inversión en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión, acorde con lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO 4º.- COMUNICAR a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para que, a través de la secretaría técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, se efectue la investigación preliminar y pre califique los hechos respecto de la responsabilidad incurrida por todo aquellos que resulten responsables por la pérdida de documentos y que no permitieron efectuar la liquidación de manera regular de la obra.

ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR la presente resolución a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, para fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYA
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL