



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº. 869-2025/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica, 06 NOV 2025

**VISTO:** Opinión Legal Nº 120-2025-GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-MRMS con Reg. Doc. 3981762 y Reg.Exp. Nº 2838182, Informe Nº 1945-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, y la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio de la obra: **"CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"**; y,

## CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Directiva Nº 003-2025/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGMyTD: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y TRANSFERENCIA (DE CORRESPONDER) EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA" tiene por finalidad: Normar el proceso de liquidación y transferencia por oficio de los proyectos de inversión, ejecutados y/o financiados por el Gobierno Regional de Huancavelica, de ser el caso, culminando con el trámite administrativo pertinente y su reclasificación en los Estados Financieros Institucionales. Impulsar al sinceramiento contable para que después de su aplicación permita reflejar en los Estados Financieros la situación real de los proyectos de inversión ejecutados y/o financiados por el Gobierno Regional de Huancavelica que, por carecer de la suficiente documentación técnica, financiera y administrativa o en su defecto por falta de absolver observaciones físicas o financieras no fueron liquidadas oportunamente. Impulsar a las Unidades Ejecutoras de Inversiones UEI elaborar los informes de cierre de los proyectos liquidados por oficio y su registro en el Banco de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, el numeral 5.6.1 de la directiva antes descrito, establece lo siguiente sobre **Liquidación de Oficio:** *Es el procedimiento técnico, financiero y administrativo, que se aplicará a un proyecto de inversión pública - que a pesar de haber concluido o no su ejecución física y financiera, y no contar con suficiente documentación técnica, financiera y administrativa y, que a la fecha se encuentra pendiente de liquidación - por lo que se procederá determinar su estado institucional y su costo de inversión obviándose para tal fin con carácter excepcional de algunos requisitos y formalidades que exige un procedimiento normal, sin perjuicio de adoptarse las acciones legales contra las que resulten responsables por la falta de documentación; y, el literal e) del numeral 6.9.1 de la referida directiva establece lo siguiente: Presentar el Informe final de liquidación por oficio a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, el cual debe ser remitido a la Gerencia General Regional para su correspondiente aprobación vía acto resolutivo.*

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 144-2014-GR-HVCA/GRI, de fecha 9 de noviembre del 2014}1 aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"** con un presupuesto total de S/6 327 552,17 (Seis millones trescientos veinte siete mil quinientos cincuenta y dos con 17/100);



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

GOB. REG. HVCA/2025/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica, 06 NOV 2025

Que, de acuerdo al Informe N° 1945-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, en su antecedente señala que la fecha de inicio de obra es el 13 de setiembre del 2014. Y, de acuerdo con al referido informe autocopiativo-del cuaderno de obra, se tiene conocimiento que la obra culminó el 22 de abril del 2015;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 531-2025/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 31 de julio del 2025, se autoriza a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a practicar la liquidación y transferencia por la modalidad de oficio de la obra: **"CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"**; por falta de documentación que impide realizar el proceso regular de liquidación final técnica financiera;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 803-2025/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 27 de octubre del 2025, se conformó la Comisión de Recepción, Liquidación Transferencia por la modalidad de oficio de la obra: **"CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"**, siendo integrado por los siguientes profesionales: Ing. Oshin Yenni Garcia Mejía – Presidente, CPC. Yuyi Luz Aroni Quintanilla – Primer Miembro e Ing. Raúl Jurado Capcha – Segundo Miembro;

Que, en cumplimiento a la Resolución Gerencial General Regional antes mencionada, el comité de recepción, liquidación y transferencia de obra, se constituyeron el 27 de octubre del 2025 a las 04:30 pm., se reunieron en la localidad de Ccota y Añancusi perteneciente al distrito Acoria, Provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica, donde suscribiendo ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y DE RECEPCIÓN OBRA, PARA FINES DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO;

Que, mediante Informe N° 597-2025/GOB.REG.HVCA/ORA-OC de fecha 23 de setiembre del 2025, el CPC. Paul M. Rivera Bendejú – Director de la Oficina de Contabilidad, remite al Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la conciliación contable de liquidación financiera final de la obra: **"CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"**, señalando que es conforme a los registros contables de la entidad por el monto de S/6 506 045,16 (Seis millones quinientos seis mil cuarenta y cinco con 16/100 soles);

Que, en ese contexto, mediante Informe N° 1945-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 28 de octubre del 2025, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite Liquidación Final Técnica Financiera bajo la modalidad de oficio de la obra: **"CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"**, concluyendo que el costo y/o inversión global del proyecto asciende a la suma de S/6 506 045,16 (Seis millones quinientos seis mil cuarenta y cinco con 16/100 soles). Asimismo, recomienda aprobar la Liquidación Final Técnica Financiera bajo la modalidad de oficio, de acuerdo al siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº. 869-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancaavelica, 06 NOV 2025

## DATOS DEL PROYECTO:

### De la Elaboración del Expediente Técnico

PLIEGO	447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
UNIDAD EJECUTORA	001 REGIÓN HUANCVELICA - SEDE CENTRAL
UBICACION	
LOCALIDAD	CCOTA-COSME
DISTRITO	ACORIA-ANCO
PROVINCIA	HUANCVELICA
DEPARTAMENTO	HUANCVELICA
MODALIDAD DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	POR CONTRATA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 RECURSOS ORDINARIOS 5 RECURSOS DETERMINADOS
NEMÓNICO SIAF -SP	(2010-273) Y (2011- 744)
RUBRO	00 RECURSOS ORDINARIOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
PPTO. EJECUTADO	S/. 89, 091.90

## DATOS GENERALES

PLIEGO	447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
UNIDAD EJECUTORA	001 REGIÓN HUANCVELICA - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0061 REDUCCION DEL COSTO TIEMPO E INSEGURIDAD
PRODUCTO/PROYECTO.	VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACT/AL/OBRAS	4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES
FUNCIÓN	15 TRANSPORTES
DIVISIÓN FUNCIONAL	033 TRASPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL	0066 VIAS VECINALES
UBICACION	
LOCALIDAD	CCOTA-COSME
DISTRITO	ACORIA-ANCO
PROVINCIA	HUANCVELICA
DEPARTAMENTO	HUANCVELICA
MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATA (PRIMERA ETAPA)
NEMÓNICO SIAF -SP	(2012-137) Y (2013-029)
CONTRATO DE EJECUCION	CONTRATO Nº 055-2012/ORA (16/02/2012)
CONTRATISTA DE EJECU. DE OBRA	CONSORCIO SAN FELIPE
REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LETYCIA ISABEL LAM ORTIGAS
CONTRATO DE SUPERVISION	CONTRATO Nº 0163-2012/ORA (20/04/2012)
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. ING. HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 RECURSOS ORDINARIOS 5 RECURSOS DETERMINADOS

# *Resolución Gerencial General Regional*

**GOB. REG. N° 869-GR-2025/GOB. REG. HVCA/GGR**

*Huancavelica, 06 NOV 2025*

RUBRO	00 RECURSOS ORDINARIOS
	18 CANON Y SOBRECANON
RESOLUCIÓN APROBA.EXP. TÉCNICO INICIAL	RGR N°145-2011-GR-HVCA/GRI. (09/11/2011)
PPTO. SEGÚN EXP. TÉCNICO INICIAL	S/. 6,327,552.17
PPTO. EJECUTADO	S/. 5,844,406.65
PPTO. NO EJECUTADO	S/. 483,145.52
PLAZO CONTRACTUAL	180 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	03 DE MARZO DE 2012
FECHA DE INICIO DE OBRA	13 DE MARZO DE 2012
AMPLIACIÓN DE PLAZO	225 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA	22 DE ABRIL DE 2013
ESTADO DEL PROY. INV	INCONCLUSO
MODALIDAD DE EJECUCION	<b>ADMINISTRACION DIRECTA (SEGUNDA ETAPA)</b>
NEMÓNICO SIAF -SP	(2014-893) Y (2015-392)
RESIDENTE DE OBRA	ING. RUBÉN SANCHEZ CASTRO
SUPERVISOR DE OBRA	ING. MARCO BURGOS QUINONES
RESOLUCIÓN APROBA.EXP. TÉCNICO SALDO DE OBRA	RGR N° 144-2014-Gob. Reg. Hvca./GRI (20/08/2014)
PPTO. SEGÚN EXP. TÉCNICO SALDO DE OBRA/PROYECTO	S/. 776,053.16
PPTO. EJECUTADO	S/. 661,638.51
PPTO. NO EJECUTADO	S/. 114,414.65
PLAZO DE EJECUCION	120 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO DE OBRA	24 DE DICIEMBRE DEL 2014
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA	22 DE ABRIL DEL 2015
ESTADO DEL PROY. INV	CONCLUIDO
<b>RESUMEN GLOBAL</b>	<b>PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA</b>
NEMÓNICO SIAF -SP	(2010-273); (2011-744); (2012-137); (2013-029); (2014-893) Y (2015-392)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 RECURSOS ORDINARIOS
	5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	00 RECURSOS ORDINARIOS
	18 CANON Y SOBRECANON
PPTO SEGÚN EXP. TÉCNICO INICIAL	: S/ 6,327,552.17
PPTO. SEGÚN EXP. TÉCNICO SALDO DE OBRA/PROYECTO	: S/. 776,053.16
COSTO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADA	: S/ 7,103,605.33
PPTO. EJECUTADO GLOBAL	: S/ 6,506,045.16
PPTO NO EJECUTADO	: S/ 597,560.17



# Resolución Gerencial General Regional

Nº 4 809-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 06 NIV 2025

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

### PRIMERA ETAPA

- Nombre de la obra : "CONSTRUCCIÓN PUENTE CCOTA – AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA – HUANCVELICA- HUANCVELICA" con CUI Nº 2107874
- Valorización física total de obra : S/. 5,844,406.65
- Avance físico : 82.82 %
- Partidas específicas ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de ejecución del servicio CONTRATO Nº 055-2012/ORA, de fecha a los 16 días de febrero del 2012 ejecutada por la empresa contratista Consorcio San Felipe, de acuerdo al expediente técnico de obra:

ITEM	COMPONENTE
I	PUENTE TIPO WARREN-ESTRIBO DE CONCRETO ARMADO
1	TRABAJOS PRELIMINARES
2	ESTRIBO IZQUIERDO
3	ESTRIBO DERECHO
4	SUPERESTRUCTURA METALICA RETICULADA
5	LOSA DE APROXIMACIÓN
6	VARIOS
7	BATERIA DE ALCANTARILLAS
8	CONTROL DE CALIDAD
9	IMPACTO AMBIENTAL
II	CARRETERA DE ACCESO
1	TRABAJOS PRELIMINARES
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS
3	AFIRMADO
4	OBRAS DE ARTE
5	SEÑALIZACIÓN
6	CONTROL DE CALIDAD
7	IMPACTO AMBIENTAL

### SEGUNDA ETAPA: SALDO DE OBRA

- Nombre de la obra : "CONSTRUCCIÓN PUENTE CCOTA – AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA – HUANCVELICA- HUANCVELICA" con CUI Nº 2107874.
- Valorización física total de obra : S/. 661,638.51
- Avance físico : 100.00 %
- Partidas específicas ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico R.G.R. Nº 144-2014- GOB.REG-HVCA/GRI, de fecha 20 de agosto del 2014.

ITEM	COMPONENTE
1.00	CONSTRUCCION DE PUENTE CCOTA AÑANCUSI
2.00	Formula I (PUENTE TIPO WARREN)
3.00	Formula II (ACCESO VEHICULAR)

Características Presupuestales / Financieras

# *Resolución Gerencial General Regional*

**GOB.REG-*No. 1869*-2025/GOB.REG-HVCA/GGR**

*Huancavelica, 06 NOV 2025*

## Conciliación de la Liquidación Presupuestal y Financiera de Obra

### PROYECTO

**CONSTRUCCION PUENTE CCOTA -  
AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA -  
HUANCAVELICA**

FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO  
RUBRO

1-RECURSOS ORDINARIOS

MODALIDAD DE  
EJECUCIÓN

00. RECURSOS ORDINARIOS

**POR EL CONTRATA (PRIMERA ETAPA)  
ADMINISTRACION DIRECTA (SEGUNDA  
ETAPA)**

PPTO SEGÚN EXP. TÉCNICO  
INICIAL

: S/ 6,327,552.17

PPTO. SEGÚN EXP.

TÉCNICO SALDO DE

: S/. 776,053.16

OBRA/PROYECTO

COSTO DE LA INVERSIÓN

: S/ 7,103,605.33

ACTUALIZADA

PPTO. EJECUTADO GLOBAL

: S/ 6,506,045.16

PPTO NO EJECUTADO

: S/ 597,560.17

AÑO PRESUPUESTAL

: (2010-273); (2011-744); (2012-137); (2013-029);  
(2014-893) Y (2015-392)

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
Concepto	Importe en S/.	CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>	89,091.90	1501	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	
<b>COSTO DIRECTO DEL PROYECTO POR CONTRATA</b>		1501.08	<b>Construcción De Estructuras</b>	
Contrata	5,560,261.49	1501.0802	Infraestructura Vial	
Bienes		1501.080201	Por Contrata	5,560,261.49
Servicios		1501.080202	Por Administración Directa -- Personal	224,813.76
<b>COSTO DIRECTO DEL PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA</b>		1501.080203	Por Administración Directa -- Bienes	184,294.98
Personal	224,813.76	1501.080204	Por Administración Directa -- Servicios	156,890.00
Bienes	184,294.98	1501.12	Expedientes Técnicos	

# *Resolución Gerencial General Regional*

No. 869-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 06 NOV 2025

Servicios	156,890.00	1501.1203	Expedientes Técnicos- Estructuras	89,091.90
<b>GASTOS GENERALES (OPERATIVOS; GASTOS ADMINISTRATIVOS; GASTOS DE SUPERVISION Y GASTOS DE LIQUIDACION)</b>		1501.13	Supervisión de Obras	
<b>GASTOS GENERALES POR CONTRATA</b>		1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	102,228.96
Contrata		1503	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	
Bienes	18,592.90	1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	
Servicios	176,460.36	1503.0201	Para Oficina	
<b>GASTOS GENERALES POR ADMINISTRACION DIRECTA</b>		1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	3,661.01
Personal		1503.020102	Mobiliario De Oficina	9,200.00
Bienes	31,995.61	5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	
Servicios	63,644.16	5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	
		5301.0301	Combustibles Y Carburantes	14,079.42
		5301.99	<b>OTROS BIENES</b>	
		5301.9999	Otros Bienes	23,648.08
		5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIO</b>	
		5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	
		5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	
		5302.050101	De Edificios Y Estructuras	10,000.00
		5302.07	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	
		5302.0711	Otros Servicios	



# *Resolución Gerencial General Regional*

*GOB.REG- No. 1869-2025/GOB.REG-HVCA/GGR*

*Huancavelica, 06 NIIV 2025*

		5302.071199	Servicios Diversos	5,644.40
		5302.0712	Otras Modalidades de Contratación	5,827.00
		5302.1	Locación Realizados Por Persona Natural	
		5302.1001	Locación De Servicios Realizados Por Personas Naturales	
		5302.100101	Locación De Servicios Realizados Por Personas Naturales	116,404.16
<b>TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/.</b>	<b>6,416,953.26</b>	<b>TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/.</b>	<b>6,416,953.26</b>	
<b>TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MAS EL EXPDIENTE TECNICOS/.</b>	<b>6,506,045.16</b>	<b>TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MAS EL EXPDIENTE TECNICOS/.</b>	<b>6,506,045.16</b>	

## **CONCLUSIONES:**

- En la Liquidación Financiera Final se ha determinado que el costo y/o inversión global del proyecto asciende a **S/. 6,506,045.16** soles, estableciéndose de la siguiente manera:

Gasto de elaboración de expediente técnico	89,091.90
Costo de ejecución de obra	6,126,260.23
Gastos Generales	178,437.67
Gastos de Supervisión	112,255.36
<b>PRESUPUESTO GLOBAL EJECUTADO</b>	<b>6,506,045.16</b>

- Se tiene un saldo no ejecutado del proyecto de **S/. 597,560.17** soles con respecto al presupuesto inversión actualizada, siendo el saldo no ejecutado de la obra lo siguiente:

Monto de Inversión Total	S/. 7,103,605.33
(-) Presupuesto Total Ejecutado	S/. <b>(6,506,045.16)</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO DE LA OBRA</b>	<b>S/. 597,560.17</b>

Que, siendo así, es pertinente aprobar la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio de la obra: **"CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"** por el monto global de **S/ 6 506 045,16** (Seis millones quinientos seis mil cuarenta y cinco con 16/100 soles);

Estando a lo informado; y

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Huancavelica aprobado por Ordenanza Regional N° 539-GOB.REG.HVCA/CR;





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº 869-2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 06 NOV 2025

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de oficio de la obra: "CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Código Único de Inversión N° 2107874, ejecutado por la modalidad de Contrata - I etapa y Administración Directa - II etapa, siendo el costo global de inversión la suma de S/ 6 506 045,16 (Seis millones quinientos seis mil cuarenta y cinco con 16/100 soles), conforme al detalle consignada en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR** a la Oficina de Contabilidad efectuar rebaja contable en las cuentas, 1501.08 Construcción de Estructuras y 1503.02 Vehículos, Maquinarias y otros y 1505.03 Otros gastos Diversos de Activos no Financieros, en lo que corresponda, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR** a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación efectuar la Transferencia Física y Contable de la Obra de forma definitiva al sector beneficiario o Unidad Ejecutora, teniendo en consideración las disposiciones contenidas en la Directiva N° 003-2025/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIeT "Normas y Procedimientos para la Liquidación por Oficio de Proyectos de Inversión Pública y Transferencia (De Corresponder) en el Gobierno Regional de Huancavelica".

**ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR** a la Oficina de Contabilidad efectuar los asientos contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de suscrito el Acta de Transferencia. Acción con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de inversión de la obra consignada en las cuentas en la que corresponda, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Infraestructura realizar el registro del cierre de la inversión en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión, acorde con lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**ARTÍCULO 6°.- COMUNICAR** a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para que, a través de la secretaría técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional Huancavelica, se efectúe la investigación preliminar y pre califique los hechos respecto de la responsabilidad incurrida por todo aquellos que resulten responsables por la pérdida de documentos y que permitieron efectuar la liquidación de manera regular de la obra.

**ARTÍCULO 7°.- NOTIFICAR** la presente resolución a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina de Contabilidad, a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, para fines pertinentes

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA  
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ing. Grober Enrique Flores Barrera  
GERENTE GENERAL REGIONAL

DOCQ/rac