



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 361 -2010/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 AGO. 2010

VISTO: El Informe N° 675-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveído N° 103102-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 203-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-OSYL-CPA, la Carta N° 020-2010-GOB.REG.HVCA/OSyLO/MAER-SO, el Informe de Ampliación de Plazo N° 04 y la Carta N° 102-2010/INATECSAC/RL/HVCA; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista INATEC SAC, previo proceso de selección por Adjudicación Directa Selectiva N° 141-2010/GOB.REG.HVCA/CE, han suscrito el Contrato de Ejecución de Obra N° 057-2010/ORA: "Reconstrucción de la Comisaría de la PNP Santiago de Chocorvos - Huaytará - Huancavelica, afectado por el Sismo del 15 de agosto del 2007", por un monto ascendente a Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco y 92/100 nuevos soles (S/. 446,455.92) incluido IGV y con plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;


Que, mediante Carta N° 102-2010/INATECSAC/RL/HVCA de fecha 10 de agosto del 2010, la empresa contratista INATEC SAC, solicitó al Supervisor de la Obra "Reconstrucción de la Comisaría de la PNP Santiago de Chocorvos - Huaytará - Huancavelica, afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007", la ampliación de plazo N° 04 por doce (12) días calendarios, motivando el mismo por la no consideración de los días mínimos de encofrado de la losa aligerada, para el fraguado del concreto de la losa aligerada y vigas peraltadas, que conllevan a la modificación del calendario de avance de la obra;

Que, estando a la solicitud formulada, la Entidad ha procedido a evaluar el mismo a través del Supervisor de Obra Ing. Miguel Ángel Escobar Ramos mediante Informe de Ampliación de Plazo N° 04, de fecha 12 de agosto del 2010, quien informa, previa revisión y evaluación de los antecedentes, que es **procedente** la solicitud de ampliación de plazo por doce (12) días calendarios; debido a que el contratista se atrasó en la ejecución de algunas partidas como tarrajeo, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, que son partidas de la ruta crítica de la obra, ocasionados por el encofrado que duró 12 días de la losa aligerada, considerándolo como atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y caso fortuito, de conformidad al Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, del mismo modo, mediante Informe N° 203-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-OSYL-CPA, de fecha 16 de agosto del 2010, el Monitor de Obra Ing Christian Ponce Alfaro, ha evaluado y emitido pronunciamiento favorable del requerimiento, justificando que para mejorar el proceso constructivo del concreto en techo del cuarto nivel el cual se encuentra a desniveles, el encofrado de la losa aligerada y vigas debe considerar un tiempo mínimo de doce (12) días para un correcto fraguado, lo cual viene ocasionando atrasos en la ejecución de las partidas programadas que afectan la ruta crítica. Señala asimismo, que la ampliación de plazo no generará mayores gastos generales debido a la renuncia voluntaria formulada por el contratista;

Que, de lo señalado, en efecto, se tiene que la empresa contratista INATEC SAC mediante Declaración Jurada de fecha 10 de agosto del 2010, ha renunciado expresamente al pago de Gastos Generales ocasionados por la ampliación de plazo N° 04; en tal sentido, deviene pertinente emitir el Acto Resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; y





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº. 361 -2010/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 AGO. 2010

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- APROBAR la **AMPLIACION DE PLAZO Nº 04**, por espacio de doce (12) días calendarios, solicitado por empresa contratista INATEC S.A.C. en la obra: "Reconstrucción de la Comisaría de la PNP Santiago de Chocorvos – Huaytará - Huancavelica, afectado por el Sismo del 15 de Agosto del 2007", por los fundamentos expuestos en el Informe de Ampliación de Plazo 04, el Informe Nº 203-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-OSYL-CPA y ratificado mediante Informe Nº 675-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2º.- PRECISAR que el contratista, no tendrá derecho al reconocimiento de mayores gastos generales en virtud de la renuncia efectuada mediante Declaración Jurada de fecha 10 de agosto del 2010.

ARTICULO 3º.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Huancavelica y a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación quien deberá encargarse de la notificación a la empresa contratista INATEC SAC, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
Vicente D. Malasquez Gil
Eco. VICENTE D. MALASQUEZ GIL
GERENTE GENERAL REGIONAL

