



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 615 -2011/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica, 03 NOV 2011

VISTO: El Informe N° 746-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveído N° 351386-2011/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 233-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc, el Informe N° 015-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-DRSyL/JACM-C, la Carta S/N del Consorcio Córdova de fecha 16-10-2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista CONSORCIO CÓRDOVA, previo Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 433-2010/GOB.REG.HVCA/CE derivado de la LP N° 019-2010/GOB.REG.HVCA/CE, han suscrito el Contrato de Ejecución de Obra N° 036-2011/ORA, para la ejecución de la obra: “Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción del Canal Checche, Lanlanya, Distrito de Santiago de Córdova, Provincia de Huaytará - Huancavelica”, con plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios, siendo el monto total del contrato por S/. 1'331,823.12 (Un millón trescientos treinta y uno mil ochocientos veintitrés y 12/100 nuevos soles) incluido IGV;

Que, mediante Carta de fecha 16 de octubre del 2011, la empresa contratista CONSORCIO CÓRDOVA, solicitó al Supervisor de la Obra “Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción del Canal Checche, Lanlanya, Distrito de Santiago de Córdova, Provincia de Huaytará - Huancavelica”, la ampliación de plazo N° 05 por sesenta (60) días calendarios, por lo fundamentos expuestos en ella y dentro del plazo previsto por norma;

Que, estando a la solicitud formulada, la Entidad ha procedido a revisar y evaluar la misma a través del Supervisor de Obra Ing. José Antonio Cieza Miranda, quien mediante Informe N° 015-2011/GOB.REG.HVCA/GGR/DRSyL/JACMS, de fecha 24 de octubre del 2011, informa que es **procedente** la solicitud de ampliación de plazo N° 05 pero sólo por treinta (30) días calendarios, señalando como causal la falta de disponibilidad de terreno donde se debe construir la captación y el tendido de tuberías de 10” en 100 ml. de la línea de conducción, problema que a la fecha aún no se sido solucionado. Señala asimismo, que la ampliación de plazo no genera mayores gastos generales a la Entidad debido a la renuncia voluntaria formulada por el contratista mediante Carta Notarial de fecha 16 de octubre del 2011;

Que, asimismo, mediante Informe N° 233-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc, de fecha 25 de octubre del 2011, emitido por el Monitor de Obras por Contrata Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal, también ha evaluado y emitido pronunciamiento favorable del requerimiento, por treinta (30) días calendarios, indicando como causal la falta de disponibilidad de terreno, prevista en el Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que afecta la ejecución de las partidas inmersas en la ruta crítica;

Que, estando a lo señalado, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación ha otorgado la conformidad a la ampliación de plazo N° 05 por treinta (30) días calendarios a favor de la empresa contratista CONSORCIO CÓRDOVA, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 16 de noviembre del 2011; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutive correspondiente;

Estando a lo informado; y





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 615 -2011/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 03 NOV 2011

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05**, por espacio de treinta (30) días calendarios, solicitado por la empresa contratista **CONSORCIO CÓRDOVA** en la obra: **“Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción del Canal Checche, Lanlanya, Distrito de Santiago de Córdova, Provincia de Huaytará - Huancavelica”**, sin reconocimiento de mayores gastos generales, con lo cual la nueva fecha de término de ejecución de la obra culmina el 16 de noviembre del 2011, por los fundamentos expuestos en el Informe N° 015-2011/GOB.REG.HVCA/GGR/DRSyL/JACM-S, Informe N° 233-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc, ratificado por Informe N° 746-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, y a la empresa contratista **CONSORCIO CÓRDOVA**, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Abog. Juan Carlos A. Sáenz Feijó
GERENTE GENERAL REGIONAL

