



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 471 - 2015/GOB.REG.HVCA/GGR

Huancavelica, 18 JUN 2015

**VISTO:** El Informe N° 691-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveído N° 1159310, Informe N° 116-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL-LEYC.MONITOR, Carta N° 022-2015/HVCA/CIEASB/C.PIRAMIDE/S/EJPC, sobre ampliación de plazo de ejecución de obra; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa COSNTRUCTORA GRA.P.H. S.R.LTDA., previo Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 18-2013/GOB.REG.HVCA/CE – Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 604-2013/ORA, de fecha 20 de diciembre del 2013, para la ejecución de la obra “Construcción de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy del Centro Poblado Menor de Cuyocc – Anco – Churcampa – Huancavelica”, por un monto total ascendente a la suma de S/. 1'943,322.51 (Un millón novecientos cuarenta y tres mil trescientos veintidós con 51/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de ejecución de la obra y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 074-ECG/HGP/GG-2015, de fecha 29 de mayo del 2015, el Ing. Hugo Granados Pomasunco – Gerente General de la Empresa Constructora GRA.P.H S.R.Ltda., responsable de la ejecución de la referida obra, ha presentado a la Consultoría de la Supervisión de Obra – Corporación Pirámide S.A.C., su solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por veinte (20) días calendarios, señalando como causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a que a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre el Adicional de Obra N° 02, respecto al cerco perimétrico, tramitado mediante Carta N° 017-2015/HVCA/CIEASB/C-PIRAMIDES/C/EJPC; por ello se firmó un acta de paralización de obra hasta la aprobación del expediente del Adicional de Obra N° 02 el día 13 de mayo de 2015;

Que, al respecto, mediante Carta N° 022-2015/HVCA/CIEASB/C.PIRAMIDE /S/EJPC, con fecha de recepción 04 de junio de 2015, el Sr. Edward José Parra Casas – Representante Legal de la Empresa Corporación Pirámide S.A.C., consultoría responsable de la supervisión de la referida obra, remite el informe de Ampliación de Plazo N° 05, suscrito por el Ing. Gustavo Percy Garay Lazo – Supervisor de Obra, con pronunciamiento favorable, sólo por un periodo de diecisiete (17) días calendarios siendo la causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, generado por la paralización de la obra, con fecha 13 de mayo del 2015;

Que, mediante Informe N° 116-2015-GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL-LEYC.MONITOR, con fecha de recepción 12 de junio del 2015, el Ing. Luis Yaranga Condori – Monitor de Obra, según el análisis realizado, manifiesta que la ampliación de plazo se encuentra justificado por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y emite pronunciamiento señalando que la Ampliación de Plazo N° 05 debe ser por diecisiete (17) días calendarios, puesto que es el tiempo que efectivamente falta para la culminación de la obra, el cual está sustentado en el informe del Residente de Obra, Arq. Carlos Alberto Granados Ascencio de la Empresa Constructora GRA.P.H S.R.Ltda, y supervisor de obra Ing. Gustavo Percy Garay Lazo, por lo que debe ser cuantificado a partir del 30 de mayo del 2015 al 15 de junio del 2015;

Que, al respecto, es importante señalar que el numeral 41.6 del Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado reconoce el derecho del contratista a solicitar la ampliación del plazo pactado cuando se verifican situaciones ajenas a su voluntad que determinan atrasos y/o paralizaciones, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Del mismo modo, el Artículo 200° del Reglamento, artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, precisa las causales específicas que, de verificarse, autorizan al contratista a solicitar la ampliación de plazo en los contratos de obra, observándose que estas también se originan por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 471 - 2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 JUN 2015

Que, así también, el Artículo 201° del Reglamento, artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece el procedimiento a seguir para la solicitud de una ampliación del plazo en los contratos de obra; señalándose, entre otros, las funciones que le competen al supervisor y a la Entidad en dicho procedimiento. Así, ante la solicitud de ampliación del plazo del contratista, el segundo párrafo del referido artículo establece que *“El inspector o supervisor emitirá un informe expresando **opinión** sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad **resolverá** sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...);*



Que, de conformidad al literal a), numeral 27.1 del Artículo 27° - Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, se establece que el plazo de ejecución de un Proyecto de Inversión Pública está considerado como modificaciones no sustanciales; por lo que, la presente variación en el plazo de ejecución de la obra: “Construcción de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy del Centro Poblado Menor de Cuyocc – Anco – Churcampá – Huancavelica”, al estar considerada como una variación de tipo no sustancial, debe ser registrada en el Banco de Proyectos conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión, a través del órgano competente;



Que, estando a lo expuesto y al pronunciamiento favorable emitido por el Ing. Luis Efraim Yaranga Condori – Monitor de Obra; la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a través del Informe N° 691-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica y recomienda la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 05 por diecisiete (17) días calendarios, cuantificado a partir del 30 de mayo del 2015 hasta el 15 de junio del 2015, a favor de la Empresa Constructora GRA.P.H. S.R.Ltda.; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutorio correspondiente;



Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902 y a las facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR**, la **AMPLIACION DE PLAZO N° 05**, por espacio de diecisiete (17) días calendarios, de la obra: “Construcción de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy del Centro Poblado Menor de Cuyocc – Anco – Churcampá – Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de término de ejecución de la obra el 15 de junio del 2015, por los fundamentos expuestos en la Carta N° 022-2015/HVCA/CIEASB/C.PIRÁMIDE/S/EPJC, el Informe N° 116-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL-LEYC.MONITOR, ratificado por Informe N° 691-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

**ARTICULO 2°.- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Infraestructura, en virtud de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, efectuar el registro en el Banco de Proyectos de la presente Ampliación de Plazo N° 05 conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión.





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 471 - 2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 JUN 2015

**ARTICULO 3°.- ENCARGAR** a la Oficina de Logística, en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular la Adenda correspondiente de ampliación de plazo al contrato de la empresa Corporación Pirámide S.A.C. – Responsable de la Supervisión de Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR** el presente Acto Resolutivo a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a la empresa Constructora GRA.P.H.S.R.Ltda., y a la empresa Corporación Pirámide S.A.C. – Responsable de la Supervisión de Obra, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

*Ing. Luis Alberto Sánchez Camac*  
GERENTE GENERAL REGIONAL

