

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y



REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

| ESTADO DEL PROYECTO | |
|---------------------|-----------------------------|
| Y | DESCRIPCION: OTROS OPCIONES |
| N | No Inicia |
| E | En Progreso |
| P | Paralizado |
| L | Liquidado |
| R | Resuelto |

Responsable : ORSY - HYCA
Fecha de Reporte : 26/11/2012
Periodo de Reporte : QUE FUE RESUELTO

| N° | FTE.FTO. | MEMORIO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA | N° DE CONTRATO | RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR / INSPECTOR | MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | MONTO DEL CONTRATO | | | | | | | | | | ADICIONALES DE OBRA | | PAOS ACUENTA DEL CONTRATO | | | CARTA FIANZA | | AVANCES FÍSICO ACUMULADOS % | | | CRONOLOGÍA | | | AMPLIACION ES DE PLAZO | | ESTADO DEL PROY. | OBSERVACIONES |
|----------------|---|---------|--------------|---|----------------|--------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | CD (B) | GG (B) | UTILIDAD | ISV | SUPER | IMP. ASIST. | OTROS | EXP.TEC. | TOTAL (B) | CD (B) | GG (B) | UTILIDAD | ISV | TOTAL (B) | CAN. | TOTAL | PROPORCION AL MES VALORIZADO | SALDO POR PAGAR | % | MONTO (S) | FECHA DE VENCIMIENTO | PROGR. MADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | N° DIAS | 1° | 2° | | | | | | | |
| ACOBAMBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 50% R.O. / 50% PROVAS | 0070 | 2007 | MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CALICANTE - CAJA ESPRITO - MARCAS - ALLCOMMCHAY (KIM-400 AL KM 55-500) | ACOBAMBA | VIARIOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | REPRES FLORES S.R.L. | 761-2007/ORA (24/10/2007) | ING. VICTOR BELLIDO AEDO | ING. HERNAN SANCHEZA SOTELO | 1,069,799.12 | 96,291.92 | 106,979.91 | 241,861.58 | | | | | | | | | 1,514,942.53 | 1,089,799.12 | 96,291.92 | 106,979.91 | 241,861.58 | 1,514,942.53 | | | 1,075,061.31 | 439,861.22 | 29.00% | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/07/2008 | 105 | 07/01/2009 | 1 | 75 | L | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 463-2009 (12/04/2009) LIG. FINANCIERA FINAL 996-2012/IGOB.REG.HVACAGGR (09SEP2012) | | | |
| 3 | RECURSOS ORDINARIOS | 0147 | 2007 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNIMARCA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | VEGA AYBAR JORGE PASCUAL INC. | 186-2007/GSRA (04/12/2007) | ING. JORGE VEGA AYBAR | ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA | 0.00 | | | | | | | | | | | 488,961.15 | 0.00 | | | | | | | 488,961.15 | 100.00% | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 4.94% | 95.00% | 15/01/2008 | 121 | 14/05/2008 | 0 | 0 | P | PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008 POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP.TEC. CON RESPECTO AL TERRENO | | | | | |
| 4 | RECURSOS ORDINARIOS | 0143 | 2008 | CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCACHAMPRA | ACOBAMBA | MARCAS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | EMPRESA ING VICTOR GUISEP CABEZUDO | 665-2008/ORA (22/01/2008) | ING. RENEE SALAZAR SALCEDO | ING. CLAYES MORALES DIAZ | 682,211.22 | 43,661.52 | 10,915.38 | 139,989.74 | | | | | | | | | 676,777.80 | 682,211.22 | 43,661.52 | 10,915.38 | 139,989.74 | 676,777.80 | 1 | 86,800.94 | 864,749.22 | 98,629.58 | 10.26% | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/07/2008 | 184 | 07/02/2009 | 1 | 29 | T | SE ENCUENTRA EN ABSTENIA, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | | | |
| 6 | DONACION Y TRANSF | 0453 | 2009 | ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA SECTOR II - SALDO DE OBRA | ACOBAMBA | MULTIPROVINCIAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO SAN ANTONIO | 001-2010/ORA (04/01/2010) | ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAZQUEIRO CIP 5274 | ING. EDUARDO MUÑOZ BUENDIA CIP 7923 | 2,676,000.63 | 258,840.07 | 201,320.06 | 633,070.58 | | | | | | | | | 3,970,031.54 | 2,676,000.63 | 258,840.07 | 201,320.06 | 633,070.58 | 3,970,031.54 | | | 1,241,023.81 | 2,729,007.73 | 68.74% | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 19/01/2010 | 310 | 16/02/2011 | 1 | 84 | T | OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCION | | | |
| 7 | RECURSOS ORDINARIOS | 0116 | 2010 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PLANTAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALICANTABALDO, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA HUANCVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | CONSORCIO TAMBO | 383-2010/GSRA | ING. ALEJANDRO HEVERTY HERASTEGUI CARHUANCHO | ING. JHONY BENEZECERO | 765,466.08 | 279,911.76 | | | | | | | | | | 1,045,377.84 | 765,466.08 | 279,911.76 | | | | | 872,997.02 | | | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 90.24% | 9.76% | 15/10/2010 | 135 | 27/03/2011 | 1 | 29 | T | OBRA LEVANTANDO OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA | | | | | |
| 8 | R.D. | 0382 | 2011 | CONSTRUCCION DEL PUENTE DE CONTROLO EN EL BILIBERTADORES DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA HUANCVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSTRUCION MERCURIO SAC AMC N° 388-2010 | N° 019-2011/ORA | | | | | | | | | | | | | | | 287,294.64 | | | | | | | | 0.00 | 287,294.64 | 100.00% | F.C. A.D. A.M. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | 135 | | NI | CONTRATO RESUELTO, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTUAL | |
| 9 | R.D. | 0383 | 2011 | CONSTRUCCION DEL PUENTE DE CONTROLO EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPICA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010 | N° 0-2011/ORA | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | 135 | | NI | CONTRATO RESUELTO, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTUAL |
| 10 | R.O. | 0240 | 2012 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPICAMPRA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO ANINDO (Rreere De La Cruz Kewendi) | N° 1-2011/ORA | 2. ING. LUIS PAREDES SODEVILLA CIP 6602 | | 1,531,010.21 | 129,565.90 | 76,550.51 | 312,682.79 | 50,000.00 | | | | | | | | 2,253,438.91 | 1,531,010.21 | 129,565.90 | 76,550.51 | 312,682.79 | 2,049,809.41 | | | 1,304,628.87 | 745,180.54 | 36.30% | F.C. A.D. A.M. | 28.19% | 63.65% | 35.48% | 30/08/2012 | 150 | 26/01/2013 | | | EJ AD | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA RECEPCION | | | |
| ANGARAES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50% R.O. / 50% PROVAS (CON TRANSF Y DONACION Y SOB) | 0071 | 2007 | MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRYCA - DESV. QUSPICANCHA - SECCILLA - JULCAMARCA - TRAMO: KIM-000 KM 01 - 000 | ANGARAES | VIARIOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO VIAL ATACUCHO | 763-2007/ORA (22/10/2007) | ING. JORGE POMPEYO BELLIPO VILCHEZ CIP 42916 | ING. OLGA SANDOVAL LINARES | 1,382,786.87 | 150,723.76 | 98,077.05 | 302,401.66 | | | | | | | | | 1,863,993.34 | 1,382,786.87 | 150,723.76 | 98,077.05 | 302,401.66 | 1,863,993.34 | 2 | 11,007.30 | 1,904,995.33 | 1.37 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/08/2007 | 301 | 14/11/2008 | 4 | 134 | LIQ | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 133-2008 (12/11/2008), LIG. CONSUL RGR N° 1128-2012 (06NOV2012) | | | |
| 2 | REC. ORD. / DONACION Y TRANSF Y AGUA PARA TUBOS | 0054 | 2007 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRYCA | ANGARAES | LIRYCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO SANGAMAYO HUANCVELICA | 639-2007/ORA (03/12/2007) | ING. NAHUN CEBALLOS CANEDA | ING. JORGE ALBERTO ZORA CARVALAJ ALVAREZ | 2,748,348.04 | 207,127.18 | | | | | | | | | | 3,517,015.57 | 2,748,348.04 | 207,127.18 | | | | | 561,540.29 | 3,517,015.57 | 55.59% | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/02/2008 | 321 | 09/09/2008 | 0 | 0 | L | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 97-2012 (13SET2012), LIG. FINAN. FINAL RGR N° 1128-2012 (01SET2012) | | | | | |
| 5 | R.O. / FIDUCIARIO BONOS SOBERANOS | 0130 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUENTE DE SALUD DE HUAMIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | CORPORACION SAYON SAC | 154-2010-GSRA | ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP 32727 | ING. RUBEN SANCHEZ BOCCA CIP 7149 | 406,658.39 | 42,699.13 | 85,377.93 | | | | | | | | | 599,699.22 | 406,658.39 | 42,699.13 | 85,377.93 | | | | | 536,611.32 | 31,998.70 | 5.93% | F.C. A.D. A.M. | 239,786.03 | 16.61-2011 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/08/2010 | 120 | 17/12/2010 | | | T | OBRA CULMINADA, NO PRESENTE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | | |
| 4 | R.O. | 0011 | 2011 | CONSTRUCCION PUENTE ANGBARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA | ANGARAES | LIRYCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | CONSORCIO ANGBARA S/ R. Hernando Huayata | 036-2011/GSRA | CONSORCIO ANGBARA | CONSORCIO ANGBARA | 2,024,377.28 | 172,266.28 | 91,550.18 | 438,546.87 | 80,123.40 | 138,436.68 | | | | | | | 3,046,700.69 | 2,024,377.28 | 172,266.28 | 91,550.18 | 438,546.87 | 2,783,148.61 | | | 1,933,616.06 | 1,400,969.41 | 729,207.28 | 34.24% | F.C. A.D. A.M. | 193,616.06 | 09/07/2012 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 30/11/2011 | 180 | 27/05/2012 | 0 | 0 | T | OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION, LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO |
| 7 | R.D. | 0058 | 2011 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHAYATAY - AZARAY - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRYCA/CASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA | ANGARAES | LIRYCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONSTRUCTORA C/2 AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuameza Venegas) | N° 603-2011/ORA (14NOV1011) | ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65885 | ING. HENRY BARRIENTOS QUSPIS (0479-2011, 090911) RPM 433877, henryb@netnet.com | 1,454,751.39 | 113,325.13 | 72,737.57 | 296,346.54 | 80,326.40 | 8,000.00 | 25,000.00 | | | | | | | 2,049,486.03 | 1,454,751.39 | 113,325.13 | 72,737.57 | 296,346.54 | 1,936,168.63 | 1 | 193,616.06 | 1,400,969.41 | 729,207.28 | 34.24% | F.C. A.D. A.M. | 193,616.06 | 09/07/2012 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 30/11/2011 | 180 | 27/05/2012 | 0 | 0 | T | OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION, LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO |
| 8 | RECURSOS ORDINARIOS | 0139 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAJUNCA DE LA MICRONEDA DE SECCILLA DE LA RED ANGARAES. | ANGARAES | SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO NUEVEPERU DEPARTAMENTO DE HICA | N° 060-2011/ORA (14NOV2011) | I. ARQ. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) I. ARQ. ROZARIO LOZANO NEIL EDWIN (MAGCENA) | ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ | 1,200,942.40 | 111,715.90 | 84,065.97 | 251,410.37 | 58,216.48 | 19,418.08 | 0.00 | 30,000.00 | | | | | 1,759,789.20 | 1,200,942.40 | 111,715.90 | 84,065.97 | 251,410.37 | 1,648,134.64 | 1 | 158,138.80 | 1,661,697.86 | 144,415.58 | 8.00% | F.C. A.D. A.M. | 164,813.464 0000000000 0000000000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 29/12/2011 | 150 | 20/07/2012 | 2 | 55 | T | OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION | | |
| 9 | R.O. | 0144 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N.3693 EN EL CENTRO POBLADO DE BURICHACA, DISTRITO DE LIRYCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA | ANGARAES | LIRYCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO INGENIEROS | N° 003-2012/ORA | ING. MARIO HUAMAN LEANDRO | CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUENAS | 1,190,648.73 | 86,050.47 | 59,532.44 | 240,521.70 | 68,033.40 | 15,767.53 | 6,000.00 | 60,000.00 | | | | | 1,726,524.37 | 1,190,648.73 | 86,050.47 | 59,532.44 | 240,521.70 | 1,726,524.37 | | | 1,295,363.69 | 321,999.64 | 20.38% | F.C. A.D. A.M. | 157,675.34 | Porrateado 0 | 91.29% | 77.61% | 13.68% | 19/01/2012 | 150 | 29/11/2012 | 3 | 166 | EJ AT | ACABADOS EN MAJUNCA INTERIORES Y EXTERIORES | |
| 10 | R.O. | 0136 | 2012 | CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA | ANGARAES | LIRYCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO ALFONSO USARTE (ALONZO TAPAY) | N° 003-2012/ORA | ARG. HERNAN LUCCO CHANCA LLACTA | CONSORCIO REM ING. HENRY RICHARD CARRELLO BALCAZAS | 2,095,601.60 | 121,762.03 | 167,648.13 | 429,322.12 | 86,668.80 | 28,143.14 | 0.00 | 30,000.00 | | | | | 2,859,145.57 | 2,095,601.60 | 121,762.03 | 167,648.13 | 429,322.12 | 2,814,313.88 | | | 1,979,842.83 | 834,471.05 | 29.69% | F.C. A.D. A.M. | 157,675.34 0000000000 0000000000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/02/2012 | 180 | 17/08/2012 | 2 | 18 | T | CULMINADO, PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION | | |
| 11 | R.O. | 0053 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUENTE DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED BECCILLA RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | ANGARAES | CONGALLA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hoyos/roza Huacachi #028139 | N° 048-2012/ORA-OL | ING. MARIO W. HUAMAN LEANDRO | ARG. DARWIN ISIDORO LIDORRA LIBANA | 721,830.69 | 81,717.05 | 36,091.53 | 151,135.07 | 61,114.56 | 9,904.92 | 0.00 | 19,215.00 | | | | | 1,081,088.82 | 721,830.69 | 81,717.05 | 36,091.53 | 151,135.07 | 990,774.34 | | | 990,774.34 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 99,077.43 198,154.87 396,309.74 | Porrateado 24ENE-13 20-NOV-12 | 66.05% | 60.05% | 5.96% | 07/08/2012 | 120 | 04/12/2012 | | | EJ AT | EJECUCION DE VEREDAS Y OBRAS EXTERIORES, REPOSICION Y ENLUCIDOS | |
| CASTROVIRREYNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R.O. | 0111 | 2009 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CACOCACHACA - HUARGANGACHA II ETAPA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | BAB CONTRATISTA | ING. FERNANDO BOZA COORA | ARTEMO HAYRA ZEGARRA | 615,631.57 | 61,563.16 | 128,667.00 | | | | | | | | | | 842,491.80 | 615,631.57 | 61,563.16 | 128,667.00 | | | | | 842,491.80 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/11/2008 | 180 | 15/05/2009 | 0 | 0 | T | SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS | | | | |
| 2 | R.O. | 0043 | 2009 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CACOCACHACA - HUARGANGACHA II ETAPA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | CONTRATISTA BELLIPO VILCHEZ - INGENIERO | ING. POMPEYO VILCHEZ | ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TPANNA | 1,708,635.80 | 188,626.20 | 300,289.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | FTE.FTO. | IMUNIDAD | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA | N° DE CONTRATO | REGISTRO DE FOLIOS | SUPERVISOR/INSPECTOR | MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | MONTO DEL CONTRATO | | | | | ADICIONALES DE OBRA | | | PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO | | | CARTA FIANZA | | AVANCES FÍSICO ACUMULADOS % | | | CROMOLOGÍA | | | AMPLIACIONES DE PLAZO | | ESTADO DEL PROY. | | OBSERVACIONES |
|----|---------------|-----------|--------------|---|--------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|--|---|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | CD (S) | GG (S) | UTILIDAD | IOV | SUPER | INST-ADMIN | OTROS | EXP.TEC | TOTAL (S) | CD (S) | GG (S) | UTILIDAD | IOV | TOTAL (S) | CANT. | TOTAL | ACREDITACION AL MES VALORIZADO (S) | SALDO POR PAGAR S.L. | % | Q | E | MONTO (S) | FECHA DE VENCIMIENTO | PROGR. MADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | N° DIAS | T° | Z° | | |
| 16 | R.O. | 0144 | 2010 | IMPLEMENTACION DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica | HUANCavelica | VARIOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO HUANCavelicos ASOCIADOS | 383-2010ORA (01SET/2010) | ING. EDGAR PACHECO BALDEON | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL | 3,730,065.84 | 107,266.13 | 149,583.43 | 759,223.93 | 4,755,139.33 | 3,730,065.84 | 107,266.13 | 149,583.43 | 759,223.93 | 4,755,139.33 | 3,546,115.41 | 1,209,027.02 | 25.4% | F.C. A.D. A.M. | 475,513.93 | 05-11-2010 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 11/08/2010 | 90 | 08/12/2011 | 2 | 30 | L | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 383-2010/ORA REG. HVC/AGGR. 012-02-0111-0075-2010/008 REG. HVC/AGGR. 0209/2010/011 LIQ. DE COLUSTRATOR RGR N° 771-2010/008 REG. HVC/AGGR. (12-09-2011) LIQUIDACION FINAL N° 445-2010/008 REG. HVC/AGGR. (18-ABR-2012) | | | | | | | | |
| 18 | R.O. | XXXX 0567 | 2010 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCAMPAMA | HUANCavelica | SANTA ANA HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCAMPAMA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO LOS ANDES | 482-2010ORA (01SET/2010) | ING. HILDO CORDERIA MENESES | ING. FABIO PERCY CABRERA HEREDIA | 1,120,544.01 | 67,232.64 | 33,616.32 | 232,064.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,457.63 | 1,120,544.01 | 67,232.64 | 33,616.32 | 232,064.66 | 1,453,457.63 | 1 | 151,308.52 | 1,600,163.25 | 4,602.90 | 0.29% | F.C. A.D. A.M. | 145,345.76 | 26-07-2011 | 92.8% | 84.9% | 7.9% | 20/09/2010 | 155 | 29/09/2011 | 2 | 152 | L | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 482-2010/ORA REG. HVC/AGGR. (10-12-2011) LIQ. COMUNITARIA R.G.R. N° 679-2010/008 REG. HVC/AGGR. (09-JUL-2012) | | |
| 19 | R.O. | 0604 0226 | 2010 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTUCCA - YANAYOTA PROVINCIA DE HUANCavelica | HUANCavelica | MOYA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | INATEC SAC | 502-2010ORA (25OCT/2010) | ING. TEOCORO ACERO CAPCHA CIP 5289 | ING. RUBEN GARCIA ARREGUI CIP 5878 | 812,685.04 | 68,376.00 | 40,624.25 | 175,122.11 | 1,096,817.40 | 812,685.04 | 68,376.00 | 40,624.25 | 175,122.11 | 1,096,817.40 | 413,648.91 | 683,168.49 | 62.29% | F.C. A.D. A.M. | 98,715.97 | 16-06-2011 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 13/11/2010 | 150 | 09/07/2011 | 2 | 89 | L | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 502-2010/ORA REG. HVC/AGGR. (09-FEB-2012) | | | | | | | | |
| 20 | R.O. | 0608 0301 | 2011 | REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCCA DISTRITO DE ACOMBAMBILLA PROVINCIA DE HUANCavelica | HUANCavelica | ACOMBAMBILLA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO JORULLU SAC | 338-2011ORA (19-07/2011) | ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO | ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL | 200,233.25 | 27,718.35 | 13,210.18 | 46,296.73 | 9,309.51 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 308,357.00 | 200,233.25 | 27,718.35 | 13,210.18 | 46,296.73 | 298,768.80 | 298,768.80 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 0.00 | 0.00% | 100.0% | 70.8% | 29.2% | 04/08/2011 | 90 | 01/11/2011 | | | R | OBRA RESULTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | | | | |
| 21 | R.O. | 0741 0276 | 2011 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACANTALADO DEL CENTRO POBLADO DE HUACHOCOLPA DISTRITO DE NUEVO OCCORO HUANCavelica | HUANCavelica | NUEVO OCCORO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | ADHJ INGENIEROS CONSULTORES SAC | N° 2011 | ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES | ING. JOHNY BENDEZ ACERO | 720,507.35 | 57,640.59 | 43,230.44 | 156,061.86 | 39,697.61 | 0.00 | 0.00 | 29,110.00 | 1,045,847.88 | 720,507.35 | 57,640.59 | 43,230.44 | 147,848.11 | 968,226.49 | 968,226.49 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 96,522.65 | 30/03/2011 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 30/09/2011 | 135 | 11/02/2012 | | | L | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 720-2010/ORA REG. HVC/AGGR. (27-JAN-2012) | | | | |
| 22 | R.O. | 0772 0338 | 2011 | REHABILITACION DE TROCHA HUANCavelica DISTRITO JONIVCA - CHIMUCHOCHA - CUENCA | HUANCavelica | CONIVCA CUENCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO JEMA S.P. N° 911-2011 | N° 0802-2011ORA | ING. FREDY FERNANDO ORNELLA LARA | ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ JAGUIRRE | 1,414,117.95 | 115,082.64 | 70,705.90 | 287,883.17 | 44,062.56 | 14,141.19 | 37,000.00 | 1,883,093.40 | 1,414,117.95 | 115,082.64 | 70,705.90 | 282,223.50 | 1,850,131.86 | 1,850,131.87 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 185,013.19 | 30/05/2012 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 25/11/2011 | 150 | 08/08/2012 | 2 | 100 | L | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 148-2010/008 REG. HVC/AGGR. (15-02-2012) | | | | | |
| 23 | R.O. RUBRO 00 | 0141 | 2012 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS LINEAS FERREAS DE CARABALLA ACORIA HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO HUANCavelicos ASOCIADOS | N° 0746-2011ORA | ING. MOGUEL ESCOBAR RAMOS | ING. BENIGNO ANTONIO SOTO SABELLO | 1,496,733.00 | 70,322.01 | 80,140.40 | 290,043.99 | 70,204.10 | 14,967.34 | 0.00 | 31,822.00 | 2,078,827.38 | 1,472,744.69 | 69,241.16 | 88,364.84 | 293,462.98 | 1,933,812.98 | 1,933,812.86 | -0.01 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 192,381.28 | 30/09/2012 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 29/12/2011 | 180 | 29/06/2012 | | | L | LIQUIDACION DE EJECUCION OBRA CUMPLIDA EN TRAMITE PARA SU AMPLIACION BAJO ACTA RESULTO | | | | |
| 24 | R.O. RUBRO 00 | 0156 | 2012 | RECONSTRUCCION PUENTE CON CALZADA SENOR DE ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SAN GABRIEL S.A. Erika del camino Huancavelico Rodriguez | N° 022-2012/ORA | ING. LUIS NEYRA IBARRA CIP. 2015 | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL | 1,138,016.58 | 69,847.28 | 79,681.16 | 231,754.50 | 7,578.00 | 11,380.17 | 0.00 | 20,000.00 | 1,628,237.52 | 1,138,016.57 | 92,607.61 | 66,900.83 | 231,754.50 | 1,519,279.52 | 1,150,501.47 | 368,776.05 | 24.2% | F.C. A.D. A.M. | 151,927.95 | 21-01-2012 | 100.0% | 42.3% | 57.6% | 06/03/2012 | 120 | 27/10/2012 | 2 | 116 | ET | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 022-2012/ORA REG. HVC/AGGR. (21-OCT-12) | | | | |
| 25 | R.O. RUBRO 00 | 0156 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HUANCavelica | HUANCavelica | PILCHACA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO ALFONSO UGARTE | N° 027-2012 (17ENE/2012) | ING. SANTOS F. ALFONSO | ARG. ALPIO EDGAR MIRANDA ROBERTO | 1,230,476.70 | 64,320.27 | 61,523.84 | 244,137.75 | 55,718.50 | 12,304.77 | 0.00 | 5,000.00 | 1,673,487.81 | 1,230,476.70 | 64,320.27 | 61,523.84 | 244,137.75 | 1,600,458.56 | 1,600,458.56 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 160,045.86 | 30/09/2012 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 02/02/2012 | 180 | 30/07/2012 | | | T | OBRA RECEPCIONADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA | | | | |
| 26 | R.O. | 0133 | 2012 | CONSTRUCCION PUENTE COOTA ANANILLOS DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SAN FELIPE | N° 005-2011/ORA | ING. LUIS NEYRA IBARRA CIP. 2015 | CONSORCIO HAB ING. MARCO A BURGOES VALENZUELA | 4,533,692.28 | 276,799.00 | 249,303.08 | 910,771.98 | 222,507.00 | 46,336.92 | 0.00 | 89,091.56 | 6,327,192.16 | 4,533,692.28 | 276,799.00 | 249,303.08 | 910,771.98 | 6,076,616.35 | 5,095,604.73 | 870,911.62 | 14.68% | F.C. A.D. A.M. | 519,000.00 | 30/09/2012 | 100.0% | 63.3% | 36.6% | 03/03/2012 | 180 | 13/12/2012 | 3 | 109 | ET | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 005-2011/ORA REG. HVC/AGGR. (21-OCT-12) OBRA EN EJECUCION ATRAZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| 27 | R.O. | 0157 | 2012 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMINA DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Erika del Camino Huancavelico Rodriguez | N° 008-2011 (11JUN/2011) | ING. JORGE ALEJANDRO SANCHEZ ZAVALA | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL | 993,120.35 | 87,006.66 | 69,516.42 | 208,952.38 | 54,223.90 | 993.20 | 5,000.00 | 45,931.23 | 1,481,536.14 | 993,120.35 | 87,006.66 | 69,516.42 | 206,952.25 | 1,336,687.60 | 1,189,688.38 | 166,998.64 | 12.31% | F.C. A.D. A.M. | 135,667.87 | 30/09/2012 | 100.0% | 63.3% | 36.6% | 26/06/2012 | 150 | 22/11/2012 | 0 | 0 | ET | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 008-2011/ORA REG. HVC/AGGR. (21-OCT-12) OBRA EN EJECUCION ATRAZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| 28 | R.O. | 0154 | 2012 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO NUEVA ALIANZA S. Roberto Juan Rojas Haza 064-2011/ORA | N° 0126-2011/ORA | ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA | ING. FENIX ARG. EDUARDO BALBUENA | 920,042.94 | 60,004.29 | 46,002.15 | 190,448.89 | 46,002.15 | 12,484.89 | 0.00 | 5,000.00 | 1,311,985.40 | 920,042.94 | 60,004.29 | 46,002.15 | 188,544.40 | 1,236,913.29 | 1,236,913.29 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 123,691.33 | 30/09/2012 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 17/04/2012 | 150 | 13/09/2012 | | | T | LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.O. 0144 N° 920-2011/ORA REG. HVC/AGGR. (21-OCT-12) OBRA EN EJECUCION ATRAZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| 29 | R.O. | 0142 | 2012 | CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTAYACA - JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SAN FRANCISCO QUISEP ESTRADA GABRIEL HUANCavelico | N° 0127-2012 (21MAR/2012) | ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIÑAMZA | ING. RUBEN RAMOS MAGUIRA | 2,650,271.61 | 282,377.57 | 198,770.37 | 560,055.52 | 174,276.00 | 33,005.43 | 0.00 | 91,865.10 | 3,866,421.60 | 2,650,271.61 | 282,377.57 | 198,770.37 | 560,055.52 | 3,671,475.87 | 3,671,475.87 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 3,671,475.87 | 21-01-2012 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 24/04/2012 | 180 | 20/10/2012 | | | L | OBRA CUMPLIDA CON PLENO DE OBSERVACIONES A LA EJECUCION FISICA CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | |
| 30 | R.O. | 0143 | 2012 | CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHU ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHU ACORIA | N° 0120-2011/ORA | ING. MARILYN CALME SUAZCOTTE CIP 18665 | ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78928 | 4,341,863.23 | 252,840.00 | 217,092.66 | 866,123.08 | 145,109.00 | 43,418.53 | 0.00 | 123,529.00 | 5,069,974.98 | 4,469,319.25 | 224,303.27 | 222,996.96 | 868,186.01 | 5,789,774.98 | 1,736,655.77 | 4,073,079.23 | 70.30% | F.C. A.D. A.M. | 567,791.80 | 30/09/2012 | 0.68% | 29.6% | 28.9% | 19/10/2012 | 180 | 16/04/2013 | | | ET | EJECUCION DE TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN LOS DOS MARGENES | | | | |
| 31 | R.O. | 0143 | 2012 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROBABLE SANTA ROSA LAMERABUJICA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | MANTA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SANTA ROSA LAMERABUJICA | N° 0120-2011/ORA | ING. MARILYN CALME SUAZCOTTE CIP 18665 | ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78928 | 2,286,460.20 | 125,866.41 | 160,193.61 | 453,417.24 | 106,527.20 | 22,884.80 | 4,000.00 | 45,796.00 | 3,217,165.46 | 2,286,460.20 | 125,866.41 | 160,193.61 | 453,417.24 | 3,217,165.46 | 0.00 | 0.00% | F.C. A.D. A.M. | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27/08/1900 | | | | | NI | OBRA EN PROCESO DE SELECCION EN SU 2DA ETAPA | | | | | |
| 32 | R.O. | 0143 | 2012 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROBABLE L4-480 MANTAYACA AL ALFONSO UGARTE DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO MAZARENO (Herman Garagano Babos RPM #8104) | N° 0118-2012/ORA | ING. HERNAN BARRENTOS QUISEP CIP 8423 RPM #8104 | ING. GENRI GARCIA CIP 6970 RPM #8104 | 1,526,700.50 | 96,640.14 | 78,338.00 | 305,941.62 | 605,617.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,968.35 | 1,526,700.50 | 96,640.14 | 78,338.00 | 305,941.62 | 1,970,968.35 | 708,470.70 | 1,299,146.59 | 64.78% | F.C. A.D. A.M. | 200,961.73 | 30/09/2012 | 100.0% | 9.31% | 34.8% | 12/10/2012 | 120 | 08/02/2013 | | | ET | EJECUCION DE OBRAS PROVISIONALES, EXPLANACIONES, OBRA ADJUNTADA DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO | | | | |
| 33 | R.O. | 0760 | 2012 | CONSTRUCCION CARRETERA ANANILLOS - COOTA DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO PUCARUMI | N° 0698-2012/ORA | ING. BRAZNO SILVA GONZALO CIP. 03641 | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 8095 | 1,772,796.97 | 155,297.01 | 88,639.85 | 303,012.09 | 2,179,745.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179,745.92 | 1,772,796.97 | 155,297.01 | 88,639.85 | 303,012.09 | 2,179,745.92 | 373,033.40 | 2,106,712.52 | 84.32% | F.C. A.D. A.M. | 237,954.99 | 12-ABR-13 | 17.24% | 15.56% | 1.68% | 25/10/2012 | 150 | 23/03/2013 | | | ET | EJECUCION DE OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRA EN MATERIAL SUJETO | | | | |
| 34 | R.O. | 0771 | 2012 | REHABILITACION CAMINO VECINAL SEPARACION CACAHUASA - VISTA ALGEBRE - LICHUIS - CHACARALLA Y ACCESO DE SACHAPITE PROVINCIA DE HUANCavelica - HUANCavelica | HUANCavelica | ACORIA YALU HUANCavelica | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SACHAPITE | N° 0032-2012/ORA | ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP. 03668 | ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP. 8368 | 1,821,881.29 | 1,028,223.22 | 96,447.53 | 71,975.77 | 215,396.74 | 1,412,842.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,078,328.81 | 1,821,881.29 | 1,028,223.22 | 96,447.53 | 71,975.77 | 3,078,328.81 | 148,473.32 | 2,930,855.49 | 88.63% | F.C. A.D. A.M. | 141,204.53 | 30/09/2012 | 5.09% | 9.97% | 4.92% | 23/10/2012 | 150 | 21/03/2013 | | | ET | EJECUCION DE LIMPIEZA DE ALICANTARILLAS, EXTRACCION Y APALMADO EN CANTERA | | | |

| N° | FTE.FTO. | IMPONIDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA | N° DE CONTRATO | RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR/INSPECTOR | MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | MONTO DEL CONTRATO | | | | | ADICIONALES DE OBRA | | PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO | | | CARTA FIANZA | | AVANCES FÍSICO ACUMULADOS % | | | CROMOLOGÍA | | AMPLIACIONES DE PLAZO | | ESTADO DEL PROY. | | OBSERVACIONES | | | |
|----|--------------------------------------|----------|--------------|--|-----------|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | CD (S/) | GG (S/) | UTILIDAD | ISOV | SUPER | TRAB. ADMIN. | OTROS | EXP.TEC. | TOTAL (S/) | CD (S/) | GG (S/) | UTILIDAD | ISOV | TOTAL (S/) | CANT. | TOTAL | ACREDITADO AL RES. VALORIZADO (S/) | SALDO POR PAGAR | % | Q | R | MONTO (S/) | FECHA DE VENCIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACIÓN | FECHA DE TERMINO | DÍAS | H | | DÍAS | T | P |
| 10 | FOR.SUR.R.D. /R.D. | 0346 | 2010 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2224 DE PUTUCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR | 331-2010/ORA (24/06/2010) | ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | 101,948.43 | 11,315.26 | 1,019.48 | 21,713.80 | | | 135,996.97 | 101,948.43 | 11,315.26 | 1,019.48 | 21,713.80 | | | 135,996.97 | | | 135,996.97 | 100.00% | F.C. A.D. A.M. | 202,816.86 | 15-09-2011 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10/07/2010 | 60 | 02/11/2010 | 1 | 56 | P | OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. | | | | |
| 11 | FOR.SUR.R.D. /R.D. | 0344 | 2010 | CONTRUCCION DE MODULOS, EN EL CET N° 389 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | HUAYTARA | LARAMARCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR | 331-2010/ORA (24/06/2010) | ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO | ING. EDUARDO CANCHARI CARHUAL CIP. 8026 | 108,305.54 | 12,020.83 | 1,083.06 | 23,067.79 | | | 144,472.22 | 108,305.54 | 12,020.83 | 1,083.06 | 23,067.79 | | | 144,472.22 | 58,671.87 | 85,806.35 | 59.36% | F.C. A.D. A.M. | 202,816.86 | 15-09-2011 | 100.00% | 76.45% | 23.55% | 10/07/2010 | 100 | 26/02/2011 | 2 | 112 | P | OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. | | | | | |
| 12 | FOR.SUR.R.D. /R.D. | 0442 | 2010 | RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCCOYO, DISTRITO DE OCCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | HUAYTARA | OCCOYO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR | 331-2010/ORA (24/06/2010) | ING. JUAN MARIN ESCALANTE | CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170 | 329,121.16 | 36,529.16 | 3,291.21 | 70,086.89 | | | 439,040.42 | 329,121.16 | 36,529.16 | 3,291.21 | 70,086.89 | | | 439,040.42 | 451,953.89 | -12,913.46 | -2.94% | F.C. A.D. A.M. | 202,816.86 | 15-09-2011 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/07/2010 | 105 | 31/12/2010 | 1 | 70 | T | OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESULTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE. | | | | | |
| 13 | FOR.SUR.R.D. /R.D. | 0332 | 2010 | RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO DE CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | HUAYTARA | CORDOVA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR | 331-2010/ORA (24/06/2010) | ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO | ING. EDUARDO CANCHARI CARHUAL CIP. 8026 | 108,954.40 | 12,092.85 | 1,089.54 | 23,205.99 | | | 145,342.78 | 108,954.40 | 12,092.85 | 1,089.54 | 23,205.99 | | | 145,342.78 | 151,287.89 | -5,945.11 | -4.09% | F.C. A.D. A.M. | 202,816.86 | 15-09-2011 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/07/2010 | 120 | 27/11/2010 | 1 | 21 | T | OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESULTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE. | | | | | |
| 14 | FOR.SUR.R.D. /R.D. | 0233 | 2010 | RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA | HUAYTARA | CORDOVA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR | 331-2010/ORA (24/06/2010) | ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO | ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170 | 443,517.45 | 49,226.00 | 4,435.17 | 94,463.94 | | | 591,642.57 | 443,517.45 | 49,226.00 | 4,435.17 | 94,463.94 | | | 591,642.57 | 159,541.34 | 432,101.23 | 73.03% | F.C. A.D. A.M. | 202,816.86 | 15-09-2011 | 100.00% | 27.41% | 72.59% | 10/07/2010 | 120 | 12/06/2011 | 3 | 218 | P | OBRA INCOMPLETA, RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE. | | | | | |
| 15 | FOR.SUR.R.D. /R.D. | 0257 | 2010 | RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | HUAYTARA | CORDOVA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CONSTRUCTOR | 331-2010/ORA (24/06/2010) | ING. JUAN MARIN ESCALANTE | CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170 | 428,544.26 | 47,564.13 | 4,285.44 | 91,274.83 | | | 571,668.66 | 428,544.26 | 47,564.13 | 4,285.44 | 91,274.83 | | | 571,668.66 | 229,329.86 | 342,338.80 | 59.88% | F.C. A.D. A.M. | 202,816.86 | 15-09-2011 | 100.00% | 52.16% | 47.84% | 10/07/2010 | 120 | 22/11/2010 | 1 | 16 | P | OBRA INCOMPLETA, RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE. | | | | | |
| 16 | R.D. | 0679 | 2011 | CONSTRUCCION DE 81 AULA PARA EL PRONDI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA | HUAYTARA | LARAMARCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | INVERSIONES A CONSTRUCCIONES S.A.C. | N° 385-2011/ORA (15-09-2011) | ING. MARCO A. VEGA REYES | ING. EDUARDO PARONA CUETO (INSPECTOR) | 64,738.11 | 5,178.81 | 4,531.46 | 13,400.17 | 3,884.11 | 5,000.00 | 0.00 | 86,729.65 | 64,738.11 | 5,178.81 | 4,531.46 | 13,400.17 | 3,884.11 | 5,000.00 | 0.00 | 86,729.65 | | | 86,590.00 | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/09/2011 | 60 | 09/11/2011 | | | L | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 456-2012/08 REG. HVC/AGGR del 02/MAY/2012 | | | | |
| 17 | R.O. | 0380 | 2011 | MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUARPACANCHA - SAN SIDRO - HUAYTARA - HUANCVELICA | HUAYTARA | SAN SIDRO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO HUAYTARA M.C. N° 396 | N° 035-2011/ORA | ING. MARCO A. VEGA REYES | ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ | 649,579.19 | 41,345.00 | 32,478.81 | 137,466.00 | 28,099.02 | 0.00 | 0.00 | 888,945.02 | 649,579.19 | 41,345.00 | 32,478.81 | 137,466.00 | 28,099.02 | 0.00 | 0.00 | 888,945.02 | | | 774,761.40 | 122,405.16 | 652,356.24 | 84.20% | F.C. A.D. A.M. | 154,952.28 | 20-03-2011 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 21/03/2011 | 150 | 31/05/2012 | 9 | 288 | T | OBRA CULMINADA, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION. |
| 18 | R.O. | 0386 | 2011 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHEDCHE, LANAVIYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CORDOVA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO CORDOVA | N° 036-2011/ORA | ING. DAVID EDWARDS TOLIBENTIN | ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA | 1,145,287.33 | 52,433.59 | 45,811.49 | 238,271.14 | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518,703.46 | 1,145,287.33 | 52,433.59 | 45,811.49 | 238,271.14 | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518,703.46 | 1,698,860.57 | -172,173.11 | -11.34% | F.C. A.D. A.M. | 133,182.31 | 08-12-2011 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 21/03/2011 | 90 | 30/05/2012 | 10 | 348 | T | OBRA CULMINADA, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION. | | | |
| 19 | R.O. | 0568 | 2011 | MANTEENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS | HUAYTARA | MULTIDISTRITAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO SENOR DE CRUZ PATA | N° 177-2011/ORA | ING. CARLOS CASAPPA PAGO | CONSORCIO SUPERVISORES S/RL ING. RAFAEL TALANTA ROCA | 800,556.94 | 27,186.12 | 15,711.74 | 100,256.41 | 0.00 | 0.00 | 1,003,711.21 | 800,556.94 | 27,186.12 | 15,711.74 | 100,256.41 | 0.00 | 0.00 | 1,003,711.21 | 0 | | 10,907.02 | 992,804.19 | 98.91% | F.C. A.D. A.M. | 130,371.12 | 11/09/2011 | 22.00% | 21.30% | 0.70% | 12/03/2011 | 120 | 07/01/2012 | 1 | 60 | P | OBRA INCOMPLETA, RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | | |
| 20 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0534 | 2011 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 2203 SANTA ROSA DE PACOMARCA | HUAYTARA | OCCOYO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO SANTA ROSA | CONTRATO N° 426-2011/ORA | ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ | ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA | 241,932.61 | 24,193.36 | 16,935.28 | 53,781.64 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,342.89 | 241,932.61 | 24,193.36 | 16,935.28 | 53,781.64 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,342.89 | 238,899.56 | 23,989.96 | 16,792.97 | 53,329.67 | | F.C. A.D. A.M. | 334,012.16 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/09/2011 | 75 | 14/11/2011 | 0 | 0 | L | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 572-2012/08 REG. HVC/AGGR del 09/05/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 446-2012/08 REG. HVC/AGGR del 23/05/2012 | | |
| 21 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0535 | 2011 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 2265 SANTA CRUZ DE PACOMARCA | HUAYTARA | OCCOYO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C. | CONTRATO N° 389-2011/ORA | ING. GUIDO YATACO YONG | ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA | 144,885.10 | 14,889.51 | 10,142.66 | 32,210.18 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 214,737.45 | 144,885.10 | 14,889.51 | 10,142.66 | 32,210.18 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 214,737.45 | 143,677.50 | 14,367.75 | 10,057.42 | 31,989.51 | | F.C. A.D. A.M. | 200,042.18 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 19/08/2011 | 75 | 01/11/2011 | 0 | 0 | L | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 493-2012/08 REG. HVC/AGGR del 15/MAY/2012 | | |
| 22 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0530 | 2011 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ | HUAYTARA | HURPACANCHA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | SOTO CABELLO BENIGNO NINO | CONTRATO N° 457-2011/ORA | ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO | ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA | 133,030.04 | 13,303.05 | 9,312.14 | 29,572.69 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 199,718.42 | 133,030.04 | 13,303.05 | 9,312.14 | 29,572.69 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 199,718.42 | 137,816.32 | 6,158.88 | 9,847.14 | 27,652.02 | | F.C. A.D. A.M. | 181,274.36 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 22/09/2011 | 75 | 05/12/2011 | 0 | 0 | L | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 198-2012/08 REG. HVC/AGGR del 21/02/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 816-2012/08 REG. HVC/AGGR del 17/11/2011 | | |
| 23 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0519 | 2011 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAWI | HUAYTARA | HURPACANCHA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | EMPRESA CONSTRUCTORA EL MEROURO S.O.C. ANONIMA GERMANA | CONTRATO N° 505-2011/ORA | ING. ANGEL SOTO CABELLO | ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA | 125,199.95 | 12,520.00 | 8,764.00 | 27,801.95 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,415.90 | 125,199.95 | 12,520.00 | 8,764.00 | 27,801.95 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,415.90 | 122,936.36 | 12,290.64 | 8,603.45 | 27,322.09 | | F.C. A.D. A.M. | 171,122.54 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 21/10/2011 | 75 | 03/01/2012 | 0 | 0 | L | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 177-2012/08 REG. HVC/AGGR del 16/02/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 1036-2012/08 REG. HVC/AGGR del 15/02/2012 | | |
| 24 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0549 | 2011 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22388 - CANCANCARD | HUAYTARA | SANTIAGO DE QURAHUARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSORCIO LOS ANDES | PROCESO | PROCESO | ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO | 143,197.23 | 14,319.72 | 10,023.81 | 31,832.74 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 219,373.50 | 143,197.23 | 14,319.72 | 10,023.81 | 31,832.74 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 219,373.50 | 141,988.08 | 14,198.80 | 9,939.17 | 31,563.95 | | F.C. A.D. A.M. | 197,680.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18/01/2012 | 75 | 20/05/2012 | 2 | 80 | LIQ | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 831-2012/08 REG. HVC/AGGR del 19/05/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 1048-2012/08 REG. HVC/AGGR del 09/NOV/2012 | |
| 25 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0547 | 2011 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 - ACORA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QURAHUARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA B & S S.A.C. | CONTRATO N° 448-2011/ORA | ING. JOSE MATIAS GARCIA | ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA | 235,774.63 | 18,861.97 | 16,504.22 | 51,516.76 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 337,157.58 | 235,774.63 | 18,861.97 | 16,504.22 | 51,516.76 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 337,157.58 | 222,103.73 | 17,768.22 | 15,547.26 | 48,529.65 | | F.C. A.D. A.M. | 303,948.86 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/08/2011 | 75 | 26/11/2011 | 0 | 0 | L | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 328-2012/08 REG. HVC/AGGR del 02/MAR/2012 | | |
| 26 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0539 | 2010 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 - SAN MIGUEL DE CURIS | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | GRASOL E.I.R.L. | CONTRATO N° 468-2011/ORA | ARQ. ALFREDO ALMOND RAMOS CAP 5481 | ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA | 129,534.00 | 12,953.48 | 9,007.44 | 28,795.58 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 194,651.20 | 128,439.08 | 12,843.91 | 8,990.74 | 28,552.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 194,651.20 | 128,439.08 | 12,843.91 | 8,990.74 | 28,552.01 | | F.C. A.D. A.M. | 178,825.73 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/09/2011 | 75 | 30/11/2011 | 0 | 0 | L | LIQ. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 190-2012/08 REG. HVC/AGGR del 20/02/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 866-2012/08 REG. HVC/AGGR del 27/01/2012 | | |
| 27 | FOR.SUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON | 0514 | 2011 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22663 SAN BARTOLOME | HUAYTARA | SANTIAGO DE QURAHUARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | GRASOL E.I.R.L. | CONTRATO N° 384-2011/ORA | ING. MARIA ELIZABETH NAVAY CRISTAL CIP. 71085 | ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO | 125,633.55 | 12,563.36 | 8,794.35 | 27,928.34 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 189,419.60 | 124,577.81 | 12,457.79 | 8,720.45 | 27,683.65 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 189,419.60 | 173,449.69 | 100.00% | F.C. A.D. A.M. | 173,449.69 | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | FTE.FTO. | IMPUNDO | AÑO DE ELEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA | N° DE CONTRATO | REGISTRO DE OBRA | SUPERVISOR / INSPECTOR | MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | MONTO DEL CONTRATO | | | | | ADICIONALES DE OBRA | PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO | | CARTA FIANZA | | AVANCES FÍSICO ACUMULADOS % | | | CROMOLOGÍA | | AMPLIACIONES DE PLAZO | ESTADO DEL PROY. | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------------|--------------|---------------------|---|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | CD (S/) | GG (S/) | UTILIDAD | ISOV | SUPER | USAB-ADMIN | OTROS | EXP.TEC | TOTAL (S/) | CD (S/) | GG (S/) | UTILIDAD | ISOV | TOTAL (S/) | CANT. | | TOTAL | ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/) | SALDO POR PAGAR | % | MONTO (S/) | FECHA VENCIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | | | | FECHA DE INICIO | DURACIÓN | FECHA DE TÉRMINO | N° DIAS | 1° | 2° | |
| 55 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0540 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 2287 SACABUERO | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSCANCHA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C | CONTRATO N° 355-2011/ORA | ING. JORGE LUIS RUIFAYO MARIN | ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA | 400,728.91 | 32,058.31 | 26,051.02 | 87,559.27 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 373,307.51 | 418,997.09 | 33,519.76 | 20,329.79 | 91,560.86 | 373,307.51 | 1 | (32,773.43) | 540,624.08 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 24/08/2011 | 135 | 05/01/2012 | 0 | 0 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA N° 19-2010/GOB.REG-HVCA/IGR 44/23/05/2012 | | |
| 56 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0557 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3639 MINACOGA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSCANCHA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONTRATO N° 486 - 2011/ORA | ING. ERICK HEREDIA | PIAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227 | 124,071.81 | 12,407.18 | 8,665.03 | 27,581.16 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504.00 | 187,248.18 | 123,029.19 | 12,302.92 | 8,612.05 | 27,349.39 | 171,283.54 | | 171,293.54 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 23/05/2012 | 75 | 05/08/2012 | 0 | 0 | T | L | OBRA CULMINADO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION | | | |
| 57 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0526 | 2011 | RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 3547 GERAU SANTIAGO DE CHOCHOVOS | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCHOVOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONTRATO N° 412 - 2011/ORA | ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679 | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS | 238,101.26 | 23,910.13 | 16,737.09 | 53,152.21 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 347,400.69 | 233,493.41 | 23,349.34 | 16,344.54 | 51,905.59 | 325,902.88 | | 325,992.88 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 3,301.04 | 0.0000000 | 19/10/2011 | 0 | 0.0000000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/09/2011 | 75 | 28/11/2011 | 0 | 0 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012) |
| 58 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0555 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 201 CUSCANCHA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSCANCHA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO REGIONAL DE HUANCavelica | CONTRATO N° 396 - 2011/ORA | ING. ROBERTO CARLOS YANUSCA FARFAN | ARO. BETHSY QUINTANA VILLA | 75,432.73 | 7,943.27 | 5,560.29 | 17,657.90 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 125,094.19 | 79,432.73 | 7,943.27 | 5,560.29 | 17,657.90 | 116,594.19 | | 116,594.19 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 10,966.48 | 0.0000000 | 04/11/2011 | 0 | 0.0000000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 23/08/2011 | 45 | 07/10/2011 | 0 | 0 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA RGR 017-2012 (14/ENE/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 1081-2011/GOB.REG-HVCA/IGR 44/23/05/2012 |
| 59 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0556 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2206 PAMPACHACRA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSCANCHA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO PAMPACHACRA (2048540208) CORPORACION CHAMEL S.R.L (2042987703) GRVA CONSTRUCCIONES E.I.S.L. CREANDO | CONTRATO N° 394 - 2011/ORA (08/NOV/2011) | ING. ROBERTO CARLOS YANUSCA FARFAN | ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS | 76,619.09 | 7,661.91 | 5,363.34 | 17,032.42 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 120,176.76 | 76,619.09 | 7,661.91 | 5,363.34 | 17,032.42 | 106,676.76 | | 106,676.76 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 24/08/2011 | 75 | 03/12/2011 | 1 | 30 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA RGR 563-2012 (14/NOV/2012), LIQ. CONSULTORIA RGR 703-2012 (11/OCT/2012) | | | |
| 60 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0537 | 2011 | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 2289 SANTA ROSA | HUAYTARA | QUITO ARMA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | EIRL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES CARLOS S.A.C. | CONTRATO N° 442 - 2011/ORA | ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE | ESCUDATES SOLARES YURI LEIVA | 75,589.81 | 7,558.98 | 5,291.29 | 16,833.61 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 118,243.70 | 74,954.59 | 7,495.46 | 5,246.82 | 16,662.41 | 104,359.29 | | 104,359.29 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/07/2011 | 45 | 28/08/2011 | 0 | 0 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA RGR 791-2012 (15/AGO/2012) | | | |
| 61 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0539 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELECCION BELLO BRUNO DE QUITO ARMA | HUAYTARA | QUITO ARMA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | OVERALL STRATEGY S.A.C. | CONTRATO N° 441 - 2011/ORA | ING. QUINTA BEJAR EDGAR MARCELINO | ING. ANTONIO TAJOPE CHOQUE | 345,037.02 | 34,503.70 | 24,152.59 | 76,701.73 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 502,895.04 | 342,137.55 | 34,213.75 | 23,949.63 | 76,027.18 | 476,358.11 | | 476,358.11 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 30/08/2011 | 105 | 12/12/2011 | 0 | 0 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA RGR 563-2012 (14/NOV/2012), LIQ. CONSULTORIA RGR 703-2012 (14/JUL/2012) | | | |
| 62 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0544 | 2011 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E AULAS EN LA I.E N° 2159 QUEROCO | HUAYTARA | QUEROCO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSTRUCCIONES Y F. S. A. C. | CONTRATO N° 364 - 2011/ORA | ING. GUIDO GUSTAVO YATAICO YONG | ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO | 289,576.59 | 28,957.06 | 20,270.36 | 64,372.88 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 423,677.67 | 287,143.17 | 28,714.32 | 20,100.02 | 63,831.93 | 399,789.44 | | 399,789.44 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/08/2011 | 90 | 06/01/2012 | 1 | 52 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA RGR 563-2012 (14/NOV/2012), LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1148-2012/GOB.REG-HVCA/IGR 44/23/05/2012 | | | |
| 63 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0553 | 2011 | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 211 QUITO ARMA | HUAYTARA | QUITO ARMA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | DONDO GELDES MARCO ANTONIO | CONTRATO N° 310 - 2011/ORA | ING. MARIO JULIO SARITUPUC | ING. LUIS RYHAGA | 79,037.08 | 7,903.71 | 5,532.60 | 17,569.94 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 119,543.33 | 78,372.90 | 7,837.29 | 5,466.11 | 17,422.30 | 108,118.59 | | 108,118.59 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 30/07/2011 | 45 | 12/09/2011 | 0 | 0 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC DE OBRA RGR 406-2012 (18/ABR/2012) | | | |
| 64 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0573 | 2012 | RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL L.I.N. 2002 HUAYTARA HUANCavelica | HUAYTARA | HUAYTARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO ARKA I | CONTRATO N° 0668 - 2011/ORA | JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR | ARO. MARGOT RUPAY AGUILAR | 1,553,480.26 | 108,728.81 | 124,279.22 | 321,569.87 | 53,933.40 | 0.00 | 0.00 | 39,004.00 | 2,081,698.36 | 1,553,480.26 | 108,728.81 | 124,279.22 | 321,569.87 | 2,108,068.16 | | 747,952.43 | 1,360,118.73 | 64.52% | F.C. D.A.D. A.M. | 210,807.00 | 09/06/2012 | 26/05/2012 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/01/2012 | 180 | 04/07/2012 | 1 | 1 | T | L | OBRA CULMINADO, RECEPCION Y TRANSFERIDA LA PARTA USUARIA PROVISIONALMENTE, ESPERA DE LA LIQ. DE EJECUCION DE OBRA | |
| 65 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0512 | 2012 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA | HUAYTARA | HUAYTARA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO ARKA I | N° 0645 - 2011/ORA | ING. JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR | CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCARSEL DUENAS | 1,523,003.73 | 87,572.57 | 91,380.22 | 308,152.17 | 46,443.40 | 0.00 | 0.00 | 28,780.00 | 2,095,330.12 | 1,517,494.85 | 97,219.64 | 91,046.89 | 307,037.55 | 2,012,801.72 | | 2,012,801.72 | 100.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 201,280.17 | 09/06/2012 | 16/06/2012 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 29/12/2011 | 150 | 20/07/2012 | 1 | 50 | T | L | OBRA CULMINADO, RECEPCION Y TRANSFERIDA LA PARTA USUARIA PROVISIONALMENTE, ESPERA DE LA LIQ. DE EJECUCION DE OBRA | | |
| 66 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0422 | 2012 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALENSA - AYANI - HUAYLAS - REYES - TAMBO, LONG 31-650 KM | HUAYTARA | CORDOVA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO MIFER | N° 0031 - 2012/ORA | ING. MARCO A LOQUE FLORES | ING. JOSE ARENALDES GRANADOS | 1,986,470.37 | 119,188.22 | 158,917.63 | 99,323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,171,523.46 | 1,983,315.63 | 191,473.61 | 99,168.76 | 407,511.90 | 2,671,466.92 | | 2,671,466.92 | 0.00 | 0.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 387,148.69 | 16/03/2013 | 0.0000000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/02/2012 | 120 | 21/06/2012 | 2 | 20 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC RGR N° 200-2012/GOB.REG-HVCA/IGR 44/23/05/2012 | | |
| 67 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0512 | 2012 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALENSA - AYANI - HUAYLAS - REYES - TAMBO, LONG 31-650 KM | HUAYTARA | VARIOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Hualpa Andana) (Champi) | N° 0031 - 2012/ORA (ENE/2012) | ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROLAN CIP. 7766 | 2 ING. WILLIAM PABLO CHIPANA | 92,255.54 | 10,878.98 | 3,690.24 | 19,228.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,851.33 | 92,255.54 | 10,878.98 | 3,690.24 | 19,228.17 | 126,851.33 | 0 | 0.00 | 126,851.33 | 0.00 | 0.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 12,695.13 | 10/04/2012 | 0.0000000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/02/2012 | 60 | 11/04/2012 | 0 | 0 | L | L | LIQ. CONTRATO DE ELEC RGR N° 200-2012/GOB.REG-HVCA/IGR 44/23/05/2012 | |
| 68 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0200 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - MACHACAMBO - LA MACHACAMBO - IMPROCCOYARU - GALANCA A MILES DE PERMIRO TORRES DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica | HUAYTARA | CORDOVA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO COBOYALIBE (2048623033) | N° 0518 - 2012/ORA (ENE/2012) | ING. GUIDO HUAYLAS COSME | CONSORCIO CORDOVA (Ing. Geli Herra) Pava Paredi) ING. SANTIAGO FELICIANO ASCENSO FLORES | 3,996,673.38 | 396,469.90 | 199,833.61 | 626,735.66 | 277,769.73 | 42,753.00 | 0.00 | 207,508.00 | 5,947,741.28 | 3,996,673.38 | 396,469.90 | 199,833.61 | 626,735.66 | 5,419,711.56 | | 2,144,074.42 | 3,275,637.14 | 60.44% | F.C. D.A.D. A.M. | 542,871.16 | 30/09/2013 | 0.0000000 | 11.82% | 39.98% | 27.34% | 23/08/2012 | 240 | 20/04/2013 | 0 | 0 | EJ | AD | OBRA CON FECHA DE ENTREGA DE TERRENO EL 24 DE AGOSTO DEL 2012 | |
| TAYACAJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0521 | 2009 | MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHOA (LACHOCHOA) KM 0-300 AL KM 26-870 | TAYACAJA | VARIOS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | BRICKS CONT. GENER. SAC | 011-2008/ORA (07/01/2008) | ING. JORGE ARAUJO ROISE | ING. OTTO LUCIANO RAMOS CAPI 49855 | 432,900.56 | 95,238.12 | 43,200.06 | 108,571.46 | | | | 680,000.20 | 432,900.56 | 95,238.12 | 43,200.06 | 108,571.46 | 680,000.20 | | 679,998.82 | 1.38 | 0.00% | F.C. D.A.D. A.M. | 68,000.02 | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 14/05/2008 | 74 | 26/07/2008 | 0 | 0 | T | L | OBRA NO RECEPCIONADA, SOMETIDA EN ARBITRAJE | | | |
| 2 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0516 | 2009 | MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS HOSPITAL, RED DE SALUD TAYACAJA | TAYACAJA | PAMPAS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SAN ANTONIO | 406-2008/ORA (01/04/2008) | ING. JOSE ALBERTO ANGLUO ORMEÑO | ING. MARCO BURGOS QUIROLES | 3,977,315.00 | 398,668.51 | 201,053.27 | 889,625.21 | | | | 7,465,362.14 | 3,977,315.00 | 398,668.51 | 201,053.27 | 889,625.21 | 7,465,362.14 | 7 | 960,659.00 | 2,958,056.20 | 5,467,964.94 | 64.89% | F.C. D.A.D. A.M. | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 90.28% | 9.72% | 05/01/2009 | 360 | 28/06/2010 | 4 | 241 | L | L | CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 172-2010/GOB.REG-HVCA/IGR (11/ABR/2011) MOD. 241-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2010/GOB.REG-HVCA/IGR (20/ABR/11), LIQ. FINAL CONSULTORIA N° 895-2010/GOB.REG-HVCA/IGR (18/06/2012) | | |
| 4 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0021 | 2009 | MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, C.S. PATA, SALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCavelica | TAYACAJA | AYACCOCHA | GSR TAYACAJA | HRV. CONTRATISTAS GENERALES | N° 0035-2009-GOB-REG-HVCA/IGR | ING. ELVIS OSANOS INGARUCA | ING. PAUL ORELLANA PAUCAR | 0.00 | | | | | | | 195,874.10 | 0.00 | | | | | | 52,733.23 | 143,140.87 | 73.08% | F.C. D.A.D. A.M. | 19,587.41 | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 25/11/2009 | 180 | 23/05/2010 | 0 | 0 | T | L | UNIDAD EJECUTORA E.S. TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO, CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | | | |
| 5 | R.O. | 18 CANON SOBRE CANON | 0021 | 2009 | MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCABAMBA P.S. CEDRO PAMPA, RED TAYACAJA DRESA-HUANCavelica (ITEM) | TAYACAJA | SALCABAMBA CEDRO PAMPA | GSR TAYACAJA | HRV. CONTRATISTAS GENERALES | N° 0035-2009-GOB-REG-HVCA/IGR | ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE | ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CIP 3432 | 0.00 | | | | | | | 426,448.50 | 0.00 | | | | | | 145,027.02 | 280,821.48 | 65.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fecha de Reporte : 30/11/2012
 Periodo de Reporte : QUE PVR RESUELTO

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA | N° DE CONTRATO | RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR / INSPECTOR | MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | MONTO DEL CONTRATO | | | | | ADICIONALES DE OBRA | | PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO | | | | CARTA FIANZA | | AVANCES FÍSICO ACUMULADOS % | | | CROMOLOGÍA | | | AMPLIACIONES DE PLAZO | | ESTADO DEL PROY. | OBSERVACIONES |
|----|-----------|-----------|--------------|--|-----------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|------------------|---|-----------------------|--------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | | CD (S/) | GG (S/) | UTILIDAD | IGV | SUPER | USAT-ADMIN | OTROS | EXP.TEC | TOTAL (S/) | CD (S/) | GG (S/) | UTILIDAD | IGV | TOTAL (S/) | CANT. | TOTAL | ACREDITACION AL MES VALORIZADO (S/) | SALDO POR PAGAR | | Q. E. | MONTO (S/) | FECHA DE VENCIMIENTO | PROGR. MADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | N° | DIAS | 1° | | |
| 12 | R.D. | 0753/0277 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA L.E. SAN MARTIN DE POROAS DE VISTA AL FOC. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica | TAYACAJA | SURCUBAMBA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA - AMIC N° 423 | N° 606-2011ORA (6NOV/2011) | ING. RUBEN ROGUE EMILIO BELTRAN SOLIS ARO. MIGUEL A. GILVONIO CANO | CONSORCIO VEA CU CONSULTORES- R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ | 925,602.85 | 74,055.43 | 46,284.64 | 188,265.93 | 49,372.75 | 12,343.19 | 0.00 | 30,043.32 | 1,206,078.11 | 893,203.60 | 71,463.49 | 44,664.68 | 181,695.92 | 1,191,117.69 | 1 | 17,034.00 | 1,191,117.69 | 17,034.00 | 1.41% | F.C. A.D. A.M. | 119,111.77/0000/000000 | HASTA CULMINAR LA OBRA | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/12/2011 | 180 | 13/07/2012 | 2 | 46 | T | OBRA CULMINADO EN TRAMITE DE APROBACION BAJO ACTO REOLUTIVO DE LA LIQUIDACION DE E.E.C. DE OBRA | |
| 13 | R.D. | 0306/0017 | 2011 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TUNQUE HUAYCO, CHIQULAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica | TAYACAJA | SURCUBAMBA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO SURCUBAMBA - AMIC N° 427-2011 | N° 616-2011ORA (21NOV/2011) | ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414 | CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP. 6036 | 1,373,127.35 | 96,118.91 | 68,656.37 | 278,822.47 | 61,790.73 | 13,731.27 | 0.00 | 10,500.00 | 1,900,747.10 | 1,373,127.35 | 96,118.91 | 68,656.37 | 278,822.47 | 1,814,725.10 | | | 1,953,346.85 | 221,378.25 | 12.20% | F.C. A.D. A.M. | 0000/0000/00000000 | HASTA CULMINAR LA OBRA | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 22/11/2011 | 240 | 17/08/2012 | 2 | 30 | T | EN TRAMITE PARA RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. | |
| 14 | R.D. | 0146 | 2012 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALATARIUM, DOS DE MAYO Y RUNDOWLA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCavelica | TAYACAJA | PAMPAS | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO PERU | N° 616-2011ORA (21NOV/2011) | ING. JAVIER MUÑOZ BUENDA | CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL. GODINO POMA | 2,121,471.97 | 203,129.44 | 106,073.60 | 437,521.50 | 138,153.60 | 41,078.00 | 0.00 | 47,800.00 | 3,085,228.11 | | | | | 2,868,192.52 | | | 2,513,666.99 | 354,525.54 | 12.36% | F.C. A.D. A.M. | 286,819.25/0000/00000000 | 0000/0000 | 54.33% | 46.80% | 7.53% | 16/06/2012 | 120 | 12/11/2012 | 1 | 30 | EJ. AT | ENCOFRADO Y COLOCADO DE CONCRETO EN TANQUE ELEVADO, ZOCALO DE CEMENTO | |
| 15 | R.D. | 0346 | 2012 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMAO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA, RIBESALTO DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCavelica | TAYACAJA | COLCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | CONSORCIO CORONA | N° 0707-2012ORA (09NOV/2012) | (Edwin Mendoza Jara) R018/022706 ASDP N° 038-2012 | | | | | | | | | 1,029,743.35 | | | | | | | | | | F.C. A.D. A.M. | | | | | | | | | | | EN PROCESO DE CONVOCATORIA | | | | |
| 16 | | | | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCavelica | TAYACAJA | COLCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica | | | | | | | | | | | | 985,819.72 | | | | | | | | | | F.C. A.D. A.M. | | | | | | | | | | | EN COORDINACION PARA EN INICIO DE PROCESO | | | | |