

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y



**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

Responsable : ORS/L- HVCA
Fecha de Reporte : 25/03/2013
Periodo de Reporte : febrero - 2013

ESTADO DEL PROYECTO				
1*	DESCRIPCIÓN	2*	DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES	
NI	(No Inicializado)			
EJ	(En Ejecución)	N (Normal)	AD (Advertido)	AT (Atrasado)
		P (Paralizado)		
T	(Terminado)	RT (Recepcionado y Transferido)		
L	(Liquidado)			
R	(Resuelto)			

N°	FTE. FTO.	MES/INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT.	TOTAL	MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN			FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS
ACOBAMBA																																
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA DRESA HUANAVELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARÁ	643-2008/ORA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARQ. HEBER ANTEZANA IPARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16	1		1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009)	
2	50% RO // 50% PROVIAS	0070	2007	MANUTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS ALLCCOMACHAY (KM 0-000 AL KM 55-500)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	REPRS. FLORES S.R.L.	761-2007/ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOTELLO	1,514,942.53	1,514,942.53			1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	LIQ	LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012/GOB.REG.HVCA/RGR (09/SEP/2012)
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15			488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P	PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO	
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	1	86,800.94	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
5	RECURSOS DETERMINADOS	0377	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLES PAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	ARIE CONT. GENER. S.A	001-2009/ORA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	924,746.48	924,746.48	2	92,246.63	1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65			100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010)
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANAVELICA-ACOBAMBA - SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERIZO CIP 52574	ING. RULLI QUISPE PAITAN	3,970,031.54	3,970,031.54			1,241,023.61	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T	OBRA CULMINADO Y RECEPCIONADO (29-11-2012) EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. ACTUALMENTE SE VIENE GESTIONANDO ANTE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS ELECTROCENTRO Y ADINELA PARA LA ENERGIZACION DEFINITIVA DE LAS 77 LOCALIDADES DISTRIBUIDAS EN LAS 5 PROVINCIAS. CABE MENCIONAR QUE ESTAS EMPRESAS EN MENCIÓN REALIZARON SUS PROPIAS OBSERVACIONES QUE NO SE AJUSTABAN CON EL CONTRATO DE EJECUCION, SIN EMBARGO A TRAVES DE LA DREM SE VIENE SUPERANDO ESTAS DIFICULTADES.
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE <u>ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANZA</u> , DISTRITO DE PAUCARÁ-ACOBAMBA-HUANAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84			872,597.02			F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.24%	9.76%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T	OBRA LEVANTANDO OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA
8	R.D.	0382	2011	CONSTRUCCION DEL <u>MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES</u> , DISTRITO DE PAUCARÁ - ACOBAMBA - HUANAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	CONSTRUCTORA MERCURIO SAC AMC N° 398-2010	N° 019-2011/ORA			287,294.64	287,294.64			0.00	287,294.64	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%		135				NI	CONTRATO RESUELTO, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTUAL
9	R.D.	0383	2011	CONSTRUCCION DEL <u>MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA</u> , DISTRITO DE PAUCARÁ - ACOBAMBA - HUANAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 0531-2012/ORA-OL (15/AGO/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP. 53576	ING. RENATO C. CORONEL SANCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41			2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			T	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
ANGARAES																																
1	50% R.O. / 50% PROVIAS / DON. TRANSF. / CANON Y SOB.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANUTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPICANCHA - SECCILLA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 + 000	ANGARAES	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	762-2007/ORA (25/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	2	11,007.36	1,904,995.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 133-2008 (12/11/2008), LIQ. EJE. OBRA RGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012)
2	REC. ORD. / DONACION Y TRANSF. AGUA PARA TODOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANAVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO - HUANAVELICA	939-2007/ORA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORCARVAJAL ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57			1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 907-2012 (13/SET/2012); LIQ. FINAN. FINAL RGR 937-2012 (21/SET/2012)

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADO A LOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			1°
3	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0247	2008 2009	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST. DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGAERAS - ACOBAMBA - HUANCAMELVA	ANGARAES	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO	798-2008/ ORA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	3	161,064.05	2,583,078.21	-177,502.66	-7.38%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRR 112-2010 (12/03/2010). LIQ. FINANCIERA FINAL R.G.G.R. N° 409-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/04/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO
4	RO - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAMELVA - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPITI - ANGAERAS	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONTRATISTA GENERALES KANI S.R.L.	041 - 2009/ORA	ING. TEODORO HUAMANCUSI QUISPE	ING. QUIELEM RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	0	149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRR 280-2009 (23/07/2009). FALTA LA LIQUIDACION FINAL	
5	R.D. / FIDUCIARIO - BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGAERAS, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELVA.	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP 32727	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	568,610.10		536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011		100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			T	OBRA CULMINADA. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION QUE PRESENTO EL CONTRATISTA	
6	R.O.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANQARA - DOBLE VIA. PROVINCIA DE ANGAERAS - HUANCAMELVA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	CONSORCIO ANGAERAS Sr Artemio Hemandu Huayata	035- 2011/GSRA.	CONSORCIO ANGAERAS	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,783,140.61					F.C. A.D. A.M.				100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012			P	OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	
7	R.D.	0558	2011	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA DE ANGAERAS - HUANCAMELVA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONSORCIO CONSTRUCTORA CyZ AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Vasquez)	N° 603- 2011/ORA (14/NOV/1011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS QUISPE (0473- 2011, 09/09/11) RPM #338777, henribt5@hotmail.com	2,049,486.03	1,836,160.63		1,886,418.09	49,742.54	2.57%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012		100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	T	RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORRED DE SECCLLA DE LA RED ANGAERAS. DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 0650- 2011/ORA (14/DIC/2011)	I. ARO. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) IJARO. PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,646,134.64	1	1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T	OBRA RECEPCIONADA (20-12-12) EN PROCESO DE CONCILIACION (22-01-13) POR APLICACION DE PENALIDAD MAXIMA DEL 10% DEL MONTO CONTRACTUAL. POR DEMORA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
9	R.O.	0144	2012	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N.36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA. DISTRITO DE LIRCAY. PROVINCIA DE ANGAERAS - HUANCAMELVA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003- 2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PERA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34		1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado		100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	T	CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
10	R.O.	0136	2012	CONSTRUCCION E IMPLMETACION DE LA LE. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAERAS - HUANCAMELVA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008- 2012/ORA (09/ENE/2012)	ARO. HERNAN LUCIO CHANCA LLAETA	CONSORCIO R&M ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	2,959,145.82	2,814,313.88		2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado		100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	T	OBRA RECEPCIONADO EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE CONTRATO	
11	R.O.	0553	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORRED SECCLLA. RED ANGAERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELVA	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostrza Huacachi #628139	N° 0485- 2012/ORA-OL	ING. RAUL VAJALQUI TENORIO	ING. DARWIN ISIDORO DOLORIER LIZANA	1,081,008.82	990,774.34		990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43	Porrateado 24-ENE-13 20-NOV-12		100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	T	OBRA CULMINADO EN SU PLAZO. EN PROCESO DE RECEPCION	
12			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY DV. QUISPANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA LONG=70.000KM	ANGARAES	SECCLLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SCRL	N° 006- 2012/GGR	ING. FREDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	354,812.17	342,603.89		342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2012	105	15/11/2012			T	OBRA CULMINADO. RECEPCIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	
13	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY - ANGAERAS HUANCAMELVA - KILOMETRO:33.190	ANGARAES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	CONSORCIO NAZARENO LP- PC-1-2012	081- 2012/GSRA. (12/DIC/2012)	ING. GONZALO BRAZZINI SILVA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	2,175,242.05		764,168.14	1,411,073.91	64.87%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA		100.00%	47.42%	52.58%	18/12/2012	180	15/06/2013			P	OBRA PARALIZADA. DEL 01/02/2013 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES A PEDIDO DEL CONTRATISTA.	
CASTROVIRREYNA																																
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA- HUARANGANCHI I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA CCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80		842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA. POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS	
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA- HUARANGANCHI II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA	1,664,157.80	1,664,157.80	1,280,345.44	585,810.40	2,348,692.84	79.77%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	2.52%	97.48%	01/08/2008	502	15/12/2009			R	SE CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON. A RAIZ QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SITUACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CABE INDICAR QUE ESTA DIRECCION NO PUEDE CONCLUIR CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA SIN ANTES NO DEFINIRSE EL ARBITRAJE.	
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELVA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDY ANGEL RUIZ APACLLA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES	572,127.53	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	OBRA CULMINADO. LA PARTE USUARA SOLICITA LA ENTREGA PACIAL.
4	FORSUR / R.D.	0254 0500 0151	2010 2011 2012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAMELVA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELVA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500 / ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA	535,711.32	535,711.32	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	88.21%	11.79%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	P	INCUMCLUSO CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA. EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADO A LOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	PRO	FIN	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO			N°	DÍAS
5	FORSUR / R.D.	0248-0275	2010	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170 / MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	614,524.79	614,524.79		369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00	205,352.26	18/10/2011	18-10-2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	P	INCUMPLOSO CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA. EL MONITOR RECOMIENDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO	
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	669,223.72		681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	90.94%	9.06%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T	OBRA CULMINADA	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUSPE PERA	153,799.00	139,560.94		152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. RGRS. N° 028-2012/GOB.REG.HVCA/S.R.CIG ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	2,117,509.97	1,941,952.82		410,752.34	1,531,200.48	78.85%	F.C. A.D. A.M.	194,195.28		FIN OBRA	29.38%	35.11%	-5.73%	02/11/2012	510	26/03/2014			P	LA PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS IMPIDE EL AVANCE DE LA OBRA.		
9			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM	CASTROVIRREYNA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA ROSA MARIELA JOAN CARLOS S.A.C.	002-2012/GR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRA CUSI CIP. 67146	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	71,111.08	74,044.35		74,044.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	7,405.00		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	69	17/04/2012			T	OBRA CULMINADO.		
10	R.O.	0760	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD 14 COTAS DE LA MICRORRED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ORA (19/OCT/2012)	ING. GAVIER MUÑOZ BUENDIA CIP. 64424	2 ARG. VICENTE A. CIPRIANO ZACARIAS CAP. 9332	951,257.64	876,066.14		238,384.43	637,681.71	72.79%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61		FIN OBRA	23.18%	27.21%	-4.03%	01/11/2012	150	30/03/2013			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION. TRABAJOS DE ACABADOS Y EJECUCION DE CERCO PERIMETRICO	
11			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORRED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MARCA Sr. Rolando Fortunato Vidal Vidal (AMC 450-2012/GOB.REG.HVCA/CE)	0663-2012/ORA (18/OCT/2012)	ING. MARIO HUAMANI LEANDRO CIP. 50507	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS CIP. 78936	997,833.94	922,642.44		268,699.95	653,942.49	70.88%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24		FIN OBRA	26.19%	29.12%	-2.93%	01/11/2012	150	30/03/2013			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION. CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCIÓN CULMINADOS Y MUROS EN VIVIENDA	
12			2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCHAHSI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vlica) DU 12-2012/GOB.REG.HVCA/CE	0818-2012/ORA (27/DIC/2012)		CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO		2,114,015.44	2,013,165.34			2,013,165.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53		FIN OBRA			0.00%	12/01/2013	120	11/05/2013			P	OBRA PARALIZADA POR LLUVIAS DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2.013	
CHURCAMP																																	
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER OCHOA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	1,481,173.80	1,481,173.80		1,229,088.89	252,084.91	17.02%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/06/2011	164		T	OBRA CONCLUIDA. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON RESOLUCION. FALTA REVISAR FISICA FINANCIERA.	
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARILLAS	2,104,432.80	2,104,432.80		2,101,680.97	2,751.83	0.13%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	99.90%	0.10%	19/07/2010	301	15/05/2011			T	OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA EN AVALUACION.	
3	R.O.	0135	2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. CUMPA ANGELES / ING. HUGO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	1,972,312.06	1,874,657.99	2	1,874,536.83	121.16	0.01%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79	374,931.60	15/07/2012	05/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	23/02/2012	180	03/10/2012	2	42	T	CULMINADO Y RECEPCIONADO EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, EN LA ORSYL	
4	R.D.	0449	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC 20549182675 Sr. Manuel Villaviciendo Amavuro	003-2012/ORA (15/AGO/2012)		2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597		12,001,414.17	11,189,029.59		7,232,033.02	3,956,996.58	35.36%	F.C. A.D. A.M.	1,118,903.00	2,237,805.92	05-ABR-13	23-DIC-12	45.86%	55.79%	-9.93%	20/09/2012	240	17/05/2013	0		P	PARALIZADO POR LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA DESDE EL 28/12/2012
5	R.D.	0455	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC: 20100995108 Sr. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/GR (22/AGO/2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA RIVADENEYRA	ACI PROTECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RUC 20492307298 Sr. Daniel Eduardo Hernandez Cardenas		13,684,343.01	14,962,729.72		6,704,113.94	8,258,615.78	55.19%	F.C. A.D. A.M.	2,992,545.94		FIN OBRA	49.05%	31.00%	18.05%	12/09/2012	180	10/03/2013	0		P	PARALIZADO POR LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA DESDE EL 04/02/2013	
HUANCAVELICA																																	
1	DONACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZUCHACA, TENERIA, QUICOS, LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA	HUANCAVELICA	IZUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCAVELICA - IZUCHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVAJAL ALVAREZ	2,030,692.49	2,030,692.49	1	180,992.95	2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25				100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	L	LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2011)	
2	R.O. - PL480 - MDHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLOCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA	No 779-GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	2	29,246.74	1,062,821.95	20,32,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53				100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)
3	R.O.	0115-0248	2008-2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN COCELLORUMI	HUANCAVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEOFILO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS	839,046.38	839,046.38		954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009). FALTA LA LIQUIDACION FINAL	
4	R.O.	0092-0134	2008-2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORRED PAUCARA - DIRESA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARG. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP. 6371	1,813,728.75	1,813,728.75			1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009) / LIQ. FINAN. FINAL 570-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (07/12/2010)	

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO A LOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		
5	R.O.	0089 0246	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS E.E.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCCO, CENTRO DE SALUD VÍNAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORRED MOYA - DÍRESA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSIO BOLAÑOS	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	1,805,061.98	1,805,061.98			1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LIQ	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009). LIQ. FINANCIERA FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/JUL/2011)	
6	CANON SOBRECANO N. REGALIAS ADUANAS / R.D.	0061 0317	2008 2010	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.MX FRANCISCO BOLOGNESI DE TINAYACLLA - HUANDO - HVCA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARQ. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA			0.00	#DIV/0!			F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 333-2010 (06/08/2010). SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	
7	CANON SOBRECANO N. REGALIAS ADUANAS / R.D. R.O.	2008 2009 2012	2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLOCCACCOCHA HUANDO II ETAPA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	9,262,472.23	9,262,472.23			9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación			0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R	SE SIGUE CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON		
8	DONACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURISTICA MEDIANTE UNA SEÑALIZACIÓN ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO J.B. ITC	017-2008/ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE	220,835.94	220,835.94			0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)		
9	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0312 0270	2010 2011	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ORION	N°077-2010/ORA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ARQ. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4080	1,371,663.51	1,371,663.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35		100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LIQ	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011). R.G.G.R. N° 636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUN/2012). LIQ. FINAN. FINAL N° 636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/06/2012	
10	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0313 0271 1010	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/ORA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUAMÁN HILARES CIP 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEÁN CIP 40894	1,653,000.50	1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011) CONSULTORIA RGR. 292-2012/GOB.REG.HVCA(14/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL	
11	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNÁN	N°097-2010/ORA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUAMANI LEANDRO CIP 50507	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	874,575.84			867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 831-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (12/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 295-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2012) LIQ. FINANC. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/SET/2012)	
12	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0389 0288 0157	2010 2011 2012	CONTRUCCION DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/ORA (28/05/2010)	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	1,229,848.26	1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 884-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. 772-2011/GOB.REG.HVCA(12/DIC/2011) LIQ. FIN.FINAL R.G.G.R. N° 653-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/JUL/2012)	
13	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORREY MOYA DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (PILCHACA)	HUANCVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93		100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 916-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012)	
14	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORREY MOYA DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDENA AGUILAR	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,077.91	328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79		100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 916-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012)	
15	R.D.	0474 0463	2010 2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B (CUNYACC) - PUCA PAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45-300KM	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/ORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI CIP 67798	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	1,027,818.28	1,027,818.28			1,027,818.28	100.00%	F.C. A.D. A.M.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	L	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (10/AGO/2011). LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/DIC/2011).		
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA / MULTIPROVINCIAL	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICANOS ASOCIADOS	383-2010/ORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANOHARI CARBAJAL	4,755,139.33	4,755,139.33			3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30	L	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 304-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-07-2011) (07-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (23/1/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-DIC-2011). LIQUIDACION FINAL 410-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (18-ABR-2012)	
17	R.O.	0604	2010	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YAUYUPATA - MOYA HUANCVELICA	HUANCVELICA / MULTIPROVINCIAL	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERGIO SAC	497-2010/ORA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	307,473.90	307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (03/MAR/11). LIQUIDACION FINAL RGR - 646-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)	
18	R.O.	XXXX 0567	2010 2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUPAMPA	HVCA, CASTRO Y ANGARAES	SANTA ANA, HUACHOCOLPA PALCAS UCHUPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/ORA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDEÑA MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,453,457.63	1,453,457.63	1	151,308.52	1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	29/10/2011	2	152	L	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 494-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (15/MAY/2012). LIQ. Consultoria R.G.G.R. N° 470-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUL/2012).	

Fecha de Reporte : 25/03/2013
 Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CAN T.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°			2°
19	R.O.	0604 0507 0256	2010 2011 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYHUMPI - PUTACCA - YAUYPATA PROVINCIA DE HUANCavelica	HUANCavelica	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	INATEC SAC	592-2010/ORA (25/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA CIP 52849	ING. RUBEN GARCIA ABREGU CIP. 59789	1,096,817.40	1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 145-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (09/FEB/2012).		
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCO DISTRITO DE ACOBAMBILLA PROVINCIA DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO EL SENORIAL - JORLU SAC	338-2011/ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	308,357.00	258,768.80			258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R	A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION, PARA PODER TOMAR DECISIONES PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO		
21	R.D.	0741 0276	2011 2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALcantarillado DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORO HUANCavelica-HUANCavelica	HUANCavelica	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° -2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	1,045,647.88	969,226.49			969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	96,922.65 00000000 00000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			L	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 639-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/JUN/2012).		
22	R.D.	0773 0036	2012 2012	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCHA - CUENCA	HUANCavelica	CONAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO JEMA L.P. N° 011-2011	N°0602-2011/ORA	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,983,093.40	1,850,131.86			1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	185,013.9 N.S.	08/05/2012 N.S.	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	LI	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (19/OCT/2012).		
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE LOS ANGELES DE CCARAHUASA ACORIA HVCA	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	N°0646-2011/ORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	2,070,827.35	1,923,812.88			1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	25/06/2012			LI	LIQ. DE CONTRATO LIQ DE OBRA N°1270-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 20/12/2012 LIQ. CONSULT N° 77-2013/GOB.REG.HVCA/GGR. PORCESO		
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del Carmen Huacra Rodriguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. JULIAN CONDORI MOLLEHUARA	1,628,237.69	1,519,279.52			1,220,411.15	298,868.38	19.67%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	23/11/2012	3	143	P	AL CONTRATISTA SE LE HA OTORGADO 60% DEL MONTO DEL CONTRATO POR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES, A LA FECHA SE HA INICIADO EL PROCESO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA CON LA CARTA N° 013-2013/GOB.REG.HVCA/ORA-OL, POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. EL CONTRATISTA A SOMETIDO A CONCILIACION SITUACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE DIERON POR PARALIZACION DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE TERRENO		
25	R.O. RUBRO 000	0155	2012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCavelica	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027 - 2012 /ORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS F. ASCENCION FLORES	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,673,481.83	1,600,458.56			1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	160,045.86	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			T	OBRA RECEPCIONADA, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA		
26	R.O	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE ECOTA ANANCUSI DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HVCA	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /ORA	ING. LUIS A NEYRA CIP. 20115	CONSORCIO H&B ING. MARCO A BURGOS QUINONES	6,327,552.16	5,970,616.35			5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C. A.D. A.M.	519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	28/12/2012	4	121	P	AL CONTRATISTA SE LE HA OTORGADO 60% DEL MONTO DEL CONTRATO POR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES, A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A PARTIR DEL 19-01-2013, POR FACTORES CLIMATICOS DONDE SE HA EVIDENCIADO QUE EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO PUEDE LLEGAR A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE PONIENDO EN RIESGO LA INVERSION REALIZADA, A RAIZ DE ESTO SE VIENE FORMULANDO EL ADICIONAL DE OBRA PARA ELEVAR EL NIVEL DEL PUENTE.		
27	R.O.	0157	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Isidora Parra Olorola Tel. 064 243124	N° 0388 - 2012 /ORA-OL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,461,536.14	1,356,687.00	1	0.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C. A.D. A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	17/01/2013	0	66	T	OBRA CONCLUIDA CON OBSERVACION QUE EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA A ENCONTRADO, FECHA MAXIMA DE		
28	R.O.	0134	2012	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE MIXTO JOSÉ SANTOS CHOCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Matiz 064-20547460830	N° 0126 - 2012 /ORA (21/MAR/2012)	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	C0002101087) CONSORCIO FENIX ARQ. DAVID BALVIN	1,311,985.40	1,236,013.29			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			T	OBRA CULMINADO Y RECEPCIONADO EN REVISION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, FECHA MAXIMA DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N°		
29	R.O	0142	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISEP ESTRADA GABRIEL	N° 0127 - 2012 /ORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUÑA	3,990,421.60	3,671,475.07			3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C. A.D. A.M.	367,147.52	UL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2012	180	20/10/2012			L	048-2013/GOB.REG.HVCA/GGR (18/01/2013), LIQ. CONSUL N° 076-2013/GOB.REG.HVCA/GGR (24/01/2013)		
30	R.D.	0143	2012	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	20547442858 CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012 /ORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. CALMET GUAZZOTTE CIP 18665	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78928	5,989,974.50	5,789,774.98			3,207,008.71	2,582,766.28	44.61%	F.C. A.D. A.M.	567,791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	10.11%	55.39%	-45.28%	19/10/2012	180	16/04/2013			P	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, A CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE IMPIDE LA EJECUCION DE LA OBRA:	
31	R.O.	0154	2012	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC. 649-2012)	N° 0661 - 2012 /ORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESIA	ING. RODRIGUEZ HUACHUA YARTUHMI PAOLO CIP. 84193	3,217,165.46	3,116,693.51			1,264,915.51	1,851,778.00	59.41%	F.C. A.D. A.M.	311,669.35 623,338.70	FIN OBRA 02/05/2013	52.31%	40.59%	11.72%	04/11/2012	180	02/05/2013			P	PARALIZADO DESDE 09 DE ENERO DEL 2013, POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS		
32	R.D.	0767	2012	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L+5.460 KM. MOTOPYATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM #387042)	N° 0618-2012 /ORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA CIP 84623 RPM	ING. GENRI BARRIENTOS QUISEP RPM #338777	2,091,753.29	2,005,617.29			1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C. A.D. A.M.	200,561.73	FIN OBRA	94.97%	95.11%	-0.14%	12/10/2012	120	08/02/2013			P	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 17-01-2013, A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA ZONA, QUE IMPIDEN EL NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA		

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES					
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADOS A LOS MESES VALORIZADOS (S/)	SALDO POR PAGAR	OP.FI.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO				DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°
12	FORSUR R.O. /R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	439,040.42	439,040.42			451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T		OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
13	FORSUR / R.O. R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 82565	145,342.78	145,342.78			151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T		OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
14	FORSUR / R.O. R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	591,642.57	591,642.57			169,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P		OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
15	FORSUR R.O. /R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571,668.66	571,668.66			229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P		OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)		ING. EDUARDO PARIONA CUETO (INSPECTOR)	96,729.65	88,590.00						F.C. A.D. A.M.														LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 455-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 02/MAY/2012
17	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,761.40			122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28	20-03-2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	P		A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION, PARA PODER TOMAR DECISIONES PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO	
18	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECONE, LANLAYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12			1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31	08-12-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	P		A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION, PARA PODER TOMAR DECISIONES PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO	
19	R.O.	0568	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPARD PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PAITAN ROCA	1,003,711.21	1,003,711.21	0		10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12	11/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	P		EN PROYECTO DE RESOLUCION PARA APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.	
20	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	350,342.89	334,012.16			334,012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 572-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 08/08/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 846-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/08/2012	
21	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	214,737.45	200,042.18			200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 493-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 15/MAY/2012, LIQ. FINAN FINAL N° 1150-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 09/11/2012	
22	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	199,718.42	181,274.36			181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 21/02/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCA/GR	
23	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505 - 2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	187,815.90	171,122.54			171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 16/02/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 15/OCT/2012	
24	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 CCANCAIRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO "LOS ANDES"	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	213,873.50	197,690.00			197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 19/SET/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 09/NOV/2012	
25	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	337,157.58	303,948.86			303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	26/11/2011	0	0	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 328-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 02/ABR/2012, LIQ. FINAN FINAL N° 027-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013	
26	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIROSOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARQ. ALFREDO ALMIRON RAMOS CAP 5491	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	194,851.29	178,825.73			178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 200/02/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 27/SET/2012	
27	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIROSOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	169,419.60	173,449.69			173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 185-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 16/02/2012, LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 593-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 14/JUN/2012	
28	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484 -2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMENO CIP. 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201,993.19	186,909.22			186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 09/AGO/2012, LIQ. FINAN FINAL N° 029-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013	
29	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DREMO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORBUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	200,338.25	185,000.00			185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 24/JUL/2012, LIQ. FINAN FINAL N° 031-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013	

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	PROG. MAD	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO				N°	DÍAS
30	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. P. M N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARO. EDISON DAVILA VARGAS	210,097.89	194,945.80		194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58 0000 0000	ENTREGA DE LA PRE. LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 338-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 29/05/2012. LIQ. FINAN. FINAL RGRGR N° 1096-2012/GOB.REG-HVCA/GR (28/OCT/2012)
31	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193,344.98	177,342.09		177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21 00000 00000	09/01/2012 0000000 000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 404-2012/GOB.REG-HVCA/GR del (18/ABR/2012). LIQ. FINAN. FINAL RGRGR N° 1035-2012/GOB.REG-HVCA/GR (17/OCT/2012)
32	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22647 PAMPACHULLCA- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 307 - 2011/ORA.	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132,950.77	117,455.39		117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 539-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 29/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 933-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/09/2012
33	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI - QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMCO EIRL. DREMCO EIRL. INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRENA DIOSES	103,727.29	91,999.98		91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 191-2012/GOB.REG-HVCA/GR (20/02/2012) CONSULTORIA RGRGR. 805-2012/GOB.REG-HVCA (15/AGO/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 171-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 11/01/2013
34	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336 -2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARO. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117,078.56	104,689.00		104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 00000 00000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 294-2012/GOB.REG-HVCA/GR del (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/SET/2012
35	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(20494809975) JAUREGUI INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520 - 2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCORATES YAURI LEIVA	109,275.38	97,000.00		97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 405-2012/GOB.REG-HVCA/GR (18/ABR/2012) CONSULTORIA RGRGR. 741-2012/GOB.REG-HVCA (23/JUL/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1177-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 16/11/2012
36	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(20494560420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAÍPE CASTRO	330,737.11	307,308.12		307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 704-2012/GOB.REG-HVCA/GR (16/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL RGRGR. 959-2012/GOB.REG-HVCA (26/SET/2012)
37	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 465-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80		176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 301-2012/GOB.REG-HVCA/GR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGRGR. 914-2012/GOB.REG-HVCA (14/SET/2012)
38	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE OROPESA DE LOS HERMANOS QUISEP RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411 -2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92		181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 235-2012/GOB.REG-HVCA/GR (27/02/2012) MODIF. 256-2012 /GOB.REG-HVCA/GR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1047-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/10/2012
39	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E. P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	363,444.43	347,003.72		347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 571-2012/GOB.REG-HVCA/GR del (08/06/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 837-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 22/08/2012
40	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22220 YERBABUENAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUJA SILVERA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02		183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGRGR. 1037-2012/GOB.REG-HVCA (17/OCT/2012)
41	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CCOLLCCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.LGRYA CONSTRUCCIONES E IRL	CONTRATO N° 459-2011/ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	114,740.29		114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR 454-2012 (02/MAY/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 454-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 02/05/2012
42	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	CONTRATO N° 377 - 2011/ORA.	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80		197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 189-2012/GOB.REG-HVCA/GR del (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/OCT/2012.
43	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	337,915.80	335,076.18		335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 906-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 13/09/2012 EN CONCLICACION
44	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRPO N° 34023- CORDOVA- HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAÍPE CASTRO	183,600.16	165,297.34		165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 329-2012/GOB.REG-HVCA/GR del (02/ABR/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 969-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/SET/2012
45	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22173 DE APACA- CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARO. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	188,400.62		188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRGR N° 520-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 15/10/2012.

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.			OBSERVACIONES
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	COPIA	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°	
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	0	0	T	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA EN LA I.E N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 382 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET MINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	131,514.56	119,997.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76	05-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (06/NOV/2012).
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEP CASTILLO ALEX .PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446 -2011/ORA	ING. OSCAR NACARI QUISEP	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/MAY/2012). LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 737- 2012/GOB.REG.HVCA/GGR (23/JUL/2012). LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 1151- 2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012).
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES J. JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP.9658	491,932.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 573-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/09/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 934-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/09/2012.
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUACUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (10221853097) QUISEP CASTILLO ALEX (20494560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	173,640.56			173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°517-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012. LIQ. FINAN.FINAL N°1207-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	317,548.16	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 747-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (25/JUL/2012) LIQ. FINAN.FINAL N°845-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/08/2012.
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCIONN DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AGUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	321,549.43	298,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) CONSULTORIA RGGR. 293-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGGR N° 1025-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/OCT/2012).
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PALMACANCHA,CONS ULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	326,943.02	309,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 284-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/03/2012) LIQ. FINAN.FINAL N°910-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63			314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00	31/10/2011	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 381-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGGR N° 796-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/AGO/2012)
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°518-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486 - 2011 /ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	187,249.18	171,293.54			171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	0	0	T	OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAJE. SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412 -2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	347,400.69	325,092.88			325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04	19/10/2011	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGGR 813-2012 (15/AGO/2012).
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUSICANCHA	CONTRATO N° 395 -2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARO. BETSY QUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19			110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48	04/11/2011	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGGR 017-2012 (10/EJE/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11/OCT/2012).
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (20495046088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452891753) GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L	CONTRATO N° 394 -2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76			106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°521-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012

Table with 25 columns: N°, FTE. FTO., MEMORIAL, AÑO DE EJEC., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA, N° DE CONTRATO, RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR / INSPECTOR, MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MONTO DEL CONTRATO, ADICIONALES DE OBRA, PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO, CARTA FIANZA, AVANCES FISICO ACUMULADOS %, CRONOLOGIA, AMPLIACION ES DE PLAZO, ESTADO DEL PROJ., OBSERVACIONES.

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)		CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	%	COPIA	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°
10	R.O.	0751 0153	2011 2012	MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	LP N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	2,103,564.65	1,937,226.74		1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	85.97%	14.03%	21/10/2011	180	15/09/2012	2	151			P	OBRA EN TRAMITE DE ADICIONAL DE OBRA POR EMERGENCIA- ESPERA DE VERIFICACION DE DEFENSA CIVIL POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO	
11	R.D.	0752 0278	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesar Chuquilanqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10/nov/2011)	ARQ. ALEJANDRO NUÑES ZUÑIGA. CAP / ARQ. ROMULOGUERRA DAMIAN CAP. 8654	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,534,042.39	1	1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50			L	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012	
12	R.D.	0753 0277	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA LE. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 606-2011/ORA (16/nov/2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS / ARQ. MIGUEL A. GILVONIO CANO	CONSORCIO VESCU CONSULTORES - R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	1,191,117.69	1	1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46			L	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1205-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012. LIQ CONSULT N°1236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012	
13	R.D.	0056 0017	2011 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO-CHUJLAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	1,800,747.10	1,814,725.10		1,583,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30			T	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
14	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOWILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/ORA (31/MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GODINO POMA	3,095,228.11	2,868,192.52		2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	86.52%	13.48%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80			P	PARALIZADO DESDE 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, A RAZON DEL TRAMITE DEL ADICIONAL DE OBRA, QUE CORRESPONDE EN AMPLIAR EL CERCO PERIMETRICO. SE VIENE ACTUALIZANDO EL FORMATO N° 16 DEL SNIP	
15	R.D.	0846	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #622768 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09/NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENDezu ACERO CIP N°	1,029,743.35	841,789.07		255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	30.30%	69.70%	24/11/2012	120	23/03/2013					P	PARALIZADO DESDE 30 DE ENERO DEL 2013, POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	
16	R.D.	0875	2012	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORIHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	985,819.72	901,511.62		103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA	100.00%	53.60%	46.40%	10/12/2012	120	08/04/2013					P	PARALIZADO DESDE 28 DE FEBRERO DEL 2013, POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	
17			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SA.C.			2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.		145,512.18	143,445.19		143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012					T	OBRA CULMINADO
18				MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINO DEPARTAMENTAL ; EMP. PE - 3SD (DV. JABONILLO) JABONILLO - HUANCAYOJASA - COLCABAMBA - TOCAS - CALLOU EMP. PE - 3SD (MILLO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO JABONILLO	N° 0798-2012/ORA	ING. JAVIER CORONADO FARROÑAN CIP.	ING. RUBEN PALOMINO DIAZ CIP.	1,991,945.62	1,797,798.91		5,100.67	1,792,698.24	99.72%	F.C. A.D. A.M.	179,779.891	13/04/2013	100.00%	0.28%	99.72%	14/01/2013	90	13-04-2013					P	PARALIZADO DESDE 31 DE ENERO DEL 2013, POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	
19				MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE - 3S(IMPRESAL) - RUMICACCA - MOYA - VILCA - VINAS - ACORAMBILLA - MARTINHUASI - L.D. JUNIN-CHAUCALLE - JU - 110A - TURPO	HUANCVELICA	MOYA-VILCA-ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	N° 0798-2012/ORA	ING. RICARDO POLO CONTRERAS CIP.	ING. CARLOS ACNTO QUISPE CIP143256	4,737,452.62	4,248,137.97			4,248,137.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.	424,813.80	00/00/2013	100.00%	0.00%	100.00%	00/00/2013	90	00/00/2013					P	NO TIENE INICIO DE OBRA	