

Fecha de Reporte : 06/06/2014
 Período de Reporte : Junio - 2014

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA DE LIQ		OBSERVACIONES	SNP		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		AVANCES FISICO ACUMULADOS			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%	PROGR. MAGO	EJECUTA DO	DIFERENC IA								%
33	R. O. R.D	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCAYELDA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CP- 74354	ARG. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP: 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00		302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T			OBRA CULMINADO	28081
34	R. O	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CP- 55720	ING. WILLIAM MAITA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00		1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ	AT		SE REINICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION	69294