

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**



N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIOTECNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FRANJA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP						
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	PROPORCION DE MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/	%	ID	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO					DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°
				ACOBAMBA								22,086,327.31	22,427,637.90			13,099,512.25																				
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA DE LA DRESEA HUANCAVELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	443-2008/ORA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARG. HEBER ANTEZANA PARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16	1		1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L		25/06/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009)				
2	50% R.O. / 50% PROMAS	0070	2007	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHICAPETE - CAJA ESPINOSA - MARCAS - ALLCOMACHAY (0+0-00) AL KM 95+500	ACOBAMBA	VARIOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	REPRES. FLORES S.R.L.	761-2007/ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLIDO AEO	ING. HERNAN SANABARRA SOTELLO	1,514,942.53	1,514,942.53		1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	L3		12/04/2009 09/09/2012	LIQ. FINANCIERA FINAL R90-2010/00B.REG.HVAC/GR (09/SEP/2012)	52/02			
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/CSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERRENO PEÑA	488,961.15	488,961.15			488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0		P		SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	6/001			
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA ING VICTOR OUSPE CABEZUDO	065-2008/ORA (22/01/2008)	ING. RENE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYVER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	1	86,800.94	864,749.22	98.29%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T							
5	RECURSOS DETERMINADOS	0377	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEDICAL ANTA - CASACANCHA - LECCESPAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARE CONT. GENER. S.A.	001-2009/ORA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	924,746.48	924,746.48	2	92,246.63	1,008,999.33	8.083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65		100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	L3	C	21/01/2010 06/09/2010	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 288-2010 (09/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO	51/725		
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SECTOR 4 - SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL ROBERTO MEDINA BACHIGUERO CIP 52574	ING. ROLLI OUSPE PATANA	3,970,031.54	3,970,031.54		1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T			LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISION	19146, 29119, 15177, 29119, 15120, 16624, 12065, 11581, 6544, 26989			
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCAANTALLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUMABAMBA, DISTRITO DE PAUCARA, ACOBAMBA-HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393-2010/CSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZO ACERO	1,046,377.84	1,046,377.84			872,597.02			F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T			SE HA CONSOLIDADO LA CONCILIACION SOLICITADO POR EL CONTRATISTA REFERIDO A: 1) ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y 2) PRESENTACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	118920		
8	R.O.	0245 0417	2012 2013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANDINO (Reino De La Cruz - Accech) #38742	N° 0631-2012/ORA OL (15/AG/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP 53576	ING. RENATO C. GONZALEZ SANCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41		2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94		100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012					24/07/2013 09/12/2013	LIQ. E.J.EC OBRA RGR N° 718-2013/00B REG-HVAC/GR (24/JUL/2013) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 1119-2013/00B REG-HVAC/GR (09/DIC/2013)	118770			
9	R.O.	0896 0145	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA L.E. 30308 DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA	763-2012/ORA	ING. LUIS LAGONES LLANOS	VERA LILIANA GAMBARRA PACHECO	2,560,119.42	2,365,617.44		2,303,395.87	62,221.77	2.43%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/01/2013	180	30/11/2013	4	154	L		09/10/2014	LIQ. E.J.EC OBRA RGR N° 892-2014/00B REG-HVAC/GR DEL 09/10/2014	231854			
10	R.O.	0155	2013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA L.E. N° 57 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE HUANHUACHO	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	KYZORCI EREL	N°84-2013/CSRA	ARG. MOISES SEGURA TORPICO	ING. LEON OLIVERA SEDANO	1,019,903.99	1,203,486.71		837,379.00	366,107.31	30.42%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	120	16/12/2013			T			LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, APROBADO CON RGR	170371			
11	R.O.	0414	2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. JOSE ABELEADO GUMONES DE LA LOCALIDAD DE MAYUNMAYUN, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANTA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	A E MNEROS CIVILES S.A.C. LP 10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	N° 039-2013/ORA (11/JUL/2013)	ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELLO	ARG. ANGEL DAVID FABIAN ROMERO	3,001,445.74	2,842,211.44		2,186,331.36	655,880.28	23.08%	F.C. A.D. A.M.	284,221.19 1,136,884.66	29/11/2013 29/11/2013	100.00%	100.00%	0.00%	27/07/2013	150	12/03/2014	4	79	T			CULMINADO EL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECEPCIONADO EL 04/05/2014, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	206968			
12	R.O.		2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° 1410 TRAVECTORIA: EMP. PE 35 (LA EMERGENCIA) - ANDABAMBA - EMP. IV 105 (EV. ANDABAMBA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	MFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L. Hernan Garagondo Balboa CI 05 2013	N° 007-2013/CSRA (01/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMBARRA	ING. TEOFILO ACERO CARPIA 003-2013/CSRA CI 06-2013	632,503.51	548,103.37		281,399.24	266,704.12	48.66%	F.C. A.D. A.M.	54,810.34	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/11/2013	75	31/03/2014			T		04/04/2014	LIQ. EXP. TEC. N° 295-2014/00B REG-HVAC/GR DEL 04/04/2014 OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES PARA LA FECHA DE RECEPCION	5/C			
13	R.O.	0223	2014	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. JOSE ANTONIO ENRIQUE FRANCO DE MAYUNMAYUN, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CARELY Sra. Jessica Inemé Sincle Biedou LP 17-2014	N° 341-2014/ORA (04/MAY/2014)	ING. PAMEL ALDO YUPARI ANAYAPOMA CIP 63200	ING. WALTER GOMEZ MARCO CIP 69972	2,537,019.48	2,344,500.00		144,418.34	2,200,081.66	93.84%	F.C. A.D. A.M.	234,450.00 468,900.00	23/02/2015 03/09/2014	58.12%	54.54%	3.58%	19/06/2014	240	31/03/2014			EJ	AT			ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	181196		
14	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO KALLPA Alexander Arroyo Barba	740-2014/ORA (14/10/2014)	ING. DAVID CESAR HERRERA CARRION SP 51023	J. ING. FREDY PERALES TOWAR	1,272,747.75	1,201,959.75		144,418.34	1,057,541.41	87.96%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2014	120	31/03/2014			EJ	N			PROCESO DE CONVOCATORIA EL SUPERVISOR DE OBRA AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 467-2014	251988		
				ANGARAYES								21,003,498.43	20,122,039.92			15,657,471.02																				
15	50% R.O. / 50% PROMAS / DON. TRANSF. Y SOB. CAMION Y SOB.	0071 0229 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. GUISPACANCHA - SECCILLA - JUCAMARCA - TRANS - KM 0+000 KM 70 + 000	ANGARAYES	VARIOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO WAL AYACUCHO	762-2007/ORA (25/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLEO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	2	11,007.34	1,904,996.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	L3		06/11/2012 23/01/2013	LIQ. E.J.EC OBRA RGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 055-2013 (23/EAN/2013)	88510		
16	REC. ORD. / DONACION Y TRANSF. AGUA PARA TORDES	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCAANTALLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAYES	LIRCAY	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCAVELICA	939-2007/ORA (03/12/2007)	ING. MANUN CEVALLOS CANDEA	ING. JORGE ALBERTO ZORA CARVALAN ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57		1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0		L3	C	13/09/2012 21/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR 931-2012 (21/SET/2012)	928		
17	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0247	2008 2009	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAYES - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ANGARAYES	VARIOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONTRATISTA BELLEDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENERO	798-2008/ORA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLEO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROLAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	3	161,084.05	2,083,078.21	-177,502.66	-7.88%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	L3		12/03/2010 07/05/2010 25/08/2011	LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 112-2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORIA N° 203-2010/00B REG-HVAC/GR LIQ. FINAN. FINAL R.C.G.R. N° 49-2011/00B REG-HVAC/GR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO	60141		
18	R.O - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JURUBAC, ANCAJICO Y HUANCAVELICA - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINO: FIDUCIARIOS SISTEMAS DE REGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPTI - ANGARAYES	ANGARAYES	LIRCAY	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONTRATISTA GENERALES KAN S.R.L	041-2009/ORA	ING. TEOFILO HUANANLISI OUSPE	ING. QUELLEN RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	0		149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L		02/09/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 288-2009 (25/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	8/00		

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIETO TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. AMO.	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°					
																	S/	%																	
5	R.D / FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS		0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIANI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA. PROVINCIA DE ANGARAYES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.	ANGARAYES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAYES	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 10646	ING. RUBEN SANCHEZ SICA CIP 7149	599,489.22	548,610.10			536,611.32	31,968.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	171/22010			LI		LIQ. RGR N°0140-2013 DEL 12 DE SETIEMBRE DEL 2013. LIQ. CONSULTOR RGR N° 0023-2014-GOB.REG.HUANCASRA. SE SOLICITO OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA INFORME FINAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SE HA SOLICITADO ANALISIS REGISTRO SIM POR QUE ESTA EN FASE GIRADO Y NO SE DEBE A NINGUN PROVEEDOR	123810	
6	R.O.		0011	2011	CONSTRUCCION PUENTE ANGARA. DOBLE VIA. PROVINCIA DE ANGARAYES - HUANCavelica.	ANGARAYES	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAYES	CONSORCIO ANGARAYES Sr. Atencio Hernandez Huayta	035-2011/GSRA	CONSORCIO ANGARAYES	CONSORCIO LIRCAV A1	3,046,700.69	2,783,140.61						F.C. A.D. A.M.	278,314.00 556,428.12 1,113,256.25	04/04/2011 04/04/2011	100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	2495/2012			P		LIQ. CONTRATO DE OBRA CON RGR N° 0119-2014 GOB.REG.HUANCASRA. A LA LIQUIDACION SE HIZO EN MERITO A LA ORDEN FISCAL N° 020-2014-GSR-VOS/RAJ/cip	163492	
7	R.D. R.O.	0508 0001	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHACACHA - AZAYUA - SURBANDA - SAN MIGUEL - LOS YAGUAYOS EN LA PROVINCIA DE ANGARAYES - HUANCavelica.	ANGARAYES	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTORA C y Z AMC N° 422-2011 (Unsa Samuel Cabañero Viqueas)	N° 603-2011/ORA (14NOV1011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	ING. HENRY BARRENTOS OUSPE (0473-2011, 0909111 RPR #33877, henryoc@hotm.com)	2,049,484.03	1,936,160.63			1,877,414.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	2785/2012	0	0	LI	04/03/2014	LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 174-2014 GOB.REG-HUANCASRA DEL 04/03/2014. LIQ. CONSULTORA N° 577-2014-GOB.REG-HUANCASRA DEL 03/07/2014	6886		
8	RECURSOS ORDINARIOS		0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y UBICACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SECCILLA. PROVINCIA DE ANGARAYES, DEPARTAMENTO DE INCA.	ANGARAYES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO NUEVO PERU	N° 0650-2011/ORA (14OCT2011)	ING. ARO. RAUL FERNANDO SOTELLO RUIZ (ANTAPARCO) LARO. PIZARRO LOZANO NEL EDWIN (MACENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA WILVEZ	1,795,749.20	1,648,134.64	1		1,661,851.86	13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	2000/2012	2	55	T		EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION	123680	
9	R.O.	0144 0495	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA COMISARIA DISTRITO DE LIRCAV. CENTRO POBLADO DE RUMIHUACHA, DISTRITO DE LIRCAV. PROVINCIA DE ANGARAYES - HUANCavelica.	ANGARAYES	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARCO HUMANA LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34			1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Poratado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	2911/2012	3	166	LI	02/08/2013 29/05/2014	LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 725-2013 (02/06/2013). LIQ. CONSULTORA N° 487-2014-GOB.REG-HUANCASRA DEL 29/05/2014	127610		
10	R.O.	0136 0426	2012 2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA L.E. JESUS JAZAYEN DE LA COMISARIA DISTRITO DE LIRCAV. ANGARAYES - HUANCavelica.	ANGARAYES	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ALFONZO SAGASTI ALONSO (TAPA)	N° 008-2012/ORA (09NOV2012)	ING. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO RAM ING. BENNY RICHARD RUIZ BALCAZAR	2,999,145.82	2,814,313.88			2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Poratado	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17808/2012	2	18	LI	26/03/2013 17/05/2013	LIQ. E.JEC OBRA R.G.R. N° 292-2013-GOB.REG-HUANCASRA (26/03/2013). LIQ. CONSULTORA N° 559-2013-GOB.REG-HUANCASRA DEL 17/05/2013. FALTA LIQ. FINAL RGR N° 580-2014-GOB.REG-HUANCASRA DEL 03/07/2014	132960		
11	R.O.	0553 0600	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICROD. SECCILLA. RED ANGARAYES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.	ANGARAYES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinojosa Huacachi #20139	N° 0485-2012/ORA OL	ING. RAUL VALCOUR TENORIO	ARO. DARWIN EDORIO DOLIVER LIZANIA	1,081,008.82	990,774.34			990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43	Poratado	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	0801/2013	2	34	LI	03/09/2013 03/01/2013 24/07/2014	LIQ. E.JEC OBRA R.G.G.R. N° 792-2013-GOB.REG-HUANCASRA (03/09/2013). LIQ. CONSULT N° 906-2013-GOB.REG-HUANCASRA DEL 03/10/2014. LIQ. FINAL RGR N° 476-2010-GOB.REG-HUANCASRA DEL 24/07/2014	124042		
12	R.O.		2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAV DIV. QUISPACANCHA. SECCILLA - JULCAMARCA LONG=70.000M	ANGARAYES	SECCILLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	DESARROLLO DE LA INGENIERA LOS AUDACES SRL	N° 006-2012/GGR	ING. FREDDY FERNANDO ORRHUELA LARA	ING. WILLIAM PAGO CHAPANA CIP	354,812.17	342,603.89			342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	5	105	15/11/2012			L	03/04/2013	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. N° 302-2010-GOB.REG-HUANCASRA DEL 03/04/2013	56		
13	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCOC - CHINCHO - HUANCHILEY - ANGARAYES - HUANCavelica. KILOMETRO 33.190	ANGARAYES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAYES	CONSORCIO NAZARENO LP. PC. 1-2012	081-2012/GSRA (12OCT2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	2,175,242.05			2,020,732.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	180	27488/2013	1	73	T		LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATISTA EN EMULSION EN LA SUPERVISION DE OBRA LA PARTE FINANCIERA YA ESTA HECHO LA LIQUIDACION Y LA PARTE TECNICA TENE OBSERVACIONES	92662		
14			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° 116 TRAYECTORIA EMP. PEZAB (REPACION HUASNA - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CASHIYAPATA. EMP. PE. 28A. (ANTICORRAL) KM 69-080	ANGARAYES	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Hernan Coronado Balboa #93447 CI 02-2013)	006-2013/GGR (31OCT2013)	ING. JUAN CARLOS COSSOVIA GAMARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA COSTESANA 004-2013/GGR COI005-2013	1,691,641.19	1,432,900.12			739,510.83	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2013	120	1005/2014	1	1	T	14/10/2014	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. RGR N° 905-2010-GOB.REG-HUANCASRA DEL 14/10/2014			
15	R.O.		0135	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 05 DEL DISTRITO DE COCHACACHA. PROVINCIA DE ANGARAYES - HUANCavelica	ANGARAYES	COCHACACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS Edwin Miguel Morales Amaga #37263 ADP 038-2013	613-2013/ORA (27OCT2013)	ING. ROLANDO SALVO PALACIOS CABELLO	ARO. CESAR RAUL SERAZO MOLICHUEN CAP N° 5348	1,319,908.40	1,222,298.40			1,004,387.53	217,910.87	17.83%	F.C. A.D. A.M.	122,229.84	PRORRACT	100.00%	100.00%	0.00%	13/01/2014	180	1187/2014					OBRA CULMINADA DENTRO SU PLAZO. A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DEL MANTENIMIENTO DEL COMITE DE RECEPCION	85693	
16	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 06 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MINASA DEL DISTRITO DE COCHACACHA. ANGARAYES - HUANCavelica	ANGARAYES	COCHACACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Peralta Huapala #64 939 999 LP 039-2013	612-2013/ORA (27OCT2013)	ARO. JUAN ALBERTO PALCOMINO ESPINOZA	2. ING. DANIEL ALMONACID PAVTAN	1,037,007.80	947,307.81			874,942.19	72,365.62	7.64%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT	100.00%	100.00%	0.00%	13/01/2014	120	1006/2014			T		CULMINADO. Y RECOMENDACION CON FICHA N° 21.07.14. EN PROCESO DE LIQUIDACION	85702		
17	R.O.		0141	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO EN EL AREA DEL TUCSIPAMPA. CENTRO POBLADO DE CASHIYAPATA. DISTRITO DE LIRCAV - ANGARAYES	ANGARAYES	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GRASOLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #9602065 ADP 035-2013	594-2013/ORA (13OCT2013)	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS	MDOROLA S.A.C. ING. RAUL FERNANDO CHOCULANQUI HERRERA	1,607,191.85	1,544,912.27			1,241,327.89	303,584.38	19.65%	F.C. A.D. A.M.	RETENCION 3 VAL	100.00%	80.35%	19.65%	29/12/2013	150	2499/2014	3	120	P		PARALIZADO DEL 21.07.14 TODA VEZ QUE A LA FECHA NO HAY APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO. EL DEDUCTIVO CORRESPONDE A LA SOBREDIMENSION DEL LECHEO DE SECADO Y EL ADICIONAL CORRESPONDE AL CERCO PERIMETRICO Y MOVIMIENTO DE TIERRA QUE NO HA SIDO CONSIDERADO EN EL EXP. TEC. SE HA SOLICITADO LA AMPLI. DE PLAZO N° 02 HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO	98964		
18	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE INEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA. PROVINCIA DE ANGARAYES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.	ANGARAYES	ANCHONGA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ANGARAYES Sr. Balles Doraide Lozano Lozano LP 26-2014	573-2014/ORA 24/07/2014	ARO. ROBERT AUGUSTO CARRERA LOZANO CAP. 7214	ING. MARCO ANTONIO GARCIA DELGADO	4,125,535.29	3,894,100.00			3,894,100.00	100.00%		F.C. A.D. A.M.	389,610.00 0 0	0 0 0	7.63%	21.19%	-13.56%	09/08/2014	270	05/05/2015			EJ	N	ENTREGA DE TERRENO 08.08.14. INICIO DE OBRA 09.08.14	251529		
19	R.O.		2014	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUMUCO EN EL DISTRITO DE LIRCAV. PROVINCIA DE ANGARAYES - HUANCavelica.	ANGARAYES	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO PUENTE MUMUCO Sr. Gabriel José Quiroga estado LP 21-2014	443-2014/ORA 27/06/2014	ING. TORIBIO FELIX HUAMAN LLODRA CIP 61282	ING. RUBEN RAMOS MACOBENA CIP 74933	3,082,971.64	2,886,347.14			588,542.93	2,299,804.21	79.68%	F.C. A.D. A.M.	288,634.72 242,000.00 300,000.00	18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014	44.73%	40.97%	3.76%	06/08/2014	180	01/02/2015			EJ	AT	EJECUCION ATRAZADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	178226		
CASTROVIRREYNA																																			
1	R.O.		0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CACACACHA-HUARANAGACHA Y ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	BBB CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80			842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T		SE ENCUENTRA EN PROCURADURA, POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS	14661	
2	R.O.		0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CACACACHA-HUARANAGACHA Y ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLEDO VALCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLEDO VALCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPANA	1,664,157.80	1,664,157.80	1,289,84.44		1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	302	20/01/2010	1	36	R		SE DEVOLVO A LA GSR CASTROVIRREYNA CON LA FINALIDAD QUE SE ELABORE LA LIQUIDACION FINANCIERA. FALTA LA APROBACION DE LA LIQ. DE EJECUCION DEL CONTRATO	14661	
3	FORSUR / R.D.		0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PAMP. VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA. HUANCavelica.	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALCOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ ARGULLA	2. ING. EDUARDO JOSE CASHIARI CABALLAL	572,127.53	572,127.53	1		64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	98.00%	2.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO. LIQUIDACION DE CUENTAS CONSIDERADO, REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALUDO DE OBRA	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GC

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PREV.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP							
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		RECIBIDOS (S/)	VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. AMO.	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION						FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
4	FORSUR/R.D.	0254-0500-0151	2010-2011-2012	RECONSTRUCCION DE LA COMSARA PNP TIBAPAO - CASTROVIRREYNA/HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A	199-2010/ORA (2009/2010)	ING. GIOVANNI PALACIOS/ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	2 ING. EDUARDO CANCHALI CABALLARI	535,711.32	535,711.32	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	100.00%	78.82%	21.18%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO. LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA. REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALUDO DE OBRA.	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR/SGG						
5	FORSUR/R.D.	0248-0275	2010-2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMSARA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA/HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A	199-2010/ORA (2009/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ/ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARA	2 ING. EDUARDO CANCHALI CABALLARI	614,524.79	614,524.79		369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	100.00%	81.05%	18.95%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO. LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA. REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALUDO DE OBRA.	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR/SGG							
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y TAMBO (EMERGENCIA)	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA EMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MMA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	669,223.72		681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T	OBRA CULMINADA. SE LIQUIDARA EL COMPONENTE DE SUPERVISION EN EL TRANSCURSO DEL MES	118500								
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO GUISPE PEÑA	153,799.00	139,560.94		152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. RGRS. N° 028-2012/GOB.REG.HVCA/S.R.OG.ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA	15084								
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANZO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	2,117,589.97	1,941,952.82		2,065,408.00	-123,653.18	-6.36%	F.C. A.D. A.M.	194,195.28	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2012	150	01/08/2013	2	123	T	A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA NUEVA LIQUIDACION	209551						
9			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUACHOS - PALCA LONG (11.75)KI	CASTROVIRREYNA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA ROSA MARELA JOAQUIN CARLOS S.A.C.	002-2012/GGR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRACUSI CHIRACUSI/ING. CARLOS CHIRACUSI CHIRACUSI	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CP	71,111.08	74,044.35		74,044.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	7,405.00	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	49	17/04/2012				LIO. E.I.C. OBRA RGRS N° 924-2012/GOB.REG.HVCA (08/02/2012). LIO. FINA FINAL EN TRAMITE PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO	18092012						
10	R.O.	0160-0002	2012-2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD EL COCA DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ORA (19/OCT/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENEDA CIP. 84424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CIP. 70209	951,257.64	876,866.14	0	876,666.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	87,666.61	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	21/04/2013	2	83	LI	LIO. E.I.C. OBRA RGRS N° 208-2014/GOB.REG.HVCA DEL 12/02/2014. LIO. CONSULTORIA N° 329-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 08/04/2014	188980						
11	R.O.		2012-2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHIPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHIPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MARCA S. Rotando Fortunato Yuañali (PAC 850-2010/GOB.REG.HVCA/CP)	0663-2012/ORA (18/OCT/2012)	ING. MARIO HUMANO LEANDRO CIP. 50907	CONSORCIO CHIPAMARCA ING. MARIO PEÑA GUERRA CIP. 78936	997,833.94	922,842.44		922,642.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	24/06/2013	3	86	LI	LIO. E.I.C. OBRA RGRS N° 924-2012/GOB.REG.HVCA (08/02/2012). LIO. FINA FINAL EN TRAMITE PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO	188465						
12	R.O.	0144	2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TIBAO AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAMARCA, DISTRITO DE CHIPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHIPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julo Miguel Quipe Vica) DU 12-2010/GOB.REG.HVCA/CP	0818-2012/ORA (27/OCT/2012)	ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS	CARLOS FREDY ESPINOZA SANTIAGO	2,114,015.44	2,013,165.34		2,013,165.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	28/09/2013	4	140	LI	LIO. E.I.C. OBRA RGRS N° 176-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 08/03/2014. LIO. CONSULT N° 327-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 08/04/2014	209261						
13	R.O.	0118	2013	RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL COLLEJO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO MOLLEPAMPA		ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	1,063,751.27	985,419.92		875,635.75	109,784.17	11.14%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	120	02/01/2014	2	62	T	LIQUIDACION DE OBRA APROBADA. A LA ESPERA DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO									
14	R.O.	0440	2014	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANOHEG MARIÑO DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julo Miguel Quipe Vica) LP 19-2013	066-2014/ORA (19/FEB/2014)	ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS	ING. CARLOS FREDY ESPINOZA SANTIAGO	3,027,627.65	2,920,518.07		1,177,101.94	1,743,416.13	59.70%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	90.20%	9.71%	05/03/2014	180	30/11/2014	3	90	EJ AT	PARALIZADO DEL 14.08.2014 AL 06.11.2014 POR FALTA DE APROBACION RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE UN BARRIO DE CONTENEDOR RENCIÓ 07.11.2014	216430								
15	R.O.	0439	2014	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO INGENIERIA Sr. Elnor Rodriguez Reyes	230-2014/ORA (09/MAY/2014)	ING. DIONICIO WORMAN VALDESPO CIP. 31810	ING. GERARDO WALTER OCHOA LAURA CIP. 73866	3,253,869.58	3,124,000.00		2,306,816.93	817,183.07	26.16%	F.C. A.D. A.M.	93.22%	95.74%	-2.52%	02/06/2014	150	25/11/2014	1	28	EJ AD	EN EJECUCION ADELANTEADA RESPECTO AL PROGRAMADO	192755								
16	R.O.	0211	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO DE BUENA ESPERANZA DE ANGAMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MIRMAS Sra Jenny Carrillo Villanueva	208-2014/ORA (12/MAY/2014)	ING. CHEDDI GASTABARRI ALARCON CIP. 51660	CONSORCIO RODAL VALERIO VALENZUELA	2,914,451.74	2,778,914.49		2,246,077.55	532,836.94	19.17%	F.C. A.D. A.M.	73.70%	80.83%	-7.13%	18/06/2014	150	15/11/2014			EJ AD	PARALIZADO DEL 02.10.2014 AL 31.10.2014 POR FALTA DE APROBACION RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE UN BARRIO DE CONTENEDOR RENCIÓ EL 01.11.2014	287126								
17	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO, BARRIO DE COCA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO FENIX AMC 621-2014				3,285,891.92				0.00	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.														189308					
18	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 777 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA						1,192,451.28			0.00	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.														254783					
CHURCAMP													50,799,165.48	50,132,791.80		36,074,089.97																					
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTA DE TONORANANA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	2 ANDRES HUMANO GALARZA	1,481,173.80	1,481,173.80		1,481,173.00	0.80	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	04/09/2011			L	28/09/2011 13/08/2013 24/09/2013			LIO. CONTRATO DE E.I.C. RGRS 156-2011 GOB.REG.HVCA/SGR/CH DEL 26/09/2011 LIO. CONSULTA FOR RGRS 165-2013 GOB.REG.HVCA/SGR/CH DEL 13/08/2013 LIO. FINANC. FINAN RGRS N° 206-2013 GOB.REG.HVCA/SGR/CH DEL 26/09/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	5105					
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAUROCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COOPERACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JOHNY GALARZA VARELLAS	2,104,432.80	2,104,432.80		2,204,524.50	-100,091.70	-4.76%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	301	14/05/2011			L	07/08/2013 13/08/2013 24/09/2013			LIO. CONTRATO DE E.I.C. RGRS 179-2013 GOB.REG.HVCA/SGR/CH DEL 07/08/2013 LIO. CONSULTA FOR RGRS 179-2013 GOB.REG.HVCA/SGR/CH DEL 13/08/2013 LIO. FINANC. FINAN RGRS N° 199-2013 GOB.REG.HVCA/SGR/CH DEL 26/09/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	5026					
3	R.D.	0105-0543	2012-2013	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS S.S.HI. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA LE. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO, EL CARMEN, CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP S.A. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. CUMPA ANGELES/ING. HUGO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABBINO ALARCON HUALLPA	1,972,312.06	1,874,657.99	2	1,874,536.83	121.16	0.01%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79 374,931.60	15/07/2012 05/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	23/02/2012	180	03/09/2012	2	42	LI	08/05/2013 24/07/2013 01/08/2014			LIO. E.I.C. OBRA R.G.R. N° 421-2013/GOB.REG.HVCA/GR (08/MAY/2013). LIO. CONSULTA FOR R.G.R. N° 717-2013/GOB.REG.HVCA/GR (24/JUL/2013). LIO. FINAN. FINAN RGRS N° 690-2014/GOB.REG.HVCA/GR DE 01/08/2014	2786			
4	R.D. R.O.	0449-0389-0391	2012-2013-2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS, DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC - TAMBO EN COLCABAMBA - DV. COBAYTA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LIBERTADORES S.RUC 2054/9182/75 Sr. Manuel Villavicencio Ampuero	003-2012/ORA (15/AGO/2012)	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CP 89978	12,226,729.86	11,189,029.59		11,189,029.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1,118,903.00 2737,805.00	05-ABR-13 23-DIC-12	100.00%	100.00%	0.00%	20/09/2012	240	19/08/2013	1	93	L	LIO. EJEC. OBRA RGRS N° 008-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 13/01/2014	103491						

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPLEME TECNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP								
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANAL	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGNO AMADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO					DURA CION	FECHA DE TERMINO	AMPLIACION ES DE PLAZO		FECHA DE LIQUIDACION			
																		S/	%													Nº	DIAS		1º	2º	
5	R.D.	0455 0388	2012 2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP. - MAYUCC - TRAMON II DV. COBISLA - MAYUCC	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYUCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSTRUCTORA M.P.H S.A. LPI 03 2012 RUC: 2010090185 SR: Rafael Jose Domingo Noriega Benito	005-2012/CGR (22AGO2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA	ING. PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RUC: 200207209 SR: Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	13,684,343.01	14,962,729.72		12,607,958.86	2,354,770.86	15.74%	F.C. A.D. A.M.	2992.545.94	FN OBRA	76.27%	96.54%	-20.27%	12/09/2012	180	07/11/2013	1	84	U	LI		11/07/2014	LIO. EJEC. OBRA RGR. Nº 618-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 11/07/2014 LIO. CONSULTOR RGR. Nº 704-2014/GOB.REG-HVCA/GR. del 24/08/2014	103491			
6	R.D.	0144	2013 2014	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 1228 ENBUQUE GUDIAN Y VALLE DE QUICLLU DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP.	CHURCAMP	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO QUICLLU Rafael Bajajay Tenorio	475-2013/ORA (2013)	ING. RAUL BAJAJAY TENORIO CP: 53569	ARO PERCY IDEFONSO VARGAS 0508-2013/ORA	2,340,087.40	2,184,724.32	1	144,578.78	1,888,429.40	440,873.70	18.93%	F.C. A.D. A.M.	436,944.86 873,879.73	FN OBRA	92.48%	82.19%	10.29%	17/10/2013	270	05/12/2014	1	145	EJ	AT		11/07/2014	PARALIZADO 01.02.14 al 01.06.14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	121318		
7	R.O.		2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. DE S.A. ESMERALDA SUD - LAMACONCA - HUAMARCA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA MM 63-300	CHURCAMP	PAUCARBAMBA CHINCHIHUASI PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	WV CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Vera Victoria Grazian CI:001-2013	005-2013/CGR (01/10/2013)	ING PERCY GIMENES OUSPE	ING. GENRI BARRENTOS OUSPE CP: 99870 RRM #318777 802-2013/CGR CI 04 2013	1,140,007.98	1,028,007.17		1,026,007.14	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	102,600.72	25/02/2014	100.00%	100.00%	0.00%	09/11/2013	120	08/03/2014			L		24/07/2014	LIO. EJEC. OBRA RGR. Nº 672-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 24/07/2014	SIC				
8	R.D.	0186	2014	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MEJOR DE ELLUCO - ANCO - CHURCAMP. - HUANCVELLA	CHURCAMP	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSTRUCTORA GRA F.H. Ing. Hugo Gimenez Ponsano LP 018-2013	604-2013/ORA (2012/2013)	ARO CARLOS ALBERTO GONZALES ASCENCIO CP: 10218	CORPORACION PROMISES S.A.C. ING. GUSTAVO PERCY GARAY LARCO CP: 90662	2,051,794.66	1,943,322.51	1	286,079.42	690,214.28	1,539,187.65	69.04%	F.C. A.D. A.M.			72.42%	59.38%	13.04%	28/01/2014	180	10/02/2015	2	199	EJ	AT		11/07/2014	PARALIZADO 01.06.14 al 03.09.2014 RENICIO DE LABORES EL 04.09.2014 EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA ADICIONAL 87.80	150277		
9	R.O.	0339	2014	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP. DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO PACIFICO Edwin Morales Orland amc 009-2014	096-2014/CGR (18/04/2014)	ARO JUAN CARLOS EDUARDO FLORES	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA 369-2014	1,317,055.19	1,254,481.69		520,026.96	734,454.73	58.55%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/04/2014	150	30/08/2014			T		24/07/2014	OBRA CULMINADO.	161786				
10	R.O.	0224	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. Nº 709 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHUCAPITA DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP. - HUANCVELLA	CHURCAMP	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO COMINESA Angel Quiroz Llamas AOS 006-2014	199-2014/CGR (19/04/2014)	ARO JOSE LUIS CALIXTO GAVINO CAP: 6124	ARC. CONSULTORES E.I.R.L. ARO VICTOR ALBERTO MATEO COYAMATE	788,334.42	734,700.00		423,542.82	311,157.18	42.35%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2014	135	12/09/2014			T		24/07/2014	OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA RECEPCION CE LA OBRA	190234				
11	R.D.	0225	2014	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPALCA CARHUANCHO COCCO DEL CENTRO POBLADO DE CORES - CHURCAMP. - HUANCVELLA	CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO PAMPALCA CARHUANCHO Sr. Carlos M. Gutierrez Rodriguez 956510716 LP Nº 22-2014	445-2014/CGR (27/06/2014)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERAS	CONSORCIO PAMPALCA ING. ROBERTO GARCIA POMA CP: 85010	3,749,509.70	3,570,882.40		151,409.85	3,149,472.75	95.76%	F.C. A.D. A.M.			65.89%	37.19%	8.70%	12/07/2014	180	07/01/2015			EJ	AT	DIGITAL INCOMPLETO	OBRA EN EJECUCION ATRASADA	193766				
12	R.D.		2014	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LAGUNA, DISTRITO DE COCCO, CHURCAMP. - HUANCVELLA	CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ROSA DE LINA Sr. Zhenia Rosa Espinoza Ochoa 964009351 ADP 023-2014	729-2014/CGR (01/10/2014)	ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELLO CP: 8180	CONSORCIO JUAN JOSE ELLACOR SAEVZ JESUS ALEXANDER GOMEZ MERRIO AMC 524-2014	962,493.80	906,778.80		906,778.80		100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%				120				N		24/07/2014	ENTREGA DE TERRENO 23.10.14 SUSPENDIDO INICIO DE OBRA POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO HASTA LA APROBACION DEL ADICION Y REDUCTIVO INCLAYANTE N-1	186763			
13	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 89 DEL CENTRO POBLADO DE CARHUACATA DEL DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHURCAMP. DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO CCARHUACATA AMC 610-2014				1,029,526.61	964,506.61																				251840				
HUANCVELLA												22,996,702.94	22,996,702.94		5,063,274.86																						
1	CONYUGACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS, LAMBERTA, Y TABLADO HVCA	HUANCAVELLA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCVELLA-IZCUCHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA GARVALVAL ALVAREZ	2,030,692.49	2,030,692.49	1	190,992.95	2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	LK		18/04/2011	LIO. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. Nº 498-2010/GOB.REG-HVCA/GR (2010/10/10) LIO. FINAL R.G.G.R. Nº 178-2011/GOB.REG-HVCA/GR (18/04/2011)	13005				
2	R.O. PLABO, MODIFICANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLOCACOCCHA HUANDO ETAPA	HUANCAVELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLA No 779- GOB REG HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAPPE KUCUCUE CP: 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	2	29,246.74	1,062,821.96	2,032,050.11	66.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53		100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T		24/07/2014	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCOMPLISA)	3600				
3	R.D.	0115 0248	2008 2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCON CCELLORIAMI	HUANCAVELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEOFILO ACERO CAPCHA	ARO WANNER DENNIS VEGA ANALDES	839,046.38	839,046.38		954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L		21/08/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGRGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	2292				
4	R.D.	0092 0134	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PALCACA - HUANCVELLA	HUANCAVELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HOSPITALARIO PALCACA	0643-2008/ORA (23/04/2008)	ING. ALFONSO COSSO LOPEZ	ARO NEVER FREDENCO ARTEZANA PARRAGARRER CAP: 6371	1,813,728.75	1,813,728.75		1,813,728.75		100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	LK	C	25/06/2009	LIO. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGRGR 140-2009 (25/06/2009) LIO. FINAL 570-2010/GOB.REG-HVCA/GR (07/12/2010), CERRE DE PROYECTO	8084				
5	R.D.	0089 0246	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNA INFANTIL EN LOS ES. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD MUYA, Y PUESTO DE SALUD CHAUQUICOCHA - MICRORED MOYA - DRESA - HUANCVELLA	HUANCAVELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0644-2008/ORA (23/04/2008)	ING. ROBERTO COSSO BOLANOS	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP: 6948	1,805,061.98	1,805,061.98		1,805,061.98		100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LK		25/06/2009	LIO. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGRGR 161-2009 (25/06/2009) LIO. FINAL 570-2010/GOB.REG-HVCA/GR (07/12/2010)	3885				
6	CANON SOBRECANON REGALIAS ADUANAS / R.D.	0063 0317	2008 2010	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. FRANCISCO BOLOGNESI DE TAYACLLA - HUANDO - HVCA	HUANCAVELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARO. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	0.00				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L		06/08/2010	LIO. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGRGR 333-2010 (04/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	12358					
7	CANON SOBRECANON REGALIAS ADUANAS / R.D.		2008 2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLOCACOCCHA HUANDO ETAPA	HUANCAVELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN RAMON	Nº533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SAMARRA SOLTELO	9,242,472.23	9,242,472.23		9,242,472.23		100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22		0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R		24/07/2014	CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQUIDACION DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	3600						
8	CONYUGACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO JBATC	011-2008/ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BORGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE	220,835.94	220,835.94				0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L		04/06/2009	LIO. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGRGR 128-2009 (04/JUN/2009)	3600				
9	FIDEICOMISO BONOS SOBRESANOS / R.D.	0312 0370	2010 2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACOTO, DISTRITO DE ACORA, HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCAVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ORION	Nº077-2010/ORA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CP: 33019	ARO. HILDA CHUAVIS DE LA CRUZ CAP: 4060	1,371,663.51	1,371,663.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35		100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LK		22/08/2011	LIO. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. Nº 362-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. Nº 638-2012/GOB.REG-HVCA/GR (24/08/2012) LIO. FINAL Nº 634-2012/GOB.REG-HVCA/GR (04/20/2012)	87706			
10	FIDEICOMISO BONOS SOBRESANOS / R.D.	0271 1010	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCAVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ANKA	Nº075-2010/ORA (14/03/2010)	ING. YOSHII HUMANI HUARES CP: 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CP: 8094	1,653,000.50	1,653,000.50		1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	43	U		25/08/2011	LIO. DEL CONTRATO R.G.G.R. Nº 408-2011/GOB.REG-HVCA/GR (25/08/2011) CONVO. R.G.G.R. Nº 84-2013/GOB.REG-HVCA/GR (15/05/2013) CONSULTORIA RGRGR. 292-2012/GOB.REG-HVCA (14/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL	110720				
11	FIDEICOMISO BONOS SOBRESANOS / R.D.	0382 0892 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIRC. ALLEGRA BAZAN DE MUCOCCO BAJO, DISTRITO DE ACORA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	ACORA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO GARABONDO GALBAN HERNAN	Nº097-2010/ORA (16/04/2010)	ING. MARIO M. HUAMANI LEANDRO CP: 55507	ING. JOSE PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	874,575.84		867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/03/2011	3	41	LK		12/01/2012	LIO. DEL CONTRATO R.G.G.R. Nº 851-2012/GOB.REG-HVCA/GR (12/01/2012) CONSULTORIA RGRGR. 296-2012/GOB.REG-HVCA (14/MAR/2012) LIO. FINAL R.G.G.R. Nº 895-2012/GOB.REG-HVCA/GR (05/05/2012)	81653				

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPLEADO TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL		MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. AMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO						N°	DIAS
12	FBI/COMSO BONOS SOBERANOS R.D.	0209 0289 0153	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE LA 1ª SANEAMIENTO DE LINDA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN ENRIQUE	N°203-2010/OBRA (28/05/2010)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANCHUALA	ING. ANGEL CHOCHE CONTRERAS	1,229,848.26	1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/03/2011	2	21	L	L	19/10/2011 12/12/2011 04/07/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 84-2010/GOB.REG-HVACGGR (19/0CT/2011) CONSULTORA RIGGR 772 2010/GOB.REG-HVACGGR (20/02/2011) LIO. FINAL R.G.G.R. N° 453-2010/GOB.REG-HVACGGR (04/JUL/2012)	83653
13	FBI/COMSO BONOS SOBERANOS R.D. R.O.	0301 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORREGION DE LA RED DE HUANCVELLA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA (PILCHACA)	HUANCVELLA CA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	(14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	566,629.26			549,690.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93		100.00%	96.9%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	L	10/10/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2010/GOB.REG-HVACGGR (10/06/2012) CONSULTORA RIGGR 255 2010/GOB.REG-HVACGGR (11/06/2012) LIO. FINAL RIGGR N° 1139-2010/GOB.REG-HVACGGR (13/06/2012)	123462
14	FBI/COMSO BONOS SOBERANOS R.D. R.O.	0301 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORREGION DE LA RED DE HUANCVELLA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCVELLA CA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	(14/07/2010)	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,077.91	328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79		100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	L	10/10/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2010/GOB.REG-HVACGGR (10/06/2012) CONSULTORA RIGGR 255 2010/GOB.REG-HVACGGR (11/06/2012) LIO. FINAL RIGGR N° 1139-2010/GOB.REG-HVACGGR (13/06/2012)	123462
15	R.D.	0474 0463	2010 2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 268 (CUNYACO) - PUCAMPALA-LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 46-53000M	HUANCVELLA CA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/OBRA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURUA HUAMANI CP 67399	ING. ANGEL CHOCHE CONTRERAS CP 8509	1,027,818.28	1,027,818.28			1,027,818.28		100.00%	F.C. A.D. A.M.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	20/11/2010	1	30	L	L	10/08/2011 27/12/2011	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2010/GOB.REG-HVACGGR (19/06/2011) LIO. SERV. CONSULTORA R.G.G.R. N° 442-2010/GOB.REG-HVACGGR (27/0C/2011)	
16	R.D.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA CA/ MULTIPROVINCIAL	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLANOS ASOCIADOS	383-2010/OBRA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CABALLA	4,755,139.33	4,755,139.33			3,546,113.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/11/2010	2	30	L	L	23/01/2012 12/12/2011 18/04/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA B.G.G.R. N° 304-2010/GOB.REG-HVACGGR (17-07-2011) LIO. FINAL RIGGR N° 1139-2010/GOB.REG-HVACGGR (18-ABR-2012)	70964
17	R.D.	0604	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YAIYOPATA - MOYA HUANCVELLA	HUANCVELLA CA/ MULTIPROVINCIAL	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	SERGIO SAC	497-2010/OBRA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACI CUISPE	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	307,473.90	307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/11/2010			L	C	03/05/2011 15/11/2011	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 204-2010/GOB.REG-HVACGGR (03MAY/11) LIQUIDACION FINAL RIGGR-646-2010/GOB.REG-HVACGGR (15NOV/2011). CIERRE DE PROYECTO	116288
18	R.O.	XXXX 0300	2010 2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA-HUACHOCOLA-PALCAS UCHUCPAMPA	HVCA CASTRO Y ANGASKES	SANTA ANA HUACHOCOLA PALCAS UCHUCPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO LOS ANDES	382-2010/OBRA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDOR MENESSES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,453,457.63	1,453,457.63	1	151,308.52	1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	29/10/2011	2	152	L	L	15/05/2012 09/07/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA B.G.G.R. N° 491-2010/GOB.REG-HVACGGR (27/07/2012) LIO. FINAL CONSULTORA R.G.G.R. N° 470-2010/GOB.REG-HVACGGR (09/JUL/2012)	114133
19	R.O.	0604 0507 0286	2010 2011 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA-ISLAYCUMPI - PUTACCA - YAIYOPATA PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	INATEC SAC	592-2010/OBRA (29/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA CP 52949	ING. RUBEN GARCIA ARECQUI CP 59789	1,096,817.40	1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L	L	09/02/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA B.G.G.R. N° 145-2010/GOB.REG-HVACGGR (09/07/2012) LIQUIDACION DE LA LIQUIDACION DE CONSULTORA DEBIDO AL ARBITRAJE LLEVADA	114133
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE CISTERNAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SEÑORAL JORLIC SAC	538-2011/OBRA (14-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA	308,357.00	258,768.80			258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R	R		CONTRATO RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE HA CONSENTIDO EN FECHA. LA OBRAY ESTA ELABORANDO LA LIQUIDACION SE PREVIE QUE ESTE DEBE ESTAR PARA LA 2DA SEMANA DE JULIO Y DEBE DE ENFARSE AL CONTRATISTA PARA SU CONSENTIMIENTO	N/C
21	R.D.	0741 0274	2011 2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTRILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCOORO VEDIO DISTRITO DE NUEVO OCCORO HUANCVELLA-HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ADAJI INGENIEROS CONSULTORES SAC	N° 2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION RAMOS	ING. JORHY BENEZUEZ ACERO	1,045,447.88	969,226.49			969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	96,922.65 8000000 8000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			L	L	27/06/2012 22/05/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 435-2010/GOB.REG-HVACGGR (27/06/2012) LIO. FINAL RIGGR N° 658-2010/GOB.REG-HVACGGR (22/MAY/2013)	69521
22	R.D.	0773 0308	2012	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO COMAYCA CUENTA	HUANCVELLA CA	COMAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO JEMA S.P. N° 011-2011	N° 0602-2011/OBRA	ING. FREDDY FERNANDO ORBUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,983,093.40	1,850,131.86			1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	185,013.19	08/05/2012 N.S. / N.S.	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	L	C	19/10/2012 22/03/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1048-2010/GOB.REG-HVACGGR (11/0C/2012) LIO. FINAL RIGGR N° 899-2010/GOB.REG-HVACGGR (22/MAR/2013). CIERRE DE PROYECTO	30494
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ANGELES DE CACABANASA ACORBA-HVCA	HUANCVELLA CA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLANOS ASOCIADOS	N° 0646-2011/OBRA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NIÑO SOTO CABELLO	2,070,827.35	1,923,812.88			1,923,812.88	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	25/04/2012			L	L	20/12/2012 24/03/2013 20/10/2014	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1270-2010/GOB.REG-HVACGGR 46 20/12/2012 LIO. CONSULT N° 077-2013/GOB.REG-HVACGGR. D6 24/03/13 LIO. FINAL RIGGR N° 929-2014/GOB.REG-HVACGGR DEL 20/10/2014	146754
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COCHA SEÑOR DE ACORBA DISTRITO DE ACORBA - HVCA	HUANCVELLA CA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del Carmen Huarcay Rodriguez	N° 0022-2012/OBRA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. EDUARDO CANCHARI CABALLA	1,628,237.69	1,519,279.52			1,287,525.02	231,754.50	15.25%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	20/11/2012	3	146	R	R		PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.08.2013 CON FECHA 20.08.13 SE CONSENTIO LA RESOLUCION DE CONTRATO EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EN 19/11/14 SE ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR 148-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	178150
25	R.O. RUBRO 000	0155 0544	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LE. ALFONSO UGARTE DE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA	HUANCVELLA CA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027-2012/OBRA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS ASCENCION RAMOS	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,672,481.83	1,600,458.56			1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	160,045.86	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			L	L	04/04/2013 04/06/2013 24/03/2014	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 315-2013/GOB.REG-HVACGGR (04/ABR/2013) LIQ. CONSULT. R.G.G.R. N° 820-2013/GOB.REG-HVACGGR (06/SET/2013) LIQ. FINAL RIGGR N° 923-2014/GOB.REG-HVACGGR DEL 20/10/2014	146001
26	R.O.	0131	2012	CONSTRUCCION PUENTE COCHA MANCUSO DISTRITO DE ACORBA - HUANCVELLA - HVCA	HUANCVELLA CA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055-2012/OBRA	ING. BRAZNI SILVA SORZALDO CP 039541	CONSORCIO H88 ING. MARCO A. BURGOS QUINONES	6,327,552.18	5,970,616.35			5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C. A.D. A.M.	519,000.00 1,194,122.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/11/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140	R	R		RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO EL 04/11/2013 EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR 144-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	111295
27	R.O.	0151	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMINA, DISTRITO DE ACORBA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Bárbara Párra Obledo Tel. 064 243124 JARRIN 7898	N° 0388-2012/OBRA (L11/JAN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO SONDALDEZ ZANILLA	ING. EDUARDO CANCHARI CABALLA	1,461,536.14	1,356,687.00	1	0.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C. A.D. A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	18/01/2013	2	66	L	L	17/09/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 842-2013/GOB.REG-HVACGGR 841 17/09/2013 A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORA	171338
28	R.O.	0134 3072	2012 2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE MIXTO JOSE SANTOS CORDAZO - LIBRO - ACORBA - HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Meza 064-243124)	N° 0126-2012/OBRA (21/MAR/2012)	ARO. SELVADO FLORES WALENUELA	CONSORCIO FERRARI ARO. DAVID BALVIN DENEGRI	1,311,985.40	1,236,013.29			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			L	L	23/04/2013 04/12/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 372-2013/GOB.REG-HVACGGR 46 04/12/2013 LIO. CONSULT N° 1093-2013/GOB.REG-HVACGGR (04/12/2013)	103318
29	R.O.	0141	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO HUANCACA - JOSE CARLOS HERNANDEZ DISTRITO DE ACORBA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN FRANCISCO CUISPE ESTRADA GABRIEL JUSTO	N° 0127-2012/OBRA (11/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUANA	3,990,421.60	3,671,475.07			3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C. A.D. A.M.	367,147.52	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2012	180	20/10/2012			L	L	18/01/2013 04/12/2014	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 048-2012/GOB.REG-HVACGGR (18/01/2013) LIO. CONSULT N° 074-2013/GOB.REG-HVACGGR (04/12/2013) LIO. FINAL RIGGR N° 285-2014/GOB.REG-HVACGGR 01/04/2014	65566
30	R.D.	0143 0663	2012 2013	CONSTRUCCION DEFENSA BARRERA DEL RIO IVCA ACORBA DISTRITO DE ACORBA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ACORBA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120-2012/OBRA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. CALMET ZAPATTE CP 18665	ING. PABLO A. WALEJO CHICANA CP 78928	5,989,974.50	5,789,774.98			5,588,449.67	201,325.31	3.48%	F.C. A.D. A.M.	567,919.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 09/07/2012 19/07/2012	95.54%	96.35%	-0.81%	19/10/2012	180	12/09/2012	5	514	P	P		EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 13/09/2014 A ESPERA DE LA MANA PRELIMINAR PARA RESOLVER EL CONTRATO	184161
31	R.D.	0154 3028	2012 2013	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LARGUISASHUANCVELLA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA CA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC 449-2012)	N° 0661-2012/OBRA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESEA	ING. RODRIGUEZ HUCHIMA PARTIUM PAOLO CP 84193	3,217,165.46	3,116,693.51			2,768,526.30	348,167.41	11.17%	F.C. A.D. A.M.	311,669.35 628,328.70	FIN OBRA 02/05/2013	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2012	180	23/01/2014	7	236	L	L	01/07/2014 14/10/2014	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 571-2013/GOB.REG-HVACGGR 46 01/07/2014 LIO. CONSULT N° 901-2014/GOB	

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJO TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP						
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	VALORIZACION MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PROG. AMO	EJECUT. DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO						DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°
																	S/.	%																		
33	R.O.	3760 3407	2012 2013	CONSTRUCCION CARRETERA AVANCIADA COTA DISTRITO DE ACOROA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0638-2012-JORA (11/OCT/2012)	ING. BROZINA SILVA SORZALO CP. 039541	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALI CP. 85365	2,509,461.77	2,379,745.92		1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C.A D.A.M.	237,974.59	12/ABR/13	100.00%	100.00%	0.00%	25/10/2012	150	12/05/2013	2	90	T		OBRA CULMINADA RECEPCIONADA EL 26.06.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION EN PROCESO DE REVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR	46615				
34	R.O.	3771 3415	2012 2013	REHABILITACION CAMINO VECINAL REPARTICION CACABUJASA - VISTA ALLEGRE - UCHUMIS - CACABUJASA - ACCESO DE SACHABETE - PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA YAUHUAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SACHAPETE	N° 0633-2012-JORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIO CASTELLO CP. 63058	ING. ANGELO JOHUE CONTRERAS CP.	1,521,981.30	1,412,045.27		492,633.27	719,411.99	50.95%	F.C.A D.A.M.	141,204.53	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	T		BUSCAR RESOLUCION	110424				
35	R.O.	3770 3413	2012 2013	MEJORAMIENTO VAL AV. PROGRESO TRAMO PMP MOYA - JR. SALAVERRY - DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO OBRAS MALES	N° 0633-2012-JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCION FLORES	CONSORCIO MOYA Sr. Freddy Maza (Carnet PPM000099) ING. JORGE MATIA HINOZAROA	1,851,157.00	1,744,900.22	1.00	56,910.79	1,582,000.60	219,780.41	12.20%	F.C.A D.A.M.	174,490.02	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRR N° 133-2013/08 REG. HVCAGGR. 07/04/2013. LIQ. CONSUL. RGRR N° 905-2013/08 REG. HVCAGGR. 04/03/10/2013	133331			
36	R.D.	3879 3178	2012 2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LALLAS - DISTRITO DE HUANDIO, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RRM "765670) DU 16-2012	N° 0722-2012-JORA (30/NOV/2012)	ING. HUGO VALENZUELA MORALES	ARO. HELDA MAGNIA CUEVAS DE LA CRUZ CAP. 4060	2,442,200.35	2,523,168.85		1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C.A D.A.M.	252,316.89	CUL OBRA	100.00%	75.89%	24.11%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120	P		EN PROCESO DE PENALIDAD DESDE EL 03.12.2013. PROCESO DE ARBITRAJE 29.09.2014. CONTRATERIA DE LA RENEGOCIACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06. Y PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES DE 39.342.47 INDIKOS SOLES Y ADICIONALES DE OBRA	142906				
37	R.D.	3000 3174	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N° 3648 DEL DISTRITO DE LARSA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	LARSA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO RSC (Cesar W. Chabalante Campos LP-04-2012)	N° 0712-2012-JORA (21/NOV/2012)	ARO. ROLANDO PONCE COSOVICH CAP. 4707	CONSORCIO ORBON ARO. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,947,084.54	2,792,826.74		2,514,747.60	278,059.14	9.94%	F.C.A D.A.M.	279,282.67	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	T		POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACION ES REALIZADA POR LA ENTIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA. PROCESO DE ELABORACION DE LA LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA	178041				
38	R.O.	3195 3150	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO LOGICO PUBLICO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Pn. Francisco Cy Godin Fomil ADP 847-2012)	N° 0712-2012-JORA (07/DIC/2012)	ING. FRANCISCO SVL GODOY POMA CP. 847-2012	CONSORCIO HUANCVELICA ING. RUBEN D. LOPEZ YARANGA	1,326,927.07	1,229,348.75		1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C.A D.A.M.	122,934.88	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2012	150	09/05/2013	1	31	L		LIQ. E.J.C. OBRA R.G.G.R. N° 1081-2013/08 REG. HVCAGGR BUSCAR #48 29/09/2013. LIQ. CONSULTORA RGRR N° 956-2013/08 REG. HVCAPR #41 03/02/2014	164771				
39	R.O.	3269 3146	2012 2013	INSTALACION DEL PUENTE CUCHABARRI, DISTRITO ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUCHABARRI (Gabriel Julio Ortega Estrada) LP 13-2012	N° 0819-2012-JORA (01/DIC/2012)	ING. REQUE LUIS FERNANDO CP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALI CP. 85365	2,375,933.84	2,186,372.97		1,309,749.38	876,603.59	40.09%	F.C.A D.A.M.	129,534.88	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	L		LIQ. E.J.C. OBRA R.G.G.R. N° 447-2014/08 REG. HVCAGGR #41 26/05/2014	192315				
40	R.O.	0181 0181	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 828 DEL CENTRO POBLADO DE YANAC, DISTRITO DE ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA ECOCODE PERU & CONJEE E.I.R.L. (Tovar Hilaro, Dany) ADS 007-2013	N° 0074-2013-JORA (27/MAR/2013)	ARO. HERNAN MANCHA LACTA CAP. 4998	ING. RUBEN NUBIO PALOMINO DIAZ	954,668.39	873,248.40		293,273.53	579,949.87	66.42%	F.C.A D.A.M.	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/04/2013	120	08/08/2013	1	1	L		RECEPCION 28/01/2014 LIQ. DE CONTRATO E.J.C. RGRR. N° 933-2014/08 REG. HVCAGGR #41 22/10/2014	220661					
41	R.D.	0181 0181	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067-2013-JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER SESO CANCHA QUILIANO CP.	ING. BENIGNO SOFIO CABELLO CAP. 4327	1,350,909.49	1,269,039.50		707,561.76	561,477.74	44.24%	F.C.A D.A.M.	126,903.95	FN OBRA	100.00%	44.96%	55.04%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132	R		CON CARTA 187 OBRA DE FECHA 05.06.14. SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION, CON FECHA 21.06.14 SE CONSENTIÓ LA RESOLUCION DE CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 04.08.14. ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO	220732				
42	R.O.	0404 0404	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANACOC, DISTRITO DE ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO (Helen Nadalka Parilla Hospital) "214737" AMC N° 135-2013	N° 0160-2013-JORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SALVO PALACIO CABELLO	ARO. CESAR RAUL FERRAZ MUCULICH CAP N° 5348	1,269,475.50	1,183,255.50		1,130,140.60	53,114.87	4.49%	F.C.A D.A.M.	118,325.55	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	150	16/10/2013	1	1	L		LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGRR N° 642-2014/08 REG. HVCARRR DEL 18/07/2014	234726				
43	R.O.	0071 0071	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO TYK (Gerson Gary Gonzalez Alegria) 90836460	N° 0217-2013-JORA (24/MAY/2013)	ING. ALBANO SIBERTO MORALES DAZ	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,053,469.64	964,254.11		964,254.11	805,282.09	1,123,226.13	58.24%	F.C.A D.A.M.	96,425.41	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	24/03/2014	3	90	T		OBRA RECEPCIONADA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE APROBACION GAO ACTO RESOLUTIVO	197976			
44	R.O.	0402 0402	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CODECE E.I.R.L. (Historica Yacelinas Jimenez)	N° 0113-2013-JORA (17/ABR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO SOLANO ARTEAGA	ARO. FREDY MEZA JIMENEZ CAP. 3002	1,242,095.70	1,170,924.70		1,170,923.38	1.32	0.00%	F.C.A D.A.M.	117,092.47	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	29/09/2013	1	1	L		LIQ. EXP. TEC. RGRR N° 111-2014/08 REG. HVCAGGR DEL 21/02/2014. OBRA RECEPCIONADA 29/11/13. LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGRR #71 2014/08 REG. HVCARRR DEL 29/02/2014 LIQ. CONSULTORA RGRR N° 521-2014/08 REG. HVCARRR DEL 13/06/2014	238078				
45	R.O.	0403 0403	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALLEGRE, DISTRITO DE ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO UNO VISTA ALLEGRE (Ayayaca Rodriguez German Julio) AMC 72-2013	N° 0125-2013-JORA (19/ABR/2013)	ING. RONALDO ARISTIDES GAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISTOFANO CAMPOS	1,110,388.35	1,042,660.35	0.00	1,042,660.35	0.00	0.00%	F.C.A D.A.M.	104,266.03	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	18/09/2013	1	1	L		LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGRR 184-2014/08 REG. HVCARRR DEL 06/03/2014 LIQ. CONSULTORA RGRR N° 449-2014/08 REG. HVCARRR DEL 24/05/2014	235510				
46	R.O.	0403 0403	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE, DISTRITO DE ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AREAS (Sra. Deyra Infi Cruz Jaramos Inca) AMC 165-2013	N° 0190-2013-JORA (16/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVO PALACIO CABELLO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALI	1,120,272.43	1,037,002.43		741,311.83	295,690.60	26.51%	F.C.A D.A.M.	103,700.24	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2013	150	06/11/2013	1	1	T		BUSCAR LIQUIDACION	217856				
47	R.O.	0430 0430	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 204 DEL CENTRO POBLADO DE COCCOBUNDO, DISTRITO DE ACOROA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ADLI INGENIEROS CONSULTORES SAC	N° 0305-2013-JORA (00/MAY/2013)	ARO. HERNAN L CHANCA LACTA CAP. 4998	ING. RUBEN A PALOMINO DIAZ	1,352,957.73	1,259,123.73		1,133,623.18	125,500.55	9.97%	F.C.A D.A.M.	125,912.37	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2013	180	29/12/2013	1	1	L		LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGRR N° 283-2013/08 REG. HVCARRR DEL 28/03/2014 LIQ. CONSULTORA RGRR N° 286-2014/08 REG. HVCARRR DEL 03/04/2014 LIQ. CONSUL. TOR RGRR N° 422.	215471				
48	R.O.	0007 0007	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIDO TRUJILLO RADO	N° 0214-2013-JORA (27/MAY/2013)	ING. EDGAR QUIRTE BEJAR	ARO. VICENTE GERRAMO ZACARAS	1,999,715.75	1,853,014.27		1,853,014.27	0.00	0.00%	F.C.A D.A.M.	185,301.43	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2013	60	28/09/2013	2	48	L		LIQ. CONTRATO OBRA N° 158-2014/08 REG. HVCAGGR DEL 28/02/2014. LIQ. CONSULTOR RGRR N° 521-2014/08 REG. HVCARRR DEL 08/04/2014	185929				
49	R.O.	0145 0145	2013 2014	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 805 DE BUDDOCC BAHU - DISTRITO DE ACOROA	HUANCVELICA	YAUHUAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA ADP 11-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368-2013-JORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENZUELA MORALES CP. 37277	ING. WILLIAM PASCUAL CHIRAPAN N° 046-2013/08A	1,543,649.45	1,457,470.95		1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C.A D.A.M.	145,747.10	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2013	120	31/03/2014	5	131	L		LIQ. CONTRATO OBRA N° 659-2014/08 REG. HVCAGGR DEL 22/07/2014	143531				
50	R.O.	0185 0155	2013 2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. CRAPATA DISTRITO DE YAUHUAYCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAUHUAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) AMC 071-2013	N° 0189-2013-JORA (16/MAY/2013)	ARO. LORENZO BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA (Ivanir y Isidoro (Isidoro Lizama) YH922)	1,314,493.54	1,229,575.55		125,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C.A D.A.M.	122,957.56	FN OBRA	19.33%	11.55%	7.78%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4	P		CON FECHA 20.06.13 EL CONTRATISTA HA INICIADO PROCESO DE ARBITRAJE POR LO QUE NO FUE CONSENTIDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO. LA LIQUIDACION DE OBRA REALIZADA POR LA OFICINA. FUE OBSERVADA EL CONTRATISTA INDICA QUE SE LE DEBE S/ 750,550.00 NS	217831				
51	R.O.	0151 0151	2013 2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA LE. JORGE BASADRE GROOMANN, PUCARBA, ATALAYA YAUHUAYCO	HUANCVELICA	YAUHUAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO JORGE BASADRE Sr. Jorge Santiago Lopez Yarrango	N° 0188-2013-JORA (16/MAY/2013)	ING. JUAN EPIFANIO WARGAS VALVERDE	ING. HERNANDEZ ZAGARRRE JUAN MANUEL 5384-2013/08A	3,038,363.32	2,885,690.22		2,230,864.62	654,833.60	22.69%	F.C.A D.A.M.	288,569.82	FN OBRA	84.32%	85.32%	-1.00%	21/12/2013	150	30/07/2014	2	72	P		PARALIZADO EL 01.09.2014 POR LA DEMORA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA ADICIONAL REDUCTIVO A FORMA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	151145				

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIETO TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. AMO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°					
																	S/	%																	
52	R.D.	0146	2013-2014	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANO, IZCUENCA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCALPA Y ACORA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYACA	HUANCAYACA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO DEL SUR S/ Herman Gerardo Baboa #B347 LP 007-2013	N° 567-2013-JORA (CONV2013)	ING. AMERICO YACHAR FOMERA	RUBEN RUBEN	CONSORCIO HUANCAYACA #B-20130508 Huampá Huaypata Gabriel A. #4229512 #05/09/2013	9,903,511.91	9,307,528.47			7,802,807.38	1,504,721.09	16.03%	F.C.A D.A.M.	164,600.00	190,000.00	94.00%	88.23%	5.83%	11/12/2013	180	20/12/2014	2	194	EJ	AT		CALENDARIO DE EJECUCION PREPROGRAMADO	208485
53	R.D.	0183	2013-2014	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACH NORTE-VIA LA HUASGAPAMPA DISTRITO DE YAUILI HUANCAYACA	HUANCAYACA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO YAUILI Benjamin Rosales Caspar #91018517 AMC 555-2013	N° 013-2014-JORA (07/ENE/2014)	ING. RUBEN VARELLAS	ING. JOHN GALARZA PANTACHI	CONSORCIO SUPERVISOR PANTACHI ING. CLAYTON MORALES DIAZ	1,211,531.68	1,134,000.00			739,117.74	394,882.26	34.82%	F.C.A D.A.M.			100.00%	77.53%	22.47%	21/01/2014	120	18/07/2014	2	58	P		PARALIZADO DESDE 11/07/14. POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	167250	
54	R.D.	0184	2014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACUCHA DISTRITO DE ACORA HUANCAYACA - HUANCAYACA	HUANCAYACA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	ADLI INGENIEROS CONSULTORES SAC (Jesus A. Alonso 1998)	N° 543-2013-JORA (05/NOV/2013)	ING. SANTOS ASENCIO FLORES	ING. CESAR EDUARDO JOSE PARRA CASAS	COOPERACION PROMESA SAC ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS	1,115,233.20	1,073,589.58			799,711.19	273,878.39	25.51%	F.C.A D.A.M.	107,358.96		100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	120	30/03/2014			L		19/08/2014	LTD. CONTRATO OBRA N° 749-2014/08 REG-HUAC/GR DEL 19/08/2014	243719
55	R.D.	0185	2013-2014	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLIPO CACHICUANO, PUCARUMBA DE LOS DISTRITOS DE HUANCAYACA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYACA	HUANCAYACA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO HUANCALIA Alex Rolin Lopez Cruz #073 938242 LP196-2013	N° 605-2013-JORA (20/DIC/2013)	ING. AUGUSTO LOYNTON AMAYA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO *785115		17,014,790.54	16,342,776.54			7,661,324.48	8,681,452.07	53.12%	F.C.A D.A.M.	1,634,277.65		52.31%	53.97%	-1.66%	14/01/2014	270	25/03/2015	1	166	EJ	AD		SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO DEL COMPONENTE COMPLEJO SANTA ANA	253717
56	R.D.	0213	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 34322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANO HUANCAYACA - HUANCAYACA	HUANCAYACA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO VICMAN Jessica Inorne Sotelo Benitez #90984	N° 043-2014-JORA (21/ENE/2014)	ING. CARLOS GASPARD PACO CP 35020	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA 060-2014ORA	1,833,657.45	1,730,744.46			1,452,161.04	278,583.40	16.10%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2014	180	10/08/2014					CUMPLIDO 10.08.14 COMITE NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	248702		
57	R.D.	0180	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAYACA	HUANCAYACA	HUANCAYACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	COOPERACION EMPRESA PAUCAR BAYUQUE SAC	N° 054-2014-JORA (10/FEB/2014)	ING. RONALD GAMARRA SOLANO	ING. JESE ALICIA PEREZ CP. 74219	9,848,085.16	810,449.16			361,285.39	449,163.77	55.42%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2014	120	31/05/2014			T		OBRA CULMINADA, RECEPCIONADO CON FECHA 04.08.14, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	185970		
58	R.D.	0142	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 722 DE LA LOCALIDAD DE CUEBUBERAMPA, CACAPATA, YAUILI HUANCAYACA HUANCAYACA	HUANCAYACA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO CHOPCCA Santiago Sotelo Caspa AMC 538-2013	N° 085-2014-JORA (17/MAR/2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	ING. EDGAR ALARCON HUALLPA	1,159,418.96	1,073,799.45			480,305.82	393,403.63	36.64%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	02/04/2014	150	29/08/2014			T		OBRA CULMINADA, PROCESO DE RECEPCION	216382		
59	R.D.	0205	2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 3444 DEL CENTRO POBLADO DE PACACULLA - YAUILI - HUANCAYACA - HUANCAYACA	HUANCAYACA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO PACACULLA Nelly L. Cordova Zorrilla ADP 004-2014	N° 152-2014-JORA (14/MAR/2014)	ING. CESAR ELIAS AYVAR LLAUACA CP 4271	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEOLA	1,075,364.74	1,014,560.33			416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C.A D.A.M.			90.98%	80.04%	10.94%	01/05/2014	90	26/11/2014	3	120	EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA NUEVO CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO	160225	
60	R.D.	0202	2014	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA ATAYLLAMA CHAYNIPAMPA ACORA DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYACA	HUANCAYACA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO DOMINUS Sr. Coza Ojaino Juan Alberto	N° 203-2014-JORA (07/MAY/2014)	ING. FREDDY FERNANDO SORUELLA LARA CP. 70178	CONSORCIO PROMESA ING. GALICHO PORRAS CP. 71253	4,871,276.14	4,564,800.00			833,232.41	3,731,567.59	81.75%	F.C.A D.A.M.	456,480.00	26-01-15	76.93%	59.11%	17.82%	23/05/2014	240	17/01/2015			EJ	AT		PARALIZADO 19-10-14 AL 08-11-14 POR CAUSAS SOCIALES EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	177074	
61	R.D.	0123	2014	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 86392, COLONIA CASACA YAUILI HUANCAYACA	HUANCAYACA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSTRUCTORA GRAP SRL Hugo Pablo Granados	N° 0189-2014-JORA (03/MAY/2014)	ING. ROSAMARIA MARCO LOPEZ CAP. 9601	ING. W. MIGUEL MACURI CAMARGO CAP. 7029	1,935,507.24	1,825,325.07			451,615.91	1,373,709.16	75.26%	F.C.A D.A.M.	182,533.00	21-11-14 29-07-14	71.26%	69.58%	1.68%	04/06/2014	180	14/02/2015	1	76	EJ	AT		INCOMPLETO DIGITAL EN MISMO DEL MES INTERIOR	151305	
62	R.D.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEINAL TRIN TRINADO, CHELLICACASA, PUYHUA, CHAMACACASA, DESDE COLARHUAYC LMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAUILI HUANCAYACA	HUANCAYACA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO TRIN TRINADO S/ Sr. Jesus A. Alvarez Tapia	N° 333-2014-JORA (04/JUN/2014)	ING. FELICIANO ASENCIO FLORES #p. 51645	CONSORCIO CHULLULLACASA ING. WILDER GODOY LANUZA	2,312,911.90	2,170,000.00			807,123.07	1,362,876.13	63.24%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2014	180	09/12/2014			T		CUMPLIDO 31.10.14 PROCESO DE NOMINACION DE COMITE DE RECEPCION BAJO ACTO RESOLUTIVO	191476		
63	R.D.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEINAL DE HUANTARO, PILCHACA SEBASTIAN BARRANCALTA FELERA DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAYACA - HUANCAYACA (KM 24-262)	HUANCAYACA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO HUANTARO I LP 11-2014 Srta. Lourdes Felicitas Cuadros Salazar	N° 334-2014-JORA (20/05/2014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR	ING. JOSE ANTONIO ARENALES GRANADOS 404-2014ORA	4,755,232.50	4,429,347.80			2,099,443.24	2,329,904.56	52.60%	F.C.A D.A.M.	442,934.78	22-11-14	59.17%	47.41%	11.76%	05/06/2014	240	30/01/2015			EJ	AT		ATRASADO POR AFECTAR DE PROPIEDADES DE TERCEROS EN EL PROCESO DE ENSANCHE DE LA VA	187024	
64	R.D.	0154	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYACA	HUANCAYACA	HUANCAYACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO EMOCAF Sr. Teodoro Acosta Espinoza 091-45004 LP 16-2014	N° 285-2014-JORA (20/05/2014)	ING. HERBERT RIVERCE CABALLERO CAP. 8393	ING. LOURDES ROMA BERNALTA CAP. 5198	2,427,027.55	2,314,765.53			814,909.85	1,499,855.70	64.80%	F.C.A D.A.M.			71.87%	70.26%	1.61%	05/06/2014	210	31/12/2014			EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	171903	
65			2014	CREACION DEL SISTEMA AL CANTABILIDAD Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TRYBACULLA DISTRITO DE HUANO HUANCAYACA - HUANCAYACA	HUANCAYACA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO HUANO Srta Mery Yara #091082008 LP 019-2014	N° 319-2014ORA (20/05/2014)	ING. ALDO PAUL BARRIOS MUÑOZ CP. 46973	CONSORCIO HUANO ING. GUSTAVO ADOLOFO RECALVA ZAMUDIO CP. 109827	2,519,892.50	2,434,714.20			2,434,714.20	100.00%	F.C.A D.A.M.			99.34%	94.81%	4.53%	11/06/2014	150	07/11/2014			EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	219960		
66			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALDINES CABRION DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES HUANCAYACA - HUANCAYACA	HUANCAYACA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO KFM Javier Muñoz Burenda 02382248 LP14-2014	N° 286-2014ORA (19/05/2014)	ING. MARIO WILMER HUAMAN LEANDRO		2,253,783.67	2,194,983.67			2,194,983.67	100.00%	F.C.A D.A.M.			82.64%	82.64%	0.00%	04/06/2014	120	26/11/2014	2	56	EJ	AT		DEBE DIGITAL	213304		
67	R.D.	0138	2014	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 27001 UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYACA	HUANCAYACA	HUANCAYACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO FEBIX Sr. Cabrera Gabriela Fdez	N° 485-2014-JORA (28/ABR/2014)	ING. FELIX CABRERA GUTIERREZ	ING. RUBEN DARRO TIVOCO GARCIA	2,031,835.98	1,918,204.88			1,918,204.88	100.00%	F.C.A D.A.M.			4.89%	23.46%	-18.57%	04/06/2014	180	27/02/2015	1	81	P		ENTREGA DE TERRENO 12/05/2014, PARALIZADO DEL 04.06.2014 AL 31.08.2014, POR DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. RENICIO EL 01.09.2014 PARALIZADO 23.09.2014 A LA FECHA DEMORA EN LA IMPROBACION DEL AGRODONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	142052			
68	R.D.	0104	2014	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO CHIRIAS FRANCISCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACABALLA, DISTRITO DE YAUILI, PROVINCIA HUANCAYACA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYACA	HUANCAYACA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO GOLD Sr. Hechico Mateo Zanabria Valencia 961045553	N° 444-2014-JORA (07/07/2014)	ING. ALVARO SILBERTO MORALES DAZ CAP. 4953	CONSORCIO YAUILI ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	3,030,075.77	2,835,700.00			405,100.00	567,140.00	82.56%	F.C.A D.A.M.	283,570.00	567,140.00	42.82%	37.99%	4.83%	07/08/2014	210	04/03/2015			EJ	AT		ENTREGA DE TERRENO 22/07/14 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07/08/2014 VALORACIONES PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	153141	
69	R.D.		2014	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAYACA - HUANCAYACA	HUANCAYACA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO MOYA Sr. Jorge Luis Garcia Parra # 97172300 LP 26-2014	N° 065-2014-JORA (10/04/2014)	ING. ROBERTO LEON LARA CP. 050747	ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS CP. 85270	2,672,339.53	2,563,400.00			110,603.01	2,452,796.99	95.64%	F.C.A D.A.M.			44.29%	29.21%	15.08%	09/08/2014	180	04/02/2015			EJ	AT		ENTREGA DE TERRENO 08/08/14 INICIO DE OBRA 09/08/14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	242089	
70	R.D.	0249	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHA ALTA DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA Y DPTO DE HUANCAYACA	HUANCAYACA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO HUANO Sr. Tony Erickson Gutierrez Ojeda #947430518 AMC 471-2014	412-2014-ORA (04/08/2014)	ING. MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES CP. 018314	CONSORCIO D'CAMERON #48-2014ORA ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ CP. 46001	1,875,797.17	1,709,400.00			1,709,400.00	100.00%	F.C.A D.A.M.			17.79%	26.77%	-8.98%	20/08/2014	240	28/05/2015	1	42	EJ	AT		PARALIZADO 20.08.14 AL 30.09.14 DEVIDA A QUE LOS AMBIENTE A DESMONTAR Y DEMOLER SE ENCONTRABAN EN USO POR LOS ALUMNOS	240232		

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP					
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. AMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°					DIAS	1°	2°		
71	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E. AGROPECUARIO SILVA DEL CP. DE SILVA, DISTRITO DE ACORCA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAGITARO Sr. Olinia Vladimir Colubres Aranda CAP. 6124 AMC 500-2014	N° 065-2014-ORA (1808/2014)	ARG. JOSE LUIS CALUTO GAVINO CAP. 6124	ING. JESU ALMADA PEREZ CAP. 74219 545-2014ORA	2.481.540,41	2.534.450,00					2.534.450,00	100,00%	F.C.A D.A.M.			0,00%	31/10/2014	180	28/04/2015			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 08.08.2014	235057			
72	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORIA I DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GEOSI Sr. Angel Daniel Fabian Romero 99460714 AMC 527-2014	N° 483-2014-ORA (0909/2014)	ARG ANGEL FABIAN ROMERO CAP. 10318	ARG. MASHIE BAYAN YUPANQUI VALLADARES CAP. 6214 646-2014ORA	965.149,45	860.400,00			162.129,37		698.270,63	81,16%	F.C.A D.A.M.		20,53%	15,75%	4,78%	20/09/2014	120	17/01/2015			EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	192714		
73	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 220, MIQUELIS CALVO	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO FORTALEZA Sr. Wilber Pizarro Espinoza 90344241 ADS 132-2014	120-2014-ORA (2409/2014)	ARG. RONALDO ARISTIDES GAMARRA SOLANO CAP. 8240	2 ING. FREDY PEREZ TOVAR	802.751,90	749.000,00					749.000,00	100,00%	F.C.A D.A.M.		19,19%	20,71%	-1,52%	15/10/2014	90	12/01/2015			EJ	AD		ENTREGA DE TERRENO EL 14.10.2014	166926		
74	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 265 DE SAN VICENTE DE ALPHEMILLY	HUANCVELICA	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACIFICO Sr. Julio German Ayupe Rodriguez 963544241 ADS 134-2014	715-2014-ORA (2909/2014)	ARG. ELIO ALEY CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBALLA AMC 530-2014	757.740,52	702.000,00					702.000,00	100,00%	F.C.A D.A.M.				15/10/2014	120	11/02/2015						ENTREGA DE TERRENO 14/10/2014 PARALIZADO 12.10.14 AL 30.10.14 DEVIDO A QUE LOS AMBIENTES A DESMONTAR Y DEMOLER SE ENCONTRARIAN EN USO POR LOS ALUMNOS Y BENES DE LA INSTITUCION	157919			
75	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N. 3638 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	PROCESO LEY N° 30191 (L.P) PROCEDIMIENTO CLASICO 4-2014 POSTERGADO					2.038.968,16					0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.					180	27/06/1900						PROCESO DE CONVOCATORIA POSTERGADO	19358			
76	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TIBRE AMARILLO DEL LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	LEY N° 30191 (L.P) PROCEDIMIENTO CLASICO 1-2014 DESIERTO AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 413-2014					4.066.383,49					0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.					240	26/08/1900						PROCESO DE ADJUDICACION DE LA SUPERVISION ADS PROCEDIMIENTO CLASICO. 159-2014	240057			
HUAYTARA													4.890.940,80	4.799.128,70																						
1	R.O./DONAC.Y TRANSF	0219	2009	MANTEENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALLISMA AVAN. HUAS. REVES. TAMB. TRAMO 00+000/00+31+000	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	REPRES. FLORES S.R.L	641-2008/ORA (2406/2008)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA	814.275,36	814.275,36			620.501,21	195.774,15	23,98%	F.C.A D.A.M.	20% MC	SINFORMACION	100,00%	100,00%	0,00%	12/07/2009	99	24/12/2008	1	16	LIQ		11/12/2009 03/09/2010	LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/2009) LIQ. FINAL FINAL 388-2010GOB.REG.HUANCARIG.0353E12010	129577		
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VUIDA DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ACAV INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008GRS/UG	ING. OSCAR A. DAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0,00	1.370.910,74			1.370.910,74	0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.			100,00%	8,29%	91,71%	19/11/2008	200	06/04/2009	0	0	P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	2714			
3	FORSUR/R.O.	0245 0472	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CMC SAC	042-2010/ORA (2901/2010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ING. FREDDY MELASQUEZ OCHOA CAP. 5344	273.000,00	273.000,00			245.623,66	27.376,34	10,03%	F.C.A D.A.M.	GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE PYME	HASTA QUE CULME LA OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35	LIQ		22/11/2010 26/02/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA - 548-2010GOB.REG.HUANCARIG.020901019 LIQ. FINANCIERA FINAL R.G.R. N° 243-2012GOB.REG.HUANCARIG.08FE02012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
4	FORSUR/R.O.	0258 0751	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMOCUICO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCYOYO	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HG-HEPA	060-2010/ORA (19/02/2010)	ING. DENIS LUIS FERNANDEZ	ING. WILLIAM PAID CHIRINA CAP. 59718	650.243,91	650.243,91	3	42.696,15	410.681,34	282.258,72	40,73%	F.C.A D.A.M.	PYME	PYME	100,00%	100,00%	0,00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130	LIQ		15/11/2011 07/05/2013	OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 348-2011 (05/09/2013) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 813-2010GOB.REG.HUANCARIG.07MAY2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
5	FORSUR/R.O.	0299	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMARSA DE LA PNP-SANTO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL SESMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP.9243	446.655,91	446.655,91			351.705,14	94.950,77	21,22%	F.C.A D.A.M.	PYME	PYME	100,00%	100,00%	0,00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	LIQ		16/02/2011 13/12/2011	LIQ. CONTRATO DE E.J.C. RGR 493-2011 (14/07/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 777-2011GOB.REG.HUANCARIG.130802011	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
6	FORSUR/R.O.	0251	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMARSA DE LA PNP DE HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL SESMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/02/2010)	ING. TEODORO ADEO CAPCHA	ING. WENETE SILVA LOPEZ CP.59118	796.968,59	796.968,59	1	73.318,61	684.287,25	185.999,95	21,37%	F.C.A D.A.M.	PYME	PYME	100,00%	100,00%	0,00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	LI		28/02/2011 12/08/2011	OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 134-2011 (08/03/2011) LIQ. FINAL FINAL R.G.R. N° 360-2011ORA	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
7	FORSUR/R.O.	0250 0331	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GUSTAVO GERARDO CERENO PENA	211-2010/ORA (04/05/2010)	ING. JOSE DELGADO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	961.446,88	881.512,16	1	169.436,22	300.674,60	819.544,11	77,98%	F.C.A D.A.M.	176.302,43	28-10-2010	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276	R			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA SU RESOLUCION CORRESPONDIENTE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
8	FORSUR/R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GUSTAVO GERARDO CERENO PENA	211-2010/ORA (24/05/2010)	ING. CLODOWARD REIN LINO FRANCO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALLA CP. 8265	356.932,92	404.747,83			153.956,84	250.790,99	61,96%	F.C.A D.A.M.	80.949,57	28-10-2010	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T			CUMPLIMADO EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
9	FORSUR/R.O.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE ALIAS EN CENTRO N° 34031 HUAPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GUSTAVO GERARDO CERENO PENA	211-2010/ORA (24/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALLA CP. 8265	278.749,03	278.749,03			278.749,03	0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.	55.749,81	28-10-2010	100,00%	100,00%	0,00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA SU RESOLUCION CORRESPONDIENTE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
10	FORSUR/R.O./R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE ALIAS EN LA I. 2224 DE PUTCCA-SANTO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO NOYAN VALDIVESIO	ING. MIGUEL ANGEL NOYAN VALDIVESIO	135.996,97	135.996,97				135.996,97	100,00%	F.C.A D.A.M.	202.814,86 390.000,00	15-09-2011 23-09-2011	0,00%	0,00%	0,00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P			EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA BIENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
11	FORSUR/R.O./R.D.	0244	2010	CONTRUCCION DE MODULOS EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 ALIAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO NOYAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALLA CP. 8265	144.477,22	144.477,22			58.671,87	85.805,35	59,39%	F.C.A D.A.M.	202.814,86 390.000,00	15-09-2011 23-09-2011	100,00%	76,45%	23,55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P			EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA BIENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
12	FORSUR/R.O./R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCYOYO, DISTRITO DE OCYOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP. 93710	439.040,42	439.040,42			451.953,88	-12.913,46	-2,94%	F.C.A D.A.M.	202.814,86 390.000,00	15-09-2011 23-09-2011	100,00%	100,00%	0,00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T			OBRA CUMPLIMADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
13	FORSUR/R.O./R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO NOYAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALLA CP. 8265	145.342,78	145.342,78			151.287,89	-5.945,11	-4,09%	F.C.A D.A.M.	202.814,86 390.000,00	15-09-2011 23-09-2011	100,00%	100,00%	0,00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T			EL ARBITRAJE HA DESPUERTO LA RECEPCION DE OBRA Y POSTERIOR LIQUIDACION	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
14	FORSUR/R.O./R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJACO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADS 140-2090	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO NOYAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP. 93710	5.947.741,29	591.842,57			195.541,34	432.101,23	73,03%	F.C.A D.A.M.	202.814,86 390.000,00	15-09-2011 23-09-2011	100,00%	27,41%	72,59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P			EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA BIENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIEM. TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP							
															TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CAN T. TOTAL	MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. AMO	EJECUT. DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO						N°	DIAS	1°	2°	%	%	%
15	FORSUR R.O / R.D.	0251	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, HUANCVELICA.- AFECTADO POR EL TEBERATO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/OBRA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 9310	571.668.66	571.668.66		229.329.86	342.338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202.816.86	15-09-2011	100.00%	52.14%	47.84%	30/07/2010	120	22/11/2011	1	16	P	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA ME NE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CONO INFORME LO REMITRA EL 10/07/14	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG						
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE 01 ALBA PARA EL PRONDI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES A CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/OBRA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARRONA CUETO (INSPECTOR)		96.729.65	88.590.00					F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			LO	LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 465-2012/OBR REG.HVCAAGGR (02MAY2012) LIO. FIN. FINAL N° 363-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/10/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG								
17	R.D.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUROPACANCHA - SAN ISIDRO HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/OBRA	ING. MARCO A VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888.965.02	774.761.40		122.405.16	652.356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154.952.28	20-03-2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	208	R	CONTRATO RESUELTO, SE ELABORO ACTA DE CONSTATACION EN PRESENCIA DE LOS CONTRATISTAS, SALDO POR EJECUTAR S/ 769.93 OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROBABACION	138231						
18	R.D.	0380 0259	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECOHE, LANLAYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/OBRA	ING. DAVID ECHEVERRIA TOLENTINO	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	1.518.703.66	1.331.822.12		1.361.249.53	-29.426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133.182.31	08-12-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	R	CONTRATO RESUELTO, SALDO POR EJECUTAR 255.43 OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROBABACION	27194						
19	R.D.	0568	2011	MAINTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SAMTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/OBRA	ING. CARLOS GASPAR PABLO	CONSORCIO SUPERIORES S.A.R.L. PANTAN ROCA	1.003.711.21	1.003.711.21	0	10.907.02	992.804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100.371.12	11/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	L	LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 290-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/23/03/13. CORTE DE OBRA- LIO. FIN. FINAL FALTA	N/C						
20	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 2219 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011/OBRA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS BENITO GUEWARA GUEWARA	350.342.89	334.012.16		334.012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	LO	08/06/2012	23/08/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 570-2012/OBR REG.HVCAAGGR 04/08/06/12 LIO. FIN. FINAL N° 646-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/23/08/13	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
21	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. M. N° 2263 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/OBRA	ING. GUDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS BENITO GUEWARA GUEWARA	214.737.45	200.042.18		200.042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LO	15/05/2012	09/11/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 493-2012/OBR REG.HVCAAGGR (15MAY2012) LIO. FINAN FINAL N° 1550-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/09/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
22	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HURUPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 357-2011/OBRA	ARG. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	199.718.42	181.274.36		181.274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	LO	21/02/2012	15/08/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/02/2013 LIO. FINAN FINAL N° 810-2013/OBR REG.HVCAAGGR DEL 15/03/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
23	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAW	HUAYTARA	HURUPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505-2011/OBRA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	187.815.90	171.122.54		171.122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	LO	16/02/2012	15/10/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/02/2013 LIO. FINAN FINAL N° 1026-2013/OBR REG.HVCAAGGR (15/03/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
24	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2258L. COANCABAZO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO CALLEGOS HUGO ALBERTO		213.873.50	197.690.00		197.690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/04/2012	2	80	LO	19/09/2012	09/11/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 931-2012/OBR REG.HVCAAGGR (14/SE12/012) LIO. FINAN FINAL N° 1148-2013/OBR REG.HVCAAGGR (09/NOV2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG			
25	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/OBRA	ING. JOSE MARIAS GARCIA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	337.157.58	303.948.86		303.948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/11/2011	1	10	LO	02/04/2012	15/01/2013		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 338-2012/OBR REG.HVCAAGGR (02/ABR2012) LIO. FINAN FINAL N° 027-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
26	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/OBRA	ALDO ALFREDO ALMON RAMOS CAP-S491	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	194.851.29	178.825.73		178.825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LO	20/02/2012	27/09/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 180-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/02/2013 LIO. FINAN FINAL RGR N° 866-2012/OBR REG.HVCAAGGR (27/SE12/012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
27	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384-2011/OBRA	ING. MARIA ELIZABET MINAYA CRISTOBAL CP 71895	ING. TENORIO CALLEGOS HUGO ALBERTO	189.419.60	173.449.69		173.449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	LO	16/02/2012	14/06/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 166-2012/OBR REG.HVCAAGGR (14/02/2012) LIO. FINAN FINAL RGR N° 933-2013/OBR REG.HVCAAGGR (14/JUN2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
28	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MACHO CRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011/OBRA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201.993.19	186.909.22		186.909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LO	09/10/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 186-2012/OBR REG.HVCAAGGR (09/AGO2012) LIO. FINAN FINAL N° 029-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG						
29	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DREMO	CONTRATO N° 344-2011/OBRA	ING. ELMER CALIXTO MELCARENO NORABUENA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	200.338.25	185.000.00		185.000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	LO	24/03/2012	15/01/2013		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/OBR REG.HVCAAGGR (24/JUL2012) LIO. FINAN FINAL N° 031-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
30	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/OBRA	ARO. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARO. EDISON DAVILA MARGAS	210.097.69	194.945.80		194.945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19.494.58	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO	29/11/2012	26/10/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 338-2012/OBR REG.HVCAAGGR 04/29/05/2012 LIO. FINAN FINAL RGR N° 1096-2012/OBR REG.HVCAAGGR (26/NOV2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG			
31	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/OBRA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193.344.98	177.342.09		177.342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17.734.21	09/01/2012	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	LO	18/04/2012	17/10/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 404-2012/OBR REG.HVCAAGGR (18/ABR2012) LIO. FINAN FINAL RGR N° 1038-2012/OBR REG.HVCAAGGR (17/OC12/012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG			
32	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPAMULLCA, QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 307-2011/OBRA	ING. GUDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO CALLEGOS HUGO ALBERTO	132.950.77	117.655.39		117.655.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	LO	24/05/2012	19/09/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 539-2012/OBR REG.HVCAAGGR 04/29/05/2012 LIO. FIN. FINAL N° 933-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/19/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
33	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI QURAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMO ERL DREMO ERL INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011/OBRA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA DIOSES	183.727.29	91.999.98		91.999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LO	20/02/2012	11/01/2013		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 191-2012/OBR REG.HVCAAGGR (20/02/2012) CONSULTORA RGR N° 2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/23/03/13 LIO. FINAN FINAL N° 071-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/11/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					
34	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARRERA GROEBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011/OBRA	ING. GROEBER ENRIQUE FLORES BARRERA CP 75296	ARO. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117.078.56	104.689.00		104.689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10.468.90	10-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	LO	14/03/2012	27/09/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 294-2012/OBR REG.HVCAAGGR (14/03/2012) LIO. FINAN FINAL N° 967-2012/OBR REG.HVCAAGGR 04/27/SE12/012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG			
35	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0511	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(204980975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011/OBRA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EULIDES SOCORATES VAIBR LEMA	109.275.38	97.000.00		97.000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LO	18/04/2012	23/07/2012		LIO CONTRATO DE EJEC RGR N° 405-2012/OBR REG.HVCAAGGR (04/ABR2012) CONSULTORA RGR N° 2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/23/03/13 LIO. FINAN FINAL N° 1171-2013/OBR REG.HVCAAGGR 04/16/11/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG					

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPLETE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP				
														CAN T.	TOTAL	M ES VALORIZADO DEL	SALDO POR PAGAR		P E	MONTO (\$)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRA MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO						N°	DIAS	1°	2°
																	S/.	%																		
36	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2203 SANTA ROSA DE MEJORDIA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(D04946420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/OB	ING. MATIAS GARCIA CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	330,737.11	307,308.12			307,308.12	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	00000	00000	00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LO	16/03/2012 26/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 704-2012/GOB.REG.HVACAGR (16/04/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR. 99-2012/GOB.REG.HVAC (24/SET/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
37	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE OULAS EN LA I.E. N° 3649 VILLA SALVADOR QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESAS URDANEGUI TOBAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/OB	ING. ROQUE MARINO MUNGUA SILVEIRA	ING. TENORIO CALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80			176,716.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LO	15/03/2012 14/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVACAGR (19/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
38	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2204 LUCIMAYOCC	HUAYTARA	HURPACANCHIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SENOR DE ONPESA DE LOS HERMANOS QUISEP RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/OB	ING. REMIGIO SOLIZ	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92			181,308.92	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LO	27/02/2012 01/03/2012 19/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 235-2012/GOB.REG.HVACAGR (27/02/2012) MOD. 256-2012/GOB.REG.HVACAGR (01/MAR/2012) LIQ. FIN. FINAL N°1047-2012/GOB.REG.HVACAGR del 19/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
39	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL L.E. P.M N° 3655 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/OB	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	363,444.43	347,803.72			347,803.72	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO	08/06/2012 22/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 571-2012/GOB.REG.HVACAGR (08/06/2012) LIQ. FIN. FINAL N°R37-2012/GOB.REG.HVACAGR del 22/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
40	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERBABUENAYOCC	HUAYTARA	HURPACANCHIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/OB	ING. ROOBI MUNGUA SILVEIRA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02			183,693.02	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LO	15/03/2012 17/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 131-2012 (07/FEB/2012), 135/2012 (01/11/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
41	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2824 CODOCOPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CODOCOPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.L.GORVA CONSTRUCTORES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011/OB	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARMAO	125,712.66	114,740.29			114,740.29	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LIQ	02/05/2012 11/06/2013 30/05/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 84-2012 (02/MAY/2012) LIQ. CONSULTORA N° 327-2013/GOB.REG.HVACAGR DEL 11/04/2013, LIQ. FIN. FINAL N°48-2012/GOB.REG.HVACAGR del 30/05/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
42	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 2214- SAN ISIDRO DE TARACACH	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/OB	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO CALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80			197,425.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LO	20/02/2012 11/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 189-2012/GOB.REG.HVACAGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 100-2012/GOB.REG.HVACAGR del 11/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
43	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 248 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011/OB	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	337,915.80	335,076.18			335,076.18	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO	13/09/2012 25/02/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 96-2012/GOB.REG.HVACAGR del 13/09/2012, LIQ. FIN. FINAL N° R37-2013/GOB.REG.HVACAGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
44	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/OB (25/AGO/2011)	ING. TOMAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	183,600.16	165,297.34			165,297.34	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	LO	20/04/2012 27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 329-2012/GOB.REG.HVACAGR (20/04/2012) LIQ. FIN. FINAL N°94-2012/GOB.REG.HVACAGR del 27/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
45	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AZA & C.I.P.S.A.C.C	CONTRATO N° 340-2011/OB	ARO. EDSON	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	204,497.24	188,400.62			188,400.62	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO	23/05/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 520-2012/GOB.REG.HVACAGR del 23/05/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG.HVACAGR del 15/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
46	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 23025 DE QUINCHHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHHUA	CONTRATO N° 341-2011/OB	ING. EDGARDO AMBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T		OBRA CULMINADA, COMISION DE RECEPCION ASIGNADA N° 644-2011/GOB.REG.HVACAGR del 17/11/2011, CONTRATO RESULTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
47	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA EN LA I.E. N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382-2011/OB	ING. MARA ELIZABET MAYA CRISTOBAL CP. 7185	EXCLIDES SOKRATES YALURI LEMA	131,514.56	119,997.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	11,999.76	000	000	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LO	16/06/2012 06/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 166-2012/GOB.REG.HVACAGR (16/06/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVACAGR (06/NOV/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
48	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEP CASTELLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011/OB	ING. OSCAR BACAR QUISEP	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ	24/05/2012 23/07/2012 09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 531-2012/GOB.REG.HVACAGR (24/MAY/2012) LIQ. CONSULTORA RGR N° 737-2012/GOB.REG.HVACAGR (23/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVACAGR (09/NOV/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
49	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES Y JOSE CARIHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/OB	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CP. 75236	ARO. WILLIAM CASTILLO MAHLI CAP. 9658	491,932.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	LO	08/06/2012 19/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 573-2012/GOB.REG.HVACAGR del 08/06/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 914-2012/GOB.REG.HVACAGR del 19/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
50	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 34540 HUAYLIMANGUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA (10218297) QUISEP CASTELLO ALEX (D049460772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/OB	ING. WILLIAM ALDORAIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARRIWAY FABIAN	189,630.09	173,640.56			173,640.56	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LO	23/05/2012 27/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 513-2012/GOB.REG.HVACAGR del 23/05/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 914-2012/GOB.REG.HVACAGR del 27/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
51	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANDAMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	317,548.16	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LO	26/01/2012 23/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 747-2012/GOB.REG.HVACAGR (26/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL N°845-2012/GOB.REG.HVACAGR del 23/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
52	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUAMAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AGUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/OB	ING. FERNANDO AMES ZORRILA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	321,549.43	298,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LO	14/03/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 293-2012/GOB.REG.HVACAGR (14/03/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVACAGR (15/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		
53	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACHANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PALMACHANCHA CONSULTORES INVERSIONES PERUVIA SAC CONSTRUCTORES ADAPT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	CONTRATO N° 396-2011/OB	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	326,943.02	309,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LO	09/03/2012 13/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 384-2012/GOB.REG.HVACAGR (09/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N°16-2012/GOB.REG.HVACAGR del 13/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG		

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP			
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT.	TOTAL	VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. AMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°				2°		
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO 'ESTRELLA DEL SUR'	CONTRATO N° 334-2011ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CP 44594	ING. URS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63			314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00 00000000	0	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	LI		13/04/2012 13/08/2012	LIC. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 381-2012/GOB.REG-HUACVGR (13/04/2012) LIC. FINANCIERA FINAL RGRGR N° 796-2012/GOB.REG-HUACVGR (13/04/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C.	CONTRATO N° 355-2011ORA	ING. JORGE LUIS RUFASOTO MARRI	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LI		23/05/2012 01/07/2013	LIC. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/GOB.REG-HUACVGR 04/23/05/2012 - CORREGIDO N° 024-2013/GOB.REG-HUACVGR 04/04/06/2013, LIC. FINAN. FINAL N° 415-2013/GOB.REG-HUACVGR DEL 01/07/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MIVASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486-2011ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PIJAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 964791227	187,249.18	171,293.54			171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T			OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA CAMARRA CP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM 1020856	347,400.69	325,092.88			325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04 00000000	19/10/2011 0	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LI		15/08/2012 21/10/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 813-2012 (05/08/2012) LIC. FINAN. FINAL N° 812-2013/GOB.REG-HUACVGR (21/10/2013)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARRAN	ADO. BETSY QUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19			110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48 00000000	04/11/2011 0	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LI		10/01/2012 11/02/2012	LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 017-2012 (02/02/2012) LIC. FINAN. FINAL N° 101-2012/GOB.REG-HUACVGR (11/02/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (2049504088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452691753) GRVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011ORA (09/09/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARRAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76			106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/11/2011	1	30	LI		23/05/2012 15/03/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 017-2012 (02/02/2012) LIC. FINAN. FINAL N° 101-2012/GOB.REG-HUACVGR (11/02/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22699 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	BIENICO ERL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES CARLOSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442-2011ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLIDES SOCRIATES VALR LEMA	118,243.70	104,359.29			104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LI		10/08/2012 25/09/2012 16/04/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 791-2012 (09/08/2012) LIC. CONSUL. N° 790-2012/GOB.REG-HUACVGR 04/25/09/2012, LIC. FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HUACVGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLEDO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2050303027) OVERALL STRATEGY S.A.C.	CONTRATO N° 461-2011ORA	ING. GUARTEA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	502,895.04	476,358.11			476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/11/2011	0	0	LI		11/06/2012 14/07/2012 11/04/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 843-2012 (11/06/2012) LIC. CONSULTARIA RGRGR 783-2012 (04/JUL/2012) LIC. FINAN. FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HUACVGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 04 AULAS EN LA I.E. N° 22159-QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 364-2011ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATAKO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	423,677.49	399,789.44			399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LI		03/10/2012 09/11/2012	LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 81-2013/GOB.REG-HUACVGR 04/03/10/2012, LIC. FIN. FINAL RGRGR N° 1149-2013/GOB.REG-HUACVGR (09/11/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DONAGO GELDES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011ORA	ING. MARIO JULIO SARRIUPAC	ING. LUIS REYNAGA	119,543.33	109,118.59			109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LI		18/04/2012 15/03/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 046-2012 (08/04/2012) LIC. FINAN. FINAL N° 260-2013/GOB.REG-HUACVGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
64	R.D.	0273 0402	2012 2013	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22023 HUAYTARA, HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 068-2011ORA	JAMIE EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARO. MARGOT SALAZAR	2,201,626.56	2,108,069.16			747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00 746,607.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012		100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LI		05/12/2012 02/04/2013 03/07/2014	LIC. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 239-2012/GOB.REG-HUACVGR 04/05/12/2012, LIC. CONSULTORIA N° 299-2013/GOB.REG-HUACVGR LIC. FINAN. FINAL RGRGR N° 383-2014/GOB.REG-HUACVGR DEL 03/07/2014	29110	
65	R.D.	400 0403	2012 2013	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 845-2011ORA	ING. JAMIE EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCABECEL DUEÑAS	2,095,332.10	2,012,801.72			201,280.17	719,352.46	1,494,429.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201,280.17 105,766.36 115,513.72	09/04/2012 16/04/2012 16/04/2012		100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	LI		2/11/2012 15/03/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 204-2012/GOB.REG-HUACVGR 04/20/11/2012, LIC. CONSULTORIA N° 261-2013/GOB.REG-HUACVGR DEL 15/03/2013	28905
66	R.D.	0422 0480	2012 2013	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA BA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - JAMOSO - SANTIAGO DE QURAHUARA (70x000 KM)	HUAYTARA	CORDOVA, OCOYO Y SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MFER	N° 0031-2012/ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARSENALDES GRANADOS	2,771,523.46	2,671,466.92			2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	287,146.69 80000000 80000000	16/03/2013		100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI		11/09/2012 04/11/2013 20/02/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 900-2012/GOB.REG-HUACVGR 04/11/09/2012, CORREC. LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 1095-2013/GOB.REG-HUACVGR 04/04/11/2013, LIC. CONSULTORIA N° 361-2013/GOB.REG-HUACVGR DEL 15/03/2013	NEC	
67	R.D.		2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALUISMA AYAWI - HUJLAS - REYES - TAMBO, LONG 31-500 KM	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2049409119 BIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Sociedad Anonima) (04/04/2012)	N° 0001-2012/GOB (07/ENE/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALDIVIELLA ROJAS CP. 77662	ING. WILLIAM PABLO CHIPANA	126,051.33	126,051.33	0	0.00	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.13 80000000 80000000	04/04/2012		100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L		08/04/2012	LIC. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 530-2012/GOB.REG-HUACVGR (08/JUN/2012)		
68			2013	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO FERREYRA & GONZALES MOVL 94693222	CONTRATO N° 737-2012ORA (05/12/2012)	ING. ROLY ALDO PERALES TOWAR	ING. FREDY PERALES TOWAR	308,778.39	283,278.00			283,278.00	100.00%	100.00%	F.C. A.D. A.M.	80000000 80000000 80000000			100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	90	19/04/2013	1	30	L		18/11/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 1052-2013/GOB.REG-HUACVGR 04/18/11/2013		
69			2013	SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QURAHUARA DEL DISTRITO DE QURAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INTECH.	CONTRATO N° 829-2012ORA (07/02/2013)	ING. ROLY ALDO CACERES JUNES	ING. WILLIAM PABLO CHIPANA	738,887.38	708,231.20			708,231.20	100.00%	100.00%	F.C. A.D. A.M.	80000000 80000000 80000000			100.00%	95.18%	4.82%	22/01/2013	90	21/11/2013	5	213	T			OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION		
70			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAWITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GULLEN CASTILLO BICAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVL 994616366	CONTRATO N° 178-2012ORA (07/12/2012)			173,594.69	157,344.00			157,344.00	100.00%	100.00%	F.C. A.D. A.M.	80000000 80000000 80000000			100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2013	45	08/10/2013	3	94	L		24/02/2014	LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 151-2014/GOB.REG-HUACVGR 04/25/02/2014		
71	R.D.	000 0168	2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ANGILO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA - CERROJA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO: 056-315122 - 967580814	CONTRATO N° 740-2012ORA	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMENO	ARO. JOSE CHAVEZ MIRANDA	303,338.83	283,337.94			283,337.94	100.00%	100.00%	F.C. A.D. A.M.	80000000 80000000 80000000			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	L		17/02/2013	LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 96-2013/GOB.REG-HUACVGR 04/17/02/2013		
72			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TACACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S.C. R.L. MOVL. 04-2314162 MOVL. #99607390	CONTRATO N° 743-2012ORA (06/12/2012)		ARO. EDISON DAVILA VARGAS	173,115.95	154,365.95			154,365.95	100.00%	100.00%	F.C. A.D. A.M.	80000000 80000000 80000000			100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T			OBRA CULMINADO, CON SOLICITUD DE CONCLUSION A FAVOR DEL CONTRATISTA		
73			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013ORA		SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	599,856.06	574,356.06			574,356.06	100.00%	100.00%	F.C. A.D. A.M.	80000000 80000000 80000000			100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2013	90	07/04/2014	1	31	T			OBRA CULMINADO Y DE ABRIL DEL 2014, EN COORDINACIONES PARA LA FECHA DE RECEPCION		

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIENCIA TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP				
															MES VALORIZADO (DOL)	SALDO POR PAGAR		D	E	PROG.	EJEC.	DIFEREN.	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO						N°	DIAS	1°	2°
																S/	%																	
74	R.O	0260	2012	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACAJA - HUANCAYACA - LAS BARRERAS - TIBICO COLQUE Y CALLANCA A NIVEL DE ARMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYACA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO CORDOVA RUC: 208822993	N° 0518 - 2012 / ORA-OL (07/ENE2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COBOS	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galah Helms Perce Peraz) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56	0.00	4,143,447.16	1,276,264.40	23,555.00	F.C. A.D. A.M.	42,947.16	30/06/2013	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	L		LIQUID. DE CONTRATO RGR 136-2014/06 REG-HUANCAYACA (11/04/2014)	80278		
75	R.O.	0088	2013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACU - SAN JOSE DE YANAMU - SAN FRANCISCO DE SANGAYACO - PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYACA, REGION HUANCAYACA	HUAYTARA	STO DGO DE CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO CAPILLAS	N° 0382 - 2013 / ORA (18/JUL/2013)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUEREA	ING. WILLIAM INCA TORRES	3,673,427.31	3,485,573.92		2,473,899.73	1,011,674.19	29,025.00	F.C. A.D. A.M.	148,567.39	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2013	150	04/06/2014	2	90	T		PROGRAMACION DE RECEPCION DE OBRA PARA EL DIA 22/08/14	114863		
76	R.O.	0169	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA L.E. "JOSE MARIA ARGUEDAS DE CUSICANCHA" DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAYACA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO JR Jenny Flores Ouzge RPM #9549543 ADP 030-2013	N° 566-2013 / ORA (06/NOV/2013)	ING. MOSHE DAVAN YIPANACHI VILLADRAES	CONSORCIO SAN ANTONIO 597-2013/ORA ING. MARINO PERAZ BUENAS ADS 179-2013	1,905,416.90	1,792,881.90		1,321,845.64	471,036.26	26,275.00	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2014	180	21/07/2014			T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE CONFORMACION DEL COMITE PARA LA RECEPCION DE OBRA	182203		
77		0518	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y FRONTAL PARA LA L.E. "TURIC AMARILLO PUESE LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA" PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYACA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO UNION Sr. Javier Paul Cobana #968-241-271 LP018-2014	N° 346-2014 / ORA (04/JUN/2014)	ING. JESUS MANUEL PEREZ RUPAY	ING. HENRI BARREROS GUSPE CP: 6970 763-2014/ORA	2,609,186.96	2,485,400.00		502,627.49	1,962,572.51	79,775.00	F.C. A.D. A.M.	248,540.00	2011/2014	57.94%	54.72%	3.22%	19/06/2014	180	15/12/2014			EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	260619	
78	R.O.		2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALICANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAYACA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO PACOMARCA Sr. Walter Tamaro Calleja #96447783 ADS 071-2014	N° 386-2014 / ORA (16/06/2014)	ING. LUIS ENRIQUE MNA APARICIO CIP: 4685	ING. EDUARDO DE LA CRUZ TORRE MORENO CIP: 50722	807,271.92	776,820.55		415,120.05	361,700.50	46,566.00	F.C. A.D. A.M.			100.00%	57.71%	42.29%	01/07/2014	120	12/12/2014	1	45	EJ	AT	FALTA APROBAR AMPL. DIGITAL EN USB	CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO	203685	
TAYACAJA													26,097,387.22	24,370,966.46		18,299,566.27																		
1	R.O./DOY/TRANS	0221	2008	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0+000 AL KM 26+870	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUCO ROSE	ING. OTTO LUCIANO ASTOZACA RIVERA CIP: 49555	680,000.20	680,000.20		679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02		100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T		OBRA CULMINADA, RECEPTADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	NIC		
2	R.O	0196	2007	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL, RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGLU ORMEÑO	ING. MARCO BURGOS OCHOAVALLES	7,465,362.14	7,465,362.14	7	960,659.00	2,908,056.20	5,467,306.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	90.28%	9.72%	05/01/2009	360	28/08/2010	4	241	L		CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 173-2011/GOB.REG-HUANCAYACA (11/ABR/11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 19-2011/GOB.REG-HUANCAYACA (20/ABR/11), LIQ. FINAN.FINAL N° 605-2012/GOB.REG-HUANCAYACA (18/06/2012)	4730	
3	R.O.	0233	2009	CONSTRUCCION BARRICADA YALUCOICUNA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	AAR SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (24/01/2009)	ING. DIONICIO NOBIAN VALDIVESIO	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	3,337,887.88	3,337,887.88	2	499,478.01	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.	081/2009	100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L		LIQUID. DE CONTRATO RGR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 265-2011/GOB.REG-HUANCAYACA (03/MAY/2011)	25404		
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION S.S. AYACUCHA - SAN PABLO YALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCAYACA	TAYACAJA	AYACUCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No.0085-2009-GOB.REG-HUANCAYACA	ING. ELVIS OSCAROS INGARUCA	ING. PAUL DRELLANA PAUCAR	195,874.10	195,874.10		195,874.00	0.10	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T		OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	8192		
5	R.O	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION S.S. SALCABAMBA (S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DRESA HUANCAYACA, ILEM2)	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No. 0085-2009-GOB.REG-HUANCAYACA	ING. EDWIN TORALDO CHOQUE	ING. RUBEN DARDO BIANCHI CARBA CAP 3452	426,448.50	426,448.50		426,448.50	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T		OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	8192		
6	FRECUENCIA SOBRIANOS/ RD	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY HUAMBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYACA	TAYACAJA	HUAMBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO BENE LINDO FRANCA	No.125-2010-GOB.REG-HUANCAYACA	ARO. MARIA ANICITA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGUEROA	2,000,640.02	2,000,640.02		2,000,640.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T		CULMINADA AL 100% INCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. LIQUIDADA. SALDOS PRESUPUESTAL HACER REVERTIDO PREVIA COORDINACION CON LA DCRP. MEF.	12059		
7	RECURSOS ORDINARIOS	0407	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLUCOICUNA - HUARI - TRANCAPIRA - SAN DIOGO DE ACOBAMBA - 37-250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	ARIE CONTRATISTAS GENERALES S.A	310 (24/06/2010)	ING. JAVIER TORIBIO CORONADO FARGONAN	ING. JOSE AUGUSTO GARCIA FIGUEROA	988,623.57	988,623.57		991,298.61	-2,675.04	-0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36		100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	L		LIQ. DE CONTRATO DE E.J.C. DE OBRA RGR 133-2011 (29/FEB/2012), LIQ. CONSULTOR N° 349-2011/GOB.REG-HUANCAYACA (04/10/2011) LIQ. FINAN.FINAL N° 487-2011/GOB.REG-HUANCAYACA del 21/06/2011	NIC		
8	R.O	0000	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE SALUD DE PAMPA, DISTRITO DE HUAMBAMBA TAYACAJA HUANCAYACA	TAYACAJA	HUAMBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO ACUARO A.D. N° 02-2010	N° 005-2010/ORA (11-01-2011)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAYALLA	ARO. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	934,760.92		857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO		100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA OBSERVADO.	121721		
9	R.O	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO BUBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUMANO OLARTE	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP: 115022	4,905,106.38	4,810,000.00		4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,922.28 309,077.72	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/09/2011	240	07/08/2013	5	451	L		LIQ. DE E.J. DE OBRA N° 444-2014/GOB.REG-HUANCAYACA del 22/05/2014	101382		
10	R.O.	0151	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MESTIZO DAS AMARILLO CENTRO TURICO DE QUILLICO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCAYACA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	LP N° 07-2011 / N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ING. RELA VICTORIA REQUENA MEDINA	2,103,564.65	1,937,226.74		1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	191,722.67 331,872.70 221,849.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	90.00%	10.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	5	237	P		EVALUACION FISICA DE TRABAJOS FINALES DE OBRA COMPLETAR INFORMACION SALDO POR EJECUTAR 7.448.63	108647		
11	R.O.	0172	2011	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NROL 3114 - SACHACUYO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYACA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesha Chauribamb Campes) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (19/NOV/2011)	ARO. ALEJANDRO NUNES ZURIGA CAP / ARO. ROMELIO GUERRA DAMIAN CAP 8554	ANJ. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,534,042.39	1	1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	151,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L		LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 11249-2012/GOB.REG-HUANCAYACA del 20/12/2012, RECTIFICACION RGR N° 141-2013 (13/02/13)	110531		
12	R.O.	0173	2011	CONSTRUCCION DE LA L.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALBECHE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYACA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 406-2011/ORA (16/NOV/2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS / ARO. MIGUEL A. GLEVONO CANO	CONSORCIO DE CONSULTORIA TORRES RUIZ HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	1,191,117.49	1	1,191,117.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	L		LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1205-2012/GOB.REG-HUANCAYACA del 27/11/2012, LIQ. CONSULT N° 1236-2012/GOB.REG-HUANCAYACA del 05/12/2012, LIQ. FINAN.FINAL N° 631-2013/GOB.REG-HUANCAYACA del 02/04/2013	113675		
13	R.O.	0056	2011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE REG. DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYACA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. HILARIO CALUMBA HIDALGO CIP 46414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 214-2011) ING. EDWIN TUNQUE BAYUNDO CIP 48505	1,900,747.10	1,814,725.10		1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 660-2011/GOB.REG-HUANCAYACA del 09/07/2012	147663		
14	R.O	0166	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE DEL TAJAMUNDO DE MAYO Y BAMBUNCA DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA HUANCAYACA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/ORA (01/MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CIVIL GODOYO POMA	3,099,228.11	2,866,190.52		2,564,247.96	303,942.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	T		LA LIQUIDACION DEL CONTRATO HA SIDO CONTROVERTIDA POR EL CONTRATISTA EL CUAL A LA FECHA SE TIENE EL ACTA DE CONCLUSION, SE DEBERA REFORMULARLA LIQUIDACION	123821		
15	R.O.	0864	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE ARMADO DEL TRAMO COCABAMBA - SAN CECILIO - PATACAJA - BAMBUNCA, DISTRITO DE COCABAMBA - TAYACAJA HUANCAYACA	TAYACAJA	COCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYACA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #622786 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09/NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUEREA CIP 18384	ING. JONNY BENEZUEZ ACERO CIP N° 18384	1,029,743.35	841,789.07		295,112.47	586,676.60	69.49%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	09/08/2013	1	102	L		LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 412-2014/GOB.REG-HUANCAYACA del 14/05/2014 PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTOR DE OBRA	129441		

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPLEADO TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP			
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANAL	TOTAL		PROCESADO (S/)	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°					DIAS	1°	2°
16	R.D.	0075 0177	2012 2013	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE Y VOLETAS DE ACCIONANCIA AVAPAMPA C.M DE VOLETAS DE ACCIONANCIA DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORTIZ LARA CIP. 70116	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 40903	985,819.72	901,511.62			103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	08/04/2013			T		CULMINADO. CON RESOLUCION DE CONTRATO PROCESO DE ARBITRAJE.	120248			
17			2012	MANUTENIMIENTO BUTIRARIO MECANIZADO CARBONERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCASACA LONG - 26.87 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.		ING. WILLIAM PAGO CIBARRA CIP.	2	145,512.18	143,445.19			143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2012	40	10/12/2012			LO	07/05/2013	LID. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/GOB REG-HUANCABRA-04/07/05/2013. LID. FIANZA N° 470-2013/GOB REG-HUANCABRA-04/21/10/2013				
18	R.D.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR BALI HAVA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SACCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAG REG-HUANCABRA	N° 074-2013/GOB REG-HUANCABRA	ARO. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARO. FERNANDO GABRIEL AMES ZORRILLA	2,243,709.76	2,243,709.76			2,243,709.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/06/2013	180	16/12/2013			T		OBRA CULMINADA. RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA FUE EL DIA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO. FALTA QUE EL CONSORCIO ENTREGUE LA LIQUIDACION DE LA MISMA.				
19			2013	MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E. AGUSTO SALAZAR BOREY - HUAMBAMBA TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	HUAMBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	CONTRATO N° 0144-2013/GOB REG-HUANCABRA	LINO FRANCA CLODOMIRO RENE	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA	104,092.00				104,092.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2013	45	07/10/2013			T		OBRA CULMINADA. EN PROCESO DE LIQUIDACION.				
20	R.D.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE EMBAES TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013/GOB REG-HUANCABRA	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	224,219.65	224,219.65			224,219.65	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	60	01/09/2013			T		OBRA CULMINADA. CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION. ASMESMO CABE INFORMAR QUE SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE UN CONTADOR PARA REALIZAR LA LIQUIDACION TRANSICION FINAL DE LA OBRA PERO MANIFIESTA LA D.F.C. DE PRESUPUESTO QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.				
21	R.D.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO HUANCABELLA Jorge Luis Garcia Torres #971712300 LP 017-2013	ARO. ABEL ARSISTOS CAMARASA MUJICA CAP. 9205	CONSORCIO SUPERVISOR COLCABAMBA ING. JORGE SANTIAGO LOPEZ YARABO CIP. 76042	3,884,129.03	3,716,594.03			993,989.94	2,722,604.09	73.26%	F.C. A.D. A.M.	371.660.00	14/12/2014	53.60%	52.10%	1.42%	03/01/2014	365	21/04/2015	1	109	EJ	N	PARALIZADO DEL 23.01.14 AL 11.06.14 POR CONTROVERSIAS CON EL EXP. TEC. RENOVEL EL 12.06.14. ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	184077				
22			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO ERL	008-2014/ORA (000DC/2013)	ING. MARCELO FORTUATO ROSAS ARTEGA	2. ARO. VICENTE CONTRERAS ROSAS 20/01/2014	5,186,381.08	1,333,744.38			634,431.61	709,312.77	53.18%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2014	120	21/05/2014			T		RECEPCIONADO EL 18.07.2014. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR	185949			
23			2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO PAZOS Ingrid Cordero Jiron #971712300	083-2014/ORA (10/MAY/2014)	ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ CIP. 21671	CONSORCIO SACOSCO CORAZON DE JESUS ING. ROLANDO DAMIAN GUTIERREZ TUELLA CIP. 41450	6,102,177.42	5,912,653.77			2,703,636.40	3,209,017.37	54.27%	F.C. A.D. A.M.			68.11%	50.71%	17.40%	22/04/2014	270	13/02/2015	1	28	P		PARALIZADO EL 01.11.2014. POR LA DEMORA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA. ADICIONAL DEDUCTIVO A ESPERA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	176956			
24	R.D.	0208	2014	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE REGO. TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLAYOC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCABELLA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO HUALLAYOC Phily C. Camero Galvez ADP 003-2014	142-2014/ORA (07/MAY/2014)	ING. MARCELO DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPCHA	1,470,534.73	1,360,179.00			501,731.62	858,447.38	63.11%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	92.68%	7.32%	23/04/2014	120	20/08/2014			P		PARALIZADO POR PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO INCLINANTE N° 01	265347			
25	R.D.	0519	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO BROS DEL ANEXO DE AYACANCHA DISTRITO DE HUAMBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	HUAMBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO AYACANCHA HUAMBAMBA Sr. Ikeny Carlos gamara putria	192-2014/ORA (06/MAY/2014)	ARO. ALPINO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 5485	CONSORCIO VIVER DEL CARMEN ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP. 8775	1,844,953.24	1,761,343.25			543,678.06	1,217,665.19	69.13%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	94.14%	5.86%	22/05/2014	150	16/11/2014	1	39	EJ	AT	DIGITAL MAL RRELENADO	EJECUCION ATRAZADA IMPUTABLE AL CONTRATISTA FALTA LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO	190518		
26	R.D.	0441	2014	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SUBURBANA CAPITAL DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO SAN PEDRO Sr. Nahir Lucy Cordero Sotillo LUCKANNA_D4@HOT	197-2014/ORA (06/MAY/2014)	ING. DIONICIO BOYAN VALDIVESO	ING. OSWALDO A. PIRAS YAUR	4,408,265.93	4,013,062.56			676,990.68	3,336,071.88	83.13%	F.C. A.D. A.M.			30.00%	23.31%	6.69%	17/06/2014	180	13/12/2014			EJ	AT	NO PRESENTA VAL SETIEMBRE, OCTUBRE	ATRASADO POR DOTACION DE MAQUINARIA INEFICIENTE	234777		
27	R.D.	0213	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 20972 DEL CENTRO POBLADO DE TEPORAMBA, DISTRITO DE SALCABAMBA TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO EBENEZER Sra. Maria Socorro Gabriel Segura	142-2014/ORA (14/MAY/2014)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP. 37277	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	1,930,464.39	1,837,650.39			244,711.61	1,592,938.78	86.68%	F.C. A.D. A.M.			74.08%	45.84%	28.24%	30/05/2014	180	25/11/2014			P		PARALIZADO DEL 01.11.2014 FALTA PRESENTAR VALORACION DEL MES DE OCTUBRE	214878			
28	R.D.	0213	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E.P. SAN JOSE TINTAY DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO ROOSEVELT	588-2014/ORA (13/08/2014)	ING. HENRY ALFREDO OLIVERA SOLORZANO CIP. 64623	CONSORCIO TINTAY ING. JOSE ELIAS CALLE MEDINEL CIP. 112706 587-2014	3,435,345.20	3,282,600.00			3,282,600.00	100.00%		F.C. A.D. A.M.	328,260.00	10/04/2015	-1.13%	10.70%	-9.57%	16/10/2014	240	12/06/2015			EJ	AD	ENTREGA DE TERRENO 26.08.2014. EJECUCION ADELANTADA	214878			
29	R.D.		2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO COLCA Sr. Rafael Balajjal Iñedo #628139 LP 024-2014	398-2014/ORA (25/06/2014)	ING. RAFAEL BALAJJAL IÑEDO CIP. 72660	ANDAYMARCA ING. JORGE L. MALPARTIDA ROMERO	2,313,479.03	2,220,869.03			569,416.39	1,651,452.64	74.36%	F.C. A.D. A.M.	222,087.00	13-02-2015 24-12-2014	45.02%	36.04%	8.98%	06/08/2014	210	03/03/2015			EJ	AT	OBRA LIGERAMENTE ATRAZADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	285659			
30	R.D.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALPINO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ESTAY DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO ROSARIO Sr. Josue Torres Carbajal 993350666 ADP 013-2014	062-2014/ORA (04/02/2014)	ARO. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	CONSORCIO HUANSAMPAMPA 535-2014/ORA ING. OSWALDO MEDINA GUTIERREZ CIP. 70500	1,317,344.30	1,217,236.30			413,088.23	804,148.07	66.06%	F.C. A.D. A.M.			50.12%	52.20%	-2.08%	20/07/2014	180	15/01/2015			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA.	180685			
31	R.D.		2014	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCCORO DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA - HUANCABELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO COLCABAMBA Sr. Wladimir 01217105 AMC 501-2014	624-2014/ORA (21/08/2014)	ING. MARIO WILMER HUMANA LEANDRO CIP. 50507	CONSORCIO SUPERVISOR ORO AZUL VICENTE ANGEL ESPINOZA ZACARIAS CIP. 9332 693-2014/ORA	3,442,247.17	3,293,445.17			3,293,445.17	100.00%		F.C. A.D. A.M.	658849.03	26/11/2014	6.54%	5.28%	1.26%	15/10/2014	240	11/06/2015			EJ	N	DIGITAL USB	ENTREGA DE TERRENO 06.09.2014 ADELANTO DIRECTO SOLICITADO Y EN TRAMITE	191993		
32	R.D.		2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUERTO DE SALUD DE VILARECA PACOSABAMBA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELLA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO VILLA REAL Sr. Leon Quichu Sedano #94893888 AMC 412-2014	623-2014/ORA (22/08/2014)	ING. LEON QUICHU SEDANO CIP. 55133	CONSORCIO VE & CI CONSULTORES ING. ALEJANDRO VERASTEGUI CABRIBLANCO CIP. 22552	868,494.09	868,494.09			868,494.09	100.00%		F.C. A.D. A.M.			8.04%	7.26%	0.78%	17/10/2014	90	14/01/2015			EJ	AT	ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	148871			

