



Gobierno Regional  
**HUANCAVELICA**

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
														S/.	%																
<b>ACOBAMBA</b>										26,346,661.64	25,038,389.80			16,777,234.20																	
1	40844	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA DIRESA	ACOBAMBA	VARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARÁ	643-2008/ORA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARQ. HEBER ANTEZANA IPARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16	1			1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009)	
2	52935	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+500)	ACOBAMBA	VARIOS	SEDE CENTRAL	REPRS. FLORES S.R.L	761-2007/ ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOTEL	1,514,942.53	1,514,942.53			1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	LIQ	LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/SEP/2012)	
3	16368	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	SEDE CENTRAL	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15				488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	4.94%	4.94%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	PP	PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO, SE INICIARA PROCESO LEGAL CONTRA LOS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN	
4	40901	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	SEDE CENTRAL	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	1	86,800.94	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T	TIENE LIQUIDACION DE CONTRATO POR OFICIO REALIZADO POR EL ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, EL CUAL FUE CONTROVERTIDO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE SIN SEGUIMIENTO ALGUNO (ABANDONADO)	
5	61745	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLESPAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	SEDE CENTRAL	ARIE CONT. GENER. S.A	001-2009/ ORA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	924,746.48	924,746.48	2	92,246.63	1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65			100.00%	100.00%	100.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	LQ C	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO	
6	19146, 29119, 15737, 29119, 15120, 16624, 12860, 11581, 6544.	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SECTOR II -SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERIZO CIP 52574	ING. RULLI QUISPE PAITAN	3,970,031.54	3,970,031.54			1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	
7	118828	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84			872,597.02			F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T	SE HA CONSOLIDADO LA CONCILIACIÓN SOLICITADO POR EL CONTRATISTA REFERIDO A: 1) ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y, 2) PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	
8	118770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ANDINO (Reene De La Cruz Acevedo) #387042	N° 0531-2012/ORA-OL (15/AGO/2012).	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP. 53576	ING. RENATO C. CORONEL SÁNCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41			2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94			100.00%	100.00%	100.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			LI	LIQ. EJEC OBRA RGR N° 718-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/JUL/2013) LIQ. CONSULTOR RGR N° 1119-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (09/DIC/2013)	
9	231854	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA LE. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	SEDE CENTRAL	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/ORA	ARQ. LUIS LAGONES LLANQUI	VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO	2,503,119.42	2,365,617.64			2,303,395.87	62,221.77	2.63%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	01/01/2013	180	30/11/2013	4	154	LI	LIQ. EJEC OBRA RGR N° 892-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 09/10/2014 LIQ. CONSULTOR RGR N° 982-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/11/2014	
10	170371	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N° 527 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE RIQUINCUCHO	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	KYZORCH EIRL	N°84-2013/GSRA	ARQ. MOISES SEGURA TORPOCO	ING. LEON QUICHCA SEDANO	1,203,486.71	1,203,486.71			837,379.00	366,107.71	30.42%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	19/08/2013	120	16/12/2013			T	LIQUIDCIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA , APROBADO CON RGR	
11	228452	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANTA Y PAUCARA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANTA TINQUERCASA	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujarró Pardo)	0749-2012/ORA (06/12/2013)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	2,158,500.57	1,811,029.02			768,393.27	1,042,635.75	57.57%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	100.00%	09/03/2013	90	05/07/2013	1	28	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR. N° 760-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 21/08/2014, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA	





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
														S/.	%																
										43,823,038.89	41,132,856.19			19,230,044.02																	
<b>ANGARAES</b>																															
1	88510	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCARMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 + 000	ANGARAES	VIARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	762-2007/ ORA (25/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	2	11,007.36	1,904,995.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	100.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	LIQ	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 055-2013 (23/ENE/2013)
2	9928	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SANEAMIENTO - HUANCVELICA	939-2007/ ORA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORACARVAJAL ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57			1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	100.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	LQ	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGR 937-2012 (21/SET/2012)
3	66141	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST.DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAES - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	VIARIOS	SEDE CENTRAL	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO	798-2008/ ORA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	3	161,064.05	2,583,078.21	-177,502.66	-7.38%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	100.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 112-2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORIA N° 203-2010/GOB.REG.HVCA/GGR LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 409-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO
4	6905	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCVELICA - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPITI - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	CONTRATISTA GENERALES KANI S.R.L	041 - 2009/ORA	ING. TEODORO HUAMANCUSI QUISPE	ING. QUIELEM RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	0		149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	100.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 280-2009 (2/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACIÓN FINAL
5	123816	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	568,610.10			536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011			100.00%	100.00%	100.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGSR N° 0140-2013- GOB.REG.HVCA-GSRAng del 12/09/2013 LIQ. CONSULTOR RSR N° 0023-2014- GOB.REG.HVCA/GSRAng del 11/02/2014 LIQ. FINANCIERA FINAL RGSR 020-2015- GOB.REG.HVCA-GSRAng del 17/02/2015
6	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY) - ANCHONGA - HUAYANAY - EMP. HV-105 (DV HUAYANAY) - EMP. HV-105 (45+785KM)	ANGARAES	MULTIDISTRUTAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO LA PAZ INVERSION	781-2012/ORA (27/12/2012)	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA	RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP. 69996	2,254,467.15	2,024,006.98			1,742,802.00	281,204.98	13.89%	F.C. A.D. A.M.		FIN OBRA			100.00%	100.00%	100.00%	12/01/2013	75	30/06/2013	1	86	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 474-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (30/05/2014) LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 574-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 02.07.2014
7	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY)-HUAYLLAY GRANDE- CALLANMARCA-HUANCA HUANCA - CONGALLA-EMP. PE-26B (SECCLLA)	ANGARAES	MULTIDISTRUTAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO LIRCAY	0796-2012/ORA (31/12/2012)	ING. KORGE ANTONIO TOVAR COBOS	CABANA HEREDIA FABIO PERCY	3,747,350.72	3,434,616.71			1,829,771.00	1,604,845.71	46.73%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	100.00%	15/01/2013	90	04/04/2014	3	120	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 139-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/02/2015 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 414-2015/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 28/05/2015
8	163409	CONSTRUCCION PUENTE ANQARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO ANGARAES Sr Artemio Hernando Huayata	035-2011/GSRA.	CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,783,140.61						F.C. A.D. A.M.	278,314.00 556,628.12 1,113,256.25	04/04/2011 04/04/2011			100.00%	3.20%	3.20%	27/12/2011	150	24/05/2012			PP	LIQ. CONTRATO DE OBRA CON RGSR N° 0119-2014- GOB.REG.HVCA-GSRAng. A LA LIQUIDACION SE HIZO EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 020-2014/GSRA/OSRAJ/jccp.
9	66866	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	20452477671 CONSORCIO CONSTRUCTORA CyZ AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Vasques)	N° 603-2011/ORA (14/NOV/1011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS QUISPE.(0473-2011, 09/09/11) RPM #338777, henrib5@hotmail.com	2,049,486.03	1,936,160.63			1,877,418.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012			100.00%	100.00%	100.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	LI	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 174-2014 GOB.REG-HVCA/GGR del 04/03/2014. LIQ. CONSULTORIA N° 577-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 03/07/2014



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
10	123696	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 0650-2011/ORA (14/DIC/2011)	I. ARQ. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) II. ARQ. PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,648,134.64	1		1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T		EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION
11	172610	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34			1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrteado	100.00%	100.00%	100.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	LI		LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 725-2013 (02/AGO/2013). LIQ. CONSULTORIA N° 467-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/05/2014
12	132960	CONTRUCCION E IMPLEMETACION DE LA LE. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008-2012/ORA (09/ENE/2012)	ARQ. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO R&M ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	2,959,145.82	2,814,313.88			2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrteado	100.00%	100.00%	100.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	LIQ		LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 292-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (26/MAR/2013), LIQ. CONSULTORIA N° 559-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/05/2013, FALTA LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 580-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014
13	124042	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	CONGALLA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostrza Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-OL	ING. RAUL VAJALQUI TENORIO	ARQ. DARWIN ISIDORO DOLORIER LIZANA	1,081,008.82	990,774.34			990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrteado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	100.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	LIQ		LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 792-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2013) LIQ. CONSULT N° 906-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/11/2014 LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 676-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 24/07/2014
14	S/C	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY DV. QUISPICANCHA - SECLLA - JULCAMARCA LONG=70.000KM	ANGARAES	SECCLLA JULCAMARCA	SEDE CENTRAL	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SCRL	N° 006-2012/GGR	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	2 ING. WILLAIM PACO CHIPANA CIP.	354,812.17	342,603.89			342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	02/08/2012	105	15/11/2012			L		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. N° 302-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/04/2013
15	92657	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAES HUANCVELICA - KILOMETRO:33.190	ANGARAES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO LP- PC.1-2012	081-2012/GSRA (12/DIC/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	2,175,242.05			2,020,752.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	T		LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATISTA EN EVALUACION EN LA SUPERVISION DE OBRA, LA PARTE FINANCIERA YA ESTA HECHO LA LIQUIDACION Y LA PARTE TECNICA TIENE OBSERVACIONES
16	228459	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DE PARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	ANCHONG CHAYNABAMBA	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujarrar Pardo)	0760-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSY YABAR PALACIOS	1,403,406.19	1,098,488.90			357,202.64	741,286.26	67.48%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	09/03/2013	91	06/07/2013	1	28	L		LIQ. CONTRATO DE EJ. RGGR. N° 762-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2014, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA LIQ. CONSULTOR RGGR. N° 877-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 01/10/2014.
17		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION HUARPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP. PE-28A - (JATUNCORRAL) KM 69-080	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Hernan Garando Balboa #863447 CI 002-2013	006-2013/GGR. (31/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA 004-2013/GGR CCI 005-2013	1,691,647.19	1,437,900.12			739,510.83	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14	100.00%	100.00%	100.00%	08/11/2013	120	10/05/2014	1		LI		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. RGGR N° 905-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/10/2014 LIQ. CONSULTORIA N° 146-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/02/2015
18	85693	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 595 DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS Edwin Mijael Montes Amezaga *637263 ADP 038-2013	613-2013/ORA. (27/DIC/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. CESAR RAUL SERAZO MICULICICH CAP N° 5348	1,319,908.40	1,222,298.40			1,004,387.53	217,910.87	17.83%	F.C. A.D. A.M.	122,229.84	PRORRACT	100.00%	100.00%	100.00%	13/01/2014	180	11/07/2014			LI		RECEPCION 01.09.2014 LIQ DEL CONTRATO DE EJECUCION RGGR N° 388-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/05/2015 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 485-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 24/06/2015



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			1°	2°
														S/.	%																
19	85702	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Peralta Hospital 954 939 999 ADP 039-2013	612-2013/ORA. (27/DIC/2013)	ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA	ING. RUBEN A. PALOMINO DIAZ CIP.	1,037,007.80	947,307.81			874,942.19	72,365.62	7.64%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT	100.00%	100.00%	100.00%	13/01/2014	120	10/06/2014				LI	CULMINADO, Y RECEPCIONADA CON FECHA 21.07.14 LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. RGGR N° 231-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/03/2015 LIQ. CONSULTORIA N° 413-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 28/05/2015	
20	98964	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	GIRASOLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #996262065 ADP 035-2013	594-2013/ORA. (13/DIC/2013)	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP. 45900	ING. RAUL FERNANDO CHUQUILLANQUI HERRERA CIP. 122349	1,607,191.85	1,544,912.27	1		1,241,327.89	303,584.38	19.65%	F.C. A.D. A.M.	RETENCION	100.00%	82.77%	82.77%	29/12/2013	150	08/12/2014	6	195	T		PARALIZADO EL 23.07.14 FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL DEDUCTIVO REINICIO 10.12.2014 VALORIZACION ADICIONAL DE 17.13% AL MONTO DEL CONTRATO CULMINADO CON EL CUAL SUMA LA EJECUCION AL 100% CULMINADO EL 19.12.14		
21	251529	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ANGARAES	573-2014/ORA. 24/07/2014	ARQ. JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CAP 2464	ING. MARCO ANTONIO GANBOA DELGADO	4,125,535.29	3,896,100.00			1,050,214.85	2,845,885.15	73.04%	F.C. A.D. A.M.	389,610.00 0 0	15.10.15 0 0	81.47%	54.48%	66.87%	09/08/2014	270	07/08/2015	3	94	EJ AT		ENTREGA DE TERRENO 08.08.14, INICIO DE OBRA 09.08.14 1RA PARALIZ. 24.12.2014 AL 28.02.15 REINIO 01.03.2015 valorizacion correspondiente desde 01 al 27 de junio del 2015, por temas de conciliacion a la 2da ampliacion de plazo	
22	172826	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PUENTE MUYUCC	443-2014/ORA. 27/06/2014	ING. TORIBIO FELIX HUAMAN LUDEÑA CIP. 061282	ING. RUBEN RAMOS MAGUÑA CIP. 74303	3,082,971.64	2,886,347.14			1,981,811.74	904,535.40	31.34%	F.C. A.D. A.M.	288,634.72 247,000.00	18/12/2014 18/12/2014	100.00%	75.72%	75.72%	06/08/2014	180	25/02/2015	1	24	EJ AT		01 PARAL. 02.02.2015 - 31.03.2015 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS OBRA CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS, REINICIO 13.06.2015	
<b>CASTROVIRREYNA</b>										<b>31,802,102.92</b>	<b>25,327,414.55</b>			<b>8,277,696.23</b>																	
1	14661	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA CCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80			842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T		SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS	
2	14661	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA	1,664,157.80	1,664,157.80	1,280,345.44		1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	98.53%	98.53%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R		SE DEVOLVIO A LA GSR CASTROVIRREYNA, CON LA FINALIDAD QUE SE ELEBORA LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL. FALTA LA APROBACION DE LA LIQ. DE EJECUCION DEL CONTRATO	
3	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	572,127.53	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	98.00%	98.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	R		OBRA LIQUIDADADA POR LA ENTIDAD, NO HA SIDO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE	
4	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	535,711.32	535,711.32	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	78.82%	78.82%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	R		OBRA LIQUIDADADA POR LA ENTIDAD, NO HA SIDO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE	
5	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	614,524.79	614,524.79			369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	81.05%	81.05%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	R		OBRA LIQUIDADADA POR LA ENTIDAD, NO HA SIDO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE	
6	118500	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	669,223.72			681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T		OBRA CULMINADA; VERIFICACION DEL ESTADO DE LIQUIDACION	
7	15064	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ ORA (19/08/2011)	ING GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PEÑA	153,799.00	139,560.94			152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L		LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. R6SR. N° 028 -2012/ GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/G ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA	



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
8	209553	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	2,117,509.97	1,941,952.82			2,065,406.00	-123,453.18	-6.36%	F.C. A.D. A.M.	194,195.28	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	02/11/2012	150	01/08/2013	2	123	T		A LA ESPERA DE LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA LIQUIDACIÓN, ENCARGADO LA SG CASTROVIRREYNA
9		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM	CASTROVIRREYNA	VARIOS	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA ROSA MARIELA JOAN CARLOS S.A.C.	002-2012/ GGR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRA CUSI CHIRA CIP. 67146	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	71,111.08	74,044.35			74,044.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	7,405.00	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	09/02/2012	69	17/04/2012			L		LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 924-2012/GOB.REG.HVCA (18/SET/2012), LIQ. FINAN FINAL EN TRAMITE PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO
10	148980	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD 1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ ORA (19/OCT/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA CIP. 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CIP. 70209	951,257.64	876,066.14	0		876,066.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	01/11/2012	150	21/06/2013	2	83	LI		LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 208-2014/GOB.REG.HVCA DEL 12/02/2014, LIQ. CONSULTORIA N° 329-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 08/04/2014
11	144645	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MARCA Sr. Rolando Fortunato Vidal Vidal (AMC 450-2012/GOB.REG.HVCA/CEP)	0663-2012/ ORA (18/OCT/2012)	ING. MARIO HUAMANI LEANDRO CIP. 50507	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS CIP. 78936	997,833.94	922,642.44			922,642.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	01/11/2012	150	24/06/2013	3	86	LI		LIQ. TEC.FINAN EXP.TEC. RGGR N° 1112-2013/GOB.REG.HVCA, LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 275-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 28/03/2014, LIQ. CONSULTORIA N° 328-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 08/04/2014
12	209761	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vilca) DU 12-2012/GOB.REG.HVCA/CE	0818-2012/ ORA (27/DIC/2012)	ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS	CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO	2,114,015.44	2,013,165.34			2,013,165.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	12/01/2013	120	28/09/2013	4	140	LI		LIQ. EJEC. OBRA RGGR. N° 176-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 04/03/2014, LIQ. CONSULT. N° 327-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 08/04/2014
13	228456	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS, HUACHOS, AURAHUA, MOLLEPAMPA, SANTA ANA	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujarrero Pardo)	0748-2012/ORA	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	3,222,205.50	2,432,126.45			894,698.49	1,537,427.96	63.21%	F.C. A.D. A.M.			99.99%	100.00%	100.01%	01/03/2013	120	27/07/2013	1	28	LI		LIQ. DEL CONTRATO RGGR N° 728-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 13/08/2014. LIQ. CONSULTOR RGGR. N° 876-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 01/10/2014.
14		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-28 (DV. SINTO)-SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR PAMPACUSICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO ARMA) (58+090 KM)	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	GARAGONDO BALBOA HERNAN	0808-2012/ORA (27/12/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA	ROJAS CASTILLO EDGAR JESUS	2,057,772.72	1,846,316.64			1,846,316.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,305.83		100.00%	100.00%	100.00%	12/01/2013	60	13/03/2013			LI		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 419-2013/GOB.REG.HVCA/GGR (08/JUN/2013), LIQ. CONSULTORIA EXP. TEC. N° 1080-2013/GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/11/2013 LIQ. FINAL TECNICA FINANCIERA RGGR N° 498-2015/GOB.REG.HVCA/GGR 01/07/2015
15		RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO MOLLEPAMPA		ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	1,063,751.27	985,419.92			875,635.75	109,784.17	11.14%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	04/07/2013	120	02/01/2014	2	62	T		LIQUIDACIÓN DE OBRA APROBADA, A LA ESPERA DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
16	216430	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vilca) LP 19-2013	066-2014/ ORA (19/FEB/2014)	ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS CIP. 37936	ING. CARLOS FREDY ESPINOZA SANTIAGO	3,072,027.45	2,920,518.07	1	403,677.15	2,920,518.07	403,677.15	12.14%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	05/03/2014	180	31/01/2015	4	180	T		PARALIZADO DEL 14.08.2014 AL 06.11.2014 POR FALTA DE APROBACION RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN REINICIO 07.11.2014 CULMINADO 31.01.2015 EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
17	<a href="#">192755</a>	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOCC HUACHOS. DISTRITO DE HUACHOS. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO INGENIERIA LP 9-2014 Sr. Elmer Rodrigues Reyes	230-2014/ ORA (09/MAY/2014)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO CIP. 31810	ING. GEORGE WILLIER ODICIO LAHURA CIP. 78055	3,253,069.58	3,124,000.00			1,682,016.93	1,441,983.07	46.16%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	02/06/2014	150	24/11/2014	1	26	T		RECEPCIÓN 16.01.2015 A LA ESPERA DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
18	<a href="#">247126</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA. DISTRITO DE COCAS. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MIRMAS Sra Jenny Carrillo Villanueva	208-2014/ ORA (12/MAY/2014)	ING. CHEDDI GASTIABURU ALARCO CIP. 51650	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	2,914,451.74	2,778,914.49			2,778,914.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	18/06/2014	150	30/11/2014	1	30	T		PARALIZADO DEL 02.10.2014 AL 31.10.2014 REINICIO EL 01.11.2014 CULMINADO 30.11.2014 PLIEGO DE OBS. 30.01.2015 RECEPCION 02.03.2015
19	<a href="#">123199</a>	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAHA EN EL BARRIO DE SAN JOSE. DISTRITO DE TICRAPO. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EJECUTOR UPRAHA	797-2014/ ORA (28/11/2014)	ING. ENRIQUE ANTONIO MACEDA NICOLINI CIP. 37834	2. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 85978	411,310.94	374,450.00			257,613.67	116,836.33	31.20%	F.C. A.D. A.M.	REMYPE	1Val al 10%	27.08%	68.78%	253.99%	16/12/2014	60	14/06/2015	2	120	P		ENTREGA DE TERRENO 15.12.2014. INICIO 16.12.2014 1RA PARAL 27.12.2015 FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL DEDUCTIVO SE ENCUENTRA EN INFRAESTRUCTURA CON SISGEDO 1096914
20	<a href="#">189308</a>	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA. DISTRITO DE CASTROVIRREYNA. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO FENIX AMC 621-2014 DESIERTO informado el 13/01/2015 por 00003944526075				3,285,891.92	0.00			0.00	#jDIV/0!		F.C. A.D. A.M.							240	27/08/1900			NI		
21	<a href="#">254783</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	SEDE CENTRAL					1,192,451.28	0.00			0.00	#jDIV/0!		F.C. A.D. A.M.							120	29/04/1900			NI		



Gobierno Regional  
**HUANCVELICA**

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
														S/.	%																
										48,086,006.79	46,629,554.06			39,724,274.27																	
<b>CHURCAMP A</b>																															
1	67858	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP A	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP A	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	2. ANDRES HUAMAN GALARZA	1,481,173.80	1,481,173.80			1,481,173.00	0.80	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	23/08/2010	120	02/06/2011	164	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRS 156-2011-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 28/09/2011 LIQ. CONSULTOR RGRS 185-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 13/08/2013 LIQ. FINANC. FINAN RGRS N° 200-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 26/08/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			
2	50290	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP A	COORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARILLAS	2,104,432.80	2,104,432.80			2,204,524.50	-100,091.70	-4.76%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	19/07/2010	301	15/05/2011		LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRS 178-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 07/08/2013 LIQ. CONSULTOR RGRS 179-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 08/08/2013 LIQ. FINANC. FINAN RGRS N° 199-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 26/08/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			
3	47986	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN	SEDE CENTRAL	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. CUMPA ANGELES / ING. HUGO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	1,972,312.06	1,874,657.99	2		1,874,536.83	121.16	0.01%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79 374,931.60	15/07/2012 05/06/2012	100.00%	100.00%	100.00%	23/02/2012	180	03/10/2012	2	42	LIQ	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 421-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (08/MAY/2013). LIQ. CONSULTOR R.G.G.R. N° 717-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/JUL/2013). LIQ. FINAN. FINAL RGRR N° 690-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DE 01/08/2014		
4	227299	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA, ANCO	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Guizarro Pardo)	0759-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	3,222,205.50	2,432,126.45			894,698.49	1,537,427.96	63.21%	F.C. A.D. A.M.			99.99%	100.00%	100.01%	01/03/2013	120	27/07/2013	1	28	LI	LIQ. DEL CONTRATO RGRR N° 728-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 13/08/2014. LIQ. CONSULTOR RGRR N° 876-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 01/10/2014.		
5	103491	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP A - MAYOCC TRAMO II DV. COLCABAMBA - DV COBRIZA	CHURCAMP A	COLCABAMBA MAYOCC	SEDE CENTRAL	CONSORCIO LIBERTADORES RUC. 20549182675 Sr. Manuel Villavicencio Ampuero	003-2012/ORA (15AGO/2012)	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 85978	12,226,729.86	11,189,029.59			11,189,029.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1,118,903.00 2'237,805.92	05-ABR-13 23-DIC-12	100.00%	100.00%	100.00%	20/09/2012	240	19/08/2013	1	93	LI	LIQ. EJEC. OBRA RGRR. N° 008-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 13/01/2014 LIQ. CONSULTOR RGRR. N° 992-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/11/2014 LIQ. FINAN. FINAL RGRR N° 375-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/05/2015		
6	103491	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP A - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMP A	COLCABAMBA MAYOCC	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC.20100995108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/GGR (22AGO/2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA RIVADENEYRA	ACI PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RUC 20492307298 Sr. Daniel Eduardo Hernandez cardenas	13,684,343.01	14,962,729.72			12,607,958.86	2,354,770.86	15.74%	F.C. A.D. A.M.	2'992,545.94	FIN OBRA	76.27%	96.54%	126.58%	12/09/2012	180	08/11/2013	1	84	LI	LIQ. EJEC. OBRA RGRR. N° 618-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 11/07/2014 LIQ. CONSULTOR RGRR. N° 704-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/08/2014		
7	171319	RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICILLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A	CHURCAMP A	ANCO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO QUICILLO Rafael Bajalqui Tenorio	475-2013/ORA (2013)	ING. RAUL BAJALQUI TENORIO CIP. 53569	ARQ.PERCY ILDEFONSO VARGAS 0508-2013/ORA	2,340,087.40	2,184,724.32	1	144,578.78	1,608,479.44	720,823.66	30.95%	F.C. A.D. A.M.	436,944.86 873,889.73	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	17/10/2013	270	05/12/2014	1	145	T	PARALIZADO 01.02.14 al 01.06.14 REINICIO 02.06.14 CULMINADO 05.12.2014 PLIEGO DE OBSERVACIONES 20.02.2015 RECEPCION 07.04.2015		
8	SIC	MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA 43+300	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA CHINCHIHUASI PACHAMARCA	SEDE CENTRAL	V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Vera Victoria Gracian CI 001-2013	005-2013/GGR (31/10/2013)	ING PERCY GIMENES QUISPE	ING. GENRI BARRIENTOS QUISPE CIP 69870 RPM #338777 002-2013/GGR CI 04-2013	1,140,007.98	1,026,007.17			1,026,007.16	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	102,600.72	25/02/2014	100.00%	100.00%	100.00%	09/11/2013	120	08/03/2014		LI	LIQ. EJEC. OBRA RGRR. N° 672-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/07/2014 LIQ. CONSULTOR RGRR. N° 993-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 07/11/2014			
9	160277	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	ANCO	SEDE CENTRAL	EMPRESA CONSTRUCTORA GRA.P.H.S.R.LTDA	604-2013/ORA (20/12/2013)	ARQ. CARLOS ALBERTO GRANADOS ASCENCIO CAP. 10218	ING. GUSTAVO PERCY GARAY LAZO CIP. 90652	2,051,794.66	1,943,322.51	1	286,079.42	1,311,183.08	918,218.85	41.19%	F.C. A.D. A.M.	194333.33 28608.00	23.06.15 09.07.15	98.65%	91.11%	92.36%	28/01/2014	180	04/07/2015	4	343	P	1RA PARALIZ. 01.06.14 AL 03.09.2014 REINICIO DE LABORES EL 04.09.2014 2DA PARALIZ. 19.12.2014 - 05.04.2015 REINICIO 06.04.2015 3RA PARALIZ 13.05.15 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO RESOLUCION DIA ULTIMO 29.05.15		





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES				
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°	
														S/.	%																	
10	161786	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP A, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PACIFICO Edwin Morales Cristian amc 009-2014	096-2014/GGR (18/MAR/2014)	ARQ. JUAN CARLOS ALBORNOZ FLORES	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA 369-2014	1,317,055.19	1,254,481.69			1,254,481.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	03/04/2014	150	30/08/2014			L		LIQ. DEL CONTRATO EJEC. OBRA RGGR. N° 221-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/03/2015		
11	190234	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 789 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONINGESA Angel Quiros Laime ADS 006-2014	159-2014/GGR (15/ABR/2014)	ARQ. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO CAP. 6124	ARC. CONSULTORES E.I.R.L. ARQ. VICTOR ALBERTO MATEO COTARATE	784,334.42	734,700.00			423,542.82	311,157.18	42.35%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	01/05/2014	135	12/09/2014			L		LIQ. DEL CONTRATO EJEC. OBRA RGGR. N° 108-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2015		
12	193766	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PAMPALCA CARHUANCHO	445-2014/ORA 27.06.2014	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERAS	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP. 85010	3,769,509.70	3,570,882.60			1,449,147.37	2,121,735.23	59.42%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	73.59%	73.59%	12/07/2014	180	27/07/2015	5	201	EJ	AT	ENTREGA TERRENO 01.07.14 1RA PARALIZ. 25.11.204 AL 03.01.2015 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO REINICIO 04.01.15 2DA PARALIZ. 08.01.2015 AL 31.03.2015 3RA PARAL. 01.04.15 - 30.04.15 REINICIO 01.05.2015 ENTREGA DE TERRENO 23.10.14 SUSPENDIDO INICIO DE OBRA POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1 EXP. TEC. ADICIONAL Y DEDUCTIVO ENTREGADO CON RETRAZO SIENDO EL ADICIONAL MAYOR AL DEDUCTIVO		
13	186763	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ROSA DE LIMA Sra. Zhenia Rosa Espejo Ochoa 964009351 ADP 023-2014	729-2014/GGR (01/10/2014)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO CIP. 8180	ARQ. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ CAP. 10668	962,493.80	906,778.80			906,778.80	100.00%		F.C. A.D. A.M.	181,355.76			#DIV/0!			120	28/04/1900			NI	P			
14	251840	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACATA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP A, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CCARHUACATA	798-2014/GGR (24/11/2014)	ARQ. AUGUSTO CHUCOS VELASCO CAP. 9917	ING. LUIS PEREZ ALDERETE CIP. 84465	1,029,526.61	964,506.61	1	(28,674.73)	382,274.73	553,557.15	59.15%	F.C. A.D. A.M.	192,901.32	REMYPE	35.68%	39.63%	111.07%	10/12/2014	120	05/08/2015	2	119	EJ	AT	OBRA EN EJECUCIÓN REINICIADO EL 17.06.15		
<b>HUANCVELICA</b>										<b>200,044,278.85</b>	<b>180,324,357.21</b>			<b>5,063,274.86</b>																		
1	13040	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS, LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA	HUANCVELICA	IZCUCHACA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCVELICA - IZCUCHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVAJAL ALVAREZ	2,030,692.49	2,030,692.49	1	180,992.95	2,211,685.44	100.00%		F.C. A.D. A.M.	203,069.25		100.00%	100.00%	100.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	LIQ		LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 498-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (22/OCT/2010) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (18/ABR/2011)		
2	3600	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCVELICA	No 779- GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP. 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	2	29,246.74	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53		100.00%	86.00%	86.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	PP		CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
3	23992	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN CCELLORUMI	HUANCVELICA	VIARIOS	SEDE CENTRAL	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS	839,046.38	839,046.38			954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACIÓN FINAL		
4	40844	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DIRESA HUANCVELICA	HUANCVELICA	VIARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	1,813,728.75	1,813,728.75			1,813,728.75	100.00%		F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	LIQ	C	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 160-2009 (25/JUN/2009) / LIQ. FINAN. FINAL 570-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/12/2010), CIERRE DE PROYECTO		



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
														S/.	%																
5	<a href="#">38845</a>	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORED MOYA - DIRESA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	VIARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSIO BOLAÑOS	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	1,805,061.98	1,805,061.98						F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 161-2009 (25/06/2009), LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/JUL/2011)		
6	<a href="#">19358</a>	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M.x FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACLLA - HUANDO - HVCA	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARQ. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA								F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 333-2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD		
7	<a href="#">3600</a>	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCACCOCHA HUANDO II ETAPA	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	9,262,472.23	9,262,472.23						F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación			#jDIV/0!	01/08/2008	502	15/12/2009			R	CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
8	<a href="#">3600</a>	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO JB&TC	017-2008/ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE	220,835.94	220,835.94						F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 128-2009 (04/JUN/2009)		
9	<a href="#">87706</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ORION	N°077-2010/ORA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ARQ. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	1,371,663.51	1,371,663.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35		100.00%	100.00%	100.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. N° 636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUN/2012) LIQ. FINAN FINAL N°636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/06/2012		
10	<a href="#">110730</a>	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/ORA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUAMÁN HILARES CIP 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEÁN CIP 40894	1,653,000.50	1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	LI	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011) correc. R.G.G.R. N° 834-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/SET/2013) CONSULTORIA RGGR. 292-2012/GOB.REG-HVCA (14/MARZ/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL		
11	<a href="#">81452</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNÁN	N°097-2010/ORA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUAMÁN LEANDRO CIP 50507	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	874,575.84			867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 031-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (12/ENE/2012) CONSULTORIA RGGR. 295-2012/GOB.REG-HVCA (14/MARZ/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/SET/2012)		
12	<a href="#">83657</a>	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/ORA (28/05/2010)	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	1,229,848.26	1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	100.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGGR. 772-2011/GOB.REG-HVCA(12/DIC/2011) LIQ. FIN. FINAL R.G.G.R. N° 653-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/JUL/2012)		



Gobierno Regional  
**HUANCAVELICA**  
Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
13	123462	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)	HUANCAVELICA	PILCHACA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ACUARIO - AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA. (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93		100.00%	96.90%	96.90%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LIQ		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR N° 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012), LIQ. FIN.FINAL RGR N° 1139-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/DIC/2013)
14	123462	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAVELICA	MANTA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ACUARIO - AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA. (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,077.91	328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79		100.00%	100.00%	100.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LIQ		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR N° 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012), LIQ. FIN.FINAL RGR N° 1139-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/DIC/2013)
15		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B (CUNYACC) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45+300KM	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/ORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANÍ CIP 67798	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	1,027,818.28	1,027,818.28			1,027,818.28	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	100.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	LI		LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (10/AGO/2011), LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/DIC/2011),
16	70964	IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA / MULTIPROVINCIAL	VARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	383-2010/ORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	4,755,139.33	4,755,139.33			3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	100.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 304-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-07-2011).075-2012/GOB.REG.HVCA/GGR 23/01/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-DIC-2011), LIQUIDACION FINAL 410-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (18-ABR-2012)
17	116288	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN YAUYPATA - MOYA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA / MULTIPROVINCIAL	MOYA	SEDE CENTRAL	SERGIO SAC	497-2010/ORA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	307,473.90	307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.	30,747.39		100.00%	100.00%	100.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			LIQ	C	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (03/MAY/11), LIQUIDACION FINAL RGR - 646-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (15/NOV/2011), CIERRE DE PROYECTO
18		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PASCAS UCHCUPAMPA	HVCA, CASTRO Y ANGARAES	SANTA ANA, HUACHOCOLPA PASCAS UCHCUPAMPA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/ORA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDEÑA MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,453,457.63	1,453,457.63	1	151,308.52	1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	91.41%	20/09/2010	135	29/10/2011	2	152	LI		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 494-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (15/MAY/2012) , LIQ. Consultoria R.G.G.R. N° 670-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUL/2012),
19	114332	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTACCA - YAUYPATA PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	SEDE CENTRAL	INATEC SAC	592-2010/ORA (25/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA CIP 52849	ING. RUBEN GARCIA ABREGU CIP. 59789	1,096,817.40	1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	100.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (09/FEB/2012), PENDIENTE LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DEBIDO AL ARBITRAJE LLEVADA
20	N/C	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EL SEÑORIAL - JORLUC SAC	338-2011/ORA. (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	308,357.00	258,768.80			258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	70.80%	70.80%	04/08/2011	90	01/11/2011			R		CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSyL LIQUIDARÁ EL CONTRATO DE OBRA
21	69593	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARIL LADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORO- HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	SEDE CENTRAL	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° -2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	1,045,647.88	969,226.49			969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	96,922.65 00000000 00000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			LI		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 639-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/JUN/2012) LIQ. FINAN FINAL RGR N° 458-2013/GOB.REG.HVCA/RRG (22/MAY/2013)
22	89494	REHABILITACIÓN DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCHA - CUENCA	HUANCAVELICA	CONAYCA CUENTA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO JEMA L.P. N° 011-2011	N°0602-2011/ORA	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,983,093.40	1,850,131.86			1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	185,013.19 N.S. N.S.	08/05/2012 N.S. N.S.	100.00%	100.00%	100.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	LQ	C	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (19/OCT/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 289-2013/GOB.REG.HVCA/RRG (22/MAR/2013), CIERRE DE PROYECTO
23	146154	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ANGELES DE CCARAHUASA. ACORIA-HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	N°0646-2011/ORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. NINO SOTO C	2,070,827.35	1,923,812.88			1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	100.00%	29/12/2011	180	25/06/2012			LIQ		LIQ. DE CONTRATO EJEC DE OBRA N° 1270-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, LIQ. CONSULT N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/GGR. Del 24/01/21 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 929-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 20/10/2014



Gobierno Regional  
**HUANCVELICA**

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fech : 05/08/2015

Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
24	178150	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del carmen Huaracaya Rodríguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,628,237.69	1,519,279.52			1,287,525.02	231,754.50	15.25%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	56.90%	06/03/2012	120	26/11/2012	3	146	R	PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.08.2013 CON FECHA 20.08.13 SE CONSINTIÓ LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSyL LIQUIDARÁ EL CONTRATO DE OBRA. OBRA CONCLUIDA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION	
25	140201	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LE. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCVELICA	PILCHACA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027 - 2012 /ORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS F. ASCENSIO FLORES	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,673,481.83	1,600,458.56			1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	160,045.86	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			LIQ	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 315-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2013), LIQ. CONSUL. R.G.G.R. N° 820-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (06/SET/2013), LIQ. FINAN FINAL RGGR. N° 927-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/10/2014	
26	113995	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HVCA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /ORA	ING. BRAZZINI SILVA GONZALO CIP. 039541	ING. MARCO A. BUEN	6,327,552.16	5,970,616.35			5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C. A.D. A.M.	519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	98.22%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140	R	RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO EL 04.11.2013 LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSyL LIQUIDARÁ EL CONTRATO DE OBRA. OBRA CONCLUIDA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION	
27	171338	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Isidora Parra Olorola Tel. 064 243124	N° 0388 - 2012 /ORA-OL (11/JUN/2012)	ING. ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	JARDO CANCHARI C	1,461,536.14	1,356,687.00	1	0.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C. A.D. A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	91.47%	26/06/2012	150	18/01/2013	2	66	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. R.G.G.R. N° 842-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/09/2013, LIQ. DE CONSULTORIA OBSERVADO	
28	103318	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. MIXTO JOSE SANTOS CHOCAÑO - LIRIO - ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	20494257590 CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Meza 064-243023)	N° 0126 - 2012 /ORA (21/MAR/2012)	ARQ. SILVANO FLORRES VALENZUELA	C0002101087) CONSORCIO FENIX ARQ. DAVID BALVIN DENEGRI	1,311,985.40	1,236,013.29			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			LI	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 372-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/04/2013, LIQ. CONSUL N° 1093-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (04/12/2013)	
29	56546	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	20547460830 CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISPE ESTRADA GABRIEL JUSTO)	N° 0127 - 2012 /ORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	RUBEN RAMOS MAC	3,990,421.60	3,671,475.07			3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C. A.D. A.M.	367,147.52	CUL.OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	24/04/2012	180	20/10/2012			LIQ	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 048-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (18/01/2013), LIQ. CONSUL N° 076-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/01/2013) LIQ. FINAN, FINAL N° 285-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 01/04/2014	
30	184161	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO NAZARENO Sr. Hernan Garagondo Balboa	N° 0120 - 2012 /ORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. CALMET GUZZOTTE CIP 18665	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78928	5,989,974.50	5,789,774.98			5,588,449.67	201,325.31	3.48%	F.C. A.D. A.M.	567791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	95.54%	96.35%	100.85%	19/10/2012	180	12/09/2014	6	514	R	EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 26.12.2014. EL CONTRATO HA SIDO RESUELTO, A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACION	
31	92753	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU	N° 0661 - 2012 /ORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESIA	ING. RODRIGUEZ HUACHUA YARTUHIM PAOLO CIP. 84193	3,217,165.46	3,116,693.51	1.00	0.00	2,768,526.10	348,167.41	11.17%	F.C. A.D. A.M.	311,669.35 623,338.70	FIN OBRA 02/05/2013	100.00%	100.00%	100.00%	04/11/2012	180	23/01/2014	7	236	LI	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA RGGR N° 571-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 01/07/2014 LIQ. CONSUL RGGR N° 901-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 14/10/2014	
32	161617	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM. MOTOPYATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM #387042)	N° 0618-2012 /ORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA CIP 84623 RPM	ING. GENRI BARRIENTOS QUISPE CIP 69870 RPM #338777	2,091,753.29	2,005,617.29			1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C. A.D. A.M.	200,561.73	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	12/10/2012	120	07/06/2013			T	SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DEL ING. ZENON ATERAGA A FIN DE REALIZAR CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUE SERÁ PAGADO POR EL CONTRATISTA. EL CUAL NO HA SIDO CUMPLIDO	
33	56515	CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0658-2012 /ORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZZINI SILVA GONZALO CIP. 039541	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,509,461.77	2,379,745.92			1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C. A.D. A.M.	237,974.59	12-ABRIL-13	100.00%	100.00%	100.00%	25/10/2012	150	12/05/2013	2	50	L	RECEPCION 26.06.14 OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 1101-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/12/2014	



Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
 Fech : 05/08/2015  
 Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
34	110424	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILLA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA YAULI HVCA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0632-2012 /ORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP. 63058	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP.	1,521,981.30	1,412,045.27			692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C. A.D. A.M.	141,204.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	L		OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 153-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/02/2015 FALTA LIQ. DE CONSULTORIA
35	133337	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MOYA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO OBRAS VIALES	N° 0633-2012 /ORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	ING. JORGE MAITA HINOZTROZA	1,851,157.00	1,744,900.22	1.00	56,910.79	1,582,030.60	219,780.41	12.20%	F.C. A.D. A.M.	174,490.02	CUL.OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	LI		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 733-2013/GOB.REG.HVCA/GGR. (07/AGO/2013) LIQ. CONSUL. RGGR N° 905-2013/GOB.REG.HVCA/GGR. Del 03/10/2013
36	142906	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM *765670) LP N° 05-2012 / DU 16-12	0722-2012 /ORA (30/NOV/2012)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP. 32727	ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	2,662,200.35	2,523,168.85			1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C. A.D. A.M.	252316.89	CUL.OBRA	100.00%	75.89%	75.89%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120	P		EL CONTRATO DE EJECUCIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO DE OBRA, SE HA INICIADO EL PROCESO DE CONSILIACION, ARRIBADA DEL ARBITRAJE
37	178041	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	LARIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO R&C (Cesar W. Chuquillanqui Campos) L.P 04-2012	N° 0712-2012 /ORA (21/NOV/2012)	ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	CONSORCIO ORION ARQ. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,967,084.54	2,792,826.74			2,514,767.60	278,059.14	9.96%	F.C. A.D. A.M.	279,282.67 558,565.35	FIN OBRA 20/02/2013	100.00%	100.00%	100.00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	L		LIQ. EJEC. OBRA RGGR N° 998-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/11/2014 (POR OFICIO) FALTA PRESENTAR LIQ. DE CONSULTORIA
38	164737	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Godíño Poma) ADP 047-2012	N° 0742 - 2012 /ORA-AL (07/DIC/2012)	ING. FRANCISCO CYL GODIÑO POMA	ING. JORGE VALENCIA ING. JORG	1,326,927.07	1,229,348.75			1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	122,934.88	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	11/12/2012	150	09/05/2013			LI		LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 1081-2013/GOB.REG-HVCA/GGR BUSCAR del 29/NOV/2013, LIQ. CONSULTORIA RGGR N°056-2014/GOB.REG-HVCA/PR del 03/02/2014
39	192315	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Justo Quispe Estrada) LP 13-2012	N° 0819 - 2012 /ORA-AL (28/DIC/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,375,933.84	2,186,372.97			1,309,769.38	876,603.59	40.09%	F.C. A.D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	LI		LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 447-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/05/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N°783-2014/GOB.REG-HVCA/PR del 28/08/2014
40	228536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	UNION AMBO CHUPACA LARIA PALCA	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujarrero Pardo)	0758-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	2,860,676.29	2,236,948.50			859,083.02	1,377,865.48	61.60%	F.C. A.D. A.M.	149,025.37		100.00%	100.00%	100.00%	03/03/2013	120	29/07/2013	1	28	L		LIQ. CONTRATO DE E.J. RGGR. N° 906-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/10/2014,
41	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: "EMP. PE-3S MARISCAL CÁCERES (LA MEJORADA) - CARPAS - CCARHURANRA-PALMIRA ALTA" = 52+180 km"	HUANCVELICA	MULTIANEXOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO AZOGUE	0809-2012/ORA (09/01/2013)	ING. CARLOS GASPAS PAGO	ING. ALFREDO POMA SAMANEZ	1,713,646.36	1,490,253.86			1,315,327.00	174,926.86	11.74%	F.C. A.D. A.M.	149,025.37		100.00%	100.00%	100.00%	24/01/2013	90	23/05/2013	1	30	LI		LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 996-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 07/11/2014 LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 555-2014/GOB.REG.HVCA/GGR LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 637-2014/GOB.REG.HVCA/GGR
42	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: "EMP. PE-26 (HUANCVELICA) - CALLQUI - DV SATCO - ABRA MAMACANCHA - TANSIRI - EMP. HV - 110 (VIÑAS) = 49+170KM"	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	GARAGONDO BALBOA HERNAN	0797-2012/ORA (20/12/2012)	MARCO A. LLIQUE FLORES	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE	2,138,847.80	1,890,751.97			1,637,281.00	253,470.97	13.41%	F.C. A.D. A.M.	189,075.197		100.00%	100.00%	100.00%	04/01/2013	60	26/05/2013	1	83	LI		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 313-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (04/04/2014) LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 551-2014/GOB.REG.HVCA/GGR
43	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (IMPERIAL)-RUMICHACA-MOYAVILCA-VIÑAS-ACOBAMBILLA-MARTINHUASH-D. JUNÍN (CHAUCALLE. JU.-110 A TURPO)	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	POLO CONTRERAS RICARDO	0782-2012/ORA (26/12/2012)	ING. VICTOR ALBARO CADIA SEGOVIA	2. ING. CARLOS CANTO QUISPE	4,737,452.62	4,248,137.97			3,521,054.00	727,083.97	17.12%	F.C. A.D. A.M.	424,813.80	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	16/04/2013	90	15/07/2013			L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 154-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (26/02/2014)
44	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA DV. PE-26 - YAULI - AMBATO - PUCAPAMPA (EMP. HV-113)	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MASTERPROC MASTER EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA CIVIL	0831-2012/ORA (10/01/2013)	JOSE TEODOR MAURICIO FLORES	LLERENA CARDENAS FRANCISCO GIL	1,057,828.26	962,318.26			885,737.00	76,581.26	7.96%	F.C. A.D. A.M.	96,231.83		100.00%	100.00%	100.00%	23/01/2013	45	01/06/2013	2	85	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 172-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2015



Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
 Fech : 05/08/2015  
 Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°		
														S/.	%																	
45	220663	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YANACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCVELICA ECCODE PERU & COHZGE E.I.R.L. (Tovar Hilario, Danny) ADS 007-2013	N° 0074 - 2013 /ORA (27/MAR/2013)	ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	954,658.39	873,248.40			293,278.53	579,969.87	66.42%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	11/04/2013	120	08/08/2013							LI	RECEPCIÓN 28/01/2014 LIQ. DE CONTRATO EJEC. RGGR. N° 933-2014/GOB.REG.HVCA/RRG del 22/10/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR. N° 364-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/05/2015
46	220732	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067 - 2013 /ORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALIAGA QUILIANO CIP.	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP. 4327	1,350,909.49	1,269,039.50			707,561.76	561,477.74	44.24%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	44.96%	44.96%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132			R	EL CONTRATO DE EJECUCIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO DE OBRA. SE HA INICIADO EL PROCESO DE ARBITRAJE		
47	224276	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO (Hellen Nadiuska Peralta Hospinal *214737) AMC N° 135-2013	N° 0160 - 2013 /ORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. CESAR RAUL SERAZO MICULICH CAP N° 5348	1,269,675.50	1,183,255.50			1,130,140.63	53,114.87	4.49%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	20/05/2013	150	16/10/2013					L	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGGR N° 642-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 18/07/2014 LIQ. CONSULTORIA OBSERVADO		
48	197876	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO TYK (Gerson Gary Gonzales Abregu) 990834600	N° 0217 - 2013 /ORA (24/MAY/2013)	ARQ. ALVARO GILBERTO MORALES DIAZ CAP. 4953	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,053,609.64	964,254.11	964,254.11		805,282.09	1,123,226.13	58.24%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	12/06/2013	180	24/03/2014	3	95			LI	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGGR N° 1036-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 20/11/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 132-2015/GOB.REG.HVCA DEL 02/02/2015		
49	218078	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CODECE E.I.R.L. (Hortencia Yacqueline Jimenes)	N° 0113 - 2013 /ORA (17/ABR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	1,242,095.70	1,170,924.70			1,170,923.38	1.32	0.00%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	03/05/2013	150	29/09/2013					LI	LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 111-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/2014. OBRA RECEPCIONADO 29/11/13, LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGGR 377-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 29/04/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N°521-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 13/06/2014		
50	215510	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO UNIO VISTA ALEGRE (Ayuque Rodriguez, German Julio) AMC 72-2013	N° 0125- 2013 /ORA (19/ABR/2013)	ARQ. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS	1,110,388.35	1,042,660.35	0.00		1,042,660.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	03/05/2013	150	18/09/2013					LI	LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGGR 184-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 06/03/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 449-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 26/05/2014		
51	217856	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ARES (Sra. Deysi mari cruz paredes lacay) AMC 165-2013	N° 0190 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,120,272.43	1,037,002.43			741,311.83	295,690.60	28.51%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	10/06/2013	150	06/11/2013					LI	LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 110-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/14, RECEPCIONADO EL 21/03/14 LIQ. DE CONTRATO EJEC RGGR N° 862-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 24/09/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 104-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 05/01/2015		
52	215473	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSINPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 0305 - 2013 /ORA (XX/MAY/2013)	ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN A. PALOMINO DIAZ	1,352,957.73	1,259,123.73			1,133,623.18	125,500.55	9.97%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	03/07/2013	180	29/12/2013					LI	LIQ. DE CONTRATO EJECOBRA RGGR N° 263-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 28/03/2014 LIQ. TEC. FINAN. EXP. TEC. N° 286-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 01/04/2014 LIQ. CONSULTOR RGGR N° 622-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 14/07/2014 LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 124-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 28/01/2015		
53	185928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	GIDO TRUJILLO RADO	N° 0214 - 2013 /ORA (27/MAY/2013)	ING. EDGAR QUIRITA BEJAR	ARQ. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS CAP.	1,959,715.75	1,853,014.27			1,853,014.27	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	FIN OBRA 28/08/2013 17/09/2013	100.00%	100.00%	100.00%	13/06/2013	60	28/09/2013	2	48			LI	LIQ. CONTRATO OBRA N° 158-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 28/02/2014, LIQ. CONSULTOR RGGR N° 321-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 08/04/2014 RGGR N° 178-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 16/02/2015		



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
														S/.	%																
54	<a href="#">167513</a>	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCVELICA ADP 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368 - 2013 /ORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP. 32727	ING. WILLIAM PACO CHIPANA N° 0406-2013/ORA	1,543,069.45	1,457,470.95			1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	145,747.10	FIN OBRA 17/09/2013	100.00%	100.00%	100.00%	24/07/2013	120	31/03/2014	5	131	L	LIQ. CONTRATO OBRA N° 659-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 22/07/2014		
55	<a href="#">217812</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) AMC N° 071-2013	0188 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ARQ. JORGE LORENZO BALBUENA MONZON CAP. 006706	ARQ. DARWIN ISIDRO DOLORIER LIZANA CAP.	1,314,493.54	1,229,575.55			125,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C. A.D. A.M.	122,957.56	FIN OBRA	19.33%	11.55%	59.75%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4	PP	EL CONTRATO DE EJECUCIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO DE OBRA. SE HA INICIADO EL PROCESO DE ARBITRAJE		
56	<a href="#">151145</a>	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO JORGE BASADRE Sr. Jorge Santiago Lopez Yarangó	N° 0188 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ING. JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE CIP. 048579	ING. HERNANDEZ IZAGUIRRE JUAN MANUEL 0384-2013/ORA	3,038,363.32	2,885,698.22			2,871,197.22	14,501.00	0.50%	F.C. A.D. A.M.	288569.82 0 0	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	20/12/2013	150	29/04/2015	4	346	T	1RA PARL. 01.09.2014 - 17.03.2015 ADICIONAL DEDUCTIVO DENEGADO INFORMADO AL CONTRATISTA CON INF. 153-2015. (02.03.2015). REINICIO 18.03.2015, AMPL. 04 SOLICITADO 25.03.2015 AL SUPERVISOR recepcion prog 18.06.15		
57	<a href="#">208485</a>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLPA ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DEL SUR	N° 567 - 2013 /ORA (25/NOV/2013)	ING. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDEÑA	ARQ. EFRAIN FELIPE HUAMAN FERNANDEZ	9,983,511.91	9,387,528.47			9,387,528.47	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	764,600.00 190,000.00	15/11/2014 16/11/2014	95.90%	88.68%	92.47%	11/12/2013	180	19/05/2015	5	345	EJ AT	LIQ. CONSULTORIA EXP. TEC. RGGR N° 335-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 24/04/2015 01 PARL. 05.01.2015 - 31.03.2015 FACTOR CLIMATOLOGICO PROPIOS DE LA ZONA REINICIO 21.04.2015		
58	<a href="#">167259</a>	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO YAULI	N° 013 - 2014 /ORA (07/ENE/2014)	ING. JOHNNY RUBÉN GALARZA VARILLAS	ING. CLAYER MORALES DIAZ	1,211,531.68	1,134,000.00			739,117.74	394,882.26	34.82%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	77.53%	77.53%	21/01/2014	120	18/07/2014	2	58	EJ AT	PARALIZADO DESDE 11.07.14, POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD Y NO DISPONIBILIDAD DE CANTERA REINICIO 13.07.2015		
59	<a href="#">243719</a>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Jesus A. Alonzo Tapiá)	N° 563 - 2013 /ORA (25/NOV/2013)	ING. SANTOS F. ASENCIO FLORES	COOPORACION PIRAMIDE S.A.C. ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS	1,115,233.20	1,073,589.58			799,711.19	273,878.39	25.51%	F.C. A.D. A.M.	107,358.96	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	18/12/2013	120	30/03/2014			L	LIQ. CONTRATO OBRA N° 749-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 19/08/2014		
60	<a href="#">253717</a>	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSIÓN HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCA	N° 605 - 2013 /ORA (20/DIC/2013)	ING. CESAR AUGUSTO LLONTOY AMAYA	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO CIP. 134707 2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 2. ING. LUIS E. YARANGA CONDORI	17,014,790.54	16,342,776.54	1.00	33,355.28	7,661,324.48	8,714,807.35	53.22%	F.C. A.D. A.M.	1,634,277.65 1,558,502.25	15.09.2015 11.07.2015	92.59%	72.24%	78.02%	14/01/2014	270	10/12/2015	8	426	EJ AT	ACTA DE CONSILIACION ENTRE LA ENTIDAD Y EL EJECUTOR CON FECHA 17.02.2015 DONDE INDICA QUE EL CONTRATISTA CONTINUARA CON LA EJECUCIÓN Y LA ENTIDAD REALIZARÁ LOS PAGOS OPORTUNOS REINICIO 16.03.2015		
61	<a href="#">248702</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO VICMAN Jessica Ivonne Sinchi Bendezu *909084	N° 043-2014 /ORA (29/ENE/2014)	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 55020	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA 060-2014/ORA	1,833,657.45	1,730,744.46			1,452,161.06	278,583.40	16.10%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	12/02/2014	180	10/08/2014			T	CULMINADO 10.08.14 COMITÉ NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO		
62	<a href="#">185979</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	COORPORACION EMPRESA PAUCAR &AYUQUE SAC	N° 056-2014 /ORA (10/FEB/2014)	ARQ. RONALD GAMARRA SOLANO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	9,868,085.16	810,449.16			361,285.39	449,163.77	55.42%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	25/02/2014	120	31/05/2014			L	RECEPCION 06.08.14 LIQ. CONTRATO OBRA N° 1044-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/11/2014, EXISTE DEFICIENCIAS EN LA PARTE FÍSICA. HAS SIDO SEPARADO EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO		
63	<a href="#">216382</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 724 DE LA LOCALIDAD DE QUSHUARPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCVELICA, HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CHOPCCA Santiago Sedano Quispe AMC 538-2013	N° 085-2014 /ORA (17/MAR/2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	NOCRALA SAC. ING. EDGAR ALARCON HUALLPA	1,159,618.98	1,073,709.45			680,305.82	393,403.63	36.64%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	02/04/2014	150	29/08/2014			T	OBRA CULMINADO RECEPCION 10.11.2014 PRESENT LIQ 20.02.2015 PROCESO DE REVISION ING EDUARDO CANCHARI		
64	<a href="#">160225</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACLLA - YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PACHACLLA Nataly L. Cordova Zorrilla ADP 004-2014	N° 152-2014 /ORA (14/ABR/2014)	ING. CESAR ELIAS AYVAR LLAUCA CIP. 43271	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA	1,075,356.74	1,014,560.33			416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	01/05/2014	90	26/11/2014	3	120	T	CULMINADO EL 06.12.2014, CON PENALIDAD DE 10 DIAS CALENDARIO		



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
65	177074	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA- ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA- ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DOMINUS	N° 203-2014 /ORA (07/MAY/2014)	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA CIP. 70178	ING. GALICH PONCE PORRAS CIP. 71253	4,871,276.14	4,564,800.00			3,181,093.44	1,383,706.56	30.31%	F.C. A.D. A.M.	456,480.00	25.07.15	100.00%	100.00%	100.00%	23/05/2014	240	29/05/2015	2	132	T		01 PARAL 19.10.14 - 02.12.14 02.12.2014 POR CAUSAS SOCIALES REINICIO 03.12.2015 02 PARAL. 18.01.2014 - 31.03.2015
66	151305	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, COOLLPACCASA, YAULI, HUANCVELICA.	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	EMPRESA CONSTRUCTORA GRA.P.H.S.R.LTDA	N° 0189-2014 /ORA (02/MAY/2014)	ARQ. ROSSANA RAQUEL MADRID LOPEZ CAP. 9601	ARQ. W. MIGUEL MACURI CAMARGO CAP. 7029	1,935,507.24	1,825,325.07			1,412,084.20	413,240.87	22.64%	F.C. A.D. A.M.	182,533.00 365,065.00	21-11-14 29-07-14	84.61%	77.36%	91.43%	04/06/2014	180	03/06/2015	3	185	P		1RA PARALAZ. 12.12.14 POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA DE OBRA MAYOR PRESUPUESTO EN S/. 167,960.44 NS SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA OFICINA DE LA CREET PARA LA EMISION DEL ACTO RESOLUTIVO DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
67	191476	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO TRES TRAMOS IV LP 13-2014 Sr. Jesus A. Alonso Tapia	N° 333-2014 /ORA (xx/xx/2014)	ING. FELICIANO ASCENCIO FLORES cip. 51645	CONSORCIO CHUCLLACCASA ING. WILDER ODICIO LAHURA	2,312,911.92	2,170,000.00			817,123.87	1,352,876.13	62.34%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	13/06/2014	180	09/12/2014			L		LIQ. DEL CONTRATO OBRA RGG R N° 1146-2014/GOB.REG-HVCA/RRG (23/DIC/2014) LIQ. CONSULTORIA PENDIENTE
68	187024	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA- SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA (KM 26+282)	HUANCVELICA	PILCHACA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANTARO I	N° 334-2014 /ORA (20/05/2014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR CIP. 53729	ING. JOSE ANTONIO ARENALES GRANADOS 404-2014/ORA	4,755,232.50	4,429,347.80			2,099,443.24	3,788,003.05	85.52%	F.C. A.D. A.M.	442,934.78	22-11-14	100.00%	85.25%	85.25%	05/06/2014	240	07/06/2015	2	128	EJ	AT	OBRA EN EJECUCIÓN, LA ORSyL DENEGO LA PARALIZACIÓN SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DE 46 DIAS CALENDARIO. Avance de marzo 2015 es 0.00
69	171903	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EMCOFAM	N° 285-2014 /ORA (20/05/2014)	ARQ. HERBERT I. RICSE CABALLERO CAP. 8393	ARQ. LOURDES POMA BERNAOLA CAP. 9198	2,427,027.55	2,314,765.55	1.00	0.00	1,799,311.13	515,454.42	22.27%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	93.51%	93.51%	05/06/2014	210	07/05/2015	5	127	T		01 PARAL. 06.01.2015 - APROBACION DEL ADICIONAL 01 REINICIO 04.05.2015 CULMINACION 07.05.15
70	219969	CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANDO Srta Mery Yaranga Mendoza 999886920 LP 019-2014	N° 319-2014/ORA (28/05/2014)	ING. ALDO PAUL BARRIOS MUÑOZ CIP. 46973	CONSORCIO HUANDO ING. GUSTAVO ADOLFO RECUAY ZAMUDIO CIP. 109872	2,519,892.50	2,434,714.20			2,354,904.78	79,809.42	3.28%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	11/06/2014	150	07/12/2014	1	30	T		OBRA CULMINADO 31.12.2014 RECEPCION PROGRAMADO 06.03.2015 RECEPCIONADO
71	213104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRON DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MARISCAL CACERES	SEDE CENTRAL	CONSORCIO KFM Javier Muñoz Buendía 023852248 LP14-2014	N° 286-2014/ORA (19/05/2014)	ING. JAVIER MUÑOZ BUIENDIA CIP. 64424 03/11/14	CONSORCIO MARISCAL CACERES	2,253,783.67	2,194,983.67			2,076,983.68	117,999.99	5.38%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	04/06/2014	120	26/11/2014	2	56	T		CONCLUIDO 26.11.14 RECEPCION 06.02.2015 ENTREGA A BENEFICIARIOS 23.02.2015 LA RECEPCION ESTARÍA A DESTIEMPO (VERIFICAR)
72	142052	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO FENIX INGENIEROS	N° 485-2014 /ORA (28/ABR/2014)	ING. FELIX CABRERA GUTIERREZ CIP. 76988	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO CIP. 134707	2,031,835.98	1,918,204.88	1.00	144,815.72	1,106,613.12	956,407.48	46.36%	F.C. A.D. A.M.	191,820.49 89,737.94	15.08.2015 03.05.2015	100.00%	81.57%	81.57%	13/05/2014	180	20/05/2015	2	193	P		01 PARAL 13.05.2014 AL 31.08.2014, (Falta de disponibilidad de terreno y permisos pertinentes) REINICIO EL 01.09.2014 02 PARALZ 22.09.14 AL 12.12.14 REINICIO 13.12.2014 fecha de termino según resolución 20.05.2015
73	153141	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO GOLD	N° 444-2014 /ORA (07/07/2014)	ARQ. ALVARO GILBERTO MORALES DIAZ CAP. 4953	2. ING. LUIS EFRAIN YARANGA CONDORI CIP. 161279	3,030,075.77	3,896,100.00	1.00	556,585.71	1,938,964.32	2,513,721.39	56.45%	F.C. A.D. A.M.	283,570.00 567,140.00	13.06.2015 DEVUELTO	100.00%	100.00%	100.00%	07/08/2014	210	29/06/2015	1	117	T		ENTREGA DE TERRENO 22.07.14 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07.08.2014 1RA PARALIZ. 05.12.2014 A 31.03.2015. REINICIO 01.04.2015 CARTA NOTARIAL N° 341-2015 COMUNICA RESOLUCION DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR CULMINADO EL 29.06.2015







# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°	
														S/.	%															
1	125577	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 31+000	HUAYTARA	VIARIOS	SEDE CENTRAL	REPRS. FLORES S.R.L	641-2008/ ORA (24/06/2008)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA	816,275.36	816,275.36			620,501.21	195,774.15	23.98%	F.C. A.D. A.M.	20% MC	S/INFORMACION	100.00%	100.00%	100.00%	12/07/2008	89	24/10/2008	1	16	LQ		LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/12/2009) LIQ. FINAN. FINAL 388-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (03/SET/2010)
2	3714	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSRH/G 22/10/2008	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO HILARIO VALENCIA CASTRO CIP.	0.00	1,370,910.74			1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	8.29%	8.29%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	PP		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
3	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA, AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERCO	SEDE CENTRAL	GMC SAC	042-2010-ORA (29/01/2010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARQ. FREDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	273,000.00	273,000.00			245,623.66	27,376.34	10.03%	F.C. A.D. A.M.	GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE PYME	HASTA QUE CULMINE LA OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35	LQ		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA 540-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (22/NOV/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL RGG N° 243-2012/GOB.REG.HVCA/RRG (28/FEB/2012)
4	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HG-HEPAL	060-2010-ORA (19/02/2010)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	650,243.91	650,243.91	3	42,696.15	410,681.34	282,258.72	40.73%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	100.00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130	LIQ		OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGG 348-2011 (15/NOV/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGG N° 413-2013/GOB.REG.HVCA/RRG (07/MAY/2013)
5	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTIGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	INATEC S.A.C.	057-2010/ ORA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	446,455.91	446,455.91			351,705.14	94,750.77	21.22%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	100.00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGG 093-2011 (16/FEB/2011), LIQ. FINANCIERA FINAL RGG N° 777-2011/GOB.REG.HVCA/RRG (13/DIC/2011)
6	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	SEDE CENTRAL	INATEC S.A.C.	059-2010/ ORA (19/02/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	796,968.59	796,968.59	1	73,318.61	684,287.25	185,999.95	21.37%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	100.00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	LI		OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGG 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 360 -2011/ORA
7	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	961,446.88	881,512.16	1	169,436.22	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C. A.D. A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	100.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276	R		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION CONFORME AL ACUERDO CONSILIATORIO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
8	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCOYO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	SEDE CENTRAL	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	356,932.92	404,747.83			153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	100.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION CONFORME AL ACUERDO CONSILIATORIO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
9	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRO N° 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	SEDE CENTRAL	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	278,749.03	278,749.03			278,749.03	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	100.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION CONFORME AL ACUERDO CONSILIATORIO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
10	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	135,996.97	135,996.97				135,996.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	#DIV/0!	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	PP		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO
11	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	144,477.22	144,477.22			58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	76.45%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	PP		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO
12	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTHIAN PONCE ALFARO CIP 93170	439,040.42	439,040.42			451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	100.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO



Gobierno Regional  
**HUANCAVELICA**

Resp : ORSYL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°	
														S/.	%															
13	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	145,342.78	145,342.78			151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	100.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO
14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADS 140-2090	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	5,947,741.29	591,642.57			159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	27.41%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	PP		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO
15	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571,668.66	571,668.66			229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	52.16%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	PP		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO
16	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	SEDE CENTRAL	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)		ING. EDUARDO PARIONA CUETO (INSPECTOR)	96,729.65	88,590.00						F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	10/09/2011	60	09/11/2011			LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 455-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/MAY/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 363-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/04/2013
17	138334	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA.	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,761.40			122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	77.86%	77.86%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	R		CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSYL LIQUIDARÁ EL CONTRATO DE OBRA. SALDO POR EJECUTAR 57,760.93
18	77194	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCHÉ, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA.	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12			1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,622.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	91.63%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	R		CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSYL LIQUIDARÁ EL CONTRATO DE OBRA. SALDO POR EJECUTAR 255.43
19	NC	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRTERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PAITAN ROCA	1,003,711.21	1,003,711.21	0		10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12 401,484.48	11/09/2011 27/09/2011	22.00%	21.30%	96.82%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 290-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 22/03/2013, CORTE DE OBRA; LIQ. FIN. FINAL FALTA
20	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	350,342.89	334,012.16			334,012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 572-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/06/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 846-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/08/2012
21	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	214,737.45	200,042.18			200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 493-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/MAY/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 1150-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 09/11/2012
22	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	SEDE CENTRAL	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	199,718.42	181,274.36			181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (21/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 15/AGO/2012



Gobierno Regional  
**HUANCVELICA**

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
														S/.	%																
23	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	SEDE CENTRAL	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505 - 2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	187,815.90	171,122.54			171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)		
24	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 CCANCCAIRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	213,873.50	197,690.00			197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	100.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (19/SET/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1148-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012)		
25	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	337,157.58	303,948.86			303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	12/09/2011	75	06/12/2011	1	10	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 328-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012) LIQ. FINAN FINAL N°027-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013		
26	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	GRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS CAP 5491	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	194,851.29	178,825.73			178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/SET/2012)		
27	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	GRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 384 - 2011/ORA.	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	189,419.60	173,449.69			173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 165-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGGR N° 593-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/JUN/2012)		
28	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484 -2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CIP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201,993.19	186,909.22			186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/AGO/2012) LIQ. FINAN FINAL N°029-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013		
29	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORABUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	200,338.25	185,000.00			185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/JUL/2012) LIQ. FINAN FINAL N°031-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013		
30	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. P.M N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	210,097.89	194,945.80			194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58 0000 00000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	100.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 538-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 1096-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (26/OCT/2012)		



Gobierno Regional  
**HUANCVELICA**

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
31	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193,344.98	177,342.09			177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21 000000 000000	09/01/2012 00000000 000	100.00%	100.00%	100.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (17/OCT/2012)
32	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22647 PAMPAHUILCA-QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	SEDE CENTRAL	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 307 - 2011/ORA.	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132,950.77	117,455.39			117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 539-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 29/05/2012 , LIQ. FIN. FINAL N°933-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/09/2012
33	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI - QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	DREMCO EIRL, DREMCO EIRL, INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N°493-2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRENA DIOSES	103,727.29	91,999.98			91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) CONSULTORIA RGGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA (15/AGO/2012) LIQ. FINAN FINAL N°017-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 11/01/2013
34	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336 -2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARQ. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117,078.56	104,689.00			104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 000000 00000000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	100.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 27/SET/2012
35	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	(20494809975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520 - 2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	109,275.38	97,000.00			97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 405-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012) CONSULTORIA RGGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) LIQ.FINAN FINAL N°1177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/11/2012
36	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	(20494560420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	330,737.11	307,308.12			307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 000000 000000	00000 000000 000000	100.00%	100.00%	100.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 704-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/jul/2012) LIQ. FIN.FINAL RGGR. 959-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)
37	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUIA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80			176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/03/2012)LIQ. FIN. FINAL N° RGGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)
38	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	SEDE CENTRAL	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE OROPESA DE LOS HERMANOS QUISPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411 -2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92			181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 235-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/02/2012) MODIF. 256-2012 /GOB.REG.HVCA/GGR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN FINAL N°1047-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/10/2012



Gobierno Regional  
**HUANCAVELICA**  
Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
39	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	363,444.43	347,003.72			347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 571-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08/06/2012) LIQ. FINAN FINAL N°837-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2012
40	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22220 YERBABUENAYOCCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	SEDE CENTRAL	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUIA SILVERA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02			183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)
41	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CCOLLCCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.LGRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011/ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	114,740.29			114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 454-2012 (02/MAY2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 11/04/2013. LIQ.FINAN FINAL N°488-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 30/05/2013
42	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377 - 2011/ORA.	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80			197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 189-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/OCT/2012.
43	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E I N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	337,915.80	335,076.18			335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC N°906-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012 LIQ. FINAN FINAL N° 187-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
44	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCAVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	SEDE CENTRAL	SERVICIOS,INGENIERIA,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	183,600.16	165,297.34			165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 329-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012), LIQ. FIN. FINAL N°969-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/SET/2012.
45	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECOPNSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22173 DE APACA- CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARQ. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	188,400.62			188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°520-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/10/2012.
46	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE QUINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARD ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T		OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011, CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°	
														S/.	%															
47	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. J N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	GRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 382 - 2011/ORA.	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	131,514.56	119,997.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76000000	05-11-20110000	100.00%	100.00%	100.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (06/NOV/2012),	
48	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN GERMAN,QUISPE CASTILLO ALEX ,PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446 -2011/ORA	ING. OSCAR NACARI QUISPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/MAY/2012), LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 737-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (23/JUL/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012),	
49	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES ¿ JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP.9658	491,932.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°573-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/06/2012 , LIQ. FIN. FINALN° 934-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/09/2012	
50	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUAQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (10221853097) QUISPE CASTILLO ALEX (20494560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	173,640.56			173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°517-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012 LIQ. FINAN FINAL N°1207-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	
51	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING . MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	317,548.16	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 747-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (25/JUL/2012) LIQ. FINAN FINAL N°845-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/08/2012	
52	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIONN DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO AQUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILA	ING . MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	321,549.43	298,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)	
53	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PALMACANCHA,CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING . MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	326,943.02	309,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 284-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/03/2012) LIQ. FINAN FINAL N°910-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012	
54	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63			314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.0000000000	31/10/20110000000000	100.00%	100.00%	100.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 381-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGGR N° 796-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/AGO/2012)	



Gobierno Regional  
**HUANCVELICA**

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fech : 05/08/2015

Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
55	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012, CORREGIDO N° 024-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/02/2013, LIQ. FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 01/07/2013
56	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486 - 2011 /ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CIP 46624	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP.	187,249.18	171,293.54			171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	23/05/2012	75	14/07/2012	0	0	T		OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION
57	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412 -2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	347,400.69	325,092.88			325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04 000 000000000	19/10/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	100.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 972-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (21/10/2013)
58	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CUSICANCHA	CONTRATO N° 395 -2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARQ. BETSY QUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19			110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48 000 000000000	04/11/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	100.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 017-2012 (10/ENE/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11/OCT/2012)
59	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PAMPACHACRA (20495046088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452691753) GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394 -2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76			106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 521-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 262-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
60	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	DREMCO E.I.R.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442 - 2011/ORA.	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	118,243.70	104,359.29			104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 791-2012 (10/AGO/2012), LIQ. CONSULT N° 950-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 25/09/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
61	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	(20503630827) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461-2011/ORA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	502,895.04	476,358.11			476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 583-2012 (11/JUN/2012), LIQ. CONSULTARIA RGR 703-2012 (16/JUL/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
62	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E N° 22159-QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	SEDE CENTRAL	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 364 - 2011/ORA.	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	423,677.49	399,789.44			399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR N° 981-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/10/2012 LIQ. FIN.FINAL RGR N° 1149-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/NOV/2012)





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
														S/.	%															
63	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	DONGO GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310 - 2011/ORA.	ING. MARIO JULIO SAIRITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	119,543.33	109,118.59			109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGGR 406-2012 (18/ABR/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 260-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
64	79110	RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 22023 HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668- 2011/ORA	JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARQ. MARGOT SALAZAR	2,201,626.56	2,108,069.16			747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00 246,607.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012	100.00%	100.00%	100.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N°1239-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012, LIQ. CONSULTORIA N° 299-2013/GOB.REG-HVCA/GGR LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 587-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014
65	78909	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ARKA I	N° 0645 - 2011/ORA	ING. JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARQ. JUAN VALCÁRCEL DUEÑAS	2,095,332.10	2,012,801.72	201,280.17		719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201280.17 305,756.36 611,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012	100.00%	100.00%	100.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	LI		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N°1204-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ. CONSULTORIA N° 261-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 15/03/2013
66	N/C	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA, OCOYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA.	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MIFER	N° 0031 - 2012 / ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARENALES GRANADOS	2,771,523.46	2,671,466.92			2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69 000000000 000000000	(16/03/2013) ..... .....	100.00%	100.00%	100.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI		LIQ. CONTRATO DE EJEC N°900-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/09/2012, CORREC. LIQ. CONTRATO DE EJEC N°1095-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 04/12/2013, LIQ. DE CONSULTORIA N° 161-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
67		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 31+500 KM	HUAYTARA	VARIOS	SEDE CENTRAL	20494509319 IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Anibal Astocaza Quispe)	N° 0001 - 2012 / GGR (17/ENE/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CIP. 77662	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA	126,051.33	126,051.33	0	0.00	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.13 000000000 000000000	10/04/2012 ..... .....	100.00%	100.00%	100.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 570-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08/JUN/2012)
68		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO FERREYRA & GONZALES MOVIL 964843222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (05/12/2012)		2. ING. FREDY PERALES TOVAR	308,778.39	283,278.00			0.00	283,278.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	000000000 000000000 000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	100.00%	20/12/2012	90	19/04/2013	1	30	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 1052-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/11/2013
69		SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO INTECH.	CONTRATO N° 829-2012/ORA (07/01/2013)	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	2. WILLIAM PACO CHIPANA	738,887.38	708,231.20			0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	000000000 000000000 000000000	..... ..... .....	100.00%	95.18%	95.18%	22/01/2013	90	21/11/2013	5	213	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 102-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/01/2015
70		CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO GUILLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL: 994616366	CONTRATO N° 739-2012/ORA (07/12/2012)		ING. ZÓSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP.	173,594.89	157,344.00		0.00	0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	000000000 000000000 000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	100.00%	22/05/2013	45	07/10/2013	3	94	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 151-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 25/02/2014 LIQ. FINAN FINAL RGGR N° 608-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/07/2014
71		CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO: 056-315122 - 987580814	CONTRATO N° 740-2012/ORA	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMEÑO	ARQ. JOSE CHAVEZ MIRANDA	303,338.83	283,337.94	1	34,028.98	317,366.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	000000000 000000000 000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	100.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 967-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013
72		CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R.L. MOVIL: 064-234142 MOVIL: #995607390	CONTRATO N° 743-2012/ORA (06/12/2012)	ING. GREGOR A MARINÑO CALDERON CIP. 137204	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP. 11862	173,115.95	154,365.95		0.00	0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	000000000 000000000 000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	100.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T		OBRA CULMINADO, CON SOLICITUD DE CONSILIACION A PEDIDO DEL CONTRATISTA
73		RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	SEDE CENTRAL	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA	ING. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ	SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	599,856.06	574,356.06			0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	000000000 000000000 000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	100.00%	16/04/2013	90	07/04/2014	1	31	L		LIQ. DE CONTRATO RGGR N° 1102-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 11/12/2014



Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
 Fech : 05/08/2015  
 Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			1°	2°
														S/.	%																
74	80278	MEJORAMIENTO DE LA <u>TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO</u> Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA*	HUAYTARA	CORDOVA	SEDE CENTRAL	<u>CONSORCIO CORDOVA RUC 20486230933</u>	N° 0518 - 2012 / ORA-OL (17/ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galich Hernan Ponce Porras) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56		0.00	4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)	100.00%	100.00%	100.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	L	LIQ. TEC. FINAN EXP. TEC. RGGR N° 270-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/03/2015 LIQUID. DE CONTRATO RGGR 336-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (11/04/2014)		
75	228537	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE INGAHUAASI, PILPICHACA, SAN FELIPE, E LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUAYTARA	INGAHUASI PILPICHACA SAN FELIPE	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujarrar Pardo)	0747-2012/ORA (06/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	2,540,712.36	2,053,865.20			935,954.40	1,117,910.80	54.43%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	09/03/2013	120	04/08/2013	1	28	LI	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGGR. N° 763-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2014, LIQ. CONSULTORIA RGGR. N° 903-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/10/2014		
76	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA TRAMO I: HUARANGO PATA. (KM 50.50 L. DPTAL ICA) - TAMBILLO - CHAULISMA - AYAVI - SANTA ROSA DE TAMBO (LONG. 52+500 KM) Y TRAMO II: SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS - OTUTO - ANDAYMARCA - TINGO (LIMITE DPTAL ICA - 74+180) (216.68 KM)	HUAYTARA	VARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "TAMBILLO"	0832-2012/ORA	ING. JOSE ZAMUDIO MORALES	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	4,737,287.74	4,322,901.66			3,721,655.67	601,245.99	13.91%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	30/01/2013	90	30/04/2013			L	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGGR. N° 1133-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/12/2014		
77	114863	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO. PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA	HUAYTARA	STO DGO DE CAPILLAS SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CAPILLAS	N° 0382 - 2013/ ORA (18/JUL/2013)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERA	ING. WILLIAM INGA TORRES	3,673,427.31	3,485,573.92			2,473,899.73	1,011,674.19	29.02%	F.C. A.D. A.M.	348,557.39	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	03/08/2013	150	05/06/2014	4	156	L	1RA PARALIZ. 24.01.2014 AL 28.04.2014 REINICIO 29.04.2014 CULMINACION 09.06.2014 PENALIDAD 04 DIAS PIELGO OBS. 22.08.2014 RECEPCION 22.08.14 LIQ. DEL CONTRATO DE EJEC RGGR N° 333-2015GOB.REG-HVCA/GGR del 24/04/2015		
78	182203	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. <u>JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA</u> , DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO JR Jeremy Flores Quispe RPM #954959433 ADP 030-2013	N° 566-2013/ ORA (26/NOV/2013)	ARQ. MOSHÉ DAYAN YUPANQUI VALLADARES	CONSORCIO SAN ANTONIO 597-2013/ORA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS ADS 179-2013	1,905,416.90	1,792,881.90			1,321,845.64	471,036.26	26.27%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	23/01/2014	180	21/07/2014			LI	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 1007-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/11/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA N° 175-2015/GOB.REG-HVCA/GGR de 16/02/2015		
79	260619	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. <u>TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA</u> , PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO UNION Sr. Jaime Pari Cahuana #968-241-271 LP018 -2014	N° 346-2014/ ORA (04/JUN/2014)	ING. JESUS MANUEL PEREZ RUPAY CIP. 019728	ING. HENRI BARRIENTOS QUISPE CIP. 69870 763-2014/ORA	2,609,186.96	2,485,400.00	1	0.00	2,112,676.95	372,723.05	15.00%	F.C. A.D. A.M.	248,540.00	12.07.2015	100.00%	100.00%	100.00%	19/06/2014	180	15/04/2015	3	120	T	3RA AMPLIACION DE PLAZO EN TRAMITE POR TREINTA DIAS. OBRA CULMINADA		
80	203685	INSTALACION DEL SERVICIO DE <u>ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA</u> , DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PACOMARCA Sr. Wualter Tornero Conislla #968447083 ADS 071-2014	N° 386-2014/ ORA (16/06/2014)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APARICIO CIP. 44685	ING. EDUARD DE LA CRUZ TORRE MORENO CIP. 50272	807,271.92	776,820.55			415,120.05	361,700.50	46.56%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	01/07/2014	120	26/01/2015	2	90	T	CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO 1RA PARALIZ. 03.12.2014 AL 01.01.2015 FALTA CARTA DE AUTORIZACION 2DA AMPL. PLAZO 02 45 DIAS CULMINADO 26.01.2015 VERIFICAR LAS FECHAS DE: CULMINACION, FORMACION DE COMITÉ Y RECEPCION		
<b>TAYACAJA</b>										95,230,956.77	78,244,699.89			18,299,569.27																	
1	N/C	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO ( LACHOCCASA ) KM 0+000 AL KM 26+870	TAYACAJA	VARIOS	SEDE CENTRAL	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUCO RICSE	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	680,000.20	680,000.20			679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02		100.00%	100.00%	100.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T	OBRA CULMINADO, RECPECIONADO Y EN PPROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA		



Gobierno Regional  
**HUANCVELICA**

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
														S/.	%																
2	<a href="#">4230</a>	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ORMEÑO	ING. MARCO BURGOS QUIÑONES	7,465,362.14	7,465,362.14	7	960,659.00	2,958,056.20	5,467,964.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	90.28%	90.28%	05/01/2009	240	30/04/2010	8	241	LIQ	CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 173-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (11/ABR/11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/ABR/11), LIQ. FINAN.FINAL N° 605-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (18/06/2012)		
3	<a href="#">25404</a>	CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICCOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	SEDE CENTRAL	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (26/01/2009)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	3,337,887.88	3,337,887.88	2	499,478.01	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	LQ	LIQUID. DE CONTRATO RGR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (03/MAY/2011)		
4	<a href="#">40182</a>	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	AYACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. ELVIS OSCANOS INGARUCA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	195,874.10	195,874.10			195,874.00	0.10	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41		100.00%	100.00%	100.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA		
5	<a href="#">40182</a>	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCVELICA, ITEM(2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	426,448.50	426,448.50			426,448.50	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85		100.00%	100.00%	100.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA		
6	<a href="#">120589</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GSRT-DSRA	ARQ. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGEROA	2,000,640.02	2,000,640.02			2,000,640.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T	CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, LIQUIDADA. SALDOS PRESUPUESTAL. HACER REVERTIDO PREVIA COORDINACIÓN CON LA DGRP. MEF.		
7	N/C	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LLULLUCHACCASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37+250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	SEDE CENTRAL	ARIE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (24/06/2010)	ING. JAVIER TEODORO CORONADO FARROÑAN	ING. JOSÉ AUGUSTO MEZA FIGUEROA	988,623.57	988,623.57			991,298.61	-2,675.04	-0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36		100.00%	100.00%	100.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 133-2011 (28/FEB/2011), LIQ. CONSULTOR N° 349-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/08/2011 LIQ. FINAN.FINAL N° 487-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 21/09/2011		
8	<a href="#">121791</a>	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 005-2011/ORA. (11-01-2011)	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARQ. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	934,760.92			857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO		100.00%	100.00%	100.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L	LIQ. DE EJ DE OBRA N° 1254-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/12/2012 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA OBSERVADO.		
9	<a href="#">103382</a>	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	4,810,000.00			4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,904.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	100.00%	100.00%	100.00%	10/09/2011	240	07/08/2013	5	451	LI	LIQ. DE EJ DE OBRA N° 444-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2014 LIQ. CONSULTOR N° 1006-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/11/2014		
10	<a href="#">108647</a>	MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	SEDE CENTRAL	LP N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	532-2011/ORA 05/10/2011	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	2,103,564.65	1,937,226.74			1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	90.00%	90.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	5	237	PP	EL CONTRATO DE EJECUCIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO DE OBRA, SE HA INICIADO EL PROCESO DE ARBITRAJE.		
11	<a href="#">110533</a>	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SURCUBAMBA ( Cesar Chuquillanqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10/nov/2011)	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUÑIGA. CAP./ ARQ. ROMULO GUERRA DAMIAN CAP. 8654	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,534,042.39	1		1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, RECTIFICACIÓN RGR. N° 141-2013 (13/02/13)		
12	<a href="#">134875</a>	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 806-2011/ORA. (16/NOV/2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS / ARQ. MIGUEL A. GILVONIO CANO	CONSORCIO VE& CU CONSULTORES - R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	1,191,117.69	1		1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	LIQ	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1205-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ. CONSULT N° 1236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 637-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/04/2013		



Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
 Fech : 05/08/2015  
 Perio : mayo - 2015

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												CAN	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
															TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)															
13	147683	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO-CHIUJAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	1,900,747.10	1,814,725.10			1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°660-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 09/07/2013 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 355-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 04/05/2015		
14	123891	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PAL TARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/ORA (31/MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	ING.FRANCISCO CYL GODINO POMA	3,095,228.11	2,868,192.52			2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	100.00%	100.00%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	T	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO HA SIDO CONTROVERTIDA POR EL CONTRATISTA EL CUAL A LA FECHA SE TIENE EL ACTA DE CONCILIACION, SE DEBERA REFORMULAR LA LIQUIDACION		
15	129441	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #622768 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09/NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP N°	1,029,743.35	841,789.07			255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	24/11/2012	120	09/08/2013	1	102	LI	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 412-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 16/05/2014 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 140-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 04/02/2015		
16	129249	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	SEDE CENTRAL	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORIHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	985,819.72	901,511.62			103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	10/12/2012	120	08/04/2013			T	CULMINADO, CON RESOLUCION DE CONTRATO PROCESO DE ARBITRAJE		
17		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VIARIOS	SEDE CENTRAL	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.	N° 007-2012/GGR 02/10/2012	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	145,512.18	143,445.19			143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			LQ	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/05/2013, LIQ. FINAN. FINAL N° 970-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 21/10/2013		
18	228455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACOSTAMBO, HUARIBAMBA, SAN MARCOS DE ROCHAC, SURCUBAMBA, PAZOS, TINTAY PUNCU DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO WARI PAZOS PUERTO SAN ANTONIO HUAYARQUI SOCOS	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujjarro Pardo)	0757-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	5,192,031.79	4,267,481.10			1,470,960.73	2,796,530.37	65.53%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	28/02/2013	90	23/08/2014	2	71	T	PARALIZADO 24.04.13 AL 11.07.14 REUBICACION DE LA EBC APROBADO, COORDINACIONES PARA SU REINICIO COMITÉ DE RECEPCIÓN DESIGNADO BAJO ACTO RESOLUTIVO		
19	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3SD (DV.JABONILLO-HUANCAYOJASA-COLCABAMBA-TOCAS-CALLQUI-EMP. PE-3SD (MILPO)	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO JABONILLO	0798-2012/ORA-OL (29/12/2012)	ING. RENEE GUERRA TAQUIA	ING. WILDER LAZO REYES	1,991,945.62	1,797,798.91			1,561,190.00	236,608.91	13.16%	F.C. A.D. A.M.	179779.89	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	14/01/2013	90	17/10/2013	1	73	LI	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA RGR N° 236-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/03/2015. LIQ. CONSULTORIA RGR N° 356-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/05/2015		
20	38	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA EMP-3S (ACOSTAMBO) - PAMPACORRAL - ACRACUJA - AHUAYCHA - EMP.PE-3SD (PAMPAS) 38.34 KM LOG	TAYACAJA	VIARIOS	SEDE CENTRAL	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.	0780-2012/ORA	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	CONSORCIO SANTA CRUZ	1,709,822.42	1,472,600.00			1,299,979.00	172,621.00	11.72%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	12/01/2013	60	11/05/2013	1	60	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 186-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (06/03/2014) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 220-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 17/03/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 173-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2015		
21	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON JUNIN (ABRA ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN SIDRO ACOBAMBA - MATIBAMBA - EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) - SAN ANTONIO - CHIUJAC	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "TAYACAJA"	0833-2012/ORA (15/01/2013)	ING. EDGAR RAUL YANCARI MERINO	CONSORCIO ABRA	2,294,258.09	2,004,245.09			1,173,073.30	831,171.79	41.47%	F.C. A.D. A.M.	200,424.5	FIN OBRA	100.00%	100.00%	100.00%	29/01/2013	90	28/10/2013	2	183	L	OBRA CULMINADA, RECEPCIONADO 13.03.14, LIQ. CONTRATO DE EJECUCIÓN RGR N° 484-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 24/06/2015		
22		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAQ	N° 074-2013/GOB-REG-HVCA/GSRT-G.	ARQ. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARQ.FERNANDO GAMANIEL AMES ZORRILLA	2,243,709.76	2,243,709.76			2,243,709.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	20/06/2013	180	16/12/2013			T	OBRA CULMINADA , RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA FUE EL DIA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO. LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA APROBADA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 264-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G , EL 24/10/14		



Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
 Fech : 05/08/2015  
 Perio : mayo - 2015

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

### REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES			
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°		
														S/.	%																	
23		MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY - HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA.	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	CONTRATO N° 0144-2013/GOB.REG. HVCA/GSRT-G	LINO FRANCIA CLODOMIRO RENE	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA		104,092.00			104,092.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	24/08/2013	45	07/10/2013					T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION .
24		INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013/GOB-REG- HVCA/GSRT-G.	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN		224,219.65			224,219.65	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	04/07/2013	60	01/09/2013					T		OBRA CULMINADA, CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION . ASIMISMO CABE INFORMAR QUE, SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE UN CONTADOR PARA REALIZAR LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL DE LA OBRA PERO MANIFIESTA LA OFC. DE PRESUPUESTO QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
25	184077	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCVELICA	609-2013/ORA (18/DIC/2013)	ARQ. ABEL ARIOSTOS CAMARENA MUCHA CAP. 9205	ING. JORGE SANTIAGO LOPEZ YARANGO CIP. 76042		3,884,129.03			2,616,812.77	1,099,781.26	29.59%	F.C. A.D. A.M.	371,660.00	14/12/2014	100.00%	100.00%	100.00%	03/01/2014	365	20/06/2015	1	169			T		PARALIZADO DEL 23.01.14 AL 11.06.14 POR CONTROVERCIAS CON EL EXP. TEC. REINICIO EL 12.06.14 CULMINADO
26	185949	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	SEDE CENTRAL	INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO EIRL	008-2014/ORA (XX/DIC/2013)	ING. MARCELINO FORTUNATO ROJAS ARTEGA	2. ARQ. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS 20/01/2014		5,186,381.08			624,431.61	709,312.77	53.18%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	22/01/2014	120	21/05/2014					T		RECEPCIONADO EL 18.07.2014, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR
27	176956	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PAZOS	083-2014/ORA (10/MAR/2014)	ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ CIP. 21671	ING. ROLANDO DAMIAN GUTIERREZ TUDELA CIP. 41650		6,102,177.42			2,703,636.40	3,209,017.37	54.27%	F.C. A.D. A.M.			68.11%	50.71%	74.45%	22/04/2014	270	13/02/2015	1	28			P		PARALIZADO EL 01.11.2014 EN PROCESO DE CONSILIACIÓN LLEVADO POR EL CONTRATISTA
28	265347	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUALLHUAYOCC Jhony C. Gamarra Gutarra ADP 003-2014	142-2014/ORA (07/ABR/2014)	ING. MARCELINO MARCOS RAMIREZ DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPCHA		1,470,534.73		1	501,731.62	858,447.38	63.11%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	23/04/2014	120	31/03/2015	1	223			T		PARALIZADO DESDE SETIEMBRE POR PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 REINICIO 17.03.2015 CULMINADO 31.03.2015
29	190518	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO AYACANCHA HUARIBAMBA Sr. Jhonny Carlos gamarra gutarra	192-2014/ORA (06/MAY/2014)	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 5685	CONSORCIO VIRGER DEL CARMEN ARQ. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP. 8775		1,844,953.24			1,761,196.66	146.59	0.01%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	22/05/2014	150	16/11/2014	1	29			T		OBRA CULMINADO 16.11.14
30	234777	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN PEDRO	197-2014/ORA (06/MAY/2014)	ING. WALTER MEZA MEZA CIP. 57165	ING. OSWALDO A. PIÑAS YAURI		4,408,265.93			1,853,776.10	2,159,286.46	53.81%	F.C. A.D. A.M.	401,306.26 594,357.80	21.10.2015 08.05.2015	57.25%	56.95%	99.48%	17/06/2014	180	10/05/2015	2	148			EJ	AT	1RA PARALIZ. 01.10.2014 - 16.03.2015 FALTA DE PAGO AL CONTRATISTA Y PRECIPITACIONES PLUVIALES CONSTANTES INICIO 17.03.2015 calendario modificado
31	214878	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EBENEZER	242-2014/ORA (14/MAY/2014)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP. 32727	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE CIP. 68491		1,930,666.39			1,267,973.84	569,676.55	31.00%	F.C. A.D. A.M.	183,805.03	03.05.15	100.00%	100.00%	100.00%	30/05/2014	180	21/05/2015	6	177			T		PARALIZADO DEL 01.11.2014 AL 15.03.2015 POR FACTORES CLIMATOLÓGICAS CONSTANTES EN LA ZONA REINICIO 16.03.2015 AL 20.03.2015 SOLICITUD DE PARALIZ 21.03.2015 CULMINACION 21.05.2015
32	169783	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ROOSEVELT	588-2014/ORA (13/08/2014)	ING. HENRRY ALFREDO QUISPE SOLORZANO CIP. 64623	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP. 112706		3,435,354.20			1,168,796.27	2,113,803.73	64.39%	F.C. A.D. A.M.	328,260.00	07/09/2015	31.27%	40.74%	130.28%	27/08/2014	240	10/10/2015	1	170			EJ	N	ENTREGA DE TERRENO 26.08.2014 inicio de obra 16.10.14 1RA PARAL. 02.01.2015 - 17.05.15 REINICIO 18.05.15



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Resp : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.  
Fech : 05/08/2015  
Perio : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES		
										TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°	
														S/.	%																
33	285659	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO COLCA	398-2014/ORA (25/06/2014)	ING. RAFAEL BALANQUI TENORIO CIP. 72660	ING. JORGE L. MALPARTIDA ROMERO	2,313,479.03	2,220,869.03			670,452.68	1,550,416.35	69.81%	F.C. A.D. A.M.	222,087.00 444,174.00	13-02-2015 24-12-2014	83.65%	37.74%	45.12%	06/08/2014	180	23/05/2015	2	111			P	01 PARAL 01.01.2015 POR LA NO APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO ADICIONAL 84.000.00 REINICIO PROBABLE 04.05.2015 OBRA QUE SE ENCUENTRA ATRAZADO POR DEBAJO DEL 80%
34	180685	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ROSARIO Sr. Josue Torres Carbajal 993382666 ADP 013-2014	062-2014/ORA (04/07/2014)	ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	CONSORCIO HUANSAMPAPA 535-2014/ORA ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CIP. 70500	1,317,346.30	1,217,236.30	1	-	952,788.30	264,448.00	21.73%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	20/07/2014	180	15/05/2015	4	120	T		OBRA EN EJECUCION ADELANTADA 1RA PARALIZ. 20.01.2015 AL 15.03.2015 CULMINADO 15.05.15 DESIGNACION DE COMITÉ EN PROCESO	
35	191993	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO COLCABAMBA	624-2014/ORA (21/08/2014)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA CIP. 064424	ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS CAP. 9332	3,442,247.17	3,293,445.17			802,466.96	2,490,978.21	75.63%	F.C. A.D. A.M.	329,344.52 658689.03	16.05.2015 23/05/2015	51.20%	42.66%	83.32%	15/10/2014	240	12/09/2015	2	93	EJ AT		01 PARAL 03.01.2015 - 15.04.2015 POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS PROPIOS DE LA ZONA REINICIO 16.04.15	
36	148871	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO VILLA REAL Sr. Leon Quichca Sedano #964883888 AMC 472-2014	623-2014/ORA (22/08/2014)	ING. LEON QUICHCA SEDANO CIP. 55133	ING. ALEJANDRO E. VERASTEGUI CARHUANCHO CIP. 22552	937,894.71	868,494.09			635,427.92	233,066.17	26.84%	F.C. A.D. A.M.	173,698.81	25.02.2015	100.00%	100.00%	100.00%	17/10/2014	90	15/03/2015	3	60	T		ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLÓGICAS PRESENTACION DE CALENDARIO N° 02 CON FECHA 23.02.15	
37	279615	INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE NAHUMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO R&C	685-2014/ORA (24/09/2014)	ARQ. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA CAP. 4898	ARQ. CARLOS JOSE CANTORIN CAMAYO CAP. 8198	2,205,220.79	2,106,333.73			1,686,560.03	419,773.70	19.93%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	26/09/2014	180	11/06/2015	2	79	T		ENTREGA DE TERRENO EL 25.09.2014 1RA PARAL 27.10.2014 AL 15.11.2014 REINICIO 17.11.2014 SOLICITUD 2DA PARAL 15.02.15 AL 08.03.15 FACTOR CLIMATOLÓGICO REINICIO 09.03.15 CULMINADO 11.06.15	
38	255652	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOCOLPA, 910-CHINCHPAMPA, 911-SAN JUAN DE BUENA VISTA 912-SACHACOPATA, 913 MILLPO-SURCUBAMBA 907-HUACCAYRUMI, 908-CHUYAPATA-SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUMABMA HUACHOCOLPA SALCAHUASI	SEDE CENTRAL	AMC 626-2014 DESIERTO informado el 24/11/2014 por 00003944526075				8,771,286.98	0.00			0.00	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.								120	28/04/1900			NI			
39	251224	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	SEDE CENTRAL	CONSORCIO B&C Sr. Elvis Walter Bullon Torres ADP 034-2014	776-2014/ORA (05/12/2014)	ARQ. ALEJANDRO NUÑES ZUÑIGA CAP. 2111	ING. FERNANDO J. TACURI MENDOZA CIP. 82795	1,202,516.61	1,134,700.00			493,370.85	641,329.15	56.52%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	100.00%	03/12/2014	120	06/05/2015	2	35	T		ENTREGA DE TERRENO 02.12.2014, INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL EL 03/12.2014 01 PARAL 16.02.2015 - 01.03.2015 REINICIO 02.03.2015 2DA PARALIZ 10.03.2015 - 28.03.2015 REINICIO 29.03.2015 CULMINADO 06.05.15	

