



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
<b>ACOBAMBA</b>								S/.	<b>83,950,387.12</b>			<b>74,998,878.78</b>												
1		CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GSR ACOBAMBA			37,502.60	2,069.00	39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L		R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)		
2	<a href="#">3678</a>	AMPLIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA			182,368.94	14,716.90	197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L		R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)		
3	N/C	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186,732.98	18,673.30	205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
4	<a href="#">17675</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA -CHECCO CRUZ - PAUCARA- ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GSR ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
5	<a href="#">3698</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485	352,282.24	35,228.22	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
6	<a href="#">2373</a>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
7	N/C	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909,090.91	90,909.09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
8		CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA			185,277.24	14,722.76	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L		R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)		
9	<a href="#">2373</a>	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	160,588.39	9,032.81	169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DÍAS	31/10/2005	T		EN LIQUIDACIÓN DE OBRA		
10	N/C	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DÍAS	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES		
11	<a href="#">151231</a>	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	139,943.33	13,994.33	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DÍAS	05/01/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
12	<a href="#">15821</a>	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	139,276.14	5,723.86	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DÍAS	04/10/2006	L		R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)		
13	<a href="#">15578</a>	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DÍAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADO SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA		
14	<a href="#">15802</a>	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	367,530.37	36,753.04	404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DÍAS	22/08/2007	L		R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)		
15	N/C	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD* CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL		



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
												S/.	%									
16	N/C	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION
17	N/C	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION
18	<a href="#">25117</a>	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO
19	<a href="#">2373</a>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
20	<a href="#">98543</a>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
21	<a href="#">98543</a>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
22	<a href="#">29563</a>	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
23	<a href="#">5192</a>	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINQUERCCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GSR ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA
24	<a href="#">17675</a>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: C CARHUARANRA -PATOCCHOCHA PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GSR ACOBAMBA	ING. ODDON PACO RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHOQUE	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	1,604,646.81	180,033.19	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		R.G.G.R. N° 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA
25	<a href="#">29358</a>	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION
26	<a href="#">35908</a>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GSR ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DÍAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)
27	<a href="#">29456</a>	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	T		OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
28	<a href="#">17136</a>	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA. FALTA PPTO PARA LIQUIDACIÓN
29		CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
30	<a href="#">41192</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GSR ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN
31	<a href="#">41192</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	688,931.72	55,604.95	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DÍAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN
32	<a href="#">41192</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DÍAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
33	<a href="#">48018</a>	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAMELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL
34	<a href="#">48018</a>	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAMELICA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GSR ACOBAMBA	ARQ. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
35		CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
36	<a href="#">35542</a>	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
37	<a href="#">16309</a>	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301,105.00	33,456.11	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DÍAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
38	<a href="#">66964</a>	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DÍAS	31/10/2011		P	OBRA EN SITUACIÓN LEGAL. EL CONTRATISTA DE LA PARTIDA AFIRMADO, NO REALIZAO TRABAJO ALGUNO PESE HABER SIDO CANCELADO
39	<a href="#">76599</a>	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING. JOSE MARTIN MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	<a href="#">05/12/2010</a>	T		SERA NECESARIO REALIZAR ALGUNAS PARTIDAS PARA LA ENTREGA DE OBRA.



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
40	<a href="#">63775</a>	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GSR ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	422,554.83	42,255.48	464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)
41	<a href="#">62561</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LC		R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (30/NOV/2012), CIERRE DE PROYECTO
42	<a href="#">87293</a>	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO QUE NO SE CONSOLIDA A FALTA DE DOCUMENTOS.
43	<a href="#">87394</a>	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO QUE NO SE CONSOLIDA A FALTA DE DOCUMENTOS.
44	<a href="#">89168</a>	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,790,753.89	121,298.45	2,109,556.96	2,106,656.96	2,900.00	0.14%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010 01/03/2012 19/12/2013	180 45	25/10/2011 02/02/2014 31/07/2014	T		OBRA CULMINADO SEGÚN INFORMACIÓN AL MES DE ENERO DEL 2015
45	<a href="#">64049</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GSR ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)
46	<a href="#">61581</a>	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHA PAQUIYURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		SE CONFORMARÁ NUEVA COMISIÓN PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACIÓN
47		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46+000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GSR ACOBAMBA			86,400.00	9,600.00	96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
48	<a href="#">62131</a>	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAIPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,446,892.04	144,689.20	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)
49	<a href="#">27585</a>	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719,021.06	68,052.87	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL
50	<a href="#">90506</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641,058.39	60,430.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		SE CONFORMARÁ NUEVA COMISIÓN PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACIÓN
51	SN	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA-AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL. ES COMPETENCIA DE LA SEDE CENTRAL.
52	<a href="#">71506</a>	CONSTRUCCION Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING. RAÚL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS	273,457.50	27,542.50	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL PRESENTADO





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
53	<a href="#">52935</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCOA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	SEDE CENTRAL	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	12,525,583.35	1,177,437.55	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	L		LIQ TEC FINANCIERA RGGR N° 162-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 12/02/2015
54	<a href="#">118828</a>	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA				0.00		0.00	#DIV/0!			0.00%					NI		OBRA POR CONTRATA EN PROCESO
55	<a href="#">68127</a>	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GSR ACOBAMBA				958,915.00		958,915.00	100.00%			0.00%					NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO
56		CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA				0.00													
57	<a href="#">123869</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECCLESPAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON	583,448.11	61,731.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL
58	<a href="#">123869</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	497,429.93	90,925.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO
59	<a href="#">123869</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ARQ° LUIS IBARRA QUISPE	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	633,412.08	61,731.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL
60	<a href="#">123869</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645,755.00	61,731.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO
61	<a href="#">123869</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	616,640.39	61,731.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO
62	<a href="#">62565</a>	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCOA-ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCOA	GSR ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARQ. EDGAR HUAMAN GAMARRA	621,526.30	74,583.15	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION
63	<a href="#">45050</a>	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	821,536.12	90,925.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO
64	<a href="#">98694</a>	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARQ. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARQ° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION
65	<a href="#">91838</a>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARQ° MANUEL MARINO QUISEP NUNEZ	1,500,600.69	126,535.20	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL PRESENTADO
66	<a href="#">116138</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUNI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GSR ACOBAMBA	ARQ. ISELA V. REQUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
67		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	SEDE CENTRAL	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES	135,368.44	13,388.09	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN INFORME, LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS
68	<a href="#">62998</a>	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUÑI	ACOBAMBA	ROSARIO	SEDE CENTRAL	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP. 62890	2,302,242.21	171,953.50	2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	4.08%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	LC		R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/11/2012), CIERRE DE PROYECTO LIQ. FINAL TEC. FINAN. RGGGR N° 121-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/02/2014
69	<a href="#">89166</a>	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCALLAHUECC - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	1,800,339.78	1,800,339.78	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T		SE ESTÁ CONFORMANDO LA COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN
70	<a href="#">157253</a>	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ING. JOSE ZAMUDIO MORALES	1,989,108.82	266,984.76	2,256,093.58	2,256,093.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2012	209	30/05/2014	T		OBRA VIRTUALMENTE TERMINADA. FALTA ALGUNOS REMATES PARA SU ENTREGA E INAUGURACIÓN
71	<a href="#">157253</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,774,577.66	249,209.76	2,023,787.42	1,940,000.00	83,787.42	4.14%	100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2013	180	01/04/2014	T		OBRA INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, FALTA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
72	<a href="#">83829</a>	AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLESAMPAMPA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ROSARIO	SEDE CENTRAL	ING. MARCO GAMBOA DELGADO	2. ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	1,196,908.18	136,052.00	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.23%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	L		LIQ. TEC. FINAN RGGGR. N° 349-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 21/04/2014
73	<a href="#">75651</a>	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	SEDE CENTRAL	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP. 137619	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP. 85977	370,799.51	49,747.50	498,988.26	498,988.26	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T		PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISION
74	<a href="#">75662</a>	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	SEDE CENTRAL	ING. JUAN C. INGA CASTELLARES CIP. 137616	JUBERTT CCORA MONTES CIP. 130409	360,844.02	49,747.50	489,897.24	390,574.02	99,323.22	20.27%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	176	30/09/2013	T		PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISION
75	<a href="#">147653</a>	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO	ARQ. JUAN GAMARRA MALDONADO	1,987,818.03	186,209.42	2,174,027.45	1,940,123.77	233,903.68	10.76%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2013	363	31/05/2014	T		OBRA CONCLUIDA INAUGURADA Y ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS EL 14.08.14
76	<a href="#">91820</a>	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. INGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	501,069.90	74,359.00	575,428.90	575,428.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/04/2013	90	20/07/2013	T		INFORME FINAL PRESENTADO
77	<a href="#">199098</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	SEDE CENTRAL	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP. 6784	ARQ. SEGUNDO BURGOS MALAVER	9,198,781.50	601,170.00	9,999,951.50	5,116,279.98	4,883,671.52	48.84%	71.90%	58.15%	13.75%	08/01/2014	480	02/05/2015	EJ	AT	<b>OBRA EN EJECUCION</b> SE RECOMENDO LA AGILIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
78	<a href="#">250100</a>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 36326 - HUACHHUA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	SEDE CENTRAL	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,297,808.71	141,300.42	1,460,109.13	1,288,519.85	171,589.28	11.75%	100.00%	100.00%	0.00%	21/04/2014	180	17/10/2014	T		OBRA CULMINADA, COMITÉ DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO COMITÉ DE RECEPCION RGGGR 293-15 (01.04.15)
79	<a href="#">95382</a>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36749 - SANTA CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ARQ SAUL PAULINOQUISPE GONZALEZ CAP. 57969	ARQ. JUAN JOSE EULOJIO SAENZ CAP. 10668	1,006,850.96	155,457.77	1,162,308.73	1,140,329.23	21,979.50	1.89%	100.00%	85.01%	14.99%	17/06/2014	180	13/12/2014		P	OBRA PARALIZADO DESDE EL 31 DE MAYO DEL 2015, POR LA FALTA DE MATERIALES Y SERVICIOS, QUE A FALTA DE REQUERIMIENTOS DEL RESIDENTE, NO SE PUEDEN ADQUIRIR.
80	<a href="#">213176</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 36176 DEL CENTRO POBLADO DE HUILLHUECC, DISTRITO DE POMACOCCHA., PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GSR ACOBAMBA	ARQ. LUIS E MARTINEZ VERA CAP. 01.19.14	ARQ. ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA	1,804,903.61	177,483.92	1,982,387.53	1,527,514.37	454,873.16	22.95%	100.00%	79.08%	20.92%	17/07/2014	210	11/02/2015		P	OBRA PARALIZADA DEL 01.08.14 AL 18.08.12 A FALTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - ACEROS 02 PARAL. 17.12.2014 3ra PARAL. 21.05.15, POR LA FALTA DE MATERIALES Y SERVICIOS, QUE A FALTA DE REQUERIMIENTO DE PARTE DEL RESIDENTE, NO SE PUEDEN ADQUIRIR.





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
								S/.	85,488,358.39			76,888,596.76										
1	N/C	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DÍAS	30/11/2004	T		NO TIENE INFORME FINAL
2	N/C	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCCC	ANGARAES	CHINCHO	GSR ANGARAES	B.ING.LUIS ORIUUELA.M	SIN			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL
3	<a href="#">3500</a>	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES		SIN			575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL
4	N/C	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		SIN INFORME FINAL
5	<a href="#">8207</a>	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE CCOLLAPAMPÁ	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. CESAR PERALTA QUIROS	ING. SATURNINO N.L OSANO ORIUUELA			528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L		R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
6	<a href="#">16126</a>	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA.	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.
7	<a href="#">16126</a>	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ENRRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.
8	<a href="#">8389</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HÉCTOR PAYTÁN ROCA CIP 54336			2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DÍAS	29/02/2008	T		CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA
9	<a href="#">33105</a>	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	34,648.32	3,464.83	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DÍAS	22/01/2007	L		R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)
10	<a href="#">29369</a>	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PEÑALZA CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	3,843,650.56	242,025.44	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DÍAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)
11	<a href="#">8004</a>	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARÁ) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	539,695.42	25,930.89	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DÍAS	31/07/2008	P		OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO
12	<a href="#">16919</a>	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	466,744.18	35,223.75	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DÍAS	20/03/2008	L		R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
13	N/C	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES			2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DÍAS	06/03/2008	T		NO TIENE INFORME FINAL



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
14	<a href="#">15305</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730			668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DÍAS	31/03/2008	T		TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.
15	<a href="#">7663</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GSR ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327	1,656,346.42	266,603.01	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DÍAS	03/06/2008	T		OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL
16	<a href="#">3918</a>	CONSTRUCCION CARRETERA LILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500			1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DÍAS	01/10/2008	L		R.G.G.R. N° 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%
17	<a href="#">45331</a>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA	ANGARAES	CCOCHACCASA	GSR ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,924,916.61	132,179.72	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DÍAS	07/04/2009	L		R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%
18	<a href="#">15674</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. CIRO MISAELE FELICES ARANA CAP 10099	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DÍAS	27/09/2008	L		R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)
19	<a href="#">15109</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656			655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DÍAS	09/02/2008	L		R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)
20	<a href="#">16952</a>	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GSR ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DÍAS	07/05/2009	L		R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
21	<a href="#">52508</a>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GSR ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DÍAS	21/09/2009	L		R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)
22	<a href="#">28047</a>	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DÍAS	15/02/2010	L		R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)
23	<a href="#">35225</a>	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DÍAS	05/03/2009	T		OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL
24	<a href="#">29650</a>	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DÍAS	04/06/2009	T		EN HUANCVELICA AREA DE OBRAS
25	<a href="#">15113</a>	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACCASA	ANGARAES	CCOCHACCASA	GSR ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877	1,284,881.41	106,623.93	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DÍAS	09/02/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras
26	<a href="#">99917</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GSR ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLA ZUNIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DÍAS	03/12/2009	T		SE INFORMO CAMBIO DE MODALIDAD DE LIQUIDACION DE OFICIO A DIRECTIVA N°020-2012, Y CAMBIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RECEPCION
27	<a href="#">16155</a>	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORRED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL	744,763.69	74,476.37	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DÍAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
28	<a href="#">8386</a>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DÍAS	15/03/2010	L		R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
29	<a href="#">36595</a>	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARES	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	905,584.37	90,558.64	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DÍAS	07/11/2010	L		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 <b>REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES</b>
30	<a href="#">82580</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GSR ANGARAES	ING. EDILBERTO MISAICO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DÍAS	03/09/2010	L		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) <b>REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES</b>
31	<a href="#">66726</a>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE; PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	SECCLA	GSR ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579	1,009,979.04	100,997.90	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DÍAS	27/12/2010	T		EL PROCESO DE ARBITRAJE, LO LLEVA ASESORIA JURIDICA Y A LA FECHA NO NOS INFORMA
32	<a href="#">119663</a>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DÍAS	03/11/2010	L		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), <b>REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES</b>
33	<a href="#">126267</a>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nro. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GSR ANGARAES	ING. CARLOS AYME QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289	733,756.61	73,375.66	807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DÍAS	18/11/2010	L		R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 <b>REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES</b>
34	<a href="#">57024</a>	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GSR ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	1,626,511.48	1,626,511.48	0.00	0.00%	100.00%	94.93%	5.07%	19/05/2010	180	14/04/2011	P		EL 10.11.10 SE SOLICITA LA 1RA AMPLIACION DE 45 DÍAS; SE PARALIZA DESDE EL 21.12.10 AL 13.02.11 POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION. <b>OBRA PARALIZADA, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBE ELABORAR EL INFORME DE CORTE DE OBRA, PARA REALIZAR LA LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA.</b>
35	<a href="#">44725</a>	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), <b>REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES</b>
36	<a href="#">116853</a>	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GSR ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP- 9499	ING GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DÍAS	26/10/2011	P		OBRA CULMINADA, SE ENTREGO AL ENTE BENEFICIARIO, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN INFORMO PARA NOTIFICAR A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL Y TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA.
37	<a href="#">66288</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), <b>REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES</b>



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
38	<a href="#">124059</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORED CCOCHACCASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	GSR ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DÍAS	19/11/2010	L		R.G.G.R. N° 078-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (06/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
39	<a href="#">64680</a>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANCA	GSR ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	589,530.66	589,530.66	0.00	0.00%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DÍAS	30/10/2010	L		R.G.G.R. N° 100-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (18/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
40	<a href="#">101926</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUYLLAY GRANDE	GSR ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP- 102766	CONSORCIO J&J	1,023,142.25	102,314.23	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DÍAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
41	<a href="#">95802</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011		P	EXPEDIENTE REFORMULADO EN EVALUACION EN LA CRET HUANCVELICA.
42	<a href="#">107989</a>	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ARQ. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,370,351.94	136,816.82	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°448-2014, SE APRUEBA EL COMITÉ DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA. <b>SE NOTIFICÓ A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL Y TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA</b>
43	<a href="#">117951</a>	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,139,992.88	111,028.79	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T		INFORME FINAL CON OBSERVACIONES REALIZADAS EN SUPERVISION DE OBRAS RESIDENTE DE OBRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
44	<a href="#">95273</a>	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARQ. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	863175.27	170117.05	1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	L		RGGR N°1120-2013/GOB.REG.HVCA/GGR 11/12/13
45	<a href="#">94981</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	VARIOS	VARIOS	3,472,859.37	554,320.00	4,089,098.00	4,089,098.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T		OBRA CULMINADA, COMPONENTES I. E. INICIAL DE ANTACCACCA CUCHO Y PIRCAPAHUANA ENTREGADOS AL SECTOR BENEFICIARIO, SE NOTIFICÓ A LOS EJECUTORES DE OBRA PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL.
46	<a href="#">105777</a>	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHQUIL-HUAYCHAOPALLCCA, BUENAVISTA-PROVINCIA DE ANGARES-HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1374186.64	102871.61	1,477,058.25	1,477,057.25	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA, REMITIDO A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO
47	<a href="#">65786</a>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP cel *576969	6,265,582.89	457,213.70	6,782,796.59	6,238,536.89	544,259.70	8.02%	100.00%	98.38%	1.62%	03/09/2012	450	26/11/2013	T		OBRA CULMINADO CON PARTIDAS DEDUCTIVAS, CON PLIEGO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION
48	<a href="#">155670</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1,002,007.20	135,533.18	1,137,540.38	1,154,142.86	-16,602.48	-1.46%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2013	270	28/02/2014	T		INFORME FINAL EN EVALUACION EN OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
49	<a href="#">107915</a>	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP. 143633	1,372,712.43	177,695.00	1,550,407.43	1,516,673.62	33,733.81	2.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	285	12/05/2014	T		OBRA CULMINADA FISICAMENTE AL 100% , SE ENTREGO AL BENEFICIARIO, FALTA REALIZAR ALGUNOS PAGOS PENDIENTES.





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
50	148730	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA*	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707	ARQ. DARWIN ISIDRO DOLORIER LIZANA CAP N°10428	2,486,281.80	371,557.43	2,857,839.23	2,352,132.19	505,707.04	17.70%	100.00%	98.00%	2.00%	02/12/2013	561	15/06/2015	EJ	AT	EQUIPAMIENTO	
51	124257	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°37002 RICARDO FERNANDES- DISTRITO DE LIRCAY ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. WALTER TAIBE SARMIENTO	ING. URIEL NEIRA CALSIN	1,397,892.24	157,639.00	1,555,531.24	1,173,786.42	381,744.82	24.54%	100.00%	80.31%	19.69%	19/05/2014	362	15/05/2015	EJ	AT	01 PARAL 14 AL 28 DE JUNIO 02 PARAL: 20.10.14 AL 31.10.14 POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES AMPLIACION DE PLAZO DEL 11/10/2014 AL 14/11/2014 CON RGSRA N° 234-2014 03 PARAL. 26.12.14 A LA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO ACABADOS Y EQUIPAMIENTO	
52	154773	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. DANTE MENDOZA PEREZ CIP N°66001	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP N° 58526	2,511,548.15	283,725.00	2,795,273.15	2,158,591.26	636,681.89	22.78%	100.00%	60.00%	40.00%	01/07/2014	374	09/07/2015	EJ	AT	PARALIZACION 01: 03 PARAL 01.10.2014 ALBAÑILERIA TARRAJEOS Y LUCIDOS	
53	125457	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36440 HUARIRUMI - ANCHONGA -ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. PEPE GOMEZ MORENO CIP. 164789	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP N°76681	1,349,554.63	200,325.00	1,549,879.63	1,377,258.18	172,621.45	82.70%	100.00%	90.18%	9.82%	02/07/2014	172	20/12/2014	EJ	AT	01 PARAL 26.12.2014 A LA FECHA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1RA AMPL PLAZO 22 DIAS ACABADO Y EQUIPAMIENTO	
54		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS CIP 143633	ARQ. ROEL GENIX HUAYASCACHI LLIUYACC CAP. 10337	1,264,688.15	127,980.00	1,392,668.15	545,890.16	846,777.99	82.70%	22.94%	22.87%	0.07%	01/11/2014	180	29/04/2015		P	01 PARAL 20.12.2014 HASTA LA ACTUALIDAD, POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.	
55		"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE CARLOS MARIATEGUI, LIRCAYCCASA, CONGALLA. ANGARAES, HUANCVELICA"	ANGARAES	CONGALLA	GSR ANGARAES	ING. ROCIO DE LA CRUZ MOLINA CIP. 147877	CONSORCIO ANGARAES ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 669998	2,117,323.53	241,684.91	2,359,008.44	537,439.79	1,821,568.65	82.70%	24.94%	70.00%	-45.06%	11/11/2014	240	08/07/2015		P	01 PARAL 30.11.2014 POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL, FALTA ADQUISICION DE CEMENTO.	
56		<u>ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DEL RIO CACHI</u> DESDE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO HASTA MAGNOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES REGIÓN DE HUANCVELICA, AFECTADA POR EL DESBORDE DEL RIO CACHI OCURRIDA EL 11 DE ENERO DEL 2014	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SEDE CENTRAL	T/ING. OSCAR QUISPE APARCO	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465														EJ	AT	CULMINADO AL 100 %. Esta pendiente la presentacion del informe fianl (Pre Liquidacion).
57	293728	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE <u>AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE TINTAYOCC</u> , UBICADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SEDE CENTRAL	B/ING OMAR R. AYAIPOMA TORALVA	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	54,585.81	7,000.00	73,085.81	66,474.51	6,611.30	9.05%			0.00%	20/06/2014	90	17/09/2014	EJ	N	CULMINADO FISICAMENTE AL 100%, Esta pendiente la presentacion del informe fianl (Pre Liquidacion). Esta en tramite el pago de devengados.	
58	293727	REHABILITACIÓN DE MUROS DE <u>DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI</u> EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES – DEPARTAMENTO HUANCVELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SEDE CENTRAL	B/ING OMAR R. AYAIPOMA TORALVA	2. ING. CARLOS CANTO QUISPE	422,864.00	14,000.00	460,364.00	177,060.05	283,303.95	61.54%			0.00%	03/11/2014	150	01/04/2015		P	PARALIZADO, No cuenta con el presupuesto suficiente, siendo necesario una ampliacion de presupuesto de S/. 70,000.00, para pago de mano de obra, para concluir con el proyecto. Esta en tramite el pago de devengados. Nuevo Residente de Obra Omar Ayajpoma Toralva, se realizo la inspeccion de Obra, para el correspondiente reinicio de Obra.	



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
								S/.	51,676,364.78			46,034,320.28										
1		CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA			33,315.00	4,685.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)
2		RECONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA			24,447.32	3,352.68	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)
3		CONSTRUCCIÓN PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA					350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)
4		REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA					6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
5		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERACHIVILLO PAMPA - VARIANTE LAMARI	CASTROVIRREYNA		GSR CASTROVIRREYNA	ING. BACH. JAIME RAMOS BUENDIA		324,000.00	36,000.00	360,000.00	359,245.76	754.24	0.21%							L		R.G.G.R. N° 222-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (17/MAR/2014)
6		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYNA			118,437.55	1,562.45	120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)
7	<a href="#">648242</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
8	<a href="#">3569</a>	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
9	<a href="#">3446</a>	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
10		MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NÉSTOR RAMOS GONZÁLES	216,153.90	24,017.10	240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)
11	<a href="#">7680</a>	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	201,062.64	23,930.41	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)
12	<a href="#">7652</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816		224,993.05	219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
13	<a href="#">2238</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA					350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
14	<a href="#">2238</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GSR CASTROVIRREYNA			805,195.18	67,806.82	873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)
15	<a href="#">22059</a>	MEJORAMIENTO Y TERMINACIÓN CANAL DE RIEGO CHOCCLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	191,797.15	17,602.85	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)
16	<a href="#">N/C</a>	CONSTRUCCIÓN PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA					163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
17	<a href="#">8053</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION
18	<a href="#">4654</a>	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN IRRIGACIÓN SUPOCCOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCIÓN ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)
19	<a href="#">36831</a>	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	305,636.30	30,563.63	336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)
20	<a href="#">46632</a>	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919,503.50	91,950.35	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
21	<a href="#">117259?</a>	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
22		CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169,871.65	16,987.17	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
23	<a href="#">4663</a>	REHABILITACIÓN DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38,325.96	3,832.60	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
24	<a href="#">4663</a>	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43,074.68	4,307.47	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
25	<a href="#">4663</a>	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
26	<a href="#">8053</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
27		CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151,898.18	15,189.82	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DÍAS	01/03/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA
28	<a href="#">60812</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA-HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	341,703.00	54,138.60	395,841.60	341,703.00	54,138.60	13.68%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DÍAS	15/12/2008	L		R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)
29	<a href="#">36807</a>	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL-CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DÍAS	30/03/2009	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CON PLIEGO DE OBSERVACIONES, FALTA LEVANTAR LA GSR CASTROVIRREYNA
30	<a href="#">60810</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO ÑACARI QUISPE CIP 79725	312,047.27	31,204.73	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/10/2008	90 DÍAS	29/01/2009	L		R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)
31	<a href="#">7656</a>	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO ÑACARI QUISPE CIP 79725	1,130,065.30	124,307.70	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DÍAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL RECOPIACION DE INFORMACIÓN, PARA SANEAMIENTO CONTABLE
32	<a href="#">53970</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213 CONTRATISTA	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DÍAS	27/09/2008	L		LIQUIDACIÓN APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 - 2011/ GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/G
33	<a href="#">36831</a>	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MUIPELS Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA			62,889.00	8,476.53	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009	L		R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)
34	<a href="#">70274</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCTIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753 / ING. PEDRO LUYO BELTRAN CIP 83621	2. ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	708,217.31	70,821.73	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		SE HA REALIZADO LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANES SIN ÉXITO ALGUNO, EL CUAL ES UN LIMITANTE PARA LA CULMINACION DE LA LIQUIDACIÓN ; POR LO CUAL SE SOLICITARA A GSR TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CONSEGUIR DICHS CP'S.
35	<a href="#">93764</a>	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613,247.02	61,324.70	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL; SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
36	<a href="#">69437</a>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	420	31/03/2013	T		SE HA REALIZADO LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANES SIN ÉXITO ALGUNO, EL CUAL ES UN LIMITANTE PARA LA CULMINACION DE LA LIQUIDACIÓN ; POR LO CUAL SE SOLICITARA A GSR TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CONSEGUIR DICHS CP'S.
37	<a href="#">105394</a>	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		SE HA REMITIDO LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES. TODA VEZ QUE LA OBRA NO CALIFICA DENTRO DE LA LIQUIDACIÓN POR OFICIO.
38	<a href="#">117486</a>	INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA- HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	634,413.82	630,036.55	4,377.27	0.69%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		SE HA REALIZADO LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANES SIN ÉXITO ALGUNO, EL CUAL ES UN LIMITANTE PARA LA CULMINACION DE LA LIQUIDACIÓN ; POR LO CUAL SE SOLICITARA A GSR TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CONSEGUIR DICHS CP'S.
39	<a href="#">81104</a>	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	549,997.77	53,312.19	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	645	20/10/2011	P		1RA PARAL. 01.01.11 AL 31.01.11; PARALIZADO A LA FECHA POR INCREMENTO DE COSTOS Y BLOQUEO DE ACCESOS A OBRA DESDE EL 01.03.11 A LA FECHA. CUENTA CON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO 40 Y 295 DIAS CALENDARIO RESPECTIVAMENTE, SIENDO LA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO EL 20.10.11. EN FILE DE OBRA SE CUENTA CON COPIAS XEROX DEL CUADERNO DE OBRA. SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE CORTE DE OBRA. NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE COMPROBANTES DE PAGO
40	<a href="#">95282</a>	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	1,684,316.59	1,680,989.38	3,327.21	0.20%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		SE HA REALIZADO LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANES SIN ÉXITO ALGUNO, EL CUAL ES UN LIMITANTE PARA LA CULMINACION DE LA LIQUIDACIÓN ; POR LO CUAL SE SOLICITARA A GSR TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CONSEGUIR DICHS CP'S.
41	<a href="#">79260</a>	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		SE HA REALIZADO LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANES SIN ÉXITO ALGUNO, EL CUAL ES UN LIMITANTE PARA LA CULMINACION DE LA LIQUIDACIÓN ; POR LO CUAL SE SOLICITARA A GSR TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CONSEGUIR DICHS CP'S.



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
42	<a href="#">7646</a>	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP 30825	2,223,856.33	222,385.63	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	79.47%	14.57%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DESDE 01.01.12 A LA FECHA; RENUNCIA DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DE RESIDENTE SOLICITAR AH ASESORÍA LEGAL QUE SE NOS INFORME SI LA OBRA EN MENCIÓN TIENE PROBLEMAS LEGALES.
43	<a href="#">62492</a>	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GSR CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDEZ VILCAS	522,188.61	52,218.86	574,407.47	574,406.87	0.60	0.00%	37.23%	27.30%	9.93%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		OBRA JUDICIALIZADA A LA ESPERA DEL RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SE CONCLUYE QUE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL NOS REMITA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO LEGAL DE LA OBRA TODA VEZ QUE SE PUEDA PROCEDER COMO SE DEBA.
44	<a href="#">53607</a>	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	386	24/11/2012	T		PARALIZACIÓN DEL 01.12.11 AL 07.05.12. AMPL. PLAZO 01: 116 DIAS AMPL. PLAZO 02: 61 DIAS AMPL. PLAZO 03: 24 DIAS SE SOLICITÓ A LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PARA QUE SE NOS INFORME DETALLADAMENTE SOBRE EL ESTADO LEGAL DE LA OBRA SEGÚN RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 105-2014/GOB.REG-HVCA/GGR.
45	<a href="#">121560</a>	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIÍN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	747,284.82	74,728.48	822,013.30	821,800.43	212.87	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA REMITIDO LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - SE HA REMITIDO LA CARTA N° 0112-2015/T.C.T.M. SOLICITANDO OPINIÓN PARA REALIZAR LAS LIQUIDACIONES DE OBRA POR OFICIO.
46	<a href="#">141900</a>	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	1,221,767.82	1,203,056.94	18,710.88	1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		FALTAN COMPROBANTES DE PAGO MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.
47	<a href="#">53601</a>	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	1,036,351.01	1,036,045.15	305.86	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T		FALTAN COMPROBANTES DE PAGO MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR LA LIQUIDACIÓN. SE HA REALIZADO LA BÚSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO FALTANTES SIN ÉXITO ALGUNO
48	<a href="#">143078</a>	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	SEDE CENTRAL	2. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Callupe)	5,938,760.17	801,834.45	6,808,940.62	5,921,969.22	886,971.40	13.03%	100.00%	97.34%	2.66%	01/10/2012	240	30/11/2013	L		LIQ. EXP. TEC. RGGR. N° 109-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (21/FEB/2014) LIQ. TEC FINANCIERA RGGR 444-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 10.06.2015
49	<a href="#">52874</a>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAÑEZ RODRIGUEZ	4,039,376.26	482,982.00	4,722,024.20	3,965,056.13	756,968.07	16.03%	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2012	443	24/01/2014	T		OBRA CULMINADA SEGÚN CONFORMIDADES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y UN PIEGO DE OBSERVACIONES PRESENTADOS POR LOS MIEMBROS DE RECEPCION DE OBRA





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
50	<a href="#">133818</a>	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARÁ - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	655,164.34	651,974.20	3,190.14	0.49%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO.
51	<a href="#">131235</a>	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDORCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805,568.90	111,246.71	926,815.61	925,341.79	1,473.82	0.16%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. SE HA REALIZADO LA BÚSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO FALTANTES SIN ÉXITO ALGUNO
52	<a href="#">154605</a>	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TÍPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464,527.81	97,537.00	580,064.81	562,065.26	17,999.55	3.10%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	90	28/02/2014	T		OBRA CULMINADA CON ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA SE HA REALIZADO LA BÚSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO FALTANTES SIN ÉXITO ALGUNO
53	<a href="#">154498</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARÁ - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARÁ	GSR CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	899,365.87	123,184.13	1,022,550.00	1,022,523.98	26.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	184	31/01/2014	T		OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TODA VEZ QUE SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA
54	<a href="#">194274</a>	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CESAR A.CHUSPE BAZALAR	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	871,227.46	132,831.05	1,034,058.51	754,686.75	279,371.76	27.02%	100.00%	87.77%	12.23%	14/07/2014	306	15/05/2015		P	OBRA PARALIZADA SE ENCUENTRA EN ELABORACION EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA PROGRAMAR POSTERIORMENTE EL REINICIO DE OBRA
55	<a href="#">178928</a>	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ZENON ARTEAGA MELENDEZ	ING. BROMMEL CHIQUILLANQUI HUAMAN	4,708,841.91	369,658.00	5,078,499.91	4,242,448.36	836,051.55	16.46%	100.00%	89.98%	10.02%	21/08/2014	360	15/08/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCIÓN SE A SOLICITADO UNA AMPLIACION DE PLAZO PARA LA CULMINACION AL 100% DE LA OBRA.
56	<a href="#">191141</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA I.E.I. N 372, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. HECTOR PALOMINO ALANYA	ING. HERLESS HUAMAN BALDEON	938,876.73	115,519.00	1,054,395.73	785,774.23	268,621.50	25.48%	65.00%	52.77%	12.23%	06/08/2014	421	30/09/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCIÓN A LA FECHA SE A REGULARIZADO LA CONTRATACION DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, Y SE ESTA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ACELERADO PRESENTADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.
57	<a href="#">131375</a>	CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE CORREGIDOR-SANTUARIO HUACA HUACA-JUAN DE LOZA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL.	873,251.17	171,200.10	1,064,451.27	441,316.42	623,134.85	58.54%	94.25%	52.76%	55.98%	03/11/2014	271	31/07/2015		P	OBRA PARALIZADA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR PROBLEMAS PRESENTADOS EN VACEADO DE LAS VIGAS DE LA LOSA DEL PUENTE



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
								S/.			63,921,393.52			54,120,161.89								
<b>CHURCAMP</b>																						
1	<a href="#">8125</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			109,729.11	6,314.89	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DÍAS	30/05/2004	L		R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)
2	<a href="#">8125</a>	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DÍAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009. PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
3		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DÍAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009. PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
4	<a href="#">4512</a>	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	904,478.08	85,801.10	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DÍAS	26/02/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS
5	<a href="#">4911</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARQ. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703	332,856.41	36,984.05	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DÍAS	30/03/2007	L		R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	<a href="#">17420</a>	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357,291.93	35,729.19	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DÍAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA.
7	<a href="#">10192</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLÚS RODRÍGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DÍAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA
8	<a href="#">28548</a>	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343,803.04	38,200.34	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DÍAS	15/08/2007	T		SE ESTA PROGRAMANDO LA LIQUIDACION POR LA MODALIDAD DE OFICIO
9	<a href="#">25781</a>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38,700.00	4,300.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DÍAS		T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO
10	<a href="#">19324</a>	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292,777.08	12,065.42	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DÍAS	12/06/2007		P	OBRA INCONCLUSA LIQUIDACIÓN POR OFICIO
11	<a href="#">7453</a>	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,139,382.00	126,598.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DÍAS	02/12/2008	T		INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
12	<a href="#">45122</a>	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904,478.08	85,801.10	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DÍAS	28/06/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS
13	<a href="#">7453</a>	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,543,499.10	171,499.90	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DÍAS	07/08/2008	P		OBRA INCONCLUSA REQUERIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE OBRA POR LA MODALIDAD DE OFICIO
14	<a href="#">2467</a>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENA - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOC III ETAPA	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698,087.70	77,565.30	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DÍAS	01/05/2008	P		OBRA INCONCLUSA REVERSION DE PRESUPUESTO EN CUSTODIA EN LA CUENTA UTSA, REQUERIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO
15	<a href="#">12192</a>	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA- CHACHAS	CHURCAMP	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ.	1,232,687.89	136,965.32	1,400,101.21	1,369,653.21	30,448.00	2.17%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DÍAS	31/12/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 240/A-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 01/09/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
16	<a href="#">14660</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1,110,892.70	123,432.52	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA ( CORTE DE OBRA A 70%
17	<a href="#">44476</a>	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I:E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695,013.13	77,223.68	772,236.81	772,178.81	58.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DÍAS	31/10/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 203/A-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
18	<a href="#">81629</a>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528,494.18	51,849.42	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DÍAS	30/10/2010	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION Y RESOLUCION
19	<a href="#">44579</a>	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA.	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128	1,000,847.53	100,084.76	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DÍAS	07/03/2010	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION
20	<a href="#">65868</a>	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCRACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.AC.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181	1,782,773.94	203,387.90	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DÍAS	06/11/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 133-2014-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
21	<a href="#">97846</a>	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. EDGAR CASAS NAVAROO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DÍAS	20/04/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 132-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
22	<a href="#">81928</a>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP - HUANCAMELICA.	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 206-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
23	<a href="#">17842</a>	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPA	1,887,300.00	209,700.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011		P	OBRA INCONCLUSA, LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA
24	<a href="#">123287</a>	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,221,321.09	266,933.05	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011		P	LA RESOLUCION DE APROBACION SE ENCUENTRA EN ELABORACION.
25	<a href="#">83962</a>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP					78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%					NI	EJECUCION DE OBRA POR FRONIEP.
26	<a href="#">70063</a>	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	CHINCHIHUASI	SEDE CENTRAL	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	L		R.G.G.R. N° 263-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/03/2013
27	<a href="#">85799</a>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001	2,338,121.46	259,791.27	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	06/12/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 211-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 13/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
28	<a href="#">79122</a>	COSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCCASA	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	2,597,912.73	2,581,901.69	16,011.04	0.62%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 264-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 29/09/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
29	<a href="#">80665</a>	COSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCUCCASA.	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	83.00%	17.00%	20/10/2010	345	02/11/2011		P	PARALIZADO DESDE NOVIEMBRE DEL 2014 SE COORDINA LA CULMINACION DE LAS PARTIDAS FALTANTES DE EJECUCIÓN
30	<a href="#">130693</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	08/02/2012	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 205-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
31	<a href="#">163537</a>	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO LE. LA ESMERALDA DE ANCO. DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	ANCO	SEDE CENTRAL	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977	780,274.92	82,599.88	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/07/2013
32	<a href="#">142648</a>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	ANCO	SEDE CENTRAL	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,194,056.04	235,555.00	2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	97.28%	2.72%	16/04/2012	217	18/11/2012		P	OBRA PARALIZADA DESDE NOVIEMBRE 2013 MOTIVO CORTE DE OBRA CON INFORME N° 294-2015/2015/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO. ASUNTO: REITERO INFORMACION APROBACION DE CULMINACION DE OBRA, CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2015. EL TALUD DE LA CARRETERA CUBRIO TODA LA CARRETERA COMITE INVESTIDORA RGGR 190-15 (24.02.15)





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
33	82039	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP	LOCROJA	SEDE CENTRAL	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2,541,055.55	349,928.40	2,953,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013		P	OBRA PARALIZADA, DESDE EL 05.10.13 A LA FECHA POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA. CONFORMACION DE COMITÉ TÉCNICO PARA LA EVALUACION DEL REINICIO EN TANTO DICHO COMITÉ EN SU INFORME TECNICO SUGIEREN QUE EL DINERO OTROGADO POR FONIPREL DEBERA SER REVERTIDO A FIN DE REALIZAR CON EL SECURSO DEL GOB.REG.HVCA	
34	101953	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	SEDE CENTRAL	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	7,392,119.16	6,527,425.15	864,694.01	11.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/06/2012	575	25/06/2014		T	OBRA CULMINADO EL 25 DE JUNIO DEL 2014 SE SOLICITA LA DEUDA POR DEVENGADO CON MEMORANDUM N° 200-201-205-214-208, CON FECHA 23/02/2015/, 13/02/2015, 25/02/2015, 25/02/2015, 25/02/2015, RESPECTIVAMENTE. COMITÉ RECEPCIÓN RGG 289-185 (31.03.15)	
35	114596	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. S. "SEÑOR DE ATOCCASA", DISTRITO DE CHURCAMP, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. HUGO W.TAIBE SOTO	ING. WILLIAM JOSE PRADO LAVADO	1,335,566.01	176,795.61	1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	348	28/06/2013		T	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA	
36		MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03	470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012		P	SE REALIZAN LAS COORDINACIONES PARA LA CULMINACIÓN DE LA PARTIDA FALTANTE	
37	155286	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP HUANCVELICA"	CHURCAMP	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	1,730,911.90	243,153.15	2,020,452.05	1,682,296.65	338,155.40	16.74%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2013	180	02/12/2013		T	OBRA CULMINADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA	
38	167883	"MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP-HUANCVELICA"	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. WALDIMIR PEREZ TORRES	ING. ARTURO RUBELO CARDENAS	4,250,087.39	539,170.24	4,819,990.29	1,249,342.56	3,570,647.73	74.08%	100.00%	26.09%	73.91%	03/02/2014	1095	01/02/2017		EJ	AT	OBRA EN EJECUCIÓN CON RETRAZO
39	165169	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO-MICRO RED PAUCARBAMBA- RED CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,062,111.52	146,802.53	1,239,185.05	1,239,185.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/06/2013	150	01/11/2013		T	OBRA CULMINADA CON INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION TÉCNICA FINANCIERA	
40	154357	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA- ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA- CHURCAMP-HUANCVELICA	CHURCAMP	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING FELIX CHALCO MEDINA	ING. MARCO VELASQUEZ MANTARI	1,677,040.58	315,267.00	2,025,780.78	2,025,780.78	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2013	270	03/04/2014		T	CULMINADO CON AMPLIACIONES DE PLAZO, EN PROCESO DE RECEPCION E INFORME DE PRELIQUIDACIÓN	
41	110260	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. JESUS CARLOS OTOÑO HUAMAN	1,723,634.50	252,648.15	2,053,097.55	2,053,097.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	08/12/2013		T	OBRA CONCLUIDA CON PRESUPUESTO ADICIONAL S/. 51,814.90	
42	283069	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHRISTIAN BARNARD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTÓBAL DE COCHA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. GILBERTO V. ROJAS SOTO	Ing. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	1,058,793.47	145,939.00	1,244,230.76	1,244,230.76	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2014	120	11/11/2014		T	CULMINADO CON 95 DIAS DE AMPLIACION PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	
43	160151	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31136 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE HUACHUAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	Ing. FREDY HUACCACHI HUAMAN	Ing. CHRISTIAN ENRIQUE AMES CAMARGO	868,559.67	110,051.00	1,000,991.67	1,000,991.67	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2014	120	11/11/2014		T	OBRA CULMINADO CON DEDUCTIVOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CON INFORME FINAL DE OBRA	
44		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURCAMP- CHALLHUAN Y CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALLHUAN	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	Ing. WITMAN GROVER PRADO COILA	Ing. ALBINO EDWIN SANTIANI	949,880.00		949,880.00	949,031.18	848.82	0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	120	15/07/2006		NI		



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
								S/.			187,095,485.69		99,838,068.63									
1		REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL			87,210.61	7,169.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DÍAS	20/12/2003	L		R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)
2		REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL			12,842.58	245.50	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DÍAS	24/12/2004	L		R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)
3	<a href="#">8155</a>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA ASCENCION - ANCCAPA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DÍAS	25/06/2005	L		R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)
4	<a href="#">4516</a>	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANASPAMPA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	TAP JQUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DÍAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION
5	N/C	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	ASCENCION	SEDE CENTRAL	TEC. OSCAR QUISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		OBRA CULMINADA
6	<a href="#">9798</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DÍAS	27/03/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
7	<a href="#">12566</a>	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAVELICA III ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DÍAS	27/03/2005	T		FALTA LIQUIDACION
8	<a href="#">8095</a>	MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUANCAVELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DÍAS	23/03/2006	T		FALTA LIQUIDACION
9	N/C	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DÍAS	23/02/2006	T		FALTA LIQUIDACION
10	<a href="#">5100</a>	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAVELICA	VILCA	SEDE CENTRAL	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DÍAS	10/10/2007	L		R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)
11	<a href="#">38375</a>	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	268,662.60	29,851.40	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION
12	<a href="#">8023</a>	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION
13	<a href="#">12490</a>	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA C CARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 1RA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. KARTHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DÍAS	03/02/2006	T		PROCESO DE LIQUIDACION
14	<a href="#">12490</a>	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA C CARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 2DA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DÍAS	11/11/2007	L		R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)
15	<a href="#">9798</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DÍAS	31/01/2007	T		PROCESO DE LIQUIDACION
16	<a href="#">29110</a>	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DÍAS	20/11/2008	T		FALTA LIQUIDACION





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
17	<a href="#">35645</a>	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENÓMENO SOCIO POLÍTICO EN LA REGIÓN HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL			45,656.00	6,526.93	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DÍAS	18/04/2008	L		R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
18	<a href="#">9798</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACIÓN DE PABELLONES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN	HUANCVELICA	ASCENSIÓN	SEDE CENTRAL	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DÍAS	05/07/2007	L		R.G.G.R. N° 1129-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (12/12/2013)
19	<a href="#">24706</a>	FORTEALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI	450,000.00	50,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DÍAS	25/11/2007	L		R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)
20	<a href="#">16693</a>	FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. WILDER DARIO HUAYLINO CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975	145,595.32	16,177.26	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DÍAS	14/05/2007	T		FALTA LIQUIDACION
21	<a href="#">88979</a>	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DÍAS	17/03/2009		P	OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010
22	<a href="#">81130</a>	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI-HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DÍAS	30/03/2009	L		R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)
23	<a href="#">40704</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CCOSNIPUQUIO)	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
24	<a href="#">40704</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
25	<a href="#">40704</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DÍAS	12/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
26	<a href="#">40704</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CCAHUARANRA)	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
27	<a href="#">40704</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
28	<a href="#">40704</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS ANTAYMISA)	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DÍAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
29	<a href="#">67241</a>	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLACCASA-YAULI- HVCA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DÍAS	30/10/2009	LC		R.G.G.R. N°382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012), CIERRE DE PROYECTO
30	<a href="#">50837</a>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DÍAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS
31	<a href="#">38238</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORRED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAVELICA.(CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	1,257,104.77	139,678.31	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DÍAS	24/04/2010	LC		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO
32	<a href="#">38238</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORRED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAVELICA.(CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA)	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DÍAS	29/10/2009	LC		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO
33	<a href="#">55112</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE cip. 83270	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DÍAS	27/08/2011	T		OBRA. CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
34	<a href="#">12856</a>	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	L		RGGR N° 1081-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 04/12/2014
35	<a href="#">103073</a>	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI -HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACIÓN Y/O INFORME FINAL
36	<a href="#">124751</a>	COSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCIÓN, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	SEDE CENTRAL	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	T		OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN
37	<a href="#">82630</a>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DÍAS	30/06/2011	LC		R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
38	<a href="#">119042</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELIXA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		RGGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013
39	<a href="#">131333</a>	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	SEDE CENTRAL	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA ÑACARI	ARQ. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DÍAS	20/05/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN
40	<a href="#">131420</a>	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	SEDE CENTRAL	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391. / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LIDIO PEÑA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,611,065.49	179,007.28	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN
41	<a href="#">120546</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN
42	<a href="#">120546</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN
43	<a href="#">120546</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DÍAS	22/09/2010	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN
44	<a href="#">120546</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN
45	<a href="#">120546</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (CCOLLPACCASA)	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
46	<a href="#">120546</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN
47	<a href="#">123825</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO
48	<a href="#">123415</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		R.G.G.R. N° 960-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO
49	<a href="#">122788</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (SAN JOSÉ DE MIRAFLORES)	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563,987.18	56,849.91	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
50	<a href="#">122788</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582,780.85	58,787.88	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DÍAS	30/09/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
51	<a href="#">122788</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553,421.86	55,784.92	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
52	<a href="#">122788</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (TINYACLLA)	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551,410.83	55,582.21	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
53	<a href="#">122788</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566,876.95	57,141.20	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
54	<a href="#">63753</a>	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
55	<a href="#">123148</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCVELICA DE LA REGIÓN HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. FELIX A.ZAVALA VALDEZ	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DÍAS	01/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
56	<a href="#">123398</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCACHA, RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	IZCUCACHA	SEDE CENTRAL	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DÍAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA
57	<a href="#">110847</a>	CONTRUCCIÓN, MEJORAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION
58	<a href="#">64824</a>	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	HUANCVELICA	ASCENSION	SEDE CENTRAL	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAS PACO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.94	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	L		LIQ. TEC. FINANCIERA RGGR. N° 290-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 31.03.2015
59	<a href="#">86724</a>	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N°36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	904,199.23	90,419.92	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	210	10/02/2013	LC		R.G.G.R. N° 959-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013, CIERRE DE PROYECTO
60	<a href="#">116611</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARQ. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION
61	<a href="#">90125</a>	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	1,178,363.62	117,745.80	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012
62		MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPLE	SEDE CENTRAL		ING. CERAFIN RAMOS ROJAS			475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA
63	<a href="#">19355</a>	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	SEDE CENTRAL	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,167,046.34	113,304.77	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN
64	<a href="#">19332</a>	"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO"	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	SEDE CENTRAL	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		PRE LIQUIDACION OBSERVADA LAS MISMAS QUE A LA FECHA NO ABSUELVEN, LA SUB GERENCIA DE OBRA
65	<a href="#">126276</a>	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 95900	1,185,900.80	79,102.86	1,295,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	LC		R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/06/2013
66	<a href="#">PIP_ED_001-2010-EF</a>	REHABILITACIÓN DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	43,751.41	16,817.34	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
67	<a href="#">PIP ED 001-2010-EF</a>	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	72,230.96	12,194.04	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L		R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
68	<a href="#">132838</a>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELIACA	HUANCAVELICA	PALCA	SEDE CENTRAL	ING. EDDY W. NUREÑA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		LA PRELIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA
69	<a href="#">72867</a>	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923,577.10	128,124.15	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN OBSERVADA, FALTA PAGOS DE RESIDENTE
70	<a href="#">95778</a>	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,294,726.83	124,326.91	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EMITIDA A LA CONTRALORIA
71	<a href="#">38164</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,520,991.69	161,566.00	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACIÓN PARA ABSOLUCIÓN DE LAS MISMAS, FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUPUESTO
72	<a href="#">144451</a>	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSIÓN, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO VIAL RC&G Y EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUEZ EGOAVIL GREGORIO CIP	4,025,172.54	352,438.00	4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	-17.30%	100.00%	100.00%	0.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE LIQUIDACION FALTA PAGO DE RESIDENTE Y SUPERVISOR POR EXCEDER LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
73	<a href="#">115422</a>	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	674,237.11	67,423.71	754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	180	25/07/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACIÓN, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR
74	<a href="#">147399</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	1,565,619.47	186,153.18	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	L		LIQ. TEC.FINANCIERTA RGGR N° 579-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014
75	<a href="#">73404</a>	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. FABRICIO JOSE MIRANDA JAUREGUI	2. ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	2,272,795.82	200,313.00	2,501,108.82	2,752,039.53	-250,930.71	-10.03%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	L		R.G.G.R. N° 1015-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 05/11/2013
76	<a href="#">EMER</a>	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCAVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	158,275.62	15,827.56	174,103.18				100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T		OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES
77	<a href="#">EMER</a>	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TECHO DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL RAMOS MATOS CI. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	190,825.66	29,958.07	223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION
78	<a href="#">154827</a>	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUZ SOLEDAD CURASMA RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP. 71938	5,829,442.65	420,050.00	6,347,774.65	6,480,222.23	-132,447.58	-2.09%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2012	412	16/06/2014	T		CULMINADO, INAUGURADO EL 17 JUNIO DEL 2014 COMITÉ DE RECEPCIÓN 266-2015 (20.03.2015)
79	<a href="#">169786</a>	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI - LLACCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL A. ESCOBAR RAMOS CIP.82243	ING. JHONY BENDEZU ACERO	556,555.55	107,931.00	676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	LC		R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013, CIERRE DE PROYECTO





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
80	<a href="#">170175</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE <u>INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO</u>	HUANCVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	ARQ. EUSTAQUI MANUEL BERMUDEZ VALDIMIA CAP. 10584 RPM. *177021	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP. 8597	2,219,947.18	167,325.00	<b>2,540,628.00</b>	1,814,099.97	726,528.03	28.60%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T		OBRA CULMINADO E INAUGURADO, COMITÉ DE RECEPCIÓN NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013 HASTA LA CULMINACION
81	<a href="#">153143</a>	CONSTRUCCION DE <u>DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	PALCA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176	3,080,826.15	293,965.00	<b>3,420,791.15</b>	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	LC		R.G.G.R. N° 126-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/02/2013
82	<a href="#">168323</a>	MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA AYAMPAMA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA-HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN cip 130761	2 ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560	354,777.75	58,113.54	<b>426,107.29</b>	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	<b>31/11/2012</b>	LC		R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/05/2013, CIERRE DE PROYECTO
83	<a href="#">77914</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL <u>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	1,637,837.83	207,151.00	<b>1,884,588.83</b>	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION
84	<a href="#">EMER</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA <u>INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICÍAS</u>	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	358,175.75	50,544.00	<b>418,719.75</b>	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	<b>31/01/2013</b>	T		PRELIQUIDACIÓN CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.
85		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA <u>CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	332,668.66	41,882.00	<b>397,948.11</b>	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	L		RGGR. N° 061-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (04/FEB/2014)
86	<a href="#">140407</a>	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS <u>FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	ASCENSION	SEDE CENTRAL	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620 #985859121	ING. YHONY S. HUAIRA PARAGUAY CIP. 125199	151,148.75	36,555.50	<b>206,474.67</b>	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	L		LIQ. TEC.FINAN RGGR. N° 350-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 21/04/2014
87	<a href="#">146206</a>	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA <u>INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERÓNIMO - HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	943,372.65	130,136.20	<b>1,090,769.27</b>	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN
88	<a href="#">153196</a>	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA <u>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	3,566,203.13	344,225.00	<b>3,913,428.13</b>	3,358,998.09	554,430.04	14.17%	100.00%	110.21%	-10.21%	02/05/2013	445	20/07/2014	T		<a href="#">reinicio 01.04.2015</a> <a href="#">CULMINADO 20.04.15</a>
89	<a href="#">122329</a>	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA <u>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	5,907,777.31	540,697.00	<b>6,568,474.31</b>	6,956,203.44	-387,729.13	-5.90%	100.00%	115.61%	-15.61%	17/05/2013	365	16/05/2014	T		EN PROCESO DE REVISION D ELA PRELIQUIDACION
90	<a href="#">193237</a>	CREACION DE LA <u>INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA</u>	HUANCVELICA	MARISCAL CACERES	SEDE CENTRAL	ARQ.EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA 63200	1,236,962.08	216,413.60	<b>1,479,197.42</b>	1,399,550.28	79,647.14	5.38%	100.00%	93.20%	6.80%	10/06/2013	264	28/02/2014	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2014, NO PRESENTARON INFORME MENSUAL





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
91	<a href="#">152884</a>	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	2,006,675.80	183,946.64	2,240,622.44	199,642.50	2,040,979.94	91.09%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	408	30/09/2014	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
92	<a href="#">273566</a>	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 130761	89,018.38	24,234.00	118,602.38	89,018.38	29,584.00	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2012	60	15/06/2013	T		OBRA CULMINADO, FALTA ENTREGA DE PRELIQUIDACION, ACTA DE CULMINACION 19/06/14 CON PENDIENTES PAGO MONTO S/ :12,364.90 FALTA ENTREGA DE PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SOLICITAR CERTIFICACION PRESUPUESTAL
93	<a href="#">190917</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP. 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	5,342,657.64	309,431.00	5,794,630.96	2,280,198.69	3,514,432.27	60.65%	100.00%	62.15%	37.86%	04/11/2013	442	19/01/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION REINICIO DE OBRA EL 17 DE MARZO DEL 2015, HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2015 FECHA PROBABLE PARA CULMINACION DE OBRA. SE SOLICITO EL PAGO DE DEUDA DE DEVENGADO CON INFORME DE RESIDENTE N° 23, CON FECHA 16/02/2015 EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN LA OFICINA DE LOGISTICA DEL 100%
94	<a href="#">255119</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36001 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDISON EULOGIO MATOS CAP. 5536	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP. 85977 #988899057	2,864,536.25	325,156.00	3,256,323.25	2,223,905.63	1,032,417.62	31.71%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2014	386	30/01/2015	T		OBRA CULMINADA CON PENDIENTES DE PAGO DEUDAS PENDIENTES SOLICITA PAGO DE DEVENGADO DEUDA CON MEMORANDUM N° 237-224, CON FECHA 26/02/2015. PAGO DE COMBUSTIBLE. A LA FECHA LA OBRA SE REINICIO EL 05 FEBRERO DEL 2015, CON FECHA DE CULMINACION EL 31 DE MARZO DEL 2015.
95	<a href="#">190573</a>	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. CARLOS MEDINA GUITIERREZ CIP. 70500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA	657,892.59	65,789.26	733,681.85	652,149.83	81,532.02	11.11%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2014	120	30/04/2014	T		OBRA CULMINADO, PAGOS PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO COMITÉ DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADOS COMITÉ DE RECEPCION DENOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO
96	<a href="#">261399</a>	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS I.EE. INICIAL EN LA REGION DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPROVINCIAL	SEDE CENTRAL	PROF. EDGAR ANCCASI TAYPE	PROF. ALFONZO ARANDA ORE			7,846,049.01		7,846,049.01	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
97	<a href="#">261473</a>	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS I.E., DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPROVINCIAL	SEDE CENTRAL	PROF. CANCIO INGA GARCIA	2. TAINÉ LOPEZ GASPAS 343-2014			23,598,386.73		23,598,386.73	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
98	<a href="#">261493</a>	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) I.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, DE LA EBR, DE LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPROVINCIAL	SEDE CENTRAL	PROF. BENJAMIN ALANYA MIRANDA	2. ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 342-2014			17,119,206.21		17,119,206.21	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
99	<a href="#">162393</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE MOYOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. CESAR DAMAN ANCCASI CIP. 125197	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439	170,436.72	33,916.91	219,353.63	119,196.76	100,156.87	45.66%	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2014	60	21/07/2014	T		OBRA CULMINADO, ESPERA DE LA PRELIQUIDACION NO PRESENTA LA VALORIZACIONES COMITÉ DE RECEPCION RGRG 265-2015 (20.03.2015)



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
100	<a href="#">154891</a>	MEJORAMIENTO DE <u>MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCCHA</u> Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCUCHO - YANACOCCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING.CARLOS L. CARO SILVERA	2. ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439	383,801.73	73,518.20	<b>472,090.46</b>	383,801.73	88,288.73	18.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/06/2014	105	<b>30/09/2014</b>	T		OBRA CULMINADO NO PRESENTA INFORMES MENSUALES LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PARA SU EVALUACION DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014
101	<a href="#">142357</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE <u>SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA</u> , RED HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP.	8,783,110.13	694,664.14	<b>9,729,942.27</b>	1,471,188.10	8,258,754.17	84.88%	100.00%	25.25%	74.75%	01/07/2014	330	26/05/2015	EJ	AT	<b>LIQ. COMP. ESTUDIO DE PREINVERSION RGGR N° 446-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 10.06.2015</b> <b>OBRA EN EJECUCION</b> PROCESO DE ELABORACION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
102	<a href="#">236635</a>	MEJORAMIENTO DE LA <u>TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUCHQOCC, MANZANAYOCC, SEQUIA ALTA Y YURAC RUMI DE LA C.C. SANTA BÁRBARA</u> , DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	3,750,470.54	481,784.00	<b>4,372,254.54</b>	2,171,641.65	2,200,612.89	50.33%	85.48%	57.72%	27.76%	01/09/2014	329	26/07/2015	EJ	AT	<b>OBRA PARALIZADA</b> CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2015. POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (ADOQUINES), POR TERCERA VEZ EL PROCESO QUEDO DESIERTO.
103	<a href="#">156460</a>	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA <u>INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36401 DEL CENTRO POBLADO DE LLACÁN</u> - ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUIS TAYPE ORE CAP. ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. DANIEL DARIO ALMONACID PAITAN CIP. 130761	1,063,372.53	178,541.00	<b>1,265,986.66</b>	517,689.51	748,297.15	59.11%	94.55%	82.00%	12.55%	05/08/2014	180	31/01/2015	EJ		<b>OBRA EN EJECUCION</b> DEUDAS PENDIENTE POR PAGAR, EL CUAL SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADO CON MEMORANDUM N° 209, CON FECHA 25/02/2015. EL UNICO ACCESO EXISTENTE, SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES A CAUSA DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.
104	<a href="#">178150</a>	RECONSTRUCCION <u>PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA</u> , DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUIS TAYPE ORE CAP.	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	375,252.24	51,697.02	<b>493,364.46</b>		493,364.46	100.00%				05/09/2014	60	03/11/2014	EJ	AT	<b>OBRA CULMINADA</b> AL 31 DE MARZO DEL 2015 PENDIENTE DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL. PENDIENTE DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE OBRA O PRE LIQUIDACION. PENDIENTES DE PAGOS DE DEVENGADO, POR ADQUISICION DE CEMENTO POR LA SUMA DE S/38,740.00
105	<a href="#">113995</a>	CONSTRUCCION <u>PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA</u> - HUANCAVELICA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUIS TAYPE ORE CAP.	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO CIP.	586,624.68	106,774.60	<b>776,053.16</b>	487,168.17	288,884.99	37.22%				05/09/2014	120	02/01/2015	EJ	AT	<b>OBRA EN EJECUCION</b> SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADO CON MEMO N° 191, CON FECHA 20/12/2015 FALTA CULMINAR CON LA NIVELACION Y COMPACTACION DE 1 + 400 KM. PROCESO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, APERTURA DE SOBRE EL 27 DE MARZO.
106	<a href="#">113995</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE <u>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZCUCACA</u> , DISTRITO DE IZCUCACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	IZCUCACA	SEDE CENTRAL	ING. RONALD ALBUJAR	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 85978 RGGR 1032-2014	8,628,860.07	462,183.00	<b>9,507,468.19</b>	375,262.77	9,132,205.42	96.05%	20.06%	4.35%	15.71%	04/11/2014	300	30/08/2015		P	<b>OBRA PARALIZADA</b> <b>EN PROCESO DE CONVOCATORIA</b> SE SOLICITO LA CONVOCATORIA DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIO CON INFORME N° 019 Y FECHA 04 DE MARZO 2015.
107		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	SEDE CENTRAL		2. ING. CESAR TITO ESPINOZA CIP.							100.00%	100.00%	0.00%					T	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
108		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	SEDE CENTRAL		2. ING. CESAR TITO ESPINOZA CIP.						100.00%	100.00%	0.00%						T	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
109		ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL ENCAUSAMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO MANTARO EN LOS SECTORES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITOS DE CUENCA Y ACOSTAMBO - HUANCAVELICA, AFECTADO PRO EL DESLIZAMIENTODEL CERRO SOCOS Y EMBALZAMIENTO DEL RIO MANTARO	HUANCAVELICA	IZCUCHACA	SEDE CENTRAL																T	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
110		REHABILITACIÓN DEL <u>PUENTE PEATONAL UYRUMPI - PACTE DEL DISTRITO DE ACORIA</u> , PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP. 104636	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARLDERON VERGARA CIP. 64297	78,707.31	7,000.00	<b>103,907.31</b>	0.00	103,907.31	100.00%		0.00%	18/05/2015	30	16/06/2015	EJ	N	CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO AL INICIO	
111		REHABILITACIÓN DEL <u>PUENTE PEATONAL UNION AMBO - QUICHUAS</u> Y ACCESO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP. 104636	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARLDERON VERGARA CIP. 64297	96,979.16	10,500.00	<b>127,679.16</b>	0.00	127,679.16	100.00%		0.00%	12/05/2015	45	25/06/2015	EJ	N	CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO AL INICIO	
112	<a href="#">303483</a>	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO TEMPORAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA <u>ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO CON ALTOS RENDIMIENTOS</u> ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (COAR)	HUANCAVELICA	ASCENSIÓN	SEDE CENTRAL			1,160,786.71	154,227.14	<b>1,354,013.85</b>	0.00	1,354,013.85	100.00%		0.00%						NI	
<b>HUAYTARA</b>								<b>S/.</b>			<b>47,141,685.99</b>			<b>45,991,989.10</b>								
1	N/C	RECONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)
2		MITIGACIÓN DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARÁ II ETAPA	HUAYTARÁ	TANTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
3		TERMINACIÓN REPRESA PARIONA	HUAYTARÁ	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
4		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L		R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
5		TERMINACIÓN CARRETERA HUAYTARÁ CHAULISMA	HUAYTARÁ	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	<a href="#">5086</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISHUARPAMPA	HUAYTARÁ	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890			928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DÍAS	15/06/2005	L		R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)
7	<a href="#">3634</a>	SUSTITUCION E.E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARÁ	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082			20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T	OBRA TERMINADA CON LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISIÓN. CONTRATO ING WANNER
8	N/C	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARÁ	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T	OBRA TERMINADA CON LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA ORSyL . CONTRATO ING WANNER





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
9	<a href="#">4540</a>	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARÁ	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B/ING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER
10	<a href="#">7365</a>	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARÁ	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409,468.94	24,568.14	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DÍAS	30/06/2005	T		OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL
11	<a href="#">3717</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DÍAS	02/09/2005	T		SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTRAGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
12	<a href="#">3594</a>	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T		OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA
13	<a href="#">7443??</a>	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	561,495.55	56,149.56	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DÍAS	29/02/2004	T		POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA
14	<a href="#">7507</a>	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347			240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DÍAS	29/10/2005	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
15	<a href="#">3717</a>	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR ÑACARI			400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DÍAS	21/12/2005	L		R.G.G.R. N° 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA
16	<a href="#">3241</a>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARÁ	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696,301.75	69,630.18	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DÍAS	15/03/2008	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
17	<a href="#">7443</a>	CONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACIÓN MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	375,907.50	41,767.50	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DÍAS	13/01/2007	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
18	<a href="#">32737</a>	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARÁ	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES
19	<a href="#">3241??</a>	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	218,445.37	21,844.54	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DÍAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
20	<a href="#">27589</a>	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	209,068.29	40,541.61	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
21	<a href="#">3594</a>	CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618,110.01	61,811.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DÍAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCVELICA A LA ORSYL
22	<a href="#">8355</a>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3,106,883.58	310,688.36	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ	AT	OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.
23	<a href="#">22037</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARÁ	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DÍAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
24	<a href="#">38369</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGHAUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,454,139.09	145,413.91	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DÍAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA
25	<a href="#">70247</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARÁ	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSÉ ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DÍAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
26	<a href="#">114582</a>	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIAPATA - PILPICHACA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,202,562.00	120,256.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DÍAS	13/03/2010	T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO
27	<a href="#">4564</a>	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARQ. GUILLERMO QUICHCA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	1,241,476.56	1,241,475.02	1.54	0.00%	100.00%	89.62%	10.38%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011 12/12/2014	T		CUAL ES LA TAREA PARA APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA.
28	<a href="#">92037</a>	CONTRUCCCIÓN TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING.MISAE LUDENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	P		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO, OBRA PROBLEMA EN PROCESO POR CONTROL INTERNO, SE PROGRAMO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS IN SITU DE LOS AVANCES EFECUTADOS A LA FECHA
29	<a href="#">67584</a>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	L		LIQ. TEC FINANCIERA CON RGR N° 1080-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 03/12/2014 LIQ POR OFICIO
30	<a href="#">124090</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUAÑACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARÁ	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,641,325.99	182,269.55	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	T		OBRA CONCLUIDA; DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL DIA 10/03/2015, HA SIDO OBSERVADA POR EL COMITÉ DE RECEPCION ; POR OTRA PARTE SE INDICA QUE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA AUN NO PRESENTAN EL INFORME DE PRE LIQUIDACION
31	<a href="#">129278</a>	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A. NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GRABRIEL ING.YONNY PAUCAR	1,367,307.90	151,923.10	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L		R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G (24/SET/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARÁ
32	<a href="#">55839</a>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,002,978.80	119,271.21	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G (31/JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARÁ
33	<a href="#">49450</a>	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2012	242	24/07/2013	T		SE HA REVISADO EL INFORME FINAL PRESENTADO POR LOS REPSONSABLES DE LA EJECUCION ; POR PARTE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GERENCIA SUB REGIONAL ENCONTRANDOLA CONFORME.





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
34	<a href="#">13096</a>	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCVELICA	HUAYTARÁ	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	16/03/2013	L		Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 702-2012/GOB.REG.-HVCA/GGR, DE FECHA 16/07/2012. Aprueba la liquidacion tecnica financiera por corte de la obra. Con fecha 13/02/2014 la NG. MARIA JESUS MORALES PARI, realiza el informe de cierre de obra
35	<a href="#">74463</a>	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARÁ	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012		P	EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA
36	<a href="#">131362</a>	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCVELICA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	SEDE CENTRAL	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	<b>1,608,377.58</b>	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN
37	<a href="#">229968</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUAYTARÁ	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ			<b>687,603.65</b>	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	<b>23/12/2012</b>	T		OBRA CULMINADA; SE HA REALIZADO LA BUSQUEDA DEL FILE DE OBRA DETERMINADOSE LA FALTA DE DOCUMENTACION PARA LA CULMINACION DE LA LIQUIDACION EN LA PARTE TECNICA, SIN EMBARGO SE HA CULMINADO LA LIQUIDACION FINANCIERA
38	<a href="#">112896</a>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARÁ	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. FRANCISCO HUAMANI CRISOSTOMO DESDE EL 18/11/2014	3,151,802.85	489,593.03	<b>3,641,395.88</b>	3,641,395.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2013	489	<b>13/12/2014</b>	T		PARALIZACION 01 24.02.14 AL 11.05.14 REINICIO 12.05.2014, DESPUES DE 76 DIAS DE PARALIZACION 03 AMPLIACIONES DE PLAZO 27, 50 Y 15 DIAS RESPECTIVAMENTE OBRA CULMINADA EL 13/12/2014 OBRA OBSERVADA POR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS; EL RESIDENTE NO HA INICIADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
39	<a href="#">195707</a>	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR A. VALLEJO DISTRITO DE CORDOVA-HUAYTARA-HUANCVELICA	HUAYTARÁ	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA	ING. ANGEL E. BARRETO SALDARRIAGA	271,833.51	36,433.00	<b>308,266.51</b>	308,266.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2014	136	<b>22/11/2014</b>	T		AMPLIACION DE PLAZO DE 15 Y 10 DÍAS RESPECTIVAMENTE. EL RESIDENTE DE OBRA HA PRESENTADO SU INFORME FINAL CON LO CUAL SE HA EFECTUADO LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, EL CUAL SERA ELEVADO A LA SEDE CENTRAL PARA SU REVISION.
40	<a href="#">164920</a>	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARÁ	TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA AVALOS, FIRMO CONTRATO EL 07/12/2014	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR	1,587,152.49	184,839.00	<b>1,771,991.49</b>	1,771,991.49	0.00	0.00%	100.00%	78.18%	21.82%	04/11/2014	241	<b>02/07/2015</b>	EJ	AT	AMPLIACION DE PLAZO POR 61 DIAS CALENDARIOS
41	<a href="#">136238</a>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO N° 34020 HUAYTARA	HUAYTARÁ	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. LUIS ENRIQUE MINA APARICIO	1,043,311.51	142,829.34		1,771,991.49	-1,771,991.49	#¡DIV/0!	13.18%	19.11%	-5.93%	01/06/2015	120	<b>28/09/2015</b>	EJ	AD	EN EJECUCION INICIADO EL DIA 01/06/2015



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
								S/.	71,478,209.91			48,270,621.01										
1	<a href="#">7105</a>	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DÍAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
2	<a href="#">7326</a>	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
3	N/C	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GISBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
4	<a href="#">640202?</a>	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
5	<a href="#">3609</a>	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
6		ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
7	<a href="#">9625</a>	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
8	<a href="#">8747</a>	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
9	<a href="#">8747</a>	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
10	<a href="#">2232</a>	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARQ. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	1,689.09	168.91	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
11	<a href="#">11213</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
12	<a href="#">8263</a>	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARQ. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DÍAS	11/12/2005	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
13	<a href="#">8120</a>	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DÍAS	13/04/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
14	<a href="#">12444</a>	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DÍAS	09/05/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
15	<a href="#">8392</a>	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISÉS SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
16	<a href="#">12278</a>	SUSTITUCION DE AULAS , TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
17	<a href="#">8747</a>	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
18	<a href="#">3676</a>	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSyL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSyL-qedp.
19	<a href="#">3684</a>	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARROS CIP 51606	ARQ. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100% SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL
20	<a href="#">4502</a>	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 ÑAHUINPUQUIO	TAYACAJA	ÑAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSyL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSyL-qedp.
21	<a href="#">7105</a>	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	23,272.73	2,327.27	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150	20/02/2005	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
22	<a href="#">9625</a>	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
23	<a href="#">7400</a>	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
24	<a href="#">3609</a>	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
25	<a href="#">16552</a>	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LÓPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
26	<a href="#">17047</a>	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I. E. SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARÍA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	514.55	51.45	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
27	<a href="#">15514</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T		LIQUIDACION POR OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL.



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
28	<a href="#">29302</a>	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUÑA CAP 9889	ING. JESSI PAÚL YÁBAR PALACIOS CIP 60027	366,023.64	36,602.36	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	L		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (26/AGO/2010)
29	<a href="#">11171</a>	SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
30	<a href="#">12278</a>	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,365.45	39,136.55	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
31	<a href="#">3390</a>	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	433,197.65	43,319.77	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	L		OBRA LIQUIDADADA CON R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 26/08/2010
32	<a href="#">12278</a>	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,299,532.81	129,953.28	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
33	<a href="#">12278</a>	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132,111.82	13,211.18	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
34	<a href="#">26670</a>	SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449,249.09	44,924.91	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
35	<a href="#">31229</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
36	<a href="#">13470</a>	CANALIZACIÓN DEL RÍO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACIÓN DE 10 HAS. EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	135,130.73	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
37	<a href="#">15846</a>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	288,448.18	28,844.82	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
38	<a href="#">15839</a>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718,181.82	71,818.18	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL.
39	<a href="#">11213</a>	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40,909.09	4,090.91	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
40	<a href="#">12278</a>	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26,602.73	2,660.27	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
41	<a href="#">15846</a>	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182,227.27	18,222.73	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
42	<a href="#">3390</a>	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12,329.09	1,232.91	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
43	<a href="#">86696</a>	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47,246.36	4,724.64	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
44	<a href="#">29302</a>	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMÉTRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	36,363.64	3,636.36	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		R.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (26/AGO/2010)
45	<a href="#">8747</a>	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARQ. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472	1,826.36	182.64	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T		LIQUIDADO
46	<a href="#">54658</a>	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.
47	<a href="#">22243</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,665,456.11	166,545.61	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DÍAS	31/07/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.
48	<a href="#">66776</a>	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA , DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DÍAS	31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
49	<a href="#">10716</a>	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DÍAS	08/10/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION; SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION A LA OFICINA DE ARCHIVOS RECIENTE IMPLEMENTADAS.
50	<a href="#">9477</a>	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO (TRAMO II)	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	1,813,807.64	17,874.51	<b>1,831,682.15</b>	1,831,682.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2010	150	31/03/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGR N° 769-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 25/08/2014 LIQ. POR OFICIO
51	<a href="#">77874</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DÍAS	01/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
52	<a href="#">77870</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DÍAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
53	<a href="#">49159</a>	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DÍAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
54	<a href="#">61774</a>	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1,023,965.80	48,431.20	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	86.10%	13.90%	24/05/2010	150 DÍAS	24/10/2010		P	REINICIANDO EL 18.07.13 EN LA CUAL SE REALIZO TRABAJOS DE VOLADURA POR TERCEROS PREVIO REQUERIMIENTO DE AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 15.04.14. 2DA PARAL. DESDE 02/04/2014 A LA FECHA TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
55	<a href="#">90096</a>	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACIÓN INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 30/03/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100% NO SE CUENTA CON LA PRE Liquidación DE OBRAS.



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
56	<a href="#">65994</a>	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID ILIZALDE BALVIN DENEGRI CAP: 005014	2,195,109.34	219,510.93	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	L		OBRA LIQUIDADADA APROBADA CON RGSR N° 047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014
57	<a href="#">74756</a>	MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHES DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DÍAS	26/09/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION
58	<a href="#">124031</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORRED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	L		OBRA LIQUIDADADA, APROBADA CON RGSR N° 048-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014
59	<a href="#">124069</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	L		OBRA LIQUIDADADA, APROBADA CON RGSR N° 044-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014
60	<a href="#">76083</a>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS, CRISOSTOMO CAMPOS CIP* 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION
61	<a href="#">108041</a>	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYJO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVÁNEZ CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION
62	<a href="#">68164</a>	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION Y CONTRATAR LOS PROFESIONALES PARA LIQUIDAR LA OBRA.
63	<a href="#">66159</a>	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515,042.00	57,226.13	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% , SE TIENE LA PRE Liquidación, PERO NO SE TIENE EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DEL CONTADOR Y EL INGENIERO CIVIL.
64	<a href="#">123976</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORRED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% , SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION - PERO A LA FECHA NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR AL CONTADOR Y AL INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO.
65	<a href="#">125210</a>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACIÓN INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN y LIQUIDACIÓN	873,071.40	84,268.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	T		OBRA CONCLUIDA- SE HA REMITIDO AL RESIDENTE DE OBRAS PARA QUE ABSUELVA LAS OBSERVACIONES DE LA PRE Liquidación.





# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
66	<a href="#">107454</a>	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION , CONJUNTAMENTE CON EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE UN CONTADOR Y UN INGENIERO CIVIL.
67	<a href="#">123847</a>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1,234,589.80	179,088.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	86.38%	13.62%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	T		LA OBRA DE CHACHAS SE HA CULMINADO PERO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE QUINTAO FALTA CONCLUIR.
68	<a href="#">107486</a>	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION
69	<a href="#">69523</a>	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP: 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	797,655.89	79,765.59	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100%.- PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS
70	<a href="#">115502</a>	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función	453,195.62	48,388.20	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/05/2010 02/07/2012	120 DÍAS	31/09/2010	T		SE HA CULMIANDO TODOS LOS AMBIENTES, FALTANDO EJECUTAR POR FALTA DE PRESUPUESTO LOS SERVICIOS HIGIENICOS.
71	<a href="#">49945</a>	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DÍAS	10/12/2010	L		OBRA LIQUIDADADA APROBADO CON RGSR N° 051-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G del 18/02/2014
72	<a href="#">109711</a>	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,065,084.26	65,283.40	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	L		OBRA LIQUIDADADA, APROBADO CON RGSR N° 050-2014/GOB.REG.HVCA7GSRT-G del 18/02/2014
73	<a href="#">109711</a>	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	SEDE CENTRAL	ING. HUGO QUISPE ÑAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANQUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR
74	<a href="#">164098</a>	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATENO	1,567,988.94	149385	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	L		OBRA LIQUIDADADA, APROBADO CON RGSR N° 049-2014/GOB.REG.HVCA7GSRT-G DEL 18/02/2014
75	<a href="#">9477</a>	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA X OFICIO	ING. PEDRO E. GARCIA URDANEGUI	9,087,674.62	907,530.05	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	70.05%	29.95%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013		P	OBRA PARALIZADA, SIN CONCLUIR, A LA FECHA NO SE TIENE UNA INFORMACION SOBRE CUANTO PORCIENTO ESTA LA OBRA, SE HA OBSERVADO LA VALORIZACION DE DICIEMBRE. Y HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION



# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha de Reporte : 03/08/2015

Periodo de Reporte : mayo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
76	<a href="#">NIC</a>	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATRCOS DE ROCCHACC - PROVINIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUALI LAZO CIP. 103358	164,223.43	15,092.82	179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MMINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSyL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCIÓN	
77	<a href="#">78065</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION Y CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DEL INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y AL CONTADOR.	
78	<a href="#">92177</a>	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA*	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING°. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70	1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2013	125	06/06/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100%, SE HA RECEPCIONADO LA PRE Liquidación FINANCIERA- LA Técnica TIENE OBSERVACIONES., PARA LO CUAL SE HA REMITIDO AL Profesional para que absuelva las Observaciones.	
79		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION.	2,335,193.64	165,260.00	2,500,453.64	2,500,453.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	451	13/08/2014	T		OBRA CONCLUIDA CON OBSERVACIONES., SE HA REALIZADO UNA Supervisión A LA OBRA., PARA PODER NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRAS, PARA QUE ABSUELVA LAS OBSERVACIONES Y ENTREGUE LA PRE Liquidación.	
80		SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	563,584.29	69,935.34	633,519.63	633,519.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2013	90	12/01/2014	T		OBRA CULMINADA AL 100% -RECEPCION DE LA OBRA DIA 09-04-2014, CON PRE LIQUIDACION FISICA FINANCIERA PRESENTADA APROBADA.- SE HA ELABORADO EL POA PARA CONTRATAR EL CONTADOR Y EL INGENIERO PARA LIQUIDADR LA OBRA.	
81		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA.	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	1,460,091.98	126,733.81	1,586,825.79	1,440,614.08	146,211.71	9.21%	100.00%	100.00%	0.00%	03/04/2014	271	29/12/2014	T		OBRA CONCLUIDA. CON OBSERVACIONES. A LA FECHA SE HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISORA A FIN QUE ABSUELVA LAS OBSERVACIONES.	
82	<a href="#">201357</a>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA CHICHCANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACOCRA, DISTRITO DE HUARIBAMBA</u> , PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	SEDE CENTRAL	ING. HECTOR ESTEBAN CURASMA CIP. 161415 ARQ. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING FREDDY HUACCACHI HUAMAN 22/05/15 ADS 034-2015	5,520,676.18	426,721.00	6,186,235.18	112,256.32	6,073,978.86	98.19%	8.34%	2.03%	6.31%	10/09/2014	450	03/12/2015	EJ	AT	1RA PARALIZ. 17.12.2014, por falta de Presupuesto REINICIO 01.07.2015	
								<b>S/.</b>		<b>590,751,885.40</b>	<b>446,142,636.45</b>												

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN