



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 547 -2011/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 02 DIC 2011

VISTO: El Informe N° 849-2011/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL con Proveído N° 368399-2010/GOB.REG-HVCA/GGR, el Informe N° 075-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/NTG, el Informe N° 078-2011-GOB.REG-HVCA/ORSL/WAN, la Carta N° 004-2011/AQUA y demás documentación adjunta; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista CONSORCIO AQUA, previo Proceso de Selección AMC N° 283-2011/GOB.REG.HVCA/CE, han suscrito el Contrato N° 451-2011/ORA, de fecha 01 de setiembre del 2011, para la ejecución de la obra "Reconstrucción de Aulas en la I.E. N° 22215 - Villa Alta de Huanas - Huaytará - Huancavelica", por un monto ascendente a S/. 298,379.79 (Doscientos noventa y ocho mil trescientos setenta y nueve y 79/100 nuevos soles), incluido IGV y con plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 004-2011/AQUA, de fecha 08 de noviembre del 2011, el Consorcio AQUA, ha solicitado a la Entidad el Adicional de Obra N° 01 de la citada obra, para su evaluación y aprobación por las consideraciones expuestas en ellas y dentro del plazo previsto por norma;

Que, mediante Informe N° 078-2011-GOB.REG-HVCA/ORSL/WAN, de fecha 16 de noviembre del 2011, el Supervisor de Obra Ing. Wilmer Avalos Neyra, conforme a los fundamentos en él expuestos, señala que el requerimiento efectuado por el contratista carece de sustento técnico;

Que, asimismo, mediante Informe N° 075-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/NTG, de fecha 24 de noviembre del 2011, el Especialista Legal de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, ha evaluado y emitido pronunciamiento sobre la solicitud del adicional de obra N° 01 señalado que de acuerdo a lo establecido en el expediente de contratación de la obra, ésta se rige por el sistema a Suma Alzada; sistema por el cual el postor formula su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución (numeral 1, Artículo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), así el contratista se obliga a realizar el total de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra, acorde a los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico por el monto ofertado. Las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada implican, como regla general, la invariabilidad del precio pactado, por lo que la aprobación de un adicional de obra solo es procedente cuando en el proceso de ejecución existen modificaciones en los planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico;

Que, concomitante con lo expuesto, se debe tener en cuenta el criterio adoptado por el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado OSCE, a través de la Opinión N° 023-2011/DTN, de fecha 23 de febrero del 2011, que hace la clara diferencia que en las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada la Entidad sólo podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, cuando ello sea necesario debido a la modificación de los planos o especificaciones técnicas, y no debido a la mayor ejecución de metrados, pues en este último supuesto el costo debe ser asumido por el contratista, dado el sistema de contratación elegido;

Que, estando a lo expuesto, deviene improcedente el adicional de obra N° 01 solicitado por el contratista CONSORCIO AQUA;





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 547 -2011/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica,

02 DIC 2011

Estando a lo informado;

Con la visación de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del **ADICIONAL DE OBRA N° 01**, solicitado por el **CONSORCIO AQUA** en la obra: "Reconstrucción de Aulas en la I.E. N° 22215 – Villa Alta de Huanas - Huaytará - Huancavelica", por los fundamentos expuestos en el Informe N° 075-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/NTG y el Informe N° 849-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, y al **CONSORCIO AQUA**, de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

