

## Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	23360064
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ALVAREZ ORE GLODOALDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	24/04/2018 09:59:13 a.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUANCAMELICA	CLEMENTE CARDENAS POLICARPO	DNI	23212882	02/01/2017	3, 4 y 5
2	DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA	MOSCO SO GARCIA DARWIN JUAN	DNI	43288193	15/01/2018	3, 4 y 5
3	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE HUANCAMELICA	CASTRO ILLESCA JUAN PABLO	DNI	40997982	02/01/2015	3, 4 y 5
4	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CASTROVIRREYNA - UGEL CASTROVIRREYNA	TINOCO GARCIA MIRIAM MARLENE	DNI	19994851	08/02/2018	3, 4 y 5
5	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHURCAMP A - UGEL CHURCAMP A	VIDAL PORRAS RAUL	DNI	23266432	01/08/2016	3, 4 y 5
6	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE HUANCAMELICA	RONDON MACETAS ALBERTO	DNI	19876119	20/03/2017	3, 4 y 5
7	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TAYACAJA	ESCOBAR SANCHEZ MOISES	DNI	23206390	04/12/2017	3, 4 y 5
8	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUAYTARA - UGEL HUAYTARA	DELGADO HUAROTO ELIAS FROILAN	DNI	08647823	25/07/2016	3, 4 y 5
9	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ANGARAES - UGEL ANGARAES	FLORES CASO CRISANTO	DNI	23274926	01/08/2016	3, 4 y 5
10	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ACOBAMBA - UGEL ACOBAMBA	GUTIERREZ JURADO MAGNO	DNI	23261790	01/08/2016	3, 4 y 5
11	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	ENRIQUEZ DE LA CRUZ AURORA	DNI	44390130	02/03/2015	1, 2, 3, 4 y 5
12	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	GIRALDEZ SOLANO WILDER FERNANDO	DNI	40829884	10/10/2017	1, 2, 3, 4 y 5
13	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	TORRES SUELDO JOSE ANTONIO	DNI	80653188	03/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
14	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	URIBE RUIZ JUAN EDWIN	DNI	40099777	07/11/2016	1, 2, 3, 4 y 5

15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	ALVAREZ LEON JULIO CESAR	DNI	07454019	26/08/2015	3, 4 y 5
16	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	HIDALGO PEREZ ODON	DNI	40934289	02/01/2015	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANCAMELICA - UGEL HUANCAMELICA	CHANCHA CABRERA ANGEL ROLANDO	DNI	19998210	01/08/2016	3, 4 y 5
18	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ZAMBRANO OCHOA RAUL ALFONSO	DNI	23560019	02/01/2017	3, 4 y 5
19	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ZUÑIGA ZORRILLA HECTOR	DNI	23465923	04/01/2018	3, 4 y 5
20	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	MEDINA ESCOBAR JAIME EDMUNDO	DNI	22315027	11/09/2017	3, 4 y 5
21	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	VELASQUEZ TRISTAN KENNY HEVEERT	DNI	44595128	02/01/2015	3, 4 y 5
22	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ZORRILLA RIVEROS RUDY	DNI	23465787	03/04/2017	3, 4 y 5
23	DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TAPUY DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	ZEGARRA GONZALEZ VICTOR AUGUSTO	DNI	19928129	04/01/2018	3, 4 y 5
24	GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	PEREZ CAMBORDA JOSE MAURICIO	DNI	20087663	05/06/2017	3, 4 y 5
25	GOB. REG. HUANCAMELICA - RED DE SALUD ACOBAMBA	AGUILAR TERRONES LUIS ANTONIO	DNI	09301263	02/01/2017	3, 4 y 5
26	GOB. REG. HUANCAMELICA - RED DE SALUD HUANCAMELICA	DUEÑAS CURO ANGEL IRINEO	DNI	23261450	19/01/2018	3, 4 y 5
27	GOB. REG. HUANCAMELICA - RED DE SALUD TAYACAJA	SOTO ORELLANA JHONY	DNI	42520031	21/06/2017	3, 4 y 5
28	GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL SURCUBAMBA	CÁRDENAS HUAMANTINCO GERARDO	DNI	20001473	10/10/2017	3, 4 y 5
29	GOB. REG. HUANCAMELICA - RED DE SALUD ANGARAES	SARAVIA GOMEZ ELMER	DNI	23275425	04/01/2018	3, 4 y 5

## Comentarios (2):

## Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:	
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>		
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>	Informe técnico:	OFICIO N° 0053-2017-CEPLAN/DNCP  Fecha de informe: 14/02/2017  Comentarios:  EL DOCUMENTO REGISTRADO CORRESPONDE AL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE HA ADJUNTADO EL INFORME TECNICO N° 0009-2017-CEPLAN/DNCP-FI EN LA QUE SE CONCLUYE QUE EL PEI 2017-2019 CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA.
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	ORDENANZA REGIONAL N° 366 - GOB.REG.HVCA/CR  Fecha de aprobación: 21/03/2017  Año inicio: 2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de remisión:	Fecha de documento: -  Comentarios:
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 065 - 2017 / GOB.REG-HVCA/GGR  Fecha de aprobación: 25/01/2017  Comentarios:  EL DOCUMENTO REGISTRADO CORRESPONDE A LA APROBACIÓN DEL POI SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA.

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN.	0.05	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL - DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMELIDOS					ORDENANZA REGIONAL N° 366-GOB.REG.HVCA/CR, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PEI 2017-2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	"PORCENTAJE DE SUPERFICIES DE PRADERAS NATURALES Y FORESTALES RECUPERADOS"	Porcentaje	0.09	2015	0.20	0.13	0.15	1	EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO. LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL NO SE DA COMO ESTA PROGRAMADO EN LOS PROYECTOS POR LO QUE SE RETRASO LA EJECUCIÓN FÍSICA. - LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS AMBIENTALES Y/O PRODUCTIVOS SE DEBE DAR COMO ESTA PROGRAMADO EN EL POG, YA QUE SE TRABAJA EN BASE A CALENDARIOS FORESTALES Y OTROS, QUE ESTAN REGIDOS A LA PRESENCIA DE LAS LLUVIAS EN NUESTRA REGIÓN, PARA GARANTIZAR LOS RESULTADOS.	RE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.	0.23	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y REDES DE SALUD.					ORDENANZA REGIONAL N° 366-GOB.REG.HVCA/CR, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PEI 2017-2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA		

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	Porcentaje	34	2015	25	31	31.20	1	- LA POBREZA , INGRESO ECONOMICO FAMILIAR. - DÉBIL ARTICULACIÓN ENTRE LOS SECTORES PARA ABORDAR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, YA QUE LA DESNUTRICIÓN ES MULTICAUSAL , QUE NO SOLO ES RESPONSABILIDAD DEL SECTOR SALUD ASI COMO EL GOBIERNO REGIONAL JUEGA UN PAPEL ARTICULADOR DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN ESTE TEMA. - EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO.	- LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EL DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA. - FORTALECER LA ARTICULACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRESA COMO AUTORIDAD SANITARIA Y GOBIERNO LOCAL. GARANTIZAR Y OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN REGIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA ANEMIA EN EL NIÑO Y LA NIÑA, ASÍ MISMO DISEÑAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN OPORTUNAS, BUSCANDO LA CORRESPONSABILIDAD POBLACIONAL EN EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN DEL NIÑO.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	0.08	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y REDES DE SALUD.	ORDENANZA REGIONAL N° 366-GOB.REG.HVCA/CR, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PEI 2017-2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ASEGURADA QUE ACCEDE A UN SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA REGIÓN HUANCVELICA	Porcentaje	86	2015	91	89	87	1	- EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO. - ACTUALIZACIÓN Y BAJA DE ASEGURADOS SIS EN EL COMPONENTE SUBSIDIADO DE CONDICIÓN NO POBRE SEGÚN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES ACTUALIZADOS POR EL MIDIS, ACTUALIZACIÓN DE BAJA DE ASEGURADOS SIS CON DERECHO A OTRO SEGURO DE SALUD.	SINCERAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE MANERA NOMINAL DE LAS IAFAS EN LA REGIÓN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS VIVIENDAS RURALES Y URBANAS.	0.2	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ORDENANZA REGIONAL N° 366-GOB.REG.HVCA/CR, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PEI 2017-2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA



	"PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA DE RED PÚBLICA."	Porcentaje	68.40	2014	73.40	71.40	69.10	0.6	<p>EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO.</p> <p>- ADECUACION A LAS NUEVAS POLÍTICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO (LEY 1280).</p> <p>- ALTA DESARTICULACION EN LOS NIVELES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCAL PARA LAS INTERVENCIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO.</p> <p>- RESISTENCIA A BRINDAR INFORMACION POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN CUANTOS A LA CANTIDAD DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO TANTO EN GESTION COMO EN EJECUCION.</p> <p>- ALTA DESARTICULACION A NIVEL SECTORIAL AL INTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL (DRVCS, DIRESA, DREH, ATMS, JASS).</p> <p>- LINEA DE BASE REGIONAL EN AGUA Y SANEAMIENTO EN PROCESO DE CONSOLIDACION TANTO EN EL AMBITO RURAL Y URBANO.</p> <p>- DESARTICULACION EN LOS PROGRAMAS MULTISECTORIALES DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO, TANTO EN EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES, ES DECIR CADA UNO DE ESTOS ESTAMENTOS PROGRAMAN SUS PROYECTOS SIN CONSIDERAR LOS DEL OTRO.</p>	<p>- APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL 2015,2016-2017 BAJO LOS MARCOS DE SELLO MUNICIPAL, PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES-PIM, CAD FED-DRVCS (7942 CENTROS POBLADOS DIAGNOSTICADOS).</p> <p>- VERIFICACION, VALIDACION, DE LAS ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL BAJO LOS MARCOS DE PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES-PIM, CAD FED-DRVCS (7942 CENTROS POBLADOS DIAGNOSTICADOS).</p>
--	--	------------	-------	------	-------	-------	-------	-----	--	--



									<p>EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO.</p> <p>- ADECUACION A LAS NUEVAS POLÍTICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO (LEY 1280).</p> <p>- ALTA DESARTICULACION EN LOS NIVELES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCAL PARA LAS INTERVENCIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO.</p> <p>- RESISTENCIA A BRINDAR INFORMACION POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN CUANTOS A LA CANTIDAD DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO TANTO EN GESTION COMO EN EJECUCION.</p> <p>- ALTA DESARTICULACION A NIVEL SECTORIAL AL INTERIOR DEL GOBIERNO REGIONAL (DRVCS, DIRESA, DREH, ATMS, JASS).</p> <p>- LINEA DE BASE REGIONAL EN AGUA Y SANEAMIENTO EN PROCESO DE CONSOLIDACION TANTO EN EL AMBITO RURAL Y URBANO.</p> <p>- DESARTICULACION EN LOS PROGRAMAS MULTISECTORIALES DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO, TANTO EN EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES, ES DECIR CADA UNO DE ESTOS ESTAMENTOS PROGRAMAN SUS PROYECTOS SIN CONSIDERAR LOS DEL OTRO.</p>	<p>- APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL 2015,2016-2017 BAJO LOS MARCOS DE SELLO MUNICIPAL, PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES-PIM, CAD FED-DRVCS (7942 CENTROS POBLADOS DIAGNOSTICADOS).</p> <p>- VERIFICACION, VALIDACION, DE LAS ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL BAJO LOS MARCOS DE PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES-PIM, CAD FED-DRVCS (7942 CENTROS POBLADOS DIAGNOSTICADOS).</p>
"PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO AL SERVICIO DE DESAGÜE DENTRO DE LA VIVIENDA."	Porcentaje	26.80	2015	52.70	35.44	31.20	0.4			

--	--

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	0.13	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	ORDENANZA REGIONAL N° 366-GOB.REG.HVCA/CR, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PEI 2017-2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA

## INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
"PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2DO. DE SECUNDARIA CON NIVELES SATISFACTORIOS EN LECTURA."	Porcentaje	3.40	2015	38.70	8	3	0.1	EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO. LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA EVALUACIÓN REGIONAL DE ESTUDIANTES HUANCVELICA EREHVCA 2017 APLICADO POR LA DREH EN SETIEMBRE DE 2017. NO SE APLICÓ LA ECE 2017 POR LA HUELGA MAGISTERIAL	LA DREH IMPLEMENTÓ LA EVALUACIÓN REGIONAL DE ESTUDIANTES. RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2DO. DE PRIMARIA CON NIVELES SATISFACTORIOS EN LECTURA.	Porcentaje	36.10	2015	60.40	43.60	25	0.3	EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO. LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA EVALUACIÓN REGIONAL DE ESTUDIANTES HUANCVELICA EREHVCA 2017 APLICADO POR LA DREH EN SETIEMBRE DE 2017. NO SE APLICÓ LA ECE 2017 POR LA HUELGA MAGISTERIAL	LA DREH IMPLEMENTÓ LA EVALUACIÓN REGIONAL DE ESTUDIANTES. RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR.

	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2DO. DE PRIMARIA CON NIVELES SATISFACTORIOS EN MATEMÁTICA.	Porcentaje	22.90	2015	40.40	29.50	26	0.4	- LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA EVALUACIÓN REGIONAL DE ESTUDIANTES HUANCVELICA EREHVCA 2017 APLICADO POR LA DREH EN SETIEMBRE DE 2017. - EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO. - NO SE APLICAO LA ECE 2017 POR LA HUELGA MAGISTERIAL	- LA DREH IMPLEMENTO LA EVALUACION REGIONAL DE ESTUDIANTES, RECALENDARIZACION DEL AÑO ESCOLAR.
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2DO. DE SECUNDARIA CON NIVELES SATISFACTORIOS EN MATEMÁTICA.	Porcentaje	3.80	2015	51.30	10	2	0.2	- EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO. - LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA EVALUACIÓN REGIONAL DE ESTUDIANTES HUANCVELICA EREHVCA 2017 APLICADO POR LA DREH EN SETIEMBRE DE 2017. NO SE APLICO LA ECE 2017 POR LA HUELGA MAGISTERIAL	LA DRE IMPLEMENTO LA EVALUACION REGIONAL DE ESTUDIANTES, RECALENDARIZACION DEL AÑO ESCOLAR.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS	0.17	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA PROCOMPITE, DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANÍA	ORDENANZA REGIONAL N° 366-GOB.REG.HVCA/CR, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PEI 2017-2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA



	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.	Porcentaje	-5	2014	3	1	1	1	<p>- EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO, EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO.</p> <p>- EN EL SECTOR AGRÍCOLA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN HA VARIADO EN EL AÑO 2015 EL INDICE DE PRODUCCIÓN ERA DE 6.7% EN EL AÑO 2016 7.49 Y PARA EL AÑO 2017 FUE DE 7.25% PRESENTANDO ASÍ UNA LIGERA BAJA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE EVENTOS CLIMATOLÓGICOS (SEQUIAS, EXCESO DE LLUVIAS, BAJAS TEMPERATURAS FENÓMENO DEL NIÑO Y OTROS) AFECTANDO DE ESTA MANERA LA PRODUCCIÓN.</p> <p>- EN EL SECTOR PECUARIO EL INDICE DEL CRECIMIENTO ECONOMICO HA DISMINUIDO EN EL 2015 FUE DE 97.9 % EN EL 2016 81.6% Y EN EL 2017 DE 75.1% ESTO DEBIDO A FACTORES COMO LA MORTALIDAD PECUARIA, BAJAS TEMPERATURAS Y FALTA DE PASTOS COMO PROBLEMAS PRINCIPALES . OTRO PROBLEMA FUE LA FALTA DE PERSONAL EN LAS 07 AGENCIAS AGRARIAS Y SEDES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AL 100%</p> <p>- LA FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS FUE TAMBIÉN OTRO PROBLEMA.</p>	<p>- EN CUANTO AL SECTOR AGRÍCOLA SE HA VENIDO GESTIONANDO CON EL FOGAZA A FIN DE BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS PRODUCTORES AFECTADOS POR PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS MEDIANTE EL SEGURO AGRARIO CATASTRÓFICO.</p> <p>- SE HA VENIDO GESTIONANDO LA APLICACIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN HUANCABELICA.</p> <p>- SE HA VENIDO TOMANDO ACCIONES PARA MEJORAR LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS, A FIN DE BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN.</p>
--	--	------------	----	------	---	---	---	---	---	---

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.	0.11	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y REDES DE SALUD.	ORDENANZA REGIONAL N° 366-GOB.REG.HVCA/CR, DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PEI 2017-2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA





										<p>- EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDIENTE AL (VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO) SE CONSIDERO EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR REGISTRADO EN LA MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2017-2019 APROBADO.</p> <p>- POCO RECURSO HUMANO DE LA IPRES INCUMPLIMIENTO DE LA RDR N° 1345-2016/GOB.REG.HVC A/DIRESA, REGLAMENTO DE CONTROL Y ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ASISTENCIAL.</p> <p>- INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE SALUD.</p> <p>- DÉBIL SEGUIMIENTO Y CAPTACIÓN OPORTUNA DE GESTANTES.</p> <p>- DÉBIL COMPETENCIA DEL PERSONAL ASISTENCIAL.</p> <p>- DÉBIL IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN LA REGIÓN HUANCVELICA.</p> <p>- DÉBIL INCIDENCIA Y ABOGACIA CON ACTORES SOCIALES (AUTORIDADES Y COMUNIDAD, FAMILIA).</p> <p>- INADECUADO SINCERAMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS.</p>	<p>- REALIZAR LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LIGADO A SANCIONES E INCENTIVOS DEL RECURSO HUMANO.</p> <p>- EL EQUIPO DE MONITOREO DE LA DIRESA DEBE REALIZAR EL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS IPRES DEL PRIMER NIVEL.</p> <p>- REALIZAR EL INFORME DE SUSTENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA SU EJECUCIÓN.</p> <p>- ELABORAR UNA PROPUESTA DE CONTRATO ESTANDARIZADO CON LAS FUNCIONES Y METAS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES SANITARIAS DE LA REGIÓN.</p> <p>- VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES QUE NO ACUDEN A SU APN CON FPP GESTANTES MAYORES A 32 SEMANAS DE EMBARAZO.</p> <p>- BÚSQUEDA ACTIVA DE GESTANTES EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN EL EQUIPO DE SALUD DE LA IPRES, EN COORDINACIÓN CON LOS AGENTES COMUNITARIOS Y ACTORES SOCIALES, DESCRATE DE EMBARAZ, EXAMEN FÍSICO Y CLÍNICO A TODA MER.</p> <p>- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN PRIORIDADES SANITARIAS.</p> <p>- ELABORACIÓN DE GUIÓN DE SPOT, SIGNOS DE PELIGRO, PPF, ATENCIÓN DE GESTANTES EN IPRES E INSTITUCIONES PÚBLICAS.</p> <p>- REMITIR DOCUMENTO A LAS REDES PARA QUE SE REALICE LA ABOGACIA, CON INCIDENCIA EN MORTALIDAD</p>
	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 100,000 NACIDOS VIVOS	Tasa	116.36	2014	86.50	90.50	194.50	1			



**Comentarios:**

### FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	21	5	14	17	38	21	6	13	4	144086636.05	95452479.38	10893341.41	40	1673842689.05	144	0
Obras por contrata	28	6	10	26	29	9	9	42	1	186296439.43	153505997.82	60823838.60	1	526573625	2	10
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA: NO SE CONSIDERO LOS PROYECTOS SOCIALES, PRODUCTIVOS, AMBIENTALES E INFORMÁTICOS;  
 NO SE CONSIDERO EN EL ITEM DE ADICIONALES AL 15% A 05 OBRAS POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE TRAMITE Y APROBACIÓN SUS ADICIONALES DE DEDUCTIVO..  
 DEL TOTAL DE DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FACTIBILIDAD (01 DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO SICRA S/. 58,401,400.00 Y II.EE. SAN FRANCISCO DE ASÍS DE ACOBAMBA S/. 47,172,905)  
 EL PERFIL QUE TIENE MAYOR COSTO ES EL DE QAPAQ ÑAN - ENP.ALME PE-26 HUANCAPITE CUYO MONTO ASCIENDE A S/. 526,573,625.00  
 DE LOS 136 EXPEDIENTE ESTÁN EN EVALUACIÓN Y APROBADOS 110, SE FORMULO 26 (21 NUEVOS Y 5 SE CULMINARON)

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE HUANCVELICA: LA INFORMACIÓN REGISTRADA SE REFIERE A PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRARIOS  
 GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA: LA OBRA SE PARALIZO POR DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CEMENTO  
 GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA: EL VALOR DEL PERFIL ACTUALIZADO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYANTO - QUINCHIHUA POR EL DE 12'000,000.00.  
 EL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 475800 CORRESPONDE A LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO SISTEMA DE RIEGO BILLINYALOC.

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(L)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	1892	1965	6538715.29	7816533.17
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	2947	3149	9161051.91	13111235.12
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	10742	11353	68776470.18	745467996.10
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	885	1049	3076463.24	4681020.43
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	926	950	2422853.49	2856733.63
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	11	36	80000	80000
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	137	137	551952.22	369470.53
Servicios de terceros	817	677	2180019.90	2916137.74
Locación de servicios	182	7564	588041.19	284252.84
Otros	1283	1242	2106261.99	2550886.29

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA: EN EL RUBRO DE OTROS LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A PRACTICANTES.

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE HUANCVELICA: EN LA 276, EL INCREMENTO PRESUPUESTAL SE DEBE AL PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLAS; EN RUBRO OTROS SE CONSIDERA EL PAGO A PRACTICANTES

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHURCAMP - UGEL CHURCAMP: EN OTROS SE CONSIDERÓ LA CANTIDAD DE PROMOTORAS DE PRONOEI Y REMUNERACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUANCVELICA: - EN LA LEY N° 29444 - CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL, LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTUVIERON CONSIDERADOS EN ESTA LEY.

- SE PRESENTO EL DESAGREGADO CON OTRA UNIDAD EJECUTORA (UGEL HUANCVELICA)

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ACOBAMBA - UGEL ACOBAMBA: EN PRONOEI SE TIENE 30 PERSONALES AL 31/12/2016, Y 30 TAMBIÉN AL 31/12/2014, CUYO GASTO TOTAL EN EL 2016 ES DE 16,770.00 Y EN EL 2017 EL GASTO TAMBIÉN ES IGUAL 16,770.00.

EN RELACIÓN A LOS DOCENTES CONTRATADOS DE ACUERDO A LA LEY 30328, AL 31/12/2016 SE TUVO 667 CONTRATADOS Y EN EL 2017 SE TUVO 802, CUYOS GASTOS SON EN EL 2016 DE 1,213,634.30 Y EN EL 2017 SE TIENE UN GASTO DE 1,727,220.66

MIENTRAS LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN DE ACUERDO A LA LEY 30493, A DICIEMBRE DEL 2016 SE TUVO 42 PERSONAS Y A DICIEMBRE DEL 2017 SE TUVO TAMBIÉN 42 PERSONAS, CUYOS GASTOS EN EL 2016 ES DE 62,200.00 Y EN EL AÑO 2017 SUS GASTOS ALCANZAN A 61,080.00 SOLES

GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA: EN EL RÉGIMEN LABORAL D. L. N° 276, SE TIENE INCREMENTO EN GASTO DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR EL SINCERAMIENTO DE PLANILLA DE HABERES CONFORME A LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 796-2017/GOB.REG.HVCA/GGR Y LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PAP MODIFICADO RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 132-2017/GOB.REG.HVCA/GSRA

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA: SE MENCIONA QUE EN LAS PLAZAS 276 EXISTE UNA DIFERENCIA EN LOS MONTOS, PUESTO QUE SE INCREMENTO LA PLANILLA ADICIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE.

GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP: EN EL RUBRO DE OTROS SE HAN CONSIDERADO LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PRACTICANTES EN LA INSTITUCIÓN.

GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA: INFORMACION SACADA DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERIODO DIC 2016 - DIC 2017, EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJADOS 276, SE HAN ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS REMUNERATIVOS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CASTROVIRREYNA - UGEL CASTROVIRREYNA: OTROS CORRESPONDE A LOS PROMOTORES DE PRONOEI

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TAYACAJA: LO QUE RESPECTA A OTROS, SE ESTA CONSIDERANDO A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DE PRONOEIS.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ANGARAES - UGEL ANGARAES: EN OTROS SE CONSIDERA A LOS PROMOTORES DE PRONOEI

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA: LA FUENTE DE LA INFORMACION PARA RELLENAR EL FORMATO F04-PERSONAL, FUE DEL REPORTE DEL APLICATIVO AIRSHP

GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA: SE CONSIDERA EN OTROS A PRACTICANTE

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUAYTARA - UGEL HUAYTARA: OBSERVACIÓN; LA INFORMACIÓN SOBRE OTROS ES REFERENTE A PAGOS DE PROMOTORAS DE PRONOEI.

GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL SURCUBAMBA: OTROS = A PROPINAS DE LAS PROMOTORAS DE PRONOEI

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
19350	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCVELICA, REGIÓN HUANCVELICA	18/07/2012	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE.	1801590	2225054	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	05/11/2015	02/05/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2015	17/06/2017

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ALBERGUE PARA PROFESORES	Porcentaje	69.51	100	100	111467.39	110077.24	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
BATERIA DE SS.HH. (01 UND)	Porcentaje	69.51	100	100	80658.33	79652.40	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
CERCO PERIMETRICO	Porcentaje	100	100	100	114568.64	115139.81	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
COMEDOR - SUM	Porcentaje	69.51	100	100	130870.08	129237.95	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
ELABORACION DE EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	10500	10500			
GASTOS GENERALES	Porcentaje	69.51	100	100	103045	101759.89	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	5000	4937.64	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
IMPUESTO I.G.V (18%)	Porcentaje	69.51	100	100	298911.84	295053.05	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
MOBILIARIOS Y MOBILIARIA	Porcentaje	0	100	100	104426.41	101124.07	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
MODULO ADMINISTRATIVO	Porcentaje	100	100	100	114828.06	113396	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
MODULO AULA, BIBLIOTECA Y COMP.	Porcentaje	100	100	100	612225.57	612225.57	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
OTROS GASTOS	Porcentaje	69.51	100	100	277771.14	274306.95	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
PATIO GENERAL (LOSA MULTIUSO)	Porcentaje	69.51	100	100	164895.87	162839.39	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
POZOS DE PERCOLACION	Porcentaje	69.51	100	100	6009.56	5934.61	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR



	SUPERVISION (4%)	Porcentaje	69.51	100	100	51420	50778.72	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	TANQUE ELEVADO CON TANQUE CISTERNA	Porcentaje	69.51	100	100	24639.35	24332.06	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	TANQUE SEPTICO	Porcentaje	69.51	100	100	13816.76	13644.45	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
68875	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA	24/07/2009	INCREMENTADA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL RIEGO DE LOS CULTIVOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA	2939070	3811680	ACTUALIZACION DE PRECIO	06/02/2017	04/09/2017	INVERSIÓN	Sí	10/06/2017	27/04/2018



77214	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA	22/03/2013	MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, LA UNION, SANTO DOMINGO DE LUPALI, TAQUIZA Y SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	2368567	3007536	CAMBIOS EN METRADOS, PARTIDAS Y VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, EN EL CUAL DEMANDA MAS RECURSOS PRESUPUEST ALES INCREMENTA DOS EN 26.98% A LA INVERSION INICIAL EN CONSECUEN CIA LOS INDICADORES SUSTENTAN LA VIABILIDAD DEL PIP	10/06/2017	10/11/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2017
-------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	60000	60000	60000	60000	60000	EL EXP. TECNICO REQUERIA DE LA FORMULACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (SIRA, IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE RIESGO)	NINGJUNO	
	GASTOS INDIRECTOS	Porcentaje	0	69.19	12.92	185327.91	185327.91	SIN PROBLEMAS	REALIZACION DE COMPROMISOS A NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO RESIDENTE, SUPERVISOR, MAESTRO DE OBRA, ALMACENERO HASTA EL NIVEL DE DEVENGADO	A FIN EVITAR LA REVERSIÓN DEL PRESUPUESTO SE HA REALIZADO EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO HASTA EL NIVEL DE DEVENGADO
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	33487.98	33487.98	SIN PROBLEMAS	PREVENCIÓN OPORTUNA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE	SE TIENE EN CUENTA NO AFECTAR A LOS PROPIETARIOS QUE TIENENE SUS PARCELAS EN EL TRAYECTO DEL PROYECTO
	COMP. 02 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	Porcentaje	0	69	0	1819791.14	1801183.13	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN VISTA DE LA DEMORA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE AGREGADOS Y CEMENTO. PROBLEMAS CLIMÁTICOS	EXIGENCIA A LA OFICINA DE LOGÍSTICA PARA HACER LOS TRAMITES DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	SOLO SE HA REALIZADO TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS EN TIERRA SUELTA, MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PARA EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, ASI MISMO LA UBICACIÓN DE MALACATES
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE AGUA	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE NO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCION AGRICOLA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EL EXPEDIENTE TECNICO NO SE CONSIDERO EL COMPONENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
79699	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCARELICA	29/10/2012	MEJOR PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LA REGION HUANCARELICA	6177901	6781682	MEJOR PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LA REGION HUANCARELICA	01/07/2013	30/06/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2014	31/08/2018

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE I: MANEJO GENETICO DEL GANADO VACUNO LECHERO	Porcentaje	41.67	100	73.72	2595427	2231572.95	EL PROYECTO SE DIO INICIO EL MES DE ABRIL LO CUAL SE PERDIO EN BASE AL CALENDARIO GANADERO VACAS APTAS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL.	SE REALIZO SINCRONIZACION DE CELO E INTERVENCION EN ZONAS DENTRO DEL AMBITO DE INTERVENCION DE LAS SEDES AGRARIAS.	SE HA REPROGRAMADO LAS COMPRAS Y SERVICIOS DE PRIORIDAD , EN VISTA A QUE NO SE NOS ASIGNO EL PRESUPUESTO EN UN 100%. SE HA REALIZADO CAMBIOS NO SUSTANCIALES DE REAJUSTE Y ACTUALIZACION DE PRECIOS SEGUN EL MERCADO.
COMPONENTE II: MANEJO DE PRODUCCION DE FORRAJES PARA GANADO VACUNO LECHERO	Porcentaje	61.25	100	89.57	781906	903580.23	EL AÑO ANTERIOR INSTALARON PASTO ANUALES Y PERENNES FRACCIONADO EN MINIPARCELAS, EN VISTA A QUE LOS BENEFICIARIOS NO CUENTAN CON GRANDES EXTENSIONES DE TERRENO.	SE REALIZO MODULOS DEMOSTRATIVOS A NIVEL COMUNAL, MULTIFAMILIAR Y FAMILIAR DE ENSILADO, HENO.	SE HA REPROGRAMADO LAS COMPRAS Y SERVICIOS DE PRIORIDAD , EN VISTA A QUE NO SE NOS ASIGNO EL PRESUPUESTO EN UN 100%. SE HA REALIZADO CAMBIOS NO SUSTANCIALES DE REAJUSTE Y ACTUALIZACION DE PRECIOS SEGUN EL MERCADO.
COMPONENTE III: MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO	Porcentaje	60.88	100	87.48	1849347	1324334.33	SE ENCONTRO GRAN CANTIDAD DE VACUNOS CON ENFERMEDADES DE METRITIS.	MANEJO DE REGISTRO SANITARIO	SE HA REPROGRAMADO LAS COMPRAS Y SERVICIOS DE PRIORIDAD , EN VISTA A QUE NO SE NOS ASIGNO EL PRESUPUESTO EN UN 100%. SE HA REALIZADO CAMBIOS NO SUSTANCIALES DE REAJUSTE Y ACTUALIZACION DE PRECIOS SEGUN EL MERCADO.
COMPONENTE IV: MEJOR CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES LACTEOS	Porcentaje	41.95	100	70.05	255186	120306.03	LA LEJANIA DE LAS COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO, HIZO A QUE HUBO RETRASO EN DAR INICIO DE LAS REUNIONES INTEDISTRITALES.	UBICACIÓN DE ZONAS ACCESIBLES Y CERCANAS PARA EJEJUCION DE REUNIONES.	SE HA REPROGRAMADO LAS COMPRAS Y SERVICIOS DE PRIORIDAD , EN VISTA A QUE NO SE NOS ASIGNO EL PRESUPUESTO EN UN 100%. SE HA REALIZADO CAMBIOS NO SUSTANCIALES DE REAJUSTE Y ACTUALIZACION DE PRECIOS SEGUN EL MERCADO.
EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	59000	60000	59500	100	100			
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	54.61	100	81.68	245957	203130.68			

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	78	95.51	95.51	993859	898707.15					SE HA REPROGRAMADO LAS COMPRAS Y SERVICIOS DE PRIORIDAD EN VISTA A QUE NO SE NOS ASIGNO EL PRESUPUESTO EN UN 100%. SE HA REALIZADO CAMBIOS NO SUSTANCIALES DE REAJUSTE Y ACTUALIZACION DE PRECIOS SEGUN EL MERCADO.
--	------------------	------------	----	-------	-------	--------	-----------	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
105943	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	02/12/2010	ADECUADA ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE HUACHOS	2575293	3310601.17	EL MOTIVO ES POR ACTUALIAZACION DE PRECIOS EN INSUMOS Y OTRAS VARIACIONES QUE INCLUYE GASTOS GENERALES Y SUPERVISION	08/08/2016	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	08/08/2016	28/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE AREAS LIBRES Y EXTERIORES	Porcentaje	0	100	10	958732.51	952380.68			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	1.30	100	21.51	1825167.86	1794167.86			
	EQUIPAMIENTOS	Porcentaje	0	100	0	131850	131850			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	100	100	100	61000	61000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	1	100	15	121153	121153			
	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	Porcentaje	0	100	10	124436.32	124436.32			
	REMOCIÓN Y DEMOLICIÓN	Porcentaje	100	100	100	61399.31	61399.31			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	1	100	10	64214	64214			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123199	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAHA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	21/09/2012	SEGURIDAD FRENTE A DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO UPRAHA EN EL BARRIO DE SAN JOSE-TICRAPO	298441	411311	DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	15/12/2015	13/02/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	12/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAUCE DEL RÍO DESCOLMATADO	Porcentaje	0	100	100	112420.02	106526.93	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	EXISTENCIA DE COBERTURA VEGETAL	Porcentaje	0	100	100	12913.42	0	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN	Porcentaje	0	100	100	207532.43	212525.49	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	16750	0			EXP TEC FORMULADO POR EL GOBIERNO LOCAL		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30252	28666.18	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	887.56	841.03	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	POBLACIÓN CON CONOCIMIENTO SOBRE DESASTRES NATURALES	Porcentaje	0	100	100	0	0	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	14301	13551.34	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	16254.57	15402.50	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
128628	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	16/08/2013	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	3922361	3617453.39	EL MOTIVO ES POR LAS MODIFICACIONES EN FASE INVERSION POR ACTUALIZACIONES DE PRECIOS	08/08/2016	05/06/2017	INVERSIÓN	NO	12/04/2016	12/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	100	30000	30000					
	CONSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA	Porcentaje	42.05	100	99	2618861.22	2526361.15	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL	CAMBIO DE PROVEEDORES			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	99	99	629106.20	629106.20	IMCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES	CAMBIO DE PROBEDORES			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	38236	38236					
	GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (3.44%)	Porcentaje	18.23	100	100	109240	109240			NO REFLEJA EL MISMO PORCENTAJE DEL ESTUDIO DEFINITIVO CON EL DE PREINVERSION		
	GASTOS GENERALES (9.14%)	Porcentaje	37.51	100	100	261001	261001					
MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	6672.58	6672.58						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
146767	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	18/01/2013	MEJORAR SERVICIOS DE SALUD PROVEIDOS A LA POBLACIÓN ASIGNADA DEL CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	7212722	8927302	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	18/11/2016	25/09/2017	INVERSIÓN	NO	10/12/2016	03/11/2018



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Porcentaje	0	100	71.94	1172498.04	843455.15	PRECIPITACIONES PLUVIALES	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CULMINAR LA OBRA
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Porcentaje	0	100	0	16552.52	0	PRECIPITACIONES PLUVIALES	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CULMINAR LA OBRA
	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Porcentaje	1.39	100	81.77	6589053	5960199.86	PRECIPITACIONES PLUVIALES	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CULMINAR LA OBRA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	184941.58	184941.58	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	1.39	100	81	403555	352790.84	PRECIPITACIONES PLUVIALES	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CULMINAR LA OBRA
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	37502.70	0	PRECIPITACIONES PLUVIALES	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CULMINAR LA OBRA
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	43678.12	43678.12	NINGUNA		
	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	1.39	100	81.77	170850	149358.36	PRECIPITACIONES PLUVIALES	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CULMINAR LA OBRA
	UTILIDAD	Porcentaje	1.39	100	81.77	308671.04	269842.56	PRECIPITACIONES PLUVIALES	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CULMINAR LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
155869	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36478 LA COLINA, CENTRO POBLADO PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES	02/09/2010	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36478 LA COLINA ADECUADAMENTE ATENDIDA.	1076472	1349348.47	AUMENTO DE METRADOS	04/04/2016	01/09/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/04/2016	01/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACIÓN
	GASTOS ADMINISTRATIVO	Porcentaje	89.81	100	100	1787.91	1787.91			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRELIQUIDACION
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	89.81	100	100	8723.29	8721.10			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	SUPERVISION	Porcentaje	89.81	100	100	4671.98	4671.98			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRELIQUIDACION
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 1	Porcentaje	94.99	100	100	26161.21	26161.21			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 2 TANQUE ELEVADO	Porcentaje	100	100	100	0	0			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 3	Porcentaje	100	100	100	0	0			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 4	Porcentaje	100	100	100	0	0			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 5	Porcentaje	92.02	100	100	22408.82	22408.82			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 6	Porcentaje	0	100	100	67010	67010			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 7	Porcentaje	99.76	100	100	184.28	184.28			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION
	RESULTADO 8	Porcentaje	45.08	100	100	11249.51	11249.51			OBRA CULMINADA - OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
163081	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	20/03/2013	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUACTIVO EN LA I.E MIGUEL GRAU SEMINARIO DE LA LOCALIDAD DE CHAHUARMA	1796368	2492315	MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO	01/04/2017	23/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	05/04/2017	27/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	2118.64	2102.86	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	100	125504.95	124570.44	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	1870280.05	1851108.93	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	44175	44175	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	67490.02	66987.49	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	124350	123424.09	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	LOSA MULTIFUNCIONAL	Porcentaje	0	100	100	71915.42	71379.94	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	5039.96	5002.43			RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	POZO DE PERCOLACIÓN, TANQUE SEPTICO Y CAJA DE INSPECCIÓN	Porcentaje	0	100	100	25311.03	25122.56	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	71205	70674.81	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	100	89877.93	89877.93	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
166247	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO N 36563 DE LA LOCALIDAD DE VILLA HUASAPAMPA -CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA- ANGARAES - HUANCAMELICA	24/02/2011	ATENCIÓN ADECUADA A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA I.E. PRIMARIO N 36563 VILLA HUASAPAMPA, C.P. BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES	1424589	1826137.03	AUMENTO DE METRADOS	09/12/2016	07/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/12/2016	07/06/2017

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	0	100	96.46	133811.30	130314.07			PROCESO DE EJECUCION
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	23300	23300			PROCESO DE EJECUCION
FLETE TERRESTRE	Porcentaje	0	100	100	14093.15	14093.15			PROCESO DE EJECUCION
GASTOS DE SUPERVISION (2%)	Porcentaje	0	100	86.06	76519.46	74519.58			PROCESO DE EJECUCION
GASTOS GENERALES (7%)	Porcentaje	0	100	86.06	133287.70	129804.15			PROCESO DE EJECUCION
INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: 01 CERCO PERIMETRICO	Porcentaje	0	100	89.49	133207.61	129726.16			PROCESO DE EJECUCION
INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: 01 PATIO MULTIUSO, TRATAMIENTO Y AREAS RECREATIVAS	Porcentaje	0	100	94.62	64104.97	62429.55			PROCESOS DE EJECUCION
MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	77.11	20435.10	19901.02			PROCESOS DE EJECUCION
MODULO 2: 01 DIRECCIÓN Y SALA DOCENTES, 01 CENTRO COMPUTO, 01 BIBLIOTECA	Porcentaje	0	100	87.52	293824.13	286144.87			PROCESOS DE EJECUCION
MODULO 3: 01 SS.HH.	Porcentaje	0	100	88.95	111752.35	108831.64			PROCESO DE EJECUCION
MODULO 3: 01 TANQUE ELEVADO	Porcentaje	0	100	77.78	28471.71	27727.59			PROCESO DE EJECUCION
MODULO 3: 01 TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR	Porcentaje	0	100	25.89	25009.87	24356.22			PROCESO DE EJECUCION
MODULO I: 05 AULAS, 01 DEPOSITO Y 01 COCINA	Porcentaje	0	100	88.99	541076.09	525957.46			PROCESO DE EJECUCION
OBRAS EXTERIORES	Porcentaje	0	100	49.51	89526	87186.19			PROCESO DE EJECUCION
SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA	Porcentaje	0	100	96.92	11534.22	11232.77			PROCESO DE EJECUCION
UTILIDAD (5%)	Porcentaje	0	100	86.05	29119.34	28358.29			PROCESO DE EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
167883	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA	20/12/2010	RECUPERAR Y MANEJAR ADECUADAMENTE LAS PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ DEL DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	4390380	4819990.29	VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOS EN EL MERCADO	29/03/2013	29/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2014	03/02/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMPAÑA DE CUIDADO DE PRADERAS Y MEDIO AMBIENTE	Porcentaje	100	100	100	11461.58	11461.58			
	CAPACITACIÓN EMPRESARIA A AUTORIDADES Y LÍDERES	Porcentaje	20	100	100	1825.29	1825.29			
	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PRADERAS ALTO ANDINAS	Porcentaje	100	100	100	9126.45	9126.45	NINGUNO	NINGUNO	
	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES	Porcentaje	100	100	100	9126.45	9126.45			
	CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNAL	Porcentaje	100	100	100	9126.45	9126.45	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE PRADERAS	Porcentaje	100	100	100	9126.45	9126.45	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CLAUSURA DE PRADERAS (MOD.10 HAS)	Porcentaje	100	100	100	1360564.84	1360564.84			
	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN (MÓDULO 10HAS.)	Porcentaje	100	100	100	309107	309107	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EVALUACIÓN DE PLANTACIONES EN SILVO PASTURAS	Porcentaje	100	100	100	1865.85	1865.85			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	30732.66	30732.66			
	FORESTACIÓN EN SISTEMAS DE SILVOPASTURAS (MÓDULO DE 10 HAS)	Porcentaje	100	100	100	876843.93	876843.93			
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	Porcentaje	40	100	100	126111.71	125165.52	LA NO CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR	LA INSPECCIÓN DE OBRA SE REALIZO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	40	100	100	364532.65	263835.95	LA NO ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO EN SU TOTALIDAD	SE TIENE PAGOS PENDIENTES DE 2 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS.	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	35131.28	35131.28			
INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS EN SECANO (MÓDULO DE 10 HAS)	Porcentaje	100	100	100	444493.09	444493.09				

	MANEJO DE PLANTACIONES EN SILVO PASTURAS (MÓDULO DE 10 HAS)	Porcentaje	100	100	100	362532.90	362532.90			
	PASANTÍA A NIVEL NACIONAL PROMOTORES Y LÍDERES	Porcentaje	20	100	100	1932.30	1932.30			
	PASANTÍA ANIVEL REGIONAL PROMOTORES Y LÍDERES	Porcentaje	20	100	100	2025.54	2025.54			
	REHABILITACIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN (MÓDULO 10 HAS)	Porcentaje	100	100	100	170338.42	170338.42	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	REOBLAMIENTO CON PASTOS NATURALES MEDIANTE ESQUEJES (MÓDULOS DE 10 HAS.)	Porcentaje	100	100	100	753253.17	753253.17			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
176830	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MERCED, CCASIR Y MOSOCCPAMPA DEL DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA - HUANCAMELICA	12/07/2011	SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIO ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES DE LA MERCED, CCASIR Y MOSOCCPAMPA	1605888	1486225.96	VARIACION DEL COSTO DE MATERIALES	15/07/2017	14/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	14/08/2017	30/01/2018



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACION DEL SISTEMA A NUEVOS USUARIOS CON SISTEMA CONVENCIONAL	Porcentaje	0	100	100	27140	27140			
	DESMONTAJE DE REDES ELECTRICAS	Porcentaje	0	100	0	53019.42	0	EL DESMONTAJE SE EJECUTARA UNA VEZ ACEPTABA LA INSTALACION DE LA RED DE MEJORAMIENTO POR ELECTROCENTRO.	RECEPCION DE OBRA POR ELECTROCENTRO.	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0	EL EXPEDIENTE FUE APROBADO EN EL 2012 Y EL AÑO 2016 REFORMULADO GESTIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA MERCED Y EL 2017 SE REALIZO ACTUALIZACION DE PRECIOS POR LA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ.	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ 2017.	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	80	178587.40	142869.92			
	LINEAS PRIMARIAS	Porcentaje	0	100	100	577195.90	577195.90			
	REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	0	100	50	542007.07	271003.53			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	65	70186.17	45559.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180271	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUNAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCANELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	07/01/2013	DISMINUIR LA CAZA FURTIVA DE VICUNAS EN COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCANELICA	9759492	10384034	MODIFICACION NO REAJUSTE DE ACTIVIDADES.	01/07/2013	01/11/2015	INVERSIÓN	NO	01/07/2013	

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS (24 MESES CONTINUOS)	Porcentaje	16	100	100	726060	302475.52			
DESARROLLO DE CAPACITACIONES A COMUNEROS Y GUARDAPARQUES (01 X COMUNIDAD)	Porcentaje	0	100	100	25320	13500			
DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA (01 X COMUNIDAD)	Porcentaje	0	100	100	21832.50	13500			
DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES (01 X COMUNIDAD)	Porcentaje	0	100	100	21832.50	15750			
DESARROLLO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON 75 LÍDERES COMUNALES Y 30 GUARDAPARQUES A LUCANAS	Porcentaje	0	100	58.06	87075	48700			
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	121421	121421			
FLETE TERRESTRE	Porcentaje	100	100	100	247870	247870			
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2%)	Porcentaje	100	100	100	279900.94	205555.98			
GASTOS GENERALES (10%)	Porcentaje	100	100	100	653102.19	607034.25			
IMPLEMENTACIÓN DE 15 MÓDULOS DE BOTIQUÍN VETERINARIO	Porcentaje	0	100	47.14	66407.16	61508.70			
IMPLEMENTACIÓN DE 15 MÓDULOS DE CAPTURA Y ESQUILA	Porcentaje	0	100	95.87	1385556.15	349690			
IMPLEMENTACIÓN DE 15 MÓDULOS PARA GAUARDAPARQUES	Porcentaje	0	100	84.32	154650	151710			
INSTALACIÓN DE 12 CERCOS PERMANENTES (15,000 MT DE PERÍMETRO C/C)	Porcentaje	67.32	100	99.18	3818269.46	3818269.46			

	INSTALACIÓN DE 15 CASETAS DE VIGILANCIA	Porcentaje	52.96	100	98.36	234985.77	388316.20			
	INSTALACIÓN DE 15 PUESTOS DE CONTROL Y MANEJO (01 X COMUNIDAD)	Porcentaje	74.18	100	85.54	1931752.70	1931752.70			
	INTERNAMIENTO DE VICUNAS EN 12 COMUNIDADES (RECLUSIÓN DE VICUNAS EXISTENTES)	Porcentaje	0	100	0	8730	8730			
	REPOBLAMIENTO DE VICUNAS EN 01 COMUNIDADES (240 CBZS TRASLADADAS X COMUNIDAD)	Porcentaje	0	100	0	190198.71	9956.81			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	10/02/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4232769	5498504	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	19/12/2015	15/07/2016	INVERSIÓN	NO	18/12/2015	20/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	60000	60000					
	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS	Porcentaje	83.24	100	100	484486.09	481514.90	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		
	OBRAS CIVILES DE EDIFICACION : CENTRO DE SALUD TIPO I-3	Porcentaje	83.24	100	100	4954017.91	4926984.46	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
183721	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCovilca. MICRO RED DE PAUCARA RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	11/07/2011	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO PERI NATAL E INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE PAUCARA	9759137	11430598	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/07/2011	30/03/2012	INVERSIÓN	NO	20/05/2016	30/12/2017

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Unidad	6	6	6	3786270.60	4896250.51	PRESENCIA DE ROCAS EN 2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SE REALIZO VOLADURA DE ROCAS Y CORTE CON ROTOMARTILLOS	
EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Unidad	0	34	34	3846332.60	4343128.20	DEMORA EN LA ENTREGA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LA DIRESA	SOLICITUDES REITERADAS PARA REMISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EL PROYECTO SE EJECUTO EN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES EN 2016 SE EJECUTO EL PRIMER COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.EL PROYECTO FUE APROBADO CONSIDERANDOS COSTOS DE INSUMOS SIN IGV. COMO SI FUERA PARA EJECUTARSE POR CONTRATA, SIN EMBARGO SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR LO QUE CONSIDERO EL IGV EN EL COSTO DE LOS INSUMO, AL CUAL QUE LOS GASTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y COSTOS DE GASTO GENERALES Y SUPERVISIÓN, POR TANTO EL COSTO DIRECTO SE INCREMENTO
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	95000	95000	DESACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO	ACTUALIZACION DE PRECIOS	
GASTO DE SUPERVISION	Porcentaje	50	100	80	178837.40	65497.95	NINGUNA	NINGUNA	
GASTOS GENERALES	Porcentaje	53	100	85	855771.40	250991			
IGV	Porcentaje	55	100	80	1691621	462916.44			
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	60	100	85	21442.40	9543.71	EL COMPONENTE NO PUEDE EJECUTARSE AISLADAMENTE DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN	EL COMPONENTE SE EJECUTO PARALELAMENTE A LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Unidad	4	4	4	906522.60	1250718.70	PRESENCIA DE ARBOLES EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE CERCO DEL PUESTO DE SALUD DE TINQUERCCASA	TALA Y DESBROCE	

	TRES CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	48800	48800					
--	---	------------	---	-----	-----	-------	-------	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
189069	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE HUAYAO - COTAS y HUINCHULLAY y ZANULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	06/12/2011	EFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD E ACCESIBILIDAD QUE BENEFICIA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS A LAS LOCALIDADES DE HUAYAO, COTAS, HUINCHULLAY Y ZANULLA	3070925	4625127	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	14/11/2017	13/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	13/12/2017	10/06/2018
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	63000	62674					
	GASTOS GENERALES (10%)	Porcentaje	0	6.28	10.67	260896.11	79398.36					CONTINUAR Y CULMINAR
	INSTALACION DE DOS PUENTES	Porcentaje	0	6.28	10.67	701030.95	213344.35					CONTINUAR Y CULMINAR
	MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL	Porcentaje	0	6.28	10.67	3205301.53	931966.34					CONTINUAR Y CULMINAR
	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE	Porcentaje	0	0	0	90480	27535.73					CONTINUAR Y CULMINAR
	SUPERVISION (5%)	Porcentaje	0	6.28	10.67	106535	32421.74					CONTINUAR Y CULMINAR
	UTILIDAD (5%)	Porcentaje	0	6.28	10.67	197883.41	60221.75					CONTINUAR Y CULMINAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

194120	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA CON LA INSTALACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AEROPONICA DE PAPA, EN COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	30/05/2012	EFICIENTE PRODUCCIÓN DE PAPA NATIVA Y MEJORADA QUE FORTALECE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DENTRO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3882128	5007388	AMPLIACION DE METAS CON LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS	02/01/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	30/08/2018
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COMPONENTE 1 INSTALACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION	Porcentaje	66.52	100	85.19	2389905.50	2390905	HASTA EL 2017, NO INGRESO A PRODUCCION POR FALTA DE IMPLEMENTACION DE LOS INVERNADEROS DE TAYACAJA	CON PRESUPUESTO DEL 2017 SE ESTA IMPLEMENTANDO PARA ENTRAR EN OPERACION	CON EL PRESUPUESTO DEL 2017 SE ESTA IMPLEMENTANDO UN INVERNADERO PARA ENTRAR EN OPERACIONES		
	COMPONENTE 2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	Porcentaje	26.11	100	38.54	1911178.54	762441.53					
	COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	52.14	100	60.84	64600	70066.89					
	COMPONENTE 4 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Porcentaje	0.38	80	30	510	379148.08					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	29000	29000					
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	45.12	80	69.43	179586	140600					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	47.41	85	54.41	432607.50	631940.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195188	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC - MATIBAMBA - EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	05/03/2014	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS	17400046	20609440	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	06/09/2016	05/09/2017	INVERSIÓN	NO	14/09/2016	13/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AFIRMADO	Porcentaje	0	0	0	1653607	0	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	290000	288059.52			
	GASTOS DE SUPERVISION	Unidad	20.05	20.05	96	589430	568400.58	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	20.05	25.05	96	927556.93	894463.97	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	IMPUESTOS 18%	Porcentaje	20.05	20.05	96	3001955.30	2894852.90	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	336576.27	0	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	MOVIIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	20.05	73	96.50	9951572.95	8699819.93	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	20.05	25.05	85	910201.71	477727.95	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	OBRAS DE PROTECCION	Porcentaje	20.05	25.05	92	1408183.68	612750	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	0	0	0	280435.83	0	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	20.05	100	100	368412.32	368412.32	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
UTILIDAD	Porcentaje	20.05	20.05	96	891508.01	859701.07	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLOGICO	APROBAR AMPLIACION DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195372	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - REGION HUANCAMELICA	12/08/2013	SUFICIENTE CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	3283692	4588599.01	INCREMENTO DE LOS METRADOS Y PARTIDAS	14/08/2017	02/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	06/11/2015	25/01/2019



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	838913.82			EJECUCIÓN FINANCIERA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	100000	100000			
	GASTOS GENERALES (10%)	Porcentaje	0	0	0	39072.60	39072.60			EJECUCIÓN FINANCIERA
	SUPERVISION 5%	Porcentaje	0	0	0	9942.43	9942.43			EJECUCIÓN FINANCIERA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
198072	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MICROCUENCA DEL RIO ICHU, REGION HUANCVELICA	19/12/2012	RECUPERACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICROCUENCA DEL RIO ICHU, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	7517999	8083425	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/10/2013	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	24/08/2014	30/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	BOSQUETES	Porcentaje	78	100	100	1422656.36	1407252			
	CONSTRUCCIÓN DE DIQUES	Porcentaje	100	100	100	485195.38	191282.15			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	98000	97532.56			
	FAJAS ANTIEROSIVAS	Porcentaje	40	100	100	553413.10	513145.99			
	FRANJAS VIVAS	Porcentaje	52.57	100	100	518427.30	465194.65			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	94	100	97	494368	462410.37			FALTA EJECUTAR LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	INSTALACIÓN DE PASTOS	Porcentaje	61.65	100	100	681534.23	512127.40			
	INSTALACIÓN DE POTREROS	Porcentaje	61.65	100	100	652714.54	633099.57			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	37415	18206.97			
	ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CUENCA	Porcentaje	87	100	100	72694	37984			
	SISTEMA SILVOPASTORIL	Porcentaje	43.71	100	100	854444.70	842436.21			
	TERRAZAS DE FORMACIÓN LENTA CON BARRERAS VIVAS	Porcentaje	88	100	100	642163.07	617887.74			
	ZANJAS DE INFILTRACIÓN	Porcentaje	69.62	100	100	852451	723806.10			
	ZANJAS DE INFILTRACIÓN PARA FORESTALES	Porcentaje	100	100	100	638249.71	600345.64			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
199098	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	15/12/2011	SE PLANTEA COMO OBJETIVO CENTRAL, LOGRAR UNA ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA	9909691	11801657.50	MONTO REGISTRADO EN FASE DE INVERSIÓN	02/10/2013	24/01/2015	INVERSIÓN	NO	09/01/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN A DOCENTES Y PERSONAL DIRECTIVO	Porcentaje	100	100	100	6500	6500			
	EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS	Porcentaje	100	100	100	477040	477040			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	200000	200000			
	FLETE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	96.85	100	98.50	507473.44	499861.34			
	IGV 18%	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	98.96	100	100	10406349.06	10406349.06			OBRA CULMINADA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	87.27	100	96.10	204295	196411.35			
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201357	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA - PUTACCA ¿ CARHUAC ¿ ANTIPAHUÁSIN ¿ PITECC ¿ PUCARAPATA - ACOCRA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	17/09/2012	FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS DE CONSUMO DESDE LOS CENTROS POBLADOS DE CHICCHICANCHA, PUTACCA, CARHUAC, ANTIPAHUASIN, PITECC, PUCARAPATA Y ACOCRA	6178969	6479004.42	MONTO REGISTRADO EN FASE DE INVERSIÓN	20/07/2014	12/10/2015	INVERSIÓN	NO	10/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALCANTARILLAS TMC	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	BADEN DE CONCRETO CICLOPEO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRPUENTE VIGA LOSA DE 15.00	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA	Porcentaje	93.59	100	94.35	5675865.18	5355178.80	OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA APROVACION DE ADICIONAL N°03	FECHA DE REINICIO PROGRAMADA EN ABRIL CUANDO EL CLIMA SEA FAVORABLE.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	87212	87212			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	91	100	91.91	426741.82	392218.41			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	8891	0			
	PUENTE LOSA DE 8.00 ML.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION	Porcentaje	0	100	0	128668.42	0			
SUPERVISIÓN	Porcentaje	78.74	100	78.80	151626	119481.29				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
203510	INSTALACION DEL SERVICIO DE REPOBLAMIENTO SOSTENIBLE DE TRUCHAS Y CAMARONES EN LA REGION HUANCARELICA	09/07/2012	RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS (TRUCHA Y CAMARONES) PARA CONSUMO EN LOS RECURSOS HIDRICOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA.	4810505	5716554	NO HUBO VARIACIÓN	01/04/2014	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	14/05/2015	31/12/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS COMITES DE CONTROL Y VIGILANCIA	Porcentaje	6	33	32.65	330468.66	330468.66	PRESUPUESTO OTORGADO AL PROYECTO DESDE EL 2015 AL 2017 ES DE S/. 2,160,000	EJECUTAR LA COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PLANIFICAR DE MADERA ORDENADA, EL PRESUPUESTO SEGÚN EL REQUERIMIENTO Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO PROGRAMADO PARA LOS PERIODOS COORRESPONDIENTES, SI SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEBERÁN DE DISPONER EL PRESUPUESTO LA SU EJECUCIÓN FINAL Y EVITAR AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN
	CURSOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LA POBLACION Y AUTORIDADES	Porcentaje	1.80	1.80	1.80	6230.84	6230.84	PRESUPUESTO OTORGADO AL PROYECTO DESDE EL 2015 AL 2017 ES DE S/. 2,160,000	EJECUTAR LA COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PLANIFICAR DE MADERA ORDENADA, EL PRESUPUESTO SEGÚN EL REQUERIMIENTO Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO PROGRAMADO PARA LOS PERIODOS COORRESPONDIENTES, SI SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEBERÁN DE DISPONER EL PRESUPUESTO LA SU EJECUCIÓN FINAL Y EVITAR AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	2	5.18	5.18	5837	5837	PRESUPUESTO OTORGADO AL PROYECTO DESDE EL 2015 AL 2017 ES DE S/. 2,160,000	EJECUTAR LA COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PLANIFICAR DE MADERA ORDENADA, EL PRESUPUESTO SEGÚN EL REQUERIMIENTO Y AVANCE FÍSICO FINANCIERO PROGRAMADO PARA LOS PERIODOS COORRESPONDIENTES, SI SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEBERÁN DE DISPONER EL PRESUPUESTO LA SU EJECUCIÓN FINAL Y EVITAR AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	70	92.59	86.02	399775.69	371407.27	PRESUPUESTO OTORGADO AL PROYECTO DESDE EL 2015 AL 2017 ES DE S/. 2,160,000	EJECUTAR LA COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PLANIFICAR DE MADERA ORDENADA, EL PRESUPUESTO SEGUN EL REQUERIMIENTO Y AVANCE FISICO FINANCIERO PROGRAMADO PARA LOS PERIODOS COORRESPONDIENTES, SI SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEBERÁN DE DISPONER EL PRESUPUESTO LA SU EJECUCIÓN FINAL Y EVITAR AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN
	SERVICIOS DE CONSULTORIA	Porcentaje	100	100	100	58325	58325	PRESUPUESTO OTORGADO AL PROYECTO DESDE EL 2015 AL 2017 ES DE S/. 2,160,000	EJECUTAR LA COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PLANIFICAR DE MADERA ORDENADA, EL PRESUPUESTO SEGUN EL REQUERIMIENTO Y AVANCE FISICO FINANCIERO PROGRAMADO PARA LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES, SI SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEBERÁN DE DISPONER EL PRESUPUESTO LA SU EJECUCIÓN FINAL Y EVITAR AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN
	SIEMBRA Y REPOBLAMIENTO	Porcentaje	14	35	34.61	1303069.69	1303069.69	PRESUPUESTO OTORGADO AL PROYECTO DESDE EL 2015 AL 2017 ES DE S/. 2,160,000	EJECUTAR LA COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PLANIFICAR DE MADERA ORDENADA, EL PRESUPUESTO SEGUN EL REQUERIMIENTO Y AVANCE FISICO FINANCIERO PROGRAMADO PARA LOS PERIODOS COORRESPONDIENTES, SI SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEBERÁN DE DISPONER EL PRESUPUESTO LA SU EJECUCIÓN FINAL Y EVITAR AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

208749	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE CARHUANCHO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA	03/05/2012	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LOS SECTORES DE PATIPATA, UTCUBAMBA, BOMBILLA, MONTEPATA - HUAYNARAN, CHACHASPATA, HORNOPATA, CHAUJAMARCA, SILLACCASA Y HUECCANA EN LA COMUNIDAD DE CARHUANCHO	2474123	3303285.28	VARIACION DE OSTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	16/05/2016	15/11/2016	INVERSIÓN	NO	13/09/2016	11/03/2017
--------	---	------------	--	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE RIEGO	Porcentaje	67	100	100	2362320.55	2146088.50			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	15500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	67	100	100	187313.12	158451.72			
	IGV	Porcentaje	67	100	100	466030.46	419427.41			
	SUPERVISION	Porcentaje	67	100	100	111238.71	111238.71			
	UTILIDAD	Porcentaje	67	100	100	160882.44	144794.20			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
219685	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA - DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	23/11/2012	ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA	3343023	3818382	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	04/08/2016	06/04/2017	INVERSIÓN	NO	10/08/2016	28/02/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	100	5338.98	5294.91	NINGUNA	NINGUNA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	107839	107839			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	94.26	100	100	18060	17910.94	NINGUNA	NINGUNA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS	Porcentaje	0	100	100	142307	141132.47	NINGUNA	NINGUNA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	OBRAS CIVILES DE EDIFICACIÓN	Porcentaje	94.26	100	100	2395439.95	2382127.42	NINGUNA	NINGUNA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	OBRAS COMPLEMENTARIOS	Unidad	94.26	100	100	918817.67	904775.94	NINGUNA	NINGUNA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	OTROS GASTOS UTILID	Porcentaje	94.26	100	100	135829.40	133818.29	NINGUNA	NINGUNA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	94.26	100	100	94750	93967.98	NINGUNA	NINGUNA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
222345	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA	02/10/2012	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA- REGION HUANCVELICA	5099248	5677278	EL MONTO DE INVERSION VARIO DURANTE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EN CUAL HA SIDO REVISADO POR LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO GENERAL(POG) DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	01/01/2014	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/04/2014	01/12/2016



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE I : MEJOR NIVELES DE ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA	Porcentaje	12.80	100	100	3479772.40	3090295.94	ASIGNACION PRESUPUESTAL INOPORTUNO, POR LO TANTO NO SE BRINDA ASITENCIA TECNICA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL	REPROGRAMACION DE EJECUCION FISICA FINANCIERA DESDE EL MES DE MAYO	EN JULIO DEL 2017 CULMINA LA CAMPAÑA AGRICOLA Y EN AGOSTO DEL MISMO AÑO INICIA LA NUEVA CAMPAÑA AGRICOLA.
	COMPONENTE II : ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES A OPERADORES AGROPECUARIA	Porcentaje	15.58	100	93	712869.60	373526.64	ASIGNACION PRESUPUESTAL INOPORTUNO, POR LO TANTO NO SE BRINDA ASITENCIA TECNICA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL	EL PERSONAL NOMBRADO DE LA AGENCIAS AGRARIAS DISTRITALES BRINDA ASISTENCIA TECNICA	DESDE EL MES DE MAYO DEL 2017 SE BRINDAN ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA EN COSECHA Y POST COSECHA
	COMPONENTE III : ADECUADO CAPACIDAD DE GESTION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	Porcentaje	0	100	90	276840	222320.75	ASIGNACION PRESUPUESTAL INOPORTUNO, POR LO TANTO NO SE BRINDA ASITENCIA TECNICA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL	EL PERSONAL NOMBRADO DE LA AGENCIAS AGRARIAS DISTRITALES BRINDA ASISTENCIA TECNICA	LAS FERIA DISTRITALES SE INICIAN DESE EL MES DE JUNIO DEL 2017
	COSTOS DE LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	31562	0			EL PROYECTO SE CULMINARA EN EL AÑO 2018
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	69663	69663			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	47.68	100	96	938528	1124182.44	NO SE REALIZARON TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	SE PESENTO DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION	EN EL MES DE MAYO SE INICUIA CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS
	LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE	Porcentaje	100	100	100	22809	22809			SE REALIZO EN EL PRIMER AÑO NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PERFIL
	SUPERVISION	Porcentaje	70	100	89	145234	140367.23	NO SE REALIZARON TRABAJOS DE SUPERVISION	SE PESENTO DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION	EN EL MES DE MAYO SE INICIA CON LA SUPERVISION DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

224755	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	07/01/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA	2111032	2932812	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	08/09/2016	05/04/2017	INVERSIÓN	NO	13/09/2016	30/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	46.93	100	100	652884.25	651547.74	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS	Porcentaje	46.93	100	100	676535	675057.69	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	Porcentaje	0	100	100	52001.39	51894.94	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	Porcentaje	0	100	100	290739.90	290144.73	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	46.93	100	100	61229.15	61103.81	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	45133	45133					
	GASTOS GENERALES 10%	Unidad	46.93	100	100	132510	132238.74	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	I.G. V. (18%)	Porcentaje	46.93	100	100	425271.15	424400.58	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	SERVICIOS HIGIENICOS	Porcentaje	0	100	100	396825.33	396013	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	SUPERVISION Y LIQUIDACION 3%	Porcentaje	46.93	100	100	73450	73299.64	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		
	UTILIDADES 5%	Porcentaje	46.93	100	100	126232.50	125974.09	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

225205	INSTALACION DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGION HUANCVELICA	04/12/2012	INCREMENTO DEL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE LAS MUJERES EN CAPITALES DE PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	5711144	6139044	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/03/2013	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	01/04/2016	31/12/2018
--------	--	------------	--	---------	---------	--------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALTA CAPACIDAD DE GESTION DEL SECTOR TRABAJO PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	Porcentaje	0	100	0	334370	0	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RENUNCIA DEL SUPERVISOR, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR POR LA INTERFERENCIA DE LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACORDE AL PROGRAMA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SE BRINDO INFORMACION NECESARIA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ASI COMO REUNIONES PARA INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO	EL PROBLEMA QUE SE TIENE CON LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON CRITERIO DE RENTABILIDAD	Porcentaje	0.87	100	0.87	996904.53	53569.75	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RENUNCIA DEL SUPERVISOR, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR POR LA INTERFERENCIA DE LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACORDE AL PROGRAMA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SE BRINDO INFORMACION NECESARIA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ASI COMO REUNIONES PARA INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO	EL PROBLEMA QUE SE TIENE CON LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
	EQUIPO TECNICO	Porcentaje	0.63	100	10.58	38959.87	649341.84	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RENUNCIA DEL SUPERVISOR, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR POR LA INTERFERENCIA DE LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACORDE AL PROGRAMA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SE BRINDO INFORMACION NECESARIA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ASI COMO REUNIONES PARA INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO	EL PROBLEMA QUE SE TIENE CON LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	1.49	100	1.77	108671.68	108671.40	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RENUNCIA DEL SUPERVISOR, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR POR LA INTERFERENCIA DE LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACORDE AL PROGRAMA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SE BRINDO INFORMACION NECESARIA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ASI COMO REUNIONES PARA INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO	EL PROBLEMA QUE SE TIENE CON LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	4.44	100	6.80	672197.23	417491.48	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RENUNCIA DEL SUPERVISOR, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR POR LA INTERFERENCIA DE LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACORDE AL PROGRAMA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SE BRINDO INFORMACION NECESARIA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ASI COMO REUNIONES PARA INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO	EL PROBLEMA QUE SE TIENE CON LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
	INCREMENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES LABORALES	Porcentaje	3.05	100	6.18	3822534.93	379115.45	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RENUNCIA DEL SUPERVISOR, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR POR LA INTERFERENCIA DE LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACORDE AL PROGRAMA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SE BRINDO INFORMACION NECESARIA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ASI COMO REUNIONES PARA INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO	EL PROBLEMA QUE SE TIENE CON LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	40000	0			

	SUPERVISION	Porcentaje	0.52	100	0.86	125406.06	52710.04	ASIGNACION PRESUPUESTAL NO ACORDE AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, RENUNCIA DEL SUPERVISOR, COORDINADOR Y ADMINISTRADOR POR LA INTERFERENCIA DE LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE ACORDE AL PROGRAMA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SE BRINDO INFORMACION NECESARIA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ASI COMO REUNIONES PARA INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO	EL PROBLEMA QUE SE TIENE CON LAS LIDERESAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
--	-------------	------------	------	-----	------	-----------	----------	---	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
225864	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CARCOSI, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCVELICA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	09/07/2015	MAYOR PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE CARCOSI	2508749	3327941	ACTUALIZACION DE PRECISION DEL ESTUDIO DEFICINITIVO	12/10/2017	09/04/2018	INVERSIÓN	Sí	12/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	8810	6343.49			CONTINUAR Y CULMINAR
	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO Y COMPONENTES	Porcentaje	0	18.16	73.89	3023411.94	2202876.24			CONTINUAR Y CULMINAR
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	36000	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	18.16	73.89	161932.22	116596.47			CONTINUAR Y CULMINAR
	MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	6000	4320.20			CONTINUAR Y CULMINAR
	SUPERVISION	Porcentaje	0	18.16	73.89	91786.84	66089.51			CONTINUAR Y CULMINAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

227419	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO ESMERALDA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	27/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL ANEXO DE ESMERALDA DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA	325341	1200016	SE REFORMULO EL E.T., COMPONENTES ADICIONALES , ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/11/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	28/02/2018
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	19876.97	19876.97	NINGUNO				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	17	100	20	108950	112672					
	RESULTADO 1: ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje	2.11	100	3.02	1026140.09	356006.62	NINGUNO	NINGUNO			
	RESULTADO 2: ADECUADA GESTION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE NO CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DEFINITIVO		
	SUPERVISION	Porcentaje	10	100	15	45049	31231					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230676	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	11/10/2012	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA POR PARTE DE LA COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 56.	9305224	9037303.49	MONTO DE INVERSION REGISTRADO EN LA FASE DE INVERSION	29/12/2016	25/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	34.15	0.70	7663.68	0			
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	87000	87000			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	34.12	0.90	1802926.97	0			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	36.13	0.91	52346.95	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	31.12	0.90	98875.09	92345.87			
	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	34.51	0.88	1049997.25	1138496.99	SE EVIDENCIO PROBLEMAS EN LA EJECUCION POR PROBLEMAS DE SUELO	PARALIZACION DE OBRA	A LA FECHA SE VIENE FORMULANDO EL ADICIONAL DE OBRA N°1
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	34.15	0.85	8084.67	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231492	AMPLIACION E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS AGRICOLAS Y URBANAS EN CALLQUI CHICO Y GRANDE DE LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION - HUANCAMELICA	25/02/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIONES EN LOS MARGENES DERECHO E IZQUIERDO DE LOS SECTORES: CINTO PAMPA, CHUNORANRA Y CALLQUI CHICO Y GRANDE	2099592	2542890	MONTO DE INVERSION REGISTRADO EN LA FASE DE INVERSION	25/11/2015	24/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/11/2015	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	100	6900	6900			
	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES	Porcentaje	0	100	41.34	1589026.32	854785.45			
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	40000	40000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	38.35	155530	59334.70			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	41.34	6883.16	2845.50			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	0	100	28.35	350200	450452.14			
	OTROS	Porcentaje	0	100	41.45	13300	4674.95			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	41.34	65738.05	27176.11			
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	41.34	315312	695334.29	DURANTE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA	PARALIZACION DE OBRA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237236	RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL A TRAVES DE LA ESPECIE CORRYOACTUS BREVISTYLUS (SANKY) EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA, REGION DE HUANCVELICA	27/12/2012	RECUPERAR EL ECOSISTEMA NATURAL DE LA ESPECIE CORRYOACTUS BREVISTYLUS (SANKY) EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA¿	3209235	2504007	LA VARIACION SE DEBE A QUE EN EL PERFIL NO SE HA CONSIDERADO LOS COSTOS ACTUALES DE MERCADO DE LOS DIFERENTES MATERIALES E INSUMOS POR LO QUE ENCUESTRAN SOBRE VALORADOS DICHA MODIFICATORIA CONSTA EN EL FORMATO N° 16 DEL SNIP	01/09/2014	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	20/05/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1.1. RECUPERACION DE LA ESPECIE SANKY MEDIANTE PROPAGACION VEGETATIVA (ESQUEJES) 90 HAS	Porcentaje	79.59	94.30	91.83	1037150.50	1037150.50			
	2.1. REALIZAR ESTUDIO DE MICROZONIFICACION ECOLOGICA PARA ESPECIE	Porcentaje	63.67	98.81	94.42	198285.22	198285.22			
	2.2. IMPLEMENTAR CONVENIOS PARA REPOBLAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ESPECIE	Porcentaje	2.23	99.94	87.65	12380.88	12380.88			
	3.1. DESARROLLO DE CAPACITACIONES CONSERVACION PROTECCION Y APROVECHAMIENTO	Porcentaje	12.34	91.71	97.34	31304.53	31304.53			
	3.2. CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE COMITES DE VIGILANCIA PARA PROTECCION	Porcentaje	36.47	90.18	82.06	30084.29	30084.29			
	3.3. DESARROLLO DE ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO SOTENIDO	Porcentaje	53.10	91.52	90.06	403378.63	403378.63			
	3.4. DESARROLLO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	Porcentaje	95.38	100	100	14979.22	14979.22			
	4.1. DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACION DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA ESPECIE	Porcentaje	12.34	85.87	86.82	13960.27	13960.27			
	4.2. IMPLEMENTAR CARTILLAS DE INFORMACION SOBRE LA ESPECIE SANKY.	Porcentaje	0	100	100	12000	12000			
	4.3. DESARROLLAR PROGRAMAS DE DIFUSION EN CONSERVACION Y PROTECCION	Porcentaje	29.28	92.53	92.68	44542.50	44542.50			
	5.1. DESARROLLAR MESAS DE CONCERTACION MULTISECTORIAL PARA CONSERVACION DE LA ESPECIE	Porcentaje	6.70	86.73	6.70	1094.57	1094.57			

5.2. IMPLEMENTAR NORMAS REGIONALES PARA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LA ESPECIE	Porcentaje	1.88	100	1.88	125.84	125.84			
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	108221	108221			
GASTOS DE SUPERVISION (7.4%)	Porcentaje	30.82	63.53	58.07	102788.60	102788.60			
GASTOS GENERALES (18%)	Porcentaje	78.48	85.38	88.69	202194.56	202194.56			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237902	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACAS Y OVINOS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA Y REGION HUANCVELICA	10/07/2013	INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACA Y OVINOS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA Y REGION HUANCVELICA	2479016	2591464	LA VARIACION OBEDECE A UN MEJOR ANALISIS DE COSTO EN EL ESTUDIO DEFINITIVO	22/11/2013	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	03/06/2016	02/06/2019

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ADECUADO MEJORAMIENTO GENETICO EN LA POBLACION DE ALPACAS Y OVINOS	Porcentaje	17.18	67.33	67.33	295797.83	295797.83	DEACUERDO A LA PROGRAMACION REALIZADA CON CIA MINERA KOLPA, LA COMPRA DE ALPACAS SE REALIZO SOLO DE TRES MODULOS, FALTANDO LA COMPRA DE 05 MODULOS DE ALPACAS	SE HA PROGRAMADO LA COMPRA DE ALPACAS EN EL PRESENTE MES DE MARZO	
EFICIENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A CRIADORES DE ALPACAS Y OVINOS	Porcentaje	27.27	53.54	53.54	439198.54	439198.54	DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL OPORTUNA NO SE HAN REALIZADO LA CONSTRUCCION DE LOS COBERTIZOS, DE IGUAL FORMA CON CIA MINERA KOLPA S.A., SE HA REPROGRAMADO LA CONSTRUCCION PARA EL MES DE MARZO	SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DE LOS COBERTIZOS EN EL MES DE ABRIL	
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	45000	45000			
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS CRIADORES DE ALPACAS Y OVINOS	Porcentaje	2.63	39.12	39.12	7420.68	7420.68	DESISTIERES Y DESORGANIZACION TOTAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE HUACHOCOLPA	SE VIENE ORGANIZANDO A NUEVAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES LO QUE COSNTITUYE UN TRABAJO DESDE CERO	
GASTOS DE OPERACIÓN	Porcentaje	19.44	52.78	52.78	95529.84	95529.84			
GASTOS DE SUPERVISIÓN	Porcentaje	19.44	52.78	52.78	34595.59	34595.59			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	19.44	52.78	52.78	82103.17	82103.17			
INCREMENTAR LA OFERTA FORRAJERA PARA LA ALIMENTACION DE LA POBLACION DE ALPACAS Y OVINOS	Porcentaje	74.16	100	100	7420.68	7420.68	SE TUVO RETRASO EN LA CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MODULOS DE PASTOS, DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPEUSTO PARA LA COMPRA DE MALLAS GANADERAS	LA INSTALACION DE CERCOS Y PASTOS CULTIVADOS SE HA REINICIADO CON ÉXITO EN EL AÑO 2016	
MEJORAR ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRA, CARNE Y LANA CON EMPRESAS DEMANDANTES	Porcentaje	6.67	35.33	35.33	261518.80	261518.80	RETRASO EN LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN ARTICULACION COMERCIAL PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN DE ACOPIO DE FIBRA	SE HA ENVIADO LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA PARA EL PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ARTICULACION COMERCIAL	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238474	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	17/12/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTION OPERATIVA, LOGISTICA, ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGICA DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	9613967	10673372.99	EL PROYECTO NO TUVO VARIACIONES	13/10/2016	12/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	22/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	5100000	0					
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	2	35	4247414.01	4247414.01					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO Y POA	Porcentaje	100	100	100	193000	193000					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	459689	140064.44					
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	44	1289000	5671.60					
	OTROS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	17693	17693					
	SISTEMAS DE INFORMACION	Porcentaje	0	100	0	14288	0					
SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	30.91	0	54690.92	17676.27						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242336	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES TAJUSO, WASAPAMPA Y CONTAJE DE LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, OCCORO VIEJO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	04/09/2016	INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNUNGAYOCC, PALCA - HUANCAMELICA	2837760	3272318.06	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	01/10/2016	03/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	30/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAJA DE VÁLVULA DE AIRE	Porcentaje	0	0	0	23838	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL	Porcentaje	0	20	20	21226	42452	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAJA DE VÁLVULA DE PURGA	Porcentaje	0	0	0	17087	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAJA HIDRANTE	Porcentaje	0	20	20	103082	20616	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAMARA ROMPE PRESION	Porcentaje	0	20	20	24540	29800	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	7080	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAPTACION TIPO BOCATOMA	Porcentaje	30	100	100	32646	32646	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CÁMARA REPARTIDORA DE CAUDALES	Porcentaje	0	0	0	37668	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	DESARENADOR	Porcentaje	0	100	100	5171	5171	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	67092	67092	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	FLETE	Porcentaje	0	100	100	41301	41301	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	40	40	252432	100973	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	LATERAL DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	271637	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	LINEA DE CONDUCCION Y DE RIEGO FIJO	Porcentaje	0	100	64	2188643.06	1410268	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	16840	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	PRUEBAS DE LABORATORIO	Porcentaje	0	0	0	5925	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
RESERVORIO	Porcentaje	100	100	100	156110	156110	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

242820	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA, ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMP Y TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	14/02/2014	L OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO, ES HABITANTES DE CENTROS POBLADOS PRIORIZADOS RECIBEN DE MANERA ADECUADA SERVICIOS PUBLICOS DELEGADOS POR PARTE DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y/O DISTRITALES DE LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA, ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMP Y TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	8800716	8768117	SEGÚN AL NIVEL DE ESTUDIO (ESTUDIO DE PRE INVERSION - ESTUDIO DEFINITIVO)	01/05/2016	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	30/06/2018
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUACIONES ELECTRICAS Y FISICAS BLOQUE LOCAL MUNICIPAL	Porcentaje	0	100	96	835692.12	807692.12			
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	56	460431.83	257231.84			
	EQUIPAMIENTO EN GENERAL	Porcentaje	0	100	71	6521280.57	4625262.98	SE TUBO LA ADQUISICION DE 170 CPU, POR EL IMPORTE DE S/ 332,596.81, TENIENDO COMO POSTOR GANADOR A LA EMPRESA WARE HOUSE PCL, LOS CUALES NO CUMPLIERON LOS BIENES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESENTADAS EN EL ORDEN DE COMPRA GENERADA, POR LO CUAL SE RESOLVIO LA ORDEN DE COMPRA, SOLICITANDO ASI LA EMPRESA DOCUMENTACION A LA CONCILIADORA DE LA CIUDAD DE HUANCAYO, Y NO SE LLEGO A CONCILIAR. LA ADQUISICION DE LAS MOTOS LINEALES, EN 04 OPORTUNIDADES QUEDADON DECLARADO DECIERTO, EL CUAL EN SU STA CONVOCATORIA SE TUVO COMO POSTOR GANADOR A LA EMPRESA MASS MOTORS, LOS CUALES CON CONTRATO SUSCRITO NO CUMPLIERON CON LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SUSCRITO.	SE REALIZO LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA REALIZAR LA CONCILIACION CON EL EMPRESA PROVEEDORA, EN EL CONTRATO SUSCRITO - FORMA DE PAGO SE PLASMO LA FORMA DE PAGO EN TRES ENTREGABLES, FRENTE A LO CUAL MEDIANTE INFORME REMITIDO A LA OFICINA DE EJECUCION CONTRACTUAL SE DA MENCION SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN LA 1RA Y 2DA ENTREGA, ASI MISMO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE SOLICITO LA RESOLUCION DE CONTRATO	
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	108026	108026			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	68.24	663062.46	452475.25			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	24599	24599			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	49.69	155025.02	77037.65			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, LAIMINA, MUQUECC ALTO, UNIÓN PROGRESO Y HUYNACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	15/01/2014	NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N555 DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL PUCACCOCHA, LAIMINA, MUQUECC ALTO, UNIÓN PROGRESO Y HUYNACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA, ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	7834119	9366216	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	10/04/2017	29/08/2017	INVERSIÓN	Sí	15/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONOCIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	Porcentaje	0	100	50	17514	12436.66	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	108672	92159.14			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	83.50	744760	528852.79	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	Porcentaje	0	100	83.50	1335397.13	948263.20	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
	MAYOR DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	0	100	83.50	1828344.95	1298304.60	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	50	32204.40	22868.29	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	83.51	14933.89	10604.53			EL ESTUDIO DEFINITIVO CONTEMPLA SOLO EN 3 COMPONENTES
	SUFICIENTE MOBILIARIO Y KID EDUCATIVOS	Porcentaje	0	100	0	326512.50	231855.96	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
	SUFICIENTES Y APROPIADOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS	Porcentaje	0	0	83.51	4266138.23	3014386.09	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	83.51	373924	265522.79	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%
UTILIDAD	Porcentaje	0	100	83.51	317814.90	225679.81	RESOLUCION DE CONTRATO DE 02 COMPONENTES	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	03 COMPONENTES CULMINADOS AL 100%	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

246955	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE CASAVI - PUENTE TINCOCC - MANYACC (RUTA R - 37) - URUTO - (RUTA HV - 107), DISTRITOS DE ANTA Y ANCHONGA, PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	08/03/2013	MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE PERSONAS Y MERCADERÍAS ENTRE CASAVI Y LA RUTA HV107, DISTRITO DE ANTA Y ANCHONGA, PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y ANGARAES	3950654	5881194.15	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/03/2013	30/09/2013	INVERSIÓN	NO	11/12/2017	11/05/2018
--------	---	------------	---	---------	------------	--------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
AFIRMADO E=0.15 M	Porcentaje	0	100	0	349655.16	0	NINGUNA	NINGUNA	
CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	14052.98	0			
CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BRIGADAS	Porcentaje	0	100	0	17667.46	0			
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES	Porcentaje	0	100	0	581218.25	0			
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	40146.28	0			
ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	1	1	1	107874	107874	NINGUNA	NINGUNA	SE HA ELABORADO Y ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
EXPLANACIONES	Porcentaje	0	100	0	2839333.10	0	NINGUNA	NINGUNA	EJECUCIÓN SEGÚN PROGRESO
FLETE TERRESTRE	Porcentaje	0	100	0	69706.05	0	NINGUNA	NINGUNA	
GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	3	378985.43	293895.46	NINGUNA	NINGUNA	
MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	129921.61	0	NINGUNA	NINGUNA	
OBRAS DE ARTE Y DE DRENAJE	Porcentaje	0	100	0	612543.32	0	NINGUNA	NINGUNA	
OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	0	55320.22	0	NINGUNA	NINGUNA	SE HAN REALIZADO OBRAS PRELIMINARES DE LA OBRA
OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	100	0	104510.13	0			SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PARA OBRAS PROVISIONALES
PLAN DE MANTENIMIENTO	Unidad	0	100	0	14133.37	0			
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	Porcentaje	0	100	0	4058.10	0	NINGUNA	NINGUNA	
SEÑALIZACION VERTICAL	Porcentaje	0	100	0	29721.17	0	NINGUNA	NINGUNA	
SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	200734.35	0			
UTILIDA 10%	Porcentaje	0	100	0	331613.17	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250071	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUNURANRA, CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	18/03/2013	ADECUADO Y EFICIENTE DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO	768723	1007014.71	LA VARIACIÓN OBEDECE A UN ANÁLISIS DE COSTOS Y ADICIONAL DE OBRA	10/09/2014	03/12/2015	INVERSIÓN	NO	10/09/2014	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	30000	30000					
	GASTOS GENERALES(GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE RESIDENCIA)	Porcentaje	94.56	100	94.56	66503.50	62885.71					
	SUPERVISION	Porcentaje	90.45	100	90.45	33142.50	29977.39					
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0				LA OBRA ES EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA POR LO CUAL EL COMPONENTE NO ES CONSIDERADO.	
	RESULTADO 1	Porcentaje	94.84	100	94.84	457619.03	434032.69					
	RESULTADO 2	Porcentaje	91.25	100	91.25	230725.34	210536.87					
	RESULTADO 3	Porcentaje	60.40	100	60.40	189024.34	114170.70	PROBLEMAS CON LA ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR ELEVADOR DE 500 KVA, QUE NO CUMPLÍA LA CARACTERÍSTICA DEL REGULADOR AUTOMÁTICO EL CUAL TUVO SU PROCEO DE CONTROVERSA.	SE AH CULMINADO EL PROCESO DE CONTROVERSA Y SE HA REALIZADO LA SEGUNDA CONVOCATORIA EL TRANSFORMADOR ELEVADOR.	ESTAMOS A LA ESPERA DEL GANADOR DEL PROCESO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

251237	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 744 DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	30/05/2013	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL SECTOR DE GARBANZO PUCRO DEL BARRIO SANTA ANA ACEDEN A SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA ACORDE A ESTANDARES SECTORIALES.	1486818	3675088.46	MONTO REGISTRADO EN FASE DE INVERSIÓN	26/09/2016	24/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	02/05/2017	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO	Porcentaje	0	100	62.15	103654.13	64421.04					
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	94.32	1953161.84	1842222.25	VOLUMEN DE CORTE MUCHO MAYOR AL CALCULADO EN EXPEDIENTE TECNICO (MAYORES METRADOS)	ADICIONAL DE OBRA Y APLIACION DE PLAZO DE 41 DIAS	LOS TRABAJOS SE ESTAN REALIAZANDO NORMALMENTE		
	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EDUCATIVO	Porcentaje	0	100	86.02	1195281.87	1028185.05					
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	62100	62100					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	84.32	131639	110991.42					
	MATERIALES Y EQUIPOS	Porcentaje	0	100	0	131598.50	0					
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	84.62	24112.49	20403.77					
	OTROS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENCIBILIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	84.32	62989	53109.18					
	TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	Porcentaje	0	100	32.12	10551.63	3389.12					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

251363	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE COTAY, UNION LA VICTORIA, CHACHASPATA, QUICLLO, LA MERCED DE CHUPAS Y UCHUYCRUZ DE LOS DISTRITOS DE COSME, ANCO, LOCROJA Y PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	04/06/2013	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE COTAY, UNIÓN LA VICTORIA, CHACHASPATA, QUICLLO, LA MERCED DE CHUPAS Y UCHUY CRUZ DE LOS DISTRITOS DE COSME, ANCO, LOCROJA Y PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	7917075	7663618	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	27/10/2016	20/03/2017	INVERSIÓN	NO	06/12/2016	29/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LAS II.EE DE NIVEL INICIAL	Porcentaje	11.09	100	22.80	6482919	2861509.55	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	APROBACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA Y CULMINAR		
	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS DIRECTORES, DOCENTES Y COMUNIDAD PARA LA ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO	Porcentaje	0	100	0	318000	0	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	APROBACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA Y CULMINAR		
	EFICIENTE EQUIPAMIENTO DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL	Porcentaje	0	100	0	577108	0	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	APROBACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA Y CULMINAR		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	285591	252788					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE NO DESARROLLADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251470	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CCENUACCASA - PUCACCASA - CCOLLPACCASA - SANTA ROSA - HUACHUA - HUANCUPAMPA , DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	24/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE CARGA Y PASAJEROS, EN LA CARRETERA REPARTICION CCENUACCASA - PUCACCASA - CCOLLPACCASA - SANTA ROSA - HUACHHUA - HUANCOPAMPA - PAUCARA	6337043	7331876	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	19/04/2017	16/08/2017	INVERSIÓN	NO	02/05/2017	29/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AFIRMADO DE CALZADA	Porcentaje	0	100	100	1328840.49	1276550.15	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	199800	199800	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPLANACIONES	Porcentaje	0	100	100	2543339.83	2435396.32	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	FLETE	Porcentaje	0	100	100	41813.65	40168.27	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	428195.93	411346.27	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	I.G.V.	Porcentaje	0	100	100	1104175.86	1060726.15	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	186049.98	178728.85	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	0	100	100	686493.99	659480.21	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	100	235227.61	225971.32	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD	Porcentaje	0	100	100	3481.10	3344.12	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	Porcentaje	0	100	100	95719.95	91953.34	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	155750	149621.18	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	100	322987.61	310277.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251628	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	27/03/2013	PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN HUANCAMELICA RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	1679894	1770613	* SE REALIZÓ MAYOR PAGO POR FORMULACIÓN DE POG 2016 *REQUERIMIENTO MAYOR N° DE ASISTENTES TÉCNICOS DE CAMO * SE HA REQUERIDO MAYOR N° DE MÉDICOS ESPECIALISTAS CERTIFICADOS	01/07/2013	01/06/2014	INVERSIÓN	NO	15/05/2015	19/12/2017



## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
7 OMAPEDS Y 1 OREDIS, CUENTAN CON EQUIPAMIENTOS PORTATIL QUE PERMITEN ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Porcentaje	100	100	100	47000	45576			
7 OMAPEDS Y 1 OREDIS, CUENTAN CON SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Porcentaje	100	100	100	246439	147400	ADQUISICIÓN DE BIENES DE MANERA INOPORTUNA	SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN PARA AGILIZAR LOS TRAMITES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA	
ASOCIACIONES PROVINCIALES CUENTA CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LLEVAR REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Porcentaje	100	100	100	23580	23580			SE INSTALO SOFTWARE EN LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINA OMAPEDS PARA CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA REGISTRAR Y UBICAR A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES
ASOCIACIONES PROVINCIALES CUENTAN CON ESPACIOS Y EQUIPOS MINIMOS PARA DESARROLLAR ACCIONES EN FAVOR DE SUS ASOCIADOS	Porcentaje	100	100	100	58783	58783			
CONVOCATORIA DE PERSONAL Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS	Porcentaje	100	100	100	472086	472086	CONTRATACION DEL PERSONAL DE MANERA INOPORTUNA	SE REALIZO REUNIONES DE TRABAJO CON LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS TRAMITES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE INTEGRA EL PROYECTO	

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BOLSA Y FERIAS DE EMPLEO	Porcentaje	100	100	100	18114	18114			PARA PROMOSIONAR EL EMPLEO SE EDITARON TRIPTICOS DANDO A CONOCER LAS HABILIDADES Y DESTREZAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, OMAPEDS Y OREDIS CUENTAN CON SISTEMA DE INFORMACIÓN ARTICULADO Y ADECUADO PARA LLEVAR REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDA	Porcentaje	100	100	100	428512	567074			SE INSTALO UN SISTEMA EN LAS ODEPES PARA ARTICULAR INFORMACIÓN A NIVEL REGIONAL
EVALUACION Y APROBACION ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	45375	45375	LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTO INCONSISTENCIAS	REFROMULACIÓN DEL POG	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (8%)	Porcentaje	95	100	98	262963	233941			EXCESO DE PERSONAL EN EL PROYECTO
LIQUIDACION (1.5%)	Porcentaje	201607	262963	233941	15546	0			PENDIENTE DE LIQUIDACION, RECIÉN SE ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN LA PRE-LIQUIDACION
PERSONAL QUE LABORA EN 7 OMAPEDS Y 1 OREDIS ES SUFICIENTE Y CUENTA CON ADECUADA CAPACITACIÓN PARA REALIZAR SUS LABORES	Porcentaje	100	100	100	77620	49725			SE CAPACITO A LOS RESPONSABLES DE LAS ODEPES MUNICIPALES EN TEMAS RELACIONADOS A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES
SE CUENTA CON UN PROTOCOLO QUE ESTABLECE ACCIONES ANTE LAS NECESIDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD AL SOLICITAR SERVICIOS PUBLICOS	Porcentaje	97	100	100	29585	29585			
SECTOR SALUD CUENTA CON SUFICIENTES ESPECIALISTAS Y RECURSOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN A PCD	Porcentaje	100	100	100	45020	40472	EN HUANCABELICA NO CUENTAN CON PROFESIONALES MEDICOS ESPECIALISTAS QUE REGISTREN Y CERTIFIQUE A PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES	SE CONTRATO LOS SERVICIOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS ACREDITADOS POR EL MINSA DE OTROS LUGARES	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254783	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	01/08/2013	PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CUMPLIENDO LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA I.E. N 737 DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1332078	1627346	ACTUALIZACION DE PRECIOS	18/12/2015	16/04/2016	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	22/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS Y MATERIAL EDUCATIVO	Porcentaje	0	100	100	46246.34	44422.54	RESOLUCION DE CONTRATO	APROBAR EXP. TECNICO SALDO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	CONSTRUCCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS	Porcentaje	0	100	100	715203.34	655288.15	RESOLUCION DE CONTRATO	APROBAR EXP. TECNICO SALDO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION	Porcentaje	100	100	100	30502.25	30502.25			ELABORACION DE SALDO DE OBRA
	GASTOS GENERALES (10%)	Porcentaje	0	100	100	77300	74251.55	RESOLUCION DE CONTRATO	APROBAR EXP. TECNICO SALDO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	Porcentaje	0	100	100	10632.58	10213.27	RESOLUCION DE CONTRATO	APROBAR EXP. TECNICO SALDO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	OTROS	Porcentaje	0	100	100	682191.49	655288.15	RESOLUCION DE CONTRATO	APROBAR EXP. TECNICO SALDO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	SANEAMIENTO LEGAL DE LA PROPIEDAD	Porcentaje	100	100	100	0	0			NO SE HA CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DEFINITIVO
	SUPERVISION (5%)	Porcentaje	0	100	100	65270	62695.97	RESOLUCION DE CONTRATO	APROBAR EXP. TECNICO SALDO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

259750	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	29/01/2014	ADECUADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROQUE, DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	7637122	9136582	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	25/04/2017	21/12/2017	INVERSIÓN	NO	17/05/2017	
--------	---	------------	--	---------	---------	--------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	5000	4835.98	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
CONST. ÁREA ADMINIST Y RECUR. ACADÉMIC.	Porcentaje	0	100	95.43	481093.11	465311.20	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO	Porcentaje	0	100	95.43	1368525.42	1323631.93	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES	Porcentaje	0	100	95.43	2148666.47	2070537.61	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS	Porcentaje	0	100	30	1979238.41	1914310.93	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PEDAGÓGICA - AULAS	Porcentaje	0	100	95.43	748424.49	723872.97	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	Porcentaje	0	100	95.43	690477.26	667826.65	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Porcentaje	0	100	0	258571.23	250088.99	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	233000	233000			
EXPLANACIONES	Porcentaje	0	1000	95.43	292990.44	283379.10	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
FLETE TERRESTRE	Porcentaje	0	100	95.43	19178.67	18549.53	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
GASTOS GENERALES 7%	Porcentaje	0	100	0	369497.25	357376.16	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	77615.83	75069.70	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR
OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	Porcentaje	0	100	100	316622.92	306236.34	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR

	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	95.43	0	0			NO SE HA CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DEFINITIVO
	SUPERVISOR	Porcentaje	0	100	95.43	147680.50	142835.95	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261244	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	20/06/2013	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE HUANCALPI	3962807	4102161	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	15/08/2017	11/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	20/09/2017	28/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	15000	7069.33	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	160000	75406.23			
	EXPROPIACION DE TERRENO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	42.02	47.19	40536.05	19104.19	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	42	47.19	261371.14	123181.32	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	I.G.V.	Porcentaje	0	42.02	47.19	618346.55	291419.87	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	13060	6155.03	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	CONTINUAR Y CULMINAR
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	42.02	47.19	1259238.12	593464.96	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	42.02	47.19	1461863.49	688960.05	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	CONTINUAR Y CULMINAR
	SUPERVISION	Porcentaje	0	42.02	47.19	121608.15	57312.57	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR
UTILIDAD	Porcentaje	0	47.02	47.19	151137.50	71229.43	PARALIZACION POR FACTOR CLIMATOLÓGICO	APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO	CONTINUAR Y CULMINAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
266096	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	27/08/2013	LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA RECIBE ADECUADOS SERVICIOS DE LA RED DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTEGRADA POR TENER UNA INTERCONEXIÓN FLUIDA ENTRE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DENTRO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	1125657	1559073	EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (POA) SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES DE CADA COMPONENTE	27/03/2015	27/09/2016	INVERSIÓN	NO	27/03/2015	30/12/2017

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ESPEDIENTE TECNICO (ESTUDIO DEFINITIVO)	Porcentaje	100	100	100	26056.88	26056.88			
GASTOS GENERALES	Porcentaje	95	100	100	86002.70	86002.70	LOS EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO SON DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y MUCHOS DE ELLOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO NACIONAL, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO SU IMPORTACIÓN QUE DEMORA DE 35 DÍAS HASTA HASTA 60 DÍAS.		
RESULTADO 1 - MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA TI	Porcentaje	74	100	100	796194.27	796192.59	LOS EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO SON DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y MUCHOS DE ELLOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO NACIONAL, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO SU IMPORTACIÓN QUE DEMORA DE 35 DÍAS HASTA HASTA 60 DÍAS.		
RESULTADO 2 - MEJORA DE INFRAESTRUCTURA LÓGICA TI, SOPORTE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA ADMINISTRADA DESDE EL GRH	Porcentaje	81	100	100	545309.81	545309.81	LOS EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO SON DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y MUCHOS DE ELLOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO NACIONAL, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO SU IMPORTACIÓN QUE DEMORA DE 35 DÍAS HASTA HASTA 60 DÍAS.		
RESULTADO 3 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL USO DE APLICATIVOS DE SOFTWARE ADECUADOS A SUS LABORES	Porcentaje	75	100	100	63508.72	63508.72	LOS EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO SON DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y MUCHOS DE ELLOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO NACIONAL, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO SU IMPORTACIÓN QUE DEMORA DE 35 DÍAS HASTA HASTA 60 DÍAS.		



	SUPERVISION	Porcentaje	50	100	100	42000	42000	LOS EQUIPAMIENTOS E IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO SON DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y MUCHOS DE ELLOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO NACIONAL, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO SU IMPORTACIÓN QUE DEMORA DE 35 DÍAS HASTA HASTA 60 DÍAS.		
--	-------------	------------	----	-----	-----	-------	-------	---	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
272718	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL ISTAY - MUCHCA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	08/01/2014	FACILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS DE CONSUMO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL DESDE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE UNIÓN ROSARIO DE ISTAY, MUTUYPATA, MIRAFLORES, PUCAYACU, HUACCAYRUMI, URPAY, LOMA BAJA, SANTA CRUZ, LOMA CENTRO, SAN JOSÉ, LOMA ALTA Y SALCAHUASI Y PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU Y HUACHOCOLPA HACIA LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	6526994	6520883	REDUCCION DE METAS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	26/10/2016	23/04/2017	INVERSIÓN	NO	11/11/2016	09/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	34.68	100	100	26000	26000	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA	Porcentaje	62.50	100	100	4595590.60	3755833.07	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	52705.06	46705			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	34.68	100	100	459061.60	376846.85	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	I.G.V.	Porcentaje	34.68	100	100	950257.51	780072.97	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	40308.20	40308.20	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	34.68	100	100	196310.69	161152.81	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	SEÑALIZACION	Porcentaje	0	100	100	7843.47	7843.47	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	SUPERVISION	Porcentaje	34.68	100	100	192805.87	158275.67	PARALIZACIONES POR FACTOR CLIMATOLIGICOS	APROBAR AMPLIACIONES DE PLAZO	LIQUIDAR Y TRANSFERIR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

273555	<p>INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY</p>	06/12/2013	<p>INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA</p>	9955865	11398443	<p>NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS QUE ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA</p>	18/12/2015	15/06/2016	INVERSIÓN	NO	11/01/2016
--------	---	------------	--	---------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	17.39	17.39	17.39	7730646	1933650.96	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR	Porcentaje	0	0	0	371047	0	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	160000	149675.90			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	17.39	17.39	17.39	392320	0	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR
	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA GESTIÓN EDUCATIVA	Porcentaje	0	0	0	95054	0	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR
	MITIGACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	Porcentaje	17.39	17.39	17.39	289265	0	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR
	MITIGACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	Porcentaje	0	0	0	56600	0	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR
	OTROS GASTOS	Porcentaje	17.39	17.39	17.39	1943111	5707	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO	Porcentaje	17.39	17.39	17.39	360400	68208.45	PARALIZACION Y CONTRATO RESUELTO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA	CONVOCAR Y CULMINAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
273703	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION DE NIVEL PRIMARIO N 36596 - YANARUMI - CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	14/11/2013	ALUMNOS DE LA I.E. N 36596 DEL BARRIO DE YANARUMI DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA RECIBEN LOS SERVICIOS ADECUADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1645889	1441837	REDUCCION DE METAS FISICAS Y ACTUALIZACION DE COSTO	27/01/2016	24/06/2016	INVERSIÓN	NO	25/01/2016	11/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	99.47	8898.33	9007.37	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR
	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	36121	36121			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	99.47	70822.55	71690.42	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	99.47	75050	75969.68	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR
	I.G.V.	Porcentaje	85.90	100	99.47	206423.53	208953.08	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	85.90	100	99.47	925507.28	937291.23	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	99.47	10000	10122.54	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	85.90	100	99.47	38900	39376.69	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR
	UTILIDAD	Porcentaje	85.90	100	99.47	70114.31	70973.50	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	RECEPCIONAR Y LIQUIDAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
273990	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I. E. JOSE GÁLVEZ BARRENECHEA, EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO, DISTRITO ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	14/11/2013	ADOLESCENTES DE 12 A 16 AÑOS EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4595729	5128956	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	08/10/2016	07/10/2017	INVERSIÓN	NO	22/10/2016	21/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (MUEBLES, EQUIPOS DE COMPUTO, MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO)	Porcentaje	0	100	100	467524.24	420051.48	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	AMBIENTES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN GENERAL	Porcentaje	62.50	100	100	3133124.17	2806520.66	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Porcentaje	0	100	100	22753.39	20442.99	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA
	DRENAJE (MITIGACIÓN DE RIESGOS)	Porcentaje	0	100	100	55592.50	49947.60	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	83353	83353	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	28.62	100	100	194160	174444.85	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	Porcentaje	62	100	100	749362.90	673272.03	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	11265.28	10121.40	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	100	38518.46	34607.64	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	113650	102109.89	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	UTILIDAD	Porcentaje	62.50	100	100	259652.06	233286.80	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

274376	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION DE QUINUA EN COMUNIDADES PRODUCTORAS DEL VRAEM EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	14/11/2013	MEJORA EN LA CAPACIDAD PRODUCTORA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN ZONA DEL VRAEM EN LA REGION HUANCVELICA.	2030353	2597443	ACTUALIZACION Y REAJUSTE DE COSTOS UNITARIOS CON COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE LOS DIFERENTES BIENES DEL PROYECTO, INCREMENTO DE LOS DIFERENTES METAS, INCREMENTO DE PERSONAL TECNICO ES DECIR 03 TECNICOS EN EL PERFIL TECNICO Y EN EL POG APROBADO MENCIONA 4 ETENSIONISTAS. LA VARIACION DE PRESUPUESTO ES DE 27.93%	01/01/2015	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	01/01/2015	31/12/2016
--------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------





	PRODUCTORES IMPLEMENTAN TECNOLOGÍAS ÓPTIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO QUINUA	Porcentaje	90.60	100	100	945781.10	945780.74	PARA LA INSTALACIÓN DE CAMPOS ORGÁNICOS Y COMERCIALES AUSENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017 - 2018, LO CUAL LIMITA EL RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA	REPROGRAMACIÓN DE FECHAS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMPOS ORGÁNICOS Y COMERCIALES, DURANTE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017 - 2018 SEGÚN LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES	EL PROYECTO, SEGÚN EL PLAN OPERATIVO GENERAL INDICA 24 MESES DE EJECUCIÓN DURANTE LOS AÑOS DEL 2015 Y 2016, SIN EMBARGO EL PROYECTO A LA FECHA CULMINÓ CON 26 MESES DE EJECUCIÓN A FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL COMO INDICA EN EL POG. PARA LO CUAL SE SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2017.
	SUPERVISIÓN	Unidad	48.18	51.82	100	125272.50	125272.45			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
274681	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, PUEBLO NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCASA, PUTJA Y SAN ANTONIO DE TINCOCC ULLPACC DE LOS DISTRITOS DE PILPICHACA, SANTIAGO DE CHOCORVOS, QUITO ARMA, SAN ANTONIO DE CUSICANCHA Y SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	17/12/2013	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, PUEBLO NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCASA, PUTJA Y SAN ANTONIO DE TINCOCC ULLPACC DE LOS DISTRITOS DE PILPICHACA, SANTIAGO DE CHOCORVOS, QUITO ARMA, SAN ANTONIO DE CUSICANCHA Y SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, ACCEDEN A SERVICIOS EFICIENTES DE EDUCACIÓN INICIAL	8693210	8194051	SOBRE VALORACION DE PRECIOS	15/02/2016	14/06/2016	INVERSIÓN	NO	02/05/2016	26/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	100	100	58786	57683.31	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71.95	100	100	4940682.26	4659244.78	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	EQUIPAMIENTO POR AMBIENTES	Porcentaje	0	100	100	6259	194153.33	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	165585	163228.73			
	GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	71.95	100	100	456890	448319.78	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	GASTOS GENERALES (10%)	Porcentaje	71.95	100	100	725535.13	711925.73	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	IMPUESTO (18%)	Porcentaje	71.95	100	100	1336264.89	1311199.59	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	65851.42	64616.20	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR
	OTROS (7%)	Porcentaje	71.95	100	100	438197.30	429977.71	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	LIQUIDAR Y TRANSFERIR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
276345	INSTALACION DE CERCO PERMANENTE CON REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA	28/11/2013	INSTALACIÓN DE CERCO PERMANENTE CON REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS	1152640	1307156	NINGUNA	15/05/2017	15/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/05/2017	15/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE I: IMPLEMENTACIÓN CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS VICUNAS	Porcentaje	0	100	88	736033.63	580122.61			
	COMPONENTE II: MANEJO E IMPLEMENTACIÓN CON MÓDULOS PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS VICUNAS	Porcentaje	0	100	22	144064.70	40660			
	COMPONENTE III: DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.	Porcentaje	0	100	54	142009.75	39255.42			
	GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	43	63043.38	27368.92			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	49	174903.16	102282.92			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	14632.38	0			
	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)	Porcentaje	100	100	100	32469	32469			
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			NOTA: SEGÚN LA DIRECTIVA Nº 011 - 2012/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDI, TODO LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTIVA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
277138	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCVELICA	17/10/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DEL AMBITO DEL DISTRITO HUACHOCOLPA	3263789	4172179	ACTUALIZACION DE PRECIOS	21/04/2017	18/10/2017	INVERSIÓN	Sí	04/05/2017	

## COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACION Y MITIGACION	Porcentaje	0	100	0	231024.14	154511.16	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	65000	0			NO SE ENCUENTRA EN LSO GASTOS DE LA ENTIDAD
GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	85.36	196678.30	131540.33	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO DE AMARO	Porcentaje	0	100	85.39	131244.42	87777.53	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO DE CASCARILLA HUAYCCO	Unidad	0	100	85.39	411722.11	275363.69	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO DE COLPAPAMPA	Porcentaje	0	100	85.39	625838.40	418566.72	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO DE FLORIDA	Porcentaje	0	100	85.39	445337.74	297846.15	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO DE SOLEDAD	Porcentaje	0	100	85.39	513845.98	343665.11	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO DE UCHURUTUNA	Porcentaje	0	100	85.39	231024.14	154511.16	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO DE YARUPATA	Porcentaje	0	100	85.39	604537.66	447793.19	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	85.39	110394.50	73832.90	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO

	VARIOS	Porcentaje	0	100	85.39	781942.75	522970.80	PARALIZACION POR RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISOR Y TRAMITE ADICIONAL	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
--	--------	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--	--	----------------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
277586	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	27/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	6671575	7453644	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	19/10/2016	18/10/2017	INVERSIÓN	NO	19/10/2016	18/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL	Porcentaje	0	100	100	56696.10	56696.10	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC.	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
	ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	97.04	248968.40	241598.94	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
	ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	20.03	100	100	1048977.44	1048977.65	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC.	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
	ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS	Porcentaje	20.03	100	92	5277293.12	5083597.04	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
	ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES	Porcentaje	0	100	0	20500	0	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
	EFICIENTE MONITOREO EN EL AVANCE CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL ESTUDIO DEFICINITIVO NO HA CONSIDERADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	87020.55	80000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	20.03	100	97.04	287038	276797.19	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC.	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINACION DE OBRA
	SUPERVISION	Porcentaje	20.03	100	97.04	143800	138669.57	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC.	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO
UTILIDAD	Porcentaje	20.03	100	20.03	271050.39	261379.98	PARALIZACION POR DEFICIENCIA EXP TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE	CULMINAR EL PROYECTO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

278070	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN - ANISPATA EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLLO, DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	03/01/2014	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLLO DEL DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA	4719222	5402693	AMPLIACION DE AMBITO DE INTERVENCION AL MOMENTO DE ELABORAR EL DOCUMENTO DEFINITIVO	04/06/2016	29/09/2017	INVERSIÓN	NO	14/12/2017	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADA GESTION Y ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES	Porcentaje	0	10.63	0	7197.91	0					
	DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO	Porcentaje	6.64	10.63	6.64	817423.95	806879.58					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	111302	111302					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	6.64	10	6.64	128750.96	131104.74					
	SUPERVISION	Porcentaje	6.64	10.63	6.64	36694.32	43848.51					
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PRACTICAS AGRICOLAS	Porcentaje	0	10.63	0	7520.19	7515.78					
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN UTILIZACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO	Porcentaje	0	10.63	0	2430.67	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283923	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES ADYACENTES DEL DISTRITO DE PAMPAS , PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	28/02/2014	GENERAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES ADYACENTES DEL DISTRITO DE PAMPAS TAYACAJA HUANCAMELICA	8661252	9742729.82	AMPLIACION DE AMBITO DE INTERVENCION AL MOMENTO DE ELABORAR EL DOCUMENTO DEFINITIVO	04/04/2016	30/08/2017	INVERSIÓN	NO	20/06/2016	14/06/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AGUA POTABLE	Porcentaje	96.02	100	100	444726.75	430048.79	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ALCANTARILLADO	Porcentaje	91.44	100	100	302301.30	332543.50	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CAPACITACION	Porcentaje	90	100	100	11853.18	11461.97			
	CONST. DE PAVIMENTO RIGIDO 1	Porcentaje	16.12	83.88	100	4750694.42	4593900.39	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN	Porcentaje	86.80	100	100	1128796.37	1128796.37			
	CONSTRUCCION DE PONTÓN	Porcentaje	89.38	100	100	96499.80	93314.88	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO 2	Porcentaje	16.12	83.88	100	1736162.76	1678861.67	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	DRENALE PLUVIAL	Porcentaje	67.52	100	100	572769.72	524018.72			
	ENSAYOS DE LABORATORIO	Porcentaje	47.51	52.49	100	23371.48	22600.12			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	158922	158922	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	FLETE	Porcentaje	100	100	100	80639.70	77978.28			
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	26.16	73.84	100	184788.19	178689.36			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	26.16	73.84	100	461970.48	398147.45			
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	89.99	100	62869.29	60794.32			
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	52.41	100	100	54594.56	48495.73	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



287853	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA		05/03/2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	6300766	7491619	ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	29/07/2016	24/05/2017	INVERSIÓN	NO	18/08/2016	16/04/2018
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	0	90264.55	0	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	112028.22	112028.22						
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	51.19	100	62.85	385405.38	293816.59	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	I.G.V.	Porcentaje	51.19	100	62.87	1120283.95	854056.61	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO	Porcentaje	51.19	100	55	1461072.32	850587.33	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	11584.96	0	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	OTROS PRESUPUESTOS COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	51.19	100	62.87	51569.81	51569.81	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	51.19	100	62.87	824992.71	824514.44	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	51.19	100	75	1336513.71	994161.37	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	51.19	100	85	1712052.89	1476399.87	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	51.19	100	62.87	107832	42206.51	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	CULMINAR Y LIQUIDAR			
UTILIDAD	Unidad	51.19	100	62.87	278018.78	211949.64	PARALIZACION POR DEFICIENCIA DE EXP. TEC	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA	APROBAR ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304251	INSTALACION Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCION DE SUELO Y REGULACION DE AGUA EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	26/11/2014	MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES AGUA Y SUELO EN LAS 17 COMUNIDADES DE LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA	6627679	6413740	EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO SE SUPRIMIÓ EL COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL	01/09/2015	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	06/01/2018	05/10/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: INCREMENTO DE COBERTURA FORESTAL	Porcentaje	0	61.11	61.11	1118919.37	1116919.37	RETRASO EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PLANTONES Y ABONO ORGÁNICO) Y PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2016 - 2017	POSTERIOR A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SE REALIZÓ UN PLAN DE EMERGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN PLAN OPERATIVO GENERAL 2016 - 2018.	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN PLAN OPERATIVO GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEBEN SER OTORGADOS OPORTUNAMENTE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL PROYECTO
	COMPONENTE 02: ADECUADO MANEJO DE LAS PRADERAS ALTO-ANDINAS	Porcentaje	34	49.35	49.35	1992284.85	1990284.85	RETRASO EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS Y PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2016 - 2017	POSTERIOR A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS SE REALIZÓ UN PLAN DE EMERGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN PLAN OPERATIVO GENERAL 2016 - 2018.	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN PLAN OPERATIVO GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEBEN SER OTORGADOS OPORTUNAMENTE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL PROYECTO
	COMPONENTE 03: MEJORA EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DEL AGUA Y SUELO	Porcentaje	30	68.75	68.75	504714.98	502714.98	RETRASO EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTONES Y ABONO ORGÁNICO Y PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2016 - 2017	POSTERIOR A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS SE REALIZÓ UN PLAN DE EMERGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN PLAN OPERATIVO GENERAL 2016 - 2018.	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN PLAN OPERATIVO GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEBEN SER OTORGADOS OPORTUNAMENTE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL PROYECTO
	COMPONENTE 04: FORTALECIDAS CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGUA Y SUELO	Porcentaje	14	63.63	63.63	574526.99	574526.99	CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SELLEVO ACABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS SEGÚN POG. SIN EMBARGO SE NOTO LA AUSENCIA DE PARTICIPANTES POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES I, II Y III	EN LAS CAPACITACIONES EL EQUIPO TÉCNICO HA REALIZADO LA CONVOCATORIA DE BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS Y EN REUNIONES COMUNALES	LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN HA SIDO DE MUCHA IMPORTANCIA PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

	COMPONENTE 05: ORGANIZACIÓN FORTALECIDA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES AGUA Y SUELO	Porcentaje	29	60	50	4705.80	4705.80	CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SELLEVO ACABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS SEGUN POG. SIN EMBARGO SE NOTO LA AUSENCIA DE PARTICIPANTES POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES I, II Y III	EN LAS CAPACITACIONES EL EQUIPO TECNICO HA REALIZADO LA CONVOCATORIA DE BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS Y EN REUNIONES COMUNALES	LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN HA SIDO DE MUCHA IMPORTANCIA PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	98000	98000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GASTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	50	80	70	122904.90	122904.90	RETRASO EN LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA PAGOS DE HABERES	INFORMES PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO SE HA REALIZADO DEMANERA PERMANENTE
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	30	70	65	452710.61	452577.53	NINGUNO	NINGUNO	GASTOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL POG
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	COMPONENTE NO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE	COMPONENTE NO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE	COMPONENTE NO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC, CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	18/12/2014	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNUNGAYOCC - PALCA - HUANCARELICA	4096040	5648942.71	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	01/03/2017	01/12/2018	INVERSIÓN	Sí	01/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	8	8	8	3156672	371799	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	REFORMULACION DEL EXP. TECNICO	NINGUNA
	CAPACITACION EN GESTION Y ORGANIZACION	Porcentaje	0	0	0	26676	0	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	NINGUNO
	CAPACITACION EN OPERACION Y MANEJO DEL SISTEMAS DE RIEGO	Porcentaje	0	0	0	26676	0	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	NINGUNO
	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CULTIVOS	Porcentaje	0	0	0	81324	0	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	REFORMULACION DEL EXP. TECNICO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	98305	98305	REFORMULACION	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE	NINGUNO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	327683	0	REFORMULACION DEL EXP TÉCNICO	REFORMULACION DEL EXP. TECNICO	NINGUNO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	163841	0	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	NINGUNO
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	229379	0	REFORMULACION DEL EXP TECNICO	REFORMULACION DEL EXP. TECNICO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339473	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETA EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	05/01/2016	"REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSION "	714468	998126	MONTO REGISTRADO EN FASE DE INVERSIÓN	25/06/2015	22/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/11/2016	15/03/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO RESULTADO 2	Porcentaje	86.60	100	100	444681.64	444681.64			
	COSTO DIRECTO RESULTADO 3	Porcentaje	86.10	100	100	7650.38	7650.38	PROBLEMAS CON LA ADQUISICIÓN DEL TRANSFORMADOR ELEVADOR DE 500 KVA, QUE NO CUMPLIA LA CARACTERÍSTICA DEL REGULADOR AUTOMÁTICO EL CUAL TUVO SU PROCEO DE CONTROVERSA.	SE AH CULMINADO EL PROCESO DE CONTROVERSA Y SE HA REALIZADO LA SEGUNDA CONVOCATORIA EL TRANSFORMADOR ELEVADOR.	ESTAMOS A LA ESPERA DEL GANADOR DEL PROCESO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	50000	50000			
	GASTOS GENERALES(GASTOS ADMINSITRATIVOS Y DE RESIDENCIA)	Porcentaje	78	100	100	70622	70622			
	SUPERVISION	Porcentaje	76	100	100	30591.05	30591.05			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO RESULTADO 1	Porcentaje	89.40	100	100	394586.24	394586.24			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344187	INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO Y LOSA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 22153 DE LA LOCALIDAD DE LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCVELICA	30/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE RECREACION Y DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDDDES ACADEMICAS Y DEPORTIVAS EN LA I.E. PRIMARIA N° 22153 DE LA LOCALIDAD DE LARAMARCA	777353	830342	SE DEBE A LOS CAMBIOS EN LOS METRADOS, PARTIDAS Y VARIACION DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS QUE FUERON ACTUALIZADOS EN ESTE ULTIMO, EN EL CUAL DEMANDARIA MAS RECURSOS PRESUPUESTALES, INCREMENTADOS EN 6.82% A LA INVERSIÓN INICIAL	16/04/2016	13/07/2016	INVERSIÓN	NO	11/12/2017	11/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CERCO PERIMETRICO	Porcentaje	0	100	4.08	294751.64	294751.64	DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS, VICIOS OCULTOS	COORDINACIÓN CON PROVEEDORES PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	EN EL MES DE DICIEMBRE SOLO SE HA REALIZADO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	1	100	5.25	120964	120964	GASTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LARAMARCA	REALIZACION DE COMPROMISOS HASTA EL NIVEL DE DEVENGADO	A FIN EVITAR LA REVERSION DEL PRESUPUESTO SE HA REALIZADO EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO HASTA EL NIVEL DE DEVENGADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	12500	12500	CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE CONTRATA A ADMINISTRACIÓN DIRECTA	APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO MODIFICADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN	DOC. APROBADOS EL 28-11-2017
	RESULTADO 1 LOSA DEPORTIVA	Porcentaje	0	100	3.05	326925.36	326925.36	DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROBLEMAS CLIMATOLÓGÍAS, VICIOS OCULTOS	COORDINACIÓN CON PROVEEDORES PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	EN EL MES DE DICIEMBRE SOLO SE HA REALIZADO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA NIVELACION DEL TERRENO
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	58273	58273		REALIZACIÓN DE COMPROMISOS HASTA EL NIVEL DE DEVENGADO	A FIN EVITAR LA REVERSION DEL PRESUPUESTO SE HA REALIZADO EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO HASTA EL NIVEL DE DEVENGADO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO CONSIDERADO POR CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE CONTRATA A ADMISTRACION DIRECTA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE JR. NAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	14/01/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE JR. NAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	2391471	3228370.68	MONTO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	28/10/2016	25/04/2017	INVERSIÓN	Sí	08/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	31000	31000			
	FLETE TERRESTRE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	30	1	59288.70	78560			
	INSTALACIONES ELECTRICAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE	Porcentaje	0	5	1.01	64303.82	63025.38			
	OVALO	Porcentaje	0	6.20	0.71	6399.24	55582.15			
	PAVIMENTACION	Porcentaje	0	20	9.10	181189.31	220780			
	PUESTO DE VENTA	Porcentaje	0	10	3.09	23532.53	30295			
	SANEAMIENTO BASICO	Porcentaje	0	30	2.08	51521.70	31522.39			
	SERVICIO HIGIENICO PUBLICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	30	39290.40	39290.40			
UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371146	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A , PROVINCIA CHURCAMP A, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	21/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	5868589	7012485.44	VARIACIÓN DEL METRADO Y PRECIOS DE MATERIALES	20/08/2017	19/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	20/09/2017	19/09/2018



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ARQUITECTURA	Porcentaje	0	30	30	191602.30	191602.30			
	CONSTRUCCION DEL TANQUE SISTERNA	Porcentaje	0	0	0	0	0			DICHO COMPONENTE SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE DE ESTRUCTURAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
	ESTRUCTURAS	Porcentaje	0	100	100	2735470.50	2735470.50	DIFICULTAD PARA CONSEGUIR MANO DE OBRA CALIFICADA	SE TRAEN OPERARIOS DE OTRAS LOCALIDADES	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	90000	90000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	25	25	107740.50	107740.50			
	INSTALACIONES ELECTRICAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACIONES SANITARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			COMPONENTE QUE NO ESTABA EN EL PERFIL, Y SE CONSIDERA EN EL EXPEDIENTE TECNICO POR NORMATIVIDAD.
	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	40	40	75000	75000				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
373573	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCVELICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	16/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ESTADIO IPD HUANCVELICA DEL DISTRITO DE HUANCVELICA	11862696	14984428.85	MONTO DE INVERSION REGISTRADO EN LA FASE DE INVERSION	20/04/2017	14/01/2018	INVERSIÓN	Sí	20/04/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMPO DEPORTIVO DE FUTOL	Porcentaje	0	23.29	0.05	482819.24	1121.60			
	COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	25	0	4000	0			
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	31000	31000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	I.G.V.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	87.50	0	129780.55	0			
	PISTA ATLÉTICA	Porcentaje	0	34.70	0	451939.77	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	TRIBUNA PRINCIPAL	Porcentaje	0	87.46	16.90	8251202.58	1539671.01			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
ÁREAS DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS	Porcentaje	0	31.39	0	153483.13	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
383183	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EBR EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	21/04/2017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4933912	5665812	SEGÚN AL NIVEL DE ESTUDIO (ESTUDIO DE PRE INVERSION - ESTUDIO DEFINITIVO)	01/09/2017	31/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	31/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA CONTRARRESTAR EL CAMBIO CLIMATICO	Porcentaje	0	100	0	1146692	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	100	100	100	30000	30000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	2.01	100	2.01	501441	10094			
	SUFICIENTE PROVISION DE MATERIALES PARA EL TRABAJO ESCOLAR	Porcentaje	0.99	100	0.99	3920375	38908.68			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	67304	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
383538	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	04/05/2017	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL PALTO EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	727241	727241	NO HUBO VARIACION DE PRESUPUESTO	10/05/2017	26/12/2017	INVERSIÓN	Sí	14/05/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	100	39069	39069			
	CURSO TALLER	Porcentaje	0	100	100	140360	140360			
	ECAS	Porcentaje	0	100	100	68482	68482			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	21700	21700			
	ORGANIZACIÓN	Porcentaje	0	100	100	65968	65968			
	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Porcentaje	0	100	100	191682	204282	SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE PLANTONES DE PALTO.	REALCE DE PALNTONES NO PRENDIDOS	
	PROMOCION	Porcentaje	0	100	100	133380	133380			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	54000	54000			

## Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

## Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA: LOS PROYECTOS SOCIALES, PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y DE INFORMÁTICA FUERON EJECUTADOS POR LAS ÁREAS ESTRUCTURADAS DE DESARROLLO SOCIAL, CAMELIDOS, PRODUCCIÓN, RECURSOS NATURALES E INFORMÁTICA, POR SER EJECUTORES DE LOS PROYECTOS, INGRESO QUE SE EFECTUÓ POR NO SER GESTORES DEL INFORME DE RCT., USÁNDOSE EL USUARIO Y CONTRASEÑA DEL GESTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE HUANCVELICA: LA PRIORIZACION DEL PRESUPUESTO SE DEBE DE ASIGNARA EN BASE AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN BASE AL PLAN OPERATIVO GENERAL PARA EVITAR INCONVENIENTES Y RETRASO EN EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA: NO SE CONSIDERO LOS PROYECTOS : MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA SEDE DE LA GERENCIA PRESUPUESTAL CUYA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUE DE S/ 178,261.00 (S/ 99,800.00 PARA EXPEDIENTE TECNICO Y 78,461.00 PARA EL MEJORAMIENTO DEL LOCAL), SIENDO SU PRESUPUESTO ACUMULAD DE S/. 195,741.47 Y EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2,917,975.00; OTRO PROYECTO NO CONSIDERADO ES EL PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXIÓN ENTRE LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPÁ CUYA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUE DE / 1,262.00, CUYO PRESUPUESTO ACUMULADO ES S/. 123,775.57, SIENDO EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 9,589,248.89

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA: NO SE CONSIDERO LOS PROYECTOS CON EJECUCIÓN FÍSICA AL 2016 DEL 100%, SIENDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PAGOS PENDIENTES

GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA: NO SE CONSIDERO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS: DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO QUICHUA,, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL ANEXO DE CHOCORVO, INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO VILINYAYOCC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO,

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE HUANCVELICA: EN EL AÑO 2017 NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA: LA OBRA DE PISTAS Y VEREDAS SE CONCLUYO AL 100% SU EJECUCIÓN FÍSICA, NO SE CONSIDERO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OBRAS CONCLUIDAS EL 2016 QUE TUVIERON PAGOS PENDIENTES