

2019

II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL



Maciste —
Díaz GOBERNADOR
Abad REGIONAL

DIRECCION REGIONAL YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES TAJUSO, WASAPAMPA Y CONTAJE DE LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, OCCORO VIEJO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCVELICA”

2019

INVERSIÓN TOTAL 3,900,888



ANTES



ACTUAL



Componentes: -

- 01 Bocatoma
- Línea de conducción
- 06 Cámara rompe presión
- 178 Caja hidratante de un lateral
- 27 Caja de Válvula purga
- 28 Caja de válvula e aire
- Cámara repartidora a caudales
- 05 reservorios 10,000 m³

1,280 Beneficiarios

**420
puestos de
trabajo**

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 1'001,060,779	S/ 3'900,888.06	100%	100%

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC, CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA”

2019



ANTES



ACTUAL



Componentes: -

- 01 Captación
- 01 Tomas laterales
- 10 km Línea de conducción
- 01 Reservorios de concreto V= 390 m3
- Línea de Aducción
- Válvula de purga
- 07 Cámara rompe presión
- Válvula de purga en línea de distribución
- 138 Hidrantes
- 10 Canoas

1,850 Beneficiarios

**472
puestos de
trabajo**

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 5,254,107.00	S/ 5,336,711.86	97.99%	99%

PROYECTOS DE RIEGO EN FORMULACION DE SU EXPEDIENTE TECNICO



“CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA, POMACOCHA Y CAJA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA”

2019



Componentes: -

- 01 Represa de concreto
- 06 Bocatoma
- Línea de Conducción, red Principal 6.80km
- Túnel 668 m
- 18 und Pase Aéreo
- 176 und Cámara de inspección
- 43 Tomas laterales
- 03 und Sifones
- 06 und Desarenador
- Válvula de control en toma lateral

8,553 Beneficiarios

Costo del Expediente Técnico

S / 5'855,961.60

Situación Actual

EN PROCESO DE CONVOCATORIA **CP-SM-1-2019-DRYTPLCLP/CS-1**



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPÁ, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA”

2019

INVERSIÓN TOTAL **145,753,776**



Componentes: -

- 01 Represa
- 01 Bocatoma
- Línea de Conducción, red Principal (17.73)km
- Línea lateral (99.77km)
- 01 und Pase Aéreo de 40 ml
- 22 und Canoas
- 158 und Cámaras de Válvulas reductoras de presión
- 3498 und Cámara Hidratante
- 18 und Cámara rompe presión tipo VII
- 30 und Cámara de Control en toma lateral

5,850 Beneficiarios

Costo del Expediente Técnico

S / 2,993,288.88

Situación Actual

EN PROCESO DE CONVOCATORIA **CP-SM-2-2019-GRH/DRYTPLCP/CS-1**



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PAPACHACRA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA – HUANCAVELICA”

2019



Componentes: -

- Presa de concreto de altura 36.13m con volumen $V=7.103\text{mmc}$
- Construcción de Bocatoma repartidor y desarenador
- Construcción de canal de riego entubado con PVC
- Construcción de un sifón
- Construcción de canoas
- Construcción de tomas laterales
- Construcción de cámaras de inspección de conducción con tubería PVC S-25 (110 km)

4,651 Beneficiarios

Costo del Expediente Técnico	Asignación 2019	Avance Financiero	Avance Físico
S / 1,465,279.00	S/ 132,240.27	9.02%	20.22%

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA, EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA - TAYACAJA

2019

INVERSIÓN TOTAL

29,605,162



Componentes: -

- 01 Bocatomas
- Línea de Conducción primaria (41.1km)
- Red de Distribución a nivel parcela (124 km)
- Reservorios (06 und)
- Válvula de purga (26und)
- Canoas (05 und)
- Cámara de inspección (67 und)
- Válvula de compuerta (250 und)
- Válvula de purga (26 und)
- Cámara de distribución en la red (653 und)

4,640 Beneficiarios

Costo del Expediente Técnico	Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 725,718.36	S/ 154,429.14	154,429.14	21.28%	29.8%



“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCAPAMPA, CASTILLAPATA Y AMBATO CENTRO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA”

2019



Componentes: -

- Presa de concreto de altura 13 m, con volumen $V=1.4\text{mmc}$
- Desarenador (02 und)
- Bocatoma (02)
- Cruce aéreo (03 und)
- Cámara rompe presión (01 und)
- Sifón invertido (01 und)
- Alcantarillas (03 und)
- Línea de conducción con tubería PVC S-25 (40km)
- Toma lateral (04 und)

710 Beneficiarios

Costo del Expediente Técnico	Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 446,741	S/ 161,930.78	S / 161,930.78	36.25%	41%



“INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE PALLALLA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA”

2019



Componentes: -

- Construcción de Bocatoma de (01und)
- Construcción de cruce de aéreo N° 01 (02 und)
- Construcción de reservorio proyectado (01 und)
- Construcción de cámara de inspección de (01 und)
- Construcción de toma laterales (08 und)
- Construcción de línea de conducción PVC – (3.37km)
- Construcción de línea de aducción HDPE de 90mm – 100 ml

108 Beneficiarios

Costo del Expediente Técnico	Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 36,067.00	S/ 36,067.00	S / 12,526.9	34.73%	52.00%



**Maciste
Díaz
Abad**

—
GOBERNADOR
REGIONAL
—





regionhuancavelica.gob.pe