

# AUDIENCIA PUBLICA Descentralizada 2012




GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

**OBRAS Y ACTIVIDADES** 

José Cañabi Montes
GERENTE







PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 002 GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

### DISTRIBUCION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO

DESCRIPCION PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
GASTO CORRIENTE	46,031,194.00	68,927,353.00	42,351,759.30	61
GASTO CAPITAL	85,000.00	9,979,127.00	4,052,364.32	41
TOTAL PRESUPUESTO	46,116,194.00	78,906,480.00	46,404,123.62	59



PLIEGO:

447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 002 GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

### DISTRIBUCION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	45,916,194.00	70,299,234.00	44,967,984.99	64
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,000.00	225,901.00	60,867.70	27
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,191,962.00	624,697.91	12
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	3,189,383.00	750,573.02	24
TOTAL PRESUPUESTO	46,116,194.00	78,906,480.00	46,404,123.62	59



PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 002 GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

### DISTRIBUCION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN GENERICA DE GASTOS

DESCRIPCION PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,704,515.00	50,171,209.00	31,213,305.63	62
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,216,896.00	3,299,468.00	2,564,336.86	78
3. BIENES Y SERVICIOS	6,109,783.00	15,456,676.00	8,574,116.81	55
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0
6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,000.00	9,979,127	4,052,364.32	41
TOTAL PRESUPUESTO	46,116,194.00	78,906,480.00	46,404,123.62	59



PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 002 GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

### DISTRIBUCION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

DESCRIPCION PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
ESTRATEGIAS SANITARIAS	5,030,996.00	9,247,360.00	6,561,038.58	71
EUROPAN	0	3,006,364.00	520,811.17	17
PELA EN EL II CICLO, PRIMARIA Y SECUNDARIA	29,987,956.00	42,915,202.00	26,514,159.27	62



# OBRAS EN HUANCAVELL EJECUCIÓN CON AMPLIACION PRESUPUESTAL

Se gestionó el presupuesto adicional de 7 obras, un presupuesto de un millón 403 mil 018.08 nuevos soles, con la finalidad de concluir obras dejadas inconclusas sin presupuestos por la anterior gestión. Que en breve plazo estará al servicio de la población Tayacajina.

# MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO, DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA



• MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'413,678.00 (asignado según Exp. Tec.)

### Pto. Adicional S/. 243,907.00 (P/culminación)

(Presupuestos asignados para las dos obras)

• AVANCES : Financiero: 85.28% (acumulado 02 obras)

Físico: 68% (a la fecha)

 DESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES: Construcción de 02 PP.SS. que consta c/u de un Bloque de Unidad de Atención y Vivienda (admisión, sala multiuso, consultorio general, reposo + sshh, Botadero, tanque elevado, sala, cocina, comedor y dormitorio), cerco perimétrico, accesos, tanque séptico y poso percolador.

• SITUACIÓN ACTUAL : en ejecución

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS: 890
 Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 350



**CHACHAS** 







Trabajamos para todos

# CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA

Gobierno Regional HUANCAVELICA

• MONTO DE INVERSIÓN : Presupuestado S/. 1'520,766.00 (asignado según Exp. Tec.)

Pto. Adicional S/. 326,441.31 (logrado para culminación)

• **AVANCES : Financiero:** 90.58% (acumulado)

Físico: 64.96% (a corte de obra)

Físico: 94.00% (a la fecha)

- **DESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES:** PRIMER PISO: cocina, comedor, sala de profesores, sala de computo, batería de ss.hh. Caja escalera. SEGUNDO PISO: escalera, cuarto de servicios, centro de computo, archivo, almacén, pasadizo, construcción de 4 aulas, biblioteca, pasadizo y escalera, equipamiento y áreas de recreacion.
- SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución pronta entrega
- Nº DE BENEFICIARIOS: 380
- Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 600







# MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA

Gobierno Regional HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSIÓN: Presupuestado S/. 957,339.40 (asignado según Exp. Tec.)

Pto. Adicional S/. 264,239.58 (logrado para culminación)

• **AVANCES:** Financiero: 83.65% (acumulado)

Físico: 52.09% (a corte de obra)

Físico: 85.00% (a la fecha)

• **DESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES:** Construcción de 6 aulas, biblioteca virtual, caja escalera, ss.hh. Para damas y varones, Infraestructura Administrativa, patio cívico y cerco.

• SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución pronta entrega

• **№ DE BENEFICIARIOS:** 300

• Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 480



Ahora

Trabajamos para todos

## SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA





MONTO DE INVERSIÓN: Presupuestado S/. 1'893,870.00 (asignado según Exp. Tec.)

Pto. Adicional S/. 372,061.79 (logrado para culminación)

**AVANCES:** Financiero: 83.60% (acumulado)

Físico: 71.99% (a corte de obra)

Físico: 73.00% (a la fecha)

**DESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES:** Construcción de modulo de 10 aulas pedagógicas + caja escalera- modulo administrativo, modulo SUIM y laboratorios, construcción del cerco perimétrico, construcción de la losa deportiva, equipamiento con mobiliarios y equipos de computo, cerco perimétrico.

SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución, pronta entrega

**№ DE BENEFICIARIOS:** 380

Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 530



# AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHIU, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA

Significant of the second of t

A

M

E

MONTO DE INVERSIÓN: Presupuestado S/. 501,583.82 (asignado según Exp. Tec.)

Pto. Adicional S/. 57,171.00 (logrado para culminación)

• AVANCES: FINANCIERO: 96.90% (acumulado)

Físico: 74.40% (a corte de obra)

Físico: 96.00% (a la fecha)

 DESCRIPCION DE METAS O COMPONENTES. Construcción de 2 aulas, biblioteca virtual ss.hh. y construcción de una dirección, sala de docentes, losa de usos múltiples, tanque séptico y pozo percolador, mitigación ambiental y labores de restauración.

SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución Pronta entrega

Nº DE BENEFICIARIOS: 190

Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 220





Trabajamos para todos

# AMPLIACION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

Gobierno Regional HUANCAVELICA

M

E

MONTO DE INVERSIÓN: Presupuestado S/. 1'065,084.26 (asignado según Exp. Tec.)

Pto. Adicional S/. 65,283.40 (logrado para culminación)

• **AVANCES:** FINANCIERO:99.39% (acumulado)

Físico: 97.33% (a corte de obra) Físico: 100.00% (a la fecha)

**DESCRIPCION DE METAS O COMPONENTES:** Construcción de la infraestructura pedagógica, 6 aulas pedagógicas, centro de computo, biblioteca, dirección y secretaria. Infraestructura complementaria cerco perimétrico, losa deportiva, cerco perimétrico.

• SITUACIÓN ACTUAL: Proceso de levantamiento de observaciones para entrega

Nº DE BENEFICIARIOS: 410

• Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 430



Trabajamos para todos

# MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSIÓN: Presupuestado S/. 2'520,176.96 (asignado según Exp. Tec.)

Pto. Adicional S/. 74,314.00 (logrado para pago de deudas)

• **AVANCES:** FINANCIERO: 98.09% (acumulado)

Físico: 100.00% (a corte de obra)

Físico: 100.00% (a la fecha)

• **DESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES:** Construcción de 04 infraestructuras de salud, tanque elevado, Construcción de cerco perimétrico, Fortalecimiento del programa de capacitación, equipamiento medico, mitigación ambiental, flete terrestre..

• SITUACIÓN ACTUAL: Obras Concluidas y entregadas.

• **№ DE BENEFICIARIOS:** 3200

Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 700



Trabajamos para todos





# OBRA INAUGURADA 2012





# FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA





**MONTO DE INVERSIÓN:** S/. 1,717,373.94

**AVANCES:** Financiero: 98.87%

Físico: 100.00%

**DESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES:** Construcción de 07 aulas, dirección, secretaria, sala de cómputo equipada, biblioteca, Comedor, salón de usos múltiples, sala de música, baterías de servicios higiénicos, cerco perimétrico, tanque elevado y cisterna más mobiliario,

SITUACIÓN ACTUAL: Concluida e inaugurada, se entrego a los beneficiarios.

Nº DE BENEFICIARIOS: 300

Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 500





Trabajamos para todos



# OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION 2012



Trabajamos para todos

# CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA-PUERTO SAN ANTONIO



DATOS GENERALES: Infraestructura Vial ubicado en los distritos de Colcabamba — Tintay Punco.

MONTO DE INVERSIÓN: S/.9'995,204.67

• **AVANCES:** Financiero: 78.587%

• Físico: 21.30%

 DESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES: Construcción de 58+420 Km de carretera, 02 puentes, obras de arte y otros.

• SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución por dos frentes Andaymarca y Puerto San Antonio.

Nº DE BENEFICIARIOS: 4300

№ DE PUESTOS DE TRABAJO: 600









Trabajamos para todos

## CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU-TAYACAJA-HUANCAVELICA



- MONTO DE INVERSIÓN: S/. 803,616.24 (asignado según Exp. Tec.)
- **AVANCES**: FINANCIERO: 92.66% (acumulado)

Físico: 98.97% (actual)

- **DESCRIPCION DE METAS OCOMPONENTES:** Construcción de aulas, SS.HH., patio de formación, graderías, caja de escaleras..
- SITUACIÓN ACTUAL: Trámites para inauguración y entrega.
- Nº DE BENEFICIARIOS: 350
- Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 350





# CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA







• MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'672,971.00

• **AVANCES:** Financiero: 37.12%

Físico: 40.00%

 CDESCRIPCIÓN DE METAS O COMPONENTES: Construcción de 7+760 Km de carretera, alcantarillas, obras de arte y otros (a nivel de afirmado).

• SITUACIÓN ACTUAL: Paralizado por problemas con contratistas y ejecutores de obra, pronto reinicio.

• **Nº DE BENEFICIARIOS:** 980

• Nº DE PUESTOS DE TRABAJO: 180





Trabajamos para todos


# LOGROS



Se implementó y equipó La Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión, estando ya al servicio de la población

Tayacajina.





Trabajamos para todos

- Se realizó con éxito el I Taller denominado "El Estatuto Comunal como herramienta normativa de Organización y Funcionamiento", certamen dirigido a más de 200 autoridades y lideres comunales de la provincia de Tayacaja.
- Se desarrolló exitosamente el I Taller Internacional de educación Inicial, donde asistieron más de 320 maestras de educación Inicial, PRONOEIs y CEBEs de nuestra provincia de Tayacaja, con especialistas provenientes de España, en convenio con EDUCAMËRICA y la Asociación española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.

Cero muertes maternas en toda la provincia, gracias a la contratación de especialistas en casi todos los centros asistenciales.



Trabajamos para todos



Hay algunos a los que les toca dar la sangre a otros les toca dar la fuerza, así que mientras podamos nosotros demos la fuerza

Gracias

Trabajamos para todos