





N°	FTE.FTO.	IMPORTE	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	IMPT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	Q	E	MONTO (S/)	FECHA VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N° DIAS	H*	
11	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS, EN EL CRI N° 389 - LARAMARCA 2 AULAS PEDAGÓGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/09/2010)	ING. DIONICIO INOHAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARHUAI CIP 8535	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	0.00	0.00	144,477.22	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22	58,671.97	85,805.35	59.30%	F.C. A.D. A.M.	232,816.86	15-09-2011	100.00%	76.45%	23.50%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P	OBRA PARALIZADO DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE				
12	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DEL PUERTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/09/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170	328,121.16	35,529.16	3,291.21	70,098.89	0.00	0.00	436,940.42	328,121.16	35,529.16	3,291.21	70,098.89	436,940.42	451,953.38	12,913.48	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2011	1	70	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD DE LOS USUARIOS, MAS NO RECEPCIONADA, TAMPOCO NO PUEDE LIQUIDARSE POR SER PAQUETE DE OBRAS CON UN SOLO CONTRATO, DEBENDO ESPERAR LA CULMINACION DE LAS OTRAS OBRAS				
13	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DEL CENTRO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO DE CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/09/2010)	ING. DIONICIO INOHAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARHUAI CIP 8535	108,954.40	12,092.85	1,089.54	23,205.99	0.00	0.00	145,342.78	108,954.40	12,092.85	1,089.54	23,205.99	145,342.78	151,287.89	5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	EL CONTRATISTA HA INCLUIDO SU CROMOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA LA ENTIDAD PROCEJO CON RESOLVER SU CONTRATO, EN ARBITRAJE				
14	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE PUERTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHUADO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/09/2010)	ING. DIONICIO INOHAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94	0.00	0.00	591,642.57	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94	591,642.57	159,041.24	432,107.23	73.02%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	27.41%	72.99%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	216	P	OBRA PARALIZADO SIN MOTIVO ALGUNO Y CUENTA CON DEMARCADO TIEMPO EN PENALIDAD, SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE				
15	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DEL PUERTO DE SALUD LOCALIDAD DE COCCABAMBA, DISTRITO DE COCCABAMBA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/09/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	0.00	0.00	571,668.66	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571,668.66	229,329.89	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA PARALIZADO SIN MOTIVO ALGUNO Y CUENTA CON DEMARCADO TIEMPO EN PENALIDAD, SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE				
17	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUAPUNCAHUA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA ANC N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MORA	649,576.19	41,345.00	32,478.61	137,446.00	28,099.02	0.00	0.00	868,945.82	649,576.19	41,345.00	32,478.61	137,446.00	868,945.82	122,405.19	652,264.34	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,953.28	20-03-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	150	31/05/2011	9	288	T	OBRA CULMINADA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION				
18	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	IMPULSION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHEQUE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	N° 036-2011/ORA	ING. DAVID ECHAVARRIA TOLENTINO	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	1,145,287.33	52,433.50	45,811.49	236,271.14	38,900.00	0.00	0.00	1,518,703.46	1,145,287.33	52,433.50	45,811.49	236,271.14	1,518,703.46	1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,163.31	08-12-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	80	30/05/2011	10	348	T	OBRA CULMINADA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION			
19	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYOTO - SANTIAGO DE CHOCORVO	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPARD PAGO	CONSORCIO SUPERVISORES SAR Ing. RAFAEL PATA BENAVIDES	800,556.94	27,186.12	15,711.74	160,256.41	0.00	0.00	1,003,711.21	800,556.94	27,186.12	15,711.74	160,256.41	1,003,711.21	0	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12	11/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	07/01/2011	120	07/01/2011	1	60	P	OBRA INCONCLUSA, RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
20	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M N° 2219 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	241,932.61	24,193.38	16,935.28	53,781.64	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	340,362.89	239,899.58	23,989.96	16,792.97	53,329.67	334,012.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.	0	0	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADA EL 16/12/2011, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA						
24	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220, CASCABURBU	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIBAMBARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	143,197.23	14,319.72	10,023.81	31,832.74	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	213,873.50	141,988.08	14,198.80	9,939.17	31,563.95	197,690.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	0	0	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	T	OBRA CONCLUIDA CON COMISION DE RECEPCION CONFORMADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°98-2012/GOB.REG-HVCA/001/2012						
28	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 494-2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CIP 4854	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	135,382.80	13,538.28	9,478.78	30,855.55	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	201,963.19	134,244.94	13,424.49	9,397.15	29,942.65	186,690.22	100.00%	F.C. A.D. A.M.	186,699.22	100.00%	100.00%	0.00%	07/08/2011	75	20/11/2011	0	0	T	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 786-2012/GOB.REG-HVCA/001/2012 (09/AGOSTO/12) LIQ. FINANCIERA FATIA					
29	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYOTO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DREMOCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER GALIUXI MELCAREJO NORBUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALDEOLA	134,193.95	13,419.49	9,393.58	29,811.32	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	200,338.25	132,873.65	13,287.37	9,301.16	29,537.82	165,000.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	165,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	T	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 743-2012/GOB.REG-HVCA/001/2012 (24/JULIO/12) LIQ. FINANCIERA FATIA					
30	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 2195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARQ. EDISON DAVILA GUEVARA	141,203.68	14,120.37	9,884.26	31,389.58	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	210,097.89	140,017.10	14,001.71	9,801.20	31,125.80	194,945.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58	0	0.00%	0.00%	0.00%	29/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADA, LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA ENTREGA DE LA PRE LIQ.				
32	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2267 PAMPAYOTO, QUEROO	HUAYTARA	QUEROO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S.A.C.	CONTRATO N° 307-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	85,075.61	8,507.56	5,955.29	18,912.31	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	132,960.77	84,360.69	8,436.07	5,955.25	18,753.38	117,455.39	100.00%	F.C. A.D. A.M.	117,455.39	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADA, LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA					
35	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUERAMBARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EULUCIOS SORRATES YAIRI LEIVA	70,944.04	7,094.40	4,966.08	15,770.86	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	109,275.38	69,668.90	6,966.89	4,876.82	15,487.40	97,000.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	97,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	T	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 405-2012/GOB.REG-HVCA/001/2012 (18/ABR/2012) CONSULTORIA RGR N° 741-2012/GOB.REG-HVCA (23/JUL/2012)					
43	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 206 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	242,703.30	24,270.33	16,989.23	53,952.94	0.00	0.00	337,915.80	240,663.78	24,066.38	16,846.46	53,499.56	335,076.18	100.00%	F.C. A.D. A.M.	335,076.18	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA CON COMISION DE RECEPCION VIA ACTO DE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°98-2012/GOB.REG-HVCA/001/2012							
45	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2213 DE APACA, CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARQ. EDISON GUEVARA GUEVARA	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	136,462.86	13,646.29	9,552.40	30,335.69	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	204,497.24	135,316.11	13,531.61	9,472.13	30,080.77	188,400.62	100.00%	F.C. A.D. A.M.	188,400.62	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA, LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA ENTREGADO EL 04/02/12					
46	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2205 DE CHINCHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARDO ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOUPE	79,037.44	7,903.74	5,532.62	17,570.02	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	120,043.82	74,456.60	7,445.46	5,211.82	16,551.28	103,663.14	100.00%	F.C. A.D. A.M.	103,663.14	100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA, OBSERVACIONES POR LA COMISION DE RECEPCION					
49	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER FLORES J. JOSE CARHUAMCA	CONTRATO N° 409-2011/ORA	ING. GROBER FLORES BARBERA CIP 7938	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP 9658	338,600.05	33,860.00	23,762.00	75,270.79	15,000.00	0.00	0.00	5,800.00	491,932.83	338,596.44	33,859.84	23,701.89	71,368.83	467,489.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	467,489.00	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA, COMISION DE RECEPCION CONFORMADO BAJO ACTO RESOLUCION DE VERIFICACION DE OBRA					
50	FORSUR R.D. SOBRE CANON	18	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3654 HUAYLARAQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (1021030307) GUSTAVE CASTILLO ALEX (020486077) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDRIS CARHUAY FABIAN	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	125,711.61	12,577.18	8,804.03	27,569.07	10,000.00	0.00	0.00	4,518.00																								

