

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROJ.		OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN. T.	TOTAL	ACUMULADO AL VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		O. E.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
																													S/.	%															
11	R.O.	0551	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MISERABLES BECULLA RED ANGARAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ANGARAS	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinojosa Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-OL	ING. RAUL VAJALDI TENORIO	ARG. DARWIN ISIDORO DOLORIER LIZANA	721,830.69	81,717.85	38,091.53	151,135.07	61,114.56	9,904.92	0.00	19,215.00	1,061,008.82	721,830.69	81,717.85	38,091.53	151,135.07	998,774.34	-	998,774.34	0.00	0.00%	F.C. 98,077.43 A.D. 198,154.87 A.M. 396,399.74	Poraleado 24/ENE/13 20/NOV/12	95.71%	71.91%	23.80%	07/08/2012	120	04/12/2012			EJ	AT	EJECUCION DE VEREDAS Y OBRAS EXTERIORES, REVOQUES Y ENLUCIDOS			
12	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA - HUI CAMARCA - YAMACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAS HUANCavelica - KILOMETRO 33.190	ANGARAS	JULIACMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAS	CONSORCIO NAZARENO LP- PC.1 - 2012	081.2012/OSRA 120/02/2012	ING GONZALO BRAZENI SILVA	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA								2,175,342.85	1,651,319.88	60,000.00	132,105.59	331,816.58	2,175,342.85		764,168.14	1,411,073.91	64.87%	F.C. 277,524.21 A.D. A.M.	FN OBRA	100.00%	35.10%	64.90%	18/12/2012	180	15/06/2013			EJ	AT	OBRAS PRELIMINARES, CARTEL DE IDENTIFICACION, EXPLANACIONES, CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA, ROCA SUELO Y FUAL				

N°	FTE.FTO.	EMERGENCIA	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %		CROMOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROJ.	OBSERVACIONES							
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	SUPER	QUIST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL MES VALORIZADO (S)	SALDO POR PAGAR	S.	%	MONTO (S)	FECHA VENCIMIENTO	PROGR. MADURO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION			FECHA DE TERMINO	N° DIAS	1°	2°			
CASTROVIRREYNA																																															
1	R.O.	0111-0307	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARGANGANCIA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	BBB CONTRATISTA S.A	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMO HAYRA ZEGARRA	615.631.57	61.563.16	128.687.00								842,491.80	615.631.57	61.563.16	128,687.00	842,491.80		0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	100	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS				
2	R.O.	0043-2009	2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARGANGANCIA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ JORGE POMPEYO - INGENIERO	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. POMPEYO BELIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZWILLLOS TIPANA	1,706.655.80	189.626.20	360.289.78								1,684.157.80	1,706.655.80	189.626.20	360,289.78	1,684.157.80	569.251.78	995.810.40	1,630.889.18	73.24%	F.C. A.D. A.M.				98.53%	98.53%	0.00%	04/01/2010	120	08/06/2010	1	36	T	SE PRESENTO LIQUIDACION DEL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION			
3	FORSUR / R.D.	0249-2010	2010	RECONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA PVP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. YOBANI BELLO GONZALEZ	ING. GUILLEMO QUISEP TORRES	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09								572,127.53	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	OBRA CULMINADA, LA PARTE USUARIA SOLICITA LA ENTREGA PAGAL.
4	FORSUR / R.D.	0254-0330-0151	2010-2011-2012	RECONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. GIOVANNI VALCA PALOMINO	ING. FREDY ANGEL RUIZ APACOLLA	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00				535,711.32	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	535,711.32	1	39,746.00	131,114.88	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	44.88%	55.12%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	P	INCUMPLIÓ CON LA MÁXIMA PENALIDAD CUMPLIDA EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO
5	FORSUR / R.D.	0248-0275	2010-2012	RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APPARICIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 83170 / MARCO ANTONIO GARCERA DELGADO	439,495.65	43,949.57	32,982.17	98,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00				614,524.79	439,495.65	43,949.57	32,982.17	98,117.40	614,524.79		369,625.09	244,899.70	39.86%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	P	INCUMPLIÓ CON LA MÁXIMA PENALIDAD CUMPLIDA, EL MONITOR RECOMIENDA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119-2011	2011	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO. ESCOBEDO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	05-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APPARICIO	ING. JOHNY BENEDICTO ACERO	486,435.73	48,643.57	48,643.57	110,907.35								694,630.22	486,435.73	27,293.57	48,643.57	106,850.85	699,223.72		681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.94%	9.06%	22/08/2011	120	19/12/2011	0	0	T	OBRA CONCLUIDA CON DECRETIVOS, EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES.	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125-2011	2011	MEJORAMIENTO DEL CAVAJ DE REGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	07-2011/ORA (19/09/2011)	ING. GILDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PEÑA	98,747.60	9,849.62	9,874.76	21,288.96	7,676.85								153,799.00	98,747.60	9,849.62	9,874.76	21,288.96	139,580.94		152,622.94	-13,802.00	-9.30%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0	0	L	LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, FISC. N° 03-2012-GOB.REG.HVCA.S.R.G.G. ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148-2012	2012	CREACION DEL CAMINO VEICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASISIMBACA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA	08-2012/ORA (19/07/2012)	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	1,424,827.29	209,220.73	71,242.86	296,230.09	35,000.00								2,117,088.97	1,424,827.29	209,220.73	71,242.86	296,230.09	2,117,088.97		1,941,952.02	100.00%	F.C. A.D. A.M.			FIN OBRA	7.42%	20.48%	-13.06%	02/11/2012	510	26/03/2014			EJ AD	A LA ESPERA DEL GRAN PROGRAMA DE PROGRAMADO POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL MONTO DISPONIBLE ES DE S/. 500, 000. 00	
9	R.O.	0760-2012	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HUANCVELICA, ATENCION DEL QUEHACER EN LA LOCALIDAD DE YARESCAN, PROVINCIA DE LA RED CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COTAS	06-24-2012/ORA (19/07/2012)	ING. GAVIER MARCO BUENEDIA CIP 8424	2 ARO VICENTE A. CURIANO ZACARIAS CIP 8332	678,444.23	30,862.49	33,922.21	133,637.21	51,489.50	8,702.00	0.00	15,000.00				891,267.84	678,444.23	30,862.49	33,922.21	51,489.50	891,267.84		107,244.23	768,821.91	87.70%	F.C. A.D. A.M.			FIN OBRA	9.30%	12.24%	-2.94%	01/11/2012	150	30/03/2013			EJ AD	OBRA EN EJECUCION, EXCAVACION DE ZANAS PARA ZANAS Y CEMENTO HABILITACION DE ACERO	
10			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL QUEHACER EN LA LOCALIDAD DE YARESCAN, PROVINCIA DE LA RED CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMPARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MARCA Sr. Roberto Fortuño Marivar/AMC PROCEJEMUNTO CLASICO 455-2012GOB.REG.HVCA (CEP)	06-23-2012/ORA (19/07/2012)	ING. MARINO LEANDRO CIP 59507	CONSORCIO CHUPAMPARCA ING. MARINO PERA DUEÑAS CIP 7836	716,038.08	30,862.49	35,801.80	140,742.07	51,489.50	8,702.00	0.00	15,000.00				967,832.94	716,038.08	30,862.49	35,801.80	140,742.07	967,832.94		128,699.59	739,342.50	86.65%	F.C. A.D. A.M.			FIN OBRA	11.24%	13.95%	-2.71%	01/11/2012	150	30/03/2013			EJ AD	OBRA EN EJECUCION, CORTE DE TIERRA CON MAQUINARIA, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	
11			2012	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS PALOMINO DE LA COMISARIA PNP TICRAPO, DISTRITO DE CHUPAMPARCA, CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMPARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA					1,337,002.09	82,220.13	78,850.10	307,063.02	53,795.07	23,955.03	0.00	24,000.00				2,114,915.44					2,114,915.44		2,013,165.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%							NI	COORDINACION PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA			
CHURCAMP																																															
1	R.O.	0088-2010	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER COCHA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCHAMAN DOLGIER	1,075,183.65	405,990.15	281,423.02								1,481,173.80	1,075,183.65	405,990.15	281,423.02	1,481,173.80		1,229,088.89	252,084.91	17.02%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/06/2011	164	0	T	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA EN EVALUACION Y LIQUIDACION FINAL EN PROCESO.			
2	R.D.	0195-2010	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YARESCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP HUANCVELICA	CHURCAMP	LOORQA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	COOPERACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALAZAR CABRERA	ING. JOHNY GARRZA VARELLAS	1,317,362.02	197,574.30	287,799.90								2,104,432.80	1,317,362.02	197,574.30	287,799.90	2,104,432.80		2,101,680.97	2,751.83	0.13%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	99.90%	0.10%	19/07/2010	201	15/05/2011			T	OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA EN EVALUACION.			
3	R.O.	0135-2012	2012	CONSTRUCCIÓN REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMISARIA PNP TICRAPO, DISTRITO DE CHUPAMPARCA HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. CUAPRA ANGELES	ING. EDGAR SARRINO ALARCON HUALLA	1,454,006.50	61,986.38	72,700.33	285,964.78	80,614.00	14,540.07	0.00	2,300.00				1,972,312.06	1,454,006.50	61,986.38	72,700.33	285,964.78	1,974,671.99	2	1,515,937.71	358,720.28	19.14%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/02/2012	180	03/10/2012	2	42	T	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCION	
4	R.D.	0449-2012	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA COMISARIA PNP TICRAPO, DISTRITO DE CHUPAMPARCA HUANCVELICA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC 2049181275 Sr. Manuel Meléndez Amparero	003-2012/ORA (19/07/2012)	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 8597		12,691,444.17	7,652,450.93	681,909.90	1,147,807.84	1,038,801.02							11,189,029.59	12,691,444.17	7,652,450.93	681,909.90	1,147,807.84	11,189,029.59		6,546,919.51	4,642,110.09	41.40%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	48.14%	-29.24%	20/09/2012	240	17/05/2013	0	0	EJ AD	CULMINADO EN ACABADOS DE ALCANTARILLA, COLOCADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS	
5	R.D.	0455-2012	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA COMISARIA PNP TICRAPO, DISTRITO DE CHUPAMPARCA HUANCVELICA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC 2010995108 Sr. Rafael Jose Domingo Ortega Barreto	005-2012/GSR (22/AGO/2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA RIVADENEYRA	ACT PROYECTOS S.A. SUJOURNAL DEL PERU RUC 2048230728 Sr. Daniel Eduardo Hernandez ortiz	9,592,540.85	1,144,105.92	960,254.09	2,087,442.15	0.00	0.00	0.00					11,884,343.01	9,592,540.85	1,144,105.92	960,254.09	2,087,442.15	11,884,343.01		5,020,252.66	9,842,477.60	66.40%	F.C. A.D. A.M.			FIN OBRA	18.74%	16.93%	1.81%	12/08/2012	180	10/03/2013	0	0	EJ AT	OBRA EN EJECUCION, LIGERAMENTE ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	
HUANCVELICA																																															
1	DONACION Y TRANSF.	0162-2007	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUICHACA, TENENGA, QUICOS, LARRENTA Y TAMBELLA VICA	HUANCVELICA	IZCUICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCVELICA - IZCUICHACA	940-2007/ORA (09/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARNAVAL ALVAREZ	1,422,053.57	142,205.38	142,205.38	324,228.21								2,030,692.49	1,422,053.57	142,205.38	142,205.38	2,030,692.49	1	189,992.95	2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	L	LIQ. FINAL R.O.G.R. N° 178-2011GOB.REG.HVCA-GSR (19/06/2011)		
2	R.O. - PLANO MODIFICADO	0023-2007	2007	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE REGO ALCOCCACHA HUANDO / ETAPA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA	No 779-GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 7483	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59								3,065,625.32	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59	3,065,625.32	2	29,246.74	1,682,821.95	2,032,050.11	66.64%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA
3	R.O.	0115-0248	2008-2009	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN CELLORUMI	HUANCVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC SAC	0815-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TECODORO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VERGARA AVILAOS	839,046.38	0.00	0.00	839,046.38								839,046.38	839,046.38	0.00	0.00	839,046.38		95,414.76	-115,368.38	-13.70%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%									

N°	FTE. FOLIO	IMPONIDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO						ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %				CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
												CD (SI)	GG (SI)	UTILIDAD	ISOV	SUPER	INST-ADMIN	OTROS	EXP-TEC	TOTAL (SI)	CD (SI)	GG (SI)	UTILIDAD	ISOV	TOTAL (SI)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL RES. VALORIZADO (%)	SALDO POR PAGAR S.L.	%	QUÉ	MONTO (SI)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUCIO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
7	R.D. SOBRECARGO N.° 17. REGALAS, ADUANAS / R.D. R.O.	598	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLCACCOCHA HUANO Y ETAPA	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAFAEL	N°33-2008/OB (19/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALBA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	0.00								9,262,472.23				0.00	9,262,472.23			9,262,472.23	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	526,247.22	Apr. De Liquidacion	0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R		SE DIO EL LAUDO ARBITRAL A FAVOR DEL CONTRATISTA EL CUAL SE ENCUENTRA CONCENTRADA OTORGANDOLE APLICACIONES DE PLAZO Y RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PREJUICIOS, TAMBIEN SE HA DESPRECIADO LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN VIGENTES, OBRA PARALIZADA A LA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTO LA LIQUIDACION, EN REVISION				
8	CONTRON Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MALISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO IBAITO	017-2008/OB (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE	0.00								220,835.94				0.00	220,835.94			220,835.94	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 18-2009 (8/JUN/2009)			
9	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0312	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLON UNIDOS DE HUAYLACOTI, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ORDON	N°077-2010/OB (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ING. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CIP 4980	965,178.13	96,517.81	69,962.47	219,005.10					1,371,663.51	965,178.13	96,517.81	69,962.47	219,005.10	1,371,663.51	2	50,151.48	964,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. D. A. D. A. M.	137,166.35		100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/07/2011	2	51	L		LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 368-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. N° 198-2012/008 REG.HVCA/GR (27/JAN/2012)	
10	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0313	2010	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSE GALVEZ ESCUELA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/OB (16/03/2010)	ING. YOSHI HUMANI HILARES CIP 67467	ING. FERNANDO RAFAEL LEA CIP 40884	1,286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,924.45					1,653,000.50	1,286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,924.45	1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. D. A. D. A. M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 48-2011/008 REG.HVCA/GR (25/AUG/2011), CONSULTORIA RGR. N° 2012/008 REG.HVCA/GR (14/MAR/2012), FALTA LIQUIDACION FINAL	
11	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0383	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. CIRIO ALERBA BAZAN DE HUAYLACOTI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GARCONDO GALBANI HERIAN	N°097-2010/OB (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUMANI LEANDRO CIP 5937	ING. JOSE PEDRO QUEVEDO VELA CIP 5937	656,194.36	52,495.45	26,347.77	139,638.16					874,675.94	656,194.36	52,495.45	26,347.77	139,638.16	874,675.94			807,312.69	7,363.78	0.83%	F.C. D. A. D. A. M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 81-2010/008 REG.HVCA/GR (15/ENE/2011), CONSULTORIA RGR. N° 14/MAR/2012 LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 89-2012/008 REG.HVCA/GR (18/ABR/2012)	
12	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0389	2010	CONTRUCCION DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°033-2010/OB (28/05/2010)	ARG. JUAN MANUEL BERNARDO CANCHAHUALLA	ING. ANGEL CHOCQUE CONTRERAS	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33					1,229,848.26	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33	1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. D. A. D. A. M.	122,984.83	1-12/2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	160	14/02/2011	2	21	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 84-2011/008 REG.HVCA/GR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. N° 2011/008 REG.HVCA/GR (20/11/2011) LIQ. FINAN. R.G.G.R. N° 85-2012/008 REG.HVCA/GR (18/ABR/2012)	
13	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D. R.O.	0391	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°35-2010/OB (14/07/2010)	ING. ALDO EDGAR MIRANDA ROMERO	ING. POOL GAULVAN	412,258.91	35,042.01	28,868.12	90,470.22					566,629.26	412,258.91	35,042.01	28,868.12	90,470.22	566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. D. A. D. A. M.	56,662.93		100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	100	19/11/2010	0	0	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 81-2010/008 REG.HVCA/GR (15/ENE/2011), CONSULTORIA RGR. N° 25-2012/008 REG.HVCA/GR (14/MAR/2012)	
14	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D. R.O.	0391	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°35-2010/OB (14/07/2010)	ING. MISEL LUDEÑA AGUILAR	ARG. ALPINO EDGAR MIRANDA ROMERO	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18					328,077.91	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18	328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. D. A. D. A. M.	32,807.79		100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 81-2010/008 REG.HVCA/GR (15/ENE/2011), CONSULTORIA RGR. N° 25-2012/008 REG.HVCA/GR (14/MAR/2012)	
15	R.D.	0474	2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE 28B (CUNYACA) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHICOCORUZ 45-50KM	HUANCAVELICA	YALI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MERCURIO	362-2010/OB (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PALMUNO AZORUA HUAMAN CIP 67798	ING. ANGEL CHOCQUE CONTRERAS CIP 85009	864,780.81	163,037.47	196,285.47					1,027,818.28	864,780.81	163,037.47	196,285.47		1,027,818.28			1,027,818.28	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	102,781.83	120 DIAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 355-2010/008 REG.HVCA/GR (15/ENE/2011), LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 46-2011/008 REG.HVCA/GR (20/12/2011)			
16	R.O. R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA / MULTIPROVINCIAL	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	383-2010/OB (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHAHUALLA CARBAJAL	379,085.84	107,296.13	149,563.43	759,223.93					4,755,139.33	3,739,065.84	107,296.13	149,563.43	759,223.93	4,755,139.33			3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. D. A. D. A. M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30	L		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 394-2010/008 REG.HVCA/GR (12/EJN/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. N° 2011/008 REG.HVCA/GR (20/11/2011) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011/008 REG.HVCA/GR (12/OCT/2011) LIQUIDACION FINAL R.G.G.R. N° 2012/008 REG.HVCA/GR (18-ABR-2012)	
17	R.O.	0604	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE REGO TECNIFICADO POR ASPERSION YAUOPATA - MOYA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA / MULTIPROVINCIAL	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SERGIO SAC	497-2010/OB (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHU FLORES	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,062.47					307,473.90	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,062.47	307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. D. A. D. A. M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			L		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 208-2011/008 REG.HVCA/GR (03/MAY/11), LIQUIDACION FINAL RGR. N° 64-2011/008 REG.HVCA/GR (15/NOV/2011)	
18	R.O.	X000	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCPALA PALCAS UCHUPAMP	HVCA CASTRO Y ANGAREAS	SANTA ANA HUACHOCPALA PALCAS UCHUPAMP	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/OB (01/SET/2010)	ING. HILDO ANGEL ESCOBAR MENESES	ING. FABIO PEREY CABANA HEREDIA	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,964.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,457.63	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,964.66	1,463,457.63	1	151,308.52	1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. D. A. D. A. M.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	155	29/10/2011	2	102	L		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 48-2010/008 REG.HVCA/GR (27/JAN/2012), CONSULTORIA R.G.G.R. N° 67-2012/008 REG.HVCA/GR (18/ABR/2012)	
19	R.O.	0604	2010	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTUCA - YAUOPATA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC SAC	592-2010/OB (25/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO GARCIA CIP 52869	ING. RUBEN MANUEL HERNADEZ ZAGARRIBE	812,685.04	66,376.00	40,834.25	175,122.11					1,096,877.40	812,685.04	66,376.00	40,834.25	175,122.11	1,096,877.40			413,649.91	683,168.49	62.29%	F.C. D. A. D. A. M.	96,710.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2010/008 REG.HVCA/GR (09/13/2012)	
20	R.D.	0608	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE REFINERIAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EL SOROCAL - JORULUC SAC	338-2011/OB (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	203,233.25	27,218.35	13,210.16	46,296.70	9,399.51	0.00	0.00	9.00%	368,357.80	203,233.25	27,218.35	13,210.16	46,296.70	368,357.80			298,768.80	0.00	0.00%	F.C. D. A. D. A. M.			100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R		OBRA RESULTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
21	R.D.	0741	2011	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCCORO, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ADAJ INGENIEROS CONSULTORES SAC	N° 2011	ING. SANTOS FELICIANO ACERO	ING. JOHNY BENDEZ ACERO	720,567.35	57,640.59	43,230.44	147,848.11					949,236.49	720,567.35	57,640.59	43,230.44	147,848.11	949,236.49			999,226.49	0.00	0.00%	F.C. D. A. D. A. M.	99,226.49		100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	155	11/02/2012			L		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 83-2011/008 REG.HVCA/GR (27/JAN/2012)	
22	R.D.	0772	2011	REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE CUENCA	HUANCAVELICA	CONVAYA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JEMM S.P. N° 011-2011	N°062-2011/OB	ING. FREDDY ANGELO ORNELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ ZAGARRIBE	1,414,117.95	115,062.84	70,795.90	297,883.17	44,062.56	14,141.18	37,000.00		1,863,090.48	1,414,117.95	115,062.84	70,795.90	297,883.17	1,863,090.48			1,850,131.67	0.00	0.00%	F.C. D. A. D. A. M.	185,013.19	N.S. N.S. 08/05/2012	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	100	L		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 146-2011/008 REG.HVCA/GR (03/AGO/2012)	
23	R.D. RUBRO 003	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. HUAYLACOTI, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	N°086-2011/OB	ING. FREDY ANGELO ORNELA LARA	ING. BENIGNO ANTONIO SOTO CABELLO	1,456,733.66	70,320.03	89,744.03	298,043.90	70,204.40	14,967.34	0.00	31,822.00	2,076,827.35	1,452,744.09	69,241.16	88,364.64	293,462.98	1,823,812.80			1,923,812.80	-0.01	0.00%	F.C. D. A. D. A. M.			100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	29/06/2012			T		LIQUIDACION DE ELECCION DE OBRA CULMINADO EN TRAMITE PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESULTIVO	
24	R.D. RUBRO 003	0156	2012	RECONSTRUCCION DE LA I.E. EL CIRIO ALERBA BAZAN DE HUAYLACOTI, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del Carmen Huancap Rodriguez	N° 022-2012/OB (07/12/2011)	ING. LISIV NEYRA IBARRA CIP. 20115	ING. EDUARDO CANCHAHUALLA CARBAJAL	1,138,016.59	69,847.28	79,661.16	231,754.50	77,578.00	11,380.17	0.00	20,000.00	1,628,237.69	1,138,016.57	69,847.28	79,661.16	231,754.50																					

N°	FTE. FTO.	MONEDAS	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %				CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES								
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	SUPER	OBRAS/ANEXOS	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S/)	CAN.	TOTAL	ACREDITADO AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	O	F	MONTO (S/)	FECHA VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	DÍAS	PLAZO	DÍAS		P	Z						
																																																ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PLAZO		
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	5546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERBABUENA Y OCC	HUAYTARA	HURPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011ORA	ING. ROOLY MUNGUA SILVERA	ARG. ELIVANO FLORES VALENZUELA	133.886.41	13.388.64	9.372.05	29.762.95	10.000.00	0.00	0.00	5.000.00	201.410.05	131.934.94	13.193.49	9.235.45	29.329.14	183.683.02			183.693.02	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 2012 (07/FEB/2012 - 15/03/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1024-2012G08 REG.HVCAVGR #4 2012G08 REG.HVCAVGR #4 (11/OCT/2012)				
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2264 COLLOCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COLLOCCAPAMPA CONFORMADO POR CHAMEL S.R.L.GROYA CONSTRUCCIONES E.I.S.R.L.	CONTRATO N° 459-2011ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNANO	83.109.00	8.310.90	5.817.63	18.475.13	7.000.00	0.00	0.00	3.000.00	125.712.66	82.410.61	8.241.06	5.768.74	18.319.88	114.740.29			114.740.29	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR 454-2012 (02/MAY/2012)				
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0330	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M. N° 22194-SAN ISIDRO DE TARCACACHI	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011ORA	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	144.303.05	14.430.31	10.101.21	32.078.57	10.000.00	0.00	0.00	3.500.00	214.413.14	141.798.32	14.179.84	9.925.68	31.521.77	197.425.80			197.425.80	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (11/OCT/2012)				
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 209 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	242.703.30	24.270.33	16.989.23	53.962.94	0.00	0.00	0.00	337.915.80	240.663.78	24.066.38	16.846.46	53.499.56	335.076.18			335.076.18	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (13/09/2012) EN CONCLACION					
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRO N° 3423- CORDOVA-HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA A CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESA URDANEQUI	ING. MIGUEL ANGEL TAPPE CASTRO	122.172.06	12.217.21	8.552.04	27.158.85	10.000.00	0.00	0.00	3.500.00	183.600.96	119.728.63	11.972.86	8.381.00	25.214.85	165.207.34			165.207.34	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (02/ABR/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (27/02/2012)				
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0502	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 DE APACA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011ORA	ARG. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	136.402.86	13.646.29	9.552.40	30.335.69	10.000.00	0.00	0.00	4.500.00	204.407.24	135.316.11	13.531.61	9.472.13	30.080.77	188.400.62			188.400.62	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (20/05/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (15/10/2012)				
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2205 DE CHINCHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHUA	CONTRATO N° 341-2011ORA	ING. EDGARDO ANIBAL CABRERA BENVENIDES	ING. ANTONIO TAPPE CHOQUE	79.037.44	7.903.74	5.532.62	17.570.02	7.000.00	0.00	0.00	3.000.00	120.043.82	74.454.60	7.445.46	5.211.82	16.551.26	103.663.14			103.663.14	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	L	L	L	L	OBRA CLAMOROSO. COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011G08 REG.HVCAVGR #4 (11/10/2011). RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.				
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA LE J N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRUPO EL R.L.	CONTRATO N° 382-2011ORA	ING. MARIA ELIZABET MAYA CRISTOBAL CIP 71085	EUCLEDIS SCRATES YURI LEIVA	86.917.02	8.691.70	6.084.19	19.321.65	7.000.00	0.00	0.00	3.500.00	131.514.96	86.186.63	8.618.67	6.033.06	19.159.29	119.907.64			119.907.64	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					11.999.76	05-11-2011	000	00	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (16/02/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1137-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (06/NOV/2012)
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUJIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEP CASTILLO ALEX PROMOTORES Y CONSTRUCTORAS GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011ORA	ING. OSCAR NACARI QUISEP	ING. ANTONIO TAPPE CHOQUE	255.744.92	25.574.49	17.902.14	96.862.09	15.000.00	0.00	0.00	6.000.00	377.073.64	253.595.81	25.359.58	17.751.70	56.374.35	383.081.44			383.081.44	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (24/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (23/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1151-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (06/NOV/2012)				
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES Y JOSE CHAYUAMCA	CONTRATO N° 426-2011ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP 78238	ARG. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP 9658	338.600.05	33.860.00	23.762.00	75.270.79	15.000.00	0.00	0.00	5.500.00	491.932.83	338.598.44	33.859.84	23.701.89	71.308.83	467.469.00			467.469.00	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (09/05/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (18/02/2012)				
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLARAQUA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (1021018397) QUISEP CASTILLO ALEX PROMOTORES Y CONSTRUCTORES SAC	CONTRATO N° 319-2011ORA	ING. WILLIAM ALDURCAN CARRASCO	ING. PLAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	125.771.81	12.577.18	8.804.03	27.569.07	10.000.00	0.00	0.00	4.510.00	186.630.09	124.714.90	12.471.49	8.730.05	27.724.12	173.646.56			173.646.56	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	29/09/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (23/05/2012) EN CONCLACION				
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPPE CASTRO	217.660.10	21.766.01	15.226.21	48.365.64	10.000.00	0.00	0.00	4.500.00	317.548.96	215.048.18	21.504.82	15.053.38	47.805.21	299.411.59			299.411.59	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 747-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (25/JUL/2012)				
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2225 VILLA ALTA DE HUANA, HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AGUA ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011ORA	ING. FERNANDO JAMES ZORILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPPE CASTRO	220.533.95	22.053.40	15.437.38	49.024.70	10.000.00	0.00	0.00	4.500.00	321.549.43	214.307.10	21.430.72	15.001.50	47.640.47	298.379.79			298.379.79	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 293-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (14/02/2012) CONSULTORIA RGR 293-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (14/MAR/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (15/OCT/2012)				
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2227 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PALMACANCHA CONSULTORES INVERSIONES PERUVIANAS SAC CONSTRUCTORES ADM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 398-2011ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPPE CASTRO	224.407.83	22.440.78	15.768.55	49.885.96	10.000.00	0.00	0.00	4.500.00	326.943.02	222.522.05	22.252.20	15.576.55	48.466.65	309.817.45			309.817.45	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 284-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (09/03/2012)				
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 YAMACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	CONTRATO N° 334-2011ORA	ING. GABRIEL CALDERON WVAR CIP 44584	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	227.626.64	22.762.66	15.933.86	50.601.40	10.000.00	0.00	0.00	4.500.00	331.424.56	225.713.30	22.571.33	15.799.93	50.176.07	314.260.63			314.260.63	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.					31.427.00	31/10/2011	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 381-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 754-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (13/AGO/2012)
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22037 SICHACAYEDI	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INGENIERIA S.A.C.	CONTRATO N° 395-2011ORA	ING. JORGE LUIS RUFFATO MARIN	ING. VICTOR ELCH HERNANDEZ PARRA	400.728.91	40.072.91	32.058.31	28.061.02	87.589.27	18.000.00	0.00	0.00	7.000.00	573.397.51	418.997.09	35.519.76	29.329.79	91.560.86	573.397.51	1	(32.773.43)	573.397.51	-32.773.43	-6.00%	F.C. D.A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	L	L	L	L	L	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 18-2012G08 REG.HVCAVGR #4 (23/05/2012)			
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0507	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASCA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DESIG CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 4																																												

