



**SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA**

**FS 08**

**OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS**

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO**  
**OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

Responsable : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN  
 Fecha de Reporte : 03/07/2012  
 Período de Reporte : MAYO

ESTADO DEL PROYECTO	
1	2
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334
335	336
337	338
339	340
341	342
343	344
345	346
347	348
349	350
351	352
353	354
355	356
357	358
359	360
361	362
363	364
365	366
367	368
369	370
371	372
373	374
375	376
377	378
379	380
381	382
383	384
385	386
387	388
389	390
391	392
393	394
395	396
397	398
399	400
401	402
403	404
405	406
407	408
409	410
411	412
413	414
415	416
417	418
419	420
421	422
423	424
425	426
427	428
429	430
431	432
433	434
435	436
437	438
439	440
441	442
443	444
445	446
447	448
449	450
451	452
453	454
455	456
457	458
459	460
461	462
463	464
465	466
467	468
469	470
471	472
473	474
475	476
477	478
479	480
481	482
483	484
485	486
487	488
489	490
491	492
493	494
495	496
497	498
499	500

Nº	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO		CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	S/	%	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO		DURACI ON / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)																	
<b>ACOBAMBA</b>																																
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACCOPIE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 16 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO - ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	263,720.99	17,775.18	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L		R.G.G.R. Nº 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19MAR2010)	
2	FONCOR	0055	2004	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA		ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	899,537.71	18,200.00	917,737.71	0.00	0.00	899,537.71	917,737.71	875,937.71	721,664.00	154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L		R.G.G.R. Nº 158-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15FEB/2012)		
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KM MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMIENTO (HUAMAN) CIP 66889	ING. ZOSIMO UBALDO PARE JAS REYLANDO CIP 82200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	29,177.36	9,924.22	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00	87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%			17/02/2006	T		SIN INFORME FINAL		
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	0.00	0.00	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00	169,621.20	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	28/08/2006	184	28/02/2007	T		SIN INFORME FINAL		
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0067	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.35	83,343.82	833,438.17	150,000.00	8,250.46	908,344.81	991,688.63	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	09/05/2006	174	30/10/2006	T		INFORME FINAL TECNICO OBSERVADO	
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72459	374,545.45	37,454.55	412,000.00	117,930.48	7,726.86	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178	13/04/2007	T		FALTA RENCIÓN DE GASTOS, SIN INFORME FINAL		
7	R. O / CANON	0243	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - LLANCA - HVCA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474		791,744.44	79,174.44	870,918.88	300,000.00	0.00	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240	22/08/2008	F		CONVENIO RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M. D. ANTA.	
8	R.O.	0192	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO CIP 53299	ING. MANUEL ELIAS CASTRO PACHECO CIP 53299	283,612.38	31,401.38	315,013.76	0.00	0.00	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.55	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122	24/10/2008	L		R.G.G.R. Nº 395-2008/GOB.REG-HVCA/GGR (12OCT/2009)	
9	R.O.	0256	2008	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENOC SOLO HUANAN CIP 59456	ING. ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS	459,387.95	51,043.10	510,431.05	0.00	0.00	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240	27/07/2009	L		R.G.G.R. Nº 248-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09 JUN/2010)	
10	R.O.	0112	2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACACCACAPAMPA-CHOPOCAPAMPA-TINQUEROCASA-YURACCAYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89076	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	2,188,962.06	218,896.21	2,407,858.27	0.00	0.00	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00	702,489.96	1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T		OBRA VIRTUALMENTE CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES	
11	R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UIVER MARAVI BRAÑES	ING. ARQ. GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4955	1,883,146.12	169,483.15	2,052,629.27	0.00	0.00	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210	08/11/2010	R			

Nº	FTE. FTO.	INVENTARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				COSTOS		DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
											CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	REEMBOLSO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / FECHA DE TERMINO	1º	2º					
											CD (S.)	OG (S.)						TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)								BENEFICIARIO (S.)		PROGRAMADO	EJECUTADO	
6	CANON Y SOBRE	0263	2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX TUPAC AMARU BUENAVISTA LIRCAV	ANGARAES	LIRCAV	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE TORRES PALACIOS	ARO MARIA SANCHEZ PAREDES	383,476.10	37,949.71	421,425.81	0.00	0.00	383,476.10	421,425.81	421,425.81	-	421,425.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/02/2008	180 DÍAS	30/06/2008	T		TIENE INFORME FINAL CON OBSERVACION A RENDICION DE GASTOS	
7	R.O.	0082 0245	2008 2009	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELLA	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE LUIS FLORES DELGADO CIP 85977	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOSVIL CIP 85977	505,456.64	50,545.65	556,002.29	0.00	0.00	505,456.64	556,002.29	542,456.90	-	542,456.90	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2008	120 DÍAS	12/06/2009	L		R.G.G.R. Nº 041-2010-GOBS-REG-HVCA/GGR (02/FEB/2010)
8	R.O.	0023 0125	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IROCAUFA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	609,524.09	151,918.91	761,443.00	0.00	0.00	609,524.09	761,443.00	761,433.00	-	497,678.77	263,754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2008	180 DÍAS	03/08/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA
9	R.O.	0264 0131	2008 2009	CONSTRUCCION DE PUENTE NINABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66902	1,325,057.08	145,287.61	1,470,344.69	127,819.05	0.00	1,452,876.13	1,598,163.74	661,011.88	-	769,380.52	-108,368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DÍAS	05/09/2009	P		PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TECNICO, Y LICITAR SUPERESTRUCTURA
<b>CASTROVIRREYNA</b>																															
1			2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACHUASI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ	1,162,244.91	129,138.32	1,291,383.23	101,984.15	22,955.73	1,287,184.79	1,416,323.11	1,226,183.23	-	1,226,183.23	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/10/2004	412	20/11/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%	
2			2005	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDORO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTORBERNABO MARTINEZ	ING. EDUARDO IVAN QUINTANILLA GOMEZ	1,557,143.58	173,015.95	1,730,159.53	150,000.00	64,123.53	1,771,267.11	1,944,283.06	1,655,059.53	-	1,655,059.53	100.00%	90.00%	79.23%	10.77%	20/10/2005	180	17/04/2006	T		CLIMINADO, RENDICION PRESENTADO PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFICINA DE ECONOMIA	
3			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDANADO SAENZ	ING. OSCAR RACATI QUISPE	371,879.10	41,319.90	413,199.00	60,979.85	9,603.00	442,461.95	483,781.85	345,087.24	-	345,087.24	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/06/2006	206	31/12/2006	T		CUENTA CON INFORME FINAL	
4			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	138,867.16	138,867.16	16,005.74	5,184.48	160,057.38	160,057.38	160,057.38	0.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2006	75	21/07/2006	T		FALTA INFORME FINAL		
5			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA PULLTOCO - SANTA ANA-SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	YLLA A. GONZALES TIPISMANA	ING. ALCIDES D. CHARAPAQUI POMA	996,849.10	897,164.19	1,894,013.29	90,000.00	17,953.22	1,104,802.32	2,001,366.51	934,349.10	-	934,349.10	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/05/2006	218	30/12/2006	T		SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO	
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2006	SUSTITUCION DE 60 AULAS MAS SS.HH Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 2247 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE YEREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	261,137.34	38,862.75	300,000.09	127,490.20	0.00	388,627.54	427,490.29	274,582.44	-	300,000.00	-25,417.56	-9.26%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2007	134 DÍAS	31/05/2007	T		CON PRELIQUIDACION ENVIADO A HUANCVELLA PARA SU LIQUIDACION, CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADOS AL 100%
7			2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS I ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. WALTER ROJAS CUESTA	670,500.00	74,500.00	745,000.00	74,500.00	62,524.10	807,524.10	882,024.10	686,175.00	-	686,175.00	100.00%	100.00%	65.16%	34.84%	15/11/2004	150	13/04/2005	L		R.G.G.R. Nº 368-2010-GOBS-REG-HVCA/GGR (11/ABR/2012), CORTE DE OBRA	
8			2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ANTONIO GAMBOA DELGADO	315,000.00	35,000.00	350,000.00	35,000.00	38,856.26	386,856.26	421,856.26	-	0.00	#DIV/0!	100.00%	75.31%	24.69%	0.00%	01/10/2007	90 DÍAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. Nº 367-2010-GOBS-REG-HVCA/GGR (11/ABR/2012), CORTE DE OBRA	
9	R.O.	0005	2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS III ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. CARLOS GASPAR PAICO CIP 59209	127,272.73	12,727.27	140,000.00	17,181.26	10,607.19	155,061.18	167,788.45	132,373.25	43,041.95	124,746.50	7,626.75	5.76%	100.00%	81.00%	19.00%	30/09/2007	90 DÍAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. Nº 363-2010-GOBS-REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012), CORTE DE OBRA
10			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0+00 KM101+500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66+400-KM 78+000	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS REYNSO PALOMINO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACUNDO	450,000.00	50,000.00	500,000.00	529,809.11	22,983.79	1,022,792.90	1,052,792.90	460,381.32	0.00	0.00	460,381.32	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/03/2006	179	04/09/2006	T		FALTA INFORME FINAL
11	R.O.	0245	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COCAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERT DELGADO APUMAYTA CIP 70200	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUERRERAZ CIP 70200	456,048.22	45,604.82	501,653.04	157,809.13	0.00	613,857.35	659,462.17	501,653.04	0.00	501,653.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	537 DÍAS	30/08/2008	T		LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES. SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA
12			0030	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCHAUSI-CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ISABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	845,307.99	65,942.14	911,250.13	0.00	0.00	845,307.99	911,250.13	879,005.79	45,121.53	879,005.79	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	150 DÍAS	04/04/2009	T		CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO	
13			0016	CONSTRUCCION DEL CETPRO OIL RIVERA PLAZA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	532,084.46	50,471.22	582,555.68	0.00	0.00	532,084.46	582,555.68	546,312.46	-	610,798.88	-64,486.42	-11.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	100 DÍAS	17/08/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y RAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA
14			0014	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OBREGON ESPINOZA CIP 90708 (RENUNCIO)	ING. MARCOS EUSEBIO CAMUJANA MUÑOZ CIP 83229	423,822.27	43,037.16	466,859.43	0.00	0.00	423,822.27	466,859.43	440,775.16	-	312,032.97	128,742.19	29.21%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	120 DÍAS	04/03/2008	T		FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)
15	DONACION Y TRANSF.	0124 0020 0234	2007 2009 2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCHAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUAN CIP 72600	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	545,585.38	67,750.00	613,335.38	88,764.52	18,895.38	653,245.28	720,995.28	573,435.00	-	332,010.30	241,424.70	42.10%	100.00%	95.00%	5.00%	20/10/2008	210 DÍAS	02/05/2009	P		SOLICITANDO AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA CONCLUIR EL 5% POR EJECUTAR DE LA OBRA. EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA CIERRE DE PROYECTO
16	R.O / DON Y TRANS	0029	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	241,899.30	58,100.70	300,000.00	339,107.72	0.00	581,007.02	639,107.72	276,759.72	-	0.00	276,759.72	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2008	330 DÍAS	30/04/2009	T		FALTA RENDICIONES FISICO-FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO RETERADAMENTE)
17	CANON	0043	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCAS CHIVINCURI	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANAYA ROMANI CIP 89866	ING. CARLOS GASPAR PAICO CIP 59209	1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	0.00	0.00	1,396,357.77	1,535,993.55	1,450,815.74	68,059.41	0.00	1,450,815.74	100.00%	100.00%	60.85%	39.15%	12/11/2007	360 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. Nº 369-2010-GOBS-REG-HVCA/GGR (12/AGO/2011), CORTE DE OBRA
18	R.O.	0017	2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MUJAL HUALLANCA SOTO CIP 83834	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	674,444.33	77,444.43	751,888.76	0.00	0.00	674,444.33	751,888.76	701,422.10	-	451,133.40	250,288.70	35.68%	100.00%	89.03%	10.97%	17/11/2008	180 DÍAS	16/04/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICO RETERAMENTE)
19	R.O.	0040	2008	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JOSE DE PAURANGA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	SIN INFORMACION ACTUAL	SIN INFORMACION ACTUAL	280,143.90	31,127.10	311,271.00	0.00	0.00	280,143.90	311,271.00	311,271.00	-	22,033.63	#DIV/0!	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2009	90 DÍAS	01/08/2009	T		CON PRELIQUIDACION ENVIADO A HUANCVELLA PARA SU LIQUIDACION
20	R.O.	0008	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUAMAN QUARTE CIP 57314	310,832.00	40,408.16	351,240.16	0.00	0.00	310,832.00	351,240.16	326,995.26	-	326,995.26	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	150 DÍAS	15/10/2005	31/03/2005	P		LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA POR EL CRH, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA	
21	R.O.	0041	2008	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELLA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54366	622,943.05	65,720.50	688,663.55	0.00	0.00	622,943.05	688,663.55	394,499.32	-	394,499.32	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11/10/2004	180 DÍAS	31/03/2005	R		CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA.	
<b>CHURCAMP</b>																															
1	DON Y TRANSFERENCIAS (MINIEN FONDECOS)		2004	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE COSME LIRPO	CHURCAMP	ANCO	MUNICIPALIDAD																								

Nº	FTE. FTO.	CONTRATACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO						
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	REEMBOLSO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*	OBSERVACIONES		
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)							%	%	%								
3	FONCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARRIZABLE LARGAY CHANCARA	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURPAZO CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,388,296.78	154,255.20	1,542,551.98	69,960.00	20,173.60	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98	1,542,551.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		SE CURSO OFICIO A LA MDC EL 09/09/2005, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL, AUN NO HA PRESENTADO		
4	DOM Y TRANS	0089	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAYE	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HILVER MOLINA PEREZ CIP 73863	ING. JOSÉ OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	507,315.60	56,368.40	563,684.00	0.00		507,315.60	563,684.00	563,684.00	533,208.00	30,476.00	5.41%	100.00%	100.00%	0.00%	28/05/2007	120 DIAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. Nº 845-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27/0C/2011)		
5	FONCOR / R.O.	0027 / 0043	2004 / 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESÚS PALACIOS HILARIO CIP 38120	193,332.00	40,900.00	234,232.00	40,934.97	31,659.79	265,926.76	306,826.76	205,632.00	205,632.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.		
6	FONCOR / CANON	0028 / 0032	2004 / 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAMPAPA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	233,861.40	25,984.60	259,846.00	0.00		233,861.40	259,846.00	259,846.00	243,215.86	16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.		
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.M. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 63353	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	346,919.45	38,546.61	385,466.05	135,466.05		482,385.50	520,932.10	385,466.05	385,466.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		LIQUIDACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.		
8	FONCOR	0013 / 0046	2005 / 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC I ETAPA.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54356	1,016,893.00		1,016,893.00	121,920.00	25,863.30	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30	0.00	1,114,976.30	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2004	150 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. Nº 143-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FB/2012)		
9	CANON Y SOBRE CANON / DOM Y TRANS	0083	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARBAMBILLA - UCHUCRIZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCOCHANCA CUADRO CIP 53869	730,368.98	90,400.00	820,768.98	100,000.00	19,432.23	849,801.21	940,201.21	772,274.00	746,165.24	26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE TÉCNICA		
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	150,000.00	35,467.56	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		INFORMACION FINANCIERA CULMINADA FALTA LA CULMINACION DEL INFORME FINAL DE OBRA.		
11	CANON SOBRE CANON / DOM Y TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCOCHANCA CUADRO CIP 53869	261,992.78	29,110.31	291,103.09	100,000.00	22,255.49	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36	-1,433,603.27	1,724,706.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. Nº 180-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21/AB/2010)	
12	R.O. / CAN Y SOBERCAN / AN	0031 / 0029 / 0044	2006 / 2007 / 2008	CONSTRUCCIÓN CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCA - CALLOS - PACHA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR NINAYANA CRISTOBAL CIP 70822	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	848,043.00	94,227.00	942,270.00	284,881.20	31,655.98	1,164,580.18	1,258,807.18	869,832.98	869,832.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L				
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRASVASE LAGUNA DE CHINCHICOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA		FIP	597,488.00		597,488.00			597,488.00	597,488.00	597,488.00	0.00	597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAYELICA		
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,242,687.97	124,288.80	1,366,956.77	247,504.77	0.00	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00	1,119,452.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. Nº 421-2009/GOB.REG-HVCA/GR (17/0C/2009)		
15	R.O. / CAN Y SOBERCAN	0016 / 0060	2007 / 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTTA CIP 98566	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	489,112.63	48,911.25	538,023.88			489,112.63	538,023.88	506,677.13	487,677.14	20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 295-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)		
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYUSCOA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCASI CIP 60962	VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	885,800.21	88,580.02	974,380.23			885,800.21	974,380.23	974,380.23	921,232.22	53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION		
17	R.O.	0045 / 0064 / 0117	2007 / 2008 / 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC - II ETAPA. TRAMO: LLACUA - SOCCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TAGURY MENDOZA CIP 82795	702,000.00	78,000.00	780,000.00	150,367.06	49,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47	749,963.47	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. Nº 294-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)		
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDBAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	284,069.30	31,563.26	315,632.56	183,511.85	13,437.33	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	18/09/2007	480 DIAS	28/11/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES POR LEVANTAR POR PARTE DE LA EJECUTORA
19	CANON SOBRE CANON	0056 / 0489	2008 / 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORTUELA CIP 10199	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82443	679,664.55	67,966.45	747,631.00	0.00		679,664.55	747,631.00	733,058.51	14,572.49	700,444.42	32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 220-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19/MAY/2010)	
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	352,301.42	35,230.15	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57	387,531.57	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		EN PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL INFOME DE FINAL DE OBRA		
21	R.O.	0096 / 0199	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAYELICA (PUESTO DE SALUD HUARBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDUJA CIP 85999	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	519,136.95	51,913.70	571,050.65	0.00		519,136.95	571,050.65	318,516.14	212,344.10	318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABITADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA		
22	R.O.	0096 / 0199	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAYELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE CCOCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	538,977.85	59,886.43	598,864.28	0.00		538,977.85	598,864.28	335,204.33	223,469.55	0.00	335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABITADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	
23	R.O.	0096 / 0199	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAYELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MARLEN BENITES GUTIERREZ CAP 10519	541,674.30	60,186.03	601,860.33	0.00		541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,484.03	363,188.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				CRONOLOGIA			ESTADO							
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*	OBSERVACIONES
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)							%	%									
24	R. O.	0096 0199	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUERTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIFESA HUANCAMELCA (PUERTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ING. ARG. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348,260.76	38,695.64	386,956.40	0.00	348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74	47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES		
25	R. O.	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARC. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAM DOLCIER CIP 108300	809,979.65	89,997.74	899,977.39	0.00	809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00	861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DIAS	13/09/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION		
26	R. O.	0295	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E. RICARDO PALMA DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. EDGAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	0.00	1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42	529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DIAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2010)		
27	CANON / R.O.	0247 0483	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E. N° 31141 DE CHIPAS DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCAMELCA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59778	577,743.30	56,366.83	634,110.13	90,000.00	667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02	240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DIAS	10/06/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION		
28	R. O.	0060 0015	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00	0.00	1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00	1,782,154.40	100.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/03/2009	360 DIAS	11/03/2010	T		OBRA POR RECEPCIONAR			
29	R. O.	0068 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCAMELCA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAM DOLCIER CIP 108300	102,717.00	11,413.00	114,130.00	0.00	102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00	114,130.00	100.00%	100.00%	78.00%	22.00%	10/08/2009	45 DIAS	25/10/2009	T		OBRA CULMINADA CON DEDUCTIVOS DE OBRA QUE NO HAN SIDO COBERTURADAS POR LA MUNICIPALIDAD		
30	R. O.	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO LA LIBERTAD DISTRITO EL CARMEN- ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCAMELCA	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. LUCIO HUAMANCAYO CANDOTTI CIP 111597	ING. QUETTY YOYANA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47	0.00	1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00	945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DIAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)		
<b>HUANCAMELCA</b>																																
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAUJI PALTAMACHAY	HUANCAMELCA	YAUJI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68055	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	498,136.62	26,217.72	524,354.34	98,186.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DIAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION		
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. VILADIR JOSEPH VARILLAS CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS BALTAZAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	0.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DIAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION			
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.56	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DIAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCAMELCA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	60 DIAS			T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION		
5	FONCOR / R.O.	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCAPAMPA I ETAPA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 88488	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 99237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	70,000.00	9,603.00	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00	29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DIAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAMELCA YAUJI CCASAPATA PAUCARA TRAMO I ANTACCOCHA MATIPACCANA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE CIP 74730	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	977,966.92	108,662.99	1,086,629.91	409,995.70	18,873.90	1,406,636.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00	1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)	
7	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAMELCA YAUJI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACCANA PUCA PAMPA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. TONINO RODRIGO QUISEP GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	300,000.00	15,249.83	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00	914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DIAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)	
8	FONCOR	0046	2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			571,713.04	66,391.50	638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79	206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DIAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCAMELCA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. ANGEL TOMAS CANCHAYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	646,348.06	76,800.71	723,148.77	100,000.00	21,659.04	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00	723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DIAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION	
10	CANON SOBRECARGA Y PARTICIPACIONES	0084	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCAMELCA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JULIO MOSCOSO UQUIZU	ING. HUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DIAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION	
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASPATA TULTURI	HUANCAMELCA	VARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	124,551.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00	1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION	
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUNAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCAMELCA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE. FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0223	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCAPA II ETAPA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. RAILL ESPINOZA ZUNIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	166,056.16	51,065.26	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T		EN PROCESO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL, RENDICIONES FINALES OBSERVADAS	
14	RECURSOS ORDINARIOS	0091 0238	2006 2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCARHURANRA CHUPACA CCOSNIPUQUIO	HUANCAMELCA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	550,000.00	9,512.62	1,127,737.37	1,240,511.11	609,615.71	0.00	0.00	609,615.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	L		R.G.G.R. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0127 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCAPAMPA - CHUNJIMAYO	HUANCAMELCA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	250,822.68	51,088.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	1,506,380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANISMO EJECUTOR	

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)							S.	%											
16		RENTA DE AJUANA S Y PARTICIPACIONES	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°3512 DEL C.P. DE CASTILAPATA DEL DISTRITO DE YAULI HVCA	HUANCAVELICA	YALUI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					200,000.00	100,262.00	0.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL	
17		RECURSOS ORDINARIOS	2007	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAS		1,054,742.19	117,193.58	1,171,935.77	0.00	0.00	1,054,742.19	1,171,935.77	1,171,935.77	0.00	0.00			1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION
18		RENTA DE AJUANA S Y PARTICIPACIONES	2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ		368,725.63	366,553.07	735,278.70	0.00	0.00	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00			85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)
19		RECURSOS ORDINARIOS	2007	PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIGUAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		701,529.71	77,947.75	779,477.46	8,308.53	0.00	709,838.24	787,785.99	779,477.46	0.00	0.00			779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL
20		RECURSOS ORDINARIOS	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. OTTY GRIMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112		280,695.51	108,709.55	389,405.06	0.00	0.00	280,695.51	389,405.06	389,405.06	0.00	0.00			389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL
21			2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				100,000.00			0.00								0.00	#DIV/0!		0.00%					T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION	
22			2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASJANTS"	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENCION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				71,988.30	7,998.70	79,987.00	37,789.57	0.00	109,757.87	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00			79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL
23		RECURSOS ORDINARIOS	2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAVELICA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAS CIP 85999	ARO. RUBEN AMES ZORRILLA		831,924.03	167,836.49	999,760.52	0.00	0.00	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	990,869.78			8,890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
24		RENTA DE AJUANA S Y PARTICIPACIONES	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, ASCENCION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCCO QUISPE			1,446,968.14			0.00								0.00	#DIV/0!		0.00%	31/12/2007			SI		SIN INFORMACION	
25		RECURSOS ORDINARIOS	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID QUISPE SOLIS CIP 98387	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ		496,890.30	69,688.98	566,579.28	0.00	0.00	496,890.30	566,579.28	556,713.69	9,865.59	556,713.69			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (17/MAR/2010)
26		RECURSOS ORDINARIOS	2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				452,685.03	47,313.77	499,998.80			452,685.03	499,998.80	499,998.80				499,998.80	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GGR
27		RECURSOS ORDINARIOS	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66902		295,635.13	16,007.91	311,643.04	0.00	0.00	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23			148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/09/2010)
28		RECURSOS ORDINARIOS	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358		131,750.16	12,199.09	143,949.25	0.00	0.00	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,369.55			57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA
29		RECURSOS ORDINARIOS	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358		1,059,573.38	106,699.05	1,166,272.43	0.00	0.00	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011
30		RECURSOS ORDINARIOS	2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRES AVELINO CACERES - COORISOTOCC	HUANCAVELICA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS EDGAR FAITAN CUBA CIP 72319	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363		684,127.53	53,676.59	737,804.12	0.00	0.00	684,127.53	737,804.12	835,617.78	0.00	737,804.12			97,813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	L		RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)
31		RECURSOS ORDINARIOS	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 3695 MOTUY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66902		714,464.32	83,938.00	798,402.32	0.00	0.00	714,464.32	798,402.32	798,402.32	0.00	125,946.46			672,455.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE DEL GOREG.
32		RECURSOS ORDINARIOS	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN ARLJO CHOQUE CIP 89491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170		946,108.08	101,233.56	1,047,341.64	0.00	0.00	946,108.08	1,047,341.64	983,952.00	63,389.64	380,000.00			603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL
33		RECURSOS ORDINARIOS	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENCION	HUANCAVELICA	ASCENCION		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				1,033,357.21	382,703.20	1,416,060.41	0.00	0.00	1,033,357.21	1,416,060.41	1,337,853.51	78,206.90	0.00			1,337,853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL
34	R. O.		2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANGASMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES CIP 67634	ING. WILLIAM PACO CHIFANA CIP 85978		479,330.00	42,836.35	522,166.35	0.00	0.00	479,330.00	522,166.35	522,166.35	0.00	15,347.46			506,818.89	97.06%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	T		FALTA RENDIR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA EL MONTO DE 10,863.06 NUEVOS SOLES, VISITA A INSTITU POR COMISION EL 17/11/2011
35		RECURSOS ORDINARIOS	2011	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLACCASA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YALUI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848		276,795.31	32,710.33	309,505.64	0.00	0.00	276,795.31	309,505.64	309,505.64	0.00	182,163.84			127,341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA



N°	PTE. FTO.	CÓDIGO INVENTARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				CRONOLOGIA			ESTADO							
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°	OBSERVACIONES
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)							S.	%									
36	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0425 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848	275,783.63	37,960.37	313,744.00	0.00	0.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01	148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DÍAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848	215,716.22	37,960.37	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DÍAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUCLLACCASA)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	279,308.54	29,186.63	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CASTILAPATA)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	262,272.15	27,824.37	294,096.52	0.00	0.00	262,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	254,351.71	26,578.74	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00	280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	371,941.30	38,866.38	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA I ETAPA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FERNANDO QUISEP CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,444,309.66	111,900.00	3,556,209.66	0.00	0.00	3,444,309.66	3,556,209.66	3,556,209.66	0.00	3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180 DÍAS	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	
<b>HUAYTARA</b>																																
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - INGAHUASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	67,500.00	17,986.90	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62			993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DÍAS	05/05/2005	T		INFORME FINAL OBSERVADO CON SALDO PENDIENTE DE RENDIR	
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68605	ING. WILFREDO CARDENAS LEYVA CIP 54352	1,773,013.19	127,850.00	1,900,863.19	150,000.00	25,087.10	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DÍAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. N° 448-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (27/SET/2010)	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANCANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	844,260.00	80,950.00	925,210.00	60,221.74	31,808.13	936,289.87	1,017,239.87				0.00	0.00%						T		OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.		
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE REGO SAN JUAN DE TAMBO II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APUMAYTA CIP 73855	844,758.28	90,400.00	935,158.28	60,000.00	8,974.86	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00		881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	SI		31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 077-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (23/ENE/2012) LIQ. POR OFICIO	
5	FONCOR / R.O.	0035 0012 0008	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLPAMACHAY CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO BACARI QUISEP CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	106,531.00	72,554.39	976,869.29	1,065,511.95	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40	38,731.61	3.59%	100.00%	101.84%	-1.84%	11/09/2006	250 DÍAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. N° 354-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (16/NOV/2009)	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR CUCHO OSQUIJANO CIP 42755	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	328,540.34	67,550.00	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49			397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DÍAS	12/08/2006	T		FALTA REGULARIZACION LA RENDICION DE CUENTA PARA SU LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUENTE - PUENTE QUINICHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	128,000.00	15,987.84	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19		758,549.32	604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2008	190 DÍAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. N° 079-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26/FEB/2010)	
8	CANON SOBRE CANON	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B. ING. JAME RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	525,851.17	60,636.64	586,487.81	66,720.00	13,795.25	606,366.42	667,003.06	550,105.82		550,105.82	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DÍAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 370-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (28/AGO/2010)		
9	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CACRE - HUARUJE - HUACHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MODESTO PAULINO CUADROS HUAMANÍ CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOZACA RAMOS CIP 45855	416,113.07	50,000.00	466,113.07	55,000.00	28,886.93	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DÍAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. N° 288-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (25/JUN/2010)	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORDERAC	HUAYTARA	CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORDERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA				86,908.76				0.00	371,648.60	61,787.84	100.00		61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		180 DÍAS		T		OBRA TERMINADA, PENDIENTE SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA	
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO ALHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUARANCA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO GODOFREDO ANCUILLI CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	49,822.52	29,984.15	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DÍAS	30/01/2009	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO PAGOS SOLOAMENTE AL SUPERVISOR; PARA CIERRE DE LIQUIDACION FINAL	
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO ILHUJASI - HUIRPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMANÍ CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCA BORDA CIP 53304	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	0.00	0.00	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00	940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	SI	180 DÍAS	SI	P		OBRA MONITOREADA POR LA GSG-HUAYTARA, EN PRIMERA INSTANCIA SE VENIA EJECUTANDO POR LA M.D. HUIRPACANCHA. SE ESTA REALIZANDO EL CORTE DE OBRA, PARA LUEGO REALIZAR POR ADMINISTRACION DIRECTA POR LA GSR- OBRAS - HUANCVELICA	

Nº	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)	COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*	OBSERVACIONES	
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)							BENEFICIARIO (S.)	%										%
13	R.O. / CANON	0012 0223	2008	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA.	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SI	SI	57,000.00	3,000.00	60,000.00	62,259.47	119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00	0.00			57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SI	90 DIAS	SI	T	PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.	
14	R.O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 81057	ING. HENRY ALFREDO QUISEP SOLORZANO CIP 64623	579,714.55	57,971.45	637,686.00	95,528.88	0.00	675,243.43	733,214.88	382,611.60	255,074.40			382,611.60	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DIAS	DIC-2009	T	NO PRESENTA RENDICION DE CUENTAS, INFORME FINAL Y OTROS DOCUMENTOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	
15	R.O.	0317 0038	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCOCHACA - QUERO	HUAYTARA	QUERO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN HUBER GARIBAY MATIAS CIP 33904	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,562,788.77	156,278.88	1,719,067.65	0.00	1,562,788.77	1,719,067.65	1,031,440.59	0.00	616,468.47			414,972.12	40.23%	100.00%	30.81%	69.19%	24/11/2009	210 DIAS	24/06/2010	P	OBRA PARALIZADA POR PRECIPITACIONES, PROPIAS DEL CLIMA DE LA ZONA, MAYORES METRADO 21.04	
16	R.O.		2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINOCOPACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	2,015,277.47	201,527.75	2,216,805.22	0.00	2,015,277.47	2,216,805.22	2,216,805.22	685,194.34	2,066,634.36			149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	4.61%	03/06/2010	365 DIAS	03/06/2011	P	OBRA PARALIZADA	
17	R.O.	0206	2009	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCION DE CAPTACION	HUAYTARA	TAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMONAL CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAR CIP 60785	80,859.95	8,085.99	88,945.94	0.00	80,859.95	88,945.94	85,711.54	3,234.40			85,711.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DIAS	20/06/2010	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA		
<b>TAYACAJA</b>																																
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			329,790.82	32,979.08	362,769.90	0.00	0.00	329,790.82	362,769.90	362,769.90	0.00			362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
2	FONCOR	0021 0025	2004	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA				14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00				14,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
3	FONCOR	0018 0019	2004	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO PUJON GUEVARA CIP 62949	802,559.29	143,367.71	945,927.00	64,590.99	77,408.44	944,558.72	1,087,526.43	1,038,226.43	0.00	945,927.00			92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DIAS	01/02/2005	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION
4	CANON SOBRE CANON	0041 0016	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISES SEGURA TOROPOCO CAP. 00926	ING. CLAYNER MORALES DIAZ CIP 35444	154,519.02	23,451.90	177,970.92	80,000.00	0.00	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	163,899.38			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION
5	DON. TRANS / FONCOR	0079	2005	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIARA - VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO C. CABALLERO ANGUIS	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	1,310,617.40	90,300.00	1,400,917.40	100,000.00	32,643.60	1,443,261.00	1,533,561.00	1,347,617.40	0.00	0.00			1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DIAS	26/08/2008	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION
6	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	806,407.99	96,426.35	902,834.34	106,068.32	51,787.30	964,263.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	839,486.55			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DIAS	20/08/2007	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION
7	R.O. - DONACIONES	0050 0013	2006	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA AULAS JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO	TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72314	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	446,799.09	44,679.91	491,479.00	0.00	0.00	446,799.09	491,479.00	491,479.00	0.00	0.00			491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DIAS	12/11/2007	T	SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYACAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.
8	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART	0037	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - SALCAHUASI II ETAPA (CHURRIAPAMPA - PUMARANRA)	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO OLIVER SALOME GALINDO CIP 56505	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFFRO CIP 74220	396,095.91	33,904.09	430,000.00	46,517.41	0.00	442,613.32	476,517.41	476,517.42	0.00			476,517.42	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	120 DIAS	12/12/2008	L	R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26AGO/2010)	
9	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART	0011 0041	2007	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE AYACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO CAP. 009497	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	641,248.57	72,337.56	713,586.13	82,127.00	0.00	723,375.57	795,713.13	670,183.59	0.00	0.00			670,183.59	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DIAS	06/06/2008	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.
10	RECURSOS ORDINARIOS	0028 0035	2007	SUSTITUCION DE AMBIENTES DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MARIA GILBERMINA GRON URETA CIP 78054	ARQ. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8779	564,349.37	35,650.63	600,000.00	23,273.36	0.00	587,622.73	623,273.36	571,322.00	0.00	0.00			571,322.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2008	359 DIAS	03/03/2009	L	R.G.G.R. N° 524-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09NOV/2010)
11	R.O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP. 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	344,987.51	20,433.18	365,420.69	470,000.00	0.00	814,987.51	835,420.69	344,987.51	0.00	0.00			344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DIAS	20/05/2009	T	CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION
12	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART	0145 0205	2007	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURARAQUINA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,909,376.68	152,750.08	2,062,126.76	0.00	0.00	1,909,376.68	2,062,126.76	1,970,476.71	0.00	0.00			1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DIAS	30/10/2008	T	HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS
13	R.O.	0231	2007	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	358,375.05	34,456.00	392,831.05	0.00	0.00	358,375.05	392,831.05	380,351.05	0.00	380,351.05			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2008	266 DIAS	15/10/2008	L	R.G.G.R. N° 423-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17NOV/2009)
14	R.O.	0032 0027	2007	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY ANDAYMARCA INTIVILCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP 77338	ING. LENIN MIGUEL BENEDEZI ROMERO CIP 75361	932,006.38	67,993.62	1,000,000.00	113,227.00	0.00	1,045,233.38	1,113,227.00	932,006.38	0.00	0.00			932,006.38	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	03/03/2008	119 DIAS	30/06/2008	L	R.G.G.R. N° 487-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (14MAY/2010) Y N° 529-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (24MAY/2010) CORTE DE OBRA
15	R.O.	0031 0006	2007	CONSTRUCCION DE CARRETERA ISTAY MUCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGLUZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VIA Y RADA VALLADOLID CIP 68427	1,222,431.18	54,703.43	1,277,134.61	20,092.00	0.00	1,242,523.18	1,297,226.61	1,257,042.61	531,524.85	0.00			1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.00%	23.92%	19/05/2008	408 DIAS	30/06/2009	P	CON DESFASE PRESUPUESTAL, SE ESTAN REALIZANDO EL CIERRE DE OBRA Y LA REFORMULACION DEL PROYECTO
16	RECURSOS ORDINARIOS	0077 0019	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECALPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JARRY AMADEO AGUILAR TACZA CIP 81512	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68955	241,877.38	39,187.74	281,065.12	0.00	0.00	241,877.38	281,065.12	281,065.12	0.00	281,065.12			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/08/2008	90 DIAS	27/11/2008	L	R.G.G.R. N° 107-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11MAR/2010)
17	R.O.	0012	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCU MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIBRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	343,377.67	71,449.33	414,827.00	36,020.04	0.00	379,397.71	450,847.04	380,474.30	0.00	0.00			380,474.30	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	276 DIAS	04/06/2009	L	R.G.G.R. N° 209-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (08MAR/2010)
18	R.O.	0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCU DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WEINER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	397,222.67	59,583.40	456,806.07	0.00	0.00	397,222.67	456,806.07	425,028.26	0.00	0.00			425,028.26	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2008	254 DIAS	15/06/2009	T	REVISION DE PRE LIQUIDACION

Nº	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)			COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)	%							%												
19	R.O.	0078/0101	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUÑES COROLLOCLA CIP 75055	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771,320.18	121,484.82	892,805.00	0.00	0.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00			817,599.39	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2008	240 DIAS	22/04/2009	T		NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS NI FINANCIERAS NO ALCANZAN INFORME FINAL		
20	R.O.	0005/0092	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURU-TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	50,000.00	0.00	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00			741,221.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DIAS	08/09/2009	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL		
21	LUNON SOBREC ANON, REGALIAS ADUANA S Y PART	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ARMANDO CHAVEZ BELIDO CAP: 001689	ARQ. MARCO ANTONIO ARZAPANA ALMONAID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	0.00	0.00	591,331.42	676,764.17	384,770.81					384,770.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DIAS	31/12/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION		
22	R.O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA LE BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ING. VILMA LILIANA GANARRA PACHECO CAP 2034	765,167.27	85,018.58	850,185.85	0.00	0.00	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32			-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNADEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES		
23	R.O.	0069	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 90509	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8395	460,691.92	63,007.23	523,699.15	0.00	0.00	460,691.92	523,699.15	288,471.33	209,479.66	0.00			288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DIAS	02/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES		
24	R.O./R.D.	0321/0149	2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 16519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	0.00	0.00	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14			333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DIAS	16/01/2010	T		OBRA TERMINADO (28/04/2010), EN ELABORACION DEL INFORME FINAL		
25	R.O./R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	0.00	0.00	351,313.98	396,984.80	367,123.11		0.00			367,123.11	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	150 DIAS	30/11/2009	T		NO PRESENTA LA PRE LIQUIDACION		
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SHIUS DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	241,057.77	24,105.78	265,163.55	0.00	0.00	241,057.77	265,163.55	250,700.08		0.00			250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	150 DIAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION		
27	R.O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	0.00	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90			280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL		
28	R.O.	0216	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISARI SALAZAR CIP 102759	ARQ. SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8775	1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	0.00	1,109,376.72	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00			729,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DIAS	26/05/2010	L		R.G.G.R. N° 270-2012/GOB.REG-HUACA/GR (08/MAR/2012)		
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE TURPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARQ. JUAN SAENS SURICHAQUI CAP: 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00			530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA		
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCANA-TANCARPAMPA-LACAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	0.00	0.00	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00			-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA		
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAS CIP 86999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	85,000.00	14,442.65	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94		0.00	0.00			959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	
32	R.O.	0417	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOCO-TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PETTER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	0.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75			1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	P		OBRA PARALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE		
33	R.O.R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA-DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP: 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00			302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADO		
34	R.O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MATA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00			1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ AT		SE RENICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION		