

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y



**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

Responsable : ORSYL - HVCA
 Fecha de Reporte : 30/01/2013
 Período de Reporte : diciembre - 2012

ESTADO DEL PROYECTO				
1°	DESCRIPCIÓN	2°	DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES	
N	(No incluido)			
EJ	(En ejecución)	N	(Normal)	AD (Adelantado) AT (Atrasado)
		P	(Paralizado)	
T	(Terminado)	RT	(Recepcionado y Transferido)	
L	(Liquidado)			
R	(Resuelto)			

N°	FTE. FTD.	IMPORTE	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	SANIT. ADMIN.	OTROS	EXP. TEC.	TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CAN. T.	TOTAL	ACUMULACIONAL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		C. O. B.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°				
6	DONACION Y TRANSF.	0453 3448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA-SECTOR II-SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERIZO CIP 52574	ING. RULLI QUIPE PAITAN	2,876,000.83	298,840.07	201,320.06	633,870.58									3,978,031.54																	1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%

N°	FTE. FTO. MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
											CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CAN T.	TOTAL	PROPORCIÓN DE MÉS VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		C/P	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG.MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N° DIAS	DÍAS	1°	2°				
																								S/	%																	
7	CANON SOBERANO N. REGALAS / ADUANAS / R.D. R.O.	2008 2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLOCACOOCHA HUANDO II ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°153-2008/OA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO										9,262,472.23	9,262,472.23				9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación			0.00%	01/08/2008	502	1512/2009			R	SE SIGUE CON LABORABILITACION CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON			
9	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	2010 2011 2011	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLACOTO. DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ORION	N°077-2010/OA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ARG. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060		985.178.13	98.517.81	68.962.47	219,005.10					1,371,663.51	1,371,663.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.30%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	L	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. N° 636-2012/02/08/REG-HVCA/GR (26/JUN/2012) LIQ. FINAN FINAL N°636-2012/02/08/REG-HVCA/GR del 26/06/2012				
10	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	2010 2010 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GALVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/OA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUANAN HILARES CIP 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CIP 40884		1,286,161.52	96,463.62	6,430.91	263,924.45					1,653,000.50	1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 498-2011/02/08/REG-HVCA/GR (23/AGD/2011) CONSULTORA RGR. 292-2012/02/08/REG-HVCA/GR (20/12/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL				
11	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	2008 2009 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE WUQUICO BAJIO. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GARCONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010/OA (16/04/2010)	ING. MARIO W HUAMANI LEANDRO CIP 58067	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA		656,194.36	52,465.55	26,247.77	139,538.16					874,575.84	874,575.84			867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 91-2012/02/08/REG-HVCA/GR (19/SET/2012) CONSULTORA RGR. 295-2012/02/08/REG-HVCA/GR (11/MAR/2012) LIQ. FINANC. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/02/08/REG-HVCA/GR (19/SET/2012)			
12	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	2008 2008 2012	CONTRUCCIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/OA (28/05/2010)	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGARHJALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS		903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,382.33					1,229,848.26	1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 54-2011/02/08/REG-HVCA/GR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORA RGR. 772-2011/02/08/REG-HVCA/GR (10/07/2011) LIQ. FIN FINAL R.G.G.R. N° 633-2012/02/08/REG-HVCA/GR (06/JUL/2012)			
13	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	2008 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD. PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMIC N° 216-2010	N°385-2010/OA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARG. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO		412,258.91	35,042.01	28,858.12	90,470.22					566,629.26	566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93	100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 195-2012/02/08/REG-HVCA/GR (19/ENE/2012) CONSULTORA RGR. 255-2012/02/08/REG-HVCA/GR (11/MAR/2012)				
14	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	2008 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD. PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMIC N° 216-2010	N°385-2010/OA (14/07/2010)	ING. MISAEL LIDERA AGUILAR	ARG. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO		238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18					328,077.91	328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79	100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 195-2012/02/08/REG-HVCA/GR (19/ENE/2012) CONSULTORA RGR. 255-2012/02/08/REG-HVCA/GR (11/MAR/2012)				
19	R.O.	2004 2007 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLACHUMPI - PUTACA - YALUYPATA PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC SAC	950-2010/OA (29/OCT/2010)	ING. TEOFILO ACERO CAPCHA CIP 52849	ING. RUBEN GARCIA ABRUGU CIP 59789		812,685.04	68,376.00	40,634.25	175,122.11					1,096,817.40	1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2010/02/08/REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)			
23	R.O. RUBIO 000	01/41	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LOS ANGELES DE CACHARHUASA ACORIA HVCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	N°0646-2011/OA	ING. MIGUEL ANGELO ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NINO SOTO CABELLO		1,496,733.86	70,322.03	89,744.03	298,043.99	70,204.10	14,957.34	0.00	31,822.00	2,070,827.35	1,823,812.88			1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	23/06/2012			L	LIQ. DE CONTRATO LIQ. DE OBRA N°1270-2010/02/08/REG-HVCA/GR (12/OCT/2012) LIQ. CONSULT 77-2013/02/08/REG-HVCA/GR			
24	R.O. RUBIO 000	01/56	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA. DISTRITO DE ACORIA - HVCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del camen Huacaya Rodriguez	N° 0022-2010/OA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL EDUARDO CARMEN LOPEZ NEZAMA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		1,138,016.58	69,847.28	79,661.16	231,754.50	77,578.00	0.00	20,000.00	1,628,237.69	1,519,275.52			1,220,411.15	298,866.38	19.67%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.91	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	85.82%	53.89%	31.93%	06/03/2012	120	23/11/2012	3	143	P	SE HA INICIADO LA RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL				
25	R.O.	01/37	2012	CONSTRUCCION PUENTE ECOTA ANANCUSI. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055-2012/OA	ING. LUIS A NYEIRA IBARRA CIP 20115	CONSORCIO H&B ING. MARCO A. BURGOS JURONES		4,533,692.28	276,799.00	249,363.08	910,717.98	222,507.00	45,336.92	0.00	89,091.90	6,327,552.16	5,970,616.35			5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C. A.D. A.M.	519,000.00 1,104,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	28/12/2012	4	121	EJ	OBRA PARALIZADA A PARTIR DEL 19-01-2012. POR FACTORES CLIMATICOS, SE VIENE FORMULANDO UN ADICIONAL DE OBRA PARA ELEVAR EL NIVEL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE.		
27	R.O.	01/57	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜE INTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL LAMINA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Lidora Parra Otorola Tel. 064 243124	N° 0388-2012/OA-OR (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		993,120.36	87,096.66	69,518.42	206,952.38	52,423.90	993.20	5,500.00	45,931.23	1,461,536.14	1,356,687.00		0.00	1,281,266.91	75,420.99	5.56%	F.C. A.D. A.M.	135,668.7	FIN OBRA 10/01/2012	100.00%	91.47%	8.53%	20/06/2012	150	17/01/2013	0	66	T	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE FORMULACION DE ADICIONAL DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE CONFORMACION DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA		
28	R.O.	01/34	2012	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSÉ SANTOS CHISCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Maza 066-349922)	N° 0128-2012/OA (21/MAR/2012)	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO FENIX ARG. VALERIO CHICANA CIP 78828		920,042.94	92,004.29	46,002.15	190,448.89	46,002.15	12,486.98	0.00	5,000.00	1,311,985.40	1,236,013.29			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			T	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADO EN PROCESO DE ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
29	R.D.	01/43	2012	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHU ACORIA. DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120-2012/OA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. CALMET GUAZOTTI CIP 18865	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78828		4,341,853.23	252,840.00	217,092.66	866,123.98	146,109.00	43,418.53	0.00	123,529.00	5,989,974.50	5,789,774.98			3,207,008.71	2,582,766.28	44.61%	F.C. A.D. A.M.	567,791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	10.11%	55.39%	-45.28%	19/10/2012	180	16/04/2013			P	DESDE 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES Y AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO		
33	R.D.	07/67	2012	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.469 KM. MOTOYPTATA AL C.P. LLARECO. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GARCONDO HERNAN BARRIENTOS BALBOA CIP 84623	N° 0618-2012/OA (26/SET/2012)	ING. HERNAN BARRIENTOS QUISEP RPN #83877	CONSORCIO ILDARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265		1,526,700.50	96,604.14	76,335.03	305,935.14	43,486.00	15,267.00	0.00	27,384.00	2,091,753.29	2,005,617.29			706,470.70	1,299,146.59	64.78%	F.C. A.D. A.M.	200,561.73	FIN OBRA	94.97%	95.11%	-0.14%	12/10/2012	120	08/02/2013			EJ	EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES EXPLANACIONES. OBRA ADELANTADA RESUELTO A LOS PROGRAMADO		
35	R.O.	07/60	2012	CONSTRUCCION CARRETERA ANANCUSI - CCOATA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0659-2012/OA (11/OCT/2012)	ING. BRAZANTI SILVA GONZALEZ CIP. 039541	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265		1,772,796.97	155,297.01	88,639.85	363,012.99	76,073.40	23,442.45	0.00	30,200.00	2,509,462.77	2,378,745.92			1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C. A.D. A.M.	237,974.59	12-ABRIL-13	40.67%	45.19%	-4.52%	25/10/2012	150	23/03/2013			EJ	MOVIMIENTO DE TIERRA EN MATERIAL SUETO, CON MAQUINARIA		
36	R.D.	08/70	2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION EN EL ANEXO DE CACHI LALLAS. DISTRITO DE HUANO. PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Argüel Diez Gómez RPN 765670) LU 16-2012	N° 0722-2012/OA (30/NOV/2012)	ARG. HUGO VALENZUELA	ARG. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060		1,920,297.80	121,966.00	96,014.89	384,890.16	106,279.99	30,292.98	0.00	13,548.53	2,662,200.35	2,523,168.85			434,410.34	2,088,758.51	82.78%	F.C. A.D. A.M.	252,316.89	CUL OBRA	9.95%	16.91%	-6.96%	08/12/2012	240	02/09/2013			EJ	ENCORFADO DE VIGAS Y LOZA AUGERADA, NO HAN SOLICITADO NINGUN ADELANTO		
37			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE I.A.I. E. DE NIVEL PRIMARIO N.3968 DEL DISTRITO DE LARLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO R&C (Cesar W. Chuquiquan Campos) L.P 04-2012	N° 0712-2012/OA (21/NOV/2012)	ARG. ROLANDO PONCE TOROYA	ARG. RUBEN D TINOCO GARCIA		2,132,254.34	127,935.26	106,612.72	426,024.42	127,935.26	21,322.54	0.00	25,000.00	2,967,084.54	2,792,826.74			1,026,907.19	1,765,919.55	63.23%	F.C. A.D. A.M.	279,282.67	FIN OBRA 20/02/2013	10.53%	20.96%	-10.43%	10/12/2012	240	06/09/2013			EJ	COLOCADO DE CONCRETO EN ZAPATAS, COLUMNAS, ASIENTO DE LADRILLO EN MURO		
			2013	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN. DISTRITO ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CUCHARAN (Gobernador Justo Quevedo Estrada) LP 13-2012	N° 0819-2012/OA-AL (28/DIC/2012)	ING. REQUE LAZAR FERNANDO CIP 85265	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265		1,625,314.43	146,278.30	81,265.72	333,514.52	81,265.72	16,2																								

N°	FTE. FTD.	IMPORTE	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CAN T.	TOTAL	PROGNOSTICADO MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		C O B.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°			2°
																									S/.	%															
13	FORSLUR / R.O.R.D.	0262 / 0387	2010 / 2011	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALAJ, CIP. 85265	108.954.40	12.092.85	1.089.54	23.205.99		0.00	0.00					151.287.89	-5.945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202.816.86 / 360/100.00	15-09-2011 / 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE			
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARRONA CUETO (INSPECTOR)	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALAJ, CIP. 85265	64.735.11	5.178.81	4.531.46	13.400.17	3.884.11	5.000.00	0.00											100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			L	LIQ. CONTRATO DE E.EC.RGR N° 455-2012/003.REG-HUACA/GGR (02/MAY/2012)			
8	R.O.	0000 / 0460 / 0230	2010 / 2011 / 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE SALUD DE PARACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 005-2011/ORA (11-01-2011)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARO. EDGAR MIRANDA ROMERO	772.470.55	61.698.56	38.623.53	165.630.60								857.466.01	77.294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO		100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L	LIQ. DE CONTRATO DE EJECC DE OBRA N° 1254-2012/008 REG-HUACA/GGR del 11/12/2012			
	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 15392	3.610.555.93	219.740.48	216.633.96	728.449.27	126.216.74	0.00	0.00	3.500.00				4.810.000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481.000.00 / 154.932.39 / 309.904.56	02/12/2012 / 16/11/2011 / 17/12/2011	91.07%	99.36%	-8.31%	10/09/2011	240	07/04/2013	4	336	EJ AD	ENTERRADO DE ALCANTARILLA TIPO TMC DE 48"			
13	R.D.	0056 / 0017	2011 / 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE BEGEO TAYAC-HUAYCO-CHIOBAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 816-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP. 68565	1.373.127.35	96.118.91	68.656.37	276.822.47	61.790.73	13.731.27	0.00	10.500.00					1.593.346.85	221.378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T	EN TRAMITE PARA RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		