











Nº	FTE. FTO.	CONTRATO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)			COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)	%							%												
19	R.O.	0078/0101	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUÑES COROLLOCCA CIP 75055	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771,320.18	121,484.82	892,805.00	0.00	0.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00	817,599.39	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2008	240 DIAS	22/04/2009	L		R.G.G.R. Nº 1034-2012/GOB.REG-HU/CA/IGRR (17/OCT/2012)				
20	R.O.	0005/0092	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURU-TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	50,000.00	0.00	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00	741,221.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DIAS	08/09/2009	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL				
21	LUNON SOBREC ANON, REGALAS ADUANA Y PART	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ARMANDO CHAVEZ BELIDO CAP: 001689	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	0.00	0.00	591,331.42	676,764.17	384,770.81			384,770.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DIAS	31/12/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION				
22	R.O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA REGULAR Nº 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ING. VILMA LILIANA GANARRA PACHECO CAP 2034	765,167.27	85,018.58	850,185.85	0.00	0.00	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32	-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNADEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES				
23	R.O.	0069	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8395	460,691.92	63,007.23	523,699.15	0.00	0.00	460,691.92	523,699.15	288,471.33	209,479.66	0.00	288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DIAS	02/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES				
24	R.O./R.D.	0321/0149	2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 16519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	0.00	0.00	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14	333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DIAS	16/01/2010	T		OBRA TERMINADO (28/04/2010), EN ELABORACION DEL INFORME FINAL				
25	R.O./R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	0.00	0.00	351,313.98	396,984.80	367,123.11	0.00	0.00	367,123.11	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	150 DIAS	30/01/2009	L		R.G.G.R. Nº 1035-2012/GOB.REG-HU/CA/IGRR (17/OCT/2012)				
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SHIUS DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	241,057.77	24,105.78	265,163.55	0.00	0.00	241,057.77	265,163.55	250,700.08	0.00	0.00	250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	150 DIAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION				
27	R.O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	0.00	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90	280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL				
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ING. JUAN SAENS SURICHAQUI CAP: 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00	530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA				
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCANA-TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	0.00	0.00	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00	-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA				
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 85999	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	85,000.00	14,442.65	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00	959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA				
32	R.O.	0417	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOO-TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PETTER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	0.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75	1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	P		OBRA PARALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE				
33	R.O.R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP: 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00	302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADO				
34	R.O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC. DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MALTA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00	1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ AT		SE RENICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION				