



Nº	FTE. FTO.	INVENTARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL		CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	REEMBOLSO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACION / INICIO	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
											CD (S.)	OG (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)						PROGRAMADO	EJECUTADO												
6	CANON Y SOBRE	0263	2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX TUPAC AMARU BUENAVISTA LIRCAV	ANGARAES	LIRCAV	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE TORRES PALACIOS	ARO MARIA SANCHEZ PAREDES	383,476.10	37,949.71	421,425.81	0.00	0.00	383,476.10	421,425.81	421,425.81	-	421,425.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/02/2008	180 DÍAS	30/06/2008	L		R.G.G.R. N° 989 Y 1004-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27SEI2012, 11OCT072012)			
7	R.O.	0082 0245	2008 2009	CONSTRUCCION ALCANTARILADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELLA	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO JORGE LUIS FLORES DELGADO CIP 85977	ING. GREGORIO ENRIQUE EGOSVIL CIP 85977	505,456.64	50,545.65	556,002.29	0.00	0.00	505,456.64	556,002.29	542,456.90	-	542,456.90	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2008	120 DÍAS	12/06/2009	L		R.G.G.R. N° 041-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (02FEB2010)		
8	R.O.	0023 0125	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCAÑAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	609,524.09	151,918.91	761,443.00	0.00	0.00	609,524.09	761,443.00	761,433.00	-	497,678.77	263,754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2008	180 DÍAS	03/08/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA		
9	R.O.	0264 0131	2008 2009	CONSTRUCCION DE PUENTE NINABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66902	1,325,057.08	145,287.61	1,470,344.69	127,819.05	0.00	1,452,876.13	1,598,163.74	661,011.88	-	769,380.52	-108,368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DÍAS	05/09/2009	P		PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TECNICO, Y LICITAR SUPERESTRUCTURA		
<b>CASTROVIRREYNA</b>																																	
1			2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACHUJASI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ	1,162,244.91	129,138.32	1,291,383.23	101,984.15	22,955.73	1,287,184.79	1,416,323.11	1,226,183.23			1,226,183.23	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/10/2004	412	20/11/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%		
2			2005	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDORO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR OBENSNAOLA MARTINEZ	ING. EDUARDO IVAN QUINTANILLA COZUELO	1,557,143.58	173,015.95	1,730,159.53	150,000.00	64,123.53	1,771,267.11	1,944,283.06	1,655,059.53			1,655,059.53	100.00%	90.00%	79.23%	10.77%	20/10/2005	180	17/04/2006	T		CLIMINADO, RENDICION PRESENTADO PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFICINA DE ECONOMIA		
3			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDANONG SAENZ	ING. OSCAR RACATI QUISPE	371,879.10	41,319.90	413,199.00	60,979.85	9,603.00	442,461.95	483,781.85	345,087.24			345,087.24	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/06/2006	206	31/12/2006	T		CUENTA CON INFORME FINAL		
4			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	138,867.16		138,867.16	16,005.74	5,184.48	160,057.38	160,057.38			0.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	08/05/2006	75	21/07/2006	T		FALTA INFORME FINAL		
5			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA PULLTOCO - SANTA ANA-SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	YLLA A. GONZALES TIPISMANA	ING. ALCIDES D. CHARAPAQUI POMA	996,849.10	897,164.19	1,894,013.29	90,000.00	17,953.22	1,104,802.32	2,001,366.51	934,349.10			934,349.10	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/05/2006	218	30/12/2006	T		SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO		
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2006	SUSTITUCION DE 06 AULAS MAS SS.HH Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 2247 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE YEREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	261,137.34	38,862.75	300,000.09	127,490.20	0.00	388,627.54	427,490.29	274,582.44			300,000.00	-25,417.56	-9.26%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2007	134 DÍAS	31/05/2007	T		CON PRELIQUIDACION ENVIADO A HUANCVELLA PARA SU LIQUIDACION, CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADOS AL 100%	
7			2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS I ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. WALTER ROJAS CUESTA	670,500.00	74,500.00	745,000.00	74,500.00	62,524.10	807,524.10	882,024.10	686,175.00			686,175.00	100.00%	100.00%	65.16%	34.84%	15/11/2004	150	13/04/2005	L		R.G.G.R. N° 368-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11ABR2012), CORTE DE OBRA		
8			2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	315,000.00	35,000.00	350,000.00	35,000.00	38,856.26	386,856.26	421,856.26			0.00	#DIV/0!	100.00%	75.31%	24.69%	0.11%	01/10/2007	90 DÍAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 367-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11ABR2012), CORTE DE OBRA		
9	R.O.	0005	2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS III ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. CARLOS GASPAR PAICO CIP 59209	127,272.73	12,727.27	140,000.00	17,181.26	10,607.19	155,061.18	167,788.45	132,373.25	43,041.95	124,746.50	7,626.75	5.76%	100.00%	81.00%	19.00%	30/09/2007	90 DÍAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 363-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04ABR2012), CORTE DE OBRA		
10			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0+00 KM101+500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66+400-KM 78+000	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS REYNSO PALOMINO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACUNDO	450,000.00	50,000.00	500,000.00	529,809.11	22,983.79	1,022,792.90	1,052,792.90	460,381.32	0.00	0.00	460,381.32	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/03/2006	179	04/09/2006	T		FALTA INFORME FINAL		
11	R.O.	0245	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COCAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERT DELGADO APUMAYTA CIP 70200	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUERRERAZ CIP 70200	456,048.22	45,604.82	501,653.04	157,809.13	0.00	613,857.35	659,462.17	501,653.04	0.00	0.00	501,653.04	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	537 DÍAS	30/08/2008	T		LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES. SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
12			0030	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCHAUSI-CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ISABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	845,307.99	65,942.14	911,250.13	0.00	0.00	845,307.99	911,250.13	879,005.79	45,121.53			879,005.79	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	160 DÍAS	04/04/2009	T		CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO	
13			0016	CONSTRUCCION DEL CETPRO OIL RIVERA PLAZA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	532,084.46	50,471.22	582,555.68	0.00	0.00	532,084.46	582,555.68	546,312.46			610,798.88	-64,486.42	-11.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	100 DÍAS	17/08/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y RAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
14			0014	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OBREGON ESPINOZA CIP 90708 (RENUNCIO)	ING. MARCOS EUSEBIO CAMUJANA MUÑOZ CIP 83229	423,822.27	43,037.16	466,859.43	0.00	0.00	423,822.27	466,859.43	440,775.16			312,032.97	128,742.19	29.21%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	120 DÍAS	04/03/2008	T		FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICO REITERAMENTE)	
15	R.O. Y TRANSFERENCIAS	0020 0234	2009 2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCHAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUJAN CIP 93170	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	545,585.38	67,750.00	613,335.38	88,764.52	18,895.38	653,245.28	720,995.28	573,435.00			332,010.30	241,424.70	42.10%	100.00%	95.00%	5.00%	20/10/2008	210 DÍAS	02/05/2009	P		FALTA RENDICIONES FISICO-FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO RETERAMENTE)	
16	R.O. Y TRANSFERENCIAS	0029	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	241,899.30	58,100.70	300,000.00	339,107.72	0.00	581,007.02	639,107.72	276,759.72			0.00	276,759.72	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2008	330 DÍAS	30/04/2009	T		FALTA RENDICIONES FISICO-FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO RETERAMENTE)	
17	CANON	0043	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCAS CHIVINCURI	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANAYA ROMANI CIP 89866	ING. CARLOS GASPAR PAICO CIP 59209	1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	0.00	0.00	1,396,357.77	1,535,993.55	1,450,815.74	68,059.41			0.00	1,450,815.74	100.00%	100.00%	60.85%	39.15%	12/11/2007	360 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 369-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (12AGO2011), CORTE DE OBRA
18	R.O.	0017	2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MUAL HUALLANCA SOTO CIP 83834	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	674,444.33	77,444.43	751,888.76	0.00	0.00	674,444.33	751,888.76	701,422.10			451,133.40	250,288.70	35.68%	100.00%	89.03%	10.97%	17/11/2008	180 DÍAS	16/04/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICO RETERAMENTE)	
19	R.O.	0040	2008	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JOSE DE PAURANGA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	SIN INFORMACION ACTUAL	SIN INFORMACION ACTUAL	280,143.90	31,127.10	311,271.00	0.00	0.00	280,143.90	311,271.00					22,033.63	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2009	90 DÍAS	01/08/2009	T		CON PRELIQUIDACION ENVIADO A HUANCVELLA PARA SU LIQUIDACION	
20	R.O.	0008	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUAMAN QUARTE CIP 57314	310,832.00	40,408.16	351,240.16	0.00	0.00	310,832.00	351,240.16	326,995.26			326,995.26	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	150 DÍAS			P		LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA POR EL ORG. PROVINO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA		
21	R.O.	0041	2008	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJA, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELLA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	622,943.05	65,720.50	688,663.55	0.00	0.00	622,943.05	688,663.55	394,499.32			394,499.32	100.00%			0.00%		180 DÍAS			R		CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA.	
<b>CHURCAMP</b>																																	
1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (FONDECOS)		2004	CONSTRUCCION TROCHA CAR																													

Nº	FTE. FTO.	CONTRATACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL		TOTAL (S/.)	CONTRAPARTIDA (S/.)		COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º	OBSERVACIONES
											CD (S/.)	OG (S/.)		MUNICIPIOS (S/.)	BENEFICIARIO (S/.)							S/.	%									
3	FONCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARRIZABLE LARGAY CHANCARA	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURPAZO CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,388,296.78	154,255.20	1,542,551.98	69,960.00	20,173.60	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98	1,542,551.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO LAS OBSERVACIONES ANTERIORES.		
4	DOM Y TRANS	0089	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAYE	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HILVER MOLINA PEREZ CIP 73863	ING. JOSÉ OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	507,315.60	56,368.40	563,684.00	0.00		507,315.60	563,684.00	563,684.00	533,208.00	30,476.00	5.41%	100.00%	100.00%	0.00%	28/05/2007	120 DIAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. Nº 845-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27/0C/2011)		
5	FONCOR / F.R.O.	0027 0043	2004 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESÚS PALACIOS HILARIO CIP 38120	193,332.00	40,900.00	234,232.00	40,934.97	31,659.79	265,926.76	306,826.76	205,632.00	205,632.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO LAS OBSERVACIONES ANTERIORES.		
6	FONCOR / CANON	0028 0032	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAMP A - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	233,861.40	25,984.60	259,846.00	0.00		233,861.40	259,846.00	259,846.00	243,215.86	16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO LAS OBSERVACIONES ANTERIORES.		
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.M. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 63353	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	346,919.45	38,546.61	385,466.05	135,466.05		482,385.50	520,932.10	385,466.05	385,466.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		LIQUIDACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.		
8	FONCOR	0013 0046	2005 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC I ETAPA.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54356	1,016,893.00		1,016,893.00	121,920.00	25,863.30	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30	0.00	1,114,976.30	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2004	150 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. Nº 143-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)	
9	CANON Y SOBRE CANON / DOM Y TRANS	0083	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARBAMBILLA - UCHUCRIZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCOCHANCA CUADRO CIP 53869	730,368.98	90,400.00	820,768.98	100,000.00	19,432.23	849,801.21	940,201.21	772,274.00	746,165.24	26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE TÉCNICA.		
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COLLA CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	150,000.00	35,467.56	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		INFORMACION FINANCIERA CULMINADA FALTA LA CULMINACION DEL INFORME FINAL DE OBRA.		
11	CANON SOBRE CANON / DOM Y TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCOCHANCA CUADRO CIP 53869	261,992.78	29,110.31	291,103.09	100,000.00	22,255.49	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36	-1,433,603.27	1,724,706.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. Nº 180-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21/ABR/2010)	
12	R.O. / CAN Y SOBERCAN / AN	0031 0029 0044	2006 2007 2008	CONSTRUCCIÓN CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCA - CALLOS - PAGR A	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR NINAYANA CRISTOBAL CIP 70822	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	848,043.00	94,227.00	942,270.00	284,881.20	31,655.98	1,164,880.18	1,258,807.18	869,832.98	869,832.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L		R.G.G.R. Nº 851-2011/GOB.REG-HVCA/GR (16/NOV/2011)		
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRASVASE LAGUNA DE CHINCHICOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA		FIP	597,488.00		597,488.00			597,488.00	597,488.00	597,488.00	0.00	597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAYELICA		
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CIP 2634	1,242,687.97	124,288.80	1,366,956.77	247,504.77	0.00	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00	1,119,452.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. Nº 421-2009/GOB.REG-HVCA/GR (17/0C/2009)		
15	R.O. / CAN Y SOBERCAN	0016 0060	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTTA CIP 98566	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	489,112.63	48,911.25	538,023.88			489,112.63	538,023.88	506,677.13	487,677.14	20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 295-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)		
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYUSCOA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCASI CIP 80962	VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	885,800.21	88,580.02	974,380.23			885,800.21	974,380.23	974,380.23	921,232.22	53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION		
17	R.O.	0046 0064 0117	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC - II ETAPA. TRAMO: LLACUA - SUCCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TAGURY MENDOZA CIP 82795	702,000.00	78,000.00	780,000.00	150,367.06	49,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47	749,963.47	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. Nº 294-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)		
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDBAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	284,069.30	31,563.26	315,632.56	183,511.85	13,437.33	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	480 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. Nº 873-2012/GOB.REG-HVCA/GR (04/SE/2012)
19	CANON SOBRE CANON	0056 0489	2008 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORTUELA CIP 10199	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82443	679,664.55	67,966.45	747,631.00	0.00		679,664.55	747,631.00	733,058.51	14,572.49	700,444.42	32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 220-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19/MAY/2010)	
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	352,301.42	35,230.15	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57	387,531.57	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		EN PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL INFOME DE FINAL DE OBRA		
21	R.O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAYELICA (PUESTO DE SALUD HUARBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDUJA CIP 85999	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	519,136.95	51,913.70	571,050.65	0.00		519,136.95	571,050.65	318,516.14	212,344.10	318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABITADADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA		
22	R.O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAYELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE CCOCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	538,977.85	59,886.43	598,864.28	0.00		538,977.85	598,864.28	335,204.33	223,469.55	0.00	335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABITADADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	
23	R.O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAYELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MARLEN BENITES GUTIERREZ CAP 10519	541,674.30	60,186.03	601,860.33	0.00		541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,484.03	363,188.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	

Nº	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º	OBSERVACIONES
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)							%	%									
24	R. O.	0096 0199	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUERTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIFESA HUANCAVELICA (PUERTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ING. ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348,260.76	38,695.64	386,956.40	0.00	348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74	47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES		
25	R. O.	0048 2008	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ARQ. JHON CARDENAS	ING. PABLO VILCAHJAMAM DOLGIER CIP 108300	809,979.65	89,997.74	899,977.39	0.00	809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00	861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DIAS	13/09/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION		
26	R.O.	0295 2008	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E RICARDO PALMA DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	0.00	1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42	529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DIAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2010)		
27	CANON / R.O.	0247 0483	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHIPAS DISTRITO DE LOCOJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCAVELICA	CHURCAMP A	LOCOJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCOJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59778	577,743.30	56,366.83	634,110.13	90,000.00	667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02	240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DIAS	10/06/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION		
28	R. O.	0060 2008	2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00	0.00	1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00	1,782,154.40	100.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/03/2009	360 DIAS	11/03/2010	T		OBRA POR RECEPCIONAR			
29	R. O.	0068 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCAVELICA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAM DOLGIER CIP 108300	102,717.00	11,413.00	114,130.00	0.00	102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00	114,130.00	100.00%	100.00%	78.00%	22.00%	10/08/2009	45 DIAS	25/10/2009	T		OBRA CULMINADA CON DEDUCTIVOS DE OBRA QUE NO HAN SIDO COBERTURADAS POR LA MUNICIPALIDAD		
30	R. O.	0491 2009	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO LA LIBERTAD DISTRITO EL CARMEN- ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCAVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUCIO HUAMANCAYO CANDOTTI CIP 111597	ING. QUETTY YOYANA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47	0.00	1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00	945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DIAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)		
<b>HUANCAVELICA</b>																																
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAUPI PALTAMACHAY	HUANCAVE LICA	YAUPI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUPI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68055	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	498,136.62	26,217.72	524,354.34	98,186.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DIAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION		
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVE LICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. VILADIRR FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. INES VILADIRR JOSEPH VARILLAS BALTARAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	0.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DIAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION		
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0073 2004	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCAVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.56	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DIAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
4	FONCOR	0033 2004	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCAVE LICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	60 DIAS			T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
5	FONCOR / R.O.	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCAPAMPA I ETAPA	HUANCAVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 88488	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCHA CIP 99237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	70,000.00	9,603.00	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00	29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DIAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085 2004	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAUPI CCASAPATA PAUCARA TRAMO I ANTACCOCHA MATIPACCANA	HUANCAVE LICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	977,966.92	108,662.99	1,086,629.91	409,995.70	18,873.90	1,406,636.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00	1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)	
7	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085 2004	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAUPI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACCANA PUCAFAMPA	HUANCAVE LICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUPI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. TONINO RODRIGO QUISEP GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	300,000.00	15,249.83	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00	914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DIAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)	
8	FONCOR	0046 2006	2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVE LICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			571,713.04	66,391.50	638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79	206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DIAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047 2006	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCAVE LICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL TOMAS CANCHAYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	646,348.06	76,800.71	723,148.77	100,000.00	21,659.04	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00	723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DIAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION	
10	CANON SOBRECARGA Y PARTICIPACIONES	0084 2006	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCAVE LICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JULIO MOSCOSO UQUIZO	ING. HUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DIAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION	
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045 2006	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASPATA TULTURI	HUANCAVE LICA	VARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	124,551.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00	1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION	
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044 2006	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUNAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVE LICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE. FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0223 2006	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCAPA II ETAPA	HUANCAVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAILL ESPINOZA ZUNIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	166,056.16	51,065.26	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T		EN PROCESO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL, RENDICIONES FINALES OBSERVADAS	
14	RECURSOS ORDINARIOS	0091 0238	2006 2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCARHURANRA CHUPACA CCOSNIPUQUIO	HUANCAVE LICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBRIANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	550,000.00	9,512.62	1,127,737.37	1,240,511.11	609,615.71	0.00	0.00	609,615.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	L		R.G.G.R. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0217 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCAPAMPA - CHUNJIMAYO	HUANCAVE LICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	250,822.68	51,088.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	1,506,380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANISMO EJECUTOR	





Nº	FTE. FTO.	CONTRIBUCION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO						
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR	%	%	%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º	OBSERVACIONES	
											CD (S.)	OG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)																			S.
36	RECURS OS ORDINARI OS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCAHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848	275,783.63	37,960.37	313,744.00	0.00	0.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01			148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
37	RECURS OS ORDINARI OS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCAHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCAHUACC)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848	215,716.22	37,960.37	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19			4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
38	RECURS OS ORDINARI OS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCAHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUCLLACCASA)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDUZO ACERO CIP 76017	279,308.54	29,186.63	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00			308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
39	RECURS OS ORDINARI OS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCAHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CASTILAPATA)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDUZO ACERO CIP 76017	266,272.15	27,824.37	294,096.52	0.00	0.00	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00			294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
40	RECURS OS ORDINARI OS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCAHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDUZO ACERO CIP 76017	254,351.71	26,578.74	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00			280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
41	RECURS OS ORDINARI OS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCAHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDUZO ACERO CIP 76017	371,941.30	38,866.38	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00			410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	
42	RECURS OS ORDINARI OS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA I ETAPA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FERNANDO QUISEP CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,444,309.06	111,900.00	3,556,209.06	0.00	0.00	3,444,309.06	3,556,209.06	3,556,209.06	0.00	3,556,193.36			15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180 DIAS	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	
<b>HUAYTARA</b>																																		
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - INGAHUASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	67,500.00	17,986.90	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62					993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DIAS	05/05/2005	T		INFORME FINAL OBSERVADO CON SALDO PENDIENTE DE RENDIR	
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68605	ING. WILFREDO CARIENAS LEYVA CIP 54352	1,773,013.19	127,850.00	1,900,863.19	150,000.00	25,087.10	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DIAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. N° 448-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (27/SET/2010)	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANCANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	844,260.00	80,950.00	925,210.00	60,221.74	31,808.13	936,299.87	1,017,239.87					0.00				0.00%								OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE REGO SAN JUAN DE TAMBO II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DOMENINGO AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APUMAYTA CIP 73855	844,758.28	90,400.00	935,158.28	60,000.00	8,974.86	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00					881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	SII		31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 077-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (23/ENE/2012) LIQ. POR OFICIO
5	FONCOR /R.O.	0035 0012 0008	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLPACHAYUE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO BACARI QUISEP CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	106,531.00	72,554.39	976,869.29	1,065,511.95	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40			38,731.61	3.59%	100.00%	101.84%	-1.84%	11/09/2006	250 DIAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. N° 354-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (16/NOV/2009)	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR GUICHU OCHOA CIP 42755	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	328,540.34	67,550.00	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49					397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DIAS	12/08/2006	T		FALTA REGULARIZACION LA RENDICION DE CUENTA PARA SU LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUENTE - FUENTE QUINICHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	128,000.00	15,987.84	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19		758,549.32			604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2008	190 DIAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. N° 079-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26/FEB/2010)	
8	CANON SOBRE CANON	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B. ING. JAME RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	525,851.17	60,636.64	586,487.81	66,720.00	13,795.25	606,366.42	667,003.06	550,105.82					550,105.82	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DIAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 370-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26/AGO/2010)	
9	RECURS OS ORDINARI OS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CACRE - HUARUJE - HUACHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MODESTO PAULINO CUAROS HUAMANANI CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOZACA RAMOS CIP 45855	416,113.07	50,000.00	466,113.07	55,000.00	28,886.93	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DIAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. N° 2010-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (25/JUN/2010)	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORDERAC	HUAYTARA	CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORDERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76				0.00		371,648.60	61,787.84	100.00				61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		180 DIAS		T		OBRA TERMINADA, PENDIENTE SU LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO ALHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUARANCA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO GODFREDO ANULLLE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	49,822.52	29,984.15	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DIAS	30/01/2009	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO PAGOS SOLAMENTE AL SUPERVISOR, PARA CIERRE DE LIQUIDACION FINAL	
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO LLAHUASI - HUAPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMAN CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCA BORDA CIP 53304	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	0.00	0.00	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00			940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	SII	180 DIAS	SII	L		R.G.G.R. N° 702-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (16/JUL/2012), CORTE DE OBRA AL 28.30%	
13	R.O./ CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SII	SII	57,000.00	3,000.00	60,000.00	62,259.47	119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00	0.00				57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SII	90 DIAS	SII	T		PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.	



