

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

ESTADO DEL PROYECTO				
1º	DESCRIPCIÓN	2º	DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES	
NI	(No Inicializado)			
EJ	(En Ejecución)	N	(Normal)	AD (Adelantado) AT (Atrasado)
		P	(Paralizado)	
T	(Terminado)	RT	(Recepcionado y Transferido)	
L	(Liquidado)			
R	(Resuelto)			

Responsable : ORSyl - HVCA
Fecha de Reporte : 26/11/2012
Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGÍA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISIÓN	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	1º		2º
ACOBAMBA																										
1	R.O.		2002	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - AMPLIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE			37,502.60	2,069.00	0.00	0.00	39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DÍAS	14/12/2002	L		R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)
2	CANON SOBRECANO		2003	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - AMPLIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE			182,368.94	14,716.90	0.00	0.00	197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DÍAS	27/11/2003	L		R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186,732.98	18,673.30	0.00	0.00	205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
4	FONCOR	0081 0064	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA- ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	0.00	0.00	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
5	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCOA	ACOBAMBA	POMACOCOA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 28495	352,282.24	35,228.22	0.00	0.00	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909,090.91	90,909.09	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
8	CANON SOBRECANO		2005	CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			185,277.24	14,722.76	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DÍAS	20/06/2006	L		R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	160,588.39	9,032.81	0.00	0.00	169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DÍAS	31/10/2005	T		EN LIQUIDACION DE OBRA
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	0.00	0.00	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DÍAS	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79399	139,943.33	13,994.33	0.00	0.00	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DÍAS	05/01/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
12	CANON Y SOBRE CANON / CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 76357	139,276.14	5,723.86	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DÍAS	04/10/2006	L		R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	0.00	0.00	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DÍAS	30/12/2009	T		SE HA CULMINADO AL 100%, SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCION
14	CANON Y SOBRE CANON / CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	367,530.37	36,753.04	0.00	0.00	404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DÍAS	22/08/2007	L		R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	0.00	0.00	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	0.00	0.00	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	0.00	0.00	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DIAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DIAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DIAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
20	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	0.00	0.00	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
22	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
23	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINQUERCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	0.00	0.00	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: COARHUARANRA - PATOCCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. DON PABLO RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHOCUIE	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		R.G.G.R. Nº 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	P		FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T		Obra Concluida. Informe Final en Proceso
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAMPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCARELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUJUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA. CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA Cárdenas CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUJUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA. CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO , SIN INFORME FINAL
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACCOCHA)	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. RUSBEL ORELLANA SAMANEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	0.00	0.00	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUJUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	0.00	0.00	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301,105.00	33,456.11	0.00	0.00	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICE SUAREZ CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	0.00	0.00	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P		OBRA PARALIZADA. NO SE HA CONCLUIDO A FALTA DE PPTO. Requiere relleno de los estribos del ponton para acceso
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 808 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		PRELIQUIDACION OBSERVADA POR LA COMISION DE RECEPCION. POR INCOHERENCIA ENTRE EL INFORME Y
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	422,554.83	42,255.48	0.00	0.00	464,810.31	460,867.60	3,942.71	0.85%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	0.00	0.00	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO ENTREGADO PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010 2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARQ. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO	1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	1,912,052.34	1,912,052.34	0.00	0.00%	100.00%	87.20%	12.80%	02/08/2010 01/03/2012	180	25/10/2011	P		OBRA NO CONCLUIDA. EXEDIENTE TECNICO ADICIONAL PRESUPUESTAL PARCICAMENTE APROBADO
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA-MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHA PAQUIYAUARI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJEJUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
																S/.	%											
47	DONAC. Y TRANSJ		2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAIPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO		1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,444,891.86	146,689.38	9.22%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 798-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUNEZ		719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELCA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO		641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCAMELCA-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO		56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CULMINADO. NO CUENTA CON INFORME FINAL, LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LA GSR -ACOBAMBA	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS		273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO	
53	RECURSOS DETERMINADOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA		12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	13,557,690.61	145,330.29	1.06%	100.00%	92.88%	7.12%	19/07/2010	866	30/11/2012	EJ	AT	SE REALIZA TRABAJOS DE DE COMPACTACION DE MATERIAL AFIRMADO, CONSTRCCION DE ALICANTARILLAS	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAMELCA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00%						NI		OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						0.00	0.00	958,915.00	958,915.00	100.00%			0.00%					NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO	
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						0.00	0.00														
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. LECCLES PAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON		583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE		497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° LUIS IBARRA QUISPE	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE		633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA FALTA INFORME FINAL	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE		645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE		616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAMELCA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVILOS / ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARQ. EDGAR HUAMAN GAMARRA		621,526.30	74,583.15	0.00	0.00	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES		821,536.12	90,925.00	0.00	0.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		OBRA CULMINADO PRE LIQUIDACION PREENTADO EN LIQUIDACION EN PROCESO	

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
64	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARO. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARO° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	36,747.00	0.00	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
65	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO° MANUEL MARINO QUISEP NUNEZ	1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
66	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUNU DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISELA V. REQUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	0.00	0.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
67	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	135,368.44	13,388.09	0.00	0.00	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN INFORME, LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS	
68	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0031	2011 2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUNI	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASSORZA CIP.62890	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00	2,511,095.71	2,211,335.70	299,760.01	11.94%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	T		LIQUIDACION CULMINADO Y PRESENTADO PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO	
69	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURINMARCA - LAHUCCO - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00	1,800,339.78	1,008,190.28	792,149.50	44.00%	100.00%	73.92%	26.08%	09/01/2012	135	22/05/2012	EJ	AT	AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 20 DIAS EN TRAMITE DE APROBACION	
70	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	IGN. JOSE ZAMUDIO MORALES	1,989,108.82	266,984.76	0.00	0.00	2,256,093.58	1,406,093.58	850,000.00	37.68%	100.00%	35.80%	64.20%	02/08/2012	180	28/01/2013	EJ	AT	EN EJECUCION PARALIZADA DESDE EL 20.08.12, REINICIO EL 20.09.2012, LIMITADA PROVISION DE MATERIALES - LADRILLOS Y OTROS	
71	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 9061 LECCLESAPAMPA - ACOBAMBA*	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CESAR NALDO SALVA TIERRA MONTEROLA	ARO. VICENTE ANGEL CARRILLO ZACARIAS	1,196,908.18	136,052.00	20,000.00	0.00	1,352,960.18	652,461.36	700,498.82	51.78%	57.71%	35.71%	22.00%	13/08/2012	150	09/01/2013	EJ	AT	ASENADO DE LADRILLO, COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA, COLUMNAS, ENCOFRADO DE VIGA	
ANGARAES																											
1			2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			0.00	0.00	76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T			NO TIENE INFORME FINAL
2	FONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCCO	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	B.ING. LUIS ORIUJELA M	SIN			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL
3	FONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	SIN	SIN			0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			0.00	0.00	50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			SIN INFORME FINAL
5	FONCOR	0047	2004	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE COOLLAPAMPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CESAR PERALTA QUIROS	ING. SATURNINO N. L. OSANO ORIUJELA			0.00	0.00	528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L			R.G.G.R. N° 396-2010/GOB REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
6	FONCOR	0070	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANGA HUANGA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA.	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			0.00	0.00	457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL.
7	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANGA HUANGA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRRIQUE RIGOBERTO CAMAC QJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			0.00	0.00	1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL.
8	FONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336			0.00	0.00	2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DIAS	29/02/2008	T			CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA
9	RECURSOS ORDINARIOS	0051	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	34,648.32	3,464.83	0.00	0.00	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DIAS	22/01/2007	L			R.G.G.R. N° 475-2011/GOB REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)
10	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0096 0084 0094	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PENALZA CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	3,843,650.56	242,025.44	0.00	0.00	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L			R.G.G.R. N° 125-2011/GOB REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)
11	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008	P			OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MENCIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	466,744.18	35,223.75	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L		R.G.G.R. Nº 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA - LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES			0.00	0.00	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T		NO TIENE INFORME FINAL
14	RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74790			0.00	0.00	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T		TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.
15	RECURSOS ORDINARIOS	0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327	1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T		OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL
16	RECURSOS ORDINARIOS	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LLULLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500			0.00	0.00	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	L		R.G.G.R. Nº 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/08/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%
17	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0169 0173 0159 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDOOR QUISEP CIP 98315	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L		R.G.G.R. Nº 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%
18	RECURSOS ORDINARIOS	0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099	ARQ. SILVANO VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L		R.G.G.R. Nº 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)
19	RECURSOS ORDINARIOS	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISEP CIP 73666			0.00	0.00	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L		R.G.G.R. Nº 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)
20	RECURSOS ORDINARIOS	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L		R.G.G.R. Nº 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	0.00	0.00	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L		R.G.G.R. Nº 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)
23	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T		OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL
24	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINANO COLONIO ORELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T		EN HUANCVELICA AREA DE OBRAS
25	RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1º DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877	1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T		LIQUIDACION FINANCIERA PARA LIZADO POR CUANTO NO CUENTA CON COMPROBANTES DE PAGO
26	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMAEDO MENDIOLAZA ZUÑIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T		OBRA CONCLUIDA NO TIENE INFORME FINAL EXPEDIENTE DE AMPLIACION RESUPUESTAL CON OBSERVACIONES
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL	744,763.69	74,476.37	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. Nº 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L		R.G.G.R. Nº 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
29	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CLEMENTE RAUL PINAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, OBRA CON DEDUCTIVOS
30	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISANO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
31	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE - PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	SECCLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579	1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	1,110,976.94	1,102,630.97	8,345.97	0.75%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T		PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA (EJECUCION DE GASTOS DE SUPERISION)
32	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
33	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N° 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS AYME QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289	733,756.61	73,375.66	0.00	0.00	807,132.27	786,580.11	20,552.16	2.55%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
34	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA. SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCOA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00	2,336,757.73	1,948,462.72	388,295.01	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP- 9499	ING GREGORIO ENRRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	0.00	0.00	804,859.79	789,155.57	15,704.22	1.95%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CONCLUSION CON DEDUCTIVOS
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUO MICRORED COCHACCCASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ANGARAES	COCHACCCASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	0.00	0.00	743,686.93	740,207.80	3,479.13	0.47%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	11/08/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	0.00	0.00	598,657.65	582,241.44	16,416.21	2.74%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T		CULMINACION DE OBRA CON DEDUCTIVO (PROCESO DE LIQUIDACION CORTE DE OBRA)
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	CONSORCIO J&J	1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00	6,069,743.78	4,888,994.70	1,180,749.08	19.45%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE ENERO A LA FECHA, Y EN PROCESO DE CORTE DE OBRA

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
18	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49634	305.636.30	30.563.63	0.00	0.00	336.199.93	336.199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DÍAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)	
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919.503.50	91.950.35	0.00	0.00	1.011.453.85	1.011.453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%							OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
20	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165.453.83	16.545.38	0.00	0.00	181.999.21	181.999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008						LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P. S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169.871.65	16.987.17	0.00	0.00	186.858.82	186.858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DÍAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P. S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38.325.96	3.832.60	0.00	0.00	42.158.56	42.158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DÍAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P. S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43.074.68	4.307.47	0.00	0.00	47.382.15	47.382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DÍAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P. S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008					LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P. S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
25	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00	258.011.58	38.326.00	219.685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008					OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151.898.18	15.189.82	0.00	0.00	167.088.00	167.088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DÍAS	01/03/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	341.703.00	54.138.60	0.00	0.00	395.841.60	395.841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DÍAS	15/12/2008	L		R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)	
28	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS / CSC	0227 0012	2007 2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	NP	NP	0.00	0.00	0.00	1.150.327.00	-1.150.327.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DÍAS	30/03/2009	T		LIQUIDACION DETENIDA POR FALTA DE INFORME FINAL, NO LEVANTAN LA OBSERVACION REALIZADAS POR LA COMISION DE RECEPCION, FALTA DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTO	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	312.047.27	31.204.73	0.00	0.00	343.252.00	343.252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DÍAS	02/02/2009	L		R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	1.130.065.30	124.307.70	0.00	0.00	1.254.373.00	1.254.373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DÍAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0014 0113	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213	ING. CARLOS GASPARD PACO CIP 55020	1.396.357.77	139.635.78	0.00	0.00	1.535.993.55	1.535.993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DÍAS	27/09/2008	T		LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 -2011/ GOB.REG-HVCA/G.S.R.C/G	
32	CANON SOBRECANO N		2008	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			62.889.00	8.476.53	0.00	0.00	71.365.53	71.365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DÍAS	25/02/2009	L		R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)	
32	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ CIP 92649	INSPECTOR DE OBRA- ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 92649	708.217.31	70.821.73	0.00	0.00	820.181.04	820.181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		CULMINADA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL APROBADA POR S/ 41,142.00, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRELIQUIDACION	
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA OCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613.247.02	61.324.70	0.00	0.00	674.571.72	674.571.72	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DÍAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1.194.462.95	119.446.29	0.00	0.00	1.313.909.24	1.310.882.28	3.026.96	0.23%	100.00%	82.00%	18.00%	06/01/2010	210 DÍAS	31/03/2011	P		AMPLIACION PRESUPUESTAL APROBADA, REINICIO DE OBRA PROGRAMADO PARA EL 19/11/12 CON UN PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIOS	

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0056 0017	2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA. DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00	2,299,113.06	2,172,348.62	126,764.44	5.51%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		OBRA TERMINADA, CON PRE LIQUIDACIÓN APROBADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	588,785.09	45,628.73	7.19%	99.55%	86.35%	13.20%	04/05/2010	973	31/12/2012	EJ	AT	OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 31-12-12	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. HERBERT MARQUEZ LANDEO CIP 84463 / ING. CAROLA CARALTA CIP 83649	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805 / ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 83649	549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CULMINAR LAS METAS.	
38	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA ADINELSA	
39	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALEZ TIPISMANO CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		OBRA CULMINADA, SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP	2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	83.03%	11.01%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		EN PROCESO DE RESCINDIR EL CONTRATO AL RESIDENTE DE OBRA.	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALTRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93753	ING. YURI GIRALDES VILCAS	522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	24.13%	13.10%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		LA DOCUMENTACION PARA LA RESCINCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO, POR INCUMPLIMIENTO DEL	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00	918,610.59	933,898.00	-15,287.41	-1.66%	99.74%	85.89%	13.85%	23/09/2011	344	31/08/2012	EJ	AT	OBRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE, MAYUCANCHA - PAMPA JUNJIN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERÁSTEGUI	747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	803,777.92	18,235.38	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		OBRA RECEPCIONADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.	
44	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	1,191,524.82	1,174,762.07	16,762.75	1.41%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRELIQUIDACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA	
45	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA- DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR CHUSPE BAZALAR	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	1,021,351.01	261,863.00	759,488.01	74.36%	100.00%	24.19%	75.81%	01/08/2012	90	29/10/2012	EJ	AT	SE ENCUENTRA RETRAZADA PUES NO SE CUENTA CON EL SEGUNDO DESEMBOLSO PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LOS PROCESOS FALTANTES, EN TRAMITE DE	
46			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLAY - TIPICOCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	10107256411 MONTES TAIPPE JUAN EDGAR	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Callupe) SUP	5,938,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	6,808,940.62	429,354.00	6,379,586.62	93.69%		0.58%	-0.58%	01/10/2012	240	28/05/2013	EJ	AT	OBSERVACIONES AL INFORME DE RESIDENCIA Y SUPERVISION	
47	RECURSOS ORDINARIOS		2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00	4,722,024.20	4,722,024.20	100.00%			0.00%		180			NI	-	POR INICIAR LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE SE TIENE DISPONIBLE S/ 3284,917.00	
48			2012	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO- TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			464,527.81	97,537.00	0.00	0.00	562,064.81	562,064.81	100.00%			0.00%		90			NI	-	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	
49			2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	0.00	0.00	655,164.34	6,700.00	648,464.34	98.98%	35.56%	24.06%	11.50%	08/10/2012	90	05/01/2013	EJ	AT	A LA FECHA SE CUENTA CON S/ 250, 000.00 COMO PRIMER DESEMBOLSO.	
50			2012	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDORCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805,568.90	111,246.71	0.00	0.00	916,815.61	9,968.00	906,847.61	98.91%	23.68%	18.60%	5.08%	15/10/2012	90	12/01/2013	EJ	AT	A LA FECHA SE CUENTA CON S/ 360, 000.00 COMO PRIMER DESEMBOLSO.	
				CHURCAMPÁ																							
1	FONCOR		2003	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMPÁ	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPÁ			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)	
2	FONCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMPÁ	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPÁ	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º		2º	
																S/.	%										
3	FONCOR / CANON SOBRECANO N	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP A	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200		41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DÍAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452		280,433.72	31,159.30	0.00	0.00	311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DÍAS	26/02/2005	T		SE ESTA EN COODINACION CON LA SUB REGION PARA SU LIQUIDACION
5	CANON SOBRECANO N / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005 / 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ING. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703		332,856.41	36,984.05	0.00	0.00	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DÍAS	30/03/2007	L		R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	FONCOR / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 / 0023 / 0037 / 0040	2005 / 2006 / 2007 / 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311		357,291.93	35,729.19	0.00	0.00	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DÍAS	27/12/2006	T		INFORME FINAL DE OBRA PARA SU ENVIO A DRSYLO.
7	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 / 0042	2006 / 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147		484,394.40	53,821.60	0.00	0.00	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DÍAS	09/05/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA.
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 / 0042	2006 / 2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300		343,803.04	38,200.34	0.00	0.00	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DÍAS	15/08/2007	T		SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% FALTANDO IMPLEMENTACION; CON NOTIFICACION DE PROCESO
9	RECUROS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300		38,700.00	4,300.00	0.00	0.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DÍAS		T		CULMINADO INFORME FINAL DE OBRA EN PROCESO.
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300		292,777.08	12,065.42	0.00	0.00	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DÍAS	12/06/2007	P		PARALIZADO, CON PROCESO JUDICIAL
11	CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 / 2009	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618		1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DÍAS	02/12/2008	T		EXISTENCIA DE INFORME DE CULMINACION DE OBRA SIN EMBARGO LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA DE ACUERDO A LAS METAS, SE ENCUENTRA EN ACCIONES LEGALES
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 / 0006	2007 / 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300		904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DÍAS	28/06/2008	P		PARALIZADO, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CULMINACION DE METAS: CANALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGUE, RESANE, PINTADO, ETC.
13	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS / R.O.	0056 / 0090 / 0046 / 0127	2006 / 2007 / 2008 / 2009	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618		1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DÍAS	07/08/2008	P		NO HAY TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SOLICITADA A LA UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA PARA LA CULMINACION DE METAS DEL PROYECTO, SE GESTIONA EL DESEMBOLO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANYOCC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797		698,087.70	77,565.30	0.00	0.00	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DÍAS	01/05/2008	P		LIMPIEZA DE HUAYOS EN CARRETERA SOLICUDO DE CALENDARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE ARTE, OBRA PARALIZADA
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 / 0100	2008 / 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ		1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DÍAS	15/10/2010	T		SE HA CULMINADO ADECUADAMENTE EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROXIMO A RECEPCION E INAUGURACION DE OBRA.
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDRON CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689		1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																S/.	%											
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695,013.13	77,223.68	0.00	0.00	772,236.81	772,236.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T			OBRA CONCLUIDA. SE REALIZO LA INAUGURACION (EN PROCESO DE LIQUIDACION)	
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLHORIER	528,494.18	51,849.42	0.00	0.00	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T			LA LIQUIDACION ESTA EN PROCESO DE REVISION POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30882 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128	1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010	T			OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA	
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACRACASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PAOCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181	1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	99.72%	0.28%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION, Y RECEPCION DE OBRA	
21	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. EDGAR CASAS NAVAROO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011	T			OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA Y RECEPCION DE OBRA	
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	0.00	0.00	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	T			OBRA LIQUIDADA (RESOLUCION DE LIQUIDACION EN TRAMITE)	
23	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	MARLENY MELLISO / ING. JORGE LUIS ESPINOSA	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZ CIP 74349	1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011	P			PARALIZADO (15/03/2012)	
24	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.93%	2.07%	01/09/2010	150	28/01/2011	P			EN EL TRAMO DE VILLAMAYO, ILLPE Y PATIBAMBA SE HA PARALIZADO.	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A					0.00	0.00	78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%				NI			EJECUCION DE OBRA POR FRONIPEL.	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369 0369 0150	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDAS S.R.L. ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	T			LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO EN TRAMITE PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001	2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010	T			SE COORDINA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA RECEPCION DE OBRA	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANA YOCC - LA VICTORIA - TUCCUCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011	P			PARALIZADO (23/10/2012)	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCCUCASA.	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RONALD GUZMAN QUINTERO / ING. CESAR PACHEDO	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011	P			PARALIZADO (09/01/2012)	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ	874,867.14	87,492.15	0.00	0.00	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012	T			OBRA INAUGURADA. EN PROCESO DE EVALUACION DE LOS INFORMES FINALES Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES/REGULARIZACION DE LA COEJECUCION CON LA MDL	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO. DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 85826	ING. ENRIQUE GREGORIO CIP. 85877	780,274.92	82,598.88	0.00	0.00	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	T			LA PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS POR OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS	
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BOCIAC - SANTA ROSA DE PIGUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00	2,440,111.04	2,084,956.00	355,155.04	67.00%	100.00%	97.00%	3.00%	16/04/2012	217	18/11/2012	EJ	AT			SE REALIZAN TRABAJOS DE PAVIMENTOS, COLOCACION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO TIPO I, Y ALCANTARILLA TMC TIPO II
33	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCOCOCCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP. 86390	ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 80962	2,541,055.55	349,928.40	62,931.60	0.00	2,953,915.55	878,805.00	2,075,110.55	70.25%	10.25%	9.47%	0.78%	16/04/2012	300	09/02/2013	EJ	AT			PARALIZADO EL MES DE 01 JUNIO, SE REINICIA EL 01 NOVIEMBRE DEL PRESENTE
34			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUCALOMA - MOJINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00	7,392,119.16	975,411.00	6,416,708.16	86.80%	60.18%	22.52%	37.66%	18/06/2012	330	13/05/2013	EJ	AT			MOVIMIENTO DE TIERRA EN MATERIAL SUELTO, ROCA SUELTA, COLOCACION DE CONCRETO EN BADEN Y ALCANTARILLA TMC, NO CUENTA CON INFORME DE RESIDENTE

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. S. MX. "SEÑOR DE ATOCASCA", DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. LUIS CARLOS MENDOZA DAVILAN / ARQ.	ING. ORLANDO OSCAR MALDONADO SALVATIERRA	1,335,566.01	176,795.61			1,512,361.62	437,097.14	1,075,264.48	71.10%	100.00%	22.38%	77.62%	16/07/2012	210	10/02/2013	EJ	AT	OBRA INICIADA CON FECHA 16/07/2012, EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORMAZIMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03			470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	22.26%	77.74%	01/08/2012	75	14/10/2012	EJ	AT	Paralizado (17/10/2012)	
37	RECURSOS ORDINARIOS	044	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA, PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			1,730,911.90	243,153.15			1,974,065.05	0.00	1,974,065.05	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15/11/2012	180	13/05/2013	EJ	N	COORDINACIÓN PARA INICIO DE OBRA (CONVOCATORIA)	
HUANCAMELICA																											
1	CANON SOBRECANO N		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			87,210.61	7,169.00	0.00	0.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L			R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			3,598.30	2,981.70	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L			R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009)
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			12,842.58	245.50	0.00	0.00	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L			R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENCION - ANCCAPA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	0.00	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L			R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANSAPAMA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP JUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	0.00	0.00	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T			FALTA LIQUIDACION
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	ASCENCION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TEC. OSCAR QUISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T			OBRA CULMINADA
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 / 0030	2005 / 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO		403,850.95	44,872.33	0.00	0.00	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION
8	CANON Y SOBRECANO N	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAMELICA III ETAPA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	0.00	0.00	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T			FALTA LIQUIDACION
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 / 0090	2004 / 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA YAULI - CCASPATA - PAUCARA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T			FALTA LIQUIDACION
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	0.00	0.00	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T			FALTA LIQUIDACION
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 / 0248 / 0187	2006 / 2007 / 2008	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	0.00	0.00	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L			R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)
12	CANON Y SOBRECANO N	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	268,662.60	29,851.40	0.00	0.00	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T			FALTA LIQUIDACION
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0068 / 0046 / 0027	2005 / 2004 / 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T			FALTA LIQUIDACION
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CARHUARANRA - PALMIRA ALTA, 2DA ETAPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. KARTHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREDDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	0.00	0.00	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T			PROCESO DE LIQUIDACION
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CARHUARANRA - PALMIRA ALTA, 2DA ETAPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	0.00	0.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007	L			R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030 / 0042	2006 / 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108 / 0053 / 0185	2006 / 2007 / 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	0.00	0.00	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T			FALTA LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MENÚCICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENÓMENO SOCIO POLÍTICO EN LA REGIÓN HUANCÁVELICA	HUANCÁVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA				45,656.00	6,526.93	0.00	0.00	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DÍAS	18/04/2008	L		R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
19	RECURSOS ORDINARIOS	0042 0202	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACIÓN DE PABELLONES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN	HUANCÁVELICA	ASCENSIÓN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237		1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DÍAS	05/07/2007	T		EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCÁVELICA	HUANCÁVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI		450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DÍAS	25/11/2007	L		R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA	HUANCÁVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLinos CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975		145,595.32	16,177.26	0.00	0.00	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DÍAS	14/05/2007	T		FALTA LIQUIDACION
22	RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0198 0060 0153	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCÁVELICA	HUANCÁVELICA	HUANCÁVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700		1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DÍAS	17/03/2009	P		OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246 0196	2008 2009	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI-HUANCÁVELICA	HUANCÁVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057		894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DÍAS	30/03/2009	L		R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)
24	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCÁVELICA (EE.SS. CCARHUARANRA)	HUANCÁVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358		295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCÁVELICA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCÁVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358		261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCÁVELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCÁVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358		297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DÍAS	12/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCÁVELICA (EE.SS. CCARHUARANRA)	HUANCÁVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358		299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCÁVELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCÁVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730		295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCÁVELICA (EE.SS. ANTAYMISA)	HUANCÁVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730		295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DÍAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
30	CANON Y SOBRE CANON	0245 0151	2008 2009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLACCASA-YAULI-HVCA	HUANCÁVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844		881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DÍAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012)
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCÁVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500		1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DÍAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS
32	RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSAMPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCÁVELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCÁVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344		1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DÍAS	24/04/2010	L		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
33	RECURSOS ORDINARIOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORRED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAVELICA (CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DÍAS	29/10/2009	L		R.G.R. N° 491-2011/IGOB REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0096 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLOTTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DÍAS	27/08/2011	T		OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE GROPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES DE PAGO, RECOPIACION DE COMPROBANTES DE PAGO
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,967.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY / ING. GIM DELGADO APUMAYTA	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,036,709.00	206,945.42	16.64%	100.00%	68.60%	31.40%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	EJ	AT	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, COLOCACION DE PISOS DE ADOQUINES EN EXTERIORES, FUERA DE PLAZO DE EJECUCION
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PARDEDES SOLDEVILLA CIP 66002	996,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	99.02%	0.98%	12/05/2010	180 DÍAS	30/06/2011	T		PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA , CUENTA CON CONSILIACION FINANCIERA
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELIXA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION EN LO FINANCIERO FALTA PAGO DE RESIDENTE
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAPTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING. WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARQ. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,143,270.35	1,123,298.00	19,972.35	1.75%	100.00%	86.39%	13.61%	11/05/2010 18/10/2012	150 DÍAS	07/10/2010	EJ	AT	COLOCACION DE PINTURAS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO DE EJECUCION, REINICIA 18 DE OCTUBRE DEL 2012
41	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391. / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LINDY PEÑA	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 93560	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADO FUERA DE PLAZO DE EJECUCION, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TECNICAS
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	565,296.93	548,781.28	16,515.65	2.92%	100.00%	85.92%	14.08%	01/06/2010	105 DÍAS	14/09/2010	P		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, ADICIONAL APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
43	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	573,362.17	489,707.91	83,654.26	14.59%	100.00%	85.10%	14.90%	01/06/2010	546	30/11/2001	P		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, ADICIONAL APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
44	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	564,950.77	527,807.41	37,143.36	6.57%	100.00%	64.30%	35.70%	09/06/2010	105 DÍAS	22/09/2010	P		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, ADICIONAL APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°	
																S/.	%										
45	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCARELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	525,467.24	516,450.23	9,017.01	1.72%	100.00%	77.07%	22.93%	05/07/2010	105 DÍAS	14/09/2010			P	OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, ADICIONAL APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
46	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCARELICA (COLPACCASA)	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	618,740.28	579,266.03	39,474.25	6.38%	100.00%	92.96%	7.04%	01/06/2010	105 DÍAS	14/09/2010			P	OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, ADICIONAL APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
47	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCARELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	628,254.57	613,419.88	14,834.69	2.36%	100.00%	77.15%	22.85%	07/06/2010	105 DÍAS	20/09/2010			P	OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, ADICIONAL APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
48	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	0.00	0.00	513,824.81	428,992.33	84,832.48	16.51%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011			L	R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012)
49	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCARELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	0.00	0.00	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011			T	LIQUIDACION TECNICA CULMINADO, FALTA PAGO DE SUPERVISOR
50	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (SAN JOSÉ DE MIRAFLORES)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93660	563,987.18	56,849.91	0.00	0.00	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	75.00%	25.00%	01/07/2010	120 DÍAS	28/09/2010			P	AMPLIACION PESUPUESTAL APROBADO, EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
51	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93660	582,780.85	58,787.88	0.00	0.00	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	80.83%	19.17%	17/05/2010	120 DÍAS	13/09/2010			P	AMPLIACION PESUPUESTAL APROBADO, EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
52	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93660	553,421.86	55,784.92	0.00	0.00	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	68.03%	31.97%	21/06/2010	120 DÍAS	18/10/2010			P	AMPLIACION PESUPUESTAL APROBADO, EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
53	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (TINYACLLA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93660	551,410.83	55,582.21	0.00	0.00	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	74.97%	25.03%	21/06/2010	120 DÍAS	21/10/2010			P	AMPLIACION PESUPUESTAL APROBADO, EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93660	566,876.95	57,141.20	0.00	0.00	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	77.47%	22.53%	01/06/2010	120 DÍAS	01/10/2010			P	AMPLIACION PESUPUESTAL APROBADO, EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCARELICA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARQ. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	0.00	0.00	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	94.26%	5.74%	14/06/2010	201	30/05/2011			T	OBRA CULMINADO SIN INFORME FINAL Y/O PRE LIQUIDACION
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCARELICA DE LA REGIÓN HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARQ. FELIX AZAVALA VALDEZ	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	0.00	0.00	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DÍAS	01/11/2010			T	OBRA CULMINADO SIN INFORME FINAL Y/O PRE LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0473	2010	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCCACCOCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	HUANCAMELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSÉ ELIAS CALLE MENDIEVEL	VIVIENDA?	0.00	0.00	105,375.00	92,513.64	12,861.36	12.21%	95.63%	87.79%	7.84%	05/07/2010	49	22/08/2010	EJ	AT	NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE		
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0472	2010	REHABILITACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA SALADA EN EL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCCACCOCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	HUANCAMELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. OMAR CABALLERO SANCHEZ	VIVIENDA?	0.00	0.00	185,926.00	116,542.51	69,383.49	37.32%	66.58%	62.68%	3.90%	05/07/2010	75 DÍAS	18/09/2010	EJ	N	NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE		
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	0.00	0.00	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DÍAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284 0115	2010 2011 2012	CONTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	0.00	0.00	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		PRELIQUIDACION TECNICA OBSERVADA, INFORM DE OBSERVACIONES REITERADA AL SUPERVISOR DE OBRA
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCCO - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCOCOBAMBA	HUANCAMELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.94	0.00	0.00	2,749,156.39	2,335,951.00	413,205.39	15.03%	100.00%	99.23%	0.77%	09/07/2010	549	09/01/2012	EJ	AT	EJECUCION DE LA PARTIDA COLOCACION DE SEÑALIZACION, NO PRESENTO INFORME MENSUAL, FUERA DE PLAZO DE EJECUCION
62	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331 0244	2010 2011 2012	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N°36117 DE TACSANA-YAULI - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. WILLIAM CASTILLO RAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2010	210	06/03/2011	T		SIN INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
63	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	97.53%	2.47%	01/09/2010	240.00	28/04/2011	P		OBRA PARALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO, FALTANDO EQUIPO COMPUTO, MUEBLES DE COMPUTO Y PROFESORES, INFORME ULTIMO DICIEMBRE DEL 2011
64	RECURSOS ORDINARIOS	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUJE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	T		LIQUIDACION CONCLUIDA PRESENTADA PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO
65			2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CERAFIN RAMOS ROJAS		0.00	0.00	475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA		
66	R.D. D.TRANF	0570 0353	2010 2011 2012	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCAMELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,167,046.34	113,304.77	0.00	0.00	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		OBRA CULMINADO, AMPLIACION PRESUPUESTAL EN VIAS DE REGULARIZACION
67	R.D. D.TRANF	0569 0341	2010 2011	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO	HUANCAMELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARO. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	0.00	0.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		OBRA CULMINADA, SE REALIZO MAYORES METRADOS Y ADICIONES ALCANZANDO UN AVANCE PORCENTUAL AL 107.36%, SIN INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION TECNICA
68	RECURSOS ORDINARIOS	0609 0358	2010 2011	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 95900	1,185,900.80	79,102.86	0.00	30,666.58	1,295,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	T		LIQUIDACION TECNICA CONFORME, FALTA PAGOS DE SUPERVISOR DE OBRA EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
69	DON Y TRAN	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP. 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	43,751.41	16,817.34	0.00	0.00	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
70	DON Y TRAN		2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAMELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP. 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	72,230.96	12,194.04	0.00	0.00	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L		R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
71	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDDY W. NURENA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	0.00	0.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		LIQUIDACION TECNICA SUBSANADO LAS OBSERVACIONES, EN LO FINANCIERO PAGOS EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE DEBENGADOS DEL 2011
72	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36090 SA MIGUEL DE PUCCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RONNIE A. AZAMBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923,577.10	128,124.15	0.00	0.00	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERO, SE REITERO ABSOLVER LAS MISMAS
73	R.O.	0450 0022	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CAROL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,294,726.83	124,326.91	0.00	0.00	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		CULMINADO, PAGOS DEL PROVEEDOR DE PUERTAS EN CONSILIACION Y FALTA PAGOS DE SUPERVISOR DE OBRA

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
10	FUNCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409,468.94	24,568.14	0.00	0.00	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T		OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSY L Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL
11	FUNCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 45215			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T		SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
12	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73861	ING. HEBERT IVANO RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			0.00	0.00	1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T		OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENE LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA
13	FUNCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCIMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	561,495.55	56,149.56	0.00	0.00	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T		POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA
14	FUNCOR / CANON SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARIÁ SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347			0.00	0.00	240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
15	FUNCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI			0.00	0.00	400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L		R.G.G.R. N° 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696,301.75	69,630.18	0.00	0.00	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T		LIQUIDACION ENTREGADA A LA SEDE CENTRAL
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76881	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	375,907.50	41,767.50	0.00	0.00	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N REGALIAS	0022 0005	2006 2007	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	218,445.37	21,844.54	0.00	0.00	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	209,068.29	40,541.61	0.00	0.00	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618,110.01	61,811.00	0.00	0.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAVELICA A LA ORSYL
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS- SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ AT		OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARON EN UN 100% EL PROYECTO.
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCAVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	0.00	0.00	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DÍAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	0.00	0.00	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GISBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL
4	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS, SE HA COORDINADO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y VAN A TOMAR LAS MEDIADAS A FIN DE SUBSABAR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS Y LIQUIDAR LA OBRA
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	0.00	0.00	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		
7	FONCOR / SOBRECANO N	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	0.00	0.00	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUUS CAP 3785	1,689.09	168.91	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	0.00	0.00	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T		SIN INFORME FINAL
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	0.00	0.00	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DÍAS	11/12/2005	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	0.00	0.00	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DÍAS	13/04/2006	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FINANCIERA Y NO SE CUENTA CON INFORMACION TECNICA, OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DÍAS	09/05/2006	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS , TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHUA - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	0.00	0.00	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARROS CIP 51606	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	0.00	0.00	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	0.00	0.00	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			23,272.73	2,327.27	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		EN PROCESO DE LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º		2º				
																S/.	%													
22	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	0.00	0.00	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%										CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION. EN ULTIMA VISITA CON OBSERVACIONES TECNICAS. LAS CUALES EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE COMPROMETIO A SUBSANARLAS
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%										NO CUENTA CON INFORME FINAL SE ENCUENTRA A CARGA DE LA SUB GERENCIA DE TAYACAJA
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	0.00	0.00	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%										SIN INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2006 2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009	T						EN PROCESO DE LIQUIDACION. SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I. E. SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARÍA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009	T						EN PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	0.00	0.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T						NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUÍ	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUÑA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027	366,023.64	36,602.36	0.00	0.00	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	T						SE ESTA REVISANDO LA PRE LIQUIDACION
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8695	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	0.00	0.00	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T						PENDIENTE DE LA PRELIQUIDACION
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P.-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,365.45	39,136.55	0.00	0.00	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T						NO PRESENTA LA PRE LIQUIDACION
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCIÓN CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 66605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	433,197.65	43,319.77	0.00	0.00	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	T						NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T						SE HA REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION LA PRE LIQUIDACION. ESTA RRSYL NO HA RECEPCIONADO NINGUNA PRELIQUIDACION
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132,111.82	13,211.18	0.00	0.00	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T						NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 86265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449,249.09	44,924.91	0.00	0.00	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T						SE ENCUENTRA EN REVISION LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCABELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	0.00	0.00	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T						SE ENCUENTRA EN REVISION, ADEMAS SE ENCUENTRAN OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACIÓN DEL RÍO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS. EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	135,130.73	0.00	0.00	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T						SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	288,448.18	28,844.82	0.00	0.00	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T						SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANAN - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 86194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718,181.82	71,818.18	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T						LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, POR REVISAR Y EVALUACION.
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40,909.09	4,090.91	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE LIQUIDACION
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26,602.73	2,660.27	0.00	0.00	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T						OBRA CULMINADA AL 100 %

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182,227.27	18,222.73	0.00	0.00	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		REINICIO DE LA OBRA 01/12/2011 (EN EJECUCION)	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12,329.09	1,232.91	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T		LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. SE SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL (INF. Nº 231-2011/GOB.REG.HVCA)	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAMPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47,246.36	4,724.64	0.00	0.00	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA - ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHOCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUISEBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	36,363.64	3,636.36	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. Nº 372-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP. 003472	1,826.36	182.64	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA. LA PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN EVALUACION	
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	0.00	0.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100% - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION	
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORRED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO Y GALLI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GS RT. POR REVISAR Y EVALIAR.	
49	CANON	0045	2008 2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	31/01/2009	T		OBRA CULMINADA. NO PRESENTA SU PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.	
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67		9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	EJ	AT	SE INICIARA EL 22/11/2010	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. Nº 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T		LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL Nº 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100% - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE-LIQUIDACION	
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL Nº 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUISEBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUJANA	195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA. (SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL)	
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. MARLON MUNIVE MONTES CIP. 78491	1,559,910.51	113,060.00	0.00	0.00	1,672,970.51	1,391,489.20	281,481.31	16.83%	100.00%	10.06%	89.94%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	P		Obra paralizada, en tramites para reinicio; en proceso para contratacion de servicios para ejecucion.	
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. CHRISTIAN OMAR INGA SAEZ	INGº GEORGE WILLIER ODICIO LAHURA CIP 78055.	1,382,514.47	138,251.38	0.00	0.00	1,520,765.85	1,513,437.85	7,328.00	0.48%	100.00%	94.00%	6.00%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 17/08/2012	EJ	AT	OBRA REINICIADA EL DIA 18/06/2012, no presenta informe mensualizada. El plazo de ejecucion de la obra es de 60 dias calendario, el cual ha vencido a la fecha faltan ejecutar varias partidas, para lo cual temdrán que solicitar la ampliacion de plazo de ejecucion.	
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR Nº 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. DAVID ILLAZALDE BALVIN DENEGRIZ CAP. 005014	2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T		Obra culminada al 100% en Proceso de revision y evaluacion a la Pre Liquidacion Tecnica Financiera.	
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ARTURO A. RAMOS COLLACHAGUA CIP: 82244	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T		Obra culminada con deficiencias, en Proceso de Revision y Evaluacion de la Liquidacion Tecnica Financiera Hay documentos que faltan como comprobantes de pagos como son planilla de tareaje de campo, planilla de jornales, ordenes de compra, ordenes de servicios, facturas, boletas de ventas, RR.HH profesionales, pecosas actas de conformidad. la misma que no permite culminar con los trabajos de liquidacion financiero.	

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORRED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		Obra concluida al 100 % en el mes de Junio 2011, con saldo presupuestal declarado intrasferible , por ser Fuente de Financiamiento de Bonos Soberanos, obras inauguradas, en Proceso de Liquidacion tecnica financiera. Hay documentos que faltan como comprobantes de pagos como son planilla de tareaje de campo, planilla de jomales, ordenes de compra, ordenes de servicios, facturas.	
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	T		Obra culminada al 100 % en Proceso de revision y evaluacion a la Pre Liquidacion Tecnica Financiera.	
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP* 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	886,039.17	14,983.00	1.66%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T		Obra concluida al 100 % en el mes de Febrero 2011, en Proceso de revision y evaluacion de la Liquidacion Tecnica Financiera.	
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,375,280.67	144.15	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T		Obra culminada al 100%, se ha efectuado la revision de la Pre Liquidacion encontrandose observaciones que ya fueron notificadas al residente de obra para su absolucion.	
62	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arg. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	2,265,932.21	1,891,215.12	374,717.09	16.54%	100.00%	94.78%	5.22%	12/05/2010	285	16/11/2012	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, REINICIO DE TYRBAJOS EL 03 DE SETIEMBRE DEL 2012 CON UN PLAZO DE 75 DIAS CALENDARIO	
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CAROLIN TOCASA	515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T		obra culminada al 100 % , en proceso de recepcion de obra, ademas se viene efectuando la revision y evaluacion de la Pre Liquidacion Tecnica Financiera.	
64	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORRED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,218,432.96	301,744.00	11.97%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T		Obra culminada al 100%: en proceso de revision y evaluacion a la Pre Liquidacion Financiera. Hay documentos que faltan como comprobantes de pagos como son planilla de tareaje de campo, planilla de jomales, ordenes de compra, ordenes de servicios, facturas, boletas de ventas, RR.HH profesionales, pecosas actas de conformidad. la misma que no permite culminar con los trabajos de liquidacion financiera.	
65	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. RUBEN WILLY CAMARGO COSME	ING. GEORGE WILLIER ODICIO LAHURA	873,071.40	84,268.00	0.00	0.00	957,339.40	798,524.40	158,815.00	16.59%	100.00%	85.00%	15.00%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	EJ	AT	obra en proces de ejecucion con ampliacion presupuestal otorgado. NO PRESENTE INFORME MENSUAL.	
66	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARRIZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE ANTONIO CAMARENA CASTILLO CIP 114997	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	0.00	0.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	P		Obra paralizada, por falta de disponibilidad presupuestal a la fecha se vienen formulando el expediente para solicitar la ampliacion presupuestal.	
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORRED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDMUNDO QUISPE FLORES CIP: 46885	ING. DAVID GERARDO GALVAN HUAMANI CIP: 56807	1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,657,584.60	1,413,677.80	243,906.80	14.71%	100.00%	80.00%	20.00%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	P		Obra del Puesto se Salud Chachas REINICIADA EL DIA 02/10/2012, Con un avance del 91.03%. Y la obra Quintao se reinicia el día 08/10/2012.	
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/11/2010	T		Obra culminada al 100% , en proceso de revision y Evaluacion de la Pre Liquidacion Tecnica Financiera.	
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%-PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	
70	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. OPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	ING. GEORGE WILLIER ODICIO LAHURA	453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	558,754.24	501,082.82	57,671.42	10.32%	100.00%	70.24%	29.76%	31/05/2010	120 DÍAS	31/09/2010	EJ	AT	Obra reiniciada el día 02/07/2012 - No presenta la Información Mensualizada.	
71	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80880	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	337,451.01	5,274.00	1.54%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DÍAS	10/12/2010	T		Obra culminada al 100 % , en proceso de Revision y Evaluacion de la pre Liquidacion Tecnica Financiera.	
72	RECURSOS ORDINARIOS		2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. F. MEZA	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	897,504.00	71,253.00	0.00	0.00	968,757.00	961,032.05	7,724.95	0.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DÍAS	31/07/2012	T		Obra concluida el día 31/07/2012, la misma que se encuentra con observaciones. El Residente y Supervisor de obra presenta la Ampliación de Plazo parcial N° 03 en vias de regularización, que a la fecha se encuentra en tramite .	

Fecha de Reporte : 26/11/2012

Periodo de Reporte : octubre - 2012

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A <u>LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA</u>	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HUGO QUISEPÉ NAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANGUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES. POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR
74	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA <u>CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA</u>	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. F. MEZA	ING. EFRAIN CATENO	1,567,988.94	149385	0.00	0.00	1,717,373.94	68,577.61	1,648,796.33	95.96%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	T		Obra culminada al 100% inaugurada y entregada a los beneficiarios en proceso de revision y evaluacion a la Pre Liquidacion Financiera. Hay documentos que faltan como comprobantes de pagos como son planilla de tareaje de campo, planilla de jomales, ordenes de compra, ordenes de servicios, facturas, boletas de ventas, RR.HH profesionales, pecosas actas de conformidad. la misma que no permite culminar con los trabajos de liquidacion financiero.
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	*CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA*	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP. 77338	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	3,542,106.76	353,728.24	0.00	0.00	3,895,835.00	310,650.70	3,585,184.30	92.03%	100.00%	10.20%	89.80%	01/12/2010	150 DIAS	27/04/2011	EJ	AT	Obra reiniciada el día 02/07/2012 - No presento la Información Mensual
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATROCOS DE ROCCHACC - PROVINIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUALI LAZO CIP. 103358	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,970.95	3,585,184.30	92.03%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MMINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	310,650.70	3,585,184.30	92.03%	100.00%	98.97%	1.03%	02/11/2011	150	30/03/2012	EJ	AT	Obra paralizada problemas de abastecimiento de puertas y ventanas - No presento la Información Mensual