



SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

| ESTADO DEL PROYECTO | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----|--------------------------------|----|-------------|----|------------|
| 1* | DESCRIPCIÓN | 2* | DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES | | | | |
| N | (No Iniciado) | N | (Normal) | AD | (Advertido) | AT | (Atenuado) |
| EJ | (En Ejecución) | P | (Paralelo) | | | | |
| T | (Terminado) | RT | (Reaprovechando y Transferido) | | | | |
| L | (Liquidado) | | | | | | |
| R | (Resuelto) | | | | | | |

Responsable : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Fecha de Reporte : 23/05/2012
Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | |
|-----------------|--|----------------|----------------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|---|---|------------|-----------|---------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------|--------|----|---------------|---|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | GG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1* | 2* | | |
| ACOBAMBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R.O. | | 2002 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA - | ACOBAMBA | PAUCARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 37,502.60 | 2,069.00 | 0.00 | 0.00 | 39,571.60 | 39,571.60 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/11/2002 | 29 DIAS | 14/12/2002 | L | | | R.G.G.R. N° 380-2008/GOB.REG-HVCA/GGR (24/N.OV/2009) |
| 2 | CANON SOBRECANO | | 2003 | AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO | ACOBAMBA | ROSARIO | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 182,368.94 | 14,716.90 | 0.00 | 0.00 | 197,085.84 | 197,085.84 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/08/2003 | 98 DIAS | 27/11/2003 | L | | | R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009) |
| 3 | | | 2004 | CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA | ACOBAMBA | ANTA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458 | ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892 | 186,732.98 | 18,673.30 | 0.00 | 0.00 | 205,406.28 | 205,406.28 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/01/2005 | 90 DIAS | 02/04/2005 | T | | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 4 | FONCOR | 0081 0064 | 2004 2005 | MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA | ACOBAMBA | ACORIA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360 | ING. WILHEM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS | 369,622.44 | 36,962.24 | 0.00 | 0.00 | 406,584.68 | 406,584.68 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/01/2005 | 90 DIAS | 02/04/2005 | T | | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 5 | FONCOR | 0052 | 2004 | SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACCOCHA | ACOBAMBA | POMACCOCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JOSE MANUEL SERPA | ING. OMAR ERNESTO COLOJI ROJAS CIP 76485 | 352,282.24 | 35,228.22 | 0.00 | 0.00 | 387,510.46 | 387,510.46 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 30/01/2004 | 90 DIAS | 29/04/2004 | T | | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 6 | FONCOR | 0069 0062 | 2004 2005 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JUAN PABLO QUISPE LEON | ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356 | 454,545.45 | 45,454.55 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 16/12/2004 | 60 DIAS | 31/11/2005 | T | | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 7 | FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS | 0012 0018 | 2004 2008 | CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597 | ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823 | 909,090.91 | 90,909.09 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/10/2004 | | | T | | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 8 | CANON SOBRECANO | | 2005 | CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | | | 185,277.24 | 14,722.76 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/03/2006 | 111 DIAS | 20/06/2006 | L | | | R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009) |
| 9 | FONCOR | 0062 | 2005 | AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JUAN PABLO QUISPE LEON | ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356 | 160,588.39 | 9,032.81 | 0.00 | 0.00 | 169,621.20 | 169,621.20 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/09/2005 | 60 DIAS | 31/10/2005 | T | | | EN LIQUIDACION DE OBRA |
| 10 | FONCOR | 0070 | 2005 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336 | ARG. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738 | 176,204.51 | 17,620.45 | 0.00 | 0.00 | 193,824.96 | 193,824.96 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/09/2005 | 150 DIAS | 18/01/2006 | T | | | OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES |
| 11 | FONCOR | | 2005 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. LIDIO TUPAC YUPANGUI | ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359 | 139,943.33 | 13,994.33 | 0.00 | 0.00 | 153,937.66 | 153,937.66 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/09/2005 | 120 DIAS | 05/01/2006 | T | | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 12 | CANON / SOBRECANO / CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES | 0069 0086 | 2005 2006 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851 | ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357 | 139,276.14 | 5,723.86 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/07/2006 | 90 DIAS | 04/10/2006 | L | | | R.G.G.R. N° 385-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/N.OV/2009) |
| 13 | FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS | 0072 0516 | 2005 2009 | CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JUAN PABLO QUISPE LEON | ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ | 60,723.05 | 6,072.31 | 0.00 | 0.00 | 66,795.36 | 66,795.36 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 06/07/2008 | 542 DIAS | 30/12/2009 | T | | | SE HA CULMINADO AL 100%. SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCION |
| 14 | CANON / SOBRECANO / CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES | 0082 0135 0205 | 2006 2007 2008 | SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA | ACOBAMBA | ANTA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 367,530.37 | 36,753.04 | 0.00 | 0.00 | 404,283.41 | 404,283.41 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 13/11/2006 | 180 DIAS | 22/08/2007 | L | | | R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009) |
| 15 | FONDO DE COMPENSACION REGIONAL | | 2005 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA, MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615 | ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439 | 136,396.84 | 13,603.76 | 0.00 | 0.00 | 150,000.60 | 150,000.60 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 14/03/2006 | 65 DIAS | 27/05/2006 | T | | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 16 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2006 | INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. SEGUNDO | ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 89978 | 627,344.87 | 62,734.49 | 0.00 | 0.00 | 690,079.36 | 690,079.36 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | | OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION |
| 17 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2006 | AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO ACOBAMBA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JUAN PABLO QUISPE LEON | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 40,000.00 | 17,739.58 | 0.00 | 0.00 | 57,739.58 | 57,739.58 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/07/2006 | 57 DIAS | 30/08/2006 | T | | | OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION |
| 18 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2006 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU | ACOBAMBA | CAJA ESPIRITU | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851 | ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357 | 84,021.90 | 8,478.10 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/08/2006 | 60 DIAS | 01/10/2006 | T | | | INFORME FINAL OBSERVADO |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | |
|----|---|----------------|----------------|--|-----------|-----------------|-----------------------------------|---|--|--------------|------------|---------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------|---------------|----|---|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | GG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | | 1° | 2° |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S/. | % | | | | | | | | | |
| 19 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2006 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUMARCA -ALHUARA II ETAPA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 181.870.30 | 18.129.70 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 29/08/2006 | 105 DÍAS | 29/02/2008 | T | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 20 | CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS | 0106 0137 0298 | 2006 2007 2008 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851 | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 58.500.00 | 6.500.00 | 0.00 | 0.00 | 65.000.00 | 65.000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 06/11/2006 | 200 DÍAS | 13/06/2007 | T | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 21 | ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA | | 2006 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851 | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 14.460.49 | 1.439.54 | 0.00 | 0.00 | 15.900.03 | 15.900.03 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/11/2006 | 30 DÍAS | 20/12/2006 | T | | OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 22 | CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS | 0101 0128 0178 | 2006 2007 2008 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION | 787.785.06 | 87.531.67 | 0.00 | 0.00 | 875.316.73 | 875.316.73 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 98.00% | 2.00% | 01/03/2007 | 325 DÍAS | 28/10/2007 | T | | CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL |
| 23 | CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES | 0102 | 2006 | SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINGUERCCASA-PAUCARÁ | ACOBAMBA | PAUCARÁ | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615 | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 180.990.52 | 20.101.17 | 0.00 | 0.00 | 201.091.69 | 201.091.69 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 09/01/2007 | 105 DÍAS | 23/04/2007 | T | | CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA |
| 24 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 006 005 | 2007 2008 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCAHUARANRA - PATOCCOCHA - PALMIRA ALTA | ACOBAMBA | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUIPSA HUAMAN / ING. ANGEL CHOQUE | RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI | 1.604.646.81 | 180.033.19 | 0.00 | 0.00 | 1.784.680.00 | 1.777.993.19 | 6.686.81 | 0.37% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 30/01/2008 | 261 DÍAS | 29/11/2009 | T | | CULMINADO, ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA |
| 25 | RECURSOS ORDINARIOS | 0150 | 2007 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. MIGUEL MERINA CHAMPE | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 388.366.51 | 43.151.84 | 0.00 | 0.00 | 431.518.35 | 431.518.35 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 09/08/2007 | 257 DÍAS | 26/04/2008 | T | | PROCESO DE LIQUIDACION |
| 26 | RECURSOS ORDINARIOS | 0046 | 2007 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUI PAUCARÁ | ACOBAMBA | PAUCARÁ | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772 | ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996 | 573.095.55 | 42.735.18 | 0.00 | 0.00 | 615.830.73 | 605.199.70 | 10.631.03 | 1.73% | 100.00% | 98.68% | 1.32% | 09/08/2007 | 120 DÍAS | 09/12/2007 | L | | R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/IGR (26/AGO/2010) |
| 27 | RECURSOS ORDINARIOS | 0121 | 2007 | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL | ACOBAMBA | ROSARIO | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903 | POR DESIGNAR | 647.986.10 | 71.998.46 | 0.00 | 0.00 | 719.984.56 | 662.889.78 | 57.094.78 | 7.93% | 100.00% | 95.00% | 5.00% | 09/08/2007 | 150 DÍAS | 26/03/2008 | P | | FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL |
| 28 | RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES | 0168 0108 0290 | 2007 2008 2009 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARÁ-PUCA CRUZ | ACOBAMBA | PAUCARÁ ROSARIO | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS | ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS | 2.791.058.40 | 310.117.60 | 0.00 | 0.00 | 3.101.176.00 | 3.026.176.00 | 75.000.00 | 2.42% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/05/2008 | 210 DÍAS | 20/12/2011 | T | | Obra Concluida. Informe Final en Proceso |
| 29 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2008 | CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA | ACOBAMBA | POMACOCCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JUAN PABLO QUISPE LEON | ING. VICTOR ELIOT HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO) | 237.747.27 | 26.416.36 | 0.00 | 0.00 | 264.163.63 | 264.163.63 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/07/2008 | 105 DÍAS | 09/12/2008 | T | | INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES |
| 30 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2008 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUJUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA) | ACOBAMBA | CHOPCCAPAMPA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903 | ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ | 384.665.05 | 417.739.79 | 0.00 | 0.00 | 802.395.84 | 812.395.84 | -10.000.00 | -1.25% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/07/2008 | 190 DÍAS | 12/12/2008 | T | | CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION |
| 31 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2008 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUJUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINGUERCCASA) | ACOBAMBA | PAUCARÁ | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772 | ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399 | 688.931.72 | 55.604.95 | 0.00 | 0.00 | 744.536.67 | 744.563.67 | -27.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/07/2008 | 257 DÍAS | 26/04/2009 | T | | CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION |
| 32 | RECURSOS ORDINARIOS | 0095 | 2008 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUJUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE) | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ | ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399 | 369.999.81 | 31.253.63 | 0.00 | 0.00 | 401.253.44 | 401.253.44 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 22/07/2008 | 193 DÍAS | 31/01/2009 | T | | CULMINADO, SIN INFORME FINAL |
| 33 | RECURSOS ORDINARIOS | 0098 | 2008 | MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU) | ACOBAMBA | CAJA ESPIRITU | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028 | ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ | 853.261.48 | 94.806.83 | 0.00 | 0.00 | 948.068.31 | 1.040.064.16 | -91.995.85 | -9.70% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/07/2008 | 225 DÍAS | 28/02/2009 | T | | CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|----|---|-----------|--------------|---|-----------|---------------|-----------------------------------|--|--|---------------|--------------|---------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------|--------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | CD (S.) | OG (S.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S.) | ACUMULADO DEL MES (S.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | % | | | | | | | | | | |
| 34 | RECURSOS ORDINARIOS | 0098 | 2008 | MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACCOCHA DE LA I.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA (E.E.SS. POMACCOCHA) | ACOBAMBA | POMACCOCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899 | ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 | 199,047.74 | 19,904.77 | 0.00 | 0.00 | 218,952.51 | 218,952.51 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/07/2008 | 225 DIAS | 12/12/2008 | T | | CULMINADO, SIN INFORME FINAL | |
| 35 | RECURSOS ORDINARIOS | 0098 | 2008 | CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA | ACOBAMBA | CAJA ESPIRITU | REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JUAN PABLO QUISPE LEON | ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 | 305,372.33 | 33,930.26 | 0.00 | 0.00 | 339,302.59 | 339,301.59 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/07/2008 | 225 DIAS | 28/02/2009 | T | | INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES | |
| 36 | RECURSOS ORDINARIOS | 0095 | 2008 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUNUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010 | ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399 | 404,257.63 | 44,917.52 | 0.00 | 0.00 | 449,175.15 | 424,695.10 | 24,480.05 | 5.45% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/08/2008 | 120 DIAS | 12/12/2008 | T | | CULMINADO, SIN INFORME FINAL | |
| 37 | RECURSOS ORDINARIOS | 0032 0218 | 2008 2009 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786 | ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO CIP 73339 | 301,105.00 | 33,456.11 | 0.00 | 0.00 | 334,561.11 | 181,064.47 | 153,496.64 | 45.88% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/07/2008 | 75 DIAS | 31/01/2009 | T | | CULMINADO, SIN INFORME FINAL | |
| 38 | RECURSOS ORDINARIOS | 0518 | 2009 2011 | CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRACO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA | ACOBAMBA | ANTA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783 | ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR | 525,400.38 | 55,959.68 | 0.00 | 0.00 | 581,360.06 | 581,360.00 | 0.06 | 0.00% | 100.00% | 75.60% | 24.40% | 21/10/2009 | 105 DIAS | 31/10/2011 | P | | OBRA PARALIZADA. NO SE HA CONCLUIDO A FALTA DE PPTO. Requiere relleno de los estribos del ponton para acceso | |
| 39 | RECURSOS ORDINARIOS | 0109 | 2010 | CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO | ACOBAMBA | ROSARIO | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO | ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS | 273,457.50 | 27,542.50 | 0.00 | 0.00 | 301,000.00 | 300,988.33 | 11.67 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/07/2010 | 90 DIAS | 05/12/2010 | T | | Obra observada por la Comisión de Liquidación, por aspectos técnicos, actualmente levantado las observaciones | |
| 40 | RECURSOS ORDINARIOS | 0110 | 2010 | SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS | ACOBAMBA | MARCAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. CLEVER GUERRA CERRON | ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE | 422,554.83 | 42,255.48 | 0.00 | 0.00 | 464,810.31 | 460,867.60 | 3,942.71 | 0.85% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/08/2010 | 90 DIAS | 17/12/2010 | T | | R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011) | |
| 41 | RECURSOS ORDINARIOS | 0111 | 2010 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACCOCHA | ACOBAMBA | POMACCOCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO | ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO | 863,598.07 | 91,671.93 | 0.00 | 0.00 | 955,270.00 | 955,269.98 | 0.02 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/07/2010 | 180 DIAS | 14/01/2011 | T | | Obra Recepcionada por la Comisión de Liquidación, por tanto liquidación en proceso | |
| 42 | CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS | 0107 | 2010 | SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACCOCHA | ACOBAMBA | POMACCOCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783 | ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO | 1,659,209.87 | 145,886.50 | 0.00 | 0.00 | 1,805,096.37 | 1,419,961.02 | 385,135.35 | 21.34% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/06/2010 | 195 DIAS | 21/01/2011 | T | | OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO | |
| 43 | CANON Y SOBRE CANON | 0106 | 2010 | CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACCOCHA | ACOBAMBA | POMACCOCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS | ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784 | 1,253,568.66 | 125,356.87 | 0.00 | 0.00 | 1,378,925.53 | 1,378,925.53 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/06/2010 | 120 DIAS | 21/12/2010 | T | | OBRA TERMINADA. SE HA RESUELTO CONTRATO. SE ESPERA DENUNCIAR AL RESIDENTE. A FIN PRESENTE INFORME FINAL | |
| 44 | CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS | 0108 | 2010 2011 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA | ACOBAMBA | CAJA ESPIRITU | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA | ARQ. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO | 1,790,753.89 | 121,298.45 | 0.00 | 0.00 | 1,912,052.34 | 1,341,070.21 | 570,982.13 | 29.86% | 100.00% | 87.20% | 12.80% | 02/08/2010 01/03/2012 | 180 | 25/10/2011 | P | | Obra no concluida. Se remitió el Expediente de Adicional de obra, para su conclusion. | |
| 45 | CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS | 0105 | 2010 | SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS | ACOBAMBA | MARCAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. CLEVER GUERRA CERRON | ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE | 364,158.23 | 38,200.20 | 0.00 | 0.00 | 402,358.43 | 402,358.43 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/08/2010 | 90 DIAS | 20/12/2010 | L | | R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011) | |
| 46 | CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS | 0103 | 2010 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC | ACOBAMBA | CAJA ESPIRITU | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. ULISES HUAMANCHAO PAQUIYURI | ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO | 1,054,957.43 | 108,660.62 | 0.00 | 0.00 | 1,163,618.05 | 1,146,785.35 | 16,832.70 | 1.45% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/10/2010 | 135 DIAS | 31/10/2011 | T | | Obra concluida. Informe Final Presentado. Conformado la Comisión. Liquidación en proceso | |
| 47 | CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS | 0102 | 2010 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. JUAN EDGAR MONTES TAIFE | ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO | 1,446,892.04 | 144,689.20 | 0.00 | 0.00 | 1,591,581.24 | 1,444,891.86 | 146,689.38 | 9.22% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/07/2010 | 180 DIAS | 27/12/2010 | T | | Obra Recepcionada por la Comisión de Liquidación, por tanto liquidación en proceso | |
| 48 | RECURSOS ORDINARIOS | 0060 | 2010 | SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA | ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ | 719,021.06 | 68,052.87 | 0.00 | 0.00 | 787,073.93 | 765,183.00 | 21,890.93 | 2.78% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 06/09/2010 | 120 | 02/02/2011 | T | | Obra concluida. Falta levantar observaciones al Informe Final | |
| 49 | CANON Y SOBRE CANON | 0104 | 2010 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TIMQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ | ING. JHONY BENDEZU ACERO | 641,058.39 | 60,430.00 | 0.00 | 0.00 | 701,488.39 | 566,257.34 | 135,231.05 | 19.28% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/08/2010 | 165 DIAS | 26/08/2011 | T | | OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO | |
| 50 | CANON Y SOBRE CANON | 0089 | 2010 | ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCAVELICA-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY | ACOBAMBA | ANDABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO | INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO | 56,000.00 | 5,566.00 | 0.00 | 0.00 | 61,566.00 | 61,566.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/08/2010 | 30 DIAS | 15/12/2010 | T | | Obra concluida. Falta informe final. Es competencia de la sede central | |
| 51 | RECURSOS ORDINARIOS | 0118 | 2010 | CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO | ACOBAMBA | ROSARIO | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA | ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS | 273,457.50 | 27,542.50 | 0.00 | 0.00 | 1,152,998.00 | 1,121,998.00 | 31,000.00 | 2.69% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/08/2010 | 180 DIAS | 14/02/2011 | T | | OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION | |
| 52 | RECURSOS DETERMINADOS | 0470 | 2010 | MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACCOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY | ACOBAMBA | ACOBAMBA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI | ING. RICHARD FLORES MARIÑO / ING. CARMEN NANCY MEDINA CAMACHO | 12,525,583.35 | 1,177,437.55 | 0.00 | 0.00 | 13,703,020.90 | 12,182,913.65 | 1,520,107.25 | 11.09% | 100.00% | 65.17% | 34.83% | 19/07/2010 | 581 | 19/02/2012 | EJ AT | | CONSTRUCCION DE GABIONES, TRABAJOS DE EXPLANACIONES, EJECUCION DE ALCANTARILLAS TIPO I | |
| 53 | RECURSOS ORDINARIOS | 0112 | 2010 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | #DIV/0! | | 0.00% | | | | | NI | | OBRA POR CONTRATA EN PROCESO | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | |
|----|---|------------------------------|------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------------|--|---|----|
| | | | | | | | | | | CD (\$.) | GG (\$.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (\$.) | ACUMULADO DEL MES (\$.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | | 2° |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | % | | | | | | | | | |
| 7 | CANON Y SOBRE CANON | 0063 | 2005 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLAMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675 | ING. NESTOR MERINO CANO PINTO | 0.00 | 0.00 | 1,288,756.06 | 1,288,756.06 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/11/2005 | 90 DÍAS | 08/11/2005 | T | | NO TIENE INFORME FINAL. | | |
| 8 | FONCOR | 0060 | 2005 | MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363 | ING. RAFAEL HÉCTOR PAYTAN ROCA CIP 54336 | 0.00 | 0.00 | 2,940,952.31 | 2,648,857.08 | 294,095.23 | 10.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/06/2006 | 460 DÍAS | 29/02/2008 | T | | CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA | | |
| 9 | RECURSOS ORDINARIOS | 0051 | 2006 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951 | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | 34,648.32 | 3,464.83 | 0.00 | 38,113.15 | 38,113.15 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 21/11/2006 | 60 DÍAS | 22/01/2007 | L | | R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011) | |
| 10 | RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0096 0084 0094 | 2006 2007 2009 | MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. CRISANTO SEDANO PEÑALOZA CIP 72441 | ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892 | 3,843,650.56 | 242,025.44 | 0.00 | 4,085,676.00 | 3,909,801.58 | 175,874.42 | 4.30% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/03/2007 | 300 DÍAS | 30/10/2009 | L | | R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011) | |
| 11 | RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADJUANAS Y PARTICIPACIONES | 0091 | 2007 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II | ANGARAES | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMCOZO CIP 89660 | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 539,695.42 | 25,930.89 | 0.00 | 565,626.31 | 565,626.31 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 76.56% | 23.44% | 05/02/2008 | 90 DÍAS | 31/07/2008 | P | | OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO | |
| 12 | RECURSOS ORDINARIOS | 0165 0189 | 2007 2008 | SUSTITUCION DE ALIAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851 | ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595 | 466,744.18 | 35,223.75 | 0.00 | 501,967.93 | 501,967.93 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/11/2007 | 120 DÍAS | 20/03/2008 | L | | R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009) | |
| 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADJUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O. | 0071 0220 0390 | 2007 2008 2009 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA - LIRCAY DV QUISPANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA | ANGARAES | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. JORGE POMPEYO BELLILO VILCHEZ CIP 42016 | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES | 0.00 | 0.00 | 2,064,603.09 | 2,064,603.09 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/06/2007 | 240 DÍAS | 06/03/2008 | T | | NO TIENE INFORME FINAL | | |
| 14 | RECURSOS ORDINARIOS | 0148 0188 | 2007 2008 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCAPA CAP 10036 | ING. JUAN MANUEL HERMANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730 | 0.00 | 0.00 | 668,104.04 | 668,104.04 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 08/09/2007 | 210 DÍAS | 31/03/2008 | T | | TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITE DE RECEPCION. | | |
| 15 | RECURSOS ORDINARIOS | 0087 0086 0211 | 2007 2008 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA. | ANGARAES | JULCAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640 | ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327 | 1,656,346.42 | 266,603.01 | 0.00 | 1,922,949.43 | 1,912,358.00 | 10,591.43 | -0.55% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 09/10/2007 | 135 DÍAS | 03/06/2008 | T | | OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL | |
| 16 | RECURSOS ORDINARIOS | 0089 0200 0202 | 2007 2008 2009 | CONSTRUCCION CARRETERA LILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA. | ANGARAES | MULTIDISTRITAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249 | ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500 | 0.00 | 0.00 | 1,467,309.00 | 1,725,078.79 | -257,769.79 | -17.57% | 100.00% | 82.46% | 17.54% | 08/09/2007 | 150 DÍAS | 01/10/2008 | P | | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CON CIERRE DE OBRA, POR AGOTAMIENTO PRESUPUESTAL, ORSYL. | | |
| 17 | RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0169 0173 0159 0594 | 2007 2008 2009 2010 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA | ANGARAES | CCOCHACACASA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. NILTON CONDORI QUISEP CIP 98315 | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 1,924,916.61 | 132,179.72 | 0.00 | 2,057,096.33 | 2,057,096.33 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 84.87% | 15.13% | 02/04/2008 | 300 DÍAS | 11/04/2008 | P | | DOCUMENTACION EN MANOS DE LIQUIDADORES, SE REALIZARA EL CORTE DE OBRA, PARA SU RESPECTIVA LIQUIDACION | |
| 18 | RECURSOS ORDINARIOS | 0064 | 2008 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099 | ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784 | 939,286.43 | 53,049.10 | 0.00 | 992,335.53 | 998,807.63 | -6,472.10 | -0.65% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/01/2008 | 180 DÍAS | 27/09/2008 | L | | R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009) | |
| 19 | RECURSOS ORDINARIOS | 0070 | 2008 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. SILVANO FLORES | ING. JOSE LUIS SORIA QUISEP CIP 73656 | 0.00 | 0.00 | 655,479.33 | 655,479.33 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 21/05/2008 | 100 DÍAS | 09/02/2008 | L | | R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009) | | |
| 20 | RECURSOS ORDINARIOS | 0257 0203 | 2008 2009 | CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA | ANGARAES | CONGALLA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784 | ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500 | 643,017.07 | 79,734.12 | 0.00 | 722,751.19 | 722,751.19 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/04/2008 | 397 DÍAS | 07/05/2009 | L | | R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009) | |
| 21 | RECURSOS ORDINARIOS | 0105 0221 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA | ANGARAES | SAN TOMAS DE PATA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766 | ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977 | 1,613,164.32 | 198,999.95 | 0.00 | 1,812,164.27 | 1,820,582.41 | -8,418.14 | -0.46% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 09/01/2008 | 210 DÍAS | 21/09/2009 | L | | R.G.G.R. N° 450-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010) | |
| 22 | RECURSOS ORDINARIOS | 0025 0201 | 2008 2009 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE | ANGARAES | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338 | ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43973 | 2,082,628.61 | 104,131.43 | 0.00 | 2,186,760.04 | 1,876,026.68 | 310,733.36 | 14.21% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/12/2008 | 365 DÍAS | 15/02/2010 | L | | R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011) | |
| 23 | RECURSOS ORDINARIOS | 0021 | 2008 | CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221 | ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977 | 1,130,229.97 | 190,251.60 | 0.00 | 1,320,481.57 | 1,344,671.45 | -24,189.88 | -1.83% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/05/2008 | 124 DÍAS | 05/03/2009 | T | | OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012

Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | |
|----|--|----------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|---------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|--------|--------------|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------|---------------|----|---|
| | | | | | | | | | | CD (S.) | OG (S.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S.) | ACUMULADO DEL MES (S.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | | 1° | 2° |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | % | | | | | | | | | |
| 24 | RECURSOS ORDINARIOS | 0196 0198 0393 | 2008 2009 2010 | DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARO. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015 | ING. PLINIO ALPINO COLONIO ORELLANA CIP 69776 | 792.736.46 | 847.769.90 | 0.00 | 0.00 | 1.640.506.36 | 781.900.76 | 858.605.60 | 52.34% | 100.00% | 98.00% | 2.00% | 10/09/2008 | 180 DÍAS | 04/06/2009 | T | | EN HUANCVELICA AREA DE OBRAS |
| 25 | RECURSOS ORDINARIOS | 0201 0137 | 2007 2010 | SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACASA | ANGARAES | COCHACASA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP 9442 | ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877 | 1.284.881.41 | 106.623.93 | 0.00 | 0.00 | 1.391.505.34 | 1.143.086.78 | 248.418.56 | 17.85% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 13/07/2009 | 180 DÍAS | 09/02/2010 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA. EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dr. Reg. Sup. Y Liq. Obras |
| 26 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2009 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA | ANGARAES | CALLANMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARO. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS | ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLA ZA ZUÑIGA CIP 41206 | 863.811.40 | 49.068.49 | 0.00 | 0.00 | 912.879.89 | 912.879.89 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/07/2009 | 150 DÍAS | 03/12/2009 | T | | OBRA CONCLUIDA NO TIENE INFORME FINAL EXPEDIENTE DE AMPLIACION RESUPUESTAL CON OBSERVACIONES |
| 27 | RECURSOS ORDINARIOS | 0519 0136 | 2009 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORRED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. ISIDORO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766 | ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL | 744.763.69 | 74.476.37 | 0.00 | 0.00 | 819.240.06 | 819.239.16 | 0.90 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/10/2009 | 150 DÍAS | 10/03/2010 | L | | R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15JUL/2010) |
| 28 | RECURSOS ORDINARIOS | 0065 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 | ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713 | 1.017.849.94 | 103.884.99 | 0.00 | 0.00 | 1.121.734.93 | 997.583.42 | 124.151.51 | 11.07% | 100.00% | 108.94% | -8.94% | 16/09/2009 | 180 DÍAS | 15/03/2010 | L | | R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES |
| 29 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0126 | 2010 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARAES | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARO. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI | ING. LEON MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 73361 | 905.584.37 | 90.568.64 | 0.00 | 0.00 | 996.143.01 | 982.402.99 | 13.740.02 | 1.38% | 100.00% | 93.00% | 7.00% | 07/05/2010 | 180 DÍAS | 07/11/2010 | T | | OBRA CULMINADA CON DEDUCTIVOS EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA |
| 30 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0127 | 2010 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA | ANGARAES | JULCAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. EDILBERTO MISAICO VALDEZ CIP 110544 | ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502 | 668.026.80 | 74.225.20 | 0.00 | 0.00 | 742.252.00 | 732.610.81 | 9.641.19 | 1.30% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/05/2010 | 120 DÍAS | 03/09/2010 | T | | R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES |
| 31 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0124 | 2010 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE ; PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCVELICA | ANGARAES | SECCLLA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP 77011 | ING. ALFREDO QUISEP ALFARO CIP 54579 | 1.009.979.04 | 100.997.90 | 0.00 | 0.00 | 1.110.976.94 | 1.065.251.32 | 45.725.62 | 4.12% | 100.00% | 99.25% | 0.75% | 27/04/2010 | 180 DÍAS | 27/12/2010 | T | | OBRA CULMINADA CON DEDUCTIVOS. PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA (EJECUCION DE GASTOS DE SUPERISION) |
| 32 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0128 | 2010 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES | ANGARAES | ANCHONGA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442 | ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877 | 1.112.116.66 | 109.936.67 | 0.00 | 0.00 | 1.222.053.33 | 1.222.053.33 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/05/2010 | 180 DÍAS | 03/11/2010 | T | | R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23NOV/2011). REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES |
| 33 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0129 | 2010 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nro. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. CARLOS AYME QUISPE CIP 73632 | ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289 | 733.756.61 | 73.375.66 | 0.00 | 0.00 | 807.132.27 | 793.107.08 | 14.025.19 | 1.74% | 100.00% | 99.40% | 0.60% | 18/05/2010 | 150 DÍAS | 18/11/2010 | T | | OBRA CULMINADA CON DEDUCTIVOS, CON OBSERVACIONES PROCESO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADA |
| 34 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0118 | 2010 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCUHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA | ANGARAES | SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399 | CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO | 1.446.292.05 | 180.699.12 | 0.00 | 0.00 | 1.606.991.17 | 1.605.939.80 | 1.051.37 | 0.07% | 100.00% | 94.93% | 5.07% | 18/05/2010 | 180 DÍAS | 14/04/2011 | P | | OBRA PARALIZADA. SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA. |
| 35 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0119 0278 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCHA - HUANCAS - TOTORA | ANGARAES | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. | 2.124.325.21 | 212.432.52 | 0.00 | 0.00 | 2.336.757.73 | 1.948.462.72 | 388.295.01 | 16.62% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/05/2010 | 227 DIAS | 30/07/2011 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO. |
| 36 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0131 | 2010 | SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499 | ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977 | 731.690.72 | 73.169.07 | 0.00 | 0.00 | 804.859.79 | 789.155.57 | 15.704.22 | 1.95% | 100.00% | 98.00% | 2.00% | 07/06/2010 | 150 DÍAS | 26/10/2011 | T | | OBRA CULMINADA. CON DEDUCTIVOS OBSERVACIONES TECNICAS CON DEFICED PRESUPUESTAL |
| 37 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0123 | 2010 | MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC | ANGARAES | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. JULIO BELIDO PRADO CIP 78510 | ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249 | 2.319.731.05 | 231.741.13 | 0.00 | 0.00 | 2.551.472.18 | 1.483.490.76 | 1.067.981.42 | 41.86% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/06/2010 | 225 DIAS | 26/06/2011 | L | | R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10FEB/2012). REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES |
| 38 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0125 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORRED COCHACASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | ANGARAES | COCHACASA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640 | ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017 | 679.548.93 | 64.138.00 | 0.00 | 0.00 | 743.686.93 | 740.207.80 | 3.479.13 | 0.47% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 09/06/2010 | 135 DÍAS | 11/08/2011 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | M/MENSAJES | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---|----------------|-----------------|--|---|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|----|--------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | CD (\$.) | GG (\$.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (\$.) | ACUMULADO DEL MES (\$.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| 39 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS | 0121 0115 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES | ANGARAES | HUANCA HUANCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. JORGE PALACIOS TORRES | ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492 | 544.234.23 | 54.423.42 | 0.00 | 0.00 | 598.657.65 | 582.241.44 | 16.416.21 | 2.74% | 100.00% | 71.19% | 28.81% | 07/06/2010 | 150 DIAS | 30/10/2010 | T | | CULMINACION DE OBRA CON DEDUCTIVO (PROCESO DE LIQUIDACION CORTE DE OBRA) | |
| 40 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS | 0120 | 2010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE | ANGARAES | HUAYLLAY GRANDE | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766 | CONSORCIO J&J | 1.023.142.25 | 102.314.23 | 0.00 | 0.00 | 1.125.456.48 | 1.032.408.15 | 93.048.33 | 8.27% | 100.00% | 106.00% | -6.00% | 02/06/2010 | 180 DIAS | 18/12/2010 | T | | R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012). REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES | |
| 41 | RECURSOS ORDINARIOS | 0069 0139 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUJR | ANGARAES | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | VARIOS | VARIOS | 5.482.356.93 | 587.386.85 | 0.00 | 0.00 | 4.888.994.70 | 4.888.994.70 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 87.00% | 13.00% | 10/08/2010 | 374 | 30/12/2011 | P | | OBTRA PARALIZADA DESDE EL 01/01/2012. EN PROCESO DE CORTE DE OBRA | |
| 42 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0144 0129 | 2010 2011 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36592 DE LANCAPIQUIO. ANCHONGA - ANGARAES | ANGARAES | ANCHONGA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ARQ. EULOGIO SAENS JUAN JOSE | ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877 | 1.370.351.94 | 136.816.82 | 0.00 | 0.00 | 1.507.168.76 | 1.040.454.98 | 466.713.78 | 30.97% | 134.00% | 100.00% | 34.00% | 13/09/2010 | 270 | 31/05/2011 | T | | OBRA CULMINADA CON PRESUPUESTO ADICIONAL DESIGNADO PARA EJECUTAR MAYORES METRADOS | |
| 43 | RECURSOS ORDINARIOS | 0142 | 2011 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES | ANGARAES | ANCHONGA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 106640 | ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877 | 1.110.287.88 | 111.028.79 | 0.00 | 0.00 | 1.221.316.67 | 1.139.270.77 | 82.045.90 | 97.15% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/08/2010 | 180 DIAS | 15/02/2012 | T | | SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE PRE LIQUIDACION. OBRA CON MARQUES METRADOS Y ADICIONALES | |
| 44 | R.O. | 0138 0063 | 2011 2012 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCARELICA | ANGARAES | LIRCAY | GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES | ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI | ARQ. DARWIN I. DOLORIER LIZANA | 853.515.27 | 170.117.05 | 10.000.00 | 0.00 | 1.023.632.32 | 369.394.43 | 654.237.89 | 97.15% | 100.00% | 43.28% | 56.72% | 01/03/2012 | 120 | 28/06/2012 | EJ | AT | OBRA EN EJECUCION ATRAZADA CON RESPECTO A LO PRGRAMADO | |
| CASTROVIRREYNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CANON SOBRECANO N | | 2002 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS | CASTROVIRREYNA | TICRAPO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | 33.315.00 | 4.685.00 | 0.00 | 0.00 | 38.000.00 | 38.000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/05/2002 | 37 DIAS | 26/06/2002 | L | | R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009) | |
| 2 | R.O. / PRESP. CONTING | | 2002 | RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | 24.447.32 | 3.352.68 | 0.00 | 0.00 | 27.800.00 | 27.800.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/05/2002 | 44 DIAS | 28/06/2002 | L | | R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009) | |
| 3 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2002 | CONSTRUCCION PUENTE SINTO | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | | | 0.00 | 0.00 | 350.000.00 | 350.000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/09/2002 | 99 DIAS | 12/12/2002 | L | | R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010) | |
| 4 | CANON SOBRE CANON | | 2002 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | | | 0.00 | 0.00 | 6.700.00 | 6.700.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/05/2002 | 23 DIAS | 12/06/2002 | L | | R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010) | |
| 5 | R.O. | | 2003 | EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | 118.437.55 | 1.562.45 | 0.00 | 0.00 | 120.000.00 | 1.200.00 | 118.800.00 | 99.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 27/03/2003 | 102 DIAS | 07/07/2003 | L | | R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009) | |
| 6 | FONCOR / CANON Y SOBRECANO N | 0015 0017 | 2004 2005 | MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA | CASTROVIRREYNA | VILLA DE ARMA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033 | ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143 | | | 0.00 | 0.00 | 500.000.00 | | 500.000.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/08/2004 | 268 DIAS | 05/07/2005 | T | | OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION | |
| 7 | FONCOR | 0021 | 2004 | REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO | CASTROVIRREYNA | TICRAPO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. CANTO QUISPE | ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229 | | | 0.00 | 0.00 | 55.000.00 | | 55.000.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION | |
| 8 | FONCOR | 0019 | 2004 | CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPAMA | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. GASPAR SAAVEDRA | ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229 | | | 0.00 | 0.00 | 169.319.00 | | 169.319.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION | |
| 9 | RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG | 0005 | 2004 | MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA | CASTROVIRREYNA | QUISHUARPAMPA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD | ING. NESTOR RAMOS GONZALES | 216.153.90 | 24.017.10 | 0.00 | 0.00 | 240.171.00 | 240.171.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/06/2005 | 466 DIAS | 10/09/2005 | L | | R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010) | |
| 10 | CANON SOBRE CANON / FONCOR | 0017 0016 | 2004 2005 | SUSTITUCION DE AILLAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986 | ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57341 | 201.062.64 | 23.930.41 | 0.00 | 0.00 | 224.993.05 | 220.000.00 | 4.993.05 | 2.22% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 14/07/2005 | 92 DIAS | 14/10/2005 | L | | R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010) | |
| 11 | CANON Y SOBRECANO N / R.O. | 0032 0024 | 2005 2006 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO | CASTROVIRREYNA | AHURAHUA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193 | ING. JORGE MONTANEZ CHOQUE CIP 78816 | | 224.993.05 | 0.00 | 0.00 | 219.018.02 | 219.018.02 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 16/01/2006 | 485 DIAS | 16/05/2006 | L | | R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010) | |
| 12 | CANON SOBRE CANON | | 2006 | MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | | | 0.00 | 0.00 | 350.000.00 | 350.000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/06/2004 | 165 DIAS | 27/11/2004 | L | | R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010) | |
| 13 | CANON SOBRE CANON | | 2007 | MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA | CASTROVIRREYNA | QUISHUARPAMPA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | 805.195.18 | 67.806.82 | 0.00 | 0.00 | 873.002.00 | 873.002.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 06/12/2007 | 252 DIAS | 14/08/2008 | L | | R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011) | |
| 14 | R.O. / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES | 0015 | 2006 | MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCOLORUMI | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649 | ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492 | 191.797.15 | 17.602.85 | 0.00 | 0.00 | 209.400.00 | 209.400.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 22/05/2006 | 365 DIAS | 22/05/2007 | L | | R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009) | |
| 15 | RECURSOS ORDINARIOS | 0022 | 2006 | CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | | | | | 0.00 | 0.00 | 163.189.16 | 170.000.00 | -6.810.84 | -4.17% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/10/2003 | | | L | | R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010) | |
| 16 | RECURSOS ORDINARIOS | 0021 | 2006 | SUSTITUCION DE AILLAS EN LA I.E. MIX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. CESAR FRANCISCO SOTEL FLORES CIP 80592 | ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493 | NP | NP | 0.00 | 0.00 | 258.012.00 | 258.012.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/09/2007 | | 30/10/2007 | T | | OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION | |
| 17 | FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS | 0013 0009 | 2005 2006 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCOCCHA I ETAPA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200 | ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492 | | | 0.00 | 0.00 | 400.000.00 | 400.000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/01/2007 | | | L | | R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009) | |
| 18 | RECURSOS ORDINARIOS | 0015 | 2007 | CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYN | ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986 | ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534 | 305.636.30 | 30.563.63 | 0.00 | 0.00 | 336.199.93 | 336.199.93 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 14/09/2007 | 450 DIAS | 25/03/2008 | L | | R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009) | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Período de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | M.E.MANCO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | |
|----|---------------------------------|-----------|--------------|--|----------------|----------------|---|---|---|--------------|------------|---------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------|----|---------------|--|
| | | | | | | | | | | CD (S.) | GG (S.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S.) | ACUMULADO DEL MES (S.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACIÓN | FECHA DE TERMINO | 1° | | 2° |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | % | | | | | | | | | |
| 19 | SHOCK INVERS. | 0026 | 2007 | CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ARO, EDWIN RUIZ VILLAR CIP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427 | ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229 | 919,503.50 | 91,950.35 | 0.00 | 0.00 | 1,011,453.85 | 1,011,453.85 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION |
| 20 | SHOCK INVERS. | 0026 | 2007 | CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038 | ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229 | 165,453.83 | 16,545.38 | 0.00 | 0.00 | 181,999.21 | 181,999.21 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/01/2008 | | | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. |
| 21 | SHOCK INVERS. | 0026 | 2007 | CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928 | ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO | 169,871.65 | 16,987.17 | 0.00 | 0.00 | 186,858.82 | 186,858.82 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/09/2008 | 210 DÍAS | 08/09/2008 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. |
| 22 | SHOCK INVERS. | 0026 | 2007 | REHABILITACIÓN DEL P.S EN HUAJINTAY | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928 | ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO | 38,325.96 | 3,832.60 | 0.00 | 0.00 | 42,158.56 | 42,158.56 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/09/2008 | 180 DÍAS | 30/06/2008 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. |
| 23 | SHOCK INVERS. | 0026 | 2007 | REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAJAMARCA | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928 | ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO | 43,074.68 | 4,307.47 | 0.00 | 0.00 | 47,382.15 | 47,382.15 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/09/2008 | 90 DÍAS | 05/09/2008 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. |
| 24 | SHOCK INVERS. | 0026 | 2007 | REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAPILLAS | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928 | ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO | NP | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,857.64 | -47,857.64 | #DIV/0! | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/09/2008 | | | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. |
| 25 | CANON Y SOBRE CANON | 0025 | 2007 | SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. CÉSAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592 | ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493 | NP | NP | 0.00 | 0.00 | 258,011.58 | 38,326.00 | 219,685.58 | 85.15% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/09/2008 | | | T | | OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION |
| 26 | RECURSOS ORDINARIOS | 0042 | 2008 | CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427 | ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO | 151,898.18 | 15,189.82 | 0.00 | 0.00 | 167,088.00 | 167,088.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/06/2008 | 90 DÍAS | 01/03/2009 | T | | OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA |
| 27 | RECURSOS ORDINARIOS | 0018 | 2008 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - HUACHOS | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928 | ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514 | 341,703.00 | 54,138.60 | 0.00 | 0.00 | 395,841.60 | 395,841.72 | -0.12 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/09/2008 | 90 DÍAS | 15/12/2008 | L | | R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010) |
| 28 | R.O. / RECURSOS ORDINARIOS/ CSC | 0227/0012 | 2007/2008 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928 | ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621 | NP | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,327.00 | -1,150,327.00 | #DIV/0! | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 27/08/2008 | 210 DÍAS | 30/03/2009 | T | | PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES PENDIENTES DE ABSOLUCION POR PARTE DE LA GS CASTROVIRREYNA |
| 29 | RECURSOS ORDINARIOS | 0019 | 2008 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974 | ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISEP CIP 79725 | 312,047.27 | 31,204.73 | 0.00 | 0.00 | 343,252.00 | 343,252.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/11/2009 | 90 DÍAS | 02/02/2009 | L | | R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010) |
| 30 | RECURSOS ORDINARIOS | 0038 | 2008 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928 | ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISEP CIP 79725 | 1,130,065.30 | 124,307.70 | 0.00 | 0.00 | 1,254,373.00 | 1,254,373.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/01/2009 | 150 DÍAS | 02/06/2009 | T | | OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL |
| 31 | RECURSOS ORDINARIOS | 0014/0113 | 2008/2010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 92213 CONTRATISTA | ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 55020 | 1,396,357.77 | 139,635.78 | 0.00 | 0.00 | 1,535,993.55 | 1,535,993.55 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/11/2008 | 290 DÍAS | 27/09/2008 | T | | LIQUIDACIÓN APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 - 2011/ GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/IG |
| 32 | CANON SOBRECANO N | 0008 | 2008 | CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | | | 62,889.00 | 8,476.53 | 0.00 | 0.00 | 71,365.53 | 71,365.53 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 14/11/2008 | 103 DIAS | 25/02/2009 | L | | R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010) |
| 32 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2009 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO | CASTROVIRREYNA | TICRAPO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ CIP 82649 | ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649 | 708,213.31 | 70,821.73 | 0.00 | 0.00 | 779,039.04 | 779,039.04 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 95.00% | 5.00% | 19/01/2010 | 482 | 15/05/2011 | EJ | AT | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA POR S/. 41,142.00, EN CULMINACIÓN DE PARTIDAS, CON AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION |
| 33 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2009 | CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ROBERTO RODRIGUEZ CASTRO CIP 87176 | ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193 | 843,833.92 | 11,944.63 | 0.00 | 0.00 | 655,778.55 | 674,571.72 | -18,793.17 | -2.87% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 08/01/2010 | 150 DIAS | 23/07/2010 | T | | OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL |
| 34 | RECURSOS ORDINARIOS | 0120 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO | CASTROVIRREYNA | TICRAPO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850 | ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621 | 1,194,462.95 | 119,446.29 | 0.00 | 0.00 | 1,313,909.24 | 1,310,882.28 | 3,026.96 | 0.23% | 100.00% | 82.00% | 18.00% | 06/01/2010 | 210 DÍAS | 31/03/2011 | P | | OBRA PARALIZADA, EN TRAMITE DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL, DE LA OBRA NECESARIA PARA LA CULMINACION DE LAS METAS DEL PROYECTO. |
| 35 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0110 | 2010 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | CARLOS PÉREZ PERALTA CIP.ING. | ING. MANUEL BARRONIEVO CAHUANA CIP 55089 | 2,151,063.58 | 148,049.48 | 0.00 | 0.00 | 2,299,113.06 | 2,172,348.62 | 126,764.44 | 5.51% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/05/2010 | 390 DIAS | 31/08/2011 | T | | OBRA CULMINADO, CON PRELIQUIDACION |
| 36 | RECURSOS DETERMINADOS | 0111 | 2010 | INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. ASUNION ALTAMIRANO CIP 31200 | ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805 | 524,308.94 | 110,104.88 | 0.00 | 0.00 | 634,413.82 | 485,449.83 | 148,963.99 | 23.48% | 97.36% | 79.30% | 18.06% | 04/05/2010 | 730 DIAS | 30/04/2012 | P | | OBRA PARALIZADA, A LA ESPERA DE SALDO DE BALANCE. |
| 37 | RECURSOS ORDINARIOS | 0118 | 2010 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TORO, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA | CASTROVIRREYNA | VILLA DE ARMA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | HERBERT MARQUEZ LANDEO CIP 84463 / ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 82649 | ING. FLORES GALINDO / (INSPECTOR DE OBRA) ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649 | 549,997.77 | 53,312.19 | 0.00 | 0.00 | 603,309.96 | 603,306.44 | 3.52 | 0.00% | 95.00% | 85.00% | 10.00% | 19/07/2010 | 310 DIAS | 30/05/2011 | P | | OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CULMINAR LAS METAS. |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|---|--|--|--------------|------------|---------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|----|--------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | GG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| 38 | RECURSOS DETERMINADOS | 0112 | 2010 | SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN SIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA - II ETAPA | CASTROVIRREYNA | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109 | INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973 | 1,545,543.04 | 138,773.55 | 0.00 | 0.00 | 1,684,316.59 | 1,619,933.02 | 64,383.57 | 3.82% | 100.00% | 94.20% | 5.80% | 02/08/2010 | 411 | 16/09/2011 | P | | AMPLIACION PRESUPUESTAL APROBADA POR S/ 255,041.00, PARALIZADA DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2012, A LA ESPERA DE SALDO DE BALANCE | |
| 39 | RECURSOS DETERMINADOS | 0118 | 2010 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO | CASTROVIRREYNA | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. YURI GIRALDES VILCAS | ING. YULI ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621 | 1,224,260.04 | 97,722.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,982.04 | 1,321,526.66 | 455.38 | 0.03% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/01/2011 | 90 Días | 02/05/2011 | T | | OBRA CULMINADO FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL | |
| 40 | RECURSOS ORDINARIOS | 0010 | 2011 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA | CASTROVIRREYNA | TANTARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG | ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO | 2,223,856.33 | 222,385.63 | 0.00 | 0.00 | 2,446,241.96 | 2,374,125.52 | 72,116.44 | 2.95% | 91.70% | 79.47% | 12.23% | 01/07/2011 | 365 Días | 30/06/2012 | P | | OBRA PARALIZADA DESDE 01/01/2012. LA PRESENCIA DE LLUVIAS PERJUDICA EL NORMAL AVANCE DE LA EJECUCION. | |
| 41 | RECURSOS ORDINARIOS | 0131 | 2011 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93753 | ING. YURI GIRALDES VILCAS | 522,188.61 | 52,218.86 | 0.00 | 0.00 | 574,407.47 | 427,078.47 | 147,329.00 | 25.65% | 37.23% | 24.13% | 13.10% | 25/10/2011 | 120 | 21/02/2012 | P | | OBRA PARALIZADA DESDE 13/01/2012 POR NO EXISTIR UN NORMAL ACCESO A LA ZONA CAUSADO POR LAS INCLEMENCIAS CLIMATICAS | |
| 42 | RECURSOS ORDINARIOS | 0121 | 2011 | CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. SEGIO QUISPE LAURA | ING. EDUARDO BARRONIEVO CAHUANA CIP 52089 | 821,243.26 | 82,124.33 | 0.00 | 0.00 | 903,367.59 | 860,788.01 | 42,579.58 | 4.71% | 55.60% | 47.57% | 8.03% | 23/09/2011 | 185 | 25/03/2012 | P | | OBRA PARALIZADA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE, PUES LA PRECENCIA DE LLUVIAS IMPOSIBILITA EL AVANCE EN OBRA. | |
| 43 | RECURSOS ORDINARIOS | 0136 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. CARLOS PEREZ PERALTA | ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI | 747,284.82 | 74,728.48 | 0.00 | 0.00 | 822,013.30 | 36,544.20 | 785,469.10 | 95.55% | 25.00% | 43.50% | -18.50% | 16/01/2012 | 120 | 14/05/2012 | P | | PARALIZADO, DESDE EL 16 DE FEBRERO, POR DIFICULTADES EN LOS ACCESOS A OBRA CAUSADAS POR FACTOR CLIMATICO. | |
| 44 | R.O. | 0091 | 2012 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA | ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO | 1,074,680.32 | 116,844.50 | 0.00 | 0.00 | 1,191,524.82 | 81,797.00 | 1,109,727.82 | 0.00% | 57.33% | 19.36% | 37.97% | 01/03/2012 | 105 | 13/06/2012 | EJ | AT | OBRA EN EJECUCION ATRAZADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO | |
| CHURCAMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FONCOR | | 2003 | SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR | CHURCAMP | LA MERCED | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | | | 109,729.11 | 6,314.89 | 0.00 | 0.00 | 116,044.00 | 116,044.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 25/08/2003 | 278 DIAS | 30/05/2004 | L | | R.G.R. N° 334-2006/008 REG-HVCA/GR (27/OCT/2009) | |
| 2 | FONCOR | 0012 | 2004 | CONSTRUCCION PONTON PALERMO | CHURCAMP | EL CARMEN | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. PEDRO SULCA BARRON | | 87,126.38 | 9,680.71 | 0.00 | 0.00 | 96,807.09 | 96,807.09 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 25/01/2004 | 690 DIAS | 25/12/2005 | T | | SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL | |
| 3 | FONCOR / CANON SOBRECANO | 0027 | 2004 | EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP | CHURCAMP | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 | | 41,220.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 45,800.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/08/2004 | 90 DIAS | 30/10/2004 | T | | SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL | |
| 4 | FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS | 0010 | 2004 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP | CHURCAMP | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311 | ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP-3452 | 280,433.72 | 31,159.30 | 0.00 | 0.00 | 311,593.02 | 311,593.02 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 26/10/2004 | 120 DIAS | 26/02/2005 | T | | SE ESTA EN COODINACION CON LA SUB REGION PARA SU LIQUIDACION | |
| 5 | CANON SOBRECANO N° 1 / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES | 0044 / 0022 | 2005 / 2006 | SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA | CHURCAMP | PAUCARBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608 | ARO. MENCIO CIRO MUYCHA BONIFACIO CAP 3703 | 332,856.41 | 36,984.05 | 0.00 | 0.00 | 369,840.46 | 369,840.46 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/12/2005 | 450 DIAS | 30/03/2007 | L | | R.G.R. N° 444-2010/008 REG-HVCA/GR (27/SET/2010) | |
| 6 | FONCOR / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0037 / 0023 / 0037 / 0040 | 2005 / 2006 / 2007 / 2008 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MIX SAN MIGUEL DE MAYOCC | CHURCAMP | MAYOCC | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. EDWIN RUIZ VILLAR | ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311 | 357,291.93 | 35,729.19 | 0.00 | 0.00 | 393,021.12 | 393,021.12 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/01/2006 | 330 DIAS | 27/12/2006 | T | | INFORME FINAL DE OBRA PARA SU ENVIO A DR.S.Y.L.O. | |
| 7 | CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. | 0049 / 0042 | 2006 / 2007 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP | CHURCAMP | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448 | ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147 | 484,394.40 | 53,821.60 | 0.00 | 0.00 | 538,216.00 | 538,216.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 23/11/2006 | 540 DIAS | 09/05/2008 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. | |
| 8 | RECURSOS ORDINARIOS | 0051 / 0042 | 2006 / 2008 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP | CHURCAMP | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356 | ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHAMAN DOLORIER CIP 108300 | 343,803.04 | 38,200.34 | 0.00 | 0.00 | 382,003.38 | 382,003.38 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/05/2007 | 90 DIAS | 15/08/2007 | T | | EJECUCION FISICA DE OBRA AL 100% IMPLEMENTACION CON CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA. | |
| 9 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2006 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE FIRHUACCOCHA | CHURCAMP | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ | ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHAMAN DOLORIER CIP 108300 | 38,700.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 39,500.00 | 3,500.00 | 8.14% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | 45 DIAS | | T | | CULMINADO INFORME FINAL DE OBRA EN PROCESO. | |
| 10 | RECURSOS ORDINARIOS | 0030 | 2006 | INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA | CHURCAMP | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. DONATO MATOS. | ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHAMAN DOLORIER CIP 108300 | 292,777.08 | 12,065.42 | 0.00 | 0.00 | 304,842.50 | 182,905.50 | 121,937.00 | 40.00% | 100.00% | 60.00% | 40.00% | 15/11/2006 | 210 DIAS | 12/06/2007 | P | | PARALIZADO, CON PROCESO JUDICIAL. | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---|------------|--------------|-----------------------------------|---|--|--------------|------------|---------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|----|--------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | GG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| 11 | CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O. | 0046 / 0127 | 2008 | CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC I ETAPA | CHURCAMP A | LOCROJA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977 | ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618 | 1,139,382.00 | 126,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,980.00 | 1,265,980.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 95.00% | 5.00% | 06/08/2007 | 150 DIAS | 02/12/2008 | T | | EXISTENCIA DE INFORME DE CULMINACION DE OBRA SIN EMBARGO LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA DE ACUERDO A LAS METAS. | |
| 12 | RECURSOS ORDINARIOS | 0015 / 0006 | 2007 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP | CHURCAMP A | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA | ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 109500 | 904,478.08 | 85,801.10 | 0.00 | 0.00 | 990,279.18 | 612,979.40 | 377,299.78 | 38.10% | 100.00% | 99.00% | 1.00% | 28/01/2008 | 150 DIAS | 28/06/2008 | P | | PARALIZADO. SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CULMINACION DE METAS: CANALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGUE, RESANE, PINTADO, ETC. | |
| 13 | CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS / R.O. | 0056 / 0090 / 0046 / 0127 | 2006 / 2007 / 2008 / 2009 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA | CHURCAMP A | LOCROJA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962 | ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618 | 1,543,499.10 | 171,499.90 | 0.00 | 0.00 | 1,714,999.00 | 1,714,999.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 95.00% | 5.00% | 11/02/2008 | 180 DIAS | 07/08/2008 | P | | NO HAY REFERENCIA PRESUPUESTAL SOLICITADA (UNIDAD EJECUTORA TAYCAJAJ) DIFICULTANDO LA CULMINACION DE METAS DEL PROYECTO. | |
| 14 | RECURSOS ORDINARIOS | 0046 | 2007 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MANZANAYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOCC II ETAPA | CHURCAMP A | ANCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAUARI CIP 20442 | ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797 | 698,087.70 | 77,565.30 | 0.00 | 0.00 | 775,653.00 | 387,826.50 | 387,826.50 | 50.00% | 100.00% | 70.00% | 30.00% | 01/09/2008 | 180 DIAS | 01/05/2008 | P | | LIMPIEZA DE HUAYCOS EN CARRETERA SOLICITUD DE CALENDARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE ARTE, OBRA PARALIZADA | |
| 15 | RECURSOS ORDINARIOS | 0054 / 0100 | 2008 / 2010 | CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLABAMBA - CHACHAS | CHURCAMP A | CHINCHIHUASI | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. DENIS RIOS CHIHUAN | ING. DANTE MENDOZA PEREZ | 1,232,687.89 | 136,965.32 | 0.00 | 0.00 | 1,369,653.21 | 1,369,653.21 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 97.41% | 2.59% | 15/03/2010 | 150 DIAS | 15/10/2010 | P | | FALTA REPARACION DE PLATAFORMA Y ALCANTARILLAS PARA SU CULMINACION | |
| 16 | RECURSOS ORDINARIOS | 0007 | 2008 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO | CHURCAMP A | ANCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914 | ING. WILDER GEORGE MAGEDO GUTIERREZ CIP 73689 | 1,110,892.70 | 123,432.52 | 0.00 | 0.00 | 1,234,325.22 | 864,027.65 | 370,297.57 | 30.00% | 100.00% | 70.00% | 30.00% | 01/10/2008 | 180 DIAS | 31/03/2009 | L | | R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%) | |
| 17 | RECURSOS DETERMINADOS | 0102 | 2010 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA | CHURCAMP A | LOCROJA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. R. GOMEZ PALOMINO | ING. MIGUEL GARCIA | 695,013.13 | 77,223.68 | 0.00 | 0.00 | 772,236.81 | 772,236.81 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 27/05/2010 | 180 DIAS | 27/11/2010 | T | | OBRA YA CONCLUIDA, YA SE REALIZO LA INAUGURACION RESPECTIVA | |
| 18 | RECURSOS DETERMINADOS | 0097 | 2010 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTIMA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA | CHURCAMP A | PAUCARBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. RICARDO YACOLCA | ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER | 528,494.18 | 51,849.42 | 0.00 | 0.00 | 580,343.60 | 567,420.60 | 12,923.00 | 2.23% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/05/2010 | 120 DIAS | 30/10/2010 | T | | LA LIQUIDACION ESTA EN PROCESO DE REVISION POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | |
| 19 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0107 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA. | CHURCAMP A | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. ALEX MORI BASALDUA | ING. WILLIAM D. PEREZ PICON. | 1,000,847.53 | 100,084.76 | 0.00 | 0.00 | 1,100,932.29 | 1,096,384.29 | 4,548.00 | 0.41% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/05/2010 | 180 DIAS | 07/03/2010 | T | | OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA | |
| 20 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0104 | 2010 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUJO - HUAYRAPATA - PACHA - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA | CHURCAMP A | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI. | CORPORACION FC INGENIEROS S.AC.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE | 1,782,773.94 | 203,387.90 | 0.00 | 0.00 | 1,986,161.84 | 1,983,114.28 | 3,047.56 | 0.15% | 100.00% | 99.72% | 0.28% | 06/05/2010 | 180 DIAS | 06/11/2010 | T | | OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION, LISTA PARA LA RECEPCION DE OBRA | |
| 21 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0108 | 2010 | CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP - HUANCVELICA | CHURCAMP A | CHURCAMP | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ARQ. EDGAR CASAS NAVARRO | ING. WILLIAM PEREZ PICON | 1,707,772.22 | 155,436.75 | 0.00 | 0.00 | 1,863,208.97 | 1,863,180.37 | 28.60 | 0.00% | 100.00% | 103.00% | -3.00% | 10/05/2010 | 180 DIAS | 24/04/2011 | T | | OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA Y RECEPCION DE OBRA | |
| 22 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0109 | 2010 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP - HUANCVELICA. | CHURCAMP A | LOCROJA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA | ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ | 822,286.00 | 234,994.88 | 0.00 | 0.00 | 1,057,280.88 | 1,057,280.88 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/05/2010 | 150 | 25/11/2010 | T | | OBRA CONCLUIDA RECIENTEMENTE INAUGURADA | |
| 23 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0103 | 2010 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA | CHURCAMP A | PACHAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | INGENIERO / ING. JORGE LUIS FERNANDEZ | ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZ | 1,888,368.30 | 209,818.70 | 0.00 | 0.00 | 2,098,187.00 | 1,985,455.15 | 112,731.85 | 5.37% | 100.00% | 85.00% | 15.00% | 12/07/2010 | 385 | 31/07/2011 | P | | LA OBRA SE HA PARALIZADO POR EFECTOS CLIMATOLÓGICOS | |
| 24 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0105 | 2010 | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2) | CHURCAMP A | PACHAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO | ING. RICARDO JORGE YACOLCA | 2,221,321.09 | 266,933.05 | 0.00 | 0.00 | 2,488,254.14 | 2,474,815.40 | 13,438.74 | 0.54% | 100.00% | 97.93% | 2.07% | 01/09/2010 | 150 | 28/01/2011 | T | | SE REALIZO LA RECEPCION DE OBRA EN LAS LOCALIDADES PACHAMARCA, PALTAMARCA, E ICHUPATA Y EN EL TRAMO DE VILLAMAYO, ILLPE Y PATIBAMBA SE HA PARALIZADO POR LLUVIAS | |
| 25 | RECURSOS ORDINARIOS | 0009 | 2010 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO. | CHURCAMP A | ANCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | | | | | 0.00 | 0.00 | 78,207.00 | 0.00 | 78,207.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | | | | NI | | EJECUCION DE OBRA POR FRONTEL | |
| 26 | RECURSOS ORDINARIOS | 0369 / 0359 / 0150 | 2010 / 2011 / 2012 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA | CHURCAMP A | CHINCHIHUASI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA | CONSTRUCTORA OJEDA S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739 | 825,980.14 | 82,598.01 | 0.00 | 0.00 | 908,578.15 | 895,332.11 | 13,246.04 | 1.46% | 100.00% | 94.85% | 5.15% | 01/09/2010 | 150 DIAS | 30/04/2011 | T | | OBRA CULMINADO, FALTA LA ENTREGA DE PRELIQUIDACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | |
| 27 | RECURSOS ORDINARIOS | 0112 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES. | CHURCAMP A | ANCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO | ING. DANTE MENDOZA PEREZ | 2,338,121.46 | 259,791.27 | 0.00 | 0.00 | 2,597,912.73 | 1,490,065.10 | 1,107,847.63 | 42.64% | 100.00% | 99.50% | 0.50% | 14/03/2010 | 180 DIAS | 14/09/2010 | T | | SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA RECEPCION DE OBRA | |
| 28 | RECURSOS ORDINARIOS | 0111 | 2010 | CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCASA | CHURCAMP A | ANCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP | ING. HENRY BARRIENTOS | ING. WELSER BASURTO | 2,129,220.00 | 236,580.00 | 0.00 | 0.00 | 2,365,800.00 | 2,584,678.76 | -218,878.76 | -9.25% | 100.00% | 99.49% | 0.51% | 16/09/2010 | 299 | 12/07/2011 | EJ | AT | SE HA CULMINADO TRABAJOS DE LASTRADO, QUEDANDO ALGUNAS OBRAS DE ARTE Y LA COLOCACION DE HITOS KILOMETRICOS | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---------------------|---|----------------|----------------|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|----|--|---|---------------|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | GG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| 29 | RECURSOS ORDINARIOS | 0110 | 2010 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIA TUCUCCASA | CHURCAMP A | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A | ING. RONALD GUZMAN QUINTERO / ING. CESAR PACHEDO | ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274 | 2,894,432.00 | 289,443.20 | 0.00 | 0.00 | 3,183,875.20 | 3,183,874.53 | 0.67 | 0.00% | 100.00% | 85.00% | 15.00% | 20/10/2010 | 300 | 15/09/2011 | P | | LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA POR EFECTOS CLIMATOLOGICOS | |
| 30 | RECURSOS ORDINARIOS | 0136 | 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN | CHURCAMP A | LOCROJA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A | ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN | ING. MARINO GUTIERREZ | 874,867.14 | 87,492.15 | 0.00 | 0.00 | 962,359.29 | 962,359.29 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/09/2011 | 150 | 29/01/2012 | T | | SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%. EN PROCESO DE EVALUACION DE LOS INFORMES DE FINALES | |
| 31 | RECURSOS ORDINARIOS | 0455 0026 | 2011 2012 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO LE. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCAMELICA | CHURCAMP A | ANCO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526 | ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977 | 780,274.92 | 82,599.88 | 0.00 | 0.00 | 862,874.80 | 768,458.45 | 94,416.35 | 10.94% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/09/2011 | 210 | 14/04/2012 | T | | OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LA PRELIQUIDACION | |
| 32 | R.D. CANON SOBRE CANON | 0126 | 2012 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIGUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA | CHURCAMP A | ANCO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82734 *0108001 963980101 | ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465 | 2,194,056.04 | 235,555.00 | 10,500.00 | 0.00 | 2,440,111.04 | 27,767.18 | 2,412,343.86 | 98.86% | 7.00% | 6.25% | 0.75% | 16/04/2012 | 150 | 12/09/2012 | EJ | AT | NUEVO INSPECTOR DE OBRA ING. WILMER AVALOS NEYRA, FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 28 DE MARZO DEL2012 | |
| 33 | R.O. | 0238 | 2012 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCOCOCCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA | CHURCAMP A | LOCROJA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP. 86390 | ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962 | 2,541,055.55 | 349,928.40 | 62,931.60 | 0.00 | 2,953,915.55 | 2,953,915.55 | 100.00% | 10.25% | 9.47% | 0.78% | 16/04/2012 | 300 | 09/02/2013 | EJ | N | EXCAVACION DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA PVC | | |
| 34 | | | 2012 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | CHURCAMP A | SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS | CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER | 6,789,925.15 | 330,914.01 | 80,000.00 | 191,280.00 | 7,392,119.16 | 0.00 | 7,392,119.16 | 100.00% | | 0.00% | | | 330 | | NI | | | |
| HUANCAMELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CANON SOBRECANO N | | 2003 | REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA) | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | | | 87,210.61 | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 94,379.61 | 94,379.61 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 16/10/2003 | 65 DIAS | 20/12/2003 | L | | R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009) | |
| 2 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2004 | REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | | | 3,598.30 | 2,981.70 | 0.00 | 0.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/07/2002 | 14 DIAS | 24/07/2002 | L | | R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009) | |
| 3 | FONCOR | | 2004 | REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | | | 12,842.58 | 245.50 | 0.00 | 0.00 | 13,088.08 | 13,088.08 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 22/11/2004 | 30 DIAS | 24/12/2004 | L | | R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009) | |
| 4 | FONCOR | 0057 | 2004 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA | HUANCAMELICA | MULTIDISTRITAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. SARA ROGELIA GARCIA OLACHEA CIP 54324 | ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784 | 756,900.00 | 84,100.00 | 0.00 | 0.00 | 841,000.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10/01/2004 | 267 DIAS | 25/06/2005 | L | | R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011) | |
| 5 | FONCOR | 0049 | 2004 | INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANSPAMPA | HUANCAMELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | TAP JOUISPE TORNERO | ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359 | 319,760.10 | 35,528.90 | 0.00 | 0.00 | 355,289.00 | 355,289.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 05/10/2004 | 191 DIAS | 17/11/2004 | T | | FALTA LIQUIDACION | |
| 6 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0020 | 2004 | REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA) | HUANCAMELICA | ASCENCION | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | TEC. OSCAR QUISPAPARCO | ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712 | 21,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | 0 | | T | | OBRA CULMINADA | |
| 7 | FONCOR Y RECURSOS ORDINARIOS | 0055 0030 | 2005 2006 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. ROGER GONZALES JURADO | ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357 | 403,860.95 | 44,872.33 | 0.00 | 0.00 | 448,733.28 | 448,733.28 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 13/02/2005 | 42 DIAS | 27/03/2005 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION | |
| 8 | CANON Y SOBRECANO N | 0056 | 2005 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAMELICA III ETAPA | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955 | ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357 | 472,635.10 | 52,515.01 | 0.00 | 0.00 | 525,150.11 | 525,150.11 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 13/02/2005 | 42 DIAS | 27/03/2005 | T | | FALTA LIQUIDACION | |
| 9 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS ORDINARIOS | 0084 0090 | 2004 2006 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULLI - CCASAPATA - PAUCARA | HUANCAMELICA | MULTIDISTRITAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63997 | ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP. 64051 | 1,171,294.32 | 130,143.81 | 0.00 | 0.00 | 1,301,438.13 | 1,301,438.13 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/11/2005 | 130 DIAS | 23/03/2006 | T | | FALTA LIQUIDACION | |
| 10 | FONCOR | | 2005 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | TAP JORGE QUISP TORNERO | ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357 | 88,961.98 | 9,884.66 | 0.00 | 0.00 | 98,846.64 | 98,846.64 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/12/2005 | 79 DIAS | 23/02/2006 | T | | FALTA LIQUIDACION | |
| 11 | RECURSOS ORDINARIOS | 0115 0248 0187 | 2006 2007 2008 | SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA | HUANCAMELICA | VILCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009 | ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357 | 408,894.94 | 45,432.77 | 0.00 | 0.00 | 454,327.71 | 454,327.71 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 24/04/2007 | 169 DIAS | 10/10/2007 | L | | R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010) | |
| 12 | CANON Y SOBRECANO N | 0028 | 2004 | EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | | ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP. 82200 | 268,662.60 | 29,851.40 | 0.00 | 0.00 | 298,514.00 | 298,514.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | 0 | | T | | FALTA LIQUIDACION | |
| 13 | FONCOR Y RECURSOS ORDINARIOS | 0088 0046 0027 | 2004 2005 2006 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO | ECO. ANGEL CARDENAS TORRES | 509,400.00 | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 566,000.00 | 566,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | 0 | | T | | FALTA LIQUIDACION | |
| 14 | FONCOR | 0064 | 2005 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 1RA ETAPA | HUANCAMELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. KATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360 | ING. WILHEM BREDICH ORGEDA | 361,235.44 | 40,137.27 | 0.00 | 0.00 | 401,372.71 | 401,372.71 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/03/2005 | 58 DIAS | 03/02/2006 | T | | PROCESO DE LIQUIDACION | |
| 15 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0064 | 2005 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 2DA ETAPA | HUANCAMELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784 | ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63997 | 933,390.00 | 103,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,100.00 | 1,037,091.02 | 8.98 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/09/2006 | 153 DIAS | 11/11/2007 | L | | R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010) | |
| 16 | RECURSOS ORDINARIOS | 0030 0042 | 2006 2007 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD - HVCA | HUANCAMELICA | HUANCAMELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA | ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349 | ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357 | 250,200.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 278,000.00 | 278,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/06/2006 | 230 DIAS | 31/01/2007 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|----|--|----------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------------------------|---|--|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|------------|--------|---|-------------------|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | OG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| 17 | RECURSOS ORDINARIOS | 0108 0553 0185 | 2006 2007 2008 | MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCVELICA | HUANCVELICA | HUANCVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250 | | | 424.438.83 | 47.159.87 | 0.00 | 0.00 | 471.598.70 | 471.598.70 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/12/2007 | 336 DÍAS | 20/11/2008 | T | | FALTA LIQUIDACION |
| 18 | RECURSOS ORDINARIOS | 0042 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCVELICA. | HUANCVELICA | MULTIDISTRITAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | | | 45.656.00 | 6.526.93 | 0.00 | 0.00 | 52.182.93 | 52.182.93 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 19/12/2007 | 120 DÍAS | 18/04/2008 | L | | R.G.G.R. N° 321-2008/GOB.REG-HVCA/GRR (28/OCT/2009) | |
| 19 | RECURSOS ORDINARIOS | 0042 0202 | 2007 2008 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION | HUANCVELICA | ASCENSION | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371 | ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237 | 1.385.272.88 | 153.919.21 | 0.00 | 0.00 | 1.539.192.09 | 1.539.192.09 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 06/04/2007 | 119 DÍAS | 05/07/2007 | T | | EN PROCESO DE LIQUIDACION | |
| 20 | RECURSOS ORDINARIOS | 0122 | 2007 | FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCVELICA | HUANCVELICA | MULTIDISTRITAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ | ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI | 450.000.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.000.00 | 500.000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/08/2007 | 116 DÍAS | 25/11/2007 | L | | R.G.G.R. N° 158-2011/GOB.REG-HVCA/GRR | |
| 21 | RECURSOS ORDINARIOS | 0052 | 2007 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | HUANCVELICA | MULTIDISTRITAL | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. WILDER DARIO HUAYLINSO CASO CIP 97632 | ING. WILFREDO RETAMAZO AYUQUE CIP 89975 | 145.595.32 | 16.177.26 | 0.00 | 0.00 | 161.772.58 | 161.772.58 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/10/2007 | 153 DÍAS | 14/05/2007 | T | | FALTA LIQUIDACION | |
| 22 | RECURSOS ORDINARIOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0188 0080 0153 | 2007 2008 2009 | EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCVELICA | HUANCVELICA | HUANCVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. PAUL RAMOS MATOS | ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700 | 1.413.656.48 | 157.072.94 | 0.00 | 0.00 | 1.570.729.42 | 1.400.344.62 | 1.377.431.31 | 87.69% | 100.00% | 55.34% | 44.66% | 17/01/2008 | 420 DÍAS | 17/03/2009 | P | | OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010 | |
| 23 | RECURSOS ORDINARIOS | 0246 0196 | 2008 2009 | SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA LE VICTOR RAIL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI-HUANCVELICA | HUANCVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636 | ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057 | 894.509.87 | 99.389.99 | 0.00 | 0.00 | 993.899.85 | 1.007.704.60 | -13.804.75 | -1.39% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 01/10/2008 | 180 DÍAS | 30/03/2009 | L | | R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (07/MAY/2010) | |
| 24 | RECURSOS ORDINARIOS | 0093 0107 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAM. DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CCOSNIPUQUIO) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 295.821.61 | 32.869.07 | 0.00 | 0.00 | 328.690.68 | 273.923.03 | 54.767.65 | 16.66% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/11/2008 | 120 DÍAS | 28/02/2009 | L | | R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (15/DIC/2010) | |
| 25 | RECURSOS ORDINARIOS | 0093 0107 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAM. DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHUPACA) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 261.738.24 | 29.082.03 | 0.00 | 0.00 | 290.820.27 | 273.923.03 | 16.897.24 | 5.81% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/11/2008 | 120 DÍAS | 28/02/2009 | L | | R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (15/DIC/2010) | |
| 26 | RECURSOS ORDINARIOS | 0093 0107 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAM. DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHUPACA) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 297.017.99 | 33.002.00 | 0.00 | 0.00 | 330.019.99 | 236.040.21 | 93.979.78 | 28.48% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/11/2008 | 90 DÍAS | 12/02/2009 | L | | R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (15/DIC/2010) | |
| 27 | RECURSOS ORDINARIOS | 0093 0107 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAM. DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHUPACA) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 299.533.49 | 33.281.50 | 0.00 | 0.00 | 332.814.99 | 236.621.32 | 96.193.67 | 28.90% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/11/2008 | 120 DÍAS | 31/03/2009 | L | | R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (15/DIC/2010) | |
| 28 | RECURSOS ORDINARIOS | 0093 0107 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAM. DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730 | 295.821.61 | 32.869.07 | 0.00 | 0.00 | 328.690.68 | 303.499.38 | 25.191.30 | 7.66% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/11/2008 | 90 DÍAS | 28/02/2009 | L | | R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (15/DIC/2010) | |
| 29 | RECURSOS ORDINARIOS | 0093 0107 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAM. DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. ANTAYMISA) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636 | ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730 | 295.821.61 | 32.869.07 | 0.00 | 0.00 | 328.690.68 | 308.116.09 | 20.574.59 | 6.26% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/11/2008 | 90 DÍAS | 31/01/2009 | L | | R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (15/DIC/2010) | |
| 30 | CANON Y SOBRE CANON | 0245 0151 | 2008 2009 | SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA LE MIXTO MARIANO MELGAR DE CHULLACCASA - YAULI-HVCA | HUANCVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381 | ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844 | 881.553.20 | 97.950.36 | 0.00 | 0.00 | 979.503.55 | 979.503.55 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/11/2008 | 181 DÍAS | 30/10/2009 | T | | R.G.G.R. N° 382-2012/GOB.REG-HVCA/GRR del (13/04/2012) | |
| 31 | RECURSOS ORDINARIOS | 0261 0237 | 2008 2009 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA | HUANCVELICA | HUACHOCOLPA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636 | ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500 | 1.186.379.72 | 131.819.97 | 0.00 | 0.00 | 1.318.199.69 | 941.769.08 | 376.430.61 | 28.56% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 18/11/2008 | 240 DÍAS | 16/07/2009 | T | | OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES, DOCUMENTOS EN OSCI, FALTA LA UBICACION COMPROBANTES DE PAGO | |
| 32 | RECURSOS ORDINARIOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0052 | 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700 | ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344 | 1.257.104.77 | 139.678.31 | 0.00 | 0.00 | 1.396.783.08 | 377.129.46 | 1.019.653.62 | 73.00% | 100.00% | 101.00% | -1.00% | 20/07/2009 | 180 DÍAS | 24/04/2010 | L | | R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GRR (21/SET/2011) | |
| 33 | RECURSOS ORDINARIOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0052 | 2009 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA (CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA) | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE | ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371 | 411.015.92 | 127.223.21 | 0.00 | 0.00 | 538.239.13 | 140.000.00 | 398.239.13 | 73.99% | 100.00% | 108.81% | -8.81% | 21/07/2009 | 90 DÍAS | 29/10/2009 | L | | R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GRR (21/SET/2011) | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|----|---|----------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|--|---|--------------|------------|---------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------|--------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | CD (S.) | OG (S.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S.) | ACUMULADO DEL MES (S.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | % | | | | | | | | | | |
| 34 | RECURSOS ORDINARIOS | 0200 0142 0335 | 2007 2009 2010 2011 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATORCE BILINGÜE ISOLINA CLOSET DE FERNANDINI SANTA BARBARA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE | ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRE CAP 6371 | 2,828,733.79 | 250,167.69 | 0.00 | 0.00 | 3,078,901.48 | 3,005,007.84 | 73,893.64 | 2.40% | 100.00% | 94.30% | 5.70% | 20/11/2009 | 210 DÍAS | 27/08/2011 | T | | OBRA CULMINADA, ENTREGO LA PRELIQUIDACION TECNICA, FALTANDO LA PRELIQUIDACION FINANCIERA | |
| 35 | RECURSOS DETERMINADOS | 0373 0234 0381 | 2009 2010 2011 | PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541 | ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844 | 1,273,196.89 | 98,317.25 | 0.00 | 0.00 | 1,371,514.14 | 1,143,620.14 | 227,894.00 | 16.62% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/11/2009 | 240 | 10/10/2010 | T | | OBRA CULMINADA CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2011 | |
| 36 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0374 0273 | 2010 2011 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACGANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 1,830,422.98 | 177,957.48 | 0.00 | 0.00 | 2,008,380.46 | 1,672,490.94 | 335,889.52 | 25.34% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/05/2010 | 426 | 16/07/2011 | T | | OBRA CULMINADA INCLUYENDO LOS MAYORES METRADOS, RECEPCION DE OBRA CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2012, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION | |
| 37 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0382 0281 | 2010 2011 | CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | LARIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY (SUB GERENTE DE OBRAS) | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 | 871,773.11 | 87,177.31 | 0.00 | 0.00 | 958,950.42 | 857,395.35 | 101,555.07 | 10.59% | 100.00% | 66.33% | 33.67% | 11/05/2010 | 150 DÍAS | 20/12/2010 | P | | OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA. Requiere ampliacion Presupuestal - EN EVALUACION EN LA CREET | |
| 38 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0384 0283 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 38321 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105713 | ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002 | 998,074.96 | 105,149.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,223.96 | 1,087,565.00 | 15,658.96 | 1.42% | 100.00% | 99.02% | 0.98% | 12/05/2010 | 180 DÍAS | 30/06/2011 | T | | OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS EN LA ORSYL | |
| 39 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0386 0285 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700 | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 | 1,248,240.15 | 107,972.34 | 0.00 | 0.00 | 1,356,212.49 | 1,109,079.10 | 247,133.39 | 18.22% | 100.00% | 85.00% | 15.00% | 14/05/2010 | 360 | 08/05/2011 | T | | OBRA CULMINADA, CON OBSERVACIONES MINIMAS, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION | |
| 40 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0388 0287 | 2010 2011 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 | ARQ. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397 | 1,039,336.68 | 103,933.67 | 0.00 | 0.00 | 1,143,270.35 | 774,794.32 | 368,476.03 | 32.23% | 100.00% | 80.15% | 19.85% | 11/05/2010 | 150 DÍAS | 07/10/2010 | P | | PARALIZADA DESDE ENERO, CON SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN EVALUACION EN LA CREET | |
| 41 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0390 0289 | 2010 2011 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LIDIO PEÑA | ARQ. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397 / ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 | 1,322,658.45 | 124,908.50 | 0.00 | 0.00 | 1,546,196.72 | 1,171,473.32 | 374,723.40 | 24.24% | 77.50% | 45.36% | 32.14% | 11/05/2010 05/12/2011 | 150 177 | 07/10/2010 30/05/2012 | EJ AT | | ASENTADO DE LADRILLO Y TARRAJEO EN INTERIORES, COLOCADO DE CONCRETO EN VIGAS DEL 2DO NIVEL | |
| 42 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0375 0274 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA) | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. BETSY YESELA QUINTANA VILLA CAP 11582 | ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972 | 495,172.93 | 70,124.00 | 0.00 | 0.00 | 565,296.93 | 548,781.28 | 16,515.65 | 2.92% | 100.00% | 85.92% | 14.08% | 01/06/2010 | 105 DÍAS | 14/09/2010 | T | | OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO | |
| 43 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0375 0274 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA) | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. SAUL QUISPE GONZALES / ING. SUSY RAMOS GALLEGOS / ARQ. BETSY QUINTANA VILLA | ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972 | 503,238.17 | 70,124.00 | 0.00 | 0.00 | 573,362.17 | 489,707.91 | 83,654.26 | 14.59% | 100.00% | 85.10% | 14.90% | 01/06/2010 | 546 | 30/11/2010 | T | | OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO, 1RA AMPLIACION DE PLAZO APROBADO | |
| 44 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0375 0274 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY) | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. ARACELY BERTHA GARCIA HIDALGO / ING. JACKELINE DE LA CRUZ / ING. JAVIER QUISPE SERPA | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265 | 494,826.77 | 70,124.00 | 0.00 | 0.00 | 564,950.77 | 527,807.41 | 37,143.36 | 6.57% | 100.00% | 64.30% | 35.70% | 09/06/2010 | 105 DÍAS | 22/09/2010 | T | | OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO | |
| 45 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0375 0274 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACCASA CHOPCA) | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. BETSY QUINTANA VILLA (MEMO 1165 20/06/11) | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL | 455,343.24 | 70,124.00 | 0.00 | 0.00 | 525,467.24 | 516,450.23 | 9,017.01 | 1.72% | 100.00% | 77.07% | 22.93% | 05/07/2010 | 105 DÍAS | 14/09/2010 | T | | OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO | |
| 46 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0375 0274 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (COLLAPACCASA) | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. BETSY QUINTANA VILLA (MEMO 1165 20/06/11) | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL | 548,616.28 | 70,124.00 | 0.00 | 0.00 | 618,740.28 | 579,266.03 | 39,474.25 | 6.38% | 100.00% | 92.96% | 7.04% | 01/06/2010 | 105 DÍAS | 14/09/2010 | T | | OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO | |
| 47 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS | 0375 0274 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (CONDOR HUACHANA) | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. ARACELY BERTHA GARCIA HIDALGO / ING. MOISES ELIZABARBE / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY | ING. ZENON ARTEAGA MELENDEZ | 558,130.57 | 70,124.00 | 0.00 | 0.00 | 628,254.57 | 613,419.88 | 14,834.69 | 2.36% | 100.00% | 77.15% | 22.85% | 07/06/2010 | 105 DÍAS | 20/09/2010 | T | | OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|----|--|-----------|--------------|---|-------------|----------|----------------------------------|---|---|------------|-----------|---------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------|--------|----|---|
| | | | | | | | | | | CD (S.) | GG (S.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S.) | ACUMULADO DEL MES (S.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | % | | | | | | | | | |
| 48 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0377/0276 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CHACARILLA DE LA MICRORED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE | ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972 | 462,95.23 | 50,919.58 | 0.00 | 0.00 | 513,824.81 | 428,992.33 | 84,832.48 | 16.51% | 100.00% | 80.33% | 19.67% | 19/05/2010 | 448 | 31/07/2011 | T | | OBRA RECEPCIONADA. FALTA PAGO DE SUPERVISOR |
| 49 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0380/0279 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | HUANCVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARINI MAURICIO REVOLLAR | ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844 | 474,395.64 | 61,671.43 | 0.00 | 0.00 | 536,067.07 | 522,312.57 | 13,754.50 | 2.57% | 100.00% | 99.83% | 0.17% | 08/06/2010 | 538 | 29/11/2011 | T | | OBRA CULMINADA. LIQUIDACION FINANCIERA DEVUELTO |
| 50 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0376/0275 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES) | HUANCVELICA | HUANDO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA / ARQ. EFRAIN C. YANCE AYALA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | 563,987.18 | 56,849.91 | 0.00 | 0.00 | 620,837.09 | 439,003.69 | 181,833.40 | 29.29% | 100.00% | 75.00% | 25.00% | 01/07/2010 | 120 DIAS | 28/09/2010 | T | | OBRA CULMINADA ELA PARTE INFRAESTRUCTURA. ENTREGADA A LA DISESA. FALTA REORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |
| 51 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0376/0275 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLIHUAPAMPA) | HUANCVELICA | HUANDO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. ELIZABETH CABEZAS CONOFRIO / ARQ. KATY IBAÑEZ ZAMUDIO | ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363 | 582,780.85 | 58,787.88 | 0.00 | 0.00 | 641,568.73 | 537,447.60 | 104,121.13 | 16.23% | 100.00% | 80.83% | 19.17% | 17/05/2010 | 120 DIAS | 13/09/2010 | T | | OBRA CULMINADA ELA PARTE INFRAESTRUCTURA. ENTREGADA A LA DISESA. FALTA REORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |
| 52 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0376/0275 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA) | HUANCVELICA | HUANDO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. SUSY G. RAMOS GALLEGOS | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93960 | 553,421.86 | 55,784.92 | 0.00 | 0.00 | 609,206.78 | 526,963.86 | 82,242.92 | 13.50% | 100.00% | 68.03% | 31.97% | 21/06/2010 | 120 DIAS | 18/10/2010 | T | | OBRA CULMINADA ELA PARTE INFRAESTRUCTURA. ENTREGADA A LA DISESA. FALTA REORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |
| 53 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0376/0275 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (TINYACLLA) | HUANCVELICA | HUANDO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. DIOGENIS PARI PEREZ / ARQ. EFRAIN C. YANCE AYALA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243 | 551,410.83 | 55,582.21 | 0.00 | 0.00 | 606,993.04 | 416,478.25 | 190,514.79 | 31.39% | 100.00% | 74.97% | 25.03% | 21/06/2010 | 120 DIAS | 21/10/2010 | T | | OBRA CULMINADA ELA PARTE INFRAESTRUCTURA. ENTREGADA A LA DISESA. FALTA REORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |
| 54 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0376/0275 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (VISTA ALEGRE) | HUANCVELICA | HUANDO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. PAMELA MONTES CONDORI | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93960 | 566,876.95 | 57,141.20 | 0.00 | 0.00 | 624,018.15 | 493,910.37 | 130,107.78 | 20.85% | 100.00% | 77.47% | 22.53% | 01/06/2010 | 120 DIAS | 01/10/2010 | T | | OBRA CULMINADA ELA PARTE INFRAESTRUCTURA. ENTREGADA A LA DISESA. FALTA REORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |
| 55 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0387/0286 | 2010/2011 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDON HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA | HUANCVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ARQ. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY | ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002 | 669,063.28 | 66,906.33 | 0.00 | 0.00 | 735,969.61 | 636,512.18 | 99,457.43 | 13.51% | 100.00% | 94.26% | 5.74% | 14/06/2010 | 201 | 30/05/2011 | T | | OBRA CULMINADA. FALTA LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |
| 56 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0378/0277 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCVELICA DE LA REGION HUANCVELICA | HUANCVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ARQ. FELIX AZAVALA VALDEZ | ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972 | 460,842.98 | 64,518.01 | 0.00 | 0.00 | 525,360.99 | 393,625.05 | 131,735.94 | 25.08% | 100.00% | 82.26% | 17.74% | 01/06/2010 | 150 DIAS | 01/11/2010 | T | | OBRA CULMINADA. EN PROCESO DE PRE LIQUIDACION |
| 57 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0473 | 2010 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE IZCUCACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS DE HUANCVELICA. AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCACCACCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009 | HUANCVELICA | IZCUCACA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. JOSÉ ELIAS CALLE MENDIEVEL | VIVIENDA? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,375.00 | 92,513.64 | 12,861.36 | 12.21% | 95.63% | 87.79% | 7.84% | 05/07/2010 | 49 | 22/08/2010 | EJ | AT | NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE |
| 58 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0472 | 2010 | REHABILITACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA SALADA EN EL DISTRITO DE IZCUCACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA. AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCACCACCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009 | HUANCVELICA | IZCUCACA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. OMAR CABALLERO SANCHEZ | VIVIENDA? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,926.00 | 116,542.51 | 69,383.49 | 37.32% | 66.58% | 62.68% | 3.90% | 05/07/2010 | 75 DIAS | 18/09/2010 | EJ | N | NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE |
| 59 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0379/0278 | 2010/2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD. TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCACA. RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | HUANCVELICA | IZCUCACA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA/ING. GLORIA J. SIJAZO CARTEGENA | ING. WILLIAM PACO CHIPAMPA CIP9597 | 486,110.13 | 75,327.07 | 0.00 | 0.00 | 561,437.20 | 407,814.71 | 153,622.49 | 27.36% | 100.00% | 85.00% | 15.00% | 20/05/2010 | 120 DIAS | 20/09/2010 | T | | CULMINADO EN LA PARTE FISICA. PROCESO DE PRELIQUIDACION |
| 60 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0385/0284 | 2010/2011 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE HUANCVELICA | HUANCVELICA | MANTA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR | ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363 | 903,767.20 | 90,376.72 | 0.00 | 0.00 | 994,143.92 | 994,143.92 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 19/07/2010 | 150 | 31/05/2011 | T | | OBRA CULMINADA. FALTA ENTREGAR LA PRELIQUIDACION |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | M.E.ME/MANCO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|---|--------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | | | CD (\$.) | GG (\$.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (\$.) | ACUMULADO DEL MES (\$.) | SALDO POR EJECUTAR | | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | | 2° | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | \$. | % | | | | | | | | | |
| 61 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS | 0373 0272 | 2010 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCO - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA | HUANCAVELICA | ASCENSION | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784 | ING. CARLOS ALTUNA CABRERA / ING. CARLOS GASPAR PAGO CIP. 55020 | 2,464,613.45 | 284,542.94 | 0.00 | 0.00 | 2,749,156.39 | 1,711,717.53 | 1,037,438.86 | 37.74% | 100.00% | 90.80% | 9.20% | 09/07/2010 | 549 | 09/01/2012 | EJ | AT | CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODAJURA Y COLOCADO DE CONCRETO EN PUENTE, SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION APROBADO |
| 62 | RECURSOS ORDINARIOS | 0439 0331 | 2010 | SUSTITUCION, REHABILITACION DE TALSANA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE ACASANA-YAULI-HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. WILLIAM CASTILLO RAHUI | ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP85978 | 904,199.23 | 90,419.92 | 0.00 | 0.00 | 994,619.15 | 914,266.78 | 80,352.37 | 8.08% | 100.00% | 64.81% | 15.19% | 09/08/2010 | 210 | 06/03/2011 | P | | PARALIZADO DESDE AFINES DE JUNIO, POR FALTA DE PRESUPUESTO, SE SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE ENCUENTRA |
| 63 | RECURSOS ORDINARIOS | 0277 0310 | 2010 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLA, DISTRITO DE HUANDUO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDUO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. EDGAR ANIBAL CABRERA | ARQ. CESAR E. MELGAR MERINO | 920,171.75 | 90,411.15 | 0.00 | 0.00 | 1,010,582.90 | 895,179.66 | 115,403.24 | 11.42% | 100.00% | 97.53% | 2.47% | 01/09/2010 | 240.00 | 28/04/2011 | P | | OBRA PARALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO, FALTANDO EQUIPO COMPUTO, MUEBLES DE COMPUTO Y PROFESORES, INFORME ULTIMO DICIEMBRE DEL 2011 |
| 64 | RECURSOS ORDINARIOS | 0573 0330 | 2010 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAVELICA-HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING RONNIE AZAMBULLA RIVERA | ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL | 1,178,363.62 | 117,745.80 | 0.00 | 0.00 | 1,296,109.42 | 1,088,620.02 | 207,489.40 | 16.01% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/10/2010 | 298 | 15/06/2011 | T | | OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION |
| 65 | | | 2011 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MULTIPLE | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | | ING. CERAFIN RAMOS ROJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,540.16 | 475,540.16 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 91.43% | 8.57% | 24/07/2010 | 240 | 21/03/2011 | T | | EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA | |
| 66 | R.D. D. TRANF | 0570 0333 | 2010 | INTERVENION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE. N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO | HUANCAVELICA | NUEVO OCCORO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541 | ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP8597 | 1,167,046.34 | 113,304.77 | 0.00 | 0.00 | 1,280,351.11 | 1,141,232.28 | 139,118.83 | 10.87% | 100.00% | 98.27% | 1.73% | 21/09/2010 | 210 | 28/04/2012 | EJ | AT | OBRA SE ENCUENTRA EN LEVANTAMINETO DE OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR |
| 67 | R.D. D. TRANF | 0569 0341 | 2010 | INTERVENION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO | HUANCAVELICA | NUEVO OCCORO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442 | ARQ. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948 | 1,784,606.00 | 178,334.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962,940.00 | 1,419,002.80 | 543,937.20 | 27.71% | 84.36% | 88.64% | 4.28% | 10/06/2011 | 279 | 14/03/2012 | EJ | N | TARRAJEO EN MUROS DE CERCO PERIMETRICO |
| 68 | RECURSOS ORDINARIOS | 0609 0358 | 2010 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. HOOBER HUERTA DEXTRE | ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 95900 | 1,185,900.80 | 79,102.86 | 0.00 | 0.00 | 1,265,003.66 | 1,207,463.82 | 88,206.42 | 6.81% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/02/2011 | 180 | 05/08/2011 | T | | PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA ORS.YL, LA CUEL SE ENCUENTRA OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y EN LO FINANCIERO FALTA PAGO ULTIMO DEL SUPERVISOR |
| 69 | DON Y TRAN | 0624 | 2010 | REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALAS EN LA LOCALIDAD DE CHUÑUNPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010. | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ | ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 | 43,751.41 | 16,817.34 | 0.00 | 0.00 | 60,568.75 | 60,568.75 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 77.22% | 22.78% | 01/12/2010 | 45 | 05/01/2011 | L | | R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012) |
| 70 | DON Y TRAN | | 2010 | REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010. | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO | ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO | 72,230.96 | 12,194.04 | 0.00 | 0.00 | 84,425.00 | 74,771.93 | 9,653.07 | 11.43% | 100.00% | 101.59% | -1.59% | 15/12/2010 | 60 | 25/02/2011 | L | | R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012) |
| 71 | R.O. | 0357 | 2011 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PALCA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. EDDY W. NUREÑA CORONEL CIP 69940 | ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465 | 1,279,318.43 | 146,689.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426,007.43 | 1,383,588.66 | 42,418.77 | 2.97% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/05/2011 | 180 | 30/10/2011 | T | | OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION EN LA ORS.YL, EN PROCESO DE REVISION |
| 72 | R.O. | 0513 021 | 2011 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36090, SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213 | ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93960 | 923,577.10 | 128,124.15 | 0.00 | 0.00 | 1,051,701.25 | 960,414.55 | 91,286.70 | 8.68% | 100.00% | 92.27% | 7.73% | 19/08/2011 | 225 | 30/03/2012 | EJ | AT | CULMINACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ENCHAPADO PARA LA CULMINACION DE OBRA |
| 73 | R.O. | 0450 0022 | 2011 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847 | ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74393 | 1,294,726.83 | 124,326.91 | 0.00 | 0.00 | 1,419,053.74 | 1,358,992.57 | 60,061.17 | 4.23% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/08/2011 | 180 | 10/02/2012 | T | | OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION EN LA ORS.YL, EN PROCESO DE REVISION |
| 74 | R.O. | 0451 0145 | 2011 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO | HUANCAVELICA | YAULI | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009 | ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358 | 1,520,991.69 | 161,566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,557.69 | 1,520,991.69 | 161,566.00 | 9.60% | 93.51% | 95.50% | -1.99% | 15/08/2011 | 180 | 10/02/2012 | T | | OBRA CULMINADO EL 30 DE ABRIL, RECEPCION CON FECHA 14 DE MAYO DE 2012, PROCESO DE PRE LIQUIDACION |
| 75 | R.O. | 0775 0133 | 2011 | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. JESUS ALEJANDRO HUAMANI HUAMANI CIP. 58370 | ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP. 66002 / LAURO O. VERA | 4,025,172.54 | 352,438.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,402,610.54 | 2,012,586.00 | 2,390,024.54 | 54.29% | 90.00% | 57.60% | 32.40% | 19/10/2011 | 180 | 15/04/2012 | P | | PARALIZADO DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2012, POR FACTOR CLIMATOLGICO, DEL CUAL NO EXISTE DOCUMENTO SUSTENTATORIO |
| 76 | R.O. | 0777 0149 | 2011 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALcantarillado Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651 | ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570 | 674,237.11 | 67,423.71 | 12,821.00 | 0.00 | 754,481.82 | 740,498.91 | 13,982.91 | 1.85% | 96.81% | 79.93% | 16.88% | 03/10/2011 | 180 | 30/03/2012 | EJ | AT | ENCOFRADO Y COLOCACO DE ACERO EN LA CAMARA DE REJAS, REVESTIMIENTO EN DESARENADOR |
| 77 | R.O. | 0452 0169 | 2011 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDVATIVA ANTONIO 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOC-ACORIA | HUANCAVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82189 | ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP8597 | 1,565,619.47 | 186,153.18 | 39,635.00 | 0.00 | 1,791,407.65 | 993,133.43 | 798,274.22 | 44.56% | 70.00% | 69.81% | 0.19% | 01/12/2011 | 180 | 28/05/2012 | EJ | N | TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA DEPORTIVA |
| 78 | R.A.O. | 0168 | 2012 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | ING. FABRICIO JOSE MIRANDA JAUREGUI | ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS | 2,272,795.82 | 200,313.00 | 28,000.00 | 0.00 | 2,501,108.82 | 1,121,861.81 | 1,379,247.01 | 55.15% | 62.38% | 46.19% | 16.19% | 18/01/2012 | 210 | 14/08/2012 | EJ | AT | TARRAJEO EN LOS AMBIENTES DE COMEDOR Y MODULO DE AULAS, EXCAVACION PARA ZAPATAS EN MODULO DE BIBLIOTECA |
| HUAYTARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2002 | RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,738.80 | 22,812.18 | -8,073.38 | -54.78% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 25/03/2002 | 30 | 20/04/2002 | L | | R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010) | |
| 2 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2002 | MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA | HUAYTARA | TANTARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,260.24 | -1,260.24 | -25.20% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/10/2002 | | 20/10/2002 | L | | R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010) | |
| 3 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2002 | TERMINACION REPRESA PARIONA | HUAYTARA | HUAYTARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/12/2002 | 69 DIAS | 10/02/2003 | L | | R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010) | |
| 4 | RECURSOS ORDINARIOS | 0021 | 2002 | CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,550.69 | 320,000.00 | 108,550.69 | 25.33% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 25/02/2002 | 88 DIAS | 25/05/2002 | L | | R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010) | |
| 5 | RECURSOS ORDINARIOS | 0022 | 2002 | TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA | HUAYTARA | HUAYTARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 624,528.00 | 25,472.00 | 3.92% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 20/03/2002 | 270 DIAS | 15/12/2002 | L | | R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010) | |
| 6 | P.L. 480 | | 2004 | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA Y SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISUARPAMPA | HUAYTARA | HUAYACUNDO ARMA Y SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712 | ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928,986.04 | 928,986.04 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 16/08/2004 | 303 DIAS | 15/06/2005 | L | | R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010) | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Período de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|------------|---------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------|--------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | CD (S.) | GG (S.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S.) | ACUMULADO DEL MES (S.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | |
| 26 | RECURSOS ORDINARIOS | 0127 | 2009 | CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIAPELAPATA - PILPICHACA | HUAYTARA | PILPICHACA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846 | ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54355 | 1,202,562.00 | 120,256.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,818.00 | 1,322,817.53 | 0.47 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 15/10/2009 | 150 DÍAS | 13/03/2010 | T | | Se solicita la información de los documentos derivados a la ORS y L. Informe N°304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSRH/G. con fecha de 28 /10/2010 y al oficina de Planeamiento y Acordic. territorial, informe N° 299-2010/GOB.REG.HVCA.GSRH/G. con fecha 22/10/2010, a efectos que se pronuncien de la Viabilidad de la AMPLIACION DE PRESUPUESTO solicitado para la Obra, no hay respuesta alguna. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO | |
| 27 | RECURSOS ORDINARIOS | 0129 0098 0093 | 2009 2010 2011 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA | HUAYTARA | PILPICHACA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROSAS CIP 86528 | ARO. GUILLERMO QUICHA SEDANO | 1,021,290.87 | 220,185.69 | 0.00 | 0.00 | 1,241,476.56 | 1,189,477.00 | 51,999.56 | 4.19% | 95.81% | 92.00% | 3.81% | 12/04/2010 04/07/2011 | 180 60 | 12/10/2010 04/09/2011 | P | | OBRA CON REINICIO EN SU ETAPA FINAL EN COLOCACION DE PUERTAS Y VIDRIOS Y CULMINADO CERCO PERIMETRICO, SEGUN EXPEDIENTE TECNICO ES 1,241,476.56 N.S Y SEGUN EL MONTO PROGRAMADO SEGUN EL SIAF ES 1,189,477.00 N.S TENIENDO UN SALDO POR HABILITAR LA SUMA DE 51,999.56 N.S | |
| 28 | RECURSOS DETERMINADOS | 0096 0110 | 2010 2011 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA | HUAYTARA | PILPICHACA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. MARCO EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ / ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR CIP.114246 | ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193 | 3,474,431.67 | 347,443.17 | 0.00 | 0.00 | 3,821,874.84 | 2,410,069.04 | 1,411,805.80 | 36.94% | 100.00% | 54.00% | 46.00% | 07/06/2010 30/05/2011 | 270 120 | 05/03/2011 30/11/2011 | P | | APERTURA DE TROCHA HASTA EL KM 27, OBRAS DE ARTE HASTA LA PROGRESIVA KM. 18+500 - AFIRMADO SOLO 3 KMS. ACUMULADO DESDE INICIO PARALIZADO POR FACTOR CLIMATOLÓGICOS | |
| 29 | FONPREL / RECURSOS DETERMINADOS | 0259 0103 0121 | 2009 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAMELCA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELCA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | POR OBRAS | POR OBRAS | 2,745,765.00 | 305,085.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050,850.00 | 3,264,148.78 | -213,298.78 | -6.99% | 100.00% | 90.00% | 10.00% | 15/06/2010 13/06/2011 | 90 137 | 13/09/2010 27/10/2011 | P | | COMPONENTES CULMINADOS FALTANDO EL P.S. SANTA ROSA DE OLAYA, LA UAL HA PARALIZADO POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS | |
| 30 | R.O. | 0108 0092 | 2010 2011 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA | HUAYTARA | CAPILLAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | POR PUESTOS DE SALUD | POR PUESTOS DE SALUD | 977,004.00 | 108,556.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085,560.00 | 981,639.70 | 103,920.30 | 9.57% | 100.00% | 80.00% | 20.00% | 15/06/2010 13/06/2011 | 90 107 | 10/09/2010 30/09/2011 | EJ AT | | REBESTIMIENTO DE MUROS EXTERIORES, CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO | |
| 31 | R.O. | 0124 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCAMELCA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. LUIS A. NEYRA IBARRA | CONSORCIO SAN GABRIEL ING.YONNY PAUCAR | 1,367,307.90 | 151,923.10 | 0.00 | 0.00 | 1,519,231.00 | 1,002,878.30 | 516,352.70 | 33.99% | 90.00% | 70.00% | 20.00% | 01/09/2011 | 120 | 29/12/2011 | P | | Se realizo la apertura de la trocha en un 90% de avance fisico, faltando la construccion de las alcantarillas PARALIZADO POR FACTOR CLIMATOLÓGICO | |
| 32 | R.O. | 0135 | 2011 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA | CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA | 1,504,575.45 | 150,457.55 | 0.00 | 0.00 | 1,655,033.00 | 1,630,359.09 | 24,673.91 | 1.49% | 100.00% | 99.90% | 0.10% | 02/11/2011 | 150 | 30/03/2012 | P | | Se realizo los trabajos de las instalaciones de agua y desague, buzones, Y los trabajos de los sistemas de tratamiento de las aguas servidas | |
| 33 | R.O. | 0136 | 2011 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO. | HUAYTARA | QUITO ARMA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. MIGUEL VALENZUELA ROSAS | ING. RONY ALDO CACERES JUNES | 1,274,741.82 | 127,474.18 | 0.00 | 0.00 | 1,402,216.00 | 1,367,519.71 | 34,696.29 | 2.47% | 60.00% | 24.59% | 35.41% | 25/11/2012 | 120 | 24/03/2013 | P | | Solo se ha realizado la apertura de trocha de 10 KMS. PARALIZADO POR FACTOR CLIMATOLÓGICO | |
| 34 | RECURSOS ORDINARIOS | 0137 | 2011 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCAMELCA | HUAYTARA | HUIRPACANCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING CARLOS A. GARCIA MEDRANO | ING. ALBERTO TESILLO AYALA | 588,776.36 | 58,877.64 | 0.00 | 0.00 | 647,654.00 | 636,608.89 | 11,045.11 | 1.71% | 40.00% | 0.00% | 40.00% | | 150 | | NI | | Obra sin inicio solo se ha realizado el compromiso y adquisicion de materiales de construccion y servicios. | |
| 35 | RECURSOS ORDINARIOS | 0138 | 2011 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDORO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORENAC SANTIAGO DE | HUAYTARA | SANTIAGO CHOCORVOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES | ING. RONY ALDO CACERES JUNES | 246,561.82 | 24,656.18 | 0.00 | 0.00 | 271,218.00 | 271,218.00 | 0.00 | 0.00% | 70.00% | 44.21% | 25.79% | 13/02/2011 | 180 | 09/08/2012 | P | | SE REALIZADO EL MOVIMIENTO DE TIERRA CORTE DEL MATERIAL SUELO ROCA CUESTA Y APERTURA DE TROCHA | |
| TAYACAJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2004 | SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS | TAYACAJA | PICHOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770 | ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO | 327,566.94 | 36,307.60 | 0.00 | 0.00 | 363,874.54 | 363,874.54 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 21/09/2004 | 150 DÍAS | 20/02/2005 | L | | R.G.R. N° 106-2010/GOB.REG.HVCA/GR (11/MAR/2010) | |
| 2 | FONCOR | | 2004 | SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS | TAYACAJA | HUARIBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | | ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ | 205,930.91 | 20,593.09 | 0.00 | 0.00 | 226,524.00 | 226,524.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | NO CUENTA CON INFORME FINAL | |
| 3 | FONCOR | | 2004 | REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON | TAYACAJA | PAMPAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. JORGE GIBBERT DELGADO | ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088 | 20,241.82 | 2,024.18 | 0.00 | 0.00 | 22,266.00 | 22,266.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | NO CUENTA CON INFORME FINAL | |
| 4 | FONCOR / SOBRECANO | 0030 | 2004 | EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA | TAYACAJA | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | | | 363,636.36 | 36,363.64 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | | |
| 5 | FONCOR | 0018 0019 | 2004 2005 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | | | 86,818.18 | 8,681.82 | 0.00 | 0.00 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS, SE HA COORDINADO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y VAN A TOMAR LAS MEDIDAS A FIN DE SUBSABAR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS Y LIQUIDAR LA OBRA | |
| 6 | FONCOR | 0006 | 2004 | ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA | TAYACAJA | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | | | 216,119.09 | 21,611.91 | 0.00 | 0.00 | 237,731.00 | 237,731.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | | |
| 7 | FONCOR / SOBRECANO | 0014 | 2004 | SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS. | TAYACAJA | PAMPAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | | | 88,181.82 | 8,818.18 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | SIN INFORME FINAL | |
| 8 | FONCOR / CANON Y SOBRECANO | 0013 | 2004 | SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA | TAYACAJA | QUICHUAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | | | 256,333.64 | 25,633.36 | 0.00 | 0.00 | 281,967.00 | 281,967.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | SIN INFORME FINAL | |
| 9 | | | 2004 | SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA | TAYACAJA | QUICHUAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE | | | 49,090.91 | 4,909.09 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | SIN INFORME FINAL | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | |
|----|-----------------------------|-----------|--------------|--|-----------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|---------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|----|--------|--|---|---------------------------|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | GG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S/. | % | | | | | | | | | | | |
| 32 | FONCOR | 0021 | 2007 | SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA | TAYACAJA | PAMPAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900 | ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943 | 1,299,532.81 | 129,953.28 | 0.00 | 0.00 | 1,429,486.09 | 1,429,486.09 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/02/2006 | | | T | | | EN PROCESO DE LIQUIDACION | |
| 33 | | | 2007 | SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA | TAYACAJA | PAMPAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900 | ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943 | 132,111.82 | 13,211.18 | 0.00 | 0.00 | 145,323.00 | 145,323.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | 28/02/2008 | | | T | | | EN PROCESO DE LIQUIDACION |
| 34 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0186 | 2007 | SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA | TAYACAJA | PAMPAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265 | ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700 | 449,249.09 | 44,924.91 | 0.00 | 0.00 | 494,174.00 | 494,174.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 26/12/2007 | 183 DIAS | 04/11/2008 | T | | | CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION EN ULTIMA VISITA CON OBSERVACIONES TECNICAS, LAS CUALES EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE COMPROMETIO A SUBSANARIAS. | |
| 35 | RECURSOS ORDINARIOS | 0020 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAYELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 009492 | ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 89548 | 514,618.28 | 51,461.83 | 0.00 | 0.00 | 566,080.11 | 566,080.11 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/06/2007 | 207 DIAS | 31/05/2009 | T | | | REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION LA PRE LIQUIDACION . | |
| 36 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2007 | CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS. EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265 | ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448 | 2,071,566.13 | 135,130.73 | 0.00 | 0.00 | 2,206,696.86 | 2,206,696.86 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 22/07/2007 | 456 DIAS | 20/10/2008 | T | | | TERMINADA, SIN INFORME FINAL | |
| 37 | CANON Y SOBRE CANON | 0023 | 2007 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | MAXIMO TORRES SEDANO | ING. GILMER UYER MARAVI BRAÑES CIP 82508 | 288,448.18 | 28,844.82 | 0.00 | 0.00 | 317,293.00 | 317,293.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/01/2007 | 272 DIAS | 30/07/2008 | T | | | EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA. | |
| 38 | CANON | 0024 | 2007 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANAN - MATIBAMBA | TAYACAJA | SALCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194 | ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND | 718,181.82 | 71,818.18 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/01/2008 | 105 DIAS | 30/09/2009 | T | | | EN PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION FIANCIERA Y TECNICA. | |
| 39 | RECURSOS ORDINARIOS | 0025 | 2007 | MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRACQUIA | TAYACAJA | ACRAQUIA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524 | ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465 | 40,909.09 | 4,090.91 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | | NO PRESENTA PRE LIQUIDACION | |
| 40 | RECURSOS ORDINARIOS | 0029 | 2008 | SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS | TAYACAJA | PAMPAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO | ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido) | 26,602.73 | 2,660.27 | 0.00 | 0.00 | 29,263.00 | 29,263.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/09/2008 | 27 DIAS | 30/09/2008 | T | | | SE ESTA REVISANDO LA PRE LIQUIDACION | |
| 41 | CANON | 0038 | 2008 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | SR. MAXIMO TORRES SEDANO. | ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112 | 182,227.27 | 18,222.73 | 0.00 | 0.00 | 200,450.00 | 200,450.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/01/2007 | 272 DIAS | 30/07/2008 | T | | | PENDIENTE DE LA PRELIQUIDACION | |
| 42 | RECURSOS ORDINARIOS | 0035 | 2008 | CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI | TAYACAJA | SALCAHUASI | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO | ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062 | 12,329.09 | 1,232.91 | 0.00 | 0.00 | 13,562.00 | 13,562.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/02/2008 | 28 DIAS | 30/11/2008 | T | | | NO PRESENTA PRE LIQUIDACION | |
| 43 | RECURSOS ORDINARIOS | 0057 | 2008 | REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA | TAYACAJA | SALCAHUASI | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO | ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062 | 47,246.36 | 4,724.64 | 0.00 | 0.00 | 51,971.00 | 51,971.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 11/02/2008 | 28 DIAS | 30/11/2008 | T | | | NO PRESENTA PRE LIQUIDACION | |
| 44 | RECURSOS ORDINARIOS | 0065 | 2008 | SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHOCAPLQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO) | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO | ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062 | 36,363.64 | 3,636.36 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 02/02/2009 | 26 DIAS | 28/02/2009 | L | | | R.G.G.R. N° 372-2010/C09-REG-HVCA/GR (26/AGO/2010) | |
| 45 | | | 2008 | SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS | TAYACAJA | QUICHUAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | | ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472 | 1,826.36 | 182.64 | 0.00 | 0.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | | | T | | | NO PRESENTA PRE LIQUIDACION | |
| 46 | RECURSOS ORDINARIOS | 0116 | 2008 | CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCAYELICA | TAYACAJA | SALCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | TEC. MAXIMO TORRES SEDANO | ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255 | 411,930.00 | 41,193.00 | 0.00 | 0.00 | 453,123.00 | 397,298.25 | 55,824.75 | 12.32% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 24/08/2008 | 153 DIAS | 24/01/2009 | T | | | SE ENCUENTRA EN REVISION LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA. | |
| 47 | CANON | 0047 | 2008 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462 | ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179 | 1,665,456.11 | 166,545.61 | 0.00 | 0.00 | 1,832,001.72 | 717,781.83 | 1,114,219.89 | 60.82% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 14/07/2008 | 180 DIAS | 31/07/2009 | T | | | SE ENCUENTRA EN REVISION, ADEMAS SE ENCUENTRAN OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FIANCIERA. | |
| 48 | RECURSOS ORDINARIOS | 0019 | 2008 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA | TAYACAJA | SALCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. MAXIMO TORRES SEDANO | ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38846 | 209,095.65 | 20,909.57 | 0.00 | 0.00 | 230,005.22 | 46,577.10 | 161,428.12 | 78.88% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/09/2008 | 90 DIAS | 31/12/2008 | T | | | SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA. | |
| 49 | CANON | 0045 | 2008 | MEJORAMIENTO CARRETERA REPARACION QUISPINCHAS CARAMPA PICHUS | TAYACAJA | | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. LIBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719 | ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062 | 1,360,889.63 | 136,088.96 | 0.00 | 0.00 | 1,496,978.59 | 398,920.00 | 1,098,058.59 | 73.35% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/08/2008 | 183 DIAS | 31/01/2009 | T | | | OBRA CULMINADA al 100% | |
| 50 | RO | 0134 | 2008 | CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO | TAYACAJA | MULTIDISTRITAL | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | CONVOCATORIA | ING. PAUL MANUEL ORELLANA PALICAR | 9,087,674.62 | 907,530.05 | 0.00 | 0.00 | 9,995,204.67 | 9,995,204.67 | 100.00% | 15.00% | 9.86% | 5.14% | 02/11/2010 | 150 | 31/03/2011 | EJ | AT | | | SE INICIARA EL 22/11/2010 | |
| 51 | RECURSOS ORDINARIOS | 0123 | 2009 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO | ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062 | 276,725.03 | 27,667.33 | 0.00 | 0.00 | 304,392.36 | 182,635.42 | 121,756.94 | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 03/09/2009 | 90 DIAS | 01/12/2009 | T | | | SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA. | |
| 52 | RECURSOS ORDINARIOS | 0124 | 2009 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO | ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062 | 244,624.26 | 24,462.43 | 0.00 | 0.00 | 269,086.69 | 161,452.01 | 107,634.68 | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/10/2009 | 90 DIAS | 29/12/2009 | T | | | OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE LIQUIDACION | |
| 53 | RECURSOS ORDINARIOS | 0725 | 2009 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCAYELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | B/ING. JORGE GUIBERT DELGADO | ING. MARCO PALOMINO CAHUANA | 195,029.10 | 21,669.90 | 0.00 | 0.00 | 216,699.00 | 130,019.40 | 86,679.60 | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 04/11/2009 | 90 DIAS | 02/02/2010 | T | | | OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE LIQUIDACION | |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMENUNCO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|----|-----------------------------|-----------|--------------|--|-----------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|---------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------|--------|----|---|
| | | | | | | | | | | CD (S/.) | GG (S/.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S/.) | ACUMULADO DEL MES (S/.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S/. | % | | | | | | | | | |
| 54 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0114 | 2010 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | INVERCON SAC | ING. MARLON MUNIVE MONTES | 1,559,910.51 | 113,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672,970.51 | 206,782.02 | 1,466,188.49 | 87.64% | 100.00% | 7.00% | 93.00% | 24/05/2010 | 150 DÍAS | 24/10/2010 | EJ | AT | FECHA PROBABLE DE INICIO 01/12/2011 |
| 55 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0115 | 2010 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP: 002634 | DAVID ILIZALDE BELVIN DENEGRÍ CAP: 005014 | 1,382,514.47 | 138,251.38 | 0.00 | 0.00 | 1,520,765.85 | 1,500,577.85 | 20,188.00 | 1.33% | 100.00% | 91.91% | 8.09% | 17/05/2010 | 210 DÍAS | 17/12/2010 | P | | OBRA PARALIZADO DESDE EL MES DE ABRIL POR FALTA DE PRESUPUESTO |
| 56 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0118 | 2010 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP: 5462 | ARQ. DAVID ILIZALDE BELVIN DENEGRÍ CAP: 005014 | 2,195,109.34 | 219,510.93 | 0.00 | 0.00 | 2,414,620.27 | 2,351,142.27 | 63,478.00 | 2.63% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/05/2010 | 240 | 31/05/2011 | T | | OBRA CULMINADA - ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION |
| 57 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0121 | 2010 | MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. ARTURO A. RAMOS COLLACHAGUA CIP: 82244 | ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110 | 1,224,791.98 | 170,011.71 | 0.00 | 0.00 | 1,394,803.69 | 775,490.94 | 619,312.75 | 44.40% | 100.00% | 117.50% | -17.50% | 26/04/2010 | 180 DÍAS | 26/09/2010 | T | | OBRA CULMINADO CON ADICIONALES. ELABORACION DE PRELIQUIDACION |
| 58 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0111 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORRED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA. | TAYACAJA | PAZOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920 | ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816 | 1,684,234.97 | 168,423.50 | 0.00 | 0.00 | 1,852,658.47 | 1,693,671.47 | 158,987.00 | 8.58% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 07/07/2010 | 150 DÍAS | 17/10/2010 | T | | OBRA CULMINADO - ELABORACION DE LA PRE LIQUIDACION |
| 59 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0122 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | JUAN PEDRO MEJIA MARO | ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP: 106392 | 506,520.27 | 75,978.04 | 0.00 | 0.00 | 582,498.31 | 102,061.85 | 480,436.46 | 82.48% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/05/2010 | 150 DÍAS | 17/10/2010 | T | | OBRA CULMINADO AL 100 % - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION |
| 60 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0108 | 2010 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. JORGE LUIS, CRISOSTOMO CAMPOS CIP: 113483 | ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452 | 788,258.87 | 112,763.30 | 0.00 | 0.00 | 901,022.17 | 886,039.17 | 14,983.00 | 1.66% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 19/05/2010 | 150 DÍAS | 19/10/2010 | T | | OBRA CULMINADO AL 100 % - NO PRESENTAN LA PRE LIQUIDACION TRES MESES CONSECUTIVOS EN EL ISMO ESTADO |
| 61 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0106 | 2010 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222 | ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP: 72141 | 1,251,599.82 | 123,825.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375,424.82 | 1,298,730.82 | 76,694.00 | 5.58% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/05/2010 | 150 DÍAS | 17/10/2010 | T | | OBRA CULMINADA AL 100 %-ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION |
| 62 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0116 | 2010 | SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. PEDRO RENE PAUCAR CAMPOSANO CAP: 009497 | ING. MISAEL CIPRIANO | 1,721,700.38 | 172,170.04 | 0.00 | 0.00 | 1,893,870.42 | 1,842,963.42 | 50,907.00 | 2.69% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12/05/2010 | 210 DÍAS | 12/12/2010 | T | | OBRA CULMINADA |
| 63 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0117 | 2010 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | AHUAYCHA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA | ING. PERCY GABRIEL CAROLIN TOCASCA | 515,042.00 | 57,226.13 | 0.00 | 0.00 | 572,268.13 | 512,425.13 | 59,843.00 | 10.46% | 100.00% | 95.08% | 4.92% | 21/05/2010 | 210 DÍAS | 21/12/2010 | EJ | AT | NO PRESENTO INFORME MENSUAL |
| 64 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0112 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORRED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA | ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO | 2,291,143.89 | 229,033.07 | 0.00 | 0.00 | 2,520,176.96 | 2,218,432.96 | 301,744.00 | 11.97% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/05/2010 | 180 DÍAS | 17/11/2010 | T | | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %- ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION |
| 65 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0120 | 2010 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. LENIN BENEDÉZ ROMERO | JOSE LUIS CALIXTO GABINO CAP: | 873,071.40 | 84,268.00 | 0.00 | 0.00 | 957,339.40 | 798,524.40 | 158,815.00 | 16.59% | 100.00% | 25.00% | 75.00% | 27/05/2010 | 150 DÍAS | 27/10/2010 | P | | OBRA PARALIZADA POR FALTA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL |
| 66 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0107 | 2010 | CONTRUCCION TROCHA CARRIZABLE HUANCAYOCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. JOSE ANTONIO CAMARENA CASTILLO CIP 114997 | ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA | 712,324.50 | 72,795.00 | 0.00 | 0.00 | 785,119.50 | 645,693.50 | 139,426.00 | 17.76% | 100.00% | 90.95% | 9.05% | 27/05/2010 | 180 DÍAS | 27/11/2010 | EJ | AT | OBRA EN EJECUCION, NO PRESENTA LA INFORMACION MENSUAL |
| 67 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0113 | 2010 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORRED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. EDMUNDO QUISEP FLORES CIP: 46885 | ING. DAVID GERARDO GALVAN HUAMANI CIP: 58807 | 1,234,589.80 | 179,088.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413,677.80 | 1,260,709.80 | 152,968.00 | 10.82% | 100.00% | 80.41% | 19.59% | 18/05/2010 | 195 DÍAS | 03/12/2010 | P | | OBRA EN EJECUCION, NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL |
| 68 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0110 | 2010 | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | PAZOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920 | ING. MAYRA GALVEZ QUISPÉ CIP: 95442 | 602,318.67 | 60,143.40 | 0.00 | 0.00 | 662,462.07 | 653,791.07 | 8,671.00 | 1.31% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/05/2010 | 150 DÍAS | 31/11/2010 | T | | OBRA CULMINADO AL 100 % - NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL |
| 69 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0123 | 2010 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. ISMAEL MARTIN QUISEP BERROCAL CAP: 8776 | FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828 | 797,655.89 | 79,765.59 | 0.00 | 0.00 | 877,421.48 | 877,178.48 | 243.00 | 0.03% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 17/05/2010 | 150 DÍAS | 17/10/2010 | T | | OBRA CULMINADO AL 100%-PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS |

Fecha de Reporte : 23/05/2012
 Periodo de Reporte : abril - 2012

| N° | FTE. FTO. | MEMORANDO | AÑO DE EJEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | PROVINCIA | DISTRITO | UNIDAD EJECUTORA | RESIDENTE | SUPERVISOR / INSPECTOR | COSTOS | | | | | EJECUCION FINANCIERA | | | AVANCES FISICO ACUMULADOS | | | CRONOLOGIA | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|----|-----------------------------|-----------|--------------|--|-----------|-------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | CD (S.) | GG (S.) | EXP.TEC | SUPERVISION | TOTAL (S.) | ACUMULADO DEL MES (S.) | SALDO POR EJECUTAR | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA DE TERMINO | 1° | 2° | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | % | | | | | | | | | |
| 70 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0119 | 2010 | AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. JULIA KATERINE QUIPE CARDENAS | ARQ. GERSOM GARY GONZALES ABREGU CAP: 009234 | 453,195.62 | 48,388.20 | 0.00 | 0.00 | 501,583.82 | 486,611.82 | 14,972.00 | 2.98% | 100.00% | 70.24% | 29.76% | 31/05/2010 | 120 DIAS | 31/09/2010 | | P | OBRA PARALIZADA POR FALTA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL |
| 71 | FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS | 0109 | 2010 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA | TAYACAJA | PAZOS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. JUDIT MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980 | ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442 | 311,620.71 | 31,104.30 | 0.00 | 0.00 | 342,725.01 | 339,451.01 | 3,274.00 | 0.96% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 01/09/2010 | 105 DIAS | 15/12/2010 | | T | OBRA CULMINADA AL 100 %-PROCESO DE EVALUACION DE LA PRELIQUIDACION |
| 72 | RECURSOS ORDINARIOS | | 2010 | SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. F. MEZA | ING. EDGAR MIRANDA ROMERO | 897,504.00 | 71,253.00 | 0.00 | 0.00 | 968,757.00 | 291,509.82 | 677,247.18 | 69.91% | 100.00% | 73.88% | 26.12% | 17/11/2011 | 150 DIAS | 17/04/2011 | | P | OBRA PARALIZADO, DESDE DICIEMBRE POR FALTA DE PRESUPUESTO, CON SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO, DOCUMENTOS EN GRI SISGEDO 0418611 |
| 73 | R.O. | 0776 | 2011 | ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA | TAYACAJA | | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | ING. HUGO QUISPE NAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANQUI | ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ | 1,965,787.37 | 196,578.72 | 30,000.00 | 54,000.00 | 2,246,366.09 | 1,808,541.79 | 437,824.30 | 19.49% | 100.00% | 86.39% | 13.61% | 01/10/2011 | 150 | 27/02/2012 | | EJ AT | INSTALACION DE SERVIDO DE INTERNET |
| 74 | | | 2011 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. F. MEZA | ING. EFRAIN CATENO | 1,567,988.94 | 149,385 | 0.00 | 0.00 | 1,717,373.94 | 68,577.61 | -68,577.61 | 95.96% | 100.00% | 4.04% | 95.96% | 05/09/2011 | 150 | 03/01/2012 | | EJ AT | OBRA EN EJECUCION, NO HA PRESENTADO LA INFORMACION MENSUAL |
| 75 | | | 2011 | CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO | TAYACAJA | COLCABAMBA-TINTAY PUNCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. SILVIO ROLANDO PALACIOS CABELLO | PAUL ORELLANA | 3,542,106.76 | 353,728.24 | 0.00 | 0.00 | 3,895,835.00 | 310,650.70 | 3,585,184.30 | 92.03% | 100.00% | 14.86% | 85.14% | 01/12/2010 | 150 DIAS | 27/04/2011 | | EJ AT | OBRA EN EJECUCION, NO HA PRESENTADO LA INFORMACION MENSUAL |
| 76 | R.D. | 0736 | 2011 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATROCS DE ROCCHACC - PROVINIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHACC | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ING. FORTUNATO M. ORHUELA PAUCAR CIP 118728 | ING. DIETER HUALLI LAZO CIP. 103358 | 164,223.43 | 15,092.82 | 0.00 | 0.00 | 179,316.25 | 164,970.95 | 3,585,184.30 | 92.03% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 25/08/2011 | 30 | 31/09/2011 | | T | OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION |
| 77 | R.O. | | 2011 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO | TAYACAJA | TINTAY PUNCO | GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA | ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ | ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS | 727,214.03 | 73,321.00 | 0.00 | 0.00 | 800,535.03 | 310,650.70 | 3,585,184.30 | 92.03% | 81.00% | 75.08% | 5.92% | 02/11/2011 | 150 | 30/03/2012 | | EJ AT | OBRA EN EJECUCION NORMAL-NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL |