

N°	FTE. FTO.	ANUNCIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAagos ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN 1	TOTAL	PROPORCIONAL A LOS MESES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°			DIAS	1°	2°
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del Carmen Huarcaya Rodriguez	N° 0022 - 2012/JORA (07/12/2011)	ING. LUIS A NEYRA IBARRA CIP. 20115	2 ING. EDUARDO CARMEN CARBAJAL	0.00	1,519,279.52				1,519,279.52	100.00%	F.C.A.D.A.M.	151,927.95 XXXX XXXX	19.17%	2.57%	16.60%	06/03/2012	120	28/08/2012	1	56	EJ	AT	A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA SOLICITADO PAGO AVALUO. FALTA VALORIZACIONES POR PARTE DE CONTRATISTA PARA FINES DE PAGO. ASENTADO DE LADRILLO.					
25	R.O. RUBRO 000	0155	2012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HUCA - HUCA	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027 - 2012/JORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS F. ASCENSIÓN FLORES	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,230,476.70	64,320.27	61,523.84	244,137.75	1,600,458.56	941,870.21	658,588.35	41.15%	F.C.A.D.A.M.	160,045.86 XXXX XXXX	FIN OBRA XXXX XXXX	83.94%	58.85%	25.09%	02/02/2012	180	30/07/2012	1	47	EJ	AT	COLOCACION DE CONCRETO EN VEREDAS Y COLOCACION DE CIELOSAZOS			
26	R.O.	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE ECOTA ANANCSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCABELICA - HUCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012/JORA	ING. LUIS A NEYRA IBARRA CIP. 20115	CONSORCIO HBB ING. MARCO A. BURGOS QUIÑONES	0.00	5,970,616.35				760,892.52	5,209,723.83	87.26%	F.C.A.D.A.M.	519,000.00 CUL OBRA 21/08/2012 2,388,249.54 17/16/2012	CUL OBRA XXXX XXXX	30.04%	31.86%	-1.82%	03/03/2012	180	14/10/2012	1	46	EJ	AD	LIQ. CONSULTORIA EXP. TCE 127- 2012/GOB.REG.HUCA/RRG (1,094,123.27 17/16/2012). EL CONTRATISTA NO PRESENTA SU VALORIZACION.			
27			2012	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCABELICA - HUANCABELIC	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	2054744288 CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012/JORA (02/ABR/2012)			0.00	5,677,917.97				5,677,917.97	100.00%	F.C.A.D.A.M.	5,677,918.00 1,135,583.59 2,271,167.19	19/07/2012 19/07/2012	0.00%	0.00%	0.00%	18/04/2012	180	14/10/2012			NI	NI	DECLARADO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO CON REG 197- 2012/GOB.REG.HUCA/RRG				
28			2012	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCABELICA - HUANCABELICA	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA					0.00								F.C.A.D.A.M.												NI	NI	OBRA EN COORDINACIONES PARA SU CONVOCATORIA		
29	R.O.	0157	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMBA, DISTRITO DE ACORIA HUANCABELICA - HUANCABELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Isidora Para Oloro Tel. 064 243124	N° 0388 - 2012/JORA-OL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	0.00	1,356,687.00				108,520.37	1,248,166.63	92.00%	F.C.A.D.A.M.	135,668.70 XXXXXXXX XXXXXX	CUL OBRA XXXXXXXX XXXXXX	0.37%	8.09%	-7.72%	26/06/2012	150	22/11/2012	0	0	EJ	AD	OBRA INICIADO CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2012			
30	R.O.	0134	2012	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSE SANTOS CHOCANO - LIBRO - ACORIA - HUANCABELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Meza 064- 2094257590)	N° 0126 - 2012/JORA (21/MAR/2012)	ING. SILVANO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO CONSORCIO FENX ARO ARD BALVIN	0.00	1,236,013.29				214,341.64	1,021,671.65	82.66%	F.C.A.D.A.M.	123,601.33 XXXXXXXX XXXXXX	CUL OBRA XXXXXXXX XXXXXX	12.04%	17.34%	-5.30%	17/04/2012	150	13/09/2012			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION LIGERAMENTE ADELANTADA			
31			2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCABELICA - HUANCABELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	20547460830 CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISEP ESTRADA GABRIEL	N° 0127 - 2012/JORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUINA	2,650,271.61	222,623.50	238,524.44	560,055.52	3,671,475.07				220,028.03	3,451,447.04	94.01%	F.C.A.D.A.M.	367,147.52 XXXXXXXX XXXXXX	CUL OBRA XXXXXXXX XXXXXX	5.60%	5.93%	-0.33%	24/04/2012	180	20/10/2012			EJ	AD	LA OBRA SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ADELANTADA
HUAYTARA																																				
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIDUA DE SACSACQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055- 2008/IGSRHG	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0.00	1,370,910.74				1,370,910.74	0.00%	F.C.A.D.A.M.														P	OBRA PARALIZADA SIN ESTE SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO		
10	FORSUR R.O./R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22224 DE PUTUCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/JORA (24/06/2010)	ING. DIOMICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80	135,996.97			135,996.97	100.00%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P	P	OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, RESPECTO AL ACCESO A OBRA, EN TRAMITE DE PENALIDAD DE A LA EJECUCION DE OBRA		
11	FORSUR R.O./R.D.	0244	2010	CONTRUCCION DE MOBILIOS, EN EL CET N° 259 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCABELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/JORA (24/06/2010)	ING. DIOMICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22			58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P	P	OBRA PARALIZADA, PETICION DE CONCILIACION DE PARTE EL CONTRATISTA	
14	FORSUR R.O./R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/JORA (24/06/2010)	ING. DIOMICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94	591,642.57			159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	P	OBRA PARALIZADA SIN MOTIVO ALGUNO Y CUENTA CON DEMIACADO TIEMPO EN PENALIDAD	
15	FORSUR R.O./R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCABELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/JORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571,668.66			229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	P	OBRA PARALIZADA POR MOTIVOS DESCONOCIDOS, VALORIZACION NO SE AJUSTA A LA REALIDAD	
19	R.O.	0568	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CARPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 1177- 2011/JORA	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES SARKING RAFAEL PAITAN ROCA	800,556.94	27,186.12	15,711.74	160,256.41	1,003,711.21	0	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C.A.D.A.M.	100,371.12 401,484.48 XXXX XXXX	11/09/2011 27/09/2011 000	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	P	P	OBRA PARALIZADA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE POR FACTORES CLIMATOLOGICAS DE LA ZONA, EN TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		
56	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486 - 2011/JORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54			171,293.54	100.00%	F.C.A.D.A.M.	00000 00000 00000	0.00%	0.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	EJ	AT	LA PRESENTACION DE SU INFORME ES EN UNA SOLA VALORIZACION, RAZON POR LA CUAL NO SE CUENTA CON PORCENTAJE DE AVANCE			
57	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412 - 2011/JORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM 020856	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,905.59	325,092.88			325,092.88	100.00%	F.C.A.D.A.M.	3,301.04 00000000	19/10/2011 000000000	72.00%	24.80%	47.20%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	P	P	OBRA PARALIZADA, POR TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO		
64	R.D.	0273	2012	RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA - HUANCABELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668 - 2011/JORA	JAIMÉ EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARO. MARGOT SAL	1,553,490.26	108,729.81	124,279.22	321,569.87	2,108,069.16			747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C.A.D.A.M.	210,807.00 346,077.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012	98.68%	88.18%	10.50%	07/01/2012	180	04/07/2012			EJ	AT	COLOCACION DE CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL, EJECUCION DE CUNETAS PERIMETRALES	
65	R.O.		2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0645 - 2011/JORA	ING. JAIMÉ EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCARCEL DUENAS	1,517,494.85	97,216.64	91,049.69	307,037.55	2,012,801.72	201,280.17	719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C.A.D.A.M.	201,280.17 331,872.70 611,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012	89.35%	88.51%	0.84%	29/12/2011	150	26/06/2012	1	31	EJ	AT	OBRA ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO, AMPLIACION DE PLAZO N° 01 EN TRAMITE DE APROBACION POR 31 DIAS, FUERA DE PLAZO DE E.J.E.C. CARTAS FIANZAS RENOVADAS		
TAYACAJA																																				
9	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	3,636,734.06	221,333.08	218,204.05	774,491.53	4,810,000.00			2,415,163.15	2,394,836.85	49.79%	F.C.A.D.A.M.	481,000.00 309,994.58	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	22.38%	61.43%	-39.05%	10/09/2011	240	03/06/2012	1	28	EJ	AT	EJECUCION DE LA PARTIDA MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTE EN ROCA SUELO.	
10	R.O.	0751 0153	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE CHUMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	LP N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	N° 532 - 2011/JORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARO. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	1,452,847.41	116,227.79	72,642.37	295,509.16	1,937,226.74	300,745.29	1,636,481.45	84.48%	F.C.A.D.A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	21.54%	26.76%	-5.22%	21/10/2011	180	16/08/2012	1	121	EJ	AD	LA OBRA REINICIA EL 01 DE MAYO DE PRESENTE, ASENTADO DE LADRILLO EN MURO.			
11	R.D.	0752 0278	2011	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 31114 - SACHAMITO DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesar Chulliquinqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599 - 2011/JORA (10/nov/2011)	ARO. ALEJANDRO NUNES ZUÑIGA CAP / ARO. ROMULO GUERRA DAMIAN CAP. 8654	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,114,947.85	107,041.72	78,046.35	234,006.47	1,534,042.39	1	(3.31)	1,509,817.39	24,221.69	1.58%	F.C.A.D.A.M.	153,404.24 000 000	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	98.42%	1.58%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	EJ	AT	ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 3RA AMPL. DE PLAZO APROB.	

Fecha de Reporte : 03/08/2012
 Período de Reporte : JUNIO

N°	FTE. FTO.	ANUNCIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS CUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	PROPORCIONAL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1*	2*		
																				S/	%															
12	R.D.	0753 0277	2011	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 406-2011/ORA. (16/NOV/2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS	CONSORCIO VE& CU CONSULTORES - R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	893,293.60	71,463.49	44,664.68	181,695.92	1,191,117.69	1	17,034.00	1,091,196.96	116,954.73	9.68%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77 00000 000000	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	90.73%	9.27%	02/12/2011	180	14/07/2012	2	46	EJ	AT	LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAZADO. EL CONTRATO CUENTA CON ADDENDA. AMPLIACION DE PLAZO N° 3 EN TRAMITE. POR DEMORA DE LA APROBACION DE LA ADICIONAL DE OBRA	
13	R.D.	0056 0017	2011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO CHUHUAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 416-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	1,373,127.35	96,118.91	68,656.37	276,822.47	1,814,725.10			1,246,581.82	568,143.28	31.31%	F.C. A.D. A.M.	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000	96.67%	68.66%	28.01%	22/11/2011	240	17/08/2012	1	30	EJ	AT	OBRA CON FECHA DE REINICIO EL 21 DE ABRIL DEL 2012. FALTA REGULARIZAR LAS VALORIZACIONES	
14			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOLVICA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS															F.C. A.D. A.M.															

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación