

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA  
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsible : ORSyL - HVCA  
Fecha de Reporte : 25/10/2012  
Periodo de Reporte : SETIEMBRE

ESTADO DEL PROYECTO					
1°	DESCRIPCIÓN	2°	DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES		
M	(No Iniciado)				
EJ	(Ejecución)	N	(Normal)	AD	(Advertido)
		P	(Paralizado)		
T	(Terminado)	RT	(Recepcionado y Transferido)		
L	(Liquidado)				
R	(Resultado)				

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES			
													TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	%	COPIA	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS		1°	2°	
<b>ACOBAMBA</b>																																				
2	50% RO // 50% PROVIAS	0070	2007	MANENTIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA- CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCOOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+000)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	REPRES. FLORES S.R.L	761-2007/ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLIIDO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOTELO	1,514,942.53	1,069,798.12	96,281.92	106,979.91	241,881.58	1,514,942.53	1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	LI	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 163-2009 (12/04/2009) 138-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (03 FEB 2012). LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08 SEP 2012).		
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOOHAMARCA - MAYNIMARCA	ACOBAMBA	ANDBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	198-2007/GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15				0.00	488,961.15	488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P	PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO			
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ORA (22/01/2008)	ING. RENE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	682,211.22	-43,661.52	10,915.38	139,989.74	876,777.86	864,749.22	98,298.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES		
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica-SECTOR II-SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MUÑOZ BUENDIA CIP 73273	ING. EDUARDO HEVETH VERASTEGUI CARHUANCHIO	3,970,031.54	2,876,000.83	258,840.07	201,320.05	633,870.58	3,970,031.54	1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T	OBRA EN PORCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR FALTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES		
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVETH VERASTEGUI CARHUANCHIO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	765,466.08	279,911.76			1,045,377.84	872,597.02			F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.24%	9.76%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T	OBRA VIRTUALMENTE CONCLUIDA		
8	R.D.	0382	2011	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCTORA MERCURIO SAC AMC N° 398-2010	N° 019-2011/ORA.			287,294.64					287,294.64	0.00	287,294.64	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%	135					NI	CONTRATO RESUELTO. POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTUAL		
9	R.D.	0383	2011	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 0 - 2011/ORA.			0.00					0.00	0.00	#DN/01	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%	135					NI	CONTRATO RESUELTO. POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTUAL			
10	R.O.	0240	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ANDINO (Reena De La Cruz Acevedo)	N° 0 - 2011/ORA.	2. ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA CIP. 65002		2,253,438.01					2,049,809.41	513,849.01	1,535,960.40	74.93%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94 XXXXXX XXXXXX			10.72%	25.07%	-14.35%	30/08/2012	150	28/01/2013			EJ AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTEADA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL MES		
<b>ANGARAES</b>																																				
2	REC. ORD. / DONACION Y TRANSF. AGUA PARA TODOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SANEAMIENTO - HUANCavelica	939-2007/ORA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORCARVAJAL ALVAREZ	3,517,015.57	2,748,348.04	207,127.18		561,540.29	3,517,015.57	1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	5.00%	95.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	LI	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 907-2012 (13/SET/2012). LIQ. FINAN. FINAL RGRG 937-2012 (21/SET/2012)		
5	R.D. / FIDUCIARIO BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP 32727	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	408,658.39	42,699.13	28,466.09	90,786.49	588,610.10	536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011		100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			T	OBRA CULMINADA. NO PRESENTO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
6	R.O.		2011	CONSTRUCCION FUENTE ANOARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO ANGARAES Sr Artermio Hernando Huayata	035-2011/GSRA.	CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,024,377.28	172,266.28	161,950.18	424,564.87	2,783,140.61				F.C. A.D. A.M.				100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012			P	OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA		
7	R.D.	0658	2011	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOOHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTORA CIZ AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Vasques)	N° 603-2011/ORA (14NOV/2011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS QUISPE (0473-2011, 09/09/11) RPM #338777, henricq@hotmail.com	2,049,486.03	1,454,751.39	113,325.13	72,737.57	295,346.54	1,936,160.63	1,400,569.41	729,207.28	34.24%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06 0000000000 0000000000	09/07/2012 0000000000 0000000000				100.00%	0.00%		30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	T	OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION. LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCILA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO NUEVEPERU	N° 0650-2011/ORA (14DIC/2011)	ING. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) ILARQ PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,200,942.40	111,715.90	84,065.97	251,410.37	1,648,134.64	1,125,857.25	680,416.19	37.67%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464 0000000000 0000000000	FIN DE OBRA 0000000000 0000000000			100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T	OBRA CULMINADA. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	
9	R.O.	0144	2012	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMIHACCA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,190,648.73	86,050.47	59,532.44	240,521.70	1,576,753.34	923,085.34	653,668.00	41.46%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34 0000000000 0000000000	PORRETADE O 0000000000 0000000000			81.53%	52.12%	29.41%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	EJ AT	COLOCADO DE TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	
10	R.O.	0136	2012	CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA LEJESUS, HAZARDEJO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ALFONZO USARTE (ALONZO TAPIA)	N° 000-2012/ORA	ARG. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO RKM	2,959,145.82					2,814,313.88	1,979,842.83	834,471.05	29.65%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34 0000000000 0000000000	Porretado 0000000000 0000000000			100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	T	CULMINADO. PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION	
11	R.O.	0653	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCILA LA RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostraza Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-OL	ING. MARIO W. HUAMANI LEANDRO	ARG. DARWIN RICHARDO DOLORIER LIZANA	990,774.34					990,774.34	990,774.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 0000000000 0000000000	Porretado 0000000000 0000000000			38.97%	38.09%	0.88%	07/08/2012	120	04/12/2012			EJ N	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALGERADA		

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES					
													TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACREDITACION MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		OBS.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN			FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°
																				S/.	%															
<b>CASTROVIRREYNA</b>																																				
1	R.O.	0111/0007	2008/2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACHA-HUARANGANCANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	615,631.57	61,563.16		128,667.00	842,491.80	842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS			
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACHA-HUARANGANCANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLEDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLEDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA	1,664,157.80	1,706,635.80	189,626.20	360,289.78	1,664,157.80	595,810.40	1,630,869.18	73.24%	F.C. A.D. A.M.			98.53%	98.53%	0.00%	04/01/2010	120	08/06/2010	1	36	T	SE PRESENTO LIQUIDACION, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION				
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	572,127.53	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09	572,127.53	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00	18/10/2011	100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	OBRA CULMINADO, LA PARTE USUARIA SOLICITA LA ENTREGA PACIAL.			
4	FORSUR / R.D.	0254/0500/9151	2010/2011/2012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 93170 / MARCO ANTONIO SOLDEVILLA	535,711.32	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	535,711.32	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00	18/10/2011	100.00%	44.88%	55.12%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	EJ AT	INCUMCLUSO CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA, EL MONITOR RECOMIENDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO			
5	FORSUR / R.D.	0248/6275	2010/2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170 / MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	614,524.79	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	614,524.79	369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00	18/10/2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	EJ AT	INCUMCLUSO CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA, EL MONITOR RECOMIENDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO			
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRANCIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	486,435.73	27,293.57	46,643.57	106,850.85	694,630.22	681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	90.94%	9.06%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T	OBRA CONCLUIDA CON DEDUCTIVOS, EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES.			
8		2012		CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA			0xx-20xx/ORA (xxxxxxx)			2,117,509.97						0.00	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.					0.00%	510	23/05/1901			NI	EN CONVOCATORIA					
9	R.O.	0760	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO COTAS	0xx-2011/ORA (xxxxxxx)			951,257.64			0.00	0.00					F.C. A.D. A.M.										NI	EN PROCESO DE CONVOCATORIA				
10		2012		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA		0xx-2011/ORA (xxxxxxx)					0.00	0.00						F.C. A.D. A.M.									NI	EN PROCESO DE CONVOCATORIA					
11		2012		INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA					2,114,015.44		0.00	0.00						F.C. A.D. A.M.									NI	COORDINACION PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA					
<b>CHURCAMP</b>																																				
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER OCHOA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	1,481,173.80	1,075,183.65	405,990.15	281,423.02	1,481,173.80	1,229,088.89	252,084.91	17.02%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/06/2011	164		T	OBRA CONCLUIDA. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA EN EVALUACION Y LIQUIDACION FINAL EN PROCESO.				
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARILLAS	2,104,432.80	1,317,162.02	197,574.30	287,799.90	2,104,432.80	2,101,680.97	2,751.83	0.13%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	99.90%	0.10%	19/07/2010	301	15/05/2011			T	OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA EN EVALUACION.				
3	R.O.	0135	2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. "JOSE SANTOS CHOCCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. CUMPA ANGELES / ING. GUHO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	1,972,312.06	1,454,006.50	61,986.38	72,700.33	285,964.78	1,874,657.99	1,515,937.71	358,720.28	19.14%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79	15/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	23/02/2012	180	01/10/2012	2	42	T	OBRA CULMINADO EL 03 DE OCTUBRE, PENALIDAD 02 DIAS. EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE COMITE DE RECEPCION			
4		2012		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC. 20549182675 Sr. Manuel Villavicencio Ampuero	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP. 8597		0.00					2,237,805.92	-2,237,805.92	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.	2,237,805.92	05/06/2012	0.88%	10.23%	-9.35%	20/09/2012	240	17/05/2013	0		EJ AD	VALORIZACION N 1 OBSERVADO POR: 915,921.07, POR FALTA DE LA PRESENTACION DE POLIZA DE SEGURO				
5		2012		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. RUC.20100995108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/GR (22/AGO/2012)		ADJ. PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RUC 20492307298 Sr. Daniel Eduardo Hermandes Cardenas	13,884,343.01					2,992,545.94	-2,992,545.94	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.	2,992,545.94	05/06/2012	0.33%	0.41%	-0.08%	12/09/2012	180	10/03/2013	0		EJ AD	VALORIZACION N 1 OBSERVADO POR: 49,027.27, POR FALTA DE LA PRESENTACION DE POLIZA DE SEGURO				
<b>HUANCAMELICA</b>																																				
2	R.O. - PL480 - MDHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLOCCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO HUANCAMELICA	No 779-GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,065,625.32	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	469,469.59	3,065,625.32	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSO)			
7	CANON SOBRECANO N. REGALAS, ADUANAS / R.D. R.O.	2008/2009/2012	2008/2009/2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLOCCACCOCHA HUANDO II ETAPA	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	9,262,472.23		0.00	0.00	9,262,472.23	9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación			0.00%	0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R	SE DIO EL LAUDO ARBITRAL A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA CONCENTIDA OTORGANDOLE AMPLIACIONES DE PLAZO Y RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PREJUICIOS, TAMBIEN SE HA DISPUESTO A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN VIGENTES, OBRA PARALIZADO, A LA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTO LA LIQUIDACION, EN REVISION				

N°	FTE. FTO.	MENSUAL	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO						PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												MONTO DEL CONTRATO						ACORDADA EN MES VALORIZADO (\$I.)	SALDO POR PAGAR		O.C.	MONTO (\$I.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
												TOTAL (\$I.)	CD (\$I.)	GG (\$I.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (\$I.)		S.	%															
11	FIDEICOMISOS BANCOS SOBERANOS R.D.	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010/ORA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUANA LEANDRO CIP 50507	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16	874,575.84	867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C.A.D.A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	LI	Liquidación del contrato R.G.G.R. N° 031-2012/00B.REG.HVCA/AGR (12/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 295-2012/00B.REG.HVCA (14/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/00B.REG.HVCA/AGR (18/SET/2012)		
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO EL SEÑORIAL - JORJUSAC	338-2011/ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	308,357.00				258,768.80	258,768.80	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/08/2011	90	01/11/2011			T	CONCLUSION DE LA DILIGENCIA SATISFACTORIAMENTE. OBRA EN PORCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. LA ORS.Y. REALIZO LA VALORIZACION CONCLUYENDO QUE LA EJECUCION CUENTA CON 70.80 % DE AVANCE FISICO			
22	R.D.	0773 0036	2012	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCCHA - CUENCA	HUANCAMELICA	CONAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO JEMA P.L.P. N° 011-2011	N°0902-2011/ORA	ING. FREDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,983,093.40	1,414,117.95	73,790.41	80,000.00	282,223.50	1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	185,013.19 N.S.	08/05/2012 N.S.	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	T	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA APROBADO, EN TRAMITE VIA ACTO RESOLUTIVO			
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LOS ANGELES DE CCARAHUASA-ACORIA-HVCA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO HUANCAMELICANOS ASOCIADOS	N°0846-2011/ORA	ING. ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO SOTO CABELLO	2,070,827.35	1,472,744.09	69,241.16	88,364.64	293,462.98	1,923,812.88	1,923,812.27	0.61	0.00%	F.C.A.D.A.M.	192,381.28 N.S.	07/08/2012 X.X.X. X.X.X.	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	25/06/2012			T	OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA CON FECHA 28/08/2012. A LA ESPERA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.		
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del caman Huacaya Rodriguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. LUIS A NEYRA IBARRA CIP. 20115	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,628,237.69		0.00	1,519,279.52	1,150,501.47	368,778.05	24.27%	F.C.A.D.A.M.	151,927.95 N.S.	X.X.X. X.X.X. X.X.X.	100.00%	42.39%	57.61%	06/03/2012	120	27/10/2012	2	116	EJ AT	TIENE DOS AMPLIACIONES DE PLAZO DE 50 Y 60 DIAS CALENDARIOS, SIENDO LA FECHA DE TERMINO EL 28/10/2012. PENDIENTE DE...				
25	R.O. RUBRO 000	0155	2012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA, PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCAMELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027 - 2012 JORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS F. ASCENSIO FLORES	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,673,481.83	1,230,476.70	64,320.27	61,523.84	244,137.75	1,600,458.56	1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	180,045.86 XXXXX XXXXX	FIN OBRA XXXX XXXX	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			T	EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION		
26	R.O.	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HVCA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 JORA	ING. LUIS A NEYRA IBARRA CIP. 20115	CONSORCIO H&B ING. MARCO A BURGOS QUINONES		0.00	5,970,616.35	4,893,983.98	1,076,632.37	18.03%	F.C.A.D.A.M.	519,000.00 N.S.	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	69.71%	54.92%	14.79%	03/03/2012	180	14/10/2012	1	46	EJ AT	LIQ. CONSULTORIA EXP.TECE 127-2012/00B.REG.HVCA/AGR (07/FEB/2012). VALORIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 0% POR...					
27	R.O.	0157	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Isidora Para Otrola Tel. 064 243124	N° 0388 - 2012 JORA-OL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,461,536.14	0.00	1,356,687.00	1,102,735.65	253,951.35	18.72%	F.C.A.D.A.M.	135,668.7 XXXXXXX XXXXXXX	FIN OBRA XXXXXXX XXXXXXX	26.40%	72.81%	-46.41%	26/06/2012	150	22/11/2012	0	0	EJ AD	COLOCADO DE ACERO EN LECHO DE SECADO, ENCOFRADO EN TRABAJOS DE TANQUE IMHOFF					
28	R.O.	0134	2012	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSE SANTOS CHOCANO - LIBRO - ACORIA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Meza 064-20494257590)	N° 0126 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ING. SILVANO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO FENIX ARO DAVID BALVIN	1,311,985.40	0.00	1,236,013.29	1,016,411.28	219,602.01	17.77%	F.C.A.D.A.M.	123,601.33 XXXXXXX XXXXXXX	FIN OBRA XXXXXXX XXXXXXX	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			T	OBRA INFORMADA CON FECHA 13/09/2012. PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE...					
29	R.O.	0142	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISEPE ESTRADA GABRIEL 20547460830)	N° 0127 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUIRA	3,990,421.60	2,650,271.61	222,623.50	238,524.44	560,055.52	3,376,023.09	295,451.98	8.05%	F.C.A.D.A.M.	367,147.52 XXXXXXX XXXXXXX	CUL OBRA XXXXXXX XXXXXXX	89.76%	92.16%	-2.40%	24/04/2012	180	20/10/2012			EJ AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA REALIZANDO LO PROGRAMADO, COLOCACION DE PUENTE			
30	R.D.	0143	2012	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012 JORA (02/ABR/2012)		ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		5,989,974.50	0.00	5,677,917.97	5,677,917.97	100.00%	F.C.A.D.A.M.	597,791.80 N.S.	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	0.00%	0.00%	0.00%		180	27/06/1900			NI	ENTREGA DE TERRENO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2012					
31		2012		CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA					3,217,165.46	0.00			0.00	#DIV/0!	F.C.A.D.A.M.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	CUL OBRA XXXXXXX XXXXXXX	0.00%	0.00%			180	27/06/1900			NI	OBRA EN PROCESO DE SELECCION EN SU 2DA ETAPA					
		2012		CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM. MOTOPYATA AL C.P. LLAMUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM #387042)	N° 0618-2012 JORA (26/SET/2012)				2,005,617.29					F.C.A.D.A.M.							12/10/2012	120	08/02/2013			EJ N	ENTREGA DE TERRENO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012				
	R.O.	0760	2012	CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0XXX-2012 JORA (XXXX/2012)									F.C.A.D.A.M.													NI	EN PROCESO DE CONVOCATORIA			
	R.O.	0771	2012	REHABILITACION CAMINO VECINAL REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAHUA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA YAULI HVCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0XXX-2012 JORA (XXXX/2012)				1,521,981.29						F.C.A.D.A.M.												NI	ENTREGA DE TERRENO PROGRAMADO PARA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2012			
	R.O.	0770	2012	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO OBRAS VIALES	N° 0XXX-2012 JORA (XXXX/2012)				1,851,257.00				1,744,900.22	1,744,900.22	100.00%	F.C.A.D.A.M.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	CUL OBRA XXXXXXX XXXXXXX			0.00%	16/10/2012	150	14/03/2013			EJ	ENTREGA DE TERRENO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2012, POR LO CUAL SU INICIO ES AL DIA SIGUIENTE			
		2012		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA						2,662,200.35					F.C.A.D.A.M.												NI	EN COORDINACION PARA EL INICIO DE CONVOCATORIA				
		2012		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA						2,967,084.54					F.C.A.D.A.M.												NI	EN COORDINACION PARA EL INICIO DE CONVOCATORIA				
		2012		MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA						1,326,927.07					F.C.A.D.A.M.												NI	EN COORDINACION PARA EL INICIO DE CONVOCATORIA				
<b>HUAYTARA</b>																																			
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSACQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE SACSACQUERO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSRHHG	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0.00	0.00	1,370,910.74	1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.								19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	P	OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO			
7	FORSUR / R.O. R.D.	0250 0237	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	961,446.88				881,512.16	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C.A.D.A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276	T	CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO			
8	FORSUR / R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUERTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCIJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	356,932.92	299,943.63	104,804.20	76,902.09	404,747.83	153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C.A.D.A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T	CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO			

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES					
													TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACUMULADO A MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		CANTIDAD DE DÍAS	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN			FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°
																				S/.	%															
9	FORSUR / R.O.R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRON N° 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMEL - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	278.749.03	207.294.58	16.583.57	10.364.73	44.506.15	278.749.03	278.749.03	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	55.749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T	CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO			
10	FORSUR / R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22224 DE PUTUCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	135.996.97	101.948.43	11.315.26	1.019.48	21,713.80	135.996.97	135.996.97	100.00%	F.C.A.D.A.M.	202.816.86	15-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P	OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE				
11	FORSUR / R.D.	0244	2010	CONSTRUCCION DE MODULOS. EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA. 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMEL - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	144.477.22	108.305.54	12.020.83	1.083.06	23,067.79	144.477.22	58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C.A.D.A.M.	202.816.86	15-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P	OBRA INCONCLUSA. RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SOMETIDA A ARBITRAJE.			
12	FORSUR / R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO. DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMEL - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	439.040.42	329.121.16	36.529.16	3.291.21	70,098.89	439.040.42	451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C.A.D.A.M.	202.816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD. RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SOMETIDA A ARBITRAJE.			
13	FORSUR / R.O.R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERDO PERIMETRO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA. DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMEL - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	145.342.78	108.954.40	12.092.85	1.089.54	23,205.99	145.342.78	151,287.89	-5,845.11	-4.08%	F.C.A.D.A.M.	202.816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD. RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SOMETIDA A ARBITRAJE.			
14	FORSUR / R.O.R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACUAMUNO. DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	591.642.57	443.517.45	49.226.00	4.435.17	94,463.94	591.642.57	159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C.A.D.A.M.	202.816.86	15-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA INCONCLUSA. RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SOMETIDA A ARBITRAJE.			
15	FORSUR / R.O.R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE COCABAMBA. DISTRITO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMEL - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571.688.66	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571.688.66	229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C.A.D.A.M.	202.816.86	15-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA INCONCLUSA. RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SOMETIDA A ARBITRAJE.			
17	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAMEL	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA.	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888.945.02					774.761.40	122.405.16	652.356.24	84.20%	F.C.A.D.A.M.	154.952.28	20-03-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	T	OBRA CULMINADA. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION.			
18	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECOCH - LANLANYA. DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMEL	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA.	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1.518.703.46	1,058,860.57	47,812.19	12,706.33	212,644.03	1,331,823.12	1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C.A.D.A.M.	133.182.31	08-12-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	T	OBRA CULMINADA. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION.			
19	R.O.	0568	2011	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PAITAN ROCA	1.003.711.21	800,556.94	27,186.12	15,711.74	160,256.41	1,003,711.21	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C.A.D.A.M.	100.371.12	11/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	P	OBRA INCONCLUSA. RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
20	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	350.342.89	239,899.56	23,989.96	16,792.97	53,329.67	334,012.16	334,012.16	100.00%	F.C.A.D.A.M.	0.0000	23/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 512-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/06/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 846-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/08/2012				
23	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505 - 2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	187.815.90	122,906.36	12,290.64	8,603.45	27,322.09	171,122.54	171,122.54	100.00%	F.C.A.D.A.M.	0.0000	23/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1028-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)				
24	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22589. CCANCAIRA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO "LOS ANDES"	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	213.873.50	141,988.08	14,198.80	9,939.17	31,563.95	197,690.00	197,690.00	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	00000	00000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (19/SET/2012) EN CONCILIACION FICHA DE CIERRE ENVIADO			
26	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARO. ALFREDO ALMIDON RAMOS CAP 5481	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	194.851.29	128,439.08	12,843.91	8,990.74	28,552.01	178,825.73	178,825.73	100.00%	F.C.A.D.A.M.	0.0000	23/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/SET/2012)				
31	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193.344.98	128,452.92	12,845.29	8,991.70	27,052.18	177,342.09	177,342.09	100.00%	F.C.A.D.A.M.	17.734.21	09/01/2012	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012). LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (17/OCT/2012)				
32	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPAHUILLCA- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 307 - 2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132.950.77	84,360.69	8,436.07	5,905.25	18,753.38	117,455.39	117,455.39	100.00%	F.C.A.D.A.M.	0.0000	23/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 539-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 29/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 933-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/09/2012				
34	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARO. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117.078.56	75,191.42	7,519.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00	104,689.00	100.00%	F.C.A.D.A.M.	10.468.90	10-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 284-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) CONSULTORIA RGR. 294-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 17/SET/2012				
36	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	(20494560420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAIFE CASTRO	330.737.11	224,558.37	17,964.67	15,719.09	49,066.00	307,308.12	307,308.12	100.00%	F.C.A.D.A.M.	0.0000	23/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 704-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/JUN/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR. 939-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)				
37	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE OLLAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	MESIAS URDANEQUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUIA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195.323.05	126,924.37	12,692.43	8,884.70	28,215.29	176,716.80	176,716.80	100.00%	F.C.A.D.A.M.	0.0000	23/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)				
40	FORSUR, R.D 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22220 YERBABIENAYOCCO	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMACOMA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUIA SILVERA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	201.410.05	131,934.94	13,193.49	9,235.45	29,329.14	183,693.02	183,693.02	100.00%	F.C.A.D.A.M.	0.0000	23/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 131-2012 (07/FEB/2012). LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)				

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA				AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIÓN DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
												TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACREDITACIONES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		O.P.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°							
																			S/.	%																				
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M. N° 22194- SAN SIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUJANGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377- 2011/ORA	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	141,798.32	14,179.84	9,925.88	31,521.77	197,425.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 189-2011/GOB.REG-HVCA/GR del 22/08/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/10/2012.								
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	337,915.80	240,663.78	24,066.38	16,846.46	53,499.56	335,076.18	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°906-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 13/09/2012 EN CONCLICION								
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA- HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443- 2011/ORA (25AGO2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESA S. URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGELO TAIPE CASTRO	183,600.16	119,728.63	11,972.86	8,381.00	25,214.85	165,297.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 329-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 02/ABR/2012. LIQ. FIN. FINAL N°969-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/07/2012								
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA- CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO TAIZA & C.I.P.S.A.C.	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARQ. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	135,316.11	13,531.61	9,472.13	30,080.77	188,400.62	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 520-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N°1024-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 15/10/2012								
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	74,454.60	7,445.46	5,211.82	16,551.26	103,663.14	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA. COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GR del 17/11/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL								
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES & JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ING. WILLIAM CASTELLO NAHUI CAP. 9658	491,932.83	338,598.44	33,859.84	23,701.89	71,308.83	467,469.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N°573-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 08/06/2012. LIQ. FIN. FINAL N°934-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/09/2012								
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLHUAQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (10221853097) QUISPE CASTILLO ALEX (20494560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADINI CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	124,714.90	12,471.49	8,730.05	27,724.12	173,640.56	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°517-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012 EN CONCLICION								
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUAMAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AQUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGELO TAIPE CASTRO	321,549.43	214,307.10	21,430.72	15,001.50	47,640.47	298,379.79	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 293-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 14/03/2012 CONSULTORA RGR. 233-2012/GOB.REG-HVCA (14/MAR/2011). LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012/GOB.REG-HVCA/GR (15/OCT/2012)								
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486- 2011 /ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	187,249.18	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000		100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T	OBRA CULMINADA, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION								
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUSICANCHA	CONTRATO N° 395- 2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARO BETSY QUINTANA VELLA	125,094.19	79,432.73	7,943.27	5,560.29	17,657.90	110,594.19	100.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48 000 000000000	04/11/2011 0 000000000		100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 017-2012 (10/ENE/2012). LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GR (11/OCT/2012)								
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 04 AULAS EN LA I.E. N° 22159- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 364- 2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	423,677.49	287,143.17	28,714.32	20,100.02	63,631.93	399,789.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°981-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 03/10/2012 EN CONCLICION								
64	R.D.	0273	2012	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 22023 HUAYTARA, HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668- 2011/ORA	JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARO MARGOT SALAZAR	2,201,626.56	1,553,490.26	108,729.81	124,279.22	321,569.87	2,108,069.16	747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00 246,607.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012		100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	04/07/2012	1		T	OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y TRANSFERIDA A LA PARTA USUARIA PROVISIONALMENTE, ESPERA DE LA LIQ. DE EJECUCION DE OBRA						
65	R.O.	2012	2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0645- 2011/ORA	ING. JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCÁRCEL DUEÑAS	2,095,332.10	1,517,494.85	97,219.64	91,049.69	307,037.55	2,102,801.72	719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201280.17 305,756.36 811,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012		100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	T	OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y TRANSFERIDA A LA PARTA USUARIA PROVISIONALMENTE, ESPERA DE LA LIQ. DE EJECUCION DE OBRA						
66	R.O.	0422	2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MIFER	N° 0031 - 2012/ ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARENALLES GRANADOS CORDOVA (Ing. Galch Hernan Ponce Ponce)	2,771,523.46	1,983,315.63	181,473.61	99,165.78	407,511.90	2,671,466.92	2,671,466.92	0.00%	F.C. A.D. A.M.	287,146.69 000000000 000000000	(16/03/2013) .....		100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°900-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/09/2012							
68	R.O.	0260	2012	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHUANGO - LAS MERCEDES - TIMPOCOCHICO Y CULLANCA A NIVEL DE ASFUMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA*	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORDOVA RUC 20486230933	N° 0518 - 2012/ ORA-OL (17/ ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galch Hernan Ponce Ponce) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56	2,144,074.42	3,275,637.14	60.44%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16 000000000 000000000	(30/06/2013) .....	11.82%	39.56%	-27.74%	23/08/2012	240	20/04/2013	0	0	EJ	N	OBRA CON FECHA DE ENTREGA DE TERRENO EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2012										
<b>TAYACAJA</b>																																								
1	R.O./DON Y TRANS	0221 0422	2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA-LACHOCHICO( LACHOCCASA ) KM 0+000 AL KM 26+870	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUJO RICESE	ING. OTTO LUCIANO ASTOZZA RAMOS CIP 45855	680,000.20	432,900.56	95,238.12	43,290.06	108,571.64	680,000.20	679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02			100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T	OBRA NO RECEPCIONADA, SOMETIDA EN ARBITRAJE						
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACOCHA. P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCVELICA	TAYACAJA	AYACOCHA	GSR TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No-0085-2009-GOB-REG-HVCA/SRST	ING. ELVIS OSCANOS INGARUCA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	195,874.10	0.00	195,874.10	52,733.23	143,140.87	73.08%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41			100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	UNIDAD EJECUTORA G.S.TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO , CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION									
5	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCVELICA. (TEM2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GSR TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO N° 0085-2009-GOB-REG-HVCA/SRST	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARO RUBEN DARIO TIMOCO GARCIA CAP 3452	426,448.50	145,627.02	280,821.48	65.85%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85			100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	CULMINADA AL 100 %, EVALUACION Y REVISION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.											

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
													TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACORDADA POR MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		O.P.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
																				S/.	%														
6	FIDEICOMSO BONOS SOBERANOS / R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GSR TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	Nº 125-2010-GOR-REG-HVCA/GSRT-DSRA	ARO MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGEROA	2,000,640.02					0.00	2,000,640.02	528,072.63	1,472,567.39	73.60%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	0	T	OBRA CULMINADA AL 100 %. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRE LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA. CON SALDO PRESUPUESTAL
8	R.O.	00000 0460 0230	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARACCO, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 005-2011/ORA. (11-01-2011)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARO. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	772,470.55	61,698.56	38,623.53	165,830.60	934,760.92	857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO		100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	0	T	CULMINADA, CON RECEPCION DE OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
9	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	3,636,734.06	221,333.08	218,204.05	774,491.53	4,810,000.00	3,844,328.91	965,671.09	20.08%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,904.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	74.99%	83.88%	-8.89%	10/09/2011	240	22/10/2012	2	169	EJ	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS, TROCHEO DE CARRTERIA	
10	R.O.	0751 0153	2011 2012	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUILMLLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	LP N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARO. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	2,103,564.65	1,452,847.41	116,227.79	72,642.37	295,509.16	1,937,226.74	1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	85.12%	14.88%	21/10/2011	180	15/09/2012	2	151	EJ	AT	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA, OBRA FUERA DE PLAZO DE PLAZO DE EJECUCIÓN	
11	R.D.	0752 0278	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA ( Cesar Chuquillanqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10nov2011)	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUÑIGA. CAP./ARO. ROMULO GUERRA DAMIAN CAP. 8654	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,114,947.85	107,041.72	78,046.35	234,006.47	1,534,042.39	1,509,817.39	24,225.00	1.58%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24 000 000	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	T		OBRA CULMINADO, Y RECEPCIONADO EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
12	R.D.	0753 0277	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA - AMC N° 423	N° 606-2011/ORA. (16NOV2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS/ ARO. MIGUEL A. GILVONIO CANO	CONSORCIO VEA CU CONSULTORES - R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	893,293.60	71,463.49	44,664.68	181,695.92	1,191,117.69	1,208,151.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	118,111.77 00000 000000	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	T		OBRA CULMINADO Y RECEPCIONADO A ESPERA DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA	
13	R.D.	0056 0017	2011 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE REGIO TAYAC-HUAYCO-CHIQUILLO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA - AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21NOV2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	1,900,747.10	1,373,127.35	96,118.91	68,656.37	276,822.47	1,614,725.10	1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.	0000 0000 00000 00000	0000 0000 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE RECEPCION	
14	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOLICA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PERU	N° 616-2011/ORA (21NOV2011)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GODIÑO POMA	3,095,228.11					2,868,192.52	2,513,666.98	354,525.54	12.36%	F.C. A.D. A.M.	286,619.25 0000 00000	0000 0000 0000 0000	54.33%	46.80%	7.53%	16/06/2012	120	12/11/2012	1	30	EJ	AT	ENCERRADO Y COLOCADO DE CONCRETO EN TANQUE ELEVADO, ZOCALO DE CEMENTO	
15	R.D.	0846	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA						1,029,743.35									F.C. A.D. A.M.													EN PROCESO DE CONVOCATORIA
				CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA						985,819.72									F.C. A.D. A.M.													EN COORDINACION PARA EN INICIO DE PORCESO