



Responsible : ORSyL- HVCA
 Fecha de Reporte : 15/01/2013
 Periodo de Reporte : noviembre -2012

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

ESTADO DEL PROYECTO						
Y	DESCRIPCION	P	DESCRIPCION (OTRAS OPCIONES)			
01	NO INICIADO					
02	DESARROLLADO					
03	TERMINADO					
04	REPLAZADO					
05	REPLAZADO Y TRANSFERIDO					
06	REPLAZADO					
07	REPLAZADO					

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	CÓSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/.)		COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO		1º	2º
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	MUNICIPIOS (S/.)	BENEFICIARIO (S/.)							S/.	%									
1	FONCOR	0056/060	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY – CARHUAPATA – LICAPA I ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING DARWIN MALDONADO ZORRILLA	ING RAUL AGUIERO MAURICIO CIP 54417	457,450.00	67,550.00	525,000.00	78,760.48	17,033.89	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88	95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90 DÍAS	30/11/2004	L		R.G.G.R. Nº 379-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	
2	DOMICILIOS Y TRANSFERENCIA	0088	2004	CONSTRUCCIÓN 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCUYOCC- ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUJICÓN GUEVARA CIP 62949	556,509.60	61,834.40	618,344.00	0.00	0.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00	-		331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90 DÍAS	30/04/2006	L		R.G.G.R. Nº 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	
3	DOMICILIOS Y TRANSFERENCIA	0081	2005	CONSTRUCCIÓN CARRETRA Y PUENTE HUAYCHAMPALLCOA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESÚS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	171,018.18	16,069.20	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56	-		1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150 DÍAS	16/03/2007	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	
4			2005	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA – PATA PATA – PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDWALD IVAN QUINTANILLA GOMEZ CIP 58991	324,994.65	67,550.00	392,544.65	58,472.78	6,351.11	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-		457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90 DÍAS	16/10/2006	T		OBRA TERMINADA. EN PROCESO DE LIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15288.96	
5	R.O.	0025/0024	2007	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR.	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	398,907.27	39,890.73	438,798.00	0.00	0.00	398,907.27	438,798.00	438,798.00	-	307,303.37	131,494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180 DÍAS	13/02/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	
6	GANON Y SOBRE	0063	2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX. TUPAC AMARU BUENAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE TORRES PALACIOS	ARQ. MARIA SANCHEZ PAREDES	383,476.10	37,949.71	421,425.81	0.00	0.00	383,476.10	421,425.81	421,425.81	-		421,425.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/02/2008	180 DÍAS	30/06/2008	L		R.G.G.R. Nº 969 Y 1004-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2012, 11/OCT/2012)	
7	R.O.	0062/0045	2008	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA.	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE LUIS FLORES DELGADO CIP 9980	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	505,456.64	50,545.65	556,002.29	0.00	0.00	505,456.64	556,002.29	542,456.90	-	542,456.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2008	120 DÍAS	12/06/2009	L		R.G.G.R. Nº 041-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (02/FEB/2010)	
8	R.O.	0023/0125	2008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	609,524.09	151,918.91	761,443.00	0.00	0.00	609,524.09	761,443.00	761,433.00	-	497,678.77	263,754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2008	180 DÍAS	03/08/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	
9	R.O.	0264/0131	2008	CONSTRUCCION DE PUENTE NINABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 60022	1,325,057.08	145,287.61	1,470,344.69	127,819.05	0.00	1,452,876.13	1,598,163.74	661,011.88	-	769,380.52	-108,368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DÍAS	05/09/2009	P		PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TÉCNICO, Y LICITAR SUPERESTRUCTURA	