

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Responsable : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
 Fecha de Reporte : 03/08/2012
 Período de Reporte : JUNIO

ESTADO DEL PROYECTO						
1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*
Se describe	Se describe	Se describe	Se describe	Se describe	Se describe	Se describe

Nº	FTE. FTO.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOSOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCES FÍSICO		CRONOLOGÍA		ESTADO		OBSERVACIONES				
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLOSO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICIÓN DE DESEMBOLOSOS (S/)	DEVOLUCIÓN (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACIÓN / DIAS	FECHA DE TÉRMINO	1*	2*
										CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)							%	%									
ACOBAMBA																															
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ACCOPIETE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE BUELOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO - ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	263,720.99	17,775.18	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L	R.G.G.R. Nº 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19MAR2010)	
2	FONCOR	0055	2004	2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	899,537.71	18,200.00	917,737.71	0.00	0.00	899,537.71	917,737.71	875,937.71	721,664.00	154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L	R.G.G.R. Nº 158-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15FEB2012)		
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KV MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMIENTO (HUAMAN) CIP 68869	ING. ZOSIMO UBALDO PARE JAS REYLANDO CIP 8200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	29,177.36	9,924.22	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00	87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%			17/02/2006	T	SIN INFORME FINAL		
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	0.00	0.00	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00	169,621.20	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/08/2006	184	28/02/2007	T	SIN INFORME FINAL		
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0067	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISPE CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.35	83,343.82	833,438.17	150,000.00	8,250.46	908,348.81	991,688.63	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174	30/10/2006	T	INFORME FINAL TECNICO OBSERVADO	
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.96 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTAROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	374,545.45	37,454.55	412,000.00	117,930.48	7,726.86	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178	13/04/2007	T	FALTA RENCIÓN DE GASTOS, SIN INFORME FINAL		
7	R. O. / CANON	0243	2007	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTAROLA CIP 74474	791,744.44	79,174.44	870,918.88	300,000.00	0.00	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240	22/08/2008	F	CONTIENE RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA. POR NO CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M. D. ANTA	
8	R.O.	0192	2007	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO CIP 89299	283,612.38	31,401.38	315,013.76	0.00	0.00	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.56	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122	24/10/2008	L	R.G.G.R. Nº 399-2008/GOB.REG-HVCA/GGR (12OC7/2009)	
9	R.O.	0256	2008	2009	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENOISO HUAMAN CIP 99486	459,387.95	510,431.00	510,431.05	0.00	0.00	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240	27/07/2009	L	R.G.G.R. Nº 248-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09JUN2010)	
10	R.O.	0112	2008	2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCACCAPAMPA-CHOJPCAPAMPA-TINGUERCASA-YURACCAYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	2,188,942.06	218,894.21	2,407,836.27	0.00	0.00	2,188,942.06	2,407,836.27	2,407,836.27	0.00	702,489.96	1,705,349.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T	OBRA VIRTUALMENTE CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES	
11	R.O.	0380	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER IVER MARAVI BRAVES	ARO. GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4955	1,883,146.12	169,483.15	2,052,629.27	0.00	0.00	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210	08/11/2010	R	CON CORTE DE OBRA 25/08/2011. PARA LLEGO A EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE. EN	
12	R.O.	0245	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE. DISTRITO DE POMACANCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 74730	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	925,430.32	102,825.59	1,028,255.91	0.00	0.00	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00	1,028,255.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2009	120	28/07/2009	L	R.G.G.R. Nº 292-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15JUL2010)	
13	R.O.	0251	2008	2009	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE - ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI GUTIERREZ CIP 88738	762,687.55	84,743.06	847,430.61	0.00	0.00	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00	324,032.81	523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270	13/01/2010	L	R.G.G.R. Nº 745-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (06/dic/2011)	
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNGHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZU SUAREZ CIP 73862	480,335.45	48,033.55	528,369.00	0.00	0.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00	0.00	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90	12/01/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 5332	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	1,982,990.33	198,299.03	2,181,289.36	0.00	0.00	1,982,990.33	2,181,289.36	2,076,397.36	0.00	0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180	13/08/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	
ANGARAES																															
1	FONCOR	0064	2004	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUAPATA - LICAPAJ ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZORBILLA	ING. RAUL AGUIERO MAURICIO CIP 54117	457,450.00	67,550.00	525,000.00	78,760.48	17,038.89	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88	95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90	30/11/2004	L	R.G.G.R. Nº 379-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24NOV2009)
2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0068	2004	CONSTRUCCION 1 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCUYOCC-ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUJICON GUEVARA CIP 62949	556,509.60	61,834.40	618,344.00	0.00	0.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00	-	331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90	30/04/2006	L	R.G.G.R. Nº 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21ABR2010)		
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALCCA - AHUYA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	171,018.18	16,069.20	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56	0.00	1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150	16/03/2007	T	INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENCIÓN FINANCIERA Y LA TECNICA		
4			2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATA - PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDWALD IVAN QUINTANILLA GOMEZ CIP 58991	324,994.65	67,550.00	392,544.65	58,472.78	6,351.11	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-	457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90	16/10/2006	T	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENCIÓN DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15268.96		
5	R.O.	0025	2007	2008	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DISTR. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANPAIPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	398,907.27	39,890.73	438,798.00	0.00	0.00	398,907.27	438,798.00	438,798.00	0.00	307,303.37	131,494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180	13/02/2009	T	INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENCIÓN FINANCIERA Y LA TECNICA

Table with columns: #, FTE, ITO, AÑO DE EJEC., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, UNIDAD SUPERVISORA, RESIDENTE, SUPERVISOR / INSPECTOR, APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL, COSTOS, DESEMBOLOS, EJECUCION FINANCIERA, AVANCES FISICO, CRONOLOGIA, ESTADO, OBSERVACIONES. Contains 25 rows of project data.

N°	PTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO									
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLOSO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS		DEVOLOCION (S/)	SALDO POR RENDIR			%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	T*	Z*	OBSERVACIONES
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (%)					DEVOLOCION (%)	S/		%											
											COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLOSO ENTREGADO (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (%)	DEVOLOCION (%)	S/	%																			
3	FONCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LARCAY CHINICHARA	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,388,296.78	154,255.20	1,542,551.98	69,960.00	20,173.60	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98	1,542,551.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		SE CURSO OFICIO A LA MDC EL 09/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL, AUN NO HA PRESENTADO					
4	DOV / TRANS	0089	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAVE.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HLIVER MOLINA PEREZ CIP 73863	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	507,315.60	56,368.40	563,684.00	0.00		507,315.60	563,684.00	563,684.00	533,208.00		30,476.00	5.41%	100.00%	100.00%	0.00%	28/05/2007	120 DIAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. N° 2010/05/08/REG-HVCA/GR (27/06/2011)				
5	FONCOR / I.R.D.	0027 0043	2004 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESUS PALACIOS HILARIO CIP 38120	193,332.00	40,900.00	234,232.00	40,934.97	31,659.79	265,926.76	306,826.76	205,632.00	205,632.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES A LA NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACIONES ANTERIORES.					
6	FONCOR / CANON	0028 0032	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAPAMPA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA		233,861.40	25,984.60	259,846.00	0.00		233,861.40	259,846.00	259,846.00	243,215.86		16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES A LA NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACIONES ANTERIORES.				
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.M. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 32353 (PABLO 78947)	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	346,919.45	38,546.61	385,466.05	135,466.05		482,385.50	520,932.10	385,466.05	385,466.05		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		LIQUIDACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.				
8	FONCOR	0013 0046	2005 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC I ETAPA.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES OUSPE CIP 54356	1,016,893.00		1,016,893.00	121,920.00	25,863.30	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30	0.00	1,114,976.30		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2004	150 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 143-2010/05/08/REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)			
9	CANON / SOBRE CANON / DON / TRANS / FONCOR	0083	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARBAMBILLA - UCHUYCRUZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCOCHANCA CUADRO CIP 53869	730,368.98	90,400.00	820,768.98	100,000.00	19,432.23	849,801.21	940,201.21	772,274.00	746,165.24		26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. SE CUENTA CON PARTE TECNICA				
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMPA CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COILA CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Pallcoch)	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	150,000.00	35,467.56	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		INFORMACION FINANCIERA CULMINADA FALTA LA CULMINACION DEL INFORME FISICO DE OBRA.					
11	CANON SOBRE CANON / DON / TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCOCHANCA CUADRO CIP 53869	261,992.78	29,110.31	291,103.09	100,000.00	22,255.49	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36	-1,433,603.27	1,724,706.36		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. N° 180-2010/05/08/REG-HVCA/GR (21/ABR/2010)			
12	R.O. / CAN / SOBERCAN	0031 0029 0044	2006 2007 2008	CONSTRUCCION CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCA - CALLOS - PACRA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR NINAWA CRISTOBAL CIP 70822	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 53862	848,043.00	94,227.00	942,270.00	284,881.20	31,655.98	1,164,580.18	1,258,807.18	869,832.98	869,832.98		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L						
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRASFASE LAGUNA DE CHINCHICOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		FIP	597,488.00		597,488.00			597,488.00	597,488.00	597,488.00	0.00		597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAVELICA				
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIIGIENICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO GASTELU ALCANTARA CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2434	1,242,687.97	124,268.80	1,366,956.77	247,504.77	0.00	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00	1,119,452.00		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. N° 421-2009/05/08/REG-HVCA/GR (17/06/2009)				
15	R.O. / CAN / SOBERCAN	0016 0060	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAUROCASA MONTA CIP 90856	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	489,112.63	48,911.25	538,023.88			489,112.63	538,023.88	508,677.13	487,677.14		20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. N° 295-2010/05/08/REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)				
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYUSCUA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMIO RAMOS ANCASI CIP 60962	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	885,800.21	88,580.02	974,380.23			885,800.21	974,380.23	974,380.23	921,232.22		53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION				
17	R.O.	0046 0064 0117	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC - II ETAPA. TRAMO: LLUCUA - SOCCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TACURY MENDOZA CIP 82795	702,000.00	78,000.00	780,000.00	150,367.06	49,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47	749,963.47		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 294-2010/05/08/REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)				
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDBAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	284,069.30	31,563.26	315,632.56	183,511.85	13,437.33	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	18/09/2007	480 DIAS	28/11/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES POR LEVANTAR POR PARTE DE LA EJECUTORA			
19	CANON SOBRE CANON	0056 0489	2008 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA-LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL GAZORLA ORTUELLA CIP 101099	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82443	679,664.55	67,966.45	747,631.00	0.00		679,664.55	747,631.00	733,058.51	14,572.49	700,444.42		32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. N° 220-2010/05/08/REG-HVCA/GR (19/MAY/2010)			
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUERTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 90474	ING. VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	352,301.42	35,230.15	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57	387,531.57		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		EN PROCESO DE LA ELABORACION DEL INFOME DE FINAL DE OBRA				
21	R.O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPA PACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DREISA HUANCAVELICA (PUUESTO DE SALUD HUARBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDIA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	519,136.95	51,913.70	571,050.65	0.00		519,136.95	571,050.65	318,516.14	212,344.10		318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDES HABILITADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA				
22	R.O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPA PACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DREISA HUANCAVELICA (PUUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE COCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	538,977.85	59,886.43	598,864.28	0.00		538,977.85	598,864.28	335,204.33	223,469.55		335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDES HABILITADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA				
23	R.O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPA PACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DREISA HUANCAVELICA (PUUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MARLENY BEITES GUTIERREZ CAP 10519	541,674.30	60,186.03	601,860.33	0.00		541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,484.03		363,376.30	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES				

N°	FTE. ITO.	INERONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO POR ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°
CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	%	%																									
24	R. O.	0096 0199	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA -DIRESA HUANCavelica (PUSTEO DE SALUD DE PIPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 40178	ING. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348,260.76	38,695.64	386,956.40	0.00	348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74	47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	
25	R. O.	0048 2008	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA L.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO VILCAHUAMAN DOLIBIER CIP 108300	809,979.65	89,997.74	899,977.39	0.00	809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00	861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DIAS	13/09/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	
26	R.O.	0295 2008	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA L.E RICARDO PALMA DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	0.00	1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42	529,622.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DIAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19OCT2010)	
27	CAÑON / R.O.	0247 0483	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA L.E. N° 31141 DE CHUPAS DISTRITO DE LOCROJA., PROVINCIA DE CHURCAMP A -HUANCavelica	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59774	577,743.30	56,366.83	634,110.13	90,000.00	667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02	240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DIAS	10/06/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	
28	R. O.	0060 2008	2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00	0.00	1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00	1,782,154.40	100.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/03/2009	340 DIAS	11/03/2010	T		OBRA POR RECEPCIONAR		
29	R. O.	0048 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCavelica	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLIBIER CIP 108300	102,717.00	11,413.00	114,130.00	0.00	102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00	114,130.00	100.00%	100.00%	78.00%	22.00%	10/08/2009	45 DIAS	25/10/2009	T		OBRA CULMINADA CON DEDUCTIVOS DE OBRA QUE NO HAN SIDO COBERTURADAS POR LA MUNICIPALIDAD	
30	R. O.	0491 2009	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A -HUANCavelica	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. LUCIO HUAMANAYO CANDOLFI CIP 111357	ING. QUETTY YOVANA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47	0.00	1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00	945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DIAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27SECT010)	
HUANCavelica																															
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAULI PALTAMACHAY	HUANCavelica	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 46805	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	498,136.62	26,217.72	524,354.34	99,186.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DIAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCavelica	HUANCavelica	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. VILADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DIAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION			
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0073 2004	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCavelica	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. WOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.56	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DIAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
4	FONCOR	0033 2004	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCavelica	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica			135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		60 DIAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
5	FONCOR /R.D.	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCCAMPAMP A I ETAPA	HUANCavelica	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. LITO ROJAS CHOCA CIP 69237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	70,000.00	9,603.00	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00	29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DIAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085 2004	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCavelica YAULI CCASAPATA PAUCARABAMBA I ANTACCOCHA MATIPACCANA	HUANCavelica	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	ING. HOOPER HUERTA DEXTR E CIP 82199	977,966.92	108,662.99	1,086,629.91	409,995.70	18,873.90	1,406,636.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00	1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)
7	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085 2004	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCavelica YAULI CCASAPATA PAUCARABAMBA II MATIPACCANA PUCAMPAMP A	HUANCavelica	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. TONINO RODRIGO QUISEP GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABELLAS SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	300,000.00	15,249.83	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00	914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DIAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)
8	FONCOR	0046 2005	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCavelica	HUANCavelica	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica			571,713.04	66,391.50	638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79	206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DIAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047 2006	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCavelica	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. ANGEL TOMAS CANCHAYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	646,348.06	76,800.71	723,148.77	100,000.00	21,659.04	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00	723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DIAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
10	CANON SOBREC ANON, REGALIA S Y PARTICIPACIONES	0084 2006	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCavelica	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. JULIO MOSCOSO UROLIUZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DIAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045 2006	2006	TROCHA CARROZABLE I SLAYCHUMPI HUASIPATA TULTURI	HUANCavelica	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	124,551.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00	1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044 2006	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIGUJAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCavelica	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEIDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE. FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0223 2006	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA II ETAPA	HUANCavelica	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. RAUL ESPINOZA ZUJIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	166,056.16	51,065.26	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T		EN PROCESO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL, RENDICIONES FINALES OBSERVADAS
14	RECURSOS ORDINARIOS	0091 0238	2006 2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCARHUARANPA CHUPACA CCOSNIPUOLPU	HUANCavelica	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. JUAN CARLOS ESCOBAR RAMOS ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	550,000.00	9,512.62	1,127,737.37	1,240,511.11	609,815.71	0.00	0.00	609,815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	L		R.G.R. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0127 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCCAMPAMP A - CHUNIMAYO	HUANCavelica	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOPER HUERTA DEXTR E CIP 82199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	250,822.68	51,089.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	1,506,380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANISMO EJECUTOR

Nº	FTE. ITOS	MERCENCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S)			COSTO DIRECTO (S)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S)	DESEMBOLO ENTREGADO (S)	SALDO POR ENTREGAR (S)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S)	DEVOLUCION (S)	SALDO POR RENDIR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO		1º	2º	
											CD (S)	GG (S)	TOTAL (S)	MUNICIPIOS (S)	BENEFICIARIO (S)	S/							%											
16		0156	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°36121 DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI HVCA	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					200,000.00	100,262.00	0.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL	
17		0032 0467	2007 2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAS	1,054,742.19	117,193.58	1,171,935.77	0.00	0.00	1,054,742.19	1,171,935.77	1,171,935.77	0.00	0.00			1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION	
18		0043 0164	2007 2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	368,725.63	366,553.07	735,278.70	0.00	0.00	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00			85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)	
19		0033	2007	PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUNAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250	701,529.71	77,947.75	779,477.46	8,308.53	0.00	709,838.24	787,785.99	779,477.46	0.00	0.00			779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL	
20		0055 0197	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. OTTY GRIMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	280,695.51	108,709.55	389,405.06	0.00	0.00	280,695.51	389,405.06	389,405.06	0.00	0.00			389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL	
21			2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				100,000.00		0.00					0.00	#DIV/0!		0.00%										T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION
22			2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			71,988.30	7,998.70	79,987.00	37,769.57	0.00	109,757.87	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00			79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL	
23		0203 0068	2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAVELICA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAS CIP 85999	ARO. RUBEN AMES ZORRILLA	831,924.03	167,836.49	999,760.52	0.00	0.00	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	990,869.78			8,890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GR (30DIC2009)	
24		0031	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNAS A TRAVES DEL CEPROFVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCDO QUISPE		1,446,968.14		0.00					0.00	#DIV/0!		0.00%										SI		SIN INFORMACION
25		0066	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID QUISPE SOLIS CIP 98387	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	496,890.30	69,688.98	566,579.28	0.00	0.00	496,890.30	566,579.28	556,713.69	9,865.59	556,713.69			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/GR (17MAR2010)	
26		0051 0026 0039	2008 2009 2010	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			452,685.03	47,313.77	499,998.80			452,685.03	499,998.80	499,998.80		499,998.80			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GR	
27		0079	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	295,635.13	16,007.91	311,643.04	0.00	0.00	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23			148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GR (02/09/2010)	
28		0266	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA - CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	131,750.16	12,199.09	143,949.25	0.00	0.00	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,369.55			57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	
29		0260	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,059,573.38	106,699.05	1,166,272.43	0.00	0.00	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011	
30		0291	2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRES AVELINO CACERES - CORSOSOTTOCC	HUANCAVELICA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS EDGAR PAITAN CUBA CIP 72319	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	684,127.53	53,676.59	737,804.12	0.00	0.00	684,127.53	737,804.12	835,617.78	0.00	737,804.12			97,813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	L		RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GR (10AGO2010)	
31		0294	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36345 MOTOLY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	714,464.32	83,938.00	798,402.32	0.00	0.00	714,464.32	798,402.32	798,402.32	0.00	125,946.46			672,455.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO. LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA. FALTA APORTE DEL GOB.REG.	
32		0267	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN ARJUN CHOQUE CIP 64941	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	946,108.08	101,233.56	1,047,341.64	0.00	0.00	946,108.08	1,047,341.64	983,952.00	63,389.64	380,000.00			603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA. NO TIENE INFORME FINAL.	
33		0042	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1,033,357.21	382,703.20	1,416,060.41	0.00	0.00	1,033,357.21	1,416,060.41	1,337,853.51	78,206.90	0.00			1,337,853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL	
34		R. O.	2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANGASMANO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES CIP 47834	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	479,330.00	42,836.35	522,166.35	0.00	0.00	479,330.00	522,166.35	522,166.35	0.00	15,347.46			506,818.89	97.06%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	T		FALTA RENDIR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA EL MONTO DE 10,863.06 NUEVOS SOLES. VISITA A INSITU POR COMISION EL 17/11/2011	
35		0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS PIS PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACACSA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CARRHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIFESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	276,795.31	32,710.33	309,505.64	0.00	0.00	276,795.31	309,505.64	309,505.64	0.00	182,163.84			127,341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	

Nº	FTE. ITO.	INVENTARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA				CRONOLOGIA			ESTADO							
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S)	SALDO POR ENTREGAR (S)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S)	DEVOLUCION (S)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º	OBSERVACIONES	
											CD (S)	GG (S)	TOTAL (S)	MUNICIPIOS (S)	BENEFICIARIO (S)						%	%										
36	RECURSOS ORDINARIOS	0090 045 0229	2008 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCANEVELICA - DIRESA - HVCA (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCANEVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	275,783.63	37,960.37	313,744.00	0.00	0.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01	148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0090 045 0229	2008 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCANEVELICA - DIRESA - HVCA (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)	HUANCANEVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	215,716.22	37,960.37	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0090 045 0229	2008 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCANEVELICA - DIRESA - HVCA (PUESTO DE SALUD CHUCLLACCASA)	HUANCANEVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	279,308.54	29,186.63	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0090 045 0229	2008 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCANEVELICA - DIRESA - HVCA (PUESTO DE SALUD CASTILAPATA)	HUANCANEVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	266,272.15	27,824.37	294,096.52	0.00	0.00	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0090 045 0229	2008 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCANEVELICA - DIRESA - HVCA (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCANEVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	254,351.71	26,578.74	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00	280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0090 045 0229	2008 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCANEVELICA - DIRESA - HVCA (PUESTO DE SALUD AMBATO)	HUANCANEVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ARO CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	371,941.30	38,866.38	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANEVELICA	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0543 6301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA II ETAPA	HUANCANEVELICA	HUANCANEVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ING. FERNANDO QUIJSE CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,444,309.66	111,900.00	3,556,209.66	0.00	0.00	3,444,309.66	3,556,209.66	3,556,209.66	3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180 DIAS	21/04/2010	F		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET		
HUAYTARA																																
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - INGAHUASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	67,500.00	17,986.90	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62			993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DIAS	05/05/2005	T		INFORME FINAL OBSERVADO CON SALDO PENDIENTE DE RENDIR	
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 48905	ING. WILFREDO CARIEMAS LEYVA CIP 54352	1,773,013.19	127,850.00	1,900,863.19	150,000.00	25,087.10	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DIAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. N° 448-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANCANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	844,260.00	80,950.00	925,210.00	60,221.74	31,808.13	936,299.87	1,017,239.87			0.00		0.00%									OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.	
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIOMEDES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APUMAYTA CIP 73855	844,758.28	90,400.00	935,158.28	60,000.00	8,974.86	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00		881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	SI		31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 077-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (23/ENE/2012) LIO POR OFICIO	
5	FONCOR / R.O.	0035 0012 0008	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLPAMACHAY CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO RACARI QUIJSE CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	106,531.00	72,554.39	976,869.29	1,065,511.95	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40	38,731.61	3.59%	100.00%	101.84%	-1.84%	11/09/2006	250 DIAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. N° 354-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (10/NOV/2009)	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE HIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR CUCHO OSQUIHUANO CIP 42755	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	328,540.34	67,550.00	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49			397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DIAS	12/08/2006	T		FALTA REGULARIZACION LA RENDICION DE CUENTA PARA SU LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA FUENTE - PUENTE QUINICHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	128,000.00	15,987.84	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19		758,549.32	604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2008	190 DIAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. N° 079-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2010)	
8	CANON SOBRE CANON	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B ING. JAME RAMOS BUENDA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	525,851.17	60,636.64	586,487.81	66,720.00	13,795.25	606,366.42	667,003.06	550,105.82			550,105.82	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DIAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 370-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	
9	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CACRE - HUARUJE - HURCHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORIVOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOCORIVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MODESTO PAULINO CUADROS HUAMANI CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOZACA RAMOS CIP 45855	416,113.07	50,000.00	466,113.07	55,000.00	28,886.93	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DIAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. N° 268-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (25/JUN/2010)	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORIVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	CHOCORIVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORIVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76				0.00	371,648.60	61,787.84	100.00			61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		180 DIAS		T		OBRA TERMINADA, PENDIENTE SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA	
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUARANCA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO GODOFREDO ANULLIE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	49,822.52	29,984.15	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DIAS	30/01/2009	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO PAGOS SOLAMENTE AL SUPERVISOR PARA CIERRE DE LIQUIDACION FINAL	
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE - HUIRPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMANI CRISOSTOMO CIP 46640		1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	0.00	0.00	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00		940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	SI	180 DIAS	SI	L		R.G.G.R. N° 702-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (16/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 28.50%
13	R.O. / CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED DURERO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SI	SI	57,000.00	3,000.00	60,000.00	62,259.47		119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00		57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SI	90 DIAS	SI	T		PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.	

Nº	FTE. ITO.	INERONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S)	SALDO POR ENTREGAR (S)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S)	DEVOLUCION (S)	SALDO POR RENDIR	%	%	%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS		FECHA DE TERMINO	1º	2º		
											CD (S)	GG (S)	TOTAL (S)	MUNICIPOS (S)	BENEFICIARIO (S)																		DIRECTO (S)	PROGR MADO
14	R. O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 81057	ING. HENRY ALFREDO QUISEP SOLORZANO CIP 64623	579,714.55	57,971.45	637,686.00	95,528.88	0.00	675,243.43	732,214.88	382,611.60	255,074.40			382,611.60	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DIAS	DEC-2009	T		NO PRESENTA RENDICION DE CUENTAS, INFORME FINAL Y OTROS DOCUMENTOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA		
15	R. O.	0317 0038	2008 2009	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCACHACA - QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN HUBER GARIBAY MATIAS CIP 33904	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,562,788.77	156,278.88	1,719,067.65	0.00	0.00	1,562,788.77	1,719,067.65	1,031,440.59	0.00	616,468.47			414,972.12	40.23%	100.00%	30.81%	69.19%	24/11/2009	210 DIAS	24/06/2010	P		OBRA PARALIZADA POR PRECIPITACIONES, PROPIAS DEL CLIMA DE LA ZONA. MAYORES METRADO 21.04	
16	R. O.		2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOC-PACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALACHI CORDOVA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	2,015,277.47	201,527.75	2,216,805.22	0.00	0.00	2,015,277.47	2,216,805.22	2,216,805.22	685,194.34	2,066,834.36			149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	4.61%	03/06/2010	365 DIAS	03/06/2011	P		OBRA PARALIZADA	
17	R.O.	0206	2009	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCION DE CAPTACION	HUAYTARA	TAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMONAL CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAR CIP 60785	80,859.95	8,085.99	88,945.94	0.00	0.00	80,859.95	88,945.94	85,711.54	3,234.40			85,711.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DIAS	20/06/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA		
TAYACAJA																																		
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			329,790.82	32,979.08	362,769.90	0.00	0.00	329,790.82	362,769.90	362,769.90	0.00			362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION
2	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE ROCCHACC				14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00			14,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION
3	FONCOR	0018 0019	2004 2005	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO PUJICON GUEVARA CIP 62949	802,559.29	143,367.71	945,927.00	64,590.99	77,408.44	944,558.72	1,087,926.43	1,038,226.43	0.00	945,927.00			92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DIAS	01/02/2005	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
4	CANON SOBRE CANON	0041 0016	2005 2006	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 OUMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE ROCCHACC	ING. ALBERTO TOROPOCO CAP. 009526	ING. CLAYVER MORALES DIAZ CIP 35444	154,519.02	23,451.90	177,970.92	80,000.00	0.00	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	163,899.38			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
5	DON TRANS / FONCOR	0079	2005	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIARA-VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO C. CABALLERO ANGLUS	ING. JOSE ANTONIO DIEZ MIRANDA CIP 43923	1,310,617.40	90,300.00	1,400,917.40	100,000.00	32,643.60	1,443,261.00	1,533,561.00	1,347,617.40	0.00	0.00			1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DIAS	26/08/2008	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
6	R.O.	0306	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38846	806,407.99	96,426.35	902,834.34	106,068.32	51,787.30	964,263.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	839,486.55			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DIAS	20/08/2007	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
7	R.O. - DONACIONES	0050 0013	2004 2007	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA AULAS JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO	TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	446,799.09	44,679.91	491,479.00	0.00	0.00	446,799.09	491,479.00	491,479.00	0.00	0.00			491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DIAS	12/11/2007	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYACAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.	
8	CANON SOBRE CANON, REGALIA S Y PART. CANON SOBRECANON, REGALIA S Y PART.	0057	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - SALCAHUASI II ETAPA (CHURRIAPAMPA - PUMARANRA)	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOMIE GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH MORALES ONDIFRO CIP 74220	396,095.91	33,904.09	430,000.00	46,517.41	0.00	442,613.32	476,517.41	476,517.42	0.00			476,517.42	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	120 DIAS	12/12/2008	L		R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (26/AGO/2010)		
9	CANON SOBRECANON, REGALIA S Y PART.	0011 0041	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JOSE BASADRE AYACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PALCAR CAMPOSANO CAP. 009497	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	641,248.57	72,337.56	713,586.13	82,127.00	0.00	723,375.57	795,713.13	670,183.59	0.00	0.00			670,183.59	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DIAS	06/06/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.	
10	RECURSOS ORDINARIOS	0028 0015	2007 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MARIA GILLESIMBA GILRETA CIP 78054	ARO. MARGOT SALAZAR VILLALBA CIP 8775	564,349.37	35,650.63	600,000.00	23,273.36	0.00	587,622.73	623,273.36	571,322.00	0.00	0.00			571,322.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2008	359 DIAS	03/03/2009	L		R.G.G.R. N° 524-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (09/NOV/2010)	
11	R.O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP. 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	344,987.51	20,433.18	365,420.69	470,000.00	0.00	814,987.51	835,420.69	344,987.51	0.00	0.00			344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DIAS	20/05/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	
12	CANON SOBRECANON, REGALIA S Y PART.	0145 0205	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAQUINA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,909,376.68	152,750.08	2,062,126.76	0.00	0.00	1,909,376.68	2,062,126.76	1,970,476.71	0.00	0.00			1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DIAS	30/10/2008	T		HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS	
13	R.O.	0231	2007	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ EQUISQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	358,375.05	34,456.00	392,831.05	0.00	0.00	358,375.05	392,831.05	380,351.05	0.00	380,351.05			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2008	266 DIAS	15/10/2008	L		R.G.G.R. N° 420-2009/GOB.REG-HVCAIGGR (17/DIC/2009)	
14	R.O.	0032 0027	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY ANDAMARCA INTIVELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE YERA MONTES CIP 77338	ING. LENIN MIGUEL BENECZI ROMERO CIP 75361	932,006.38	67,993.62	1,000,000.00	113,227.00	0.00	1,045,233.38	1,113,227.00	932,006.38	0.00	0.00			932,006.38	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	03/03/2008	119 DIAS	30/06/2008	L		R.G.G.R. N° 487-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (14/MAR/2012) Y N° 529-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (24/MAY/2012) CORTE DE OBRA	
15	R.O.	0031 0096	2007 2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA ISTAY MUCHCA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGLUZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VIA Y RADA VALADOLID CIP 68427	1,222,431.18	54,703.43	1,277,134.61	20,992.00	0.00	1,242,523.18	1,297,226.61	1,257,042.61	531,524.85	0.00			1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.08%	23.92%	19/05/2008	408 DIAS	30/06/2009	P		CON DESFASE PRE-PRUESTAL - SE ESTAN REALIZANDO EL CIERRE DE OBRA Y LA REFORMULACION DEL PROYECTO	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0077 0119	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHACC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JARRY AMADEO AGUILAR TACA CIP 81512	ING. EDWIN TUNQUE RAMUNDO CIP 68505	241,877.38	39,187.74	281,065.12	0.00	0.00	241,877.38	281,065.12	281,065.12	0.00	281,065.12			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/08/2008	90 DIAS	27/11/2008	L		R.G.G.R. N° 107-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (11/MAR/2010)	
17	R.O.	0012	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCU MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	343,377.67	71,449.33	414,827.00	36,020.04	0.00	379,397.71	450,847.04	380,474.30	0.00	0.00			380,474.30	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	276 DIAS	04/06/2009	L		R.G.G.R. N° 269-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (06/MAR/2012)	
18	R.O.	0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCU DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WEINER LUIS DE LA CRUZ VILCA CAP. 020488	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	397,222.67	59,583.40	456,806.07	0.00	0.00	397,222.67	456,806.07	425,028.26	0.00	0.00			425,028.26	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2008	254 DIAS	15/06/2009	T		REVISION DE PRE LIQUIDACION	
19	R.O.	0078 0101	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHACC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUÑES COROLLOLLA CIP 75055	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771,320.18	121,484.82	892,805.00	0.00	0.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00			817,599.39	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2008	240 DIAS	22/04/2009	T		NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS NI FINANCIERAS NO ALCANZAN INFORME FINAL	

Nº	FTE. ITO.	INERONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	%	DIFERENCIA		FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	S/							%													
20	R. O.	005 0092	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURU-TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MANTARI CIP 49512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	50,000.00	0.00	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00				741,220.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DIAS	08/09/2009	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL		
21	LACION SOBREC ANON. REGALIAS ADUANAS Y PART	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCAYVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ARMANDO CHAVEZ BELIDO CAP. 001689	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	0.00	0.00	591,331.42	676,764.17	384,770.81						384,770.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DIAS	31/12/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION		
22	R. O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCAYVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULLO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	765,167.27	85,018.58	850,185.85	0.00	0.00	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32				-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE OBSERVACIONES		
23	R.O.	0059	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCAYVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNYA AMORIN CIP 80509	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8995	460,691.92	63,007.23	523,699.15	0.00	0.00	460,691.92	523,699.15	288,471.33	209,479.66	0.00				288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DIAS	02/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES		
24	R. O / R.D.	0321 0149	2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCAYVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. MARGOTH BARLEW BENITES GUTIERREZ CAP 10519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	0.00	0.00	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14				333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DIAS	16/01/2010	T		OBRA TERMINADO (28/04/2010), EN ELABORACION DEL INFORME FINAL		
25	R. O / R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAYVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	0.00	0.00	351,313.98	396,984.80	367,123.11	0.00	0.00				367,123.11	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	150 DIAS	30/01/2009	T		NO PRESENTA LA PRE LIQUIDACION		
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SIBUS DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCAYVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100662	241,057.77	24,105.78	265,163.55	0.00	0.00	241,057.77	265,163.55	250,700.08	0.00	0.00				250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	159 DIAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION		
27	R. O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORRACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	0.00	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90				280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL		
28	R. O.	0216	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISAR SALAZAR CIP 102758	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8725	1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	0.00	1,109,376.72	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00				729,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DIAS	28/05/2010	L		R.G.C.R. N° 270-2012/GOB.REG-HUANCAYVELICA (06/MAR/2012)		
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARO. JUAN SAENS SURICHAOUI CAP 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00				530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA		
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHOCAMA-TANCORPAMPA-LACAYHUACCTA-TALHUS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAYVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	0.00	0.00	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00				-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA		
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATERO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	85,000.00	14,442.65	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00				959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA		
32	R. O.	0417	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	0.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75				1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	P		OBRA PARALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE		
33	R. O. R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCAYVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALPIRO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00				302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADO		
34	R. O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNIC. DIST. DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MAITA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00				1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ AT		SE REINICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION		