



SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Fecha de Reporte: 23/05/2012
Periodo de Reporte: abril - 2012

ESTADO DEL PROYECTO table with columns for execution status and progress metrics.

Main project status report table with columns for project ID, location, description, budget, execution progress, and status.

Nº FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO	OBSERVACIONES						
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL	CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	S/.	%	PROGRA MADO	EJECUTA DO	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS			FECHA DE TERMINO	1º	2º			
CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)																													
9	R.O	0264 0131	2008	2009	CONSTRUCCION DE PUENTE NINABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	1,325,067.08	145,287.61	1,470,344.69	127,819.05	0.00	1,452,876.13	1,598,163.74	661,011.88	-	769,380.52	-108,368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DIAS	05/09/2009	P	PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TECNICO Y LICITAR SUPERESTRUCTURA		
<b>CASTROVIRREYNA</b>																																	
1			2004		CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACAHAUSI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO	LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ	1,162,244.91	128,138.32	1,291,383.23	101,984.15	22,955.73	1,287,184.79	1,416,323.11	1,226,183.23			1,226,183.23	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/10/2004	412	20/11/2005	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%		
2			2005		MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDRO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTORBERNABOLA MARTINEZ	ING. EDUARDO IVAN QUINTANA GOMEZ	1,557,143.58	173,015.95	1,730,159.53	150,000.00	64,123.53	1,771,267.11	1,944,283.06	1,655,059.53			1,655,059.53	100.00%	90.00%	79.23%	10.77%	20/10/2005	180	17/04/2006	T	ULMINADO RENDICION PRESENTADO FIDEICOMITE DE APLICACION POR LA DEUDA DE ECONOMIA		
3			2006		MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDRO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDONADO SAENZ	ING. OSCAR RAGATI QUISEP	371,879.10	413,319.90	413,319.90	60,979.85	9,603.00	442,461.95	483,781.85	345,087.24			345,087.24	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/06/2006	206	31/12/2006	T	CUENTA CON INFORME FINAL		
4			2006		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE RIEGO SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOLA DELGADO	138,867.16		138,867.16	16,005.74	5,184.48	-160,057.38	160,057.38			0.00	#D/V/O	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	08/05/2006	75	21/07/2006	T	FALTA INFORME FINAL		
5			2006		MEJORAMIENTO CARRETERA PULTOCC - SANTA ANA SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YUL A. GONZALES TIPISMANA	ING. ALODYS O CHARRAQUI POSA	996,849.10	897,164.19	1,894,013.29	90,000.00	17,953.22	1,104,802.32	2,001,966.51	934,348.10			934,348.10	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/05/2006	218	30/12/2006	T	SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO		
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2005		SUSTITUCION DE 08 AULAS MAS SS.HH Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22047 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE YEREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	261,137.34	38,862.75	300,000.09	127,490.20	0.00	388,627.54	427,490.29	274,582.44			300,000.00	-26,417.56	-9.26%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2007	134 DIAS	31/05/2007	T	CON PRELIQUIDACION ENVIADO A HUANCVELICA PARA SU LIQUIDACION, CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADOS AL 100%	
7			2004		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO COCAS I ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUNSIUN ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. WALTER ROJAS CUESTA	670,500.00	74,500.00	745,000.00	74,500.00	62,524.10	807,524.10	882,024.10	686,175.00			686,175.00	100.00%	100.00%	65.16%	34.84%	15/11/2004	150	13/04/2005	T	CORTE DE OBRA, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO		
8			2006		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO COCAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUNSIUN ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ANTONIO GAMBOLA DELGADO	315,000.00	35,000.00	350,000.00	35,000.00	36,856.26	386,856.26	421,856.26			0.00	#D/V/O	100.00%	75.31%	24.69%	01/10/2007	90 DIAS	30/12/2007	T	CORTE DE OBRA, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO			
9	R.O	0006	2005		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO COCAS III ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUNSIUN ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. CARLOS GASPARD PAGO CIP 56200	127,272.73	12,272.73	140,000.00	17,181.26	10,607.19	155,061.18	167,788.45	132,373.25	43,041.95	124,746.50	7,626.75	5.76%	100.00%	81.00%	19.00%	30/09/2007	90 DIAS	30/12/2007	L	R.G.R.N.º 353-2012/08 REG-H/CAGGR (14ABR2012), CORTE DE OBRA		
10			2006		MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0-00 KM101-500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66-400 KM 74-000	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS HEBER REYNOSO PALCMMO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACILMO	450,000.00	50,000.00	500,000.00	529,809.11	22,983.79	1,002,792.90	1,052,792.90	460,381.32		0.00	460,381.32	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/03/2006	179	04/09/2006	T	FALTA INFORME FINAL		
11	R.O	0245	2007		CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COTAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERT DELGADO APUJANTA CIP 76378	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 76378	456,048.22	45,604.82	501,653.04	157,809.13	0.00	613,857.35	659,462.17	501,653.04	0.00		501,653.04	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	537 DIAS	30/08/2008	T	LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES. SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTO DE OBRA		
12			0030	2007	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCAHAUSI - CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	845,307.99	65,942.14	911,250.13	0.00	0.00	845,307.99	911,250.13	879,005.79	45,121.53		879,005.79	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	150 DIAS	04/04/2009	T	CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO		
13			0016	2007	CONSTRUCCION DEL CETPRO QIL RIVERA PLAZA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CARRERA BERNOLA CIP 72621	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 72621	532,084.46	50,471.22	582,555.68	0.00	0.00	532,084.46	582,555.68	546,312.46			610,798.88	-64,486.42	-11.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	100 DIAS	17/08/2008	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	
14			0014	2007	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MIX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OMBREGON ESPINOZA CIP 90706 (RENUCIACION)	ING. MARCOS EUSEBIO CAJAHANA MUÑOZ CIP 83229	423,822.27	43,037.16	466,859.43	0.00	0.00	423,822.27	466,859.43	404,775.16			312,032.97	128,742.19	29.21%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	120 DIAS	04/03/2008	T	FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICO RETERADAMENTE)	
15	DONACION Y TRANSFER.	0124 0520 0234	2007	2009	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCHAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUANI CIP 72600	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	545,585.38	67,750.00	613,335.38	88,764.52	18,895.38	653,245.28	720,995.28	573,435.00			332,010.30	241,424.70	42.10%	100.00%	95.00%	5.00%	20/10/2008	210 DIAS	02/05/2009	P	SOLICITANDO AMPLIACION DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICO RETERADAMENTE)
16	R.O Y DON Y TRANS	0029	2008		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CABRERA BERNOLA CIP 72621	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	241,899.30	58,100.70	300,000.00	339,107.72	0.00	581,007.02	639,107.72	276,759.72		0.00	276,759.72	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2008	330 DIAS	30/04/2009	T	FALTA RENDICIONES FISICO FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO RETERADAMENTE)		
17	CANON	0043	2008		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCAS CHIVINCURI	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANAYA ROMANI CIP 79866	ING. CARLOS GASPARD PAGO CIP 56200	1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	0.00	0.00	1,396,357.77	1,535,993.55	1,450,815.74	68,059.41		1,450,815.74	100.00%	100.00%	60.85%	39.15%	12/11/2007	350 DIAS	31/03/2008	L	R.G.R.N.º 359-2011/08 REG-H/CAGGR (12AQU0211), CORTE DE OBRA		
18	R.O	0017	2008		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MIX CESAR ABRAHAM VALLEJO BERNARDO - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MIJAIL HUALLANCA SOTO CIP 83924	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	674,444.33	77,444.43	751,888.76	0.00	0.00	674,444.33	751,888.76	701,422.10			451,133.40	250,288.70	35.68%	100.00%	89.03%	10.97%	17/11/2008	180 DIAS	16/04/2009	T	FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICO RETERADAMENTE)	
19	R.O	0040	2008		CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. MIX SAN JOSE DE PAURANGA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	SIN INFORMACION ACTUAL	SIN INFORMACION ACTUAL	280,143.90	31,127.10	311,271.00	0.00	0.00	280,143.90	311,271.00				22,033.63	#D/V/O	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	01/05/2009	90 DIAS	01/08/2009	T	CON PRELIQUIDACION ENVIADO A HUANCVELICA PARA SU LIQUIDACION	
20	R.O	0008	2008		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUMANO CUARTE CIP 97314	310,832.00	40,408.16	351,240.16	0.00	0.00	310,832.00	351,240.16	326,995.26			326,995.26	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	150 DIAS			P	LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA FUE ACERTADA POR EL GRH, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA		
21	R.O	0041	2008		CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	622,943.05	65,720.00	688,663.05	0.00	0.00	622,943.05	688,663.05	394,499.32			394,499.32	100.00%			0.00%		180 DIAS			R	CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA. YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA	
<b>CHURCAMP</b>																																	
1	DON Y TRANSFERENCIAS (MINIDOS PONCODES)		2004		CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE COSME LIRCHA	CHURCAMP	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JULIO BELLO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54366	1,018,722.90	113,191.43	1,131,914.33	100,000.00	14,461.82	1,133,184.72	1,246,376.15	1,240,260.54	-108,346.21		1,154,126.15	86,134.39	6.94%	100.00%	0.00%	15/06/2005	120 DIAS	15/10/2005	L	R.G.R.N.º 175-2010/08 REG-H/CAGGR (21ABR2010)		
2	FONCOR	0022	2004		CONSTRUCCION PUENTES PALCOAHUAYCOO Y ASINACC	CHURCAMP	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE CIP 68491	ING. FERRER ORTIZ CHALCO CIP 53973	190,400.57	211,556.62	211,556.19	26,956.45	3,088.06	220,447.08	241,602.70	189,256.19			189,256.19	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/10/2004	190 DIAS	31/03/2005	L	R.G.R.N.º 487-2010/08 REG-H/CAGGR (18NOV2010)		
3	FONCOR	0023	2004		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LARCAY CHANCHARA	CHURCAMP	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO CIP 61088	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,388,296.78	154,255.20	1,542,551.98	69,960.00	20,173.60	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98			1,542,551.98	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T	SE CUORCIO OFICIO LA MDC EL 08/09/2009, PARA LA PRECACION DEL INFORME FINAL, AUN NO HA PRESENTADO		
4	DON Y TRANS	0089	2004		MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAVE	CHURCAMP	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP</																								

Fecha de Reporte : 23/05/2012  
 Período de Reporte : abril - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO	OBSERVACIONES					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	S/.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%			FECHA DE INICIO	DURACION EN DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	MUNICIPIOS (S/)																			
8	FONCOR	0013 0046	2006 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENIA - COSME MANZANOYOC ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUESPE CIP 54386	1,016,893.00		1,016,893.00	121,920.00	25,863.30	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30	0.00	1,114,976.30	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	30/07/2004	150 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 143-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)			
9	CANON Y SOBRE CANON DON Y TRANS FONCOR	0053	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARIBAMBILLA - UCHUYCUIZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. SERGIO AUGUSTO PELAYO MANDUANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOQUECHANCA CUADRO CIP 53889	730,368.98	90,400.00	820,768.98	100,000.00	19,432.23	849,801.21	940,201.21	772,274.00		746,165.24	0.00	0.00	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. SE CUENTA CON PARTE TECNICA			
10	CANON SOBRE CANON	0026	2006	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUN Y PUENTE CHALHUN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. WITMAN GROVER PRADO COLA CIP 61758	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	35,467.56	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56		1,185,467.56	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		INFORMACION FINANCIERA CULMINADA FALTA LA CULMINACION DEL INFORME FISICO DE OBRA.				
11	CANON SOBRE CANON DON Y TRANS FONCOR	0082	2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45980	ING. SERGIO AUGUSTO CHOQUECHANCA CUADRO CIP 53889	261,992.78	29,110.31	291,103.09	100,000.00	22,295.49	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36	-1,433,603.27	1,724,706.36	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. N° 180-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21/ABR/2010)			
12	R.O CAN Y SOBRE CAN	0031 0029 0044	2006 2007 2008	CONSTRUCCION CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCA - CALLOS - PAORA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR NINNYA CRISTOBA CIP 78822	ING. CARLOS ANTONIO CONCEZO SUAREZ CIP 73862	848,043.00	94,227.00	942,270.00	284,881.20	31,655.98	1,164,580.18	1,258,807.18	869,832.98		869,832.98	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L					
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRAVASÉ LAGUNA DE CHINCHICACCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA		FIP	597,488.00		597,488.00			597,488.00	597,488.00			597,488.00	0.00		597,488.00	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA O.R.HUANCAYVELLA			
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BAVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP 62890	ARG. VILMA LIJANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,242,687.97	124,268.80	1,366,956.77	247,504.77	0.00	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00		1,119,452.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. N° 21-2008/GOB.REG-HVCA/GR (17/JUN/2009)			
15	R.O CAN Y SOBRE CAN	0016 0026 0060	2007 2008 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICAÑA MOTTA CIP 90856	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAN DOLORIER CIP 10830	489,112.63	48,911.25	538,023.88			489,112.63	538,023.88	508,677.13		487,677.14	0.00	0.00%	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. N° 295-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19/JUL/2010)			
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYUSCA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCASI CIP 60962	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAN DOLORIER CIP 10830	885,800.21	88,580.02	974,380.23			885,800.21	974,380.23	974,380.23		921,232.22	0.00	0.00%	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION			
17	R.O.	0046 0054 0117	2006 2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENIA - COSME - MANZANOYOC - ETAPA TRAMO LLACUA - SOCOCS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN GARCIA CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TACYURY MENDOZA CIP 82736	702,000.00	78,000.00	780,000.00	150,367.06	49,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47		749,963.47	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 294-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)			
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDABAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 65271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	284,069.30	31,563.26	315,632.56	183,511.85	13,437.33	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	18/09/2007	480 DIAS	28/11/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES POR LEVANTAR POR PARTE DE LA EJECUTORA			
19	CANON SOBRE CANON	0056 0489	2008 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL COASH CHAYPAPALA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORIHUELA CIP 101099	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	679,664.55	67,966.45	747,631.00	0.00		679,664.55	747,631.00	733,058.51	14,572.49	700,444.42	0.00	32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. N° 220-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19/MAY/2010)			
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN CASTELLI HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAN DOLORIER CIP 10830	352,301.42	35,230.15	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57		387,531.57	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		EN PROCESO DE LA ELABORACION DEL INFOME DE FINAL DE OBRA			
21	R.O.	0036 0159	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCAYVELLA (PUESTO DE SALUD HUARIBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDUYA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 86999	519,136.95	51,913.70	571,050.65	0.00		519,136.95	571,050.65	318,516.14	212,344.10		318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABILITADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA				
22	R.O.	0056 0159	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCAYVELLA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE COCHOCHA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 86999	538,977.85	59,886.43	598,864.28	0.00		538,977.85	598,864.28	335,204.33	233,469.55	0.00	335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABILITADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA				
23	R.O.	0096 0159	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCAYVELLA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ARG. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	541,674.30	60,186.03	601,860.33	0.00		541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,464.03	363,188.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES				
24	R.O.	0056 0159	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCAYVELLA (PUESTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ARG. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348,260.76	38,695.64	386,956.40	0.00		348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74	47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DIAS	30/04/2010	T		OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES				
25	R.O.	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARG. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAN DOLORIER CIP 10830	809,978.65	89,977.74	899,977.39	0.00		809,978.65	899,977.39	861,417.16	0.00	861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DIAS	13/09/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION					
26	R.O.	0096	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E. RICARDO PALMA DE HUANCHOS - PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. EDUAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILLIAM PAZO CHIPANA CIP 55978	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	0.00		1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42	529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DIAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 489-2010/GOB.REG-HVCA/GR (18/OCT/2010)				
27	CANON / R.O.	0247 0483	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E. N° 31141 DE CHIPUS, DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAYVELLA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45980	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59776	577,743.30	56,366.83	634,110.13	90,000.00		667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02	240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DIAS	10/06/2009	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION				
28	R.O.	0050 0015	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARIHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANA ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00			1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00	1,782,154.40	100.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/03/2009	360 DIAS	11/03/2010	T		OBRA POR RECEPCIONAR					
29	R.O.	0028 0018	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAYVELLA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL DE MAYOC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHJAMAN DOLORIER CIP 10830	102,717.00	11,413.00	114,130.00			102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00	114,130.00	100.00%	100.00%	78.00%	22.00%	10/08/2009	45 DIAS	25/10/2009	T		OBRA CULMINADA CON DEDUCTIVOS DE OBRA QUE NO HAN SIDO COBERTURADAS POR LA MUNICIPALIDAD				
30	R.O.	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO - LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAYVELLA	CHURCAMP A	EL CARMEN - ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. LUCID HUAMANAYO CINDOTTI CIP 11357	ING. QUETTY YOVANA BENITES GUTIERREZ CIP 78332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47			1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00	945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DIAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GR (07/FEB/2010)				

Fecha de Reporte : 23/05/2012  
 Periodo de Reporte : abril - 2012

N°	FTE. FTO.	INVENTARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDCION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR	%	%	%	%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS		FECHA DE TERMINO	1°	2°
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	PROGRAMADO																			
<b>HUANCAVELICA</b>																																			
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YALILI PALTAMACHAY	HUANCAVELICA	YALILI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	498,136.62	26,217.72	524,354.34	99,186.00	0.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	10/07/2004	150 DIAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION			
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. YLAIMIR JOSEPH VAILLITAS BALTAZAR CP 71535	1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	0.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	20/03/2004	180 DIAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION					
3	0073	2004		CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. BERNABE FELIX PENEZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.55	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	10/01/2004	389 DIAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION			
4	0033	2004		CONSTRUCCION DE 5 SALAS C.N.MIX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCAVELICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		60 DIAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
5	0014 F.F.C.	0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCOPRA PALLCAMPAMPA I ETAPA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITO ROJAS CHOICA CIP 69237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	70,000.00	9,603.00	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00	29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DIAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
6	0085	2004		MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YALILI COASAPATA PAUCARA TRAMIO I ANTIACOCCHA MATIPACCANA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE CIP 74730	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 92199	977,966.92	108,662.99	1,086,629.91	409,995.70	18,873.90	1,406,836.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00	1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GR (07/FEB/2012)				
7	0085	2004		MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YALILI COASAPATA PAUCARA TRAMIO II MATIPACCANA PUCAPAMPA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. TONINO RODRIGO QUIPUE GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO SOBRESAL SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	300,000.00	15,249.83	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00	914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DIAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GR (07/FEB/2012)				
8	0046	2005		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			571,713.04	66,391.50	638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79	206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DIAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
9	0047	2006		CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL TOMAS CANCHAYA PENA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68483	646,348.06	76,800.71	723,148.77	100,000.00	21,659.04	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00	723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DIAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION				
10	0084	2006		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCAVELICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JULIO MOSCOSO UROQUIZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DIAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION				
11	0045	2006		TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA TULURI	HUANCAVELICA	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	124,551.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00	1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION				
12	0044	2006		PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CLUMNADO CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE. FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA				
13	0023	2006		AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA II ETAPA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAIL ESPINOZA QUISPE CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHIQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	166,036.16	51,065.26	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2008	T		EN PROCESO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL. RENDICIONES FINALES OBSERVADAS				
14	0091 0238	2006 2008		CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCARHUANRA CHUPACA CCOSSPUUJO	HUANCAVELICA	ACORRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORRA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBRESAL ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHIQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	550,000.00	9,512.62	1,127,737.37	1,240,511.11	609,815.71	0.00	0.00	609,815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	L		RGR N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GR (03/SET/2010)				
15	0127 0211	2007 2008		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANMINA - PALLCAMPAMPA - CHUMUNAYO	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 92343	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 92199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	250,822.68	51,089.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	0.00	1,506,380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA. NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANO EJECUTOR			
16	0156	2007		CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N° 36121 DEL C.P. DE CASTILAPATA DEL DISTRITO DE YALILI HVCA	HUANCAVELICA	YALILI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			200,000.00	100,262.00	0.00	0.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL					
17	0032 0467	2007 2009		RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CRO GOMEZ GASPAR	1,054,742.19	117,193.58	1,171,935.77	0.00	0.00	1,054,742.19	1,171,935.77	1,171,935.77	0.00	0.00	1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION				
18	0043 0184	2007 2008		CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE VERAN ARAUJO CIP 9541	ING. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	368,725.63	366,553.07	735,278.70	0.00	0.00	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00	85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)				
19	0033	2007		PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEDA. CIP 93200	701,529.71	77,947.75	779,477.46	8,308.53	0.00	709,838.24	787,785.99	779,477.46	0.00	0.00	779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL				
20	0055 0197	2007 2008		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. OTTY GRIMA BREÑA FERNANDEZ CIP 10055	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	280,695.51	108,709.55	389,405.06	0.00	0.00	280,695.51	389,405.06	389,405.06	0.00	0.00	389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL				
21		2007		CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASIJANTS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					100,000.00			0.00						#,D/V/0/	0.00%						T		PRELIQUIDACION. PENDIENTE DE PRESENTACION				
22		2007		REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			71,988.30	7,998.70	79,987.00	37,769.57	0.00	108,757.87	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00	79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CLUMNADA SIN INFORME FINAL				

Fecha de Reporte : 23/05/2012  
 Período de Reporte : abril - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)	COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	S/.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°		2°	
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)																		BENEFICIARIO (S/)
23	RECURSOS ORDINARIOS	0203-0068	2007-2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAVELICA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE CASPAR CIP 8599	ARQ. RUBEN AMES ZORRILLA	831,924.03	167,836.49	999,760.52	0.00	0.00	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	990,869.78	8,890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (30/DIC/2009)	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0031	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82302	ING. JUAN R SOCCO QUSPIS			1,446,968.14		0.00						0.00	#DIV/0!				0.00%	31/12/2007			SI		SIN INFORMACION
25	RECURSOS ORDINARIOS	0066	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID GUSPIS SOLIS CIP 98387	ARQ. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	496,890.30	69,688.98	566,579.28	0.00	0.00	496,890.30	566,579.28	566,579.28	0.00	566,579.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (17/MAR/2010)	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0051-0026-0020-0010	2008-2009-2010	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL		MINISTERIO DE AGRICULTURA			452,685.03	47,313.77	499,998.80			452,685.03	499,998.80	499,998.80		499,998.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GRR	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0079	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYACASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 69022	295,635.13	16,007.91	311,643.04	0.00	0.00	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23	148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (02/09/2010)	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0266	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUANCOCHA - CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 76566	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	131,750.16	12,199.09	143,949.25	0.00	0.00	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,369.55	57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0268	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,059,573.38	106,699.05	1,166,272.43	0.00	0.00	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0291	2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRES AVELINO CACERES - COORSOTOCO	HUANCAVELICA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS EDGAR PAITAN CUBA CIP 74393	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74393	684,127.53	53,676.59	737,804.12	0.00	0.00	684,127.53	737,804.12	835,617.78	0.00	737,804.12	97,813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	L		RGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (10/AGO/2010)	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0294	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 3696 MOTOY, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 69022	714,464.32	83,938.00	798,402.32	0.00	0.00	714,464.32	798,402.32	798,402.32	0.00	125,946.46	672,456.98	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE DEL GOB. REG.	
32	RECURSOS ORDINARIOS	0267	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN ARJUN CHOQUE CIP 88491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	946,108.08	101,233.56	1,047,341.64	0.00	0.00	946,108.08	1,047,341.64	983,952.00	63,389.64	380,000.00	603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL	
33	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION	HUANCAVELICA	ASCENSION		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1,033,357.21	382,703.20	1,416,060.41	0.00	0.00	1,033,357.21	1,416,060.41	1,337,853.51	78,206.90	0.00	1,337,853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL	
34	R. O.		2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANAGSMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUSPIS TORRES CIP 67834	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	479,330.00	42,836.35	522,166.35	0.00	0.00	479,330.00	522,166.35	522,166.35	0.00	15,347.46	506,818.89	97.06%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	T		FALTA RENDIR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA EL MONTO DE 10,983.06 NUEVOS SOLES, VISITA A INSITU POR COMISION EL 17/11/2011	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0090-0445-0229	2008-2009-2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCULLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	276,795.31	32,710.33	309,505.64	0.00	0.00	276,795.31	309,505.64	309,505.64	0.00	182,163.84	127,341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	
36	RECURSOS ORDINARIOS	0090-0445-0229	2008-2009-2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCULLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	275,783.63	37,960.37	313,744.00	0.00	0.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01	148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0090-0445-0229	2008-2009-2011	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCULLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD SAN JUAN DE COARHUACC)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	215,716.22	37,960.37	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0090-0445-0229	2008-2009-2011	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCULLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD CHUCULLACCASA)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARRI MAURICIO REVOLLAR CAP 8947	ING. JOHNY BENDEJUI ACREO CIP 76017	279,308.54	29,186.63	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0090-0445-0229	2008-2009-2011	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCULLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD CASTILAPATA)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARRI MAURICIO REVOLLAR CAP 8947	ING. JOHNY BENDEJUI ACREO CIP 76017	266,272.15	27,824.37	294,096.52	0.00	0.00	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0090-0445-0229	2008-2009-2011	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCULLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARRI MAURICIO REVOLLAR CAP 8947	ING. JOHNY BENDEJUI ACREO CIP 76017	254,351.71	26,578.74	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00	280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0090-0445-0229	2008-2009-2011	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S. PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCULLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD AMBATO)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARRI MAURICIO REVOLLAR CAP 8947	ING. JOHNY BENDEJUI ACREO CIP 76017	371,941.30	38,866.38	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0543-0301	2009-2010	PAYMENTACION JIRON SANTOS VILLA I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FERNANDO QUSPIS CHUQUILLANI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,444,309.06	111,900.00	3,556,209.06	0.00	0.00	3,444,309.06	3,556,209.06	3,556,209.06		3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180 DIAS	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	
				HUAYTARA																												
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS INOGHUISI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	67,500.00	17,866.90	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62			993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DIAS	05/05/2005	T		INFORME FINAL OBSERVADO CON SALDO PENDIENTE DE RENDIR	

Fecha de Reporte : 23/05/2012  
 Período de Reporte : abril - 2012

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	S/.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%		FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	%																	
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUÑQUE RAYMUNDO CIP 54352	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA CIP 54352	1,773,013.19	127,850.00	1,900,863.19	150,000.00	25,087.10	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DIAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/IGOR (27SET/2010)	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. TÉCNICA FINANCIERA.	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANACANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59793	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	844,260.00	80,950.00	925,210.00	60,221.74	31,808.13	936,289.87	1,017,239.87			0.00		0.00%							T		OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. TÉCNICA FINANCIERA.		
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA / HIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ ARUMAYTA CIP 73855	844,758.28	90,400.00	935,158.28	60,000.00	8,974.86	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00	881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	S/1		31/01/2008				L		R.G.G.R. N° 077-2012/GOB.REG-HVCA/IGOR (23ENE/2012) LIQ. POR OFICIO
5	FONCOR (R.O.)	0035 0012 0036	2004 2006 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLPAMACHAY CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	106,531.00	72,554.39	976,869.29	1,065,511.00	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40	38,731.61	3.59%	100.00%	101.84%	-1.84%	11/09/2006	250 DIAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. N° 584-2009/GOB.REG-HVCA/IGOR (14NOV/2009)	FALTA REGULARIZACION LA RENDICION DE CUENTA PARA SU LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR CUCHO OSQUIJANO CIP 42785	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53255	328,540.34	67,550.00	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49		397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DIAS	12/08/2006	T					
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUENTE - PUENTE QUINICHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59793	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	128,000.00	15,987.84	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19		758,549.32	604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2008	190 DIAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. N° 079-2010/GOB.REG-HVCA/IGOR (28FEB/2010)		
8	CANON SOBRE CANON	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASCA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PLIPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	S/ING. JAMES RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	525,851.17	60,636.64	586,487.81	68,720.00	13,795.25	606,366.42	667,003.06	550,105.82		550,105.82	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DIAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 370-2010/GOB.REG-HVCA/IGOR (28AGO/2010)			
9	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CAJUE - HUARJUE - HUACHAIE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MODESTO PAULLINO CUADROS HUAMANI CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	416,113.07	50,000.00	466,113.07	55,000.00	28,886.93	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DIAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. N° 288-2010/GOB.REG-HVCA/IGOR (25JUN/2010)		
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA				86,908.76			0.00	371,648.60	61,787.84	100.00		61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		180 DIAS		T			OBRA TERMINADA. PENDIENTE SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA		
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUANCACA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO GODOFREDO ANCUILLE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	49,822.52	29,984.15	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00%	100.00%	0.00%		06/08/2007	180 DIAS	30/01/2009	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION. FALTANDO PAGOS SOLAMENTE AL SUPERVISOR PARA CIERRE DE LIQUIDACION FINAL	
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LLAHUISI - HUIRPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMANI CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCACA BORDA CIP 53304	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	0.00	0.00	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00	940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	S/1		S/1	P			OBRA MONITOREADA POR LA GSG-HUAYTARA. EN PRIMERA INSTANCIA SE VENIA EJECUTANDO POR LA M.D. HUIRPACANCHA. SE ESTA REALIZANDO EL CORTE DE OBRA. PARA LUEGO REALIZAR POR ADMINISTRACION DIRECTA POR LA GSR - OBRAS - HUANCACA	
13	R.O. / CANON	0012 0229	2006 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	S/1	S/1	57,000.00	3,000.00	60,000.00	62,259.47		119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00	0.00	57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/1	90 DIAS	S/1	T			PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.	
14	R. O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 91507	ING. HENRY ALFREDO QUISPE SOLORZANO CIP 46623	579,714.55	57,971.45	637,686.00	95,528.88	0.00	675,243.43	733,214.88	382,611.60	255,074.40		382,611.60	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DIAS	DIC-2009	T			NO PRESENTA RENDICION DE CUENTAS, INFORME FINAL Y OTROS DOCUMENTOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	
15	R. O.	0317 0038	2008 2009	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCHACA - QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. JUAN HUBER GARRIBAY MATIAS CIP 33904	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,562,788.77	156,278.88	1,719,067.65	0.00	0.00	1,562,788.77	1,719,067.65	1,031,440.59	0.00	616,468.47	414,972.12	40.22%	100.00%	30.81%	69.19%	24/11/2009	210 DIAS	24/06/2010	P			OBRA PARALIZADA POR PRECIPITACIONES. PROPIAS DEL CLIMA DE LA ZONA. MAYORES METRADO 21.04.	
16	R. O.		2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOPACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI COBDOVA.	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	2,015,277.47	201,527.75	2,216,805.22	0.00	0.00	2,015,277.47	2,216,805.22	2,216,805.22	685,194.34	2,066,834.36	149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	4.61%	03/06/2010	365 DIAS	03/06/2011	P			OBRA PARALIZADA	
17	R.O.	0206	2009	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCION DE CAPTACION	HUAYTARA	TAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMBALON CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAR CIP 50785	80,859.95	8,085.99	88,945.94	0.00	0.00	80,859.95	88,945.94	85,711.54	3,234.40		85,711.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DIAS	20/06/2010	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	
<b>TAYACAJA</b>																																	
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA			329,790.82	32,979.08	362,769.90	0.00	0.00	329,790.82	362,769.90	362,769.90	0.00		362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
2	FONCOR	0021	2004 2005	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		14,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION		
3	FONCOR	0018 0019	2004 2005	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 82049	802,559.29	143,367.71	945,927.00	64,590.99	77,408.44	944,558.72	1,087,926.43	1,038,226.43	0.00	945,927.00	92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DIAS	01/02/2005	T			NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
4	CANON SOBRE CANON	0041 0016	2005 2007	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 QUIMILCO - SAN MARCOS DE ROCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TOROCCO CAP- 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	154,519.02	23,451.90	177,970.92	80,000.00	0.00	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	163,899.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T			NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
5	DON TRANS / R.O.	0079	2005	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIARA VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MENDIETA CIP 43823	ING. JULIO C. CABALLERO ANGUIAS	1,310,617.40	90,300.00	1,400,917.40	100,000.00	32,643.60	1,443,261.00	1,533,561.00	1,347,617.40	0.00		1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DIAS	26/08/2008	T			NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
6	R. O.	0006	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	806,407.99	96,426.35	902,834.34	106,068.32	51,787.30	964,263.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	839,486.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DIAS	20/08/2007	T			NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
7	R. O. - DONACIONES	0050 0015	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DE LAS AULAS JORGE CHAVEZ MARTINEZ DE SACHACOYO	TAYACAJA	SURCOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDIR CIP 72914	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	446,799.09	44,679.91	491,479.00	0.00	0.00	446,799.09	491,479.00	491,479.00	0.00	0.00	491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DIAS	12/11/2007	T			SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYACAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.	
8	CANON SOBRE CANON, REGALIA Y PART	0037	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - SALCAHUASI II ETAPA (CHURRAPAMPA - PUMARANCA)	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 66605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 74220	396,095.91	33,904.09	430,000.00	46,517.41	0.00	442,613.32	476,517.41	476,517.42	0.00		476,517.42	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	120 DIAS	12/12/2008	L			R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCA/IGOR (26AGO/2010)	
9	CANON SOBRE CANON, REGALIA Y PART	0041 0041	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE AYACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR COMPOSANO CAP- 009497	ARO. EDUARDO WALTER ESPINOZA PILLACA CAP 5462	641,248.57	72,337.56	713,586.13	82,127.00	0.00	723,375.57	795,713.13	670,183.59	0.00	0.00	670,183.59	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DIAS	06/06/2008	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION. SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.	
10	RECURSOS ORDINARIOS	0229 0315	2007 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DE LA IE DE NIVEL PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI																										

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS		FECHA DE TERMINO	1º	2º
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	DESEMBOLO																	
11	R.O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP. 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	344,987.51	20,433.18	365,420.69	470,000.00	0.00	814,987.51	835,420.69	344,987.51	0.00	0.00	344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DIAS	20/05/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION		
12	CANON SOBRECARGAS ANON. REGALIAS AJUANA S Y PART	0145 0205	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAJUNA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ING. VILMA LILIANA GAMAARA PACHECO CAP 2634	1,909,376.68	152,750.08	2,062,126.76	0.00	1,909,376.68	2,062,126.76	1,970,476.71	0.00	0.00	1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DIAS	30/10/2008	T		HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS			
13	R.O.	0231	2007	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALEZ EUGUISSA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	358,375.05	34,456.00	392,831.05	0.00	358,375.05	392,831.05	380,361.05	0.00	380,361.05	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	02/05/2008	268 DIAS	15/10/2008	L		R.G.G.R. N° 425-2009/COS REG-HVCAAGR (17/02/2009)			
14	R.O.	0332 0207	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGIO PUMAMACHAY ANDAYMARCA INTIVILCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP 77338	ING. LENIN MIGUEL BENICIA ROMERO CIP 75351	932,006.38	67,993.62	1,000,000.00	113,227.00	0.00	1,045,233.38	1,113,227.00	932,006.38	0.00	0.00	932,006.38	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	03/03/2008	119 DIAS	30/06/2008	P		LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA. CON CRONOGRAMA DE RECEPCION PARA EL 03/01/2012		
15	R.O.	0031 0037 0086	2007 2008 2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA ISTAY MUCHUA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGUIZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VIAL Y RADA VALLADOLID CIP 68427	1,222,431.18	54,703.43	1,277,134.61	20,092.00	0.00	1,242,523.18	1,297,226.61	1,257,042.61	531,524.85	0.00	1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.08%	23.92%	19/05/2008	408 DIAS	30/06/2009	P		CON DESFASE PRESUPUESTAL- SE ESTAN REALIZANDO EL CERRE DE OBRA Y LA REFORMULACION DEL PROYECTO		
16	RECURSOS ORDINARIOS	0077 0119	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHACC - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JARRY AMADO AGUILAR TACZA CIP 61512	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	241,877.38	39,187.74	281,065.12	0.00	241,877.38	281,065.12	281,065.12	0.00	281,065.12	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	26/08/2008	90 DIAS	27/11/2008	L		R.G.G.R. N° 107-2010/COS REG-HVCAAGR (11/MAR/2010)			
17	R.O.	0012	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUERTO DE SALUD DE TINTAY PUNCU MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA HUANCavelica	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. ALEJANDRO NUNEZ ZUNIGA CAP. 002111	343,37.67	71,449.33	414,827.00	36,020.04	0.00	379,397.71	450,847.04	380,474.30	0.00	0.00	380,474.30	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	276 DIAS	04/06/2009	L		OBRA CULMINADA. CON CRONOGRAMA DE RECEPCION PARA EL 03/01/2012		
18	R.O.	0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUJE DE TINTAY PUNCU DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WENER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARO. ALEJANDRO NUNEZ ZUNIGA CAP. 002111	397,222.67	59,583.40	456,806.07	0.00	397,222.67	456,806.07	425,028.26	0.00	0.00	425,028.26	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2008	254 DIAS	15/06/2009	T		REVISION DE PRE LIQUIDACION			
19	R.O.	0078 0101	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHACC - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO COROLLOLLA CIP 75055	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771,320.18	121,484.82	892,805.00	0.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00	817,599.39	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2008	240 DIAS	22/04/2009	T		NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS NI FINANCIERAS NO ALCANZA INFORME FINAL			
20	R.O.	0055 0092	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGIO SOCONPURU- TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	50,000.00	0.00	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00	741,221.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DIAS	08/09/2009	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL		
21	CANON SOBRECARGAS ANON. REGALIAS AJUANA S Y PART	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUERTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA - DIRESA HUANCavelica	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ARMANDO CHAVEZ BELLO CAP. 011689	ARO. MARCO ANTONIO ARZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	0.00	591,331.42	676,764.17	384,770.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DIAS	31/12/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION						
22	R.O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNAZ - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	DANIEL HERNAZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL HERNAZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PALLO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ING. VILMA LILIANA GAMAARA PACHECO CAP 2634	765,167.27	85,018.58	850,185.85	0.00	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32	-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNAZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES			
23	R.O.	0059	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUERTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA - DIRESA HUANCavelica	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. MARCO ANTONIO ARZAPANA ALMONACID CAP 8595	460,691.92	63,007.23	523,699.15	0.00	460,691.92	523,699.15	288,471.33	208,479.66	0.00	288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2009	150 DIAS	02/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCU LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES			
24	R.O. / R.D.	0321 0149	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. MARGOTH MARLENY BENITES GUITERREZ CAP 10519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	0.00	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14	333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DIAS	16/01/2010	T		OBRA TERMINADA (28/04/2010). EN ELABORACION DEL INFORME FINAL			
25	R.O. / R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHACC - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	0.00	351,313.98	396,984.80	367,123.11	0.00	0.00	367,123.11	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	150 DIAS	30/01/2009	T		NO PRESENTA LA PRE LIQUIDACION			
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ETIERNAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SIBIUS DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	241,057.77	24,105.78	265,163.55	0.00	241,057.77	265,163.55	250,700.08	0.00	0.00	250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	159 DIAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION			
27	R.O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90	280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL			
28	R.O.	0216	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISARI SALAZAR CIP 102759	ING. MARGOT VILLAVENADO CAP 8775	1,109,376.72	106,798.52	1,216,175.24	0.00	1,109,376.72	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.90	0.00	729,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DIAS	28/05/2010	T		R.G.G.R. N° 270-2010/COS REG-HVCAAGR (06/MAR/2012)		
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TURACABAMBA DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNAZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCavelica	TAYACAJA	DANIEL HERNAZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL HERNAZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARO. JUAN SAENS SURICHQUI CAP. 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00	530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA			
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGIO PICHICANA-TANCARPAMPA-ACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE WALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73882	ING. MARCO EDUMUNDO PALOMINO CAHAYTA CIP 6404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	0.00	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00	-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA			
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE REGIO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE CASPAR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	85,000.00	14,442.65	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00	959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica		
32	R.O.	0417	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINOCO TINTAY PUNCU	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. PETER JOHN MENDOZA SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75	1,027,805.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982 DIAS	31/08/2011	P		OBRA PARALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE			
33	R.O. R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUERTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE ROCHACC - RED DE SALUD DE HUANCavelica	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 056885	487,611.95	536,373.15	48,761.20	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00	302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADA			
34	R.O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MATTA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00	1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ AT		SE RENICIO LA OBRA EL DIA 09/06/			