



| N°                  | FTE FTO                                       | IMPUNDO   | AÑO DE EJC. | NOMBRE DEL PROYECTO   | PROVINCIA       | DISTRITO       | NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA          | NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA                       | N° DE CONTRATO   | RESIDENTE DE OBRA   | SUPERVISOR / INSPECTOR   | MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO |            |            |              |           |              |       |          |           |              | MONTO DEL CONTRATO |              |              |              |              |              |           |              |              |              | ADICIONALES DE OBRA |                |             | PAGOS ACUENTADO DEL CONTRATO |                 |         | CARTA FIANZA |  |   | AVANCES FÍSICO ACUMULADOS % |     |     | CROMOLOGÍA   |  |  | AMPLIACIONES DE PLAZO |  |  | ESTADO DEL PROY. | OBSERVACIONES |
|---------------------|---|-----------|-------------|---|-----------------|----------------|---|--|------------------|---|--|------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------|----------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------------|-----------------|---------|--------------|--|---|-----------------------------|-----|-----|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------|---------------|
|                     |   |           |             |   |                 |                |   |  |                  |   |  | CD (S)                       | GG (S)     | UTILIDAD   | IOV          | SUPER     | LAST. ADMIN. | OTROS | EXP.TEC. | TOTAL (S) | CD (S)       | GG (S)             | UTILIDAD     | IOV          | TOTAL (S)    | CAN.         | SI.          | %         | CD (S)       | GG (S)       | %            | PROG. MADO          | EJECUTA CON    | DIFEREN CIA | FECHA DE INICIO              | FECHA DE CIERRE | N°      | DÍAS         | 1°   | 2°  |                             |     |     |  |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 1                   | R.O.  | 0111-2007 | 2009        | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CACCAOCHACMA HUARANGACACHA I ETAPA   | CASTROVIRREYNA  | HUACHOS        | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | BAB CONTRATISTA S.A                                  |                  | ING. FERNANDO BOZA COCCA  | ARTEMO HAYRA ZEGARRA   | 615,631.57                   | 61,563.16  | 128,667.00 |              |           |              |       |          |           |              | 842,491.80         | 615,631.57   | 61,563.16    | 128,667.00   | 842,491.80   |              |           |              | 842,491.80   | 0.00         | 0.00%               | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 17/11/2008  | 18/15/05/2009               | 0   | 0   | 0  | T  | SE ENCUENTRA EN PROCURADURA POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS   |                       |  |  |                  |               |
| 2                   | R.O.  | 0043-2009 | 2009        | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CACCAOCHACMA HUARANGACACHA II ETAPA  | CASTROVIRREYNA  | HUACHOS        | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | CONTRATISTA BELLEDO VILCHEZ JORGE POMPEYO -INGENIERO |                  | ING. POMPEYO BELLEDO VILCHEZ  | ING. PABLO ALEX ZEVALLLOS TPANIA   | 1,706,635.80                 | 189,626.20 | 360,289.78 |              |           |              |       |          |           |              | 1,664,157.80       | 1,706,635.80 | 189,626.20   | 360,289.78   | 1,664,157.80 |              |           |              | 995,810.40   | 1,068,347.40 | 64.20%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 98.53%  | 98.53%       | 0.00%  | 04/01/2010  | 08/04/2010                  | 1   | 36  | T  | SE PRESENTO LIQUIDACION EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION                                     |  |                       |  |  |                  |               |
| 3                   | FORSUR R.D.                                   | 0599-2009 | 2009        | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PMP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA   | CASTROVIRREYNA  | VILLA DE ARMA  | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSTRUCTORA E INMOBILIARA GLOBAL PROJECT S.A        | 199-2010/O       | ING. YOBANI ANGEL RUIZ APOLLICA   | ING. GUILLERMO GUSPES TORRES   | 499,173.99                   | 40,917.40  | 30,688.05  | 91,348.09    |           |              |       |          |           |              | 572,127.53         | 409,173.99   | 40,917.40    | 30,688.05    | 91,348.09    | 1            | 64,194.31 |              | 498,325.47   | 137,998.37   | 21.66%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 95.00%       | 5.00%  | 23/06/2010  | 29/05/2011                  | 4   | 221 | T  | OBRA CULMINADA. LA PARTE ULTIMA ESTA A LA ENTREGA PARCIAL.                                   |  |                       |  |  |                  |               |
| 4                   | FORSUR R.D.                                   | 0594-2009 | 2009        | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PMP TICRAPO CASTROVIRREYNA HUANCVELICA   | CASTROVIRREYNA  | TICRAPO        | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSTRUCTORA E INMOBILIARA GLOBAL PROJECT S.A        | 199-2010/O       | ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO  | ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP-7050                             | 383,129.85                   | 38,312.99  | 28,734.74  | 85,533.74    | 0.00      | 0.00         | 0.00  |          |           |              | 535,711.32         | 383,129.85   | 38,312.99    | 28,734.74    | 85,533.74    | 1            | 39,746.00 |              | 86,573.24    | 488,884.08   | 84.94%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 25.00%       | 65.00%   | 01/07/2010  | 28/10/2010                  | 0   | 0   | EJ   | AT   | AUTORIZADO PARA LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS. NO SE CUENTA CON VALORACIONES FEBRERO Y MARZO  |                       |  |  |                  |               |
| 5                   | FORSUR R.D.                                   | 0246-2009 | 2009        | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PMP HUACHOS - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA  | CASTROVIRREYNA  | HUACHOS        | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSTRUCTORA E INMOBILIARA GLOBAL PROJECT S.A        | 199-2010/O       | ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ/ ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA | ING. CHRISTIAN POINCE ALFARO CIP-3170/ ING. MARCO ANTONIO GAMBON DELGADO | 439,495.65                   | 43,949.57  | 32,962.17  | 98,117.40    | 0.00      | 0.00         | 0.00  |          |           |              | 614,524.79         | 439,495.65   | 43,949.57    | 32,962.17    | 98,117.40    |              |           |              | 362,750.75   | 251,774.04   | 40.97%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 68.41%       | 31.59%   | 03/10/2011  | 02/04/2012                  | 2   | 63  | EJ   | AT   | OBRA CON RENICIO EL 3 DE ABRIL. FUERA DE PLAZO DE EJECUCION. SE ENCUENTRA EN CONSULTACION. NO SE CUENTA CON VALORACIONES DE FEBRERO Y ABRIL. |                       |  |  |                  |               |
| 6                   | RECURSOS HUMANOS                              | 0179-2009 | 2009        | CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TAMBÓ ESPERANZA   | CASTROVIRREYNA  | CASTROVIRREYNA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | CONSORCIO SANTA ESPERANZA                            | 05-2011/O        | ING. LUIS ENRIQUE MINA APARRICIO  | ING. JOHNY BENEDIZ ACERO   | 486,435.73                   | 48,643.57  | 48,643.57  | 110,907.35   |           |              |       |          |           |              | 694,630.22         | 486,435.73   | 27,293.57    | 48,643.57    | 106,850.89   |              |           |              | 481,199.22   | 11,975.50    | 1.79%               | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 70.93%       | 29.07%   | 22/08/2011  | 19/12/2011                  | 0   | 0   | T  | OBRA CONCLUIDA CON DEDUCTIVOS A LA EMPRESA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA               |  |                       |  |  |                  |               |
| 7                   | RECURSOS HUMANOS                              | 0125-2009 | 2009        | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SANTA ROSA TANTARA   | CASTROVIRREYNA  | TANTARA        | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 007-2011/O       | ING. GUSTAVO YATACO YONG  | ING. FERNANDO GILBERTO GUSPES PEÑA                                       | 98,747.40                    | 9,849.62   | 9,874.76   | 21,288.94    | 6,562.21  |              |       |          |           |              | 133,799.00         | 98,747.40    | 9,849.62     | 9,874.76     | 21,288.94    |              |           |              | 152,622.94   | 13,062.00    | 9.34%               | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 13/10/2011  | 4/11/2011                   | 0   | 0   | L  | ELABORADO POR LA CSR - CASTROVIRREYNA  |  |                       |  |  |                  |               |
| <b>CHURCAMP</b>     |   |           |             |   |                 |                |   |  |                  |   |  |                              |            |            |              |           |              |       |          |           |              |                    |              |              |              |              |              |           |              |              |              |                     |                |             |                              |                 |         |              |  |   |                             |     |     |  |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 1                   | R.O.  | 0998-2009 | 2009        | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA RED DE SALUD TURISTICA DE TORONGAMA  | CHURCAMP        | LA MERCED      | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP       | CORPORACION GENESIS S.A                              | N° 079-2010-GSCH | ING. JILDO RINOSTROZA DEL AGUILA  | ING. ROGER DOCHA CARDENAS/ ING. PABLO MC CALUMIAN DOLDIRER               | 1,075,183.65                 | 405,990.15 | 281,423.02 |              |           |              |       |          |           | 1,481,173.80 | 1,075,183.65       | 405,990.15   | 281,423.02   | 1,481,173.80 |              |              |           | 1,229,088.89 | 252,884.91   | 17.02%       | F.C. A.D. A.M.      |                |             |                              | 100.00%         | 100.00% | 0.00%        | 23/08/2010   | 10/09/2011  | 1                           | 14  | T   | OBRA CONCLUIDA. SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA FINAL   |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 2                   | R.O.  | 0106-2009 | 2009        | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YABRICCAN PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA  | CHURCAMP        | LOCROJA        | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP       | CORPORACION EL DONADO                                | 045-2010-GSCH    | ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA  | ING. JOHNY VARELLAS  | 1,317,162.02                 | 197,574.30 | 287,799.90 |              |           |              |       |          |           | 2,104,432.80 | 1,317,162.02       | 197,574.30   | 287,799.90   | 2,104,432.80 |              |              |           | 2,101,680.97 | 2,751.83     | 0.13%        | F.C. A.D. A.M.      |                |             |                              | 100.00%         | 99.00%  | 0.10%        | 19/07/2010   | 1/05/2011   |                             |     | T   | OBRA CONCLUIDA. CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA  |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 3                   | R.O.  | 0211-2009 | 2009        | CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SALAS LABORATORIOS SVH, AREAS ADMINISTRATIVAS Y SECRETARIAS DE LA E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO. EL CARMEN - CHURCAMP. 1640M/02010  | CHURCAMP        | EL CARMEN      | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.                | 0448-2010/O      | ING. JOSE ELI CUMPA ANGELES   | ING. FERNANDO GILBERTO GUSPES PEÑA                                       | 1,454,006.50                 | 41,966.38  | 72,700.33  | 285,964.78   | 80,614.00 | 14,540.07    | 0.00  | 2,500.00 |           |              | 1,972,312.66       | 1,454,006.50 | 41,966.38    | 72,700.33    | 285,964.78   |              |           |              | 2,090,362.09 | 1,954,295.90 | 84.51%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 18/07/2010  | 05/09/2012                  | 0   | 0   | EJ   | AD   | OBRA REINICIADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. NO PRESENTO ADOPADO POR MATERIALES   |                       |  |  |                  |               |
| <b>HUANCAVELICA</b> |   |           |             |   |                 |                |   |  |                  |   |  |                              |            |            |              |           |              |       |          |           |              |                    |              |              |              |              |              |           |              |              |              |                     |                |             |                              |                 |         |              |  |   |                             |     |     |  |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 1                   | DONACION Y TRANSF                             | 0162-2007 | 2007        | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DIOQUICHA. TONERA, QUIROS LAMBERTA, Y TAMBILLO HICA  | HUANCAVELICA    | IZOCHUACA      | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCVELICA - IZOCHUACA        | 940-2007/O       | ING. JUAN MARR ESCALANTE  | ING. JORGE ZORA CARVALI ALVAREZ  | 1,422,053.57                 | 142,205.36 | 142,205.36 | 324,228.21   |           |              |       |          |           |              | 2,030,492.49       | 1,422,053.57 | 142,205.36   | 142,205.36   | 324,228.21   |              |           |              | 1,801,992.95 | 3,211,685.44 | 100.00%             | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 01/04/2008  | 13/11/2008                  | 1   | 88  | L  | LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 179-2011/OB-R.G.G.R. HUANCVELICA (04/08/2011)                         |  |                       |  |  |                  |               |
| 2                   | R.O. PLANO MODIANO                            | 0023-2007 | 2007        | CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLCACCOCHA HUANDO I ETAPA  | HUANCAVELICA    | HUANDO         | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | GOB.REG.HVC A  | No 779-2007/OB   | ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA  | ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74263                                      | 2,430,335.59                 | 85,061.75  | 60,758.39  | 499,469.59   |           |              |       |          |           |              | 3,065,625.32       | 2,430,335.59 | 85,061.75    | 60,758.39    | 499,469.59   |              |           |              | 1,062,821.95 | 2,022,050.11 | 65.64%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 16/04/2007  | 14/5/30/2008                | 6   | 205 | T  | PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA   |  |                       |  |  |                  |               |
| 3                   | R.O.  | 0115-2008 | 2008        | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN OCCOLLURUM  | HUANCAVELICA    | VARIOS         | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | INATEC SAC   | 0812-2008/O      | ING. TEODORO ACERO CAPCHA   | ING. WANNER DENNIS VEGA AWALOS   | 839,046.38                   | 0.00       | 0.00       | 839,046.38   |           |              |       |          |           |              | 839,046.38         | 839,046.38   | 0.00         | 0.00         | 839,046.38   |              |           |              | 954,414.76   | 115,368.38   | 13.75%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 22/10/2008  | 14/9/30/2009                | 2   | 30  | L  | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009). FALTA LA LIQUIDACION FINAL |  |                       |  |  |                  |               |
| 4                   | R.O.  | 0092-2009 | 2009        | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DRESA HUANCVELICA  | HUANCAVELICA    | VARIOS         | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA                       | 0643-2008/O      | ING. ALFONSO COSSO LOPEZ  | ARO. HEVER FIBENOZ ANTEJANA PARANGURIBE CAP 6371                         | 1,755,843.90                 | 57,884.85  | 344,608.46 |              |           |              |       |          |           |              | 1,813,728.75       | 1,755,843.90 | 57,884.85    | 344,608.46   | 1,813,728.75 |              |           |              | 1,813,728.75 | 100.00%      | 100.00%             | 0.00%          | 01/08/2008  | 23/4/16/05/2009              | 2               | 55      | L            | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ DE OBRA RGR 180-2009 (25/10/2009). SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE FINANCIERA FINAL 570-2010/OB-R.G.G.R. HUANCVELICA (07/02/2011) |   |                             |     |     |  |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 5                   | R.O.  | 0089-2009 | 2009        | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS RE.SS. PUERTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD VÍAS, CENTRO DE SALUD MOYA Y PUERTO DE SALUD CHAUCOCHA - MICRORED MOYA - DRESA HUANCVELICA | HUANCAVELICA    | VARIOS         | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA                          | 0644-2008/O      | ING. ROBERTO COSSO BOLANOS  | ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948                                 | 1,805,061.96                 | 0.00       | 0.00       | 1,805,061.96 |           |              |       |          |           |              |                    | 1,805,061.96 | 1,805,061.96 | 0.00         | 0.00         | 1,805,061.96 |           |              |              | 1,805,061.96 | 100.00%             | 100.00%        | 0.00%       | 01/08/2008                   | 24/1/30/03/2009 | 2       | 62           | L  | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ DE OBRA RGR 161-2009 (25/09/2009). LIQ. FINANCIERA FINAL R.G.G.R. N° 312-2011/OB-R.G.G.R. HUANCVELICA (20/08/2011) |                             |     |     |  |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 6                   | CANON SOBRECANO N. REGALIAS ADUANAS R.D.      | 0041-2010 | 2010        | INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M FRANCISCO BOLONEN DE TRYACULLA - HUANDI - HICA   | HUANCAVELICA    | HUANDO         | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO JS   | 081-2008/O       | ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ DOCHA  | ING. FREDY ANTONIO VASQUEZ DOCHA   | 0.00                         | 0.00       | 0.00       |              |           |              |       |          |           |              | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |              |           |              | 0.00         | 0.00%        | F.C. A.D. A.M.      |                |             |                              | 100.00%         | 100.00% | 0.00%        | 24/04/2008   | 15/01/2009  | 3                           | 120 | L   | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ DE OBRA RGR 333-2010 (04/08/2010). SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 7                   | CANON SOBRECANO N. REGALIAS ADUANAS R.D. R.O. | 0022-2009 | 2009        | CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLCACCOCHA HUANDI II ETAPA   | HUANCAVELICA    | HUANDO         | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO RAMON                                      | N°533-2008/O     | ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS/ ING. RUGO RAMOS LEVY                      | ING. GERMAN SANABRIA SOLTELE   | 9,262,472.23                 | 0.00       | 0.00       | 9,262,472.23 |           |              |       |          |           |              | 9,262,472.23       | 9,262,472.23 | 0.00         | 0.00         | 9,262,472.23 |              |           |              | 9,262,472.23 | 100.00%      | 100.00%             | 0.00%          | 01/08/2008  | 5/12/15/2009                 |                 |         | R            | OBRA NO CONCLUIDA. LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN ARBITRAJE  |   |                             |     |     |  |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 8                   | DONACION Y TRANSF                             | 0124-2008 | 2008        | MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA  | MULTIPROVINCIAL | MULTISTRITAL   | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO JBMT                                       | 017-2008/O       | ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINCHAS  | ING. JUAN CARLOS VALDERAMA TORRE   | 220,835.94                   | 0.00       | 0.00       | 220,835.94   |           |              |       |          |           |              | 220,835.94         | 220,835.94   | 0.00         | 0.00         | 220,835.94   |              |           |              | 220,835.94   | 0.00%        | F.C. A.D. A.M.      |                |             |                              | 100.00%         | 100.00% | 0.00%        | 31/01/2008   | 4/13/03/2008  |                             |     | L   | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ DE OBRA RGR 128-2009 (04/09/2009)   |  |  |                       |  |  |                  |               |
| 9                   | FIDECOMISARIO - BONOS SOBERANOS F.R.D.        | 0232-2010 | 2010        | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA E. PUERBOS UNIDOS DE HUAYLLACOTO, DISTRITO DE ACORA, HUANCVELICA  | HUANCAVELICA    | ACORA          | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO ORION                                      | N°077-2010/O     | ING. HAY ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP-33079                                | ING. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CIP-4060                                    | 985,178.13                   | 98,517.81  | 68,642.47  | 219,055.10   |           |              |       |          |           |              | 1,371,663.51       | 985,178.13   | 98,517.81    | 68,642.47    | 219,055.10   |              |           |              | 904,433.62   | 517,381.37   | 36.39%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 08/04/2010  | 24/23/01/2011               | 2   | 51  | L  | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ DE OBRA RGR 229-2009 (02-08-2011). FALTA LIQUIDACION FINAL    |  |                       |  |  |                  |               |
| 10                  | FIDECOMISARIO - BONOS SOBERANOS F.R.D.        | 0213-2010 | 2010        | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA  | HUANCAVELICA    | ACORA          | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA        | CONSORCIO ANKA                                       | N°075-2010/O     | ING. TOSSHI HUMANI HILARES CIP-41257                                      | ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CIP-4094                                       | 1,296,181.52                 | 96,463.62  | 6,430.91   | 263,924.45   |           |              |       |          |           |              | 1,653,000.50       | 1,296,181.52 | 96,463.62    | 6,430.91     | 263,924.45   |              |           |              | 1,274,292.45 | 378,708.05   | 22.91%              | F.C. A.D. A.M. |             |                              |                 | 100.00% | 100.00%      | 0.00%  | 01/04/2010  | 27/02/2011                  | 3   | 63  | L  | LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 401-2010/OB-R.G.G.R. HUANCVELICA (25/06/2011)           |  |                       |  |  |                  |               |
| 11                  | FIDECOMISARIO - BONOS SOBERANOS F.R.D.        | 0282-2009 | 2009        | CONSTRUCCION DE INFRAEST  |                 |                |   |  |                  |   |  |                              |            |            |              |           |              |       |          |           |              |                    |              |              |              |              |              |           |              |              |              |                     |                |             |                              |                 |         |              |  |   |                             |     |     |  |  |  |                       |  |  |                  |               |









