



N°	FTE.FTO.	IMPONICION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA		AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	ISOV	SUPER	USAB-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	ISOV	TOTAL (S)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL RES VALORIZADO (S)	SALDO POR PAGAR	DE	MONTO (S)	FECHA DE VENCIMIENTO (S)	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	1°			2°	
10	R.O.	0130	2012	CONTRACCION E IMPLEMENTACION DE LA E. <u>REDES INGENIERIA DE JULIACAMCA</u> DISTRITO DE JULIACAMCA - ANGARAS - HUANCAYELCA	ANGARAS	LIRICAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPAI)	N° 003-2012/ORA	ARQUERMAN LUCIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO REM ING. BENNY RICHARD CARRELLO BALCAZAR	2,095,601.60	121,762.03	167,648.13	429,302.12	96,688.80	28,143.14	0.00	30,000.00	<b>2,898,145.82</b>	2,095,601.60	121,762.03	167,648.13	429,302.12	<b>2,814,313.88</b>	1	1,893,269.33	921,044.55	32.73%	F.C. A.D. A.M.	281,431.39 00000000 0000000000	PORRATADO 0 0000000000 0000000000	79.97%	70.30%	9.67%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	EJ	AT	TRABAJOS DE ACABADOS E INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS	
11			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED RECCLA - RED ANGARAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	ANGARAS	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO CONGALLA RAFAEL BAÑALQUI TENORIO#28139	N° 0485-2012/ORA-OL (16/JUL/12)	1. ARG. DARWIN IDOLIERI LIZANA CAP.									<b>990,774.34</b>							990,774.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.44 00000000 0000000000	PORRATADO 0 0000000000 0000000000	0.00%	0.00%	0.00%		120				NI	ACTA DE ENTRADA DE TERRENO 03 DE AGOSTO DEL 2012				
<b>CASTROVIRREYNA</b>																																												
1	R.O.	0111	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAZACACHA - HUARANGANCACHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	BBB CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	615,631.57	61,563.16							<b>842,491.80</b>	615,631.57	61,563.16					842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	281,431.39 00000000 0000000000		100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS		
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAZACACHA - HUARANGANCACHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLOD VICHEZ JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLOD VICHEZ	ING. PABLO ALEX ZEPALLOS TIPYANI	1,706,635.80	189,626.20							<b>1,684,157.80</b>	1,706,635.80	189,626.20					360,289.78	<b>1,684,157.80</b>	562,521.78	99,810.40	1,630,869.18	73.24%	F.C. A.D. A.M.		98.53%	98.53%	0.00%	04/01/2010	120	08/05/2010	1	36	T	SE PRESENTO LIQUIDACION EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAYELCA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VALCA PALMINO INC. FREDY YANQUEZ ANGEL RUIZ APACOLLA	ING. GUILLEMO QUISEP TORRES	409,173.99	40,917.40	30,888.05	91,348.09					<b>572,137.53</b>	409,173.99	40,917.40	30,888.05	91,348.09	<b>572,137.53</b>	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18/10/2011	100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	OBRA CULMINADA, LA PARTE USUARIA SOLICITADA LA ENTREGA PACIAL	
4	FORSUR / R.D.	0254	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA HUANCAYELCA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VALCA PALMINO INC. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 7300 / ING. DE LUIS PAREDES SOLDEVILLA	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>535,711.32</b>	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	<b>535,711.32</b>	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18/10/2011	100.00%	44.88%	55.12%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	EJ	AT	DOS PARALIZACIONE DE 497 Y 100 DIAS DE CONSOLIDACION, TRAMITE DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 DE 50 DIAS
5	FORSUR / R.D.	0248	2010	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA HUANCAYELCA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN MARCO ANTONIO W. VASQUEZ SANTA MARIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALVARO CIP 8310 / MARCO ANTONIO GARCIA DELGADO	439,495.65	43,949.57	32,982.17	98,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>614,524.79</b>	439,495.65	43,949.57	32,982.17	98,117.40	<b>614,524.79</b>		369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18/10/2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	EJ	AT	SE VIENEN EJECUTANDO FUERA DE PLAZO CONTRACTUAL	
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCION DE <u>PUENTE CARROZABLE Y TABLO</u>	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	05-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APARRICIO	ING. JOHNY BENEDIZ ACERO	486,435.73	48,643.57	48,643.57	110,907.35					<b>694,630.22</b>	486,435.73	48,643.57	48,643.57	110,907.35	<b>694,630.22</b>		681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	70.93%	29.07%	22/08/2011	120	19/12/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA CON DEFECTIVOS, EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES.			
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE <u>REGO SANTA ROSA - TANTARA</u>	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	07-2011/ORA (19/03/2011)	ING. GUIDO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISEP PENA	98,747.60	9,849.62	9,874.76	21,288.96	7,678.85		6,802.21	<b>153,799.00</b>	98,747.60	9,849.62	9,874.76	21,288.96	<b>139,569.94</b>		152,622.94	-13,062.00	-9.30%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0	0	T	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA RGR N° 020-2011/GOB.REG.HUANCAYELCA S.R.O.G. ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA				
<b>CHURCAMP</b>																																												
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MEXER FORTALEZA TURISTICA DE TORONGONA	CHURCAMP	LAMERCEZ	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER COCHA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCAHUMAN DOLORIER	1,075,183.65	405,990.15		281,423.02					<b>1,481,173.80</b>	1,075,183.65	405,990.15		281,423.02	<b>1,481,173.80</b>		1,228,088.89	252,084.91	17.02%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/09/2011	164	0	T	OBRA CULMINADA, LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA EN EVALUACION Y LIQUIDACION FINAL EN PROCESO			
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAUCCON, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAYELCA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COOPERACION EL BORDADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JOHNY GALARZA VERRILLAS	1,317,162.02	197,574.30		287,799.90					<b>2,104,432.80</b>	1,317,162.02	197,574.30		287,799.90	<b>2,104,432.80</b>		2,101,680.97	2,751.83	0.13%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	99.90%	0.10%	19/07/2010	301	15/05/2011			T	OBRA CULMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA EN EVALUACION.			
3			2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ALIAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA E. <u>JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP</u> - HUANCAYELCA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2011/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. QUINAPAYAN / ING. GUHO PABLO RAMON POMAUSCU	ING. EDGAR SAIANO ALPUCON HUALLPA	1,454,006.50	61,966.38	72,700.33	285,964.78	80,614.00	14,540.07	0.00	2,900.00	<b>1,972,342.16</b>	1,454,006.50	61,966.38	72,700.33	285,964.78	<b>1,874,657.99</b>	2	28,488.22	802,671.53	1,018,474.68	53.09%	F.C. A.D. A.M.	197,465.79 374,931.60 300000	15/07/2012 05/09/2012 xxxxxxx	83.40%	82.09%	1.37%	23/02/2012	180	01/10/2012	2	42	EJ	AT	COLOCACION DE CONCRETO EN LOSA DEPORTIVA, ACABADOS EN MODULO ALIAS
<b>HUANCAYELCA</b>																																												
1	DONACION TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUICHACA, TENERIA, QUICOS, LAMBERTA, Y TAMBILLO HUACA	HUANCAYELCA	IZCUICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HUANCAYELCA - IZCUICHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVALLO ALFREZ	1,422,063.57	142,205.36	142,205.36	324,228.21					<b>2,030,692.49</b>	1,422,063.57	142,205.36	142,205.36	324,228.21	<b>2,030,692.49</b>	1	180,992.95	2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	L	LIG. FINAL R.S.G.R. N° 178-2011/GOB.REG.HUANCAYELCA (18/06/2011)		
2	R.O. - PLHANO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLOCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAYELCA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HUANCAYELCA	N° 779-2007/REG.HVCA	ING. ALBERTO TAYPE CHOQUE GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE GARCIA	2,430,335.59	85,061.79	60,758.39	489,469.59					<b>3,065,625.32</b>	2,430,335.59	85,061.79	60,758.39	489,469.59	<b>3,065,625.32</b>	2	29,246.74	1,062,821.95	2,022,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53		100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD BUDGETAL.	
3	R.O.	0115	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCAN CEBELORUM	HUANCAYELCA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	INATEC SAC	0813-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA ANWLOS		0.00							<b>839,046.38</b>							954,414.76	-115,368.38	-13.76%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL.			
4	R.O.	0092	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DRESEA HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (20/06/2008)	ARO. HEYER FREDICO ANTIZANA IBARRAQUIRRE CAP 8371	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	1,755,843.90	57,884.85		344,608.46					<b>1,813,728.75</b>	1,755,843.90	57,884.85		344,608.46	<b>1,813,728.75</b>		1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/09/2009) LIQUIDACION FINANCIERA FINAL 574-2010/GOB.REG.HUANCAYELCA (01/10/2010)				
5	R.O.	0098	2008	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD HUACA, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAUQUICCHA - MICRORED MOYA - DRESEA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (20/06/2008)	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. ROBERTO COSSIO BOLAÑOS		0.00							<b>1,805,061.98</b>							1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 161-2009 (25/09/2009) LIQUIDACION FINANCIERA FINAL R.S.G.R. N° 377-2011/GOB.REG.HUANCAYELCA (02/04/2011)				
6	CANON SOBRECARGO N. REGALIAS ADUANAS / R.D.	0081	2010	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.I.M FRANCISCO BOLOGNESI DE TYNACULLA - HUANDO - HVCA	HUANCAYELCA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO JO S	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARO. FREDY ANTONIO VELASQUEZ COCHA		0.00														0.00	#/N/D	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 333-2010 (09/09/2010), SE ENCUENTRA EN ARRETRATOS RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD.				
7	CANON SOBRECARGO N. REGALIAS ADUANAS / R.D. R.O.	0036	2008	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLOCACCOCHA HUANDO II ETAPA	HUANCAYELCA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TOREALVIA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOL TELDO		0.00							<b>9,362,472.23</b>							9,362,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Arreb. De Liquidacion	0.00%	01/08/2008	302	15/12/2009			R	SE DIO EL LAUDO ARBITRAL A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA CONCERNIDA OTORGANDOLE APLICACIONES DE PLAZO Y REPARACION POR DANOS Y PREJUICIOS, TAMBIEN SE HA DISPUESTO Q LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN VICIENTES, OBRA PARALIZADO					
8	DONACION TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO JBATC	017-2008/ORA (15/06/2008)	ING. PABLO ANTONIO BRUNO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRES		0																															

N°	FTE.FTO.	IMPORTE	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES				
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	IMPT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	Q	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°		2°			
11	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0383 0382 0312	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E.I. CIRO ALBERCA BAZAN DE MANUQUE BAJO DISTRITO DE ACORIA -HUANCUELICA - HUANCUELICA	HUANCUELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO GARCONDO GABRIAN HERNAN	N°007-2010ORA (16942010)	ING. MARCO W. HUMANI LEANDRO CIP 5907	ING. JOSE PEDRO QUEVEDO VELA	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16			674,975.84	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16			874,975.84	867,312.68	7,263.76	0.83%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	340	05/02/2011	3	41	L	L	LIGUACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 40-2010G08-REG-HVCA-GGR (15-ABR-2010) CON CONTRATO REG-HVCA-GR. 255-2010G08-REG-HVCA (14-MAR-2010) F.A.T. LIQUIDACION FINAL				
12	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0388 0388 0310	2010 2011 2012	CONTRUCCION DE LA LE SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA -HUANCUELICA - HUANCUELICA	HUANCUELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010ORA (20692010)	ARG. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHIQUE CONTE	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33			1,229,848.26	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33			1,229,848.26	993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	L	LIGUACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 44-2010G08-REG-HVCA-GGR (19-OCT-2010) LIG. CONSULTORA REG. 770-2010G08-REG-HVCA-GGR (20-NOV-2010) LIG. F.N.FINAL R.G.G.R. N° 65-2010G08-REG-HVCA-GGR (16-ABR-2010)				
13	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0381 0380 0310	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICROCOS MOYA DE LA RED DE HUANCUELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCUELICA (PROCESO)	HUANCUELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010ORA (14072010)	ING. POOL GAVILAN	ARG. ALFARO EDGAR MIRANDA ROMERO	414,258.91	35,042.01	28,858.12	90,470.22			568,629.26	412,258.91	35,042.01	28,858.12	90,470.22			568,629.26	545,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	56,662.35		100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	L	LIGUACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 25-2010G08-REG-HVCA-GGR (15-ENE-2010) CONSULTORA REGGR. 255-2010G08-REG-HVCA-GGR (14-MAR-2010)				
14	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS R.D.	0381 0380 0310	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICROCOS MOYA DE LA RED DE HUANCUELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCUELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCUELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010ORA (14072010)	ING. MISHEL LUCENA AGUILAR	ARG. ALFARO EDGAR MIRANDA ROMERO	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18			328,077.91	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18			328,077.91	327,171.94	905.97	0.28%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	32,867.79		100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	L	LIGUACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 46-2010G08-REG-HVCA-GGR (15-ABR-2010) CONSULTORA REGGR. 255-2010G08-REG-HVCA-GGR (14-MAR-2010)				
15	R.D.	0474 0463	2010 2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE S/ (YUPATA) - PUTACAMPA - LAMAMCANCHA - CHECCOCRUZ 45-300M	HUANCUELICA	YALU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010ORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI CIP 6778	ING. ANGEL CHIQUE CONTRERAS CIP 6509	864,780.81	163,037.47	195,285.47			1,027,818.28	864,780.81	163,037.47	195,285.47			1,027,818.28	1,027,818.28	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	20/11/2010	1	30	L	L	LIG. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 35-2010G08-REG-HVCA-GGR (15-AGO-2010) LIG. SERV. CONSULTORA REG. N° 40-2010G08-REG-HVCA-GGR (27/05/2011)												
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCUELICA	HUANCUELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO HUANCUELICOS ASOCIADOS	383-2010ORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BAEDON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAL	3,739,085.64	107,266.13	149,563.43	759,223.93			4,795,139.33	3,739,085.64	107,266.13	149,563.43	759,223.93			4,795,139.33	3,546,111.41	1,209,027.92	25.42%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	90	08/12/2010	2	30	L	L	LIG. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 384-2010G08-REG-HVCA-GGR (12-ENE-2010) REG. 2010G08-REG-HVCA-GGR (20/01/2010) LIG. DE CONSULTORIA REGGR N° 771-2010G08-REG-HVCA-GGR (14-NOV-2011) LIQUIDACION FINAL 40-2010G08-REG-HVCA-GGR (16-ABR-2010)				
17	R.O.	0604	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YALUPATA - MOYA HUANCUELICA	HUANCUELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	SERGIO SAC	497-2010ORA (07/05/2010)	ING. DEMETRIO SUAL YACHACH	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	222,350.87	20,466.00	15,964.56	49,092.47			307,473.90	222,350.87	20,466.00	15,964.56	49,092.47			307,473.90	254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			L	L	LIGUACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 204-2010G08-REG-HVCA-GGR (03/MAY-11) LIQUIDACION FINAL REGGR. 446-2011G08-REG-HVCA-GGR (15-NOV-2011)				
18	R.O.	3000 0567	2010 2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCAMPAMPA	HVCA CASTRO Y ANGARRES	SANTA ANA HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCAMPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO LOS ANDES	483-2010ORA (01/05/2010)	ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,064.66	0.00	0.00	1,453,457.63	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,064.66	0.00	0.00	1,453,457.63	1,120,544.01	180,016.35	12.57%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011	92.99%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	29/10/2011	2	152	L	L	LIG. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 484-2010G08-REG-HVCA-GGR (15/MAY/2011) LIG. CONSULTORA R.G.G.R. N° 67-2010G08-REG-HVCA-GGR (08/JUL/2010)				
19	R.O.	0560 0567 0506	2010 2011 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAVCHUMPI - PUTACCA - YALUPATA PROVINCIA DE HUANCUELICA	HUANCUELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	INATEC SAC	592-2010ORA (20/07/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA CIP 5269	ING. RUBEN GARCIA ABRUGO CIP 5978	812,685.04	68,376.00	40,634.25	175,122.11			1,096,817.40	812,685.04	68,376.00	40,634.25	175,122.11			1,096,817.40	413,648.91	683,168.49	62.20%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	88,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	05/07/2011	2	89	L	L	LIG. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2010G08-REG-HVCA-GGR (09/07/2010)				
20	R.D.	0659	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCO DISTRITO DE ACORAMILLA PROVINCIA DE HUANCUELICA	HUANCUELICA	ACORAMILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO EL SENORIAL - JORJILUC S.A.C.	338-2010ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEI	203,233.25	27,218.35	13,210.16	46,296.73	9,399.51	0.00	0.00	308,357.90	203,233.25	27,218.35	13,210.16	46,296.73	9,399.51	0.00	0.00	308,357.90	298,768.89	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	0.00		100.00%	100.00%	0.00%	04/08/2011	90	01/11/2011			T	L	OBRA CULMINADO		
21	R.D.	0741 0741 0310	2011 2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALcantarillado DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORO HUANCUELICA	HUANCUELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	ADLI INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	720,507.35	57,640.59	43,204.44	156,061.89	39,097.61	0.00	0.00	1,045,647.88	720,507.35	57,640.59	43,204.44	156,061.89	39,097.61	0.00	0.00	1,045,647.88	999,226.49	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	96,522.65	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			L	L	LIG. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 639-2010G08-REG-HVCA-GGR (15-NOV-2011)		
22	R.D.	0773 0738	2010 2012	REHABILITACION DE TRONCA CARROZABLE DISTRITO CONOVICA - CHIMICOCCHA - CUENCA	HUANCUELICA	CONOVICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO JEM L.P. N° 011-2011	N°062-2011ORA	ING. FREDY FERNANDO ORRIBELA LARA	ING. JUAN MANUEL ZAGARRURE	1,414,117.95	115,082.84	70,705.99	287,863.17	44,082.56	14,141.19	37,000.00	1,893,083.49	1,414,117.95	115,082.84	70,705.99	287,863.17	44,082.56	14,141.19	37,000.00	1,560,230.49	289,901.40	18.67%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	185,013.19	N.S. N.S.	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2010	150	08/08/2012	2	100	T	L	OBRA CULMINADO, CON COMISION DE RECEPCION GENERAL RESOLUTIVA GENERAL REGIONAL N° 07-2010G08-REG-HVCA-GGR del 13/07/2012			
23	R.O. RUBRO 000	0411	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE LOS ANGELES DE CUBABUAGA ACORIA HUANCUELICA	HUANCUELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO HUANCUELICOS ASOCIADOS	N°388-2011ORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	1,456,733.66	70,322.03	89,744.03	298,043.99	70,204.10	14,967.34	31,822.00	2,007,876.35	1,472,744.09	69,241.16	88,364.64	293,462.98			1,933,812.88	1,933,812.27	0.61	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	162,381.28	N.S. N.S.	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2010	180	25/06/2012			T	L	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION REGGR N° 738-2010G08-REG-HVCA-GGR del 17/07/2012, EN PROCESO DE LEVANTACION DE OBSERVACIONES RECAE POR LA COMISION DE RECEPCION			
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONAL SEÑOR DE ACORIA DEL DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCUELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Evelyn carmen Huayra Rodríguez	N° 022-2012ORA (07/12/2011)	ING. LUIS NEYRA IBARRA CIP. 2015	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAL	1,138,016.69	69,847.29	79,661.16	231,754.50	77,578.00	11,380.17	20,000.00	1,428,237.60							1,519,279.52	1,519,279.52	100.00%	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	151,927.95	303,855.90	61.81%	32.87%	28.94%	06/03/2012	120	28/09/2012	1	56	EJ	AT	A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA SOLICITADO PAGO ALGUNA PARTE VALORIZACIONES POR PARTE DE CONTRATISTA PARA FINES DE PAGO		
25	R.O. RUBRO 000	0159	2012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LE ALFONSO UGARTE - PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA	HUANCUELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 027-2012 (17/ENE/2012)	ING. SANTOS FLORES	ARG. ALFARO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,230,476.70	64,300.27	61,503.84	244,137.75	55,718.50	12,304.77	0.00	5,000.00	1,673,491.89	1,230,476.70	64,300.27	61,503.84	244,137.75	55,718.50	12,304.77	1,600,458.96	941,870.21	658,588.35	41.15%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	160,045.86	XXXX XXXX XXXX	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			T	L	COMISION DE RECEPCION CONFORMADA CON REGGR N° 808-2010G08-REG-HVCA-GGR del 10/02/2012		
26	R.O.	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE COCATA AVANUSO DISTRITO DE ACORIA - HUANCUELICA - HVCA	HUANCUELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 055-2012 ORA	ING. LUIS NEYRA IBARRA CIP. 2015	CONSORCIO H8B ING. MARCO A BURGOS ZALAMA ING. WALTER GOMEZ RAMOS	0.00						5,978,616.35							1,128,314.34	4,841,302.01	81.00%	81.00%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	310,000.00	CUL OBRA 21/05/2012	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2012	180	14/10/2012	1	48	EJ	AD	LIG. CONSULTORA REGGR. 127-2010G08-REG-HVCA-GGR (09/09/2010) EL CONTRATISTA NO PRESENTA VALORIZACIONES				
27	R.O.	0102	2012	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHU ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HUANCUELICA - HUANCUELIC	HUANCUELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO ACORIA	N° 0120-2012 (02/ABR/2012)	2057426398 JORGE JULIO WONG CHUNG	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAL CIP 8036	4,341,853.23	252,849.00	217,092.68	866,123.08	145,109.00	43,418.53	123,529.00	5,899,974.50	4,341,853.23	252,849.00	217,092.68	866,123.08	145,109.00	43,418.53	123,529.00	5,877,917.87	5,877,917.87	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.	F.C. D.A.D. A.M.	567,791.80	19/07/2012	0.00%	0.00%	0.00%	18/04/2012	180	14/10/2012			Ni	L	DECLARADO LA NULIDAD DEL CONTRATO CON REG 197-2010G08-REG-HVCA-GGR
28	R.O.	0102	2012	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMERBA HUANCUELICA DISTRITO DE MANTA PROVINCIA DE HUANCUELICA - HUANCUELICA	HUANCUELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCUELICA	CONSORCIO																																							

N°	FTE.FTO.	IMPONIDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %				CROMOLOGÍA		AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	IMPT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	Q	RENTA	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	1°	2°	
3	FORSUR / R.O.	0245/0872	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA. AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	GMC SAC	042-2010-ORA (29012010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARG. FREDY CELUJES OCHOA CPA 634	199,488.49	15,959.08	13,964.19	43,988.24	273,000.00	199,488.49	15,959.08	13,964.19	43,988.24	273,000.00	245,023.66	27,376.34	10.03%	F.C. A.D. A.M.	DE GARANTIA DE FIDELIDAD DE CUMPLIMIENTO DE P.Y.M.E.	HASTA QUE CULMINE LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2010	80	17/05/2010	1	35	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA - 480-2010/08-REG-HUANCAYUELA-REG-HUANCAYUELA-FINANCIERA FINAL RGR N° 243-2012/08-REG-HUANCAYUELA (08/FEB/2012)							
4	FORSUR / R.O.	0258/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCCOYO	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO HG-HEPILA	600-2010-ORA (19022010)	ING. DENY'S LUYA FERNANDEZ	ING. WILLIAM PAZO CHIPANA CP 8576	487,878.08	34,151.47	24,303.90	103,800.46	650,243.91	487,878.08	34,151.47	24,303.90	103,800.46	650,243.91	3	42,696.15	410,681.34	282,258.72	40.70%	F.C. A.D. A.M.	P.Y.M.E.	P.Y.M.E.	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130	L	OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR N° 348-2011 (15/NOV/2011)					
5	FORSUR / R.O.	0269/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAYUELA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/022010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP 8243	319,296.20	31,929.62	23,947.22	71,282.88	446,455.91	319,296.20	31,929.62	23,947.22	71,282.88	446,455.91	351,705.14	94,750.77	21.22%	F.C. A.D. A.M.	P.Y.M.E.	P.Y.M.E.	100.00%	100.00%	0.00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	L	LIQ. CONTRATO DE I.E.C. RGR N° 093-2011 (16/FEB/2011), LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 777-2011/08-REG-HUANCAYUELA (13/04/2011)							
6	FORSUR / R.O.	0251/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA HUANCAYUELA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/022010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CP 3393	589,975.75	58,997.58	42,748.18	127,247.09	786,968.59	589,975.75	58,997.58	42,748.18	127,247.09	786,968.59	1	73,318.61	684,287.25	185,999.96	21.37%	F.C. A.D. A.M.	P.Y.M.E.	P.Y.M.E.	100.00%	100.00%	0.00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	L	OBRA CON PLEQUEO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMITE DE RECEPCION DE RECEPCION DE OBRA					
7	FORSUR / R.O.	0250/0237	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGO DEL CANAL PERIQUITO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PERA	211-2010/ORA (26/052010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	655,545.59	52,443.65	45,888.19	143,236.71	39,332.74	0.00	0.00	25,000.00	961,446.89	881,512.16	1	169,436.22	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C. A.D. A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	80	12/05/2011	3	276	T	OBRA CON PLEQUEO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMITE DE RECEPCION DE RECEPCION DE OBRA					
8	FORSUR / R.O.	0256/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PERA	211-2010/ORA (26/052010)	ING. CLODOMIRO RENE UNO FRANCIA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALM CP 8526	299,943.63	0.00	0.00	56,989.29	0.00	0.00	0.00	359,932.92	299,943.63	104,804.20	0.00	76,902.09	409,747.83	153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T	OBRA CON DISCREPANCIAS EN EL TERMINO DE LA CULMINACION DE LA OBRA				
9	FORSUR / R.O.	0255/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DE AJULAS EN CENTRO N° 34031 HUANCAYUELA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PERA	211-2010/ORA (26/052010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALM CP 8526	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15	278,749.03	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15	278,749.03	278,749.03	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	56,748.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	80	27/08/2010	0	0	T	OBRA CON PLEQUEO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMITE DE RECEPCION. PLAZO DE ABSOLUCION 15-11-2011							
10	FORSUR / R.O.	0246/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DE AJULAS EN LA I.E. 2224 DE PUTUCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/062010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP 8243	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80	135,986.97	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80	135,986.97	100.00%	100.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	390,000.00	23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	80	02/11/2010	1	56	P	OBRA INICIADA SIN DEPENDENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, RESPECTO AL ACCESO A OBRA EN PENALIDAD DE LA EJECUCION DE OBRA					
11	FORSUR / R.O.	0244/0701	2010/2011	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS EN EL C/1 N° 309 - LARAMARCA - AJULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/062010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALM CP 8526	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22	58,671.87	85,805.35	59.30%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	390,000.00	33,324.29	100.00%	76.4%	23.50%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P	OBRA PARALIZADA, PETICION DE CONULACION DE PARTE DEL CONTRATISTA					
12	FORSUR / R.O.	0402/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCCOYO, DISTRITO DE OCCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/062010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 8170	329,121.16	35,529.16	3,291.21	70,088.89	439,040.42	329,121.16	35,529.16	3,291.21	70,088.89	439,040.42	451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	390,000.00	23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD DE LOS USUARIOS, MAS NO RECEPCIONADA, TAMPOCO NO PUEDE LIQUIDAR POR SER PAQUETE DE 6 OBRAS CON UN SOLO CONTRATO, DEBIENDO ESPERAR LA CULMINACION DE LAS DEMAS OBRAS					
13	FORSUR / R.O.	0252/0387	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO DE CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/062010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALM CP 8526	108,954.40	12,022.85	1,089.54	23,205.99	145,342.78	108,954.40	12,022.85	1,089.54	23,205.99	145,342.78	151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	390,000.00	23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	OBRA CONCLUIDA, MAS NO RECEPCIONADA, TAMPOCO NO PUEDE LIQUIDAR POR SER PAQUETE DE 6 OBRAS CON UN SOLO CONTRATO, DEBIENDO ESPERAR LA CULMINACION DE LAS DEMAS OBRAS					
14	FORSUR / R.O.	0253/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHUCO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/062010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 8170	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,483.94	591,642.57	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,483.94	591,642.57	159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	390,000.00	23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA PARALIZADA SIN MOTIVO ALGUNO Y CUENTA CON DEMASADO TIEMPO EN PENALIDAD					
15	FORSUR / R.O.	0257/0701	2010/2011	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE COBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/062010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 8170	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571,668.66	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571,668.66	229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	390,000.00	23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA PARALIZADA POR MOTIVOS DESCONOCIDOS, VALORIZACION NO SE AJUSTA A LA REALIDAD					
16	R.O.	0679/2011	2011	CONSTRUCCION DE 01 AJULA PARA EL PRONIE DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (19-09-2011)	ING. EDUARDO PARONA CUETO (INSPECTOR)	ING. EDUARDO GUSTAVO YATACO YONG	64,735.11	5,178.81	4,531.46	13,405.17	88,250.55	64,735.11	5,178.81	4,531.46	13,405.17	88,250.55	0.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	0.00	0.00	0.00%	10/08/2011	80	09/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR N° 455-2012/08-REG-HUANCAYUELA (03/MAY/2012)									
17	R.O.	0380/0269	2011/2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUANCAYUELA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAYUELA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 398	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEODORO NAVARRO MUÑOZ	649,576.19	41,345.00	32,478.81	137,446.00	28,999.02	0.00	0.00	0.00	889,945.02	774,781.40	122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28	20-03-2011	309,904.56	20-04-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	T	OBRA CULMINADA, COMISION DE RECEPCION RESOLUCION GENERAL REGIONAL N° 707-2012/08-REG-HUANCAYUELA (17/07/2012)					
18	R.O.	0336/0236	2011/2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECHE, LANIYANJA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CONCORDIA	N° 036-2011/ORA	ING. EDVICH ECHIVARRA TOLENTINO	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	1,146,287.31	52,433.50	45,811.49	236,271.14	38,500.00	0.00	0.00	0.00	1,518,700.44	1,038,860.57	47,612.19	12,706.33	212,644.03	1,331,823.12	3,851,249.63	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31	08-12-2011	158,622.46	17-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	90	30/09/2012	10	348	T	OBRA CULMINADA CON FECHA DE MAYO DEL 2012, SE SOLICITA COMISION DE RECEPCION	
19	R.O.	0358/0701	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 171-2011/ORA	ING. CARLOS GASPARD PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PALTAN ROCA	800,556.94	27,186.12	15,711.74	160,256.41	1,003,711.21	800,556.94	27,186.12	15,711.74	160,256.41	1,003,711.21	0	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12	11/09/2011	401,484.48	27/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	P	OBRA PARALIZADA CON FECHA DE DICIEMBRE POR FACTORES CLIMATOLOGICOS DE LA ZONA, EN TRAMITES DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL				
20	FORSUR / R.O.	18 CANON SOBRE CANON	0534/2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 2218 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 429-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	241,932.61	24,193.36	16,935.28	53,781.64	10,000.00	0.00	3,500.00	303,342.89	239,899.56	23,989.96	16,792.97	53,329.67	334,912.16	334,912.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.	0.00	0.00	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADA EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA							
21	FORSUR / R.O.	18 CANON SOBRE CANON	0535/2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 2263 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	144,985.10	14,498.51	10,142.66	32,210.18	10,000.00	0.00	3,000.00	214,737.45	143,677.50	14,367.79	10,657.42	31,935.5																					

N°	FTE.FTO.	IMPONICION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	ISV	SUPER	UASB-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL MES VALORIZADO (S)	SALDO POR PAGAR	%	%	MONTO (S)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTIDA	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS		
26	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIB	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 469-2010/HORA	ARG. ALFREDO ALMOND RAMOS CAP 5491	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	129.534.79	12.953.48	9.067.44	28.795.58	10,000.00	0.00	0.00	4.500.00	194.851.29	128.439.08	12.843.91	8.990.74	28.522.01	<b>178.825.73</b>			178.825.73	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 190-2010/08/REG.HVCAVGR (20/02/2012)	
27	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2263 SAN BARTOLOMA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 384-2010/HORA	ING. MARIA ELIZABET NINAY CRISTOBAL CP 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	125.633.55	12.563.36	8.794.35	27.928.34	10,000.00	0.00	0.00	4.500.00	189.418.69	124.577.81	12.457.79	8.720.45	27.893.65	<b>173.409.69</b>			173.409.69	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	75	12/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 169-2010/08/REG.HVCAVGR (16/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 593-2010/08/REG.HVCAVGR (14/JUN/2012)	
28	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MACHO CRUZ 2	CONTRATO N° 481-2010/HORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CP 49694	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	135.382.60	13.538.26	9.476.78	30.955.55	10,000.00	0.00	0.00	3.500.00	201.963.19	134.244.94	13.424.49	9.397.15	29.842.65	<b>166.989.22</b>			166.989.22	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	T	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 786-2010/08/REG.HVCAVGR (09/AGOSTO/12) LIQ. FINANCIERA FATLA	
29	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DREMOO	CONTRATO N° 464-2010/HORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORDBUENA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	134.193.95	13.419.40	9.393.58	29.831.32	10,000.00	0.00	0.00	3.500.00	200.338.25	132.873.65	13.287.31	9.301.16	25.537.82	<b>185.000.00</b>			185.000.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	0.00%	100.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	T	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 743-2010/08/REG.HVCAVGR (24/JULIO/12) LIQ. FINANCIERA FATLA	
30	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M. N° 21195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2010/HORA	ARG. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARG. EDISON DAVILA VARGAS	141.203.68	14.120.37	9.884.26	31.389.58	10,000.00	0.00	0.00	3.500.00	210.097.89	140.017.10	14.001.71	9.801.29	31.125.90	<b>194.945.90</b>			194.945.90	100.00%	F.C. A.D. A.M.	19.484.58 0000 00000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA	
31	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2010/HORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 111903	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128.452.91	12.845.29	8.991.70	28.555.08	10,000.00	0.00	0.00	4.500.00	193.344.98	128.452.92	12.845.29	8.991.70	27.052.19	<b>177.342.09</b>			177.342.09	100.00%	F.C. A.D. A.M.	17.734.21 00000 00000	09/10/2012 000000 000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 404-2010/08/REG.HVCAVGR (11/MAR/2012)	
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2267 PAMPARULLCA QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S.A.C.	CONTRATO N° 307-2010/HORA	ING. GUIDO GUSTAVO YANACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	85.076.81	8.507.56	5.565.29	18.912.31	10,000.00	0.00	0.00	4.500.00	132.950.77	84.380.69	8.436.07	5.905.25	18.763.38	<b>117.455.39</b>			117.455.39	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA	
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3650 LAMARI - QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMOO ERL DREMOO SRL INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 389-2010/HORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRENA DOSES	86.959.20	6.695.92	4.687.14	14.865.03	7,000.00	0.00	0.00	3.500.00	107.727.29	66.077.70	6.607.77	4.625.44	14.689.07	<b>91.998.96</b>			91.998.96	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 191-2010/08/REG.HVCAVGR (20/02/2012) CONSULTORIA RGR. 805-2010/08/REG.HVCAVGR (11/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL	
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2269 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARBERA GROER ENRIQUE	CONTRATO N° 338-2010/HORA	ING. GROEBER ENRIQUE FLORES BARBERA CP 76236	ARG. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75.830.33	7.583.03	5.306.12	16.857.08	7,000.00	0.00	0.00	4.500.00	117.078.96	75.191.42	7.519.13	5.263.40	16.715.05	<b>104.609.00</b>			104.609.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	10.468.90 00000 0000000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 294-2010/08/REG.HVCAVGR (16/03/2012) CONSULTORIA RGR. 294-2010/08/REG.HVCAVGR (11/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL	
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOUNOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(084969976) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GONZALEZ DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2010/HORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	70.844.04	7.084.40	4.966.08	15.770.86	7,000.00	0.00	0.00	3.500.00	105.275.38	69.668.80	6.966.89	4.876.82	15.487.40	<b>97.000.00</b>			97.000.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	T	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 482-2010/08/REG.HVCAVGR (11/MAR/2012) CONSULTORIA RGR. 741-2010/08/REG.HVCAVGR (23/JUL/2012)	
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(084969420) CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2010/HORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	231.083.02	16.486.64	16.175.61	50.491.64	10,000.00	0.00	0.00	4.500.00	330.737.11	224.558.37	17.964.67	15.719.09	49.066.00	<b>307.362.18</b>			307.362.18	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 704-2010/08/REG.HVCAVGR (16/03/2012)	
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESAS URSATEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2010/HORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	129.873.63	12.987.36	9.091.15	28.870.91	10,000.00	0.00	0.00	4.500.00	195.323.05	126.924.37	12.692.43	8.884.70	28.215.29	<b>176.716.80</b>			176.716.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 301-2010/08/REG.HVCAVGR (15/03/2012)	
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2204 LUCUMAYOCC	HUAYTARA	HUIRAPANCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SENOR DE OROPESA DE LOS HERMANOS GUISEP RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2010/HORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	132.652.71	13.265.27	9.285.69	29.488.70	10,000.00	0.00	0.00	3.500.00	198.192.37	130.222.59	13.022.26	9.115.58	28.948.48	<b>181.368.92</b>			181.368.92	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 255-2010/08/REG.HVCAVGR (27/02/2012) MODIF. 256-2012 /08/REG.HVCAVGR (01/MAR/2012)	
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E. P.M. N° 3655 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2010/HORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	251.342.69	25.134.27	17.593.99	56.873.48	10,000.00	0.00	0.00	3.500.00	383.444.43	249.209.57	24.923.06	17.446.14	55.403.95	<b>347.003.72</b>			347.003.72	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 571-2010/08/REG.HVCAVGR (08/09/2012)	
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERABUENAYOCC	HUAYTARA	HUIRAPANCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2010/HORA	ING. ROQUI MUNGUJA SILVERA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	133.886.41	13.388.64	9.372.05	29.762.95	10,000.00	0.00	0.00	5.000.00	201.410.05	131.934.94	13.193.49	9.235.45	29.329.14	<b>183.693.02</b>			183.693.02	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR 131-2012 (07/FEB/2012)	
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2204 COLLOCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COLLOCAPAMPA CORPORACION CHAMEL & UGUYA CONSTRUCCIONES ELITE	CONTRATO N° 499-2010/HORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARANDA	83.109.00	8.310.90	5.817.63	18.475.13	7,000.00	0.00	0.00	3.000.00	125.712.66	82.410.61	8.241.06	5.768.74	18.319.88	<b>114.740.29</b>			114.740.29	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR 454-2012 (03/MAR/2012)	
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M. N° 21194 - SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2010/HORA	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	144.303.05	14.430.31	10.101.21	32.078.57	10,000.00	0.00	0.00	3.500.00	214.413.14	141.798.32	14.179.84	9.925.88	31.921.77	<b>197.425.00</b>			197.425.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 189-2010/08/REG.HVCAVGR (20/02/2012)	
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2010/HORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	242.703.30	24.270.33	16.989.23	53.952.94	0.00	0.00	0.00	3.075.00	307.915.80	240.663.78	24.066.38	16.846.45	53.499.56	<b>335.016.18</b>			335.016.18	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T	OBRA CUMPLADO CON COMISION DE RECEPCION VA ACTO RESOLUCION REGIONAL SENOR DE OROPESA N°705-2010/08/REG.HVCAVGR 04-17/07/2012	
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPITRO N° 3423- CORDOVA HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.																																			

N°	FTE.FTO.	EMBAÑO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %				CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	IMPT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	Q. E.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2209 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICHANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SAN GERMAN/QUISEP CASTILLO/ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011ORA	ING. OSCAR SACARI QUISEP	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	255,744.92	25,474.49	17,922.14	56,862.09	15,000.00	0.00	0.00	6,000.00	377,073.64	253,995.61	25,399.58	17,751.70	56,374.35	353,081.44			353,081.44	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 631-2012/06B REG.HVCA/GR (04MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012/06B REG.HVCA/GR (23JUL/2012)			
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES J. GOSABERTI S.M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 405-2011ORA	ING. GROBER FLORES BARRERA CIP. 75236	ARG. WILLIAM CASTILLO NASHU CIP.9568	338,600.05	33,860.00	23,762.00	75,270.79	15,000.00	0.00	0.00	5,900.00	491,932.83	338,598.44	33,859.84	23,701.89	71,308.83	467,469.00			467,469.00	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO. COMISION DE RECEPCION CONFORMADO BUJO ACTO RESOLUTIVO. VERIFICACION DE OBRA			
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3650 HUAYLURHUQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSICHANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (1022185097) QUISEP CASTILLO/ALEX GOSABERTI S.M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011ORA	ING. WILLIAM ALDORAIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAN FABIAN	125,771.81	12,577.18	8,804.03	27,959.07	10,000.00	0.00	0.00	4,518.00	186,630.05	124,714.90	12,471.45	8,730.05	27,724.12	173,640.56			173,640.56	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO CON FECHA 04/01/2012. PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA			
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 2262 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGELO TAYPE CASTRO	217,860.10	21,766.61	15,286.21	48,385.84	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	317,548.16	215,048.18	21,504.62	16,653.38	47,855.21	299,411.59			299,411.59	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	T	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 747-2012/06B REG.HVCA/GR (25JUL/2012)			
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUANA, HUAYTARA - HUANCavelica	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ALMA ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011ORA	ING. FERNANDO AMES ZORBLA	ING. MIGUEL ANGELO TAYPE CASTRO	220,533.95	22,053.40	15,437.38	49,024.70	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	321,549.43	214,307.10	21,430.72	15,011.50	47,640.47	298,379.79			298,379.79	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 293-2012/06B REG.HVCA/GR (14/03/2012) CONSULTORIA RGR. 285-2012/06B REG.HVCA (14MAY/2011) FALTA LIQUIDACION FINAL			
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2227 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO PALMACANCHA CONS. ULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 366-2011ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GARCIN	ING. MIGUEL ANGELO TAYPE CASTRO	224,407.83	22,440.78	15,708.55	49,885.96	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	326,943.02	222,522.05	22,252.20	15,578.55	49,466.65	308,871.45			308,871.45	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 284-2012/06B REG.HVCA/GR (09/03/2012)			
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22217 YACUACAJA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO TESTRELLA DEL SUR	CONTRATO N° 334-2011ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP. 46504	ING. IRIS ANGELA DANILA CABEZAS	227,626.64	22,762.66	15,933.86	50,601.40	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	331,424.56	225,713.30	22,571.33	15,799.93	50,176.07	314,260.63			314,260.63	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 381-2012/06B REG.HVCA/GR (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 736-2012/06B REG.HVCA/GR (13/AGO/2012)			
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22871 SACSAQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICHANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011ORA	ING. JORGE LUIS RUFATO MARIN	ING. VICTOR ELIUCHI HERNANDEZ PARRA	400,728.91	32,058.31	28,051.02	87,559.27	18,000.00	0.00	0.00	7,000.00	573,397.51	418,997.09	35,919.76	29,329.79	91,560.86	573,397.51	1	(32,773.43)	540,624.06			F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	T	OBRA CULMINADO. COMISION DE RECEPCION CONFORMADO BUJO ACTO RESOLUTIVO. VERIFICACION DE OBRA			
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3659 MINACASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICHANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486-2011ORA	ING. ERIC HEREDIA CABRERA	PILAR DEL CARMEN CARHUAN FABIAN 98479127	124,071.81	12,407.18	8,865.03	27,581.16	10,000.00	0.00	0.00	4,504.00	187,249.18	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54			171,293.54	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.	00000	00000	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/06/2012	0	0	T	OBRA CULMINADO. CON COMITE DE RECEPCION CONFORMADO CON RGR N° 773-2012/06B REG.HVCA/GR (09/03/2012)			
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAS DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ATLANTIDA EMPRESA INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP. 29879	ING. IRIS ANGELA DANILA CABEZAS ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPN "02056	236,101.26	23,910.13	16,737.09	53,152.21	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	347,400.69	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,955.59	325,802.88			325,802.88	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.	3,301.04	000	1910/2011	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012)
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 229 CUSICHANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICHANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CUSICHANCHA	CONTRATO N° 389-2011ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. BETSY QUINTANA VILLA	79,432.73	7,943.27	5,502.29	17,657.90	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	125,094.19	79,432.73	7,943.27	5,560.29	17,657.90	110,594.19			110,594.19	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.	10,965.48	000	0411/2011	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGR 011-2012 (11/ENE/2012)
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22861 PAMPACHACA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICHANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO PAMPACHACA (20590608) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (205907103) OYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. OREANO	CONTRATO N° 394-2011ORA (09/09/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROSAS YARASCA FARFAN	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	120,176.76	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	106,676.76			106,676.76	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	T	OBRA RECEPCIONADO EL 04/01/2012. EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA			
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22869 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ERL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C	CONTRATO N° 442-2011ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOU	EUCLEDÉS SORACEYS YAIRI LEIVA	75,588.81	7,558.98	5,291.29	16,803.61	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,954.59	7,456.46	5,246.82	16,682.41	104,399.29			104,399.29	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	28/08/2011	0	0	T	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGR 791-2012 (19/AGO/2012)			
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELECODORO BELLO BRUNO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461-2011ORA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,152.59	76,701.73	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	502,895.04	342,137.55	34,213.75	23,949.63	76,057.18	476,308.11			476,308.11	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGR 583-2012 (11/ABR/2012) LIQ. CONSULTORIA RGR 703-2012 (16/JUL/2012)			
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 44 AULAS EN LA I.E N° 22159 QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 364-2011ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	289,576.59	28,957.66	20,270.36	64,372.88	15,000.00	0.00	0.00	5,900.00	423,677.49	287,143.17	28,714.32	20,100.02	63,813.93	399,768.44			399,768.44	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	T	OBRA CULMINADO. COMISION DE RECEPCION CONFORMADO BUJO ACTO RESOLUTIVO. RGR. 058-2012			
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	DONGO GELDEES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011ORA	ING. MARIO JULIO SARTUPAC	ING. LUIS REYNAGA	79,037.08	7,903.71	5,532.60	17,569.94	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	119,543.33	78,372.90	7,837.29	5,486.11	17,422.30	109,118.59			109,118.59	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGR 406-2012 (11/ABR/2012)			
64	R.D.	0373	2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E N° 20229 HUAYTARA, HUANCavelica	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 066-2011ORA	JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARG. MARGOT SAL	1,553,490.26	168,729.81	124,279.22	321,569.87	53,833.40	0.00	0.00	39,824.00	2,201,626.58	1,553,490.26	168,729.81	124,279.22	321,569.87	2,108,069.16			747,862.43	1,361,198.73	64.52%	F.C. D.A.D. A.M.	210,807.00	09/05/2012	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	04/07/2012	1	7	T	NO PRESENTE KILAS VALORIZACIONES JUNIO Y JULIO SIN EMBARZO FORMADO LA COMISION DE RECEPCION CON RGR N° 866-2012/06B REG.HVCA/GR 44 15/09/2012			
65	R.O.	011	2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAPTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ARKA I	N° 045-2011ORA	ING. JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARG. JUAN VALCARSEL BUENOS	1,523,003.73	97,572.57	91,380.22	308,152.17	46,443.40	0.00	0.00	28,780.00	2,095,332.10	1,517,460.85	97,219.64	91,049.89	307,037.55	2,012,801.72	201,280.17	719,362.46	1,494,728.44	67.51%	F.C. D.A.D. A.M.	201,280.17	09/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	50	T	OBRA CULMINADO DENTRO DE PLAZO CONTRACTUAL. NO PRESENTE VALORIZACIONES FINAL RECEPCION DE OBRA 29 DE AGOSTO DEL 2012				
66	R.O.	0422	2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMA - AYAMBA - JAMARI - SANTIAGO DE QUITARHARA (70-000 KM)	HU																																									

