

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**  
**OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

ESTADO DEL PROYECTO				
1º	DESCRIPCION	2º	DESCRIPCION / OTRAS OPCIONES	
NI	(No Iniciado)			
EJ	(En Ejecución)	N	(Normal)	AD (Adiantado) AT (Atrasado)
P	(Paralizado)			
T	(Terminado)	RT	(Recepcionado y Transferido)	
L	(Liquidado)			
R	(Resuelto)			

Responsable : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
<b>ACOBAMBA</b>																											
1	R.O.		2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA -	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE			37,502.60	2,069.00	0.00	0.00	39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L		R.G.G.R. Nº 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	
2	CANON SOBRECANO		2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE			182,368.94	14,716.90	0.00	0.00	197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L		R.G.G.R. Nº 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)	
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186,732.98	18,673.30	0.00	0.00	205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
4	FONCOR	0081 0064	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	0.00	0.00	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
5	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485	352,282.24	35,228.22	0.00	0.00	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DIAS	29/04/2004	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DIAS	31/11/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909,090.91	90,909.09	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
8	CANON SOBRECANO		2005	CONSTRUCCION C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			185,277.24	14,722.76	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L		R.G.G.R. Nº 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	160,588.39	9,032.81	0.00	0.00	169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DIAS	31/10/2005	T		EN LIQUIDACION DE OBRA	
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARO. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	0.00	0.00	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	139,943.33	13,994.33	0.00	0.00	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
12	CANON Y SOBRECANO / CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	139,276.14	5,723.86	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DIAS	04/10/2006	L		R.G.G.R. Nº 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)	
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	0.00	0.00	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T		SE HA CULMINADO AL 100%. SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCION	
14	CANON Y SOBRECANO / CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	367,530.37	36,753.04	0.00	0.00	404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DIAS	22/08/2007	L		R.G.G.R. Nº 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	0.00	0.00	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DIAS	27/05/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	0.00	0.00	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	0.00	0.00	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DIAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DIAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA - MAYUNMARCA - ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DIAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
20	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	0.00	0.00	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
22	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
23	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINQUERCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	0.00	0.00	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCARHUARANRA - PATOCCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. DON PABLO RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANCEL CHOCUIE	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	T		CULMINADO, ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	P		FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,026,176.00	75,000.00	2.42%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DEL INFORME FINAL
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCARELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 87772	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO , SIN INFORME FINAL
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSBEL ORELLANA SAMANEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	0.00	0.00	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHURUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	0.00	0.00	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301,105.00	33,456.11	0.00	0.00	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	0.00	0.00	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P		OBRA PARALIZADA. NO SE HA CONCLUIDO A FALTA DE PPTO. Requiere relleno de los estribos del ponton para acceso
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. FRONTS MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	301,000.00	300,988.33	11.67	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		OBRA OBSERVADA POR LA COMISION DE LIQUIDACION, POR ASPECTOS TECNICOS DEBE SUBSANARSE
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	422,554.83	42,255.48	0.00	0.00	464,810.31	460,867.60	3,942.71	0.85%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	T		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARO. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARO. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	0.00	0.00	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	T		OBRA RECEPCIONADA POR LA COMISION DE LIQUIDACION, POR TANTO LIQUIDACION EN PROCESO
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,419,961.02	385,135.35	21.34%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		CULMINADO, LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACION
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		SE HA SOLICITADO LA RESOLUCION DE CONTRATO CON RESIDENTE, POR NO PRESENTAR EL INFORME FINAL DE OBRA
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010 2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARO. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO	1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	1,912,052.34	1,341,070.21	570,982.13	29.86%	100.00%	87.20%	12.80%	02/08/2010	180 DIAS	25/10/2011	P		LA OBRA NO CONCLUIDA. SE REQUIERE DE S/ 150,000 PARA CONCLUIR, PARA ELLO SE HA FORMULANDO EL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHA PAQUIYAUARI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,146,785.35	16,832.70	1.45%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. COMISION DE RECEPCION DE OBRA CONFORMADO

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º	
																S/.	%										
47	CANON Y SOBRE CANON / DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAIFE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,444,891.86	146,689.38	9.22%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	T		Obra Recepcionada por la Comisión de Liquidación, por tanto liquidación en proceso	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0060	2010	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARO. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CULMINADO. FALTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION	
49	CANON Y SOBRE CANON	0104	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	566,257.34	135,231.05	19.28%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	
50	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCAMELICA-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL. ES COMPETENCIA DE LA SEDE CENTRAL	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCLAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARO. EDUARDO TACUNAN SALAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,121,998.00	31,000.00	2.69%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CULMINADO, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
52	RECURSOS DETERMINADOS	0470	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. RICHARD FLORES MARIÑO / ING. CARMEN NANCY MEDINA CAMACHO	12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	12,182,913.65	1,520,107.25	11.09%	100.00%	65.17%	34.83%	19/07/2010	581	19/02/2012	EJ	AT	CONSTRUCCION DE GABIONES, TRABAJOS DE EXPLANACIONES, EJECUCION DE ALCANTARILLAS TIPO I	
53	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00%					NI		OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	958,915.00	958,915.00	100.00%			0.00%					NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TECNICO	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00														
56	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. LECCLES PAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° CLEVER GUERRA CERRON	583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA. INFORME FINAL EN PROCESO	
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. LECCLES PAMPA)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARO° ESAIAS PAUL ANGLAS ROGUE	497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA. INFORME FINAL EN PROCESO	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° LUIS IBARRA GUISEP	ARO° ISAIAS PAUL ANGLAS ROGUE	633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE INFORME FINAL	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE INFORME FINAL	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARO° ISAIAS PAUL ANGLAS ROGUE	616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA. INFORME FINAL EN PROCESO	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCOCOCCHA - POMACOCHA- ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARO. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARO. EDGAR HUAMAN GAMARRA	621,526.30	74,583.15	0.00	0.00	716,924.97	562,473.45	154,451.52	21.54%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAIFE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	821,536.12	90,925.00	0.00	0.00	918,689.74	859,778.97	58,910.77	6.41%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		Obra Concluida. Informe Final Presentado. Comisión de Liquidación conformado	
63	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARO. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARO° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	36,747.00	0.00	1,489,746.77	1,133,731.56	356,015.21	23.90%	100.00%	70.81%	29.19%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION. SE HA DESIGNADO NUEVO RESIDENTE	

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
64	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO° MANUEL MARINO OUSPE NUÑEZ	1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00	1,627,135.89	1,106,662.42	520,473.47	31.99%	100.00%	64.42%	35.58%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION NORMAL	
65	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUNI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. ISELA V. REGUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	0.00	0.00	1,659,745.80	1,277,804.62	381,941.18	23.01%	100.00%	50.89%	49.11%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	EJ	AT	Obra en Ejecución Normal. Designado el Residente y Supervisor de Obra	
66	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO OUSPE TORRES	135,368.44	13,388.09	0.00	0.00	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012		P	PARALIZADO EL 30/10/2011, POR MOTIVOS DE RESOLUCION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAJA CON EL GOB.REG. HVCA	
67	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0031	2011 2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUNI	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP:62890	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00	2,511,095.71	1,989,833.41	521,262.30	20.76%	92.04%	88.53%	3.51%	10/10/2011	180	06/04/2012	EJ	AT	LIGERAMENTE ATRAZADO, COLOCACION DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS, CORTE DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA	
68	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUCCO - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00	1,800,339.78	362,567.00	1,437,772.78	79.86%	100.00%	12.38%	87.62%	09/01/2012	135	22/05/2012	EJ	N	OBRA EN EJECUCION NORMAL	
<b>ANGARAES</b>																											
1			2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			0.00	0.00	76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T			NO TIENE INFORME FINAL
2	FOFONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCCO	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BING.LUIS ORIUELA M	SIN			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL
3	FOFONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES		SIN			0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			0.00	0.00	50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			SIN INFORME FINAL
5	FOFONCOR	0047	2004	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE CCOLLAPAMPAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CESAR PERALTA QUIROS	ING. SATURNINO N.L OSANO ORIUELA			0.00	0.00	528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L			R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
6	FOFONCOR	0070	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANGA HUANGA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			0.00	0.00	457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL.
7	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANGA HUANGA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RICOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			0.00	0.00	1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL.
8	FOFONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336			0.00	0.00	2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DIAS	29/02/2008	T			CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA
9	RECURSOS ORDINARIOS	0051	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	34,648.32	3,464.83	0.00	0.00	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DIAS	22/01/2007	L			R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)
10	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0096 0084 0094	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PERALDOZ CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	3,843,650.56	242,025.44	0.00	0.00	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L			R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)
11	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008		P		OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	466,744.18	35,223.75	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L			R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA - LIRCAY DV QUISPANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEO BELLO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES			0.00	0.00	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T		NO TIENE INFORME FINAL
14	RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. HUGO CAMILO SALAS TOCASCAPA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730			0.00	0.00	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T		TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.
15	RECURSOS ORDINARIOS	0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. BENIGNO NIÑO SOTO CABELLO CAP 4327	1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T		OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL
16	RECURSOS ORDINARIOS	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LULLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500			0.00	0.00	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	P		EN PROCESO DE LIQUIDACION CON CIERRE DE OBRA. POR AGOTAMIENTO PRESUPUESTAL
17	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0169 0173 0159 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISEPPE CIP 98315	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	84.87%	15.13%	02/04/2008	300 DIAS	11/04/2008	P		EN HUANCavelica AREA DE OBRAS
18	RECURSOS ORDINARIOS	0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CIRO MISAE FELICES ARANA CAP 10099	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L		R.G.G.R. Nº 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)
19	RECURSOS ORDINARIOS	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISEPPE CIP 73656			0.00	0.00	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L		R.G.G.R. Nº 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)
20	RECURSOS ORDINARIOS	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L		R.G.G.R. Nº 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	0.00	0.00	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L		R.G.G.R. Nº 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)
23	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T		OBRA TERMINADA. EN REVISION DE INFORME FINAL
24	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ENRRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T		EN HUANCavelica AREA DE OBRAS
25	RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1º DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877	1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Uq. Obras
26	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLA ZURIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T		OBRA CONCLUIDA NO TIENE INFORME FINAL EXPEDIENTE DE AMPLIACION RESUPUESTAL CON OBSERVACIONES
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL	744,763.69	74,476.37	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. Nº 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	93.61%	6.39%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	T		R.G.G.R. Nº 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
29	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	982,402.99	13,740.02	1.38%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA	
30	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISACO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	732,610.81	9,641.19	1.30%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	T		R.G.G.R. N° 152/2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
31	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE - PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISEP ALFARO CIP. 54579	1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	1,110,976.94	1,065,251.32	45,725.62	4.12%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T		PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA (EJECUCION DE GASTOS DE SUPERISION)	
32	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00	1,222,053.33	1,222,053.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	T		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
33	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nro. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS AYME QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289	733,756.61	73,375.66	0.00	0.00	807,132.27	793,107.08	14,025.19	1.74%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	T		CON OBSERVACIONES PROCESO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADA	
34	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA. SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.	
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00	2,336,757.73	1,948,462.72	388,295.01	16.62%	100.00%	99.21%	0.79%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO	
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING GREGORIO ENRRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	0.00	0.00	804,859.79	789,155.57	15,704.22	1.95%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	T		OBRA CULMINADA, CON DEDUCTIVOS OBSERVACIONES TECNICAS	
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	99.00%	1.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	T		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUO MICRORED COCHACCASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ANGARAES	COCHACCASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	0.00	0.00	743,686.93	740,207.80	3,479.13	0.47%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	11/08/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO	
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANC HUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANC	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	0.00	0.00	598,657.65	582,241.44	16,416.21	2.74%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T		CULMINACION DE OBRA CON DEDUCTIVO (PROCESO DE LIQUIDACION CORTE DE OBRA)	
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	CONSORCIO J&J	1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	T		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00	4,888,994.70	4,888,994.70	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	EJ	AT	EN PROCESO DE EJECUCION - Culinado de colocación de coberturas	

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
42	FIDEICOMSO - BONOS SOBERANOS	0144 0129	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 3652 DE LLANCAPOUJO. ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ZRO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,068,533.76	106,635.00	0.00	0.00	1,175,168.76	1,040,454.98	134,713.78	11.46%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		OBRA CULMINADA CON PRESUPUESTO ADICIONAL DESIGNADO PARA EJECUTAR MAYORES METRADOS
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,110,287.88	111,028.79	0.00	0.00	1,221,316.67	1,139,270.77	1,186,559.11	97.15%	100.00%	97.94%	2.06%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2012	T		EL SALDO POR VALORIZAR EQUIVALE AL CAMBIO DE LA PARTIDA DE PISOS: DE MACHHEMBRADO CON CERAMICO EXISTIENDO DEDUCTIVOS Y ADICIONALES EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRE LIQUIDACION
44			2011	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA. MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	853,515.27	170,117.05	10,000.00	0.00	1,023,632.32		1,186,559.11	97.15%	100.00%	0.00%	100.00%	14/12/2011	150	11/05/2012	EJ	N	EN COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO
<b>CASTROVIRREYNA</b>																										
1	CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			33,315.00	4,685.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)
2	R.O. / PRESP. CONTING		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			24,447.32	3,352.68	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
5	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			118,437.55	1,562.45	0.00	0.00	120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)
6	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015 0017	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE- LIQUIDACION
7	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00	55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE- LIQUIDACION
8	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00	169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE- LIQUIDACION
9	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG.	0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES	216,153.90	24,017.10	0.00	0.00	240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)
10	CANON SOBRE CANON / FONCOR	0017 0016	2004 2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNADEZ CIP 57344	201,062.64	23,930.41	0.00	0.00	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)
11	CANON Y SOBRECANO N / R.O.	0032 0024	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816		224,993.05	0.00	0.00	219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
12	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
13	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			805,195.18	67,806.82	0.00	0.00	873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)
14	R.O. / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCCLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	191,797.15	17,602.85	0.00	0.00	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)
15	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
16	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE- LIQUIDACION
17	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0013 0009	2005 2006	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)
18	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	305,636.30	30,563.63	0.00	0.00	336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)



Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°			
																S/.	%												
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919,503.50	91,950.35	0.00	0.00	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%							T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
20	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	0.00	0.00	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008						T		PENDIENTE DE LIQUIDACION POR FALTA DE DOCUMENTOS DE LA RED CENTRO DE SALUD HUACHOS QUE SE ENCUENTRA SIN INFORME FINAL
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169,871.65	16,987.17	0.00	0.00	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008			T		PENDIENTE DE LIQUIDACION POR FALTA DE DOCUMENTOS DE LA RED CENTRO DE SALUD HUACHOS QUE SE ENCUENTRA SIN INFORME FINAL	
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38,325.96	3,832.60	0.00	0.00	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008			T		PENDIENTE DE LIQUIDACION POR FALTA DE DOCUMENTOS DE LA RED CENTRO DE SALUD HUACHOS QUE SE ENCUENTRA SIN INFORME FINAL	
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIR REYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43,074.68	4,307.47	0.00	0.00	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008			T		PENDIENTE DE LIQUIDACION POR FALTA DE DOCUMENTOS DE LA RED CENTRO DE SALUD HUACHOS QUE SE ENCUENTRA SIN INFORME FINAL	
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIR REYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008					T		PENDIENTE DE LIQUIDACION POR FALTA DE DOCUMENTOS DE LA RED CENTRO DE SALUD HUACHOS QUE SE ENCUENTRA SIN INFORME FINAL	
25	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIR REYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTILO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008					T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151,898.18	15,189.82	0.00	0.00	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009			T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA Y SIN INFORME FINAL	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - HUACHOS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	341,703.00	54,138.60	0.00	0.00	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008			L		R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO2010)	
28	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS/ CSC	0227 0012	2007 2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIR REYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	NP	NP	0.00	0.00	0.00	1,150,327.00	-1,150,327.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009			T		PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES PENDIENTES DE ABSOLUCION POR PARTE DE LA GS CASTROVIRREYNA	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	312,047.27	31,204.73	0.00	0.00	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DIAS	02/02/2009			L		R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV2010)	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIR REYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009			T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0014 0113	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIR REYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213 CONTRATISTA	ING. CARLOS GASPARD PACO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DIAS	27/09/2008			T		SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA	
32	CANON SOBRECANON		2008	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIR REYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			62,889.00	8,476.53	0.00	0.00	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009			L		R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV2010)	
32	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIR REYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ CIP 82649	INSPECTOR DE OBRA: ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	708,217.31	70,821.73	0.00	0.00	779,039.04	779,039.04	0.00	0.00%	100.00%	92.54%	7.46%	06/01/2010	340	11/12/2010			P		OBRA PARALIZADA, CON APROBACION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL EN REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA SU CULMINACION.	
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIR REYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. YARTUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	643,833.92	11,944.63	0.00	0.00	655,778.55	674,571.72	-18,793.17	-2.87%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010			T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIR REYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	1,313,909.24	1,310,882.28	3,026.96	0.23%	100.00%	82.00%	18.00%	06/01/2010	210 DIAS	31/03/2011			P		OBRA PARALIZADA, EN TRAMITE DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA NECESARIA PARA LA CULMINACION DE LAS METAS DEL PROYECTO	
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIR REYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00	2,299,113.06	2,172,348.62	126,764.44	5.51%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	390 DIAS	31/08/2011			T		OBRA CULMINADO, CON PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
36	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	485,449.83	148,963.99	23.48%	97.36%	79.30%	18.06%	04/05/2010	730 DIAS	30/04/2012	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. WILSON HERBERT MARQUEZ LANDEO CIP 84463 / ING. CAROLA GONZALEZ	ING. TORIBIO FLORES GALINDO / (INSPECTOR DE OBRA) ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TORIANA	549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011		P	OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CULMINAR LAS METAS.	
38	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,619,933.02	64,383.57	3.82%	100.00%	94.20%	5.80%	02/08/2010	411	16/09/2011		P	AMPLIACION PRESUPUESTAL APROBADA POR S/ 255,041.00, PARALIZADA DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2012.	
39	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011		T	OBRA CULMINADO FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL.	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO	2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,374,125.52	72,116.44	2.95%	91.70%	79.47%	12.23%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012		P	OBRA PARALIZADA DESDE 01/01/2012, LA PRESENCIA DE LLUVIAS PERJUDICA EL NORMAL AVANCE DE LA EJECUCION.	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93753	ING. YURI GIRALDEZ VILCAS	522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	427,078.47	147,329.00	25.65%	37.23%	24.13%	13.10%	25/10/2011	120	21/02/2012		P	OBRA PARALIZADA DESDE 13/01/2012 POR NO EXISTIR UN NORMAL ACCESO LA ZONA CAUSADO POR LAS INCLEMENCIAS CLIMATICAS.	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	0.00	0.00	903,367.59	860,788.01	42,579.58	4.71%	55.60%	47.57%	8.03%	23/09/2011	185	25/03/2012		P	OBRA PARALIZADA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE, PUES LA PRESENCIA DE LLUVIAS IMPOSIBILITA EL AVANCE EN OBRA.	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE, MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN, SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	36,544.20	785,469.10	95.55%	25.00%	43.50%	-18.50%	16/01/2012	120	14/05/2012		EJ	AD	EN EJECUCION
44	R.O.		2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	1,191,524.82	81,797.00	1,109,727.82	0.00%	0.00%	43.50%	-43.50%	01/03/2012	105	13/06/2012		EJ	N	OBRA INICIADA EN EL MES DE MARZO
<b>CHURCAMP</b>																											
1	FONCOR		2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004		L		R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)
2	FONCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005		T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
3	FONCOR / CANON SOBRECANO	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004		T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	280,433.72	31,159.30	0.00	0.00	311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005		T		SE ESTA EN COORDINACION CON LA SUB REGION PARA SU LIQUIDACION
5	CANON SOBRECANO / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005 / 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARO. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703	332,856.41	36,984.05	0.00	0.00	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007		L		R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	FONCOR / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 / 0023 / 0037 / 0040	2005 / 2006 / 2007 / 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357,291.93	35,729.19	0.00	0.00	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006		T		INFORME FINAL DE OBRA PARA SU ENVIÓ A DRSyLO.

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
7	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	0.00	0.00	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA.
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 0042	2006 2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343,803.04	38,200.34	0.00	0.00	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T		EJECUCION FISICA DE OBRA AL 100% IMPLEMENTACION CON CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA.
9	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38,700.00	4,300.00	0.00	0.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T		CULMINADO INFORME FINAL DE OBRA EN PROCESO.
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292,777.08	12,065.42	0.00	0.00	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007	P		PARALIZADO, CON PROCESO JUDICIAL
11	CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCCI I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T		EXISTENCIA DE INFORME DE CULMINACION DE OBRA SIN EMBARGO LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA DE ACUERDO A LAS METAS.
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 0006	2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	P		PARALIZADO
13	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	0056 0090 0046 0127	2006 2007 2008 2009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCCI - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008	P		NO HAY TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SOLICITADA (UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA) DIFICULTANDO LA CULMINACION DE METAS DEL PROYECTO.
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - MANZANOYCC - TRAMO SOCOS - MANZANOYCC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698,087.70	77,565.30	0.00	0.00	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008	P		LIMPIEZA DE HUAYCOS EN CARRETERA SOLICITUD DE CALENDARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE ARTE, OBRA PARALIZADA
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 0100	2008 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA- CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEÑEZ	1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	97.41%	2.59%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010	T		FALTA REPARACION DE PLATAFORMA Y ALCANTARILLAS PARA SU CULMINACION
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009	L		R.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/CGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%)
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695,013.13	77,223.68	0.00	0.00	772,236.81	0.00	772,236.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T		OBRA YA CONCLUIDA , YA SE REALIZO LA INAUGURACION RESPECTIVA
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528,494.18	51,849.42	0.00	0.00	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T		LA LIQUIDACION ESTA EN PROCESO DE REVISION POR EL RESIDENTE. DE OBRA PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.	1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010	T		LIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCRACCASA - EL CHORRO - PAMPAPIQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C. ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE	1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00	1,986,161.84	1,973,373.11	12,788.73	0.64%	100.00%	99.90%	0.10%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION, LISTA PARA LA RECEPCION DE OBRA
21	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. EDGAR CASAS NAVAROO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011	T		OBRA CULMINADO, en inauguracion

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º		2º	
																S/.	%										
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	0.00	0.00	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	T		OBRA CONCLUIDA, RECIENTEMENTE INAUGURADA	
23	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	MARLENY MELLISO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZ	1,888,368.30	209,818.70	0.00	0.00	2,098,187.00	1,985,455.15	112,731.85	5.37%	100.00%	52.20%	47.80%	12/07/2010	385	31/07/2011	EJ	AT	SE CONTINUA EJECUTANDO VOLADURAS Y EXCAVACIONES, TENDIDO DE TUBERIAS Y RELLENO DE ZANJAS	
24	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA	2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00	2,488,254.14	2,469,641.96	18,612.18	0.75%	100.00%	97.00%	3.00%	01/09/2010	150	28/01/2011	EJ	AT	SE REALIZO LA RECEPCION DE OBRA, EN LAS LOCALIDADES PACHAMARCA, PALTAMARCA E ICHUPATA Y SE ESTA CULMINANDO OBRAS EN VILLAMAYO, ILLPE Y PATIBAMBA	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A					0.00	0.00	78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%				NI		EJECUCION DE OBRA POR FRONIPPEL	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369 0359 0150	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	28/02/2011	T		OBRA CULMINADO, FALTA LA ENTREGA DE PRELIQUIDACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ.	2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010	T		SE HA RELIZADO LA LIMPIEZA DE DERRUMBES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANA YOCC - LA VICTORIA - TUUCUCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. ELVIS OSCANOA	2,129,220.00	236,580.00	0.00	0.00	2,365,800.00	2,584,678.76	1,298,506.93	54.89%	100.00%	95.61%	4.39%	16/09/2010	299	12/07/2011	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA A MEDIADOS DE MES SE CONTINUA CON TRABAJOS DE LASTRADO Y PINTADO DE HITOS KILOMETRICOS	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERAL TUUCUCASA.	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RONALD GUZMAN QUINTERO	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	75.00%	25.00%	20/10/2010	300	15/09/2011	EJ	AT	EN PROCESO DE PAVIMENTACION Y EJECUCION DE OBRAS DE ARTE	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ	874,867.14	87,492.15	0.00	0.00	962,359.29	962,359.20	0.09	0.00%	100.00%	59.53%	40.47%	02/09/2011	150	29/01/2012	EJ	AT	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DE TARRAJEO DE AMBIENTES CONSTRUIDOS Y OTROS ACABADOS	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0003	2010	ESTUDIOS DE PRE INVERSION CHURCAMP A	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS MEJIA		78,207.00	7,820.70	0.00	0.00	86,027.70	15,241.40	70,786.30	82.28%	100.00%	30.00%	70.00%	20/01/1900			EJ	AT	INFORMACION A ENERO DEL 2011	
32	RECURSOS ORDINARIOS	0455	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977	780,274.92	82,599.88	0.00	0.00	862,874.80	703,855.84	159,018.96	18.43%	100.00%	97.23%	2.77%	05/09/2011	180	02/03/2012	EJ	AT	COLOCADO DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, CULMINADO DE GAVIONES EN MURO DE TENSION	
33			2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801 963980101	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP. 74363	2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00	2,440,111.04		2,440,111.04	100.00%		0.00%			150				INSPECTOR ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE MEMO 097-2012	
34	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP. 86390	ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2,541,055.55	349,928.40	62,931.60	0.00	2,953,915.55		2,953,915.55	100.00%			0.00%					NI		EL SUPERVISOR ES POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTRALORIA
35			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			6,789,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00	7,392,119.16		7,392,119.16	100.00%			0.00%			330				
<b>HUANCAMELICA</b>																											
1	CANON SOBRECANO N		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			87,210.61	7,169.00	0.00	0.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L			R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			3,598.30	2,981.70	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L			R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009)
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			12,842.58	245.50	0.00	0.00	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L			R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	0.00	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L			R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANSAMPAMPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP.JOUIPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	0.00	0.00	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T			FALTA LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TEC. OSCAR QUIISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0			T		OBRA CULMINADA
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 0030	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	0.00	0.00	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION
8	CANON Y SOBRECANO N	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAVELICA III ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	0.00	0.00	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T			FALTA LIQUIDACION
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 0090	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T			FALTA LIQUIDACION
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JORGE QUIISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	0.00	0.00	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T			FALTA LIQUIDACION
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 0248 0187	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS C E MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	0.00	0.00	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L			R.G.G.R. Nº 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)
12	CANON Y SOBRE CANON	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200		268,662.60	29,851.40	0.00	0.00	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T			FALTA LIQUIDACION
13	CONFOR / RECURSOS ORDINARIOS	0068 0046 0027	2004 2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T			FALTA LIQUIDACION
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA-PALMIRA ALTA 1RA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. KARTHIERNE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREIDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	0.00	0.00	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T			PROCESO DE LIQUIDACION
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA-PALMIRA ALTA 2DA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	0.00	0.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007	L			R.G.G.R. Nº 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108 0053 0185	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	0.00	0.00	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T			FALTA LIQUIDACION
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			45,656.00	6,526.93	0.00	0.00	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008	L			R.G.G.R. Nº 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
19	RECURSOS ORDINARIOS	0042 0202	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BENENI	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DIAS	25/11/2007	L			R.G.G.R. Nº 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLINSO CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975	145,595.32	16,177.26	0.00	0.00	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T			FALTA LIQUIDACION
22	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0198 0060 0153	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009	P			OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246 0196	2008 2009	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI- HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009	L			R.G.G.R. Nº 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)
24	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSENIPUQUO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (E.E.SS. CCOSENIPUQUO)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L			R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARIHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CHUPACA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARIHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CONCHAN)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARIHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CCARIHUARANRA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARIHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CHAYNAPAMPA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARIHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS ANTAYMISA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
30	CANON Y SOBRE CANON	0245 0151	2008 2009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACASA- YAULI- HVCA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	T		OBSERVACION EN LA PARTE FINANCIERA, FALTANDO COMPROBANTES DE PAGOS
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES, DOCUMENTOS EN OSCI, FALTA LA UBICACION COMPROBANTES DE PAGO
32	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052 0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSAMPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DIAS	24/04/2010	L		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)
33	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052 0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSAMPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA (CENTRO DE SALUD HUANSAMPAMPA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	L		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0056 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATALICO BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	20/06/2010	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LA ELABORACION DE LA PRELIMINACION TECNICA FINANCIERA - IMPLEMENTACION DE ADICIONALES
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPEZA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RO. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		OBRA CULMINADO CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2011
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO INCLUYENDO LOS MAYORES METRADOS
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	COSTRUCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (SUB GERENTE DE OBRAS)	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	871,773.11	87,177.31	0.00	0.00	958,950.42	841,474.11	117,476.31	12.25%	100.00%	65.66%	34.34%	11/05/2010	150 DIAS	20/12/2010	P		OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA MANO DE OBRA. Requiere ampliacion Presupuestal - EN EVALUACION EN LA CREET

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	99.02%	0.98%	12/05/2010	180 DIAS	30/06/2011	T		OBRA CULMINADO, PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS EN LA ORSJL
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANAPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	T		OBRA CULMINADA, CON OBSERVACIONES MINIMAS, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARQ. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,143,270.35	774,794.32	368,476.03	32.23%	100.00%	80.15%	19.85%	11/05/2010	150 DIAS	07/10/2010	P		PARALIZADO DESDE ENERO, CON SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN EVALUACION EN LA CREET
41	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO. LINDO PEÑA	ARQ. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397 / ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 93560	1,322,658.45	124,908.50	0.00	0.00	1,546,196.72	1,102,814.78	443,381.94	28.68%	100.00%	40.06%	59.94%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/05/2012	EJ	AT	EN PROCESO DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION, ASENTADO DE LA DRILLO EN 2DO NIVEL DEL MODULO DE AULAS, COLOCACION DE CONCRETO EN COLUMNAS
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (VILLAPAMPA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. BETSY YESELA QUINTANA VILLA CAP 11562	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	565,296.93	548,781.28	16,515.65	2.92%	100.00%	85.92%	14.08%	01/06/2010	105 DIAS	14/09/2010	T		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO
43	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (ATALLA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. SAUL QUISPE GONZALES / ING. SUSY RAMOS GALLEGOS / ARO. BETSY QUINTANA VILLA CAP 11562	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	573,362.17	489,707.91	83,654.26	14.59%	100.00%	85.10%	14.90%	01/06/2010	546	30/11/2001	T		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO, 1RA AMPLIACION DE PLAZO APROBADO
44	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (PALTAMACHAY)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. ARACELY BERTHA GARCIA HIDALGO / ING. JACKELINE DE LA CRUZ / ING JAVIER QUISPE SERPA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	564,950.77	527,807.41	37,143.36	6.57%	100.00%	64.30%	35.70%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO
45	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (PUCACASA CHOPCA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. BETSY QUINTANA VILLA (MEMO 1165 20/06/11)	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	525,467.24	516,450.23	9,017.01	1.72%	100.00%	77.07%	22.93%	05/07/2010	105 DIAS	14/09/2010	T		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO
46	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (COLLAPACCASA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. BETSY QUINTANA VILLA (MEMO 1165 20/06/11)	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	618,740.28	579,266.03	39,474.25	6.38%	100.00%	92.96%	7.04%	01/06/2010	105 DIAS	14/09/2010	T		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO
47	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. ARACELY BERTHA GARCIA HIDALGO / ING. MOISES ELIZARBE / ING CONSUELO CARDENAS SUI CARBAY	ING. ZENON ARTEAGA MELENDEZ	558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	628,254.57	613,419.88	14,834.69	2.36%	100.00%	77.15%	22.85%	07/06/2010	105 DIAS	20/09/2010	T		OBRA RECEPCIONADO POR LA DIRESA, PARA FINES DE UTILIZACION DE LOS AMBIENTES POR EL PERSONAL DE SALUD, CORTE DE OBRA POR FALTA PRESUPUESTAL EN EQUIPAMIENTO
48	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	0.00	0.00	513,824.81	428,992.33	84,832.48	16.51%	100.00%	80.33%	19.67%	19/05/2010	448	31/07/2011	T		OBRA RECEPCIONADA, FALTA PAGO DE SUPERVISOR
49	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CAROLI MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	0.00	0.00	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	T		OBRA CULMINADO, LIQUIDACION FINANCIERA DEVUELTO

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
50	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA / ARO. EFRAIN C. YANCE AYALA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	563,987.18	56,849.91	0.00	0.00	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	75.00%	25.00%	01/07/2010	120 DIAS	28/09/2010	T		OBRA CULMINADO ELA PARTE INFRAESTRUCTURA, ENTREGADA A LA DISESA, FALTA REUORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
51	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO / ARO. KATY IBANEZ ZAMUDIO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	582,780.85	58,787.88	0.00	0.00	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	80.83%	19.17%	17/05/2010	120 DIAS	13/09/2010	T		OBRA CULMINADO ELA PARTE INFRAESTRUCTURA, ENTREGADA A LA DISESA, FALTA REUORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
52	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SUSY G. RAMOS GALLEGOS	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	553,421.86	55,784.92	0.00	0.00	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	68.03%	31.97%	21/06/2010	120 DIAS	18/10/2010	T		OBRA CULMINADO ELA PARTE INFRAESTRUCTURA, ENTREGADA A LA DISESA, FALTA REUORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
53	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (TINYACLLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DIOGENES PARI PEREZ / ARO. EFRAIN C. YANCE AYALA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	551,410.83	55,582.21	0.00	0.00	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	74.97%	25.03%	21/06/2010	120 DIAS	21/10/2010	T		OBRA CULMINADO ELA PARTE INFRAESTRUCTURA, ENTREGADA A LA DISESA, FALTA REUORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAMELA MONTES CONDORI	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	566,876.95	57,141.20	0.00	0.00	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	77.47%	22.53%	01/06/2010	120 DIAS	01/10/2010	T		OBRA CULMINADO ELA PARTE INFRAESTRUCTURA, ENTREGADA A LA DISESA, FALTA REUORIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MAÑORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	0.00	0.00	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	94.26%	5.74%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EQUIPAMIENTO
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCAMELICA DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. FELIX AZAVALLA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	0.00	0.00	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE PRE LIQUIDACION
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0473	2010	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE HUACHACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCCACCOCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	HUANCAMELICA	IZCUCACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIEVEL	VIVIENDA?			0.00	0.00	105,375.00	92,513.64	12,861.36	12.21%	95.63%	87.79%	7.84%	05/07/2010	49	22/08/2010	EJ	AT	NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0472	2010	REHABILITACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA SALADA EN EL DISTRITO DE IZCUCACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCCACCOCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	HUANCAMELICA	IZCUCACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. OMAR CABALLERO SANCHEZ	VIVIENDA?			0.00	0.00	185,926.00	116,542.51	69,383.49	37.32%	66.58%	62.68%	3.90%	05/07/2010	75 DIAS	18/09/2010	EJ	N	NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORRED IZCUCACA, RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	IZCUCACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI GORDOVA/ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	0.00	0.00	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	85.00%	15.00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, PROCESO DE PRELIQUIDACION
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284	2010 2011	CONTRUCCION, MEJORAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	0.00	0.00	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGAR LA PRELIQUIDACION
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	HUANCAMELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS ALTUNA CABRERA / ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.94	0.00	0.00	2,749,156.39	1,711,717.53	1,037,438.86	37.74%	100.00%	90.80%	9.20%	09/07/2010	549	09/01/2012	EJ	AT	CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODADURA Y COLOCADO DE CONCRETO EN PUENTE, SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION APROBADO
62	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331	2010 2011	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. WILLIAM CASTILLO RAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	84.81%	15.19%	09/08/2010	210	06/03/2011	P		PARALIZADO DESDE AFINES DE JUNIO, POR FALTA DE PRESUPUESTO, SE SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE ENCUENTRA



Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECCUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
63	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	97.53%	97.53%	0.00%	01/09/2010	240.00	28/04/2011			P	OBRA PARALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO, FALTANDO EQUIPO COMPUTO, MUEBLES DE COMPUTO Y PROFESORES, INFORME ULTIMO DICIEMBRE DEL 2011
64	RECURSOS ORDINARIOS	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAMELICA HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	T			OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION
65			2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA		ING. CERAFIN RAMOS ROJAS			0.00	0.00	475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T			EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA
66	R.D. D.TRANF	0570 0353	2010 2011	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.E. N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCAMELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO JOSE VERAN ARALUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,167,046.34	113,304.77	0.00	0.00	1,280,351.11	979,601.06	300,750.05	23.49%	82.06%	82.13%	-0.07%	21/09/2010	180	19/03/2011	EJ	N		REINICIO EL 02 DE FEBRERO DEL 2012, TRABAJO DE ACABADOS
67	R.D. D.TRANF	0569 0341	2010 2011	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO	HUANCAMELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP. 9442	ARO. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	0.00	0.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	84.36%	81.62%	2.74%	10/06/2011	279	14/03/2012	EJ	AT		OBRA CON 2DA REPROGRAMACION DE CALENDARIO DE EJECUCION, AMPLIACION DE PLAZOS, ACABADOS Y PINTADOS
68	RECURSOS ORDINARIOS	0609 0358	2010 2011	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 95900	1,185,900.80	79,102.86	0.00	30,666.58	1,295,670.24	923,840.93	371,829.31	28.70%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	T			PRE LIQUIDACION TECNICA OBSERVADA
69	DON Y TRAN	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUÑUNPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	43,751.41	16,817.34	0.00	0.00	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L			R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
70	DON Y TRAN		2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAMELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALL LAZO	72,230.96	12,194.04	0.00	0.00	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L			R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
71	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDDY W. NURENA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	0.00	0.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T			OBRA CULMINADA, FALTANDO ENTREGAR LA PRELIQUIDACION
72	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923,577.10	128,124.15	0.00	0.00	1,051,701.25	878,717.04	172,984.21	16.45%	91.81%	82.74%	9.07%	19/08/2011	225	30/03/2012	EJ	AT		TARRAJEO EN CERCCOS, COLOCACION DEMACHEBRADO, REPROGRAMACION PARA 45 DIAS
73	R.O.	0450 0022	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CAROLL MARINI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,294,726.83	124,326.91	0.00	0.00	1,419,053.74	1,351,681.19	67,372.55	4.75%	100.00%	99.14%	0.86%	15/08/2011	180	10/02/2012	EJ	N		ACABADOS, CON AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 11 DE MARZO
74	R.O.	0451 0145	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85609	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	1,520,991.69	161,566.00	0.00	0.00	1,682,557.69	828,755.54	853,802.15	50.74%	82.90%	84.95%	-2.05%	15/08/2011	180	10/02/2012	EJ	AD		COLOCACION DE ADOSQUINES RECTANGULARES EN PASADIZO, Y COLOCADO DE MACHEBRADO, OBRA REPROGRAMADO EN 45 DIAS
75	R.O.	0775 0133	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JESUS ALEJANDRO HUAMANI HUAMANI CIP. 58370	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002 / LAURO O. VERGARA	4,025,172.54	352,438.00	25,000.00	0.00	4,402,610.54	2,012,586.00	2,390,024.54	54.29%	75.00%	57.24%	17.76%	19/10/2011	180	15/04/2012			P	PARALIZADO DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2012, POR FACTOR CLIMATOLGICO
76	R.O.	0777 0149	2011 2012	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	674,237.11	67,423.71	12,821.00	0.00	754,481.82	599,619.25	154,862.57	20.53%	80.40%	66.53%	13.87%	03/10/2011	180	30/03/2012	EJ	AT		ENCOFRADO Y COLOCADO DE CONCRETO EN MURO DE TANQUE IMOHF, EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE
77	R.O.	0452 0169	2011 2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,565,619.47	186,153.18	39,635.00	0.00	1,791,407.65	993,133.43	798,274.22	44.56%	50.00%	54.52%	-4.52%	01/12/2011	180	28/05/2012	EJ	AD		TARRAJEO Y HABILITADO PARA CONTRAPISO
78	R.O.	0168	2012	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDDY W. NURENA CORONEL CIP 69940	ARO. FREDDY ANGEL RUIZ APAOLLA	2,272,795.82	200,313.00	28,000.00	0.00	2,501,108.82	2,501,108.82	100.00%	25.00%	20.70%	4.30%	18/01/2012	210	14/08/2012	EJ	AT		ASENTADO DE LADRILLO EN BLOQUE DE COMEDOR, HABILITADO DE ESTRUCTURAS	
<b>HUAYTARA</b>																											
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					0.00	0.00	14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L			R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					0.00	0.00	5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L			R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L			R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					0.00	0.00	428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L			R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					0.00	0.00	650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L			R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	P.L 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSCANCHA - QUISUARPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 80890			0.00	0.00	928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L			R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°				
																S/.	%													
7	FONCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082			0.00	0.00	20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%								T		OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%								T	OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	
9	FONCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%								T	OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO			409,468.94	24,568.14	0.00	0.00	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005			T		OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL
11	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABREIRA CIP 43215			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005			T		SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA		
12	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			0.00	0.00	1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004						T		OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	
13	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21925			561,495.55	56,149.56	0.00	0.00	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004			T		POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA
14	FONCOR / CANON SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLIBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347			0.00	0.00	240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005			T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL		
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI			0.00	0.00	400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	27/12/2005			T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL		
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979			696,301.75	69,630.18	0.00	0.00	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008			T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221			375,907.50	41,767.50	0.00	0.00	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007			T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N REGALIAS	0022 / 0005	2006 / 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR			1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010			T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979			218,445.37	21,844.54	0.00	0.00	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007			T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511			209,068.29	40,541.61	0.00	0.00	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008			T		DOC. PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502			618,110.01	61,811.00	0.00	0.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009			T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCVELICA A LA ORSYL
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784			3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011		EJ	AT		OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARON EN UN 100% EL PROYECTO.
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010			T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE. SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE. SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009			T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	0.00	0.00	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T		DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YAMAORCCO PARI - PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPES CIP 94356	1,202,562.00	120,256.00	0.00	0.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T		SE SOLICITO LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA ORS Y L. INFORME N° 304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSRHG. CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL. INFORME N° 299-2010/GOB.REG.HVCA.GSRHG. CON FECHA 27/10/2010. A EFECTOS QUE SE PRONUNCIEN DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA, NO HAY RESPUESTA ALGUNA.
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LLULLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILLERMO QUICHCA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	0.00	0.00	1,241,476.56	1,189,349.02	52,127.54	4.20%	100.00%	92.00%	8.00%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011	P		OBRA CON REINICIO EN SU ETAPA FINAL EN COLOCACION DE PUERTAS Y VIDRIOS Y CULMINADO CERCO PERIMETRICO. SEGUN EXPEDIENTE TECNICO ES 1,241,476.56 N.S Y SEGUN EL MONTO PROGRAMADO SEGUN EL SIAF ES 1,189,477.00 N.S TENIENDO UN SALDO POR HABILITAR LA SUMA DE 51,999.56 N.S
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOAPAMPA - SANTA ROSA - DE LLULLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MARCO EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ / ING. MISAEL LUDENA AGUILAR CIP.114246	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00	3,821,874.84	2,842,978.10	978,896.74	25.61%	66.87%	54.00%	12.87%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	EJ	AT	EN EL MOMENTO SE TIENE APERTURA DE TROCHA EN EL KM. 21. A NIVEL DE PERFILADO Y RODILLADO KM. 18 SE VIENE REALIZANDO VOLADURA EN ZONA ROCOSA
29	FONIPREL / RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,745,765.00	305,085.00	0.00	0.00	3,050,850.00	2,352,588.70	698,261.30	22.89%	100.00%	81.00%	19.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	EJ	AT	LAS OBRAS DE ENCUENTRAN EN ETAPA DE INAGURACION LOS P.S. CORERAC Y P.S. SAN MIGUEL DE CURIS P.S. OTUTO. P.S AYAMARCA, OTUTO, ACORA. PUESTO DE SALUD SANGAYACO Y EN ETAPA DE EJECUCION PS MEJORADA P.S. PALMACANCHA Y PS. SANTA ROSA DE OLAYA EN UN 50%.
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	977,004.00	108,556.00	0.00	0.00	1,085,560.00	929,959.41	155,600.59	14.33%	74.91%	48.00%	26.91%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 30/09/2011	EJ	AT	LAS OBRAS DE ENCUENTRAN EN ETAPA DE EJECUCION EN LOS TRES CENTROS DE SALUD DE CAPILLAS, VISTA ALEGRE, HUANCANCHA, Y SEGUN EXPEDIENTE TECNICO ES 1,863,724.54 Y EL MONTO PROGRAMADO POR EL SIAF ES 1,085,560.00 N.S. PPTO. 2010 Y 2011 TENIENDO UN MONTO POR DESEMBOLSR LA SUMA DE 778,164.54 NS
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064. DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	EMPRESA CONSORCIO SAN GABRIEL	EMPRESA CONSULTORA CONSTRUCTORA Y PACONS SRL.	1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00	1,519,231.00	1,002,878.30	516,352.70	33.99%	100.00%	66.39%	33.61%	01/09/2011	120	29/12/2011	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION APARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE 2011
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR MELGAR		1,655,033.00	803,555.92	0.00	0.00	851,477.08	851,477.08	51.45%	100.00%	35.00%	65.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION APARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE 2011	
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO QUINCHIHUA ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. VALENZUELA		1,402,216.00	454,874.10	0.00	0.00	947,341.90	947,341.90	67.56%	100.00%	25.00%	75.00%	25/11/2012	120	24/03/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION APARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE 2011	
<b>TAYACAJA</b>																										
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG.HVCA/GCR (11MAR2010)
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	0.00	0.00	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GISBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL
4	Canon 1 SOBRECANO	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS. SE HA COORDINADO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y VAN A TOMAR LAS MEDIDAS A FIN DE SUBSABAR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS Y LIQUIDAR LA OBRA
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	0.00	0.00	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°		
																S/.	%											
7	CANON Y SOBRECANO N° FONCOR / CANON Y SOBRECANO N°	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		SIN INFORME FINAL
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N°	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	0.00	0.00	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		SIN INFORME FINAL
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		SIN INFORME FINAL
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	1,689.09	168.91	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		SIN INFORME FINAL
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	0.00	0.00	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008			T		SIN INFORME FINAL
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	0.00	0.00	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005			T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER LIVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	0.00	0.00	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006			T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FINANCIERA Y NO SE CUENTA CON INFORMACION TECNICA
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. WILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006			T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
15	CANON Y SOBRECANO N°	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUILMO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006			T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS , TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006			T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HEROQUINO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	0.00	0.00	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARRROS CIP 51606	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	0.00	0.00	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008			T		OBRA CULMINADA
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	0.00	0.00	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA
21	CANON Y SOBRECANO N°	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			23,272.73	2,327.27	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA
22	CANON Y SOBRECANO N°	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	0.00	0.00	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	0.00	0.00	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		SIN INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2006 2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARO. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009			T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2006 2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE IBANEZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009			T		SIN INFORME FINAL
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	0.00	0.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008			T		CULMINADA CON OBSERVACIONES TECNICAS, SE ESTA EJECUTANDO TANQUE ELEVADO DE AGUA POR LA INSTITUCION Y POSTERIOR MENTE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES TECNICAS

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027	366.023.64	36.602.36	0.00	0.00	402.626.00	402.626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009	T		FALTA ALGUNOS DOCUMENTOS PARA SU LIQUIDACION.
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321.943.32	32.194.33	0.00	0.00	354.137.65	354.137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007	T		SIN INFORMACION
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391.365.45	39.136.55	0.00	0.00	430.502.00	430.502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		SE ESTA REVISANDO LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA Y TECNICA, LAS MISMAS QUE CUENTAN CON OBSERVACIONES.
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	433.197.65	43.319.77	0.00	0.00	476.517.42	476.517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008	T		OBRA CULMINADA
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ING. JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1.299.532.81	129.953.28	0.00	0.00	1.429.486.09	1.429.486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ING. JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132.111.82	13.211.18	0.00	0.00	145.323.00	145.323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449.249.09	44.924.91	0.00	0.00	494.174.00	494.174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008	T		CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION. EN ULTIMA VISITA CON OBSERVACIONES TECNICAS. LAS CUALES EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE COMPROMETIO A SUBSANARLAS.
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JUDITH PEREZ CARNENAS, CAP: 008402	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514.618.28	51.461.83	0.00	0.00	566.080.11	566.080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009	T		REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION LA PRE LIQUIDACION.
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2.071.566.13	135.130.73	0.00	0.00	2.206.696.86	2.206.696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008	T		TERMINADA, SIN INFORME FINAL
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	288.448.18	28.844.82	0.00	0.00	317.293.00	317.293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION. SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS VARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718.181.82	71.818.18	0.00	0.00	790.000.00	790.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009	T		EN PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40.909.09	4.090.91	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26.602.73	2.660.27	0.00	0.00	29.263.00	29.263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008	T		SE ESTA REVISANDO LA PRE LIQUIDACION
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182.227.27	18.222.73	0.00	0.00	200.450.00	200.450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		PENDIENTE DE LA PRELIQUIDACION
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12.329.09	1.232.91	0.00	0.00	13.562.00	13.562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T		NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47.246.36	4.724.64	0.00	0.00	51.971.00	51.971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T		NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUISEBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	36.363.64	3.636.36	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -OUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472	1.826.36	182.64	0.00	0.00	2.009.00	2.009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411.930.00	41.193.00	0.00	0.00	453.123.00	397.298.25	55.824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T		SE ENCUENTRA EN REVISION LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T		SE ENCUENTRA EN REVISION. ADEMAS SE ENCUENTRAN OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FIANCIERA.
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T		SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
49	CANON	0045	2008	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARACION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	31/01/2009	T		OBRA CULMINADA al 100%
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67		9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	EJ	AT	SE INICIARA EL 22/11/2010
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T		SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FIANCIERA.
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE LIQUIDACION
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE LIQUIDACION
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	INVERCON SAC	ING. MARLON MUNIVE MONTES	1,559,910.51	113,060.00	0.00	0.00	1,672,970.51	206,782.02	1,466,188.49	87.64%	100.00%	7.00%	93.00%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	EJ	AT	FECHA PROBABLE DE INICIO 01/12/2011
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP: 002634	DAVID ILIZALDE BELVIN DENEGRI CAP: 005014	1,382,514.47	138,251.38	0.00	0.00	1,520,765.85	1,500,577.85	20,188.00	1.33%	100.00%	91.91%	8.09%	17/05/2010	210 DIAS	17/12/2010		P	OBRA PARALIZADO DESDE EL MES DE ABRIL POR FALTA DE PRESUPUESTO
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. DAVID ILIZALDE BELVIN DENEGRI CAP: 005014	2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,351,142.27	63,478.00	2.63%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	31/05/2011	T		OBRA CULMINADA - ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ARTURO A. RAMOS COLLACHAGUA CIP: 82244	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00	1,394,803.69	775,490.94	619,312.75	44.40%	100.00%	117.50%	-17.50%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T		OBRA CULMINADO CON ADICIONALES, ELABORACION DE PRELIQUIDACION
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00	1,852,658.47	1,693,671.47	158,987.00	8.58%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADO - ELABORACION DE LA PRE LIQUIDACION
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETTER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	102,061.85	480,436.46	82.48%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100 % - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	886,039.17	14,983.00	1.66%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DIAS	19/10/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100 % - NO PRESENTAN LA PRE LIQUIDACION TRES MESES CONSECUTIVOS EN EL ISMO ESTADO
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,298,730.82	76,694.00	5.58%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION
62	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO RENE PAUCAR CAMPOSANO CAP: 009497	ING. MISAEL CIPRIANO	1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	1,893,870.42	1,842,963.42	50,907.00	2.69%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	210 DIAS	12/12/2010	T		OBRA CULMINADA
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARO. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	512,425.13	59,843.00	10.46%	100.00%	95.08%	4.92%	21/05/2010	210 DIAS	21/12/2010	EJ	AT	NO PRESENTO INFORME MENSUAL

Fecha de Reporte : 22 DE MARZO DEL 2012

Periodo de Reporte : FEBRERO - 2011

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
64	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOVANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORRED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,218,432.96	301,744.00	11.97%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T		LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %-ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION
65	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LENIN BENDEZU ROMERO	JOSE LUIS CALIXTO GABINO CAP.	873,071.40	84,268.00	0.00	0.00	957,339.40	798,524.40	158,815.00	16.59%	100.00%	25.00%	75.00%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010		P	OBRA PARALIZADA POR FALTA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
66	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARRIZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE ANTONIO CAMARENA CASTILLO CIP 114997	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	0.00	0.00	785,119.50	645,693.50	139,426.00	17.76%	100.00%	90.95%	9.05%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, NO PRESENTA LA INFORMACION MENSUAL
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORRED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDMUNDO QUISEP FLORES CIP: 46885	ING. DAVID GERARDO GALVAN HUAMANI CIP: 56807	1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,413,677.80	1,260,709.80	152,968.00	10.82%	100.00%	80.41%	19.59%	18/05/2010	195 DIAS	03/12/2010		P	OBRA EN EJECUCION, NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISEP CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	653,791.07	8,671.00	1.31%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100 %- NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ISMAEL MARTIN QUISEP BERROCAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100% - PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS
70	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHILU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JULIA KATERINE QUIPE CARDENAS	ARO. GERSOM GARY GONZALES ABREGU CAP: 009234	453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	501,583.82	486,611.82	14,972.00	2.98%	100.00%	70.24%	29.76%	31/05/2010	120 DIAS	31/09/2010		P	OBRA PARALIZADA POR FALTA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
71	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISEP CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	339,451.01	3,274.00	0.96%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100 %- PROCESO DE EVALUACION DE LA PRELIQUIDACION
72	RECURSOS ORDINARIOS		2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. F. MEZA	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	897,504.00	71,253.00	0.00	0.00	968,757.00	291,509.82	677,247.18	69.91%	100.00%	73.88%	26.12%	17/11/2011	150 DIAS	17/04/2011		P	OBRA PARALIZADO, DESDE DICIEMBRE POR FALTA DE PRESUPUESTO, CON SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO, DOCUMENTOS EN GRI SISGEDO 0418611
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRACUQUA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRACUQUA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HUGO QUISEP NAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANOUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	846,625.22	1,399,740.87	62.31%	34.25%	38.39%	-4.14%	01/10/2011	150	27/02/2012	EJ	AD	CON REPROGRAMACION DE CALENDARIO DE EJECUCION, OBRA ADELANTADA CON RESPECTO A SU EJECUCION
74			2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. F. MEZA	ING. EFRAIN CATENO	1,567,988.94	149,385	0.00	0.00	1,717,373.94	68,577.61	-68,577.61	95.96%	100.00%	4.04%	95.96%	05/09/2011	150	03/01/2012	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, NO HA PRESENTADO LA INFORMACION MENSUAL
75			2011	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. SILVIO ROLANDO PALACIOS CABELLO	PAUL ORELLANA	3,542,106.76	353,728.24	0.00	0.00	3,895,835.00	310,650.70	3,585,184.30	92.03%	100.00%	14.86%	85.14%	01/12/2010	150 DIAS	27/04/2011	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, NO HA PRESENTADO LA INFORMACION MENSUAL
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATROCS DE ROCCHACC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUJAL LAZO CIP: 103358	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,970.95	3,585,184.30	92.03%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARGO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION
77	R.O.		2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	310,650.70	3,585,184.30	92.03%	100.00%	7.00%	93.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	EJ	N	OBRA EN EJECUCION NORMAL-NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras