

N°	FTE. FTO.	INVENCIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FINANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN 1	TOTAL	PROPORCIONAL M ES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS			1°	2°	
																				S/	%																
7	R.D.	0558	2011	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - IBCACACASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTORA CYZ AMC N° 422-2011	N° 603-2011/ORA		ING. HENRY BARRIENTOS OUISPE, (0473-2011, 090911) RPM 433777; hnrhbg5@hotmail.com	1,454,751.39	113,325.13	72,737.57	295,346.54	1,936,160.63			681,466.47	1,254,694.16	64.80%	F.C. A.D. A.M.				38.48%	35.19%	3.29%	30/11/2011	180	27/05/2012				EJ	N	OBRA LIGERAMENTE ATRAZADO
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCION DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 0650-2011/ORA	I. ARO. RAUL FERNANDO SOTELLO RUIZ (ANTAPARCO) I.ARO. PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,200,942.40	111,715.90	84,065.97	251,410.37	1,648,134.64			285,475.98	1,362,658.64	82.68%	F.C. A.D. A.M.	164,813,444.0000000000			13.15%	17.01%	-3.86%	30/12/2011	150	27/05/2012				EJ	AD	OBRA ADELANTADA EN UN 3.86% DE LO PROGRAMADO
9	R.O.	0144	2012	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. WILLIAM HUAMAN LEANDRO	ING. WILLIAN PACO CHIPANA	1,190,648.73	86,050.47	59,532.44	240,521.70	1,576,753.34			148,048.33	1,428,705.01	90.61%	F.C. A.D. A.M.	157,675,340.0000000000	PORRATADO 00000000000000000000		7.98%	9.14%	-1.16%	19/01/2012	150	16/06/2012				EJ	AD	OBRA ADELANTADA EN UN 1.16% DE LO PROGRAMADO
10	R.O.	0136	2012	CONTRUCCION E IMPLMENTACION DE LA LE. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCVAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 000-2012/ORA	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA					1,600,458.55				1,600,458.55	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%			02/02/2012	180	30/07/2012				EJ	N	OBRA INICIADA CON FECHA 02 DE FEBRERO DE 2012	
CASTROVIRREYNA																																					
1	R.O.	01110007	20082009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA HUARANGACANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA CCOORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	615,631.57	61,563.16	128,667.00	842,491.80			842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T		SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS		
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA HUARANGACANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPANA	1,706,635.80	189,626.20	360,289.78	1,644,157.80			595,810.40	1,068,347.40	64.20%	F.C. A.D. A.M.				98.53%	98.53%	0.00%	04/01/2010	120	08/06/2010	1	36	T		SE PRESENTO LIQUIDACION, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION		
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. YOSANI VILCA PALOMINO	ING. GUILLERMO OUISPE TORRES	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237,205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T		OBRA CULMINADO	
4	FORSUR / R.D.	025405000151	201020112012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	535,711.32			46,826.24	488,885.08	91.26%	F.C. A.D. A.M.	172,237,205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	10.98%	89.02%	01/07/2010	120	28/10/2010	0	0	P		OBRA PARALIZADA SIN AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE OBRA, CON PLAZO VENCIDO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA	
5	FORSUR / R.D.	02480275	20102012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (2005/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CHRISTHAN PONCE ALFARO CIP 93170	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	614,524.79			614,524.79	100.00%	F.C. A.D. A.M.	172,237,205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	12.97%	87.03%		120				EJ		NO INICIADA		
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TAMBO, ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	486,435.73	27,293.57	48,643.57	106,850.85	669,223.72			681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	70.93%	29.07%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T		OBRA CONCLUIDA CON DEDUCTIVOS A LA ESPERA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA, TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO OUISPE PEÑA	98,747.60	9,649.62	9,874.76	21,288.96	139,560.94			152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L		LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, RCSR N° 028-2011/GOB.REG.HVCA/CS.R.CIG ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA	
CHURCAMP																																					
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER OCHOA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	1,075,183.65	405,990.15		281,423.02	1,481,173.80			1,229,088.89	252,084.91	17.02%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/06/2011	164		T		OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PRESENTADA	
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YARECAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JOHNY GALARZA VARILLAS	1,317,162.02	197,574.30		287,799.90	2,104,432.80			2,101,680.97	2,751.83	0.13%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	99.90%	0.10%	19/07/2010	301	15/05/2011			T		OBRA CONCLUIDA , CON LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PRESENTADA	
3			2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN															F.C. A.D. A.M.							180									
HUANCVELICA																																					
1	DONACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCACA, TENERIA, QUICOS, LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA	HUANCVELICA	IZCUCACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCVELICA - IZCUCACA	940-2007/ORA (09/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVALAY ALVAREZ	1,422,053.57	142,205.35	142,205.36	324,228.21	2,030,692.49	1	180,992.95		2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	L		LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG-HVCA/GR (18/ABR/2011)	
2	R.O. - PL.480 - MDHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLOCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA	No 779-GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59	3,065,625.32	2	29,246.74	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53			100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T		PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	
3	R.O.	01150248	20082009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCAN OCELLORUM	HUANCVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA ALFARO		0.00		839,046.38			954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL		
4	R.O.	00920134	20082009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DRESA HUANCVELICA	HUANCVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	1,755,843.90	57,884.85	344,608.46	1,813,728.75				1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009), LIQUIDACION FINANCIERA FINAL 570-2010/GOB.REG-HVCA/GR (07/12/2010)		
5	R.O.	00890246	20082009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD VINAS, CENTRO DE SALUD MOYA Y PUESTO DE SALUD CHAUICOCHA - MICRORED MOYA DRESA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSIO BOLANOS	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948		0.00		1,805,061.98			1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009), LIQ. FINANCIERA FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG-HVCA/GR (20/JUL/2011)			

N°	FTE. FTO.	INVENTARIO	AÑO DE E.JEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN 1	TOTAL	PROPORCIONAL A LOS VALORIZADOS (S/)	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DIAS	1°	2°
																				S/	%															
6	CANON SOBRECANO N. REGALAS ADUANAS / R.D.	0061 0317	2008 2010	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.MN FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACLLA - HUANDÓ - HVCA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JS	081-2008/OIRA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARO. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA										F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGGR 333-2010 (04/08/2010). SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD		
7	CANON SOBRECANO N. REGALAS ADUANAS / R.D. R.D.	0022 0163	2008 2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCACCOCHA HUANDÓ II ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/OIRA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO									F.C. A.D. A.M.	926.247.22	Aprob. De Liquidación		100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R	OBRA NO CONCLUIDA. LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN ARBITRAJE			
8	DONACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JB&ITC	017-2008/OIRA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE									F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGGR 128-2009 (04/JUN/2009)			
9	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / R.D.	0312 0270	2010 2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLACOTTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ORION	N°077-2010/OIRA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ING. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	985.178.13	98.517.81	68.962.47	219.005.10	1,371,663.51	2	50.151.48	904.433.62	517.381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35		100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	L	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011). FALTA LIQUIDACION FINAL		
10	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / R.D.	0313 0271	2010 2011	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/OIRA (16/03/2010)	ING. YOSSHI HUAMANI HERNANDEZ CIP 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CIP 48894	1.286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,924.45	1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCA/GR (25/AG/2011)		
11	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / R.D.	0383 0282	2010 2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010/OIRA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUAMANI LEANDRO CIP 50507	ING. JOSÉ PEDRO OQUEVEDO VELA	656.194.36	52.495.55	26.247.77	139.638.16	874,575.84			867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	10/02/2011	3	41	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 031-2012/GOB.REG-HVCA/GR (13/ENE/2012)		
12	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / R.D.	0389 0288	2010 2011	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/OIRA (28/05/2010)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	903.766.67	62.094.30	67,624.96	196,362.33	1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011/GOB.REG-HVCA/GR (19/OCT/2011) LIG. CONSULTORIA RGGR 772-2011/GOB.REG-HVCA(12/DIC/2011) FALTA LIQUIDACION FINAL		
13	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381 0280	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICROES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/OIRA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	412.258.91	35,042.01	28,856.12	90,470.22	566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93		100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	T	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GR (10/ENE/2012)		
14	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381 0280	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICROES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/OIRA (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18	328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79		100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	T	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GR (10/ENE/2012)		
15	R.D.	0474	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B (CUNYACC) - PUCAMPAMPA - LAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45-300KM	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/OIRA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI CIP 67798	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	864,780.81	163,037.47		195,285.47	1,027,818.28			1,027,818.28	100.00%	F.C. A.D. A.M.	102,781.83	120 DIAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	T	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011/GOB.REG-HVCA/GR (09/OCT/2011). LIG. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011/GOB.REG-HVCA/GR (27/DIC/2011).			
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA / MULTIPROVINCIAL	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	383-2010/OIRA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	3,739,085.84	107,266.13	149,563.43	759,223.93	4,755,139.33			3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30	L	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 304-2011/GOB.REG-HVCA/GR (12/07/2011) LIG. DE CONSULTORIA RGGR N° 771-2011/GOB.REG-HVCA/GR (12/DIC/2011). FALTA LIQUIDACION FINAL		
17	R.O.	0604	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YALUYOPATA - MOYA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA / MULTIPROVINCIAL	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SERGIO SAC	497-2010/OIRA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,092.47	307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG-HVCA/GR (03/MAY/11) LIQUIDACION FINAL RGGR - 646-2011/GOB.REG-HVCA/GR (15/NOV/2011)		
18	R.O.	XXXX 0567	2010 2011	MEJORAMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUPAMPAMPA	HVCA CASTRO Y ANGARAES	SANTA ANA HUACHOCOLPA PALCAS UCHUPAMPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/OIRA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. PERCY CABANA HEREDIA	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,064.66	1,453,457.63			1,237,248.51	216,209.12	14.88%	F.C. A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	19/05/2011	1	107	T	CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION EN TRAMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO.		
19	R.O.	0604 0507 0256	2010 2011 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYHUMPI - PUTACCA - YALUYOPATA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC SAC	592-2010/OIRA (25/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO CARPIÑA CIP 52849	ING. RUBEN GARCIA ABBREGU CIP 59789	812,685.04	68,376.00	40,634.25	175,122.11	1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	T	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA EN REVISION POR PARTE DEL MONITOR		
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SENORIAL - JORJUC SAC	338-2011/OIRA (19/07/2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL					258,768.80			258,768.80	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/08/2011	90	01/11/2011			T	EN EJECUCION NORMAL			
21	R.D.	0741 0276	2011 2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ADAJ INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	N° -2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	720,507.35	57,640.59	43,220.44	147,848.11	969,226.49			776,225.28	193,001.21	19.91%	F.C. A.D. A.M.	96,922.65 00000000 00000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	83.63%	80.09%	3.54%	30/09/2011	135	11/02/2012			EJ AT	OBRA ATRAZADA EN UN 8.84% DE LO PROGRAMADO		
22	R.D.	0773 0036	2012	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO COMAYCA - CHACICOCHA - CUECNA	HUANCAVELICA	COMAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JEMA E.P. N° 011-2011	N°0602-2011/OIRA	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,414,117.95	73,790.41	80,000.00	282,223.50	1,850,131.86			831,018.80	1,019,113.06	55.08%	F.C. A.D. A.M.	185,013.19 N.S. N.S.	08/05/2012 N.S. N.S.	53.76%	44.92%	8.84%	25/11/2011	150	22/04/2012			EJ AT	OBRA ATRAZADA EN UN 8.84% DE LO P		
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LOS ANGELES DE CARAHUASA-ACORIA-HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	N°0646-2011/OIRA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NINNO SOTO CABELLO	1,472,744.09	69,241.16	88,364.64	293,462.98	1,923,812.88			284,713.42	1,639,099.46	85.20%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28 N.S. N.S.	07/08/2012 X.X.X. X.X.X.	28.00%	14.80%	13.20%	29/12/2011	180	25/06/2012			EJ AT	OBRA ATRAZADA EN UN 13.2% DE LO P		
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO	N° 0022 - 2012/OIRA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL					1,519,279.52			1,519,279.52	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%	01/02/2002	120	31/05/2002			EJ N	OBRA INICIADA CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2012			
25	R.O. RUBRO 000	0155	2012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027 - 2012 /OIRA	ARO. FREDDY ANGEL RUIZ APAOLLCA					1,600,458.55			1,600,458.55	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			N	OBRA EN COORDINACIONES PARA SU EJECUCION			
26			2012	CONSTRUCCION PUENTE CCOYA ANANCUSI DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /OIRA						5,970,616.35			5,970,616.35	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%	#####							EN COORDINACIONES PARA SU ENTREGA DE TERRENO		

N°	FTE. FTO.	INVENTARIO	AÑO DE E.JEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES								
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	ACREDITACION EN MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		DIA	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO			N°	DIAS	1°	2°				
																				S/	%																			
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARIONA CUETO (INSPECTOR)					88,590.00						F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011				Y		OBRA CULMINADO				
17	R.O.	0380 0299	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPCACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ			774,761.40			122,405.16	652,356.24	84.20%		F.C. A.D. A.M.			154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	59.89%	40.11%	21/03/2011	150	17/08/2011	1	45	EJ	AT		OBRA ATRASADA. CON PLAZO VENCIDO. SE TIENE PROBLEMAS SOBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO			
18	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECOCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA.	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	1,058,860.57	47,612.19	12,706.33	212,644.03	1,331,823.12		343,975.28	987,847.84	74.17%		F.C. A.D. A.M.			133,182.31 158,622.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	83.85%	16.15%	21/03/2011	90	16/12/2011	5	181	EJ	AT		CALENDARIO DE EJECUCION REFORMULADO. CARTAS VENCIDAS. EN SOLICITUD DEL LA 6A. AMPLIACION DE PLAZO		
19	R.O.	0568	2011	MANUTENIMIENTO PERIODO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PALTAN ROCA	800,556.94	27,186.12	15,711.74	160,256.41	1,003,711.21	0	10,907.02	992,804.19	98.91%		F.C. A.D. A.M.			100,271.12 401,484.48 0000	11/09/2011 27/09/2011 000	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60		P		OBRA PARALIZADO CON FECHA 16 DE DICIEMBRE POR FACTORES CLIMATOLOGICAS DE LA ZONA		
20	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	239,899.56	23,989.96	16,792.97	53,329.67	334,012.16			334,012.16	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0		T		OBRA RECEPCIONADO EL 16/12/2011, EN PROCESO DE Liquidación DE EJECUCION DE OBRA		
21	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	143,677.50	14,367.75	10,057.42	31,939.51	200,042.18			200,042.18	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0		T		OBRA RECEPCIONADA. EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
22	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUIRPCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	137,816.32	6,158.88	9,647.14	27,652.02	181,274.36			181,274.36	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0		L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (21/02/2012)		
23	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUIRPCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505 - 2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	122,906.36	12,290.64	8,603.45	27,322.09	171,122.54			171,122.54	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0		L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (16/02/2012)		
24	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 - CCANCAIRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO			141,988.08	14,198.80	9,939.17	31,563.95	197,690.00			197,690.00	100.00%		F.C. A.D. A.M.				12.21%	0.00%	12.21%	15/01/2012	75	29/03/2012	0	0		EJ	AT		NO PRESENTA LA VALORACION
25	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	222,103.73	17,768.22	15,547.26	48,529.65	303,948.86			303,948.86	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	26/11/2011	0	0		T		OBRA RECEPCIONADO EL 30/01/2012, EN PROCESO DE Liquidación DE EJECUCION DE OBRA		
26	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARO. ALFREDO ALMIDON RAMOS CAP 5491	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	128,439.08	12,843.91	8,990.74	28,552.01	178,825.73			178,825.73	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0		L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 198-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (20/02/2012)		
27	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NIWAYA CRISTOBAL CIP. 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	124,577.81	12,457.79	8,720.45	27,693.65	173,449.69			173,449.69	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0		L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 165-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (16/02/2012)		
28	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484 -2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CIP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	134,244.94	13,424.49	9,397.15	29,842.65	186,909.22			186,909.22	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0		T		OBRA CULMINADO EN VERIFICACION INSITU POR LA COMISION DE RECEPCION		
29	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORABUENA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	132,873.65	13,287.37	9,301.16	29,537.82	185,000.00			185,000.00	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	0.00%	100.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION		
30	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M. N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	ARO. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARO. EDISON DAVILA VARGAS	140,017.10	14,001.71	9,801.20	31,125.80	194,945.80			194,945.80	100.00%		F.C. A.D. A.M.			19,494.58 000000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0		T		OBRA RECEPCIONADO. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA		
31	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128,452.92	12,845.29	8,991.70	27,052.18	177,342.09			177,342.09	100.00%		F.C. A.D. A.M.			17,734.21 000000 000000	09/11/2012 000000000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0		T		OBRA RECEPCIONADO EL 05/01/2012, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPARULLCA-QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 307 - 2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	84,360.69	8,436.07	5,905.25	18,753.38	117,455.39			117,455.39	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0		T		OBRA RECEPCIONADO. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA		
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI - QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMCO EIRL DREMCO EIRL INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA DIOSES	66,077.70	6,607.77	4,625.44	14,689.07	91,999.98			91,999.98	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0		L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (20/02/2012)		
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336 -2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARO. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75,191.42	7,519.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00			104,689.00	100.00%		F.C. A.D. A.M.			10,468.90 00000 0000000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0		L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (14/03/2012)		
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(2049489975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520 - 2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRAES YAURI LEIVA	69,668.90	6,966.89	4,876.82	15,487.40	97,000.00			97,000.00	100.00%		F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0		T		OBRA CULMINADO. RECEPCIONADO. EN PROCESO DE LIQUIDACION		

N°	FTE. FTO.	INVENCIÓN	AÑO DE E.JEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	PROPORCIÓN AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		D.E.P.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS			1°	2°	
																				S/	%																
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	(2049456040) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	224,558.37	17,964.67	15,719.09	49,066.00	307,308.12			307,308.12	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	15.00%	85.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO, POR FALTA DE MATERIALES		
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE OULAS EN LA I.E N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUIA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	126,924.37	12,692.43	8,884.70	28,215.29	176,716.80			176,716.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (15/03/2012)		
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE OROPESA DE LOS HERMANOS OUISPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	130,222.59	13,022.26	9,115.58	28,948.48	181,308.92			181,308.92	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 235-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (27/02/2012)		
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	249,230.57	24,923.06	17,446.14	55,403.95	347,003.72			347,003.72	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T		OBRA RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22220 YERBALENYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUAMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUIA SILVERA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	131,934.94	13,193.49	9,235.45	29,329.14	183,693.02			183,693.02	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 131-2012 (07/FEB/2012)		
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CCOLLCCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.L.GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L	CONTRATO N° 459-2011/ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARMAO	82,410.61	8,241.06	5,768.74	18,319.88	114,740.29			114,740.29	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	T		OBRA RECEPCIONADO, LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA		
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUAMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/ORA	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	141,798.32	14,179.84	9,925.88	31,521.77	197,425.80			197,425.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 189-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (20/02/2012)		
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	240,663.78	24,066.38	16,846.46	53,499.56	335,076.18			335,076.18	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	15.00%	85.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	P		OBRA PARALIZADA EL 28 DE AGOSTO POR VICIOS OCULTOS (ROCAS), INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO CON EXP.		
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPITRO N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCAVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SERVICIOS, INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	119,728.63	11,972.86	8,381.00	25,214.85	165,297.34			165,297.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	T		OBRA CULMINADO, RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECOPNSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22173 DE APACA- CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARO. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	135,316.11	13,531.61	9,472.13	30,080.77	188,400.62			188,400.62	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T		OBRA CULMINADO, LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA ENTREGADO EL 04/02/12		
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARD ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	74,454.60	7,445.46	5,211.82	16,551.26	103,663.14			103,663.14	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T		OBRA CULMINADO, OBSERVACIONES POR LA COMISION DE RECEPCION		
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. J N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 382-2011/ORA	ING. MARIA ELIZABETH NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	86,186.63	8,618.67	6,033.06	19,159.29	119,997.64			119,997.64	100.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76	05-11-2011	00	00	00	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (16/02/2012)
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN OUISPE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011/ORA	ING. OSCAR NACARI OUISPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	253,595.81	25,359.58	17,751.70	56,374.35	353,081.44			353,081.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	T		OBRA RECEPCIONADA EL 04/01/2012, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES Y JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP.9658	338,598.44	33,859.84	23,701.89	71,308.83	467,469.00			467,469.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	T		OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION CONFORMADO BAJO ACTO RESOLUTIVO, VERIFICACION DE OBRA		
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLAHUQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (10271833097) OUISPE CASTILLO ALEX (2049456072) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	124,714.90	12,471.49	8,730.05	27,724.12	173,640.56			173,640.56	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	T		OBRA RECEPCIONADO CON FECHA 04/01/2012, PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA FERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	215,048.18	21,504.82	15,053.38	47,805.21	299,411.59			299,411.59	100.00%	F.C. A.D. A.M.				12.21%	8.00%	4.21%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	EJ	AT	OBRA INICIADA CON FECHA 26 DE DICIEMBRE, EL CONTRATISTA NO HAY SOLICITA NINGUN ADELANTO		
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA DE HUANCAS, HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO AULA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	214,307.10	21,430.72	15,001.50	47,640.47	298,379.79			298,379.79	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA/IGRR (14/03/2012)		

N°	FTE. FTO.	INICIADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	ACREDITACION AL MES	SALDO POR PAGAR		FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMA	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°			2°	
																				S/	%														MONTO (S/)
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACHANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PALMACHANCHA CONS ULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	222,522.05	22,252.20	15,576.55	49,466.65	309,817.45			309,817.45	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 284 2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/03/2012)	
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	225,713.30	22,571.33	15,799.93	50,176.07	314,260.63			314,260.63	100.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.000 000000000	31/10/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO EL 04/01/12. EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA		
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSAQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	418,997.09	33,519.76	29,329.79	91,550.86	573,397.51	1	(32,773.43)	540,624.08	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO EL 25/01/2012. EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486 - 2011 /ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54			171,293.54	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%		45	13/02/1900	0	0	NI	OBRA NO INICIADO A LA FECHA	
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412 -2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,905.59	325,092.88			325,092.88	100.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04 000 000000000	19/10/2011 0 000000000	72.00%	24.80%	47.20%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	P	OBRA PARALIZADA. POR TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO		
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395 -2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARO. BETSY QUINTANA VILLA	79,432.73	7,943.27	5,560.29	17,657.90	110,594.19			110,594.19	100.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48 000 000000000	04/11/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/02/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR N° 017-2012 (10/E/ENE/2012).		
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (20495040688) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452691753) GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. DREINCO	CONTRATO N° 394 -2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	106,676.76			106,676.76	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	T	OBRA RECEPCIONADO EL 04/01/2012. EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EIRL, CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442 - 2011/ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLIDES SOCRATES YAUJI LEIVA	74,954.59	7,495.46	5,246.82	16,662.41	104,359.29			104,359.29	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	28/08/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO. FALTA VERIFICACION INSTTU POR PARTE DE LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA	
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLILO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461 -2011/ORA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	342,137.55	34,213.75	23,949.63	76,057.18	476,358.11			476,358.11	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO. CONFORMACION DE COMISION DE RECEPCION CON RGR - 079-2012	
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 04 AULAS EN LA I.E. N° 22159- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 364 - 2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	287,143.17	28,714.32	20,100.02	63,831.93	399,789.44			399,789.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	T	OBRA CULMINADO. COMISION DE RECEPCION CONFORMADO BAJO ACTO RESOLUTIVO, RGR - 050-2012	
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	DONGO GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310 - 2011/ORA	ING. MARIO JULIO SARRITUPAC	ING. LUIS REVYAGA	78,372.90	7,837.29	5,486.11	17,422.30	109,118.59			109,118.59	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO EL 17/11/2011. PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
64	R.D.	0273	2012	RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 22023 HUAYTARA HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668 - 2011/ORA	JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARO. MARGOT SAL	1,553,490.26	108,729.81	124,279.22	321,569.87	2,108,069.16			104,232.60	2,003,836.56	95.06%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00 000000000	11/03/2012 000000000	5.98%	11.81%	-5.83%	07/01/2012	180	04/07/2012			AD	OBRA ADELANTADA EN UN 5.83% DE LO PROGRAMADO	
65	R.O.		2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0645 - 2011/ORA	ING. JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCARCEL DUEÑAS	1,517,494.85	97,219.64	91,049.69	307,037.55	2,012,801.72			109,677.47	1,903,124.25	94.55%	F.C. A.D. A.M.	000000000 402,560.35 805,120.69	000000000 (21/12/2011)	4.68%	12.79%	-8.11%	29/12/2011	150	26/05/2012			AD	OBRA ADELANTADA EN UN 8.11% DE LO PROGRAMADO	
66	R.O.		2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMBARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHARA (70-000 KM)	HUAYTARA	YO Y SANTIAGO DE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MIFER	N° 0031 - 2012 / ORA		ING. JOSE					2,671,466.92			2,671,466.92	100.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69 000000000 000000000	(16/03/2013) 000000000			0.00%		120				NI	OBRA EN COORDINACIONES PARA SU ENTREGA DE TERRENO.		
TAYACAJA																																			
1	R.O. / DON Y TRANS	0221 0422	2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0-000 AL KM 26-870	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUJO RICSE	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	432,900.56	95,238.12	43,290.06	108,571.46	680,000.20			679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02			100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T	OBRA NO RECEPCIONADA, SOMETIDA EN ARBITRAJE
2	RO	0056 0198 0241 0303	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ORMEÑO	ING. MARCO BURGOS QUIÑONES	3,977,315.00	398,606.51	201,053.27	869,625.21	7,465,362.14	7	960,659.00	2,958,056.20	5,467,964.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.28%	9.72%	05/01/2009	360	28/08/2010	4	241	L	CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 173-2011/GOB.REG-HVCA/GR (11/ABR/11) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HVCA/GR (20/ABR/11), EN ELABORACION LIQUIDACION FINAL
3	R.O.	0233	2009	CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (26/01/2009)	ING. DIONICIO INOJAN VALDIVIESO	ING. JESUS SIMON CANOZO VELIZ	2,397,391.29	287,686.95	119,869.56	532,940.08	3,337,887.88	2	499,478.01	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.		08/12/09	100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L	LIQUID. DE CONTRATO RGR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB.REG-HVCA/GR (03/MAY/2011)	
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCAVELICA	TAYACAJA	AYACCOCHA	GSR TAYACAJA	HRV, CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GR	ING. ELVIS OSCANOS INGARICA	ING. PAUL ORELLANA FAUCAR	0.00				195,874.10			52,733.23	143,140.87	73.08%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41			100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	OBRA CULMINADA AL 100 %
5	R.O	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DRESA HUANCAVELICA, ITEM(2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GSR TAYACAJA	HRV, CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GR	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 9452	0.00				426,448.50			145,627.02	280,821.48	65.85%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85			100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	OBRA CULMINADA AL 100 %

N°	FTE. FTO.	INMEVICO	AÑO DE E.JEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	ACREDITACION AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		D.E.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS			1°	2°
																				S/	%															
6	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GSR TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GSR-TDSRA	ARO. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGEROA						528,072.63	1,472,567.39	73.60%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T	OBRA CULMINADA AL 100% A LA ESPERA DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA				
7	RECURSOS ORDINARIOS	0407	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLUCHACACASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37+250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARIE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (2406/2010)	ING. JAVIER TEODORO CORONADO FARROÑAN	ING. JOSÉ AUGUSTO MEZA FIGUERRA	727,720.67	53,570.43	49,485.01	157,847.46	988,623.57	991,298.61	-2,675.04	-0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36		100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	T	OBRA LIQUIDADADA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGR 133-2011 (28/FEB/2011), LIQ. FINAL EN EL ABOGADO				
8	R.O.	0000 0460 0230	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC. DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 005-2011/ORA. (11-01-2011)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARO. EDGAR MIRANDA ROMERO	772,470.55	61,698.56	38,623.53	165,830.60	934,760.92	857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO		100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA EN TRAMITE CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA				
9	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	3,636,734.06	221,333.08	218,204.05	774,491.53	4,810,000.00	1,253,450.76	3,556,549.24	73.94%	F.C. A.D. A.M.	77,476.14 154,952.28 309,904.56	09/10/2011 16/11/2011 17/12/2011	40.00%	31.01%	8.99%	10/09/2011	240	03/06/2012	1	28	P	OBRA PARALISADA POR CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA				
10	R.O.	0751 0153	2011 2012	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	LP N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARO. ISELA VICTORIA REQUEÑA MEDINA	1,452,847.41	116,227.79	72,642.37	295,509.16	1,937,226.74	184,728.88	1,752,497.86	90.46%	F.C. A.D. A.M.	1937226.74 000	04-04-2011 06/04/2012	32.70%	14.35%	18.35%	21/10/2011	180	17/04/2012			P	OBRA PARALISADA POR FALTA DE ACCESO AL LUGAR POR CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA.				
11	R.D.	0752 0278	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACCO DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10nov/2011)	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA. CAP.	Atq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,114,947.85	107,041.72	78,046.35	234,006.47	1,534,042.39	341,447.60	1,192,594.79	77.74%	F.C. A.D. A.M.	000000 0000	HASTA CULMINAR LA OBRA	52.76%	39.56%	13.20%	24/11/2011	180	21/05/2012			EJ	AT	OBRA ATRASADA EN UN 13.2% DE LO PROGRAMADO			
12	R.D.	0753 0277	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS. DE VISTA ALEGRE. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 686-2011/ORA.	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS	CONSORCIO VE&CU CONSULTORES- R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	893,293.60	71,463.49	44,664.68	181,695.92	1,191,117.69	257,301.51	933,816.18	78.40%	F.C. A.D. A.M.	MYPE 00000 000000	HASTA CULMINAR LA OBRA	20.14%	22.04%	-1.90%	02/12/2011	180	29/05/2012			EJ	AT	OBRA ADELANTADA EN UN 1.90% DE LO PROGRAMADO			
13	R.D.	0054	2011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO- CHIOUAC. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	1,373,127.35	96,118.91	68,656.37	276,822.47	1,814,725.10	478,075.09	1,336,650.01	73.66%	F.C. A.D. A.M.	0000 0000 0000	0000 0000 0000	38.57%	31.09%	7.48%	22/11/2011	240	18/07/2012			EJ	AT	OBRA ATRASADA EN UN 7.48% DE LO PROGRAMADO.			
14			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARIMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVICA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS														F.C. A.D. A.M.						120										