

N°	FTE.FTO. R.O.R.D.	IMPONICION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISOV	SUPER	USAB-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISOV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	1°	2°			
8	FORSUR / R.D.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCOYO. DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GUSTAVO GERARDO CEREMENO PERA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. GUDOMIRO RENE LINO FRANCA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALUM CIP 8526	299,943.03		56,989.29		0.00	0.00		396,932.32	299,943.03	104,804.20	76,922.09	464,743.83			153,956.64	250,790.99	61.96%	F.C. D.A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T	OBRA CON DISCREPANCIAS EN EL TERMINO DE LA CULMINACION DE LA OBRA			
9	FORSUR / R.O.R.D.	0256	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE CEPYR N° 18011 HUAPACACHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica. AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAPACACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GUSTAVO GERARDO CEREMENO PERA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALUM CIP 8526	207,294.58	16,563.57	10,364.73	44,506.15	0.00	0.00		278,749.03	207,294.58	16,563.57	10,364.73	44,506.15	278,749.03			278,749.03	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.	56,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2010	80	27/08/2010	0	0	T	OBRA CON FLEJO DE OBSERVACIONES PLANTADAS POR EL COMITE DE RECEPCION. FLUJO DE RESOLUCION 15-11-2010		
10	FORSUR R.O. / R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE 2224 DE PUTUCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 8243	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80	0.00	0.00		135,986.97	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80	135,986.97			135,986.97	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	80	02/11/2010	1	56	P	OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, RESPECTO AL ACCESO A OBRA EN TRAMITE DE PENALIDAD DE LA EJECUCION DE OBRA		
11	FORSUR R.O. / R.D.	0244	2010	CONTRUCCION DE MODULOS EN EL CEI N° 289 LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica. AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALUM CIP 8526	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	0.00	0.00		144,477.22	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22			56,871.87	85,805.35	59.38%	F.C. D.A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	78.45%	23.56%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P	OBRA PARALIZADA, PETICION DE CONJUGACION DE PARTE EL CONTRATISTA		
12	FORSUR R.O. / R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO. DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica. AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170	329,121.16	36,529.16	3,291.21	70,088.89	0.00	0.00		439,040.42	329,121.16	36,529.16	3,291.21	70,088.89	439,040.42			451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. D.A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD DE LOS USUARIOS, MAS NO RECEPTADA, TAMPOCO NO PUEDE LIQUIDAR POR SER PAQUETE DE 6 OBRAS CON UN SOLO CONTRATO, DEBENDO ESPERAR LA CULMINACION DE LAS DEMAS OBRAS		
13	FORSUR / R.O.R.D.	0252	2010	RECONSTRUCCION DEL CERDO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica. AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALUM CIP 8526	108,954.40	12,092.85	1,089.54	23,205.99	0.00	0.00		145,342.78	108,954.40	12,092.85	1,089.54	23,205.99	145,342.78			151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. D.A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	OBRA CONCLUIDA, MAS NO RECEPTADA TODA VEZ, TAMPOCO NO PUEDE LIQUIDAR POR SER PAQUETE DE 6 OBRAS CON UN SOLO CONTRATO DEBENDO ESPERAR LA CULMINACION DE LAS DEMAS OBRAS		
14	FORSUR / R.O.R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHUACA DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94	0.00	0.00		591,642.57	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94	591,642.57			159,641.34	432,101.23	73.00%	F.C. D.A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	0.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA PARALIZADA SIN MOTIVO ALGUNO Y CUENTA CON DEMAGUADO TIEMPO EN PENALIDAD	
15	FORSUR R.O. / R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOYABAMBA DISTRITO DE CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica. AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 8170	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	0.00	0.00		571,668.66	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571,668.66			228,329.86	343,338.80	59.88%	F.C. D.A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA PARALIZADA POR MOTIVOS DESCONOCIDOS, VALORIZACION NO SE AJUSTA A LA REALIDAD		
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA EL PRONE DE PORONCACHA DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES REGIONALES DE HUAYTARA	2011/ORA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARONA CUEETO (INSPECTOR)		64,738.11	5,178.81	4,531.46	13,400.17	3,884.11	5,000.00	0.00		96,729.65					88,590.00						F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			L	LÍQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 495 2012/02 REG.HUACVGR (02/MAY/2012)	
17	R.O.	0280	2011	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUAPACACHA SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCavelica	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO HUAYTARAMIC N° 36	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	649,576.19	41,345.00	32,478.81	137,466.00	28,099.02	0.00	0.00		888,945.02					774,761.40			122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. D.A.D. A.M.	154,952.28	20-03-2011	100.00%	59.88%	40.11%	21/03/2011	150	17/08/2011	6	130	EJ AT	OBRA ATRASADA CON PLAZO VENCIDO, SE TIENE PROBLEMAS SOBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO	
18	R.O.	0236	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECHE LANLAMA DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA	ING. DAVID ECHAVARRA TOLENTINO	ING. JOSE A CIEZA MIRANDA	1,145,287.33	52,433.50	45,811.49	236,271.14	38,900.00	0.00	0.00		1,518,703.46	1,038,860.57	47,612.19	12,706.33	212,644.03	1,331,823.12			343,975.28	967,847.84	74.17%	F.C. D.A.D. A.M.	158,022.46	08-12-2011	100.00%	83.85%	16.15%	21/03/2011	90	16/12/2011	5	181	EJ AT	CALENDARIO DE EJECUCION REFORMULADO. CARTAS VENCIDAS EN SOLICITUD DE PLAZO	
19	R.O.	0268	2011	MANEJAMIENTO PERIODO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAYCO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPARD PACO	CONSORCIO SUPERVISORES SRR Ing. RAFAEL FRATTA ROSCA	800,556.94	27,166.12	15,711.74	160,256.41	0.00	0.00		1,003,711.21	800,556.94	27,166.12	15,711.74	160,256.41	1,003,711.21	0		10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. D.A.D. A.M.	100,371.12	11/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	P	OBRA PARALIZADA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS DE LA ZONA		
20	18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 2215 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 429-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	241,932.61	24,193.36	16,935.28	53,781.64	10,000.00	0.00	3,500.00		330,342.86	239,899.56	23,989.96	16,762.97	53,329.67	334,012.16			334,012.16	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPTADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	
21	18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 2265 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCCIONES Y F.S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	144,895.10	14,489.51	10,442.66	32,210.18	10,000.00	0.00	3,000.00		214,737.45	143,677.50	14,387.73	10,057.42	31,939.51	200,042.16			200,042.16	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPTADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	
22	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0530	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22147 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUAPACACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	133,030.54	13,303.05	9,312.14	29,572.69	10,000.00	0.00	4,500.00		189,716.42	137,816.32	6,158.89	9,647.14	27,652.02	181,274.36			181,274.36	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	75	05/12/2011	0	0	L	LÍQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 196 2012/02 REG.HUACVGR (10/02/2012)	
23	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2249 DE AYAYI	HUAYTARA	HUAPACACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505-2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	125,199.95	12,520.00	8,764.00	27,811.95	10,000.00	0.00	3,500.00		187,815.90	122,906.36	12,296.64	8,603.45	27,322.09	171,122.54			171,122.54	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	L	LÍQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 177 2012/02 REG.HUACVGR (16/02/2012)	
24	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2289 CCANCAIRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO "LOS ANDES"	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	143,197.23	14,319.72	10,023.81	31,832.74	10,000.00	0.00	4,500.00		213,873.50	141,988.08	14,198.80	9,939.17	31,563.95	197,690.00			197,690.00	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			12.21%	0.00%	12.21%	15/01/2012	75	29/03/2012	0	0	EJ AT	NO PRESENTA LA VALORIZACION	
25	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	235,774.63	18,861.97	16,544.22	51,516.76	10,000.00	0.00	4,500.00		337,157.58	222,103.73	17,768.22	15,547.28	48,529.65	303,948.86			303,948.86	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2011	75	26/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPTADA EL 30/01/2012, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
26	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 490-2011/ORA	ARO. ALFREDO ALMOND RAMOS CAP 5491	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	129,534.79	12,953.48	9,007.44	28,795.58	10,000.00	0.00	4,500.00		194,851.29	128,439.08	12,843.91	8,990.74	28,552.01	178,825.73			178,825.73	100.00%		F.C. D.A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011</							

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %				CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	SUPER	USAT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3659 LAMARI - QURAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	BREMO ERLEREMO ERL. INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 463-2011HORA	ING. JULIA FANN ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA DIOSES	66,999.20	6,695.92	4,687.14	14,885.03	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	103,277.29	66,077.70	6,607.77	4,625.44	14,689.07	91,999.98			91,999.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 3659/2010G08 REG.HVCAVGR (20/02/2012)			
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2260 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 338-2011HORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 7526	ARG. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75,830.33	7,583.03	5,308.12	16,867.08	7,000.00	0.00	0.00	4,500.00	117,078.96	75,191.42	7,519.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00			104,689.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90	10-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 264-2010G08 REG.HVCAVGR (14/02/2012)		
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUERAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(204963978) JAUREGUI INGENIEROS CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA - CERESDA	CONTRATO N° 520-2011HORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCARRATES YAIRI LEIVA	70,944.04	7,094.44	4,966.08	15,770.86	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	109,275.38	69,668.90	6,966.69	4,876.82	15,487.40	97,000.00			97,000.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	T	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 405-2010G08 REG.HVCAVGR (19/08/2012)			
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(204968420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011HORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGES TAYPE CASTRO	231,083.02	18,468.64	16,175.61	50,461.64	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	330,737.31	224,558.37	17,864.67	15,719.09	49,066.00	307,388.12			307,308.12	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	15.00%	85.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	EJ. AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO, POR FALTA DE MATERIALES			
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2550	2011	RECONSTRUCCION DE OULAS EN LA I.E. N° 3649 VILLA SALVADOR QURAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011HORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUIA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	129,873.63	12,987.36	9,091.15	28,870.91	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	185,323.05	126,824.37	12,682.43	8,884.70	28,215.29	176,716.80			176,716.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2011	75	19/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 361-2010G08 REG.HVCAVGR (15/03/2012)			
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2224 LUCMAYOCC	HUAYTARA	HURIPACANCHIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE LOS HERMANOS QUIPERECOROSO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011HORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	132,652.71	13,265.27	9,286.69	29,488.70	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	198,192.37	130,222.59	13,022.28	9,115.58	28,948.48	181,388.92			181,308.92	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 235-2010G08 REG.HVCAVGR (27/08/2012) 264-2012 /008.REG.HVCAVGR (01/08/2012)			
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 3658 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011HORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	251,342.69	25,134.27	17,593.99	55,873.48	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	363,444.43	249,230.57	24,923.06	17,446.14	55,403.95	347,603.72			347,603.72	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO. EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA			
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERBIBUENAYOCC	HUAYTARA	HURIPACANCHIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 378-2011HORA	ING. ROQUE MUNGUIA SILVERA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	133,886.41	13,388.64	9,372.05	29,762.95	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	201,410.05	131,934.94	13,193.49	9,235.45	29,325.14	183,603.02			183,693.02	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 131-2012 (27/FEB/2012)			
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2262 CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COOLLCCAPAMPA CORPORACION CHAMLES S.L.G.R.Y.A CONSTRUCTORES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011HORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAND	83,199.00	8,319.90	5,617.63	18,475.13	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	125,712.66	82,410.61	8,241.06	5,768.74	18,319.88	114,740.29			114,740.29	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	30/10/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA OFICINA			
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2530	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 2218 SAN ISIDRO DE TAPACACHA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011HORA	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	144,303.05	14,430.31	10,101.21	32,078.57	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	214,413.14	141,798.32	14,179.84	9,925.88	31,521.77	197,425.80			197,425.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 189-2010G08 REG.HVCAVGR (20/02/2012)			
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 200 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011HORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	242,703.30	24,270.33	16,989.23	53,962.94	0.00	0.00	0.00	337,915.80	240,663.78	24,066.38	16,846.46	53,499.56	335,076.18			335,076.18	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	15.00%	85.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	P	OBRA PARALIZADA EL 28 DE AGOSTO POR VICIOS OCULTOS (PROCS). INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO CON EXP.				
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 3423- CORDOVA - HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA ACONSULTORA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 442-2011HORA (25/05/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESA URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGES TAYPE CASTRO	122,172.06	12,217.21	8,552.04	27,158.85	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	183,600.16	119,728.63	11,972.86	8,381.00	25,214.85	165,207.34			165,297.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO. RECEPCIONADO. PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA			
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2532	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 DE APACA - CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011HORA	ARG. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	136,462.86	13,646.29	9,522.40	30,335.69	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	204,497.24	135,316.11	13,531.61	9,472.13	30,080.77	188,406.62			188,406.62	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO. LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA ENTREGADO EL 04/02/12			
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2203 DE CHINCHUHA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHUHA	CONTRATO N° 341-2011HORA	ING. EDGARDO ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	79,037.44	7,903.74	5,532.62	17,970.02	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	120,043.82	74,546.60	7,445.46	5,211.82	16,551.26	103,663.14			103,663.14	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO. COMISION DE RECEPCION			
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2515	2011	RECONSTRUCCION DE O AULAS EN LA I.E. N° 37 SANTIAGO DE QURAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382-2011HORA	ING. MARIA ELIZABETH MANVA CRISTOBAL CIP 7185	EUCLIDES SOCARRATES YAIRI LEIVA	86,917.02	8,691.70	6,084.19	19,321.65	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	131,514.56	86,186.63	8,618.67	6,033.06	19,159.29	119,997.64			119,997.64	100.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76	05-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 186-2010G08 REG.HVCAVGR (16/02/2012)		
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2208 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEP CASTILLO ALEX. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011HORA	ING. OSCAR NACARI QUISEP	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	255,744.92	25,574.49	17,922.14	56,862.09	15,000.00	0.00	0.00	6,000.00	377,073.64	253,995.61	25,359.58	17,751.70	56,374.35	353,001.44			353,001.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/11/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADA EL 04/01/2012. EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA			
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER ENRIQUE FLORES JOSE CARIHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011HORA	ING. GROBER E FLORES BARRERA CIP 7526	ARG. WILLIAM CASTILLO MANU CAP 9658	338,600.05	33,860.00	23,762.00	75,270.79	15,000.00	0.00	0.00	5,500.00	491,932.63	338,598.44	33,859.84	23,701.89	71,308.83	467,469.00			467,469.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO. COMISION DE RECEPCION CONFORMADO BAJO ACTO RESOLUTIVO. VERIFICACION DE OBRA			
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3656 HUAYLAHUQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (192185397) QUISEP CASTILLO ALEX (204956072) & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	CONTRATO N° 319-2011HORA	ING. WILLIAM ALDORAIN CARROCAN	ING. PILAR DEL CARMEN CARRUAY FABIAN	125,771.81	12,577.18	8,804.03	27,959.07	10,000.00	0.00	0.00	4,518.00	189,630.09	124,714.50	12,471.49	8,730.05	27,724.12	173,640.56			173,640.56	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	T	OBRA RECEPCIONADO CON FECHA DE 04/01/2012. PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA			
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2216 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA - CERESDA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGES TAYPE CASTRO	217,660.10	21,766.01	15,298.21	48,385.94	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	317,548.16	215,048.18	21,504.82	15,053.38	47,855.21	299,411.59			299,411.59	100.00%	F.C. A.D. A.M.		12.21%	8.00%	4.21%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	T	OBRA INICIADA CON FECHA DE 02/08/2011. EL CONTRATISTA NO HAY SOLICITA NINGUN ADELANTO			
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2215 VILLA ALTA DE HUANCAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORV																																						

