

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	%	TIP	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
<b>ACOBAMBA</b>																															
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARA DE LA DRESA HUANCVELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	643-2008/ORA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARQ. HEBER ANTEZANA IPARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16		1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009)
2	50% R.O. / 50% PROVIAS	0070	2007	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLOCOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+300)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	REPRES. FLORES S.R.L	761-2007/ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLILO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOTELO	1,514,942.53	1,514,942.53	1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	LIQ		LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/SEP/2012)
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15		488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P		PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T		SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
5	RECURSOS DETERMINADOS	0377	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLES PAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARIE CONT. GENER. S.A	001-2009/ ORA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	924,746.48	924,746.48	1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65			100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	LIQ		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010)
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA-SECTOR II -SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERIZO CIP 52574	ING. RULLI QUISPE PAITAN	3,970,031.54	3,970,031.54	1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T		LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE <b>ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE FUMAMARNA</b> , DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH YERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENEZUJ ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84	872,597.02			F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T		OBRA EN TERMINADA LEVANTADO OBSERVACIONES. REQUIERE VERIFICAR POR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA
8	R.O.	0240 0417	2012 2013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE <b>CHOPCCAPAMPA</b> , DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA -HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ANDINO (Reina De La Cruz Azevedo) #387042	N° 0531-2012/ORA-DL (15/AGO/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP: 53576	ING. RENATO C. CORONEL SANCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41	2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			L		LIQ. EJEC OBRA RGR N° 718-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/JUL/2013)
9	R.O.	0898 0145	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA <b>LE. N. 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA</b>	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/ORA	ARQ. LUIS LAGONES LLANQUI	VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO	2,503,119.42	2,365,617.64	2,303,395.87	62,221.77	2.63%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	97.37%	2.63%	01/01/2013	180	09/09/2013	2	72	EJ N		COLOCACION DE PUERTAS. AMPLIACION DE PLAZO 2 DENEGADO
10	R.O.	0414	2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA <b>LE. JOSE ABELARDO QUINONES DE LA LOCALIDAD HUANA Y</b> , DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	A & E MINEROS CIVILES S.A.C. LP .10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	N° 0368-2013/ORA (11/JUL/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. ANGEL DAVID FABIAN ROMERO	2,842,211.64	76,505.06	2,765,706.58	97.31%	F.C. A.D. A.M.	284,221.19	29/11/2013	29/11/2013	4.00%	3.36%	0.64%	27/07/2013	150	23/12/2013			EJ AT		OBRA EN EJECUCION. COLOCACION DE CONCRETO EN COLUMNAS Y ASENTADO DE LADRILLOS	
<b>ANGARAEAS</b>																															
1	50% R.O. / 50% PROVIAS / DON. TRANSF. / CANON Y SOB.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPICANCHA - SECCLA - JULGAMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 - 000	ANGARAEAS	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	762-2007/ ORA (26/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	1,904,995.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	L		LIQ. EJEC OBRA RGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 055-2012 (23/ENE/2013)
2	REC. ORD. / DONACION Y TRANSF. AGUA PARA TODOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAEAS	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO - HUANCVELICA	939-2007/ ORA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORA-CORVAJAL ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57	1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	LIQ		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR 937-2012 (21/SET/2012)
3	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0247	2008 2009	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAEAS - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAEAS	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO	798-2008/ ORA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	2,583,078.21	-177,502.66	-7.38%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	LIQ		LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 112-2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORIA N° 203-2010/GOB.REG.HVCA/GGR LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 409-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO
4	RO - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCVELICA - PROALPACA (HABITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPITI - ANGARAEAS	ANGARAEAS	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONTRATISTA GENERALES KANI S.R.L.	041 - 2009/ORA	ING. TEODORO HUAMANCUSI QUISPE	ING. QUIELEM RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 280-2009 (2/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL
5	RD / FIDEICOMISO- BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAEAS, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	568,610.10	536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011		100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			T		LIQUIDACION DE OBRA. PRESENTADO POR CONTRATISTA EN REVISION EN HVCA
6	R.O.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANBARA - DOBLE VIA. PROVINCIA DE ANGARAEAS - HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	CONSORCIO ANGARAEAS Sr Artemio Hernando Huayata	035-2011/GSRA.	CONSORCIO ANGARAEAS	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,783,140.61				F.C. A.D. A.M.				100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012			P		ARBITRAJE GANADO POR EL GOB. REG. HVCA. LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL HA INICIADO ACCIONES LEGALES EN LOS CIVIL Y PENAL CONTRA EL CONTRATISTA

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°			DÍAS	1°	2°
															S/.	%														
7	R.D. R.O.	0558 000 0424	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCASSA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELCA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2045247671 CONSORCIO CONSTRUCTORA C y Z AMO N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Vasques)	N° 603-2011/ORA (14NOV/2011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	ING. HENRY SARRIENTOS QUISEP (0473-2011, 09/09/11) RPM #38777, henriqb5@hotmail.com	2,049,486.03	1,936,160.63	1,886,418.09	49,742.54	2.57%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	T	RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCILLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO NUEVO PERU	N° 0650-2011/ORA (14DIC/2011)	I. ARQ. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) I. ARQ. PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,648,134.64	1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T	EN PROCESO DE CONCILIACION POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION	
9	R.O.	0144 0495	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHAÇA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELCA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34	1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	LLL	LIQ. EJEC. OBRA RGRG N° 725-2013 (02/AGO/2013)	
10	R.O.	0136 0426	2012 2013	CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELCA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008-2012/ORA (09/ENE/2012)	ARQ. HERNAN LUCIO CHANCA LACTA	CONSORCIO R&M ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	2,959,145.82	2,814,313.88	2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	LI	LIQ. EJEC. OBRA R.G.R.G. N° 292-2013/GOB.REG-HVCA/GR (26/MAR/2013), LIQ. CONSULTORIA N° 559-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 17/05/2013	
11	R.O.	0553 0600	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED, SECCILLA RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostrero Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-CL	ING. RAUL VAJALQUI TENCORIO	ARQ. DARWIN ISIDORO DOLORIER LIZANA	1,081,008.82	990,774.34	990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrateado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	LLL	LIQ. EJEC. OBRA R.G.R.G. N° 792-2013/REG.HVCA/GR (03/SET/2013)	
12	R.O.	0136 0426	2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY V. DIV. QUISPACANCHA - SECCILLA - JULCAMARCA LONG=70.000KM	ANGARAES	SECCILLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AJUDACES SCRL	N° 006-2012/GR	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	354,812.17	342,603.89	342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2012	105	15/11/2012			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. N° 302 2013/GOB.REG-HVCA/GR del 03/04/2013			
13	R.O.	0136 0426	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAES HUANCAMELCA - KILOMETRO 33.190	ANGARAES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO LP- PC-1-2012	081-2012/GSR (12/DIC/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	2,175,242.05	1,698,263.50	476,978.55	21.93%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	EJ	COLOCACION DE HITOS KILOMETRICOS, Y SENALIZACIONES, NO SE PAGÓ LAS VALORIZACIONES N° 5 Y 6 POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.	
<b>CASTROVIRREYNA</b>																														
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80	842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS			
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPANA	1,664,157.80	1,664,157.80	1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R	DIANTE EL INFORME N° 464-2011/GOB.REG-HVCA/GR/SGR/IG SE ENVIÓ LA LIQUIDACION A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.			
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	572,127.53	572,127.53	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
4	FORSUR / R.D.	0254 0500 0151	2010 2011 2012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500 / ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA	535,711.32	535,711.32	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	88.21%	11.79%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
5	FORSUR / R.D.	0248 0275	2010 2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170 / MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	614,524.79	614,524.79	369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO EMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA EMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	669,223.72	663,559.99	5,663.73	0.85%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T	OBRA CULMINADA; SE LIQUIDARÁ EL COMPONENTE DE SUPERVISION EN EL TRANSURSO DEL MES			
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISEP PEÑA	153,799.00	139,560.94	152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. RGRS. N° 028-2012/GOB.REG-HVCA/GR/SGR/IG ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA			
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	2,117,509.97	1,941,952.82	431,352.34	1,510,600.48	77.79%	F.C. A.D. A.M.	194,195.28	FIN OBRA	89.76%	78.93%	10.83%	02/11/2012	510	16/07/2014	1	112	P	SE TIENE INCONVENIENTES CON EL PAGO AL CONTRATISTA, PUES AUN NO HAN DEPOSITADO EL DINERO EN LAS CUENTAS DE LA SUB GERENCIA, SE HA SOLICITADO LA TRANSFERENCIA DE DINERO.	
9			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM	CASTROVIRREYNA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCTORA ROSA MARIELA JOAN CARLOS S.A.C.	002-2012/GR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRACUSI CHIRACIP. 67146	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	71,111.08	74,044.35	74,044.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	7,405.00	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	69	17/04/2012			L	LIQ. EJEC OBRA RGRG N° 924-2012 (18/SET/2012), LIQ. FINAN FINAL EN TRAMITE PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO	
10	R.O.	0760 0002	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD H-1. COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ORA (19/OCT/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENEDIA CIP. 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CIP. 70209	951,257.64	876,066.14	876,066.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	21/06/2013	2	83	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES				
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUT. DO	DIFERENC. IA	FECHA DE INICIO	DURA. CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS		1*	2*		
															S/.	%															
11	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTABA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO MARCA Sr. Rotando Fortunado VidalVidal (AMC 450-2012/GOB.REG.HVCA/CEPE)	0663-2012/ORA (18/OCT/2012)	ING. MARIO HUAMANI LEANDRO CIP. 50057	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS CIP. 78936	997,833.94	922,642.44	922,642.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	24/06/2013	3	86	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA		
12	R.O.	0144	2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAYALTA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vilca) DU 12-2012/GOB.REG.HVCA/CE	0818-2012/ORA (27/DIC/2012)	ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS	CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO	2,114,015.44	2,013,165.34	1,771,241.66	241,923.68	12.02%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53	FIN OBRA	94.96%	87.89%	7.07%	12/01/2013	120	28/09/2013	4	140	EJ	AT	EJECUCION DE ACABADOS EN AMBIENTES, ACABADOS DE OBRAS EXTERIORES	
13	R.O.	0118	2013	RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	1,063,751.27	985,419.92	985,419.92	100.00%		F.C. A.D. A.M.			35.62%	35.94%	-0.32%	04/07/2013	120	01/11/2013			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION	
<b>CHURCAMPAMPA</b>																															
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMPAMPA	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPAMPA	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER OCHOA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	1,481,173.80	1,481,173.80	1,481,173.00	0.80	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/06/2011		164	L		LIQ. CONTRATO DE EJECUCION CON RGRS N° 200-2013	
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECCAN, PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA - HUANCAMELCA	CHURCAMPAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPAMPA	COORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARILLAS	2,104,432.80	2,104,432.80	2,204,524.50	-100,091.70	-4.76%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	301	15/05/2011			L		LIQ. CONTRATO DE EJECUCION CON RGRS N° 199-2013	
3	R.O.	0135	2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHACAND DE PALESMO - EL CARMEN - CHURCAMPAMPA - HUANCAMELCA	CHURCAMPAMPA	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. CUMPIA ANGELES / ING. HUGO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	1,972,312.06	1,874,657.99	1,874,536.83	121.16	0.01%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79	15/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	05/06/2012	180	03/10/2012	2	42	LLL		LIQ. E.JEC. OBRA R.G.G.R. N° 421-2013/GOB.REG.HVCA/GR (08/MAY/2013), LIQ. CONSUL.TOR R.G.G.R. N° 717-2013/GOB.REG.HVCA/GR (27/JUL/2013)	
4	R.D.	0449	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPAMPA - MAYOCC - TRAMO II DV. COLCABAMBA - DV. COBRIZA	CHURCAMPAMPA	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC. 20549182675 Sr. Manuel Villavicencio Ampuero	003-2012/ORA (15/AGO/2012)	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	12,001,414.17	11,189,029.59	11,189,029.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1,118,303.00	05-ABR-13	100.00%	100.00%	0.00%	22/37,805.92	23-DIC-12	20/09/2012	240	19/08/2013	1	93	T	OBRA CULMINADA EN COORDINACIONES PARA NOMINAR LA COMISION DE RECEPCION
5	R.D.	0455	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPAMPA - MAYOCC - TRAMO III DV. COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMPAMPA	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC. 20100995108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/GGR (22/AGO/2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA	ACI PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RUC 20482307298 Sr. Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	13,684,343.01	14,562,729.72	6,704,113.94	8,258,615.78	55.19%	F.C. A.D. A.M.	2,992,545.94	FIN OBRA	60.00%	50.88%	9.12%	12/09/2012	180	02/06/2013	1	84	EJ	AT	EJECUCION, SE APROBO ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA CON R.E.R. 192, REINICIA EL 17 DE JULIO	
<b>HUANCAVELICA</b>																															
1	DONACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZUCHACA, TENERIA, QUICOS, LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA	HUANCAVELICA	IZUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SANEAMIENTO IZUCHACA - IZUCHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVAJAL ALVAREZ	2,030,692.49	2,030,692.49	2,211,685.44	100.00%		F.C. A.D. A.M.	203,069.25		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	LIQ		LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 498-2010/GOB.REG.HVCA/GR (22/OCT/2010) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 179-2011/GOB.REG.HVCA/GR (18/ABR/2011)	
2	R.O. - PL480 - MDHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCOCCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCATECA	Nº 779- GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53		100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T		PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	
3	R.O.	0115	2008	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN CCELLORUMI	HUANCAVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS	839,046.38	839,046.38	954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	
4	R.O.	0092	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DIRESA HUANCAMELCA	HUANCAVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA (PARRAGUIRRE CAP 6371)	1,813,728.75	1,813,728.75	1,813,728.75	100.00%		F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	LIQ		LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/06/2009) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG.HVCA/GR (07/12/2010)	
5	R.O.	0089	2008	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORED MOYA - DIRESA - HUANCAMELCA	HUANCAVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSIO BOLAÑOS	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	1,805,061.98	1,805,061.98	1,805,061.98	100.00%		F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LIQ		LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG.HVCA/GR (20/JUL/2011)	
6	CANON SOBRECANON, REGALIAS, ADUANAS / R.D.	0061	2008	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E Mx FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACLLA - HUANDO - HVCA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARQ. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA			0.00		#DNV/01	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L		LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 333-2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	
7	CANON SOBRECANON, REGALIAS, ADUANAS / R.D. R.O.	0088	2008	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCOCCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	9,262,472.23	9,262,472.23	9,262,472.23	100.00%		F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación	0.00%		0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R		CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
8	DONACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO JB&TC	017-2008/ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE	220,835.94	220,835.94		0.00%		F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L		LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)	
9	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0312	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ORION	N°077-2010/ORA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ARQ. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	1,371,663.51	1,371,663.51	904,433.62	517,381.37	36.99%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35		100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LIQ		LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. N° 638-2012/GOB.REG.HVCA/GR (26/JUN/2012) LIQ. FINAN FINAL N°638-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 26/06/2012	

N°	FTE. FTO.	MNE/MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	IMPORTE	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
												S/.	%																	
10	FIDEICOMISO- BONOS SOBERANOS / R.D.	0313 0271 1010	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/ORA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUAMAN HILARES CIP 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CIP 40894	1,653,000.50	1,653,000.50	1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	LLL		LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCA/GR (25AGO2011) correcc. R.G.G.R. N° 834-2013/GOB.REG-HVCA/GR (13/SET/2013) CONSULTORIA RGR. 292-2012/GOB.REG-HVCA (14MAR2012) FALTA LIQUIDACION FINAL		
11	FIDEICOMISO- BONOS SOBERANOS / R.D.	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LE. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010/ORA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUAMAN LEANDRO CIP 50507	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	874,575.84	867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	LIQ		LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 031-2012/GOB.REG-HVCA/GR (12ENE2012) CONSULTORIA RGR. 292-2012/GOB.REG-HVCA (14MAR2012) LIQ. FINANC. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/GOB.REG-HVCA/GR (10/SET/2012)
12	FIDEICOMISO- BONOS SOBERANOS / R.D.	0389 0288 0157	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/ORA (26/05/2010)	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	1,229,848.26	1,229,848.26	993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	LIQ		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 584-2011/GOB.REG-HVCA/GR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. 772-2011/GOB.REG-HVCA (12/DIC/2011) LIQ. FIN. FINAL R.G.G.R. N° 653-2012/GOB.REG-HVCA/GR (04/JUL/2012)
13	FIDEICOMISO- BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA (PILCHACA)	HUANCAMELCA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	566,629.26	549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93		100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LI		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG-HVCA/GR (01/MAR/2012)
14	FIDEICOMISO- BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAMELCA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,077.91	328,077.91	327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79		100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LI		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG-HVCA/GR (01/MAR/2012)
15	R.D.	0474 0463	2010 2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 288 (CUNYACC) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOORUZ 45+300KM	HUANCAMELCA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/ORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI CIP 67798	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	1,027,818.28	1,027,818.28	1,027,818.28	100.00%		F.C. A.D. A.M.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	LI		LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011/GOB.REG-HVCA/GR (10/AGO2011), LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011/GOB.REG-HVCA/GR. (27/DIC/2011),
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA / MULTIPROVINCIAL	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCANOS ASOCIADOS	383-2010/ORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	4,755,139.33	4,755,139.33	3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30	LIQ		LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 384-2011/GOB.REG-HVCA/GR. (12-07-2011) 875-2012/GOB.REG-HVCA/GR. (20/10/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011/GOB.REG-HVCA/GR. (12-DIC-2011), LIQUIDACION FINAL 410-2012/GOB.REG-HVCA/GR. (18-ABR-2012)
17	R.O.	0604	2010	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN YAUOPATA - MOYA HUANCAMELCA	HUANCAMELCA / MULTIPROVINCIAL	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	SERGIO SAC	497-2010/ORA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	307,473.90	307,473.90	254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			LIQ		LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG-HVCA/GR (03/MAY/11), LIQUIDACION FINAL RGR. N° 546-2011/GOB.REG-HVCA/GR (15/NOV/2011)
18	R.O.	XXXX 0567	2010 2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUPAMPA	HUANCAMELCA / CASTRO Y ANGARAES	SANTA ANA HUACHOCOLPA PALCAS UCHUPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/ORA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,453,457.63	1,453,457.63	1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	29/10/2011	2	152	LI		LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 494-2012/GOB.REG-HVCA/GR. (15/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 670-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/JUL/2012).
19	R.O.	0604 0507 0256	2010 2011 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYHUMPI - PUTACCA - YAUOPATA PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INATEC SAC	592-2010/ORA (25/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA CIP 52849	ING. RUBEN GARCIA ABREGU CIP. 59789	1,096,817.40	1,096,817.40	413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L		LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 145-2012/GOB.REG-HVCA/GR. (09/FEB/2012).
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SEÑORIAL SAC	339-2011/ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	308,357.00	258,768.80	258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R		CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
21	R.D.	0741 0276	2011 2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALICANTABILIDAD DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° -2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	1,045,647.88	969,226.49	969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	96,922.65 00000000 00000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			LI		LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 639-2012/GOB.REG-HVCA/GR. (27/JUN/2012) LIQ. FINANC. FINAL RGR N° 458-2013/GOB.REG-HVCA/RRG (22/MAY/2013)
22	R.D.	0773 0036	2012 2012	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCHA - CUENCA	HUANCAMELCA	CONAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO JEMA L.P. N° 011-2011	N°0602-2011/ORA	ING. FREDDY FERNANDO ORHUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGURRE	1,983,093.40	1,850,131.86	1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	185,013.19 N.S. N.S.	08/05/2012 N.S. N.S.	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	LI		LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 1048-2012/GOB.REG-HVCA/GR. (19/OCT/2012) LIQ. FINANC. FINAL RGR N° 289-2013/GOB.REG-HVCA/RRG (22/MAR/2013)
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LOS ANGELES DE CCARAHUASA-ACORIA-HVCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCANOS ASOCIADOS	N°0646-2011/ORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NIÑO SOTO CABELLO	2,070,827.35	1,923,812.88	1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	25/06/2012			LI		LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. OBRA N° 1270-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 20/12/2012. LIQ. CONSULT N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/GR. PORCESO DE CIERRE DE PROYECTO.
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del carmen Huacaya Rodriguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. JULIAN CONDORI MOLLEHUARA	1,628,237.69	1,519,279.52	1,220,411.15	298,868.38	19.67%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	23/11/2012	3	143	P		PARALIZADO, DEBIDO A FALTA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA
25	R.O. RUBRO 000	0155 0544	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCAMELCA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027 - 2012 /ORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS F. ASCENCIO FLORES	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,673,481.83	1,600,458.56	1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C.A. D. A.M.	160,045.86	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			LLL		LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 315-2013/GOB.REG-HVCA/GR (04/ABR/2013), LIQ. CONSULT. R.G.G.R. N° 920-2013/GOB.REG-HVCA/GR (06/SET/2013)
26	R.O	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA ANAUCUSI DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HVCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /ORA	ING. BRAZZIN SILVIA GONZALO	CONSORCIO H&B ING. MARCO A. BURGOS QUIÑONES	6,327,552.16	5,970,616.35	5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C.A. D. A.M.	519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140	P		PARALIZADO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SE HA REFERIDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO

N°	FTE. FTO.	MENSAJES	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUT. DO	DIFERENC. IA	FECHA DE INICIO	DURA. CION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
															S/.	%														
27	R.O.	0157	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE <b>DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMINA</b> , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Jaidora Parra Obotola Tel. 064 243124	N° 0388 - 2012 JORA-OL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	Z. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,461,536.14	1,356,687.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C.A. D.A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	18/01/2013	2	66	LLL	LIQ. CONTRATO DE E.J. R.G.G.R. N° 842-2013/GOB.REG-HUANCAGGR del 17/09/2013. A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA	
28	R.O.	0134 0072	2012 2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA <b>LIE. MIXTO JOSE SANTOS CHOCCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCAMELCA</b>	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Meza 064-243023)	N° 0126 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO FENIX ARQ. DAVID BALVIN DENEGRÍ	1,311,985.40	1,236,013.29	1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C.A. D.A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			L	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 372-2013/GOB.REG-HUANCAGGR del 23/04/2013. A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA	
29	R.O.	0142	2012	CONSTRUCCION DEL <b>PUNTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA</b>	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISEP ESTRADA GABRIEL JUSTO).	N° 0127 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUÑA	3,990,421.60	3,671,475.07	3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C.A. D.A.M.	367,147.52	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2012	180	20/10/2012			LI	OBRA CON LIQ. DE E.J.C. DE OBRA N° 048-2013/GOB.REG-HUANCAGGR (18/10/2013). LIQ. CONSUL N° 076-2013/GOB.REG-HUANCAGGR (24/01/2013)	
30	R.D.	0143 0663	2012 2013	CONSTRUCCION <b>DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHU ACORIA</b> , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012 JORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E CALMET GUZZOTTE CIP. 18665	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP. 78928	5,989,974.50	5,789,774.98	4,747,038.64	1,042,736.34	18.01%	F.C.A. D.A.M.	507791.80 1,135,983.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	98.30%	86.35%	11.95%	19/10/2012	180	19/11/2013	2	217	EJ	AT	HABILITACION DE MALLAS PARA GAVIONES ACUMULADO DE PIEDRAS PARA GAVIONES
31	R.O.	0154 0028	2012 2013	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUNTE <b>CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCA</b> , DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC POC 549-2012)	N° 0661 - 2012 JORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESIA	ING. RODRIGUEZ HUACHUA YARTUHIM PAOLO CIP. 84193	3,217,165.46	3,116,693.51	2,768,526.10	348,167.41	11.17%	F.C.A. D.A.M.	311,669.35 623,338.70	FIN OBRA 02/05/2013	99.01%	84.52%	14.49%	04/11/2012	180	05/09/2013	2	126	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO
32	R.D. R.O.	0767 0422	2012 2013	CONSTRUCCION DE <b>TROCHA CARROZABLE L-5.460 KM. MOTOPYATA AL P. LLAHUCCO</b> , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM #387042)	N° 0618-2012 JORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA CIP. 84623 RPM #338777	ING. GENRI BARRIENTOS QUISEP CIP. 69870 RPM #338777	2,091,753.29	2,005,617.29	1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C.A. D.A.M.	200,561.73	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	120	07/06/2013			T	CULMINADO EN PROCESO DE RECEPCION	
33	R.O.	0760 0407	2012 2013	CONSTRUCCION <b>CARRERA ANANCSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA</b>	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0658-2012 JORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZZINI SILVA GONZALO CIP. 039541	Z. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,509,461.77	2,379,745.92	1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C.A. D.A.M.	237,974.59	12-ABR-13	40.67%	45.19%	-4.52%	25/10/2012	150	23/03/2013			P	PARALIZADO, SE VIENE ELABORANDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA	
34	R.O.	0771 0415	2012 2013	REHABILITACION <b>CAMINO VECINAL REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHUCS - CHACARALIA Y ACCESO DE SACHAPITE</b> , PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA YAULI HVCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0632-2012 JORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP. 63058	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP.	1,521,981.30	1,412,045.27	692,633.27	719,411.99	50.56%	F.C.A. D.A.M.	141,204.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	T	OBRA RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	
35	R.O.	0770 0413	2012 2013	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO <b>TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA</b> , PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO OBRAS VIALES	N° 0633-2012 JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	CONSORCIO MOYA (Sr. Freddy Meza Gomez #99690099) ING. JORGE MAITA HINOZTROZA	1,851,157.00	1,744,900.22	1,582,030.60	219,780.41	12.20%	F.C.A. D.A.M.	174,490.02	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	LLL	LIQ. CONTRATO DE EJEJ.R.G.G.R. N° 733-2013/GOB.REG-HUANCAGGR. (07/AGO/2013)	
36	R.D.	0879 0178	2012 2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL <b>COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS</b> , DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM #765670) DU 16-2012	N° 0722-2012 JORA (30/NOV/2012)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP. 4060	2,662,200.35	2,523,168.85	1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C.A. D.A.M.	252,316.89	CUL OBRA	100.00%	73.13%	26.87%	06/12/2012	240	21/09/2013	2	50	EJ	AT	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA, AMPLIACION 02 EN TRAMITE
37	R.D.	0000 0174	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA <b>LIE. DE NIVEL PRIMARIO N 36848 DEL DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA</b>	HUANCAMELCA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO R&C (Casar W. Chuquilanqui Campos) L.P. 04-2012	N° 0712-2012 JORA (21/NOV/2012)	ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO ORION ARQ. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,967,084.54	2,792,826.74	2,445,119.81	347,706.93	12.45%	F.C.A. D.A.M.	279,282.67 558,565.35	FIN OBRA 20/02/2013	94.37%	87.55%	6.82%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	EJ	AT	AMPLIACION N° 02 DENEGADO, CONSTR. OBRAS EXTERIORES, TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MODULO PEDAGOGICO Y VIVIENDA
38	R.O.	0 0150	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL <b>INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUANCAMELCA</b>	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Godio Pomá) ADP 047-2012	N° 0742 - 2012 JORA-AL (07/DIC/2012)	ING. FRANCISCO CYL GODIO POMÁ	CONSORCIO HUANCAMELCA ING. JORGE LOPEZ YARANGO	1,326,927.07	1,229,348.75	1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C.A. D.A.M.	122,934.88	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2012	150	09/05/2013			T	CULMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	
39	R.O.	0289 0146	2012 2013	INSTALACION DEL <b>PUNTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Justo Quisep Estrada) LP 13-2012	N° 0819 - 2012 JORA-AL (28/DIC/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO CIP.	Z. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,375,933.84	2,186,372.97	1,309,769.38	876,603.59	40.09%	F.C.A. D.A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	T	CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION	
40	R.O.	0187	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA <b>INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YANACC - DISTRITO DE ACORIA</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCA ECCODE PERU & COHZE E.I.R.L. (Tovar Hilario, Danny) ADS 007-2013	N° 0074 - 2013 JORA (27/MAR/2013)	ARQ. HERNAN L CHANCA LLACTA DIAZ	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	0.00	873,248.40	656,282.89	216,965.51	24.85%	F.C.A. D.A.M.		FIN OBRA	90.84%	75.15%	15.69%	11/04/2023	120	08/08/2023			EJ	AT	CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO, EL CONTRATISTA A SOMETIDO A CONCILIACION LA AMPLIACION DE PLAZO DENEGADO POR LA ENTIDAD
41	R.O.	0186	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA <b>INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMRO DEL DISTRITO DE ACORIA</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067 - 2013 JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALAGA OULLIANO CIP.	ARQ. BENIGNO NINO CABELLO CAP. 4327	1,350,909.49	1,269,039.50	620,489.76	648,549.75	51.11%	F.C.A. D.A.M.	126,903.95	FIN OBRA	78.98%	32.19%	46.79%	19/04/2013	150	15/09/2013			EJ	AT	RETAZADO EN OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA
42	R.O.	0404	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA <b>INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANACC - DISTRITO DE ACORIA</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO (Hellen Nadiska Peralta Hospital #214737) AMC N° 135-2013	N° 0160 - 2013 JORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. CESAR RAUL SERAZO MICULICICH CAP N° 5348	1,269,675.50	1,183,255.50	950,337.53	232,917.97	19.68%	F.C.A. D.A.M.	118,325.55	FIN OBRA	85.00%	80.32%	4.68%	20/05/2013	150	16/10/2013			EJ	N	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN LAS AREAS PEDAGOGICAS, ADMINISTRATIVAS Y VIENDA
43	R.O.	0071	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA <b>INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO JYK (Gerson Gary Gonzales Abregu) 990834600	N° 0217 - 2013 JORA (24/MAY/2013)	ING. ALBARO GILBERTO MORALES DIAZ	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,053,609.64	964,254.11	343,367.28	620,886.83	64.39%	F.C.A. D.A.M.	96,425.41	FIN OBRA	49.75%	35.61%	14.14%	12/06/2013	180	08/12/2013			EJ	AT	ATRAZO POR REGULARIZACION DE TRAMITE DE APROBACION ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA, ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADO
44	R.O.	0402	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA <b>INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CODECE E.I.R.L. (Hortencia Yacqueline Jimenes)	N° 0113 - 2013 JORA (17/ABR/2013)	ING. RONALDO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	1,242,095.70	1,170,924.70	1,002,969.19	167,955.51	14.34%	F.C.A. D.A.M.	117,092.47	FIN OBRA	89.00%	85.66%	3.34%	02/05/2013	150	28/09/2013			EJ	AT	ASENTADO DE MURO EN CERCO PERIMETRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, COLOCADO DE CENTRO DE LUZ, COLOCACION DE REAS METALICAS EN CERCO PERIMETRICO, TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
45	R.O.	0401	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA <b>INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALGORE, DISTRITO DE ACORIA</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO UNIO VISTA ALEGRE (Ayuque Rodriguez, German Julio) AMC 72-2013	N° 0125-2013 JORA (19/ABR/2013)	ARQ. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS	1,110,388.35	1,042,660.35	872,339.07	170,321.28	16.34%	F.C.A. D.A.M.	104,266.035	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	29/09/2013			T	OBRA CULMINADA CON LAS METAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO	

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES			
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°		
															S/.	%															
46	R.O.	0403	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ARES (Sra. Deyla marí cruz paredes tacay) AMC 165-2013	N° 0190 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	Z. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,120,272.43	1,037,002.43	589,000.58	448,001.85	43.20%	F.C.A.D.A.M.	103,700.24	FIN OBRA	67.16%	56.80%	10.36%	01/06/2013	150	28/10/2013			EJ	AT	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, TARRAJEO EN MODULO AREA PEDAGOGICA, HABILITACION YU COLOCADO DE ACERO DE MODULO	
47	R.O.	0430	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE COCOSNIPIQUJO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 0305 - 2013 /ORA (XX/MAY/2013)	ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN A. PALOMINO DIAZ	1,352,957.73	1,259,123.73	394,639.86	864,483.87	68.66%	F.C.A.D.A.M.	125,912.37	FIN OBRA	35.09%	31.34%	3.75%	03/07/2013	180	29/12/2013			EJ	AT	ASENTADO DE LADRILLO, EJECUCION DE MURO DE CONTENCION TERRAMESH	
48	R.O.	0007	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GIDO TRUJILLO RADO	N° 0214 - 2013 /ORA (27/MAY/2013)	ING. EDGAR QURITA BEJAR	ARQ. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS	1,959,715.75	1,853,014.27	1,758,276.31	94,737.96	5.11%	F.C.A.D.A.M.	185,301.43 370,602.85 741,205.71	FIN OBRA 28/08/2013 17/09/2013	100.00%	94.89%	5.11%	13/06/2013	60	28/09/2013	2	48	EJ	AT	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y PAREDES DE DRYWALL	
49			2013	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCA ADP 17-2013 (Sr. Arango Areñales, Harry Alberto)	N° 0368 - 2013 /ORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA N° 0406-2013/ORA	1,543,069.45	1,457,470.95	438,362.67	1,019,108.28	69.92%	F.C.A.D.A.M.	145,747.10	FIN OBRA 17/09/2013	22.35%	30.08%	-7.73%	24/07/2013	120	20/11/2013			EJ	AD	ASENTADO DE LADRILLO, COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA DEPORTIVA, DESENCOFORADO DE COLUMNAS	
50	R.O.	0185	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) AMC 071-2013	N° 0188 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ARQ. JORGE LORENZO BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA (Darwin Isidoro Doloirer Lzanan) '0149222	1,229,575.55	1,253,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C.A.D.A.M.	122,957.56	FIN OBRA	19.33%	11.55%	7.78%	01/06/2013	150	28/10/2013			EJ	AT	SUPERVISOR SOLICITA RESOLUCION DE CONTRATO POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA Y ECONOMICA DEL CONTRATISTA		
51			2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO LOPEZH		ING. HERNANDEZ IZAGUIRRE JUAN MANUEL 0384-2013/ORA		2,885,698.22		2,885,698.22	100.00%	F.C.A.D.A.M.	2,885,698.22	FIN OBRA													BUENO PRO CONSENTIDA,
<b>HUAYTARA</b>																															
1	R.O./DONAC.Y TRANSF	0219	2008	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA AYAVI - HUALLAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0-4000 KM 31+000	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	REPRES. FLORES S.R.L.	641-2008/ORA (24/06/2008)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA	816,275.36	816,275.36	620,501.21	195,774.15	23.98%	F.C.A.D.A.M.	20% MC	SINFORMACION	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	89	24/10/2008	1	16	LI		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA (11/12/2009) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 388-2010/GOB.REG.HVCA/RGR (03/SET/2010)	
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACASUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSRH/G	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0.00	1,370,910.74	1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	
3	FORSUR /R.O.	0245 0672	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA, AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GMC SAC	042-2010-ORA (29/01/2010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	273,000.00	273,000.00	245,623.66	27,376.34	10.03%	F.C.A.D.A.M.	GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE PYME	HASTA QUE CULMINE LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35	LI		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA 540-2010/GOB.REG.HVCA/RGR (22/NOV/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 243-2012/GOB.REG.HVCA/RGR (28/FEB/2012)	
4	FORSUR /R.O.	0258 0751	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE COCOY	HUAYTARA	COCOY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HG-HEPAL	060-2010-ORA (19/02/2010)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 85979	650,243.91	650,243.91	410,681.34	282,258.72	40.73%	F.C.A.D.A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130	LIQ		OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 348-2011 (15/NOV/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 413-2011/GOB.REG.HVCA/RGR (07/MAY/2013)	
5	FORSUR /R.D.	0399	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAMELCA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	446,455.91	446,455.91	351,705.14	94,750.77	21.22%	F.C.A.D.A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	LIQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 893-2011 (16/FEB/2011), LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 777-2011/GOB.REG.HVCA/RGR (13/DIC/2011)	
6	FORSUR /R.D.	0251	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA -HUANCAMELCA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/02/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	796,968.59	796,968.59	684,287.25	185,999.95	23.37%	F.C.A.D.A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	LI		OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 360 -2011/ORA	
7	FORSUR /R.O./R.D.	0250 0237	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETU SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	961,446.88	881,512.16	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C.A.D.A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276	T		CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO	
8	FORSUR /R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCOYO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85285	356,932.92	404,747.83	153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C.A.D.A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T		EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	
9	FORSUR /R.O./R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRON N° 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85285	278,749.03	278,749.03	278,749.03	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T		OBRA RECEPCIONADA	
10	FORSUR /R.O./R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	135,996.97	135,996.97	135,996.97	100.00%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P		OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE		
11	FORSUR /R.O./R.D.	0244	2010	CONTRUCCION DE MODULOS, EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85285	144,477.22	144,477.22	58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P		OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE	
12	FORSUR /R.O./R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COCOY, DISTRITO DE COCOY - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	COCOY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	439,040.42	439,040.42	451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T		OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
13	FORSUR /R.O./R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85285	145,342.78	145,342.78	151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T		OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADOS EN MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	DÍAS	N°				1°	2°
															S/.	%														
14	FORSUR / R.O. R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010(ORA 24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	591,642.57	591,642.57	159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
15	FORSUR R.O / R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010(ORA 24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571,668.66	571,668.66	229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011(ORA 15-09-2011)	ING. EDUARDO PARONA CUETO (INSPECTOR)		96,729.65	88,590.00				F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 455-2012/GOB.REG.HVCA/GR (02/MAY/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 363-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 19/04/2013	
17	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011(ORA)	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,761.40	122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 04-2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD	
18	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCHÉ, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011(ORA)	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12	1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,622.46 317,240.75	08-12-2011 11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD	
19	R.O.	0568	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011(ORA)	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PAITAN ROCA	1,003,711.21	1,003,711.21	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12 401,484.48	11/09/2011 27/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 290-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 22/03/2013, LIQ. FIN. FINAL FALTA	
20	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011(ORA)	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	350,342.89	334,012.16	334,012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 573-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 08/08/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 846-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/08/2012	
21	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011(ORA)	ING. GUIDO GUSTAVO YATAICO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	214,737.45	200,042.18	200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 493-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/MAY/2012) LIQ. FINAN FINAL N°1159-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 09/11/2012	
22	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011(ORA)	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	199,718.42	181,274.36	181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GR (21/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCA/GR	
23	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505 - 2011(ORA)	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	187,815.90	171,122.54	171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/OCT/2012)	
24	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22689 CCANCAIRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO "LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	213,873.50	197,690.00	197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000 00000 00000 00000		100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GR (19/SET/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/NOV/2012)	
25	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011(ORA)	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	337,157.58	303,948.86	303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/12/2011	1	10	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 328-2012/GOB.REG.HVCA/GR (02/ABR/2012) LIQ. FINAN FINAL N°027-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 15/01/2013	
26	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GIASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 468-2011(ORA)	ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS CAP 5491	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	194,851.29	178,825.73	178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GR (20/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GR (27/SET/2012)	
27	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GIASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 384 - 2011(ORA)	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	189,419.60	173,449.69	173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 165-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 593-2012/GOB.REG.HVCA/GR (14/JUN/2012)	
28	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484 - 2011(ORA)	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CIP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201,993.19	186,909.22	186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/AGO/2012) LIQ. FINAN FINAL N°029-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 15/01/2013	
29	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RUPURA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011(ORA)	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORABUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	200,338.25	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GR (04/JUL/2012) LIQ. FINAN FINAL N°031-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 15/01/2013	
30	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M.N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011(ORA)	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	210,097.89	194,945.80	194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.88 0000 000000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 538-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 29/05/2012 LIQ. FINAN FINAL N°029-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 15/01/2013	
31	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011(ORA)	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193,344.98	177,342.09	177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21 000000 000000	09/01/2012 0000000 000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GR (18/ABR/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1038-2012/GOB.REG.HVCA/GR (17/OCT/2012)	

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADOS EN MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°			2°
															S/.	%													
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22647 PAMPAHULLCA- QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 307- 2011/ORA.	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132,950.77	117,455.39	117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 00000 00000000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 539-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 29/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 933-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/09/2012
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI-QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	DREMCO EIRL, DREMCO EIRL, INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493- 2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRENA DIOSES	103,727.29	91,999.98	91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCA/GR (20/02/2012) CONSULTORIA RGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA (15/AGG/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 987-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/01/2013
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336- 2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARQ. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117,078.56	104,689.00	104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 00000 00000000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 987-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/SET/2012
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	(20494809975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520 - 2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRADES YAURI LEIVA	109,275.38	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 405-2012/GOB.REG.HVCA/GR (18/ABR/2012) CONSULTORIA RGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) LIQ.FINAN FINAL N°1177-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 16/11/2012
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	(20494860420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	330,737.11	307,308.12	307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 704-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/jul/2012) LIQ. FIN.FINAL RGR. 959-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80	176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE DROPESA DE LOS HERMANOS QUISEP RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411 - 2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92	181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 235-2012/GOB.REG.HVCA/GR (27/02/2012) MODIF. 256-2012/GOB.REG.HVCA/GR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN FINAL N°1047-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 19/10/2012
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	363,444.43	347,003.72	347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 571-2012/GOB.REG.HVCA/GR (08/06/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 837-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 22/08/2012
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22220 YERBABUENAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUJA SILVERA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02	183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CCOLCCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.L.GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459- 2011/ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	114,740.29	114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR 454-2012 (02/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-2013/GOB.REG.HVCA/GR DEL 11/04/2013. LIQ.FINAN FINAL N° 488-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 30/05/2013
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377 - 2011/ORA.	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80	197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 189-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/jul/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/OCT/2012.
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	337,915.80	335,076.18	335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 906-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 13/09/2012 LIQ. FINAN FINAL N° 187-2013/GOB.REG-HVCA/GR
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCAMEL	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	SERVICIOS INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443- 2011/ORA (25/AGG/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	183,600.16	165,297.34	165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 329-2012/GOB.REG.HVCA/GR (02/ABR/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 969-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/SET/2012.
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22173 DE APACA-CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARQ. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	188,400.62	188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 520-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 15/10/2012.
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAIPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14	103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA. COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GR del 17/11/2011, RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL



N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO				N°		
															S/.	%												N°	DÍAS	1°
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. J N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	GIASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 382 - 2011/ORA.	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	131,514.56	119,997.64	119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76 000	05-11-2011 000	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (06/NOV/2012).	
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN,QUISE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446 -2011/ORA	ING. OSCAR NACARI QUISPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44	353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (21/MAY/2012). LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (23/JUL/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012).	
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES J. JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP.9658	491,932.83	467,469.00	467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 573-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/06/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 534-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/09/2012	
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUAY	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO SA JUAN BALTIMISTA (1022183097) QUISPE CASTILLO ALEX (2049456072) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	173,640.56	173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°517-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/05/2012 LIQ. FINAN.FINAL N°1207-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	317,548.16	299,411.59	299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 747-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FINAN.FINAL N°845-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/08/2012	
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCANEVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO AQUIA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	321,549.43	298,379.79	298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) CONSULTORIA RGR 293-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)	
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO PALMACANCHA,CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA .	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	326,943.02	309,817.45	309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 284-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FINAN.FINAL N°910-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012	
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63	314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00 000	31/10/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 381-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/03/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 736-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/AGO/2012)	
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°518-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012, CORREGIDO N° 124-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/02/2013, LIQ. FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 01/07/2013	
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486 - 2011/ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	187,249.18	171,293.54	171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T	OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 36547 OBRAJE, SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412 -2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	347,400.69	325,092.88	325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04 000	19/10/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR N° 813-2012 (15/AGO/2012).	
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO CUSICANCHA	CONTRATO N° 395 -2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARQ. BETSY QUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19	110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48 000	04/11/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR N° 017-2012 (10/ENE/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11/OCT/2012)	
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (2049504698) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452691753) GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394 -2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76	106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°521-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 262-2013/GOB.REG-HVCA/GGR	
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARIMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	DREMO EIRL,CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442 -2011/ORA.	ING. EDWIN ARALUO CHOQUE	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	118,243.70	104,359.29	104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR N° 791-2012 (10/AGO/2012), LIQ. CONSULT N° 950-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 25/09/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HVCA/GGR	

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	VALORIZADO (S/.)	S/.	%	MONTOS (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			1°	2°
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(20503630827) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461- 2011/ORA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHODUE	502,895.04	476,358.11	476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 583-2012 (11/JUN/2012), LIQ. CONSULTARIA RGR 703-2012 (16/JUL/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HVCA/GR
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E N° 22159- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 364- 2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	423,877.49	399,789.44	399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 981- 2012/GOB.REG-HVCA/GR del 03/10/2012 LIQ. FIN FINAL RGR N° 1149- 2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/NOV/2012)
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DONGO GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310- 2011/ORA	ING. MARIO JULIO SARITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	119,543.33	109,118.59	109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 406-2012 (18/ABR/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 260-2013/GOB.REG-HVCA/GR
64	R.D.	0273 0602	2012 2013	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL L.E. N° 22023 HUAYTARA- HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668- 2011/ORA	JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARQ. MARGOT SALAZAR	2,201,626.56	2,108,069.16	747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	218,807.00 246,607.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012		100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 1239- 2012/GOB.REG-HVCA/GR del 05/12/2012 , LIQ. CONSULTORIA N° 299-2013/GOB REG-HVCA/GR
65	R.O.	000 0603	2012 2013	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0645 - 2011/ORA	ING. JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARQ. JUAN VALCARCEL DUEÑAS	2,095,332.10	2,012,801.72	719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201290.17 305,755.36 811,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012		100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 1204- 2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/11/2012, LIQ. CONSULTORIA N° 261-2013/GOB REG-HVCA/GR DEL 15/03/2013
66	R.O.	0422 0480	2012 2013	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LABARR - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70-000 KM )	HUAYTARA	CORDOVA, COYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA.	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MIFER	N° 0031 - 2012 / ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARENALES GRANADOS	2,771,523.46	2,671,466.92	2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69 000000000 000000000	(16/03/2013) ..... .....		100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 900- 2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/09/2012, LIQ. DE COLSULTORIA N° 161- 2013/GOB.REG-HVCA/GR
67	R.O.		2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 31-500 KM	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2049450319 IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Anibal Astocaza Quipe)	N° 0001 - 2012 / GGR (17/ ENE/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CIP. 77662	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	126,051.33	126,051.33	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.13 000000000 000000000	10/04/2012 ..... .....		100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 570- 2012/GOB.REG-HVCA/GR (08/JUN/2012)
68			2013	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO FERREYRA & GONZALES MOVIL 964843222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (05/12/2012)	2 ING. FREDY PERALES TOVAR		308,778.39	283,278.00	0.00	283,278.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	..... ..... .....		100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	90	19/04/2013	1	30	T	CULMINADO CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA
69			2013	SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INTECH.	CONTRATO N° 828-2012/ORA (07/01/2013)	FLORES VALENZUELA SILVANO		738,887.38	708,231.20	0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	..... ..... .....		100.00%	72.80%	27.20%	22/01/2013	90	06/06/2013	1	45	EJ AT	EN EJECUCION, FUERA DE PLAZO.
70			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GUILLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL: 994616366	CONTRATO N° 739-2012/ORA (07/12/2012)			173,594.89	157,344.00	0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	..... ..... .....		100.00%	85.36%	14.64%	22/05/2013	45	08/09/2013	2	64	EJ AT	EN EJECUCION, AMPLIACION DE PLAZO APROBADO
71	R.D.	000 0168	2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO 056-315122 - 987580814	CONTRATO N° 740-2012/ORA (06/12/2012)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMENO	ARQ. JOSE CHAVEZ MIRANDA	303,338.83	283,337.94	0.00	283,337.94	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	..... ..... .....		100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	T	LIQUIDACION DE CONTRATO PRESENTADO EN PROCESO DE REVISION POR PARTE DE SUPERVISOR
72			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R.L. MOVIL: 064-234142 MOVIL: #995607390	CONTRATO N° 743-2012/ORA (06/12/2012)	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS		173,115.95	154,365.95	0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	..... ..... .....		100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T	OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA
73			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA	SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE		599,856.06	574,356.06	0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	..... ..... .....		100.00%	94.18%	5.82%	16/04/2013	90	15/08/2013	1	31	EJ AT	OBRA EN EJECUCION, FUERA DE AMPLIACION DE PLAZO
74	R.O.	0260 0420	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APAÇA - HUACHOQUIAO - LAS MERCEDES - TIMPOCOPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORDOVA RUC 20489230933	N° 0518 - 2012 / ORA-OL (17/ ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galich Herman Ponce Porras) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56	4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)		100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	T	CULMINADO, PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
<b>TAYACAJA</b>																														
1	R.O. / DON Y TRANS	0221 0422	2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0-000 AL KM 26-870	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	BRICKS COM. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUCO RUCSE	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	680,000.20	680,000.20	679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02			100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T	OBRA CULMINADO, REPECCIONADO Y EN PPROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
2	RO	0056 0198 0241 0303	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMENO	ING. MARCO BURGOS QUIRIONES	7,465,362.14	7,465,362.14	2,958,056.20	5,467,964.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.28%	9.72%	05/01/2009	360	28/08/2010	4	241	LIQ	CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 173- 2011/GOB.REG-HVCA/GR (11/ABR/11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HVCA/GR (20/ABR/11), LIQ. FINAN FINAL N° 605-2012/GOB.REG-HVCA/GR (18/06/2012)
3	R.O.	0233	2009	CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (26/01/2009)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	3,337,887.88	3,337,887.88	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.		08/12/09		100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L	LIQUID. DE CONTRATO RGR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205- 2011/GOB.REG-HVCA/GR (03/MAY/2011)
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION G.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	AYACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009- GOB-REG- HVCA/GR	ING. ELVIS OSCANOS INGARICA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	195,874.10	195,874.10	52,733.23	143,140.87	73.08%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41			100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	UNIDAD EJECUTORA G.S.TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO, CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES					
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			1°	2°			
															S/.	%																	
5	R.O	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA. RED TAYACAJA DRESA-HUANCAVELICA. ITEM(2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GRST	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	426,448.50	426,448.50	145,627.02	280,821.48	65.85%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	CULMINADA AL 100 %, EVALUACION Y REVISION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.					
6	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GRST DSRA	ARQ. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGEROA	2,000,640.02	2,000,640.02	528,072.63	1,472,567.39	73.60%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T	CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. LIQUIDADADA. SALDOS PRESUPUESTALES PARA EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
7	RECURSOS ORDINARIOS	0407	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLULLUCHACASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37-250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARIC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (24/06/2010)	ING. JAVIER TEODORO CORONADO FARROÑAN	ING. JOSÉ AUGUSTO MEZA FIGUEROA	988,623.57	988,623.57	991,298.61	-2,675.04	-0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 133-2011 (28/FEB/2011). LIQ. CONSULTOR N° 348-2011 GOB-REG-HVCA/GR del 10/08/2011 LIQ. FINAN.FINAL N° 487-2011 GOB-REG-HVCA/GR del 21/09/2011					
8	R.O.	0000046002300542	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARACC. DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 005-2011/ORA. (11-01-2011)	ARQ. BERNARD MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARQ. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	934,760.92	857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L	LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA N° 1254-2012 GOB-REG-HVCA/GR del 11/12/2012					
9	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO. ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN CLARTE	ING. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	4,810,000.00	4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,904.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/09/2011	240	07/08/2013	5	451	T	EL CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION DE OBRA. FALTANDO LA CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE LA CULMINACION DEL PROYECTO				
10	R.O.	075101530593	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MICRISTE DMS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUILLO. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARQ. ISELA VICTORIA REQUEÑA MEDINA	2,103,564.65	1,937,226.74	1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	90.00%	10.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	5	237	P	SOMETIDO A CONCILIACION POR 2DA. VEZ POR EL COTRATISTA PLANTEA 5 CONTROVERSIAS.				
11	R.D.	075202780604	2011	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA ( Cesar Chuquilinay Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10/NOV/2011)	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUÑIGA CAP / ARQ. ROMULOGUERRA DAMIAN CAP. 8654	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,534,042.39	1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1269-2012 GOB-REG-HVCA/GR del 20/12/2012. RECTIFICACION RGR N° 141-2013 (13/02/13)				
12	R.D.	07530277	2011	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 606-2011/ORA. (16/NOV/2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS / ARQ. MIGUEL A. GILVONIO CANO		1,326,078.11	1,191,117.69	1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,117.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	LIQ	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1205-2012 GOB-REG-HVCA/GR del 27/11/2012. LIQ. CONSULT N° 1236-2012 GOB-REG-HVCA/GR del 05/12/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 637-2013 GOB-REG-HVCA/GR del 02/04/2013				
13	R.D.	005600170704	2011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYACH HUAYCO-CHIUJAC. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68595	1,900,747.10	1,814,725.10	1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T	LIQ. 660 09 DE JULIO 13					
14	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOLVICA. DE LA MICRORRED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/ORA (31/MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENADO	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GODIÑO POMA	3,095,228.11	2,868,192.52	2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25	100.00%	86.52%	13.48%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	P	OBRA CULMINADA. SE DENEGÓ ADICIONAL DE OBRA. SE ESTA A LA ESPERA DEL TRAMITE PARA CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA					
15	R.D.	08460173	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #627288 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09/NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIQUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP N°	1,029,743.35	841,789.07	255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	09/08/2013	1	102	T	EXTRACCION, ACOPIO, TRASLADO, COLOCACION TENDIDO, COMPACTACION DE AFRMADO				
16	R.D.	08750177	2012	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA. DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORRHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 63993	985,819.72	901,511.62	103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	901,511.62	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	08/04/2013			P	AMPLIACION DE PLAZO OTORGADO MEDIANTE ACTO CONCILIATORIO, OBRA CULMINADA				
17			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICU (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.		2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.		145,512.18	143,445.19	143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			L	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013 GOB-REG-HVCA/GR del 07/05/2013. LIQ. FINAN. FINAL EN TREMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO					
18	R.O.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAQ	N° 074-2013 GOB-REG-HVCA/GRST-G	ARQ. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARQ. FERNANDO GAMANIEL ANDES ZORRILLA	2,243,709.76	2,243,709.76	203,438.28	2,040,271.48	90.93%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	22.12%	77.88%	20/06/2013	180	16/12/2013			EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO				
19	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013 GOB-REG-HVCA/GRST-G	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	224,219.65	224,219.65	182,241.09	41,978.56	18.72%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	86.35%	13.65%	04/07/2013	60	01/09/2013			EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO				
												14,622,506.85	14,281,376.47																				