

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES								
													TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T.	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		CO P.	MONTO (S/)	VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°					
																						S/	%																N°	DÍAS	1°	2°	
10	R.D.	8875/8177	2012/2013	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE Y VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMBA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA - DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORIHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	985.819,72	648.221,54	70.395,85	45.375,51	137.518,72	901.511,62			103.710,05	797.801,57	88,50%	F.C. A.D. A.M.	90151,162	FIN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	10/12/2012	120	08/04/2013				P	AMPLIACION DE PLAZO OTORGADO MEDIANTE ACTO CONCILIATORIO, OBRA CULMINADA							
11	R.O.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LÉ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATRONATO	N° 074-2013/GOB-REG-HVCAGSRT-G.	ARO. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARO. FERNANDO GAMMUEL AMES ZORRILLA	2.243.709,76	2.072.431,46	171.278,30		2.243.709,76			203.438,28	2.040.271,48	90,93%	F.C. A.D. A.M.			100,00%	22,12%	77,88%	2006/2013	180	16/12/2013				EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO							
12	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013/GOB-REG-HVCAGSRT-G.	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	224.219,65	213.542,52	10.677,13		224.219,65			182.241,09	41.978,56	18,72%	F.C. A.D. A.M.			100,00%	86,35%	13,65%	04/07/2013	60	01/09/2013				EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO							
												78.105.913,73					83.671.750,87			54.110.046,83																							

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y



**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

Responsable : 0
Fecha de Reporte : 28/10/2013
Periodo de Reporte : septiembre - 2013

ESTADO DEL PROYECTO				
1º	DESCRIPCION	2º	DESCRIPCION / OTRAS OPCIONES	
NI	(No Inicido)			
EJ	(En ejecución)	N (Normal)	AD (Adiantado)	AT (Atrasado)
		P (Paralizado)		
T	(Terminado)	RT (Recepcionado y Transferido)		
L	(Liquidado)			
R	(Resultado)			

Nº	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		PROGNOSTICADO	SALDO POR PAGAR	TIPO	MONTO (S/)	PERCENTUAL	PROGIMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	Nº	DIAS			1º	2º
															VALORIZADO (S/)	S/	%														
ACOBAMBA																															
1	R.O.	0169	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ANTA Y PAUCARA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANTA TINOUERCCASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0749-2012/ORA (06/12/2013)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	2.158.500,57	1.811.029,02		768.393,27	1.042.635,75	57,57%	F.C. A.D. A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	09/03/2013	90	05/07/2013	1	28	T	VISITA DE RECEPCION 31/08/13 CON OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE FUERON LEVANTADAS AL 27/09/13. RECEPCIONADA A LA FECHA	
ANGARAES																															
1	R.O.	0161	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ANGARAES	ANCHONG CHAYNABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0760-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	1.403.406,19	1.098.488,90		357.202,64	741.286,26	67,48%	F.C. A.D. A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	09/03/2013	91	06/07/2013	1	28	T	VISITA DE RECEPCION 31/08/13 CON OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE FUERON LEVANTADAS AL 27/09/13. RECEPCIONADA A LA FECHA	
CASTROVIRREYNA																															
1	R.O.	0175	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN OS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS, HUACHOS, AURAHUA, MOLLEPAJPA, SANTA ANA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0748-2012/ORA	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	3.222.205,50	2.432.126,45		894.698,49	1.537.427,96	63,21%	F.C. A.D. A.M.			99,99%	100,00%	-0,01%	01/03/2013	120	27/07/2013	1	28	T	VISITA DE RECEPCION 01/09/13 CON OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE FUERON LEVANTADAS AL 28/09/13. RECEPCIONADA A LA FECHA	
CHURCAMP																															
1	R.O.	0166	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CHURCAMP	LOCROJA, ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0759-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	1.523.794,75	1.200.191,21		372.357,47	827.833,74	68,98%	F.C. A.D. A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	09/03/2013	120	04/08/2013	1	28	T	VISITA DE RECEPCION 31/08/13 CON OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE FUERON LEVANTADAS AL 27/09/13. RECEPCIONADA A LA FECHA	
HUANCAVELICA																															
1	R.O.	0180	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACOGRIA, LARIA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	UNION AMBO CHUPACA LARIA PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0758-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	2.860.676,29	2.236.948,50		859.083,02	1.377.865,48	61,60%	F.C. A.D. A.M.	149.025,37		100,00%	100,00%	0,00%	03/03/2013	120	29/07/2013	1	28	T	VISITA DE RECEPCION 30/08/13 CON OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE FUERON LEVANTADAS AL 28/09/13. RECEPCIONADA A LA FECHA	
HUAYTARA																															
1	R.O.	0181	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE INGAHUASI, PILPICHACA, SAN FELIPE, E LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUAYTARA	INGAHUASI PILPICHACA SAN FELIPE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0747-2012/ORA (06/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	2.540.712,36	2.053.865,20		935.954,40	1.117.910,80	54,43%	F.C. A.D. A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	09/03/2013	120	04/08/2013	1	28	T	VISITA DE RECEPCION 01/09/13 CON OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE FUERON LEVANTADAS AL 28/09/13. RECEPCIONADA A LA FECHA	
TAYACAJA																															
1	R.O.	0176	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACOSTAMBO, HUARBAMBA, SAN MARCOS DE ROCCHAC, SURCLIBAMBA, PAZOS, TINTAY PUNCU DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO WARI PAZOS PUERTO SAN ANTONIO HUAYARQUI SINCOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0757-2012/ORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	5.192.031,79	4.267.481,10		1.470.950,73	2.796.530,37	65,53%	F.C. A.D. A.M.			100,00%	88,35%	11,65%	28/02/2013	90	26/06/2013	1	28	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA. EL CONTRATISTA NO SE HA COMUNICADO AL RESPECTO. LA ENTIDAD APLICARA LA PENALIDAD TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y



**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

ESTADO DEL PROYECTO							
1*	DESCRIPCIÓN	2*	DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES				
NI	(No Iniciado)						
EJ	(En Ejecución)	N	(Normal)	AD	(Adiantado)	AT	(Atrasado)
		P	(Paralizado)				
T	(Terminado)	RT	(Recuperado y Transferido)				
L	(Liquidado)						
R	(Resuelto)						

Res: 0
Fec: 28/10/2013
Per: septiembre - 2013

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
									TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT. TOTAL	ACUMULADOS AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	PROG. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°					
												S/	%	FECHA DE VENCIMIENTO														
ACOBAMBA																												
1	EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA LA CALZADA - PUCA CRUZ - ACOBAMBA (24+000 KM)	ACOBAMBA	PUCACRUZ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO EVECA	0831-2012/ORA (10012013)		CONSORCIO DELTA NOCRALA S.A.C. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	918.251,04	805.722,84		20452,28	785.270,56	97,46%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	100,00%	0,00%	23/01/2013	45	31/05/2013	1	83	T	RECEPCIONADA, EN PROCESO DE ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA
ANGARAES																												
1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY) - ANCHONGA - HUAYANAY - EMP. HV-105 (DV HUAYANAY) - EMP. HV-105 (45+785KM)	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO LA PAZ INVERSION	781-2012/ORA (27/12/2012)		RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ	2.254.467,15	2.024.006,98		628.860,80	1.395.146,18	68,93%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	100,00%	0,00%	12/01/2013	75	30/06/2013	1	86	T	OBRA CULMINADA, PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE
2	EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY)-HUAYLAY GRANDE-CALLANMARCA-HUANCA HUANCA - CONGALLA-EMP. PE-26B (SECC.LLA)	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO LIRCAY	0796-2012/ORA (31/12/2012)		CABANA HEREDIA FABIO PERCY	3.747.350,72	3.434.616,71		3.434.616,71	100,00%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	15,00%	85,00%	15/01/2013	90	15/04/2013			P	PARALIZADO DESDE 24/06/2013, POR FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA	
CASTROVIRREYNA																												
1	EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-28 (DV. SINTO)-SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR PAMPA-CUSICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO ARMA) (58-090 KM)	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	GARAGONDO BALBOA HERNAN	0808-2012/ORA (27/12/2012)	ING. HERNAN BALBOA	ROJAS CASTILLO EDGAR JESUS	2.057.772,72	1.846.116,64		930.800,09	915.316,55	49,58%	F.C. A.D. A.M.	92.305,83			100,00%	100,00%	0,00%	12/01/2013	60	13/03/2013			L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRG N° 419-2013/GOB.REG.HVCA/IGRR (08/JUN/2012)
CHURCAMP																												
HUANCAMELICA																												
1	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: EMP. PE-35 MARISCAL CÁCERES (LA MEJORADA) - CARPAS - CCARHURANRA-PALMIRA ALTA - 52+180 km	HUANCAMELICA	MULTIANEXOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO AZOGUE	0809-2012/ORA (09/01/2013)		ING. ALFREDO POMA SAMANEZ	1.713.646,36	1.490.253,86		816.038,04	674.215,82	45,24%	F.C. A.D. A.M.	149.025,37			100,00%	100,00%	0,00%	24/01/2013	90	24/04/2013			T	COMISION DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO, EN PROCESO DE RECEPCION
2	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: EMP. PE-26 (HUANCAMELICA) - CALLQUI - DV SATCO - ABRA MAMACANCHA - TANSIRI - EMP. HV - 110 (VINAS) - 49-170KM	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	GARAGONDO BALBOA HERNAN	0797-2012/ORA (20/12/2012)		ING. Hoover Huerta Dextre	2.138.847,80	1.890.751,97		1.980.751,97	-90.000,00	-4,76%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	100,00%	0,00%	05/01/2013	60	06/03/2013			T	OBRA CULMINADA DE ACUERDO A LAS METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
3	EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-35 (IMPERIAL)-RUMICHACA MOYA-VILCA-VINAS-ACOBAMBILLA-MARTINHUASH-L.D. JUNIN (CHAUCALLE. JU.-110 A TURPO)	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	POLO CONTRERAS RICARDO	0782-2012/ORA (26/12/2012)	ING. VICTOR ALBARO CADIA SEGOVIA	2. ING. CARLOS CANTO QUISPE	4.737.452,62	4.248.137,97		656.069,98	3.592.067,99	84,56%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	100,00%	0,00%	16/04/2013	90	15/07/2013			T	OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE
4	EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA DV. PE-26 - YAULI - AMBATO - PAUCAPAMPA (EMP. HV-113)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO MASTERPROC MASTER EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA CIVIL MINERA S.A.C.	0831-2012/ORA (10/01/2013)	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP. 35444	LLERENA CARDENAS FRANCISCO GIL	1.057.828,26	962.318,26		526.346,37	435.971,89	45,30%	F.C. A.D. A.M.				60,00%	54,70%	5,30%	23/01/2013	45	09/03/2013			P	PARALIZADO POR FACTORES CLIMATICOS PROPIAS DE LA ZONA, DESDE EL 23/01/13
HUAYTARA																												
1	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA TRAMO I: HUARANGO PATA. (KM 50.50 L. DPTAL ICA) - TAMBILLO - CHAULISMA - AYAVI - SANTA ROSA DE TAMBO (LONG. 52+500 KM) Y TRAMO II: SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS - OTUTO - ANDAYMARCA TINGO (LIMITE DPTAL ICA - 74+180) (216.68 KM)	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO "TAMBILLO"	0832-2012/ORA	ING. JOSE ZAMUDIO MORALES	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	4.737.287,74	4.322.901,66		4.173.353,90	149.547,76	100,00%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	100,00%	0,00%	30/01/2013	90	30/04/2013			T	EN PROCESO DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA EJECUCION DE OBRA
2	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA EMP. 35 (ACOSTAMBO) - PAMPACORRAL - ACRACUJA - AHUAYCHA - EMP. PE-35D (PAMPAS) 38.34 KM LOG	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.	0780-2012/ORA	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	CONSORCIO SANTA CRUZ	1.709.822,42	1.472.600,00		990.785,13	481.814,87	100,00%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	100,00%	0,00%	12/01/2013	60	12/05/2013	1	60	T	OBRA CULMINADA EL 11 DE MAYO DEL 2013, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
TAYACAJA																												

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
									TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°		2°	
													S/.	%																
1	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE. 3SD (DV. JABONILLO-HUANCAYO.JASA-COLCABAMBA-TOCAS-CALLOQUE.EMP. PE.3SD (MILPO))	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO JABONILLO	0798-2012/ORAOL (29/12/2012)	ING. RENEE GUERRA TAQUIA	RUBEN ARTURO PALOMINO DIAS	1.991.945,62	1.797.798,91			680.929,49	1.116.869,42	62,12%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	37,59%	62,41%	14/01/2013	90	26/06/2013	1	73		P	COLOCACION DE MATERIAL EN PLATAFORMA PARA SU COMPACTACION
2	EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON JUNIN (ABRA ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN ISIDRO ACOBAMBA - MATIBAMBA - EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) - SAN ANTONIO - CHIOQUIAC	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO "TAYACAJA"	0833-2012/ORA (15/01/2013)		CONSORCIO ABRA	2.294.258,09	2.004.245,09				2.004.245,09	100,00%	F.C. A.D. A.M.				100,00%	95,00%	5,00%	29/01/2013	90	29/04/2013			EJ	AT	NO SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO, SU PLAZO SE ENCUENTRA VENCIDA, FALTA PRESENTAR VALORIZACION AGOSTO Y SETIEMBRE

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras