

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable : ORSYL - HVCA  
Fecha de Reporte : 17/10/2013  
Periodo de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS CUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO A LOS MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	%	%	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMA DO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°	2°
<b>ACOBAMBA</b>																														
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COCOHAMARCA - MAYUMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMIÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15	488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P	PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008 POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO		
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAMPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA-SECTOR II -SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERIZO CIP 52574	ING. RULLI QUISPE PAITAN	3,970,031.54	3,970,031.54	1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARRUANCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84	872,597.02			F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T	OBRA EN TERMINADA LEVANTADO OBSERVACIONES. REQUIERE VERIFICAR POR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA	
8	R.O.	0240	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARARA-ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ANINDO (Reene De La Cruz Acevedo) #387042	N° 0531-2012/ORA-OL (15/AGO/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP. 53576	ING. RENATO C. CORONEL SANCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41	2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94		100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			L	LIQ. EJEC OBRA RGR N° 719-2013 (24/JUL/2013)	
9	R.O.	0898	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA LE N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARARA-ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/ORA	ARQ. LUIS LAGONES LLANQUI	VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO	2,503,119.42	2,365,617.64	1,837,273.05	528,344.59	22.33%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	93.99%	6.01%	01/01/2013	180	10/08/2013	1	42	EJ	N	COLOCACION DE PUERTAS, AMPLIACION DE PLAZO 2 DENEGADO
10			2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUANA Y, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	A & E MINEROS CIVILES S.A.C. LP. 10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	N° 0369-2013/ORA (11/JUL/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. ANGEL DAVID FABIAN ROMERO		2,842,211.64		2,842,211.64	100.00%	F.C. A.D. A.M.	284,221.19	29/11/2013											ENTREGA DE TERRENO 26 DE JULIO DEL 2013
<b>ANGARAES</b>																														
5	R.D. / FIDEICOMISO- BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	568,610.10	536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			T	LIQUIDACION DE OBRA, PRESENTADO POR CONTRATISTA EN REVISION EN HVCA	
6	R.O.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANGARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO ANGARAES Sr Antonio Hernando Huayata	035-2011/GSRA	CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,783,140.61				F.C. A.D. A.M.			100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012			P	ARBITRAJE GANADO POR EL GOB. REG. HVCA. LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL HA INICIADO ACCIONES LEGALES EN LOS CIVIL Y PENAL CONTRA EL CONTRATISTA	
7	R.D.	0558	2011	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	20452477671 CONSORCIO CONSTRUCTORA Oyz AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Vasques)	N° 603-2011/ORA (14/NOV/1011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS QUISPE, (0473-2011, 09/09/11) RPM #338777, henriobq@hotmail.com	2,049,486.03	1,936,160.63	1,886,418.09	49,742.54	2.57%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	T	RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCILLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO NUEVO PERU	N° 0650-2011/ORA (14/DIC/2011)	1. ARQ. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) ILARO, PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,648,134.64	1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T	EN PROCESO DE CONCILIACION POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION	
9	R.O.	0144	2012	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34	1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	T	LIQ. EJEC OBRA RGR N° 725-2013 (02/AGO/2013)	
11	R.O.	0553	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED, SECCILLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostraza Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-OL	ING. RAUL VAJALQUI TENORIO	ARQ. DARWIN ISIDORO DOLORIER LIZANA	1,081,008.82	990,774.34	990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrateado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	T	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA EN TRAMITE DE APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	
13	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCOC - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAES - HUANCVELICA - KILOMETRO 33.190	ANGARAES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO LP- PC-1-2012	081-2012/GSRA (12/DIC/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	2,175,242.05	1,698,263.50	476,978.55	21.93%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	92.90%	7.10%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	EJ	AT	LA EJECUCION DE LA OBRA, PAVIMENTOS(ESCARIFICADO EN ZONA AFIRMADA, EXCAVACION DE CUNETAS) OBRAS DE ARTE(ALCANTARILLA TIPO I, BADEN), MURO DE CONCRETO CIC, LEPEO, PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE, AMPLIACION DE PLAZO 73 DIAS.

N°	FTE. FTO.	MES/INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADOS A LOS MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	%	TIP	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°
<b>CASTROVIRREYNA</b>																														
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACHA-HUARANGACANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80	842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA POR MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS	
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACHA-HUARANGACANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ- JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA	1,664,157.80	1,664,157.80	1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R	MEDIANTE EL INFORME N° 464-2011/GOB.REG.HVCA/GSRC/IG SE ENVIÓ LA LIQUIDACIÓN A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN.	
3	FORSUR /R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA- CASTROVIRREYNA- HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	572,127.53	572,127.53	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
4	FORSUR /R.D.	0254 0500 0151	2010 2011 2012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO- CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO/ ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500/ 2 ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA	535,711.32	535,711.32	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	88.21%	11.79%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
5	FORSUR /R.D.	0248 0275	2010 2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170 / MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	614,524.79	614,524.79	369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	669,223.72	663,559.99	5,663.73	0.85%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T	OBRA CULMINADA; SE LIQUIDARÁ EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN EN EL TRANSURSO DEL MES	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISEP PEÑA	153,799.00	139,560.94	152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. RGRS. N° 828-2012/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/IG ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	2,117,509.97	1,941,952.82	431,352.34	1,510,600.48	77.79%	F.C. A.D. A.M.	194,195.28	FIN OBRA	89.76%	78.93%	10.83%	02/11/2012	510	16/07/2014	1	112	EJ AT	SE TIENE INCONVENIENTES CON EL PAGO AL CONTRATISTA, PUES AUN NO HAN DEPOSITADO EL DINERO EN LAS CUENTAS DE LA SUB GERENCIA.	
10	R.O.	0760	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD Y COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ORA (19/OCT/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENIA CIP. 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CIP. 70209	951,257.64	876,066.14	876,066.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	21/06/2013	2	83	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	
11			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MARCA Sr. Rolando Fortunato Vial Videla (AMC 459-2012/GOB.REG.HVCA/CE P)	0663-2012/ORA (18/OCT/2012)	ING. MARIO HUAMANI LEANDRO CIP. 50507	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS CIP. 78936	997,833.94	922,642.44	922,642.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	24/06/2013	3	86	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	
12			2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCHALIASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vial) DU 12-2012/GOB.REG.HVCA/CE	0818-2012/ORA (27/DIC/2012)		CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO		2,114,015.44	2,013,165.34	1,529,476.40	483,688.94	24.03%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53	FIN OBRA	82.88%	75.98%	6.90%	12/01/2013	120	26/07/2013	2	76	EJ AT	EJECUCION DE ACABADOS EN AMBIENTES, ACABADOS DE OBRAS EXTERIORES
13	R.O.	0118	2013	RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	1,063,751.27	985,419.92		985,419.92	100.00%	F.C. A.D. A.M.			35.62%	35.94%	-0.32%	04/07/2013	120	01/11/2013			EJ AD	OBRA EN EJECUCION	
<b>CHURCAMP</b>																														
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER OCHOA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	1,481,173.80	1,481,173.80	1,481,173.00	0.80	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/06/2011		164	T	OBRA CONCLUIDA, CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON RESOLUCION.	
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YALRECCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JOHNY GALARZA VARILLAS	2,104,432.80	2,104,432.80	2,204,524.50	-100,091.70	-4.76%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	301	15/05/2011			T	OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA EN UN 99%	
3	R.O.	0135	2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA LE. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE E. CUMPA ANGELES / ING. HUGO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	1,972,312.06	1,874,657.99	1,874,536.83	121.16	0.01%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79 374,931.60	15/07/2012 05/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	23/02/2012	180	03/10/2012	2	42	L	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.G. N° 421-2013/GOB.REG.HVCA/GGR (08/MAY/2013)	
4	R.D.	0449	2012	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC - TRAMO II DV COBRIZA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC. 20549188375 Sr. Manuel Villavicencio Ampuero	003-2012/ORA (15/AGO/2012)	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	12,001,414.17	11,189,029.59	9,846,927.61	1,342,101.98	11.99%	F.C. A.D. A.M.	1,118,903.00 2,237,805.92	05-ABR-13 23-DIC-12	100.00%	100.00%	0.00%	20/09/2012	240	19/08/2013	1	93	T	OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES PARA NOMINAR LA COMISION DE RECEPCION	
5	R.D.	0455	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC - TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC.20100995108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/GGR (22/AGO/2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA	ACI PROYECTOS S.A. SUICURSAL DEL PERU RUC.20492307298 Sr. Daniel Eduardo Hernandez cardenas	13,684,343.01	14,962,729.72	6,704,113.94	8,258,615.78	55.19%	F.C. A.D. A.M.	2,992,545.94	FIN OBRA	49.05%	31.00%	18.05%	12/09/2012	180	02/06/2013	1	84	EJ AT	EJECUCION, SE APROBÓ ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA CON I.R.R. 192, REINICIA EL 17 DE JULIO	

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADOS AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	TIP	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO			N°	DÍAS
<b>HUANCAVELICA</b>																														
2	R.O. - PL480 - MDHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA	Nº 775- GOB REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C.A. D. A.M.	306,562.53	100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T		PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	
7	CANON SOBRECACION, REGALIAS, ADUANAS / R.D. R.O.	2008 2009 2012		CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	9,262,472.23	9,262,472.23	9,262,472.23	100.00%	F.C.A. D. A.M.	926,247.22			0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R		CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EL SEÑORIAL - JORLUCSAC	338-2011/ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORNEL CASTELLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	308,357.00	258,768.80	258,768.80	0.00	0.00%	F.C.A. D. A.M.				100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del carmen Huaracay Rodriguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. JULIAN CONDORI MOLLEHUARA	1,628,237.69	1,519,279.52	1,220,411.15	298,868.38	19.67%	F.C.A. D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	23/11/2012	3	143	P		PARALIZADO, DEBIDO A FALTA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA
26	R.O.	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA ANANUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /ORA	ING. ALEJANDRO SILVA GONZALO	CONSORCIO HEB INS MARCO A BURGOS QUINONES	6,327,552.16	5,970,616.35	5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C.A. D. A.M.	519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140	P		PARALIZADO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SE HA REFERIDO LA RESOLUCION DEL CONTRATO
27	R.O.	0157	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Isidora Parra Obispo Tali. 064 243124	N° 0388 - 2012 JORA-OL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,461,536.14	1,356,687.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C.A. D. A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	17/01/2013	2	66	T		LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE REVISION
28	R.O.	0134	2012	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA L.I.E. MIXTO JOSE SANTOS CHOCCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Mesa 064-2430231-2430230)	N° 0126 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ARO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO FENIX ARO. DAVID BALVIN DENEGRÍ	1,311,985.40	1,236,013.29	1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C.A. D. A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			L		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 372-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/04/2012. A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA
29	R.O.	0142	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISEP ESTRADA GABRIEL SUICU)	N° 0127 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUIRA	3,990,421.60	3,671,475.07	3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C.A. D. A.M.	367,147.52	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2012	180	20/10/2012			LI		OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 048-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (18/01/2013), LIQ. CONSUL N° 076-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/01/2013)
30	R.D.	0143	2012	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO CHICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012 JORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E CALMET GUAZZOTTE CIP 18665	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78928	5,989,974.50	5,789,774.98	4,426,543.69	1,363,231.29	23.55%	F.C.A. D. A.M.	567,791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	77.59%	76.46%	1.13%	19/10/2012	180	05/09/2013	1	142	EJ	AT	HABILITACION DE MAYAS PARA BAGIONES, ACULUADO DE PIEDRAS PARA BAGIONES
31	R.O.	0154	2012	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC 649-2012)	N° 0661 - 2012 JORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESA	ING. RODRIGUEZ HUACAJA YARTUHMI PAOLO CIP. 84193	3,217,165.46	3,116,693.51	2,569,623.16	547,070.35	17.55%	F.C.A. D. A.M.	311,669.35 623,338.70	FIN OBRA 02/05/2013	83.35%	76.55%	6.80%	04/11/2012	180	05/09/2013	2	126	P		PARALIZADO, POR REUBICACION DEL PUENTE.
32	R.D.	0767	2012	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5,460 KM. MOTOPYATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM #387042)	N° 0618-2012 JORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA CIP 54623 RPM	ING. GENRI BARRIENTOS QUISEP CIP 63870 RPM #338777	2,091,753.29	2,005,617.29	1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C.A. D. A.M.	200,561.73	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	120	07/06/2013			T		CULMINADO EN PROCESO DE RECEPCION
33	R.O.	0760	2012	CONSTRUCCION CARRETERA ANANUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0658-2012 JORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZZINI SILVA GONZALO CIP. 039541	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,509,461.77	2,379,745.92	1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C.A. D. A.M.	237,974.59	12-ABRIL-13	40.67%	45.19%	-4.52%	25/10/2012	150	23/03/2013			P		PARALIZADO, SE VIENE ELABORANDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA
34	R.O.	0771	2012	REHABILITACION CAMINO REGIONAL REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHUIS - CHACARALLA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA YALUI HVCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0632-2012 JORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP. 63058	ING. ANGELO CHOQUE CONTRERAS CIP.	1,521,981.30	1,412,045.27	692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C.A. D. A.M.	141,204.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/10/2012	150	14/07/2013			T		CULMINADO, SE LE ESTA SOLICITANDO AL CONTRATISTA ADJUNTAR LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN PLATAFORMA
35	R.O.	0770	2012	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO OBRAS VIALES	N° 0633-2012 JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	CONSORCIO MOYA (Sr. Freddy Meza Gomez #956900909) ING. JORGE MAITA HINOZTROZA	1,851,157.00	1,744,900.22	1,582,030.60	219,780.41	12.20%	F.C.A. D. A.M.	174,490.02	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	T		LIQ. RE. N° 733 7-8-13
36	R.D.	0879	2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHIL LALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM #765678) DU 16-2012	N° 0722-2012 JORA (30/NOV/2012)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	2,662,200.35	2,523,168.85	1,348,319.08	1,174,849.77	46.56%	F.C.A. D. A.M.	252316.89	CUL OBRA	97.41%	60.99%	36.42%	06/12/2012	240	01/09/2013	1	30	EJ	AT	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA
37			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 3648 DEL DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO R&C (Cesar W. Chuquilanqui Campos) L.P 04-2012	N° 0712-2012 JORA (21/NOV/2012)	ARO. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO ORION ARO. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,967,084.54	2,792,826.74	2,415,461.60	377,365.14	13.51%	F.C.A. D. A.M.	279,282.67 568,565.35	FIN OBRA 20/02/2013	94.37%	77.87%	16.50%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	EJ	AT	AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO POR 31 DIAS. CONSTR. MUROS EXTERIORES, TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MODULO PEDAGOGICO Y VIVIENDA
38			2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Godínez Poma) ADP 041-2012	N° 0742 - 2012 JORA-AL (07/DIC/2012)	ING. FRANCISCO CYL GODÍNEZ POMA	CONSORCIO HUANCAVELICA ING. JORGE LOPEZ YARANGO	1,326,927.07	1,229,348.75	1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C.A. D. A.M.	122,934.88	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2012	150	09/05/2013			T		CULMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
39		0269	2012 2013	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Justo Quispe Estrada) LP 13-2012	N° 0819 - 2012 JORA-AL (28/DIC/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,375,933.84	2,186,372.97	1,309,769.38	876,603.59	40.09%	F.C.A. D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	04/06/2013	1	24	T		CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION

N°	FTE. FTO.	MENSURACIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADOS AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1*		2*
												S/.	%	S/.	%															
40			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 828 DEL CENTRO POBLADO DE YANACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCA ECCODE PERU & COHZE E.I.R.L. (Tovar Hilario, Danny) ADS 007-2013	N° 0074 - 2013 /ORA (27/MAR/2013)	ARG. HERNAN L CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	0.00	873,248.40	512,585.09	360,663.31	41.30%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	91.30%	58.70%	32.60%	11/04/2013	120	08/08/2013			EJ	AT	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DENEGADO	
41			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067 - 2013 /ORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALAGA QUILIANO CIP.	ARQ. BENIGNO NINO CABELLO CAP. 4327	1,350,909.49	1,269,039.50	620,489.76	648,549.75	51.11%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	30.00%	23.62%	6.38%	19/04/2013	150	15/09/2013			EJ	AT	RETAZADO EN OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA	
42			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO (Helmi Nadaska Peraltá Hospital "214737" AMC N° 135-2013	N° 0160 - 2013 /ORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. CESAR RAUL SERAZO MICULICICH CAP N° 5348	1,269,675.50	1,183,255.50	123,520.94	1,059,734.56	89.56%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	60.13%	59.50%	0.63%	20/05/2013	150	16/10/2013			EJ	N	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN LAS AREAS PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y VIENDA	
43			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO TYK (Gerson Gory Gonzales Almeyda) 990834600	N° 0217 - 2013 /ORA (24/MAY/2013)	ING. ALBARO GILBERTO MORALES DIAZ	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,053,609.64	964,254.11	195,551.89	768,702.22	79.72%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	26.37%	20.28%	6.09%	12/06/2013	180	08/12/2013			EJ	AT	ATRAZO POR REGULARIZACION DE TRAMITE DE APROBACION ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA	
44			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CODECE E.I.R.L. (Hortencia Yacquelina Jimenes)	N° 0113 - 2013 /ORA (17/MAR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	1,242,095.70	1,170,924.70	880,226.51	290,698.19	24.83%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	88.25%	75.17%	13.08%	02/05/2013	150	28/09/2013			EJ	AT	ASENTADO DE MURO EN CERCO PERIMETRICO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, COLOCADO DE CENTRO DE LUZ, COLOCACION DE REJAS METALICAS EN CERCO PERIMETRICO, TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	
45			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALLEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO UNIO VISTA ALLEGRE (Ayquea Rodriguez, German Julio) AMC 72-2013	N° 0125-2013 /ORA (19/ABR/2013)	ING. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS	1,110,388.35	1,042,660.35	872,339.07	170,321.28	16.34%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	92.18%	83.66%	8.52%	03/05/2013	150	29/09/2013			EJ	AT	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN LAS AREAS PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y VIENDA	
46			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO AREAS (Sra. Deyli mari cruz paredes lacy) AMC 165-2013	N° 0190 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,120,272.43	1,037,002.43	354,846.75	682,155.68	65.78%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	36.49%	34.22%	2.27%	01/06/2013	150	28/10/2013			EJ	AT	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, TARRAJEO EN MODULO AREA PEDAGÓGICA, HABITACION Y LU COLOCADO DE ACERO DE MODULO VIVIENDA	
47			2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE OCONIFUQUO DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	AD&I INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 0305 - 2013 /ORA (XX/MAY/2013)	ARG. HERNAN L CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN A PALOMINO DIAZ	1,352,957.73	1,259,123.73	189,451.89	1,069,671.84	84.95%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	15.08%	15.40%	-0.32%	03/07/2013	180	29/12/2013			EJ	N	OBRA EN EJECUCION, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CEMENTO Y ZAPATAS, COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE	
48			2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GIDO TRUJILLO RADO	N° 0214 - 2013 /ORA (27/MAY/2013)	ING. EDGAR DURITA BEJAR	ARQ. VICENTE CIRRIANO ZACARIAS	1,959,715.75	1,853,014.27	286,088.57	1,566,925.70	84.56%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	36.40%	38.60%	-2.20%	13/06/2013	60	29/08/2013	1	18	EJ	AD	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y PAREDES DE DRYWALL	
49			2013	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAO - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCA ADP 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368 - 2013 /ORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA C. 0406-2013	1,543,069.45	1,457,470.95	0.00	1,457,470.95	100.00%	F.C.A. D.A.M.	FIN OBRA	145,747.10			24/07/2013	120	20/11/2013			EJ	N	NO SE PRESENTO LA VALORIZACION AL MES DE JULIO, VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATAS, ENCOFRADO DE COLUMNA, DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTES	
50			2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA LE. JORGE BASADRE, GROMMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA				ING. HERNANDEZ IZAGUIRRE JUAN MANUEL 0384-2013/ORA																			CONVOCATORIA PARA EJECUTOR DECLARADO EN DECIERTO
<b>HUAYTARA</b>																														
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSAGUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSR/HG	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0.00	1,370,910.74	1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	
7	FORSUR / R.O. R.D.	0250 0237	2010	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	961,446.88	881,512.16	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C. A.D. A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276	T		CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO
8	FORSUR / R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	356,932.92	404,747.83	153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T		CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO
9	FORSUR / R.O. R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRU N° 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	278,749.03	278,749.03	278,749.03	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T		OBRA RECEPCIONADA
10	FORSUR R.O. / R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA LE 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	135,996.97	135,996.97	135,996.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P		OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE	
11	FORSUR R.O. / R.D.	0244	2010	CONTRUCCION DE MODULOS EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	144,477.22	144,477.22	58,671.87	85,805.35	59.38%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P		OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADOS A LOS MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1*		2*
												S/.	%	S/.	%															
12	FORSUR R.O./ R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	439,040.42	439,040.42	451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD. RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
13	FORSUR / R.O. R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	145,342.78	145,342.78	151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD. RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
14	FORSUR / R.O. R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	591,642.57	591,642.57	199,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
15	FORSUR R.O./ R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE COBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PEVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571,668.66	571,668.66	229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
17	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA.	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,781.40	122,405.16	652,366.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD	
18	R.O	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCHÉ, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA.	ING. DAVID ECHEVARRA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12	1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,622.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD	
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARD ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14	103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GR del 17/11/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°518-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012. CORREGIDIO N° 124-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 06/02/2013. LIQ. FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 01/07/2013	
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486 - 2011 /ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	187,249.18	171,293.54	171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T	OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	
68			2013	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22166 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO FERREYRA & GONZALES MOVIL 964843222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (05/12/2012)		2. ING. FREDY PERALES TOVAR	308,778.39	283,278.00	0.00	283,278.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 0000000000 0000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	90	19/04/2013	1	30	T	CULMINADO CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA	
69			2013	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAN	QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	C0002309660/ CONSORCIO INTECH.	CONTRATO N° 829-2012/ORA (07/01/2013)		FLORES VALENZUELA SILVANO	738,887.38	708,231.20	0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 0000000000 0000000000	..... ..... .....	100.00%	30.00%	70.00%	22/01/2013	90	06/06/2013	1	45	EJ	AT	EN EJECUCION, FUERA DE PLAZO.
70			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO GUILLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL: 994616366	CONTRATO N° 739-2012/ORA (07/12/2012)			173,594.89	157,344.00	0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 0000000000 0000000000	..... ..... .....	100.00%	37.00%	63.00%	22/05/2013	45	11/08/2013	1	36	EJ	AT	AMPLIACION DE PLAZO EN SOLICITUD
71			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO: 056-315122 - 987580814	CONTRATO N° 740-2012/ORA	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMEÑO	ARQ. JOSE CHAVEZ MIRANDA	303,338.83	283,337.94	0.00	283,337.94	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 0000000000 0000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	T	LIQUIDACION DE CONTRATO PRESENTADO EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE SUPERVISOR	
72			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R.L. MOVIL: 064-234142 . MOVIL: #955607390	CONTRATO N° 743-2012/ORA (06/12/2012)		ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	173,115.95	154,365.95	0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 0000000000 0000000000	..... ..... .....	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T	OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA	
73			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA		SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	599,856.06	574,356.06	0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 0000000000 0000000000	..... ..... .....	57.00%	46.78%	10.22%	16/04/2013	90	15/07/2013	0	0	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, EN TRAMITE DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
74	R.O	0260	2012	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APAICA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMOCOPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA*	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CORDOVA RUC 20486239933	N° 0518 - 2012 / ORA-OL (17/ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galich Hernan Ponce Porras) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56	4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	T	CULMINADO, PROCESO DE RECEPCION DE LIQUIDACION	
				TAYACAJA																										

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
														ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	%	TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO				N°	DÍAS
1	R.O / DON Y TRANS	02210422	20082009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO ( LACHOCCASA ) KM 0-000 AL KM 26-870	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUCO RICSE	ING. OTTO LUCIANO ASTOCCAZA RAMOS CIP 45855	680,000.20	680,000.20	679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02	100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T		OBRA CULMINADA, REPECIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	
4	R.O.	00212009	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCavelICA	TAYACAJA	AYACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. ELVIS OSCANOS INGARUA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	195,874.10	195,874.10	52,733.23	143,140.87	73.08%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T		UNIDAD EJECUTORA G.S.TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO, CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	
5	R.O	00212009	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DRESA-HUANCavelICA, ITEM(2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	426,448.50	426,448.50	145,627.02	280,821.48	65.85%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T		CULMINADA AL 100 %, EVALUACION Y REVISION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.	
6	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	01052010	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCavelICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GSRT DRSR	ARQ. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGEROA	2,000,640.02	2,000,640.02	528,072.63	1,472,567.39	73.60%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T		CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, LIQUIDADADA. SALDOS PRESUPUESTALES PARA EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	
8	R.O.	000004600230	201020112012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCavelICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 005-2011/ORA. (11-01-2011)	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARQ. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	934,760.92	857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L		LIQ. DE CONTRATO DE EJE. DE OBRA N°1254-2012/GOB-REG-HVCA/IGR del 11/12/2012	
9	R.O.	00882011	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDORO - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	CONSORCIO SAN ISIDORO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	4,810,000.00	4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 331,872.70 309,904.56	100.00%	100.00%	0.00%	10/09/2011	240	07/08/2013	5	451	T		EL CONTRATISTA SOLICITA LA RECEPCION DE OBRA, FALTANDO LA CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE LA CULMINACION DEL PROYECTO	
10	R.O.	07510153	20112012	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCavelICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	LP N° 07-2011 N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARQ. ISELA VICTORIA ROQUEJUNA MEDINA	2,103,564.65	1,937,226.74	1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	100.00%	90.00%	10.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	5	237	EJ AT		SOMETIDO A CONCILIACION POR 2DA. VEZ POR EL CONTRATISTA PLANTEA 5 CONTROVERSIAS.	
13	R.D.	00560017	20112012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO-CHIQUEAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCavelICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNJUE RAYMUNDO CIP 68505	1,900,747.10	1,814,725.10	1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T		LIQ. 660 09 DE JULIO 13	
14	R.O.	01462012	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDUVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCavelICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/ORA (31MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GODIÑO POMA	3,095,228.11	2,868,192.52	2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25	100.00%	86.52%	13.48%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	P		OBRA CULMINADA, SE DENEGO ADICIONAL DE OBRA, SE ESTA A LA ESPERA DEL TRAMITE PARA CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA	
15	R.D.	08462012	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMAO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #622768 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP N°	1,029,743.35	841,789.07	255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	88.08%	83.40%	4.68%	24/11/2012	120	23/03/2013			EJ AT		EXTRACCION, ACOPIO, TRASLADO, COLOCACION TENDIDO, COMPACTACION DE AFIRMAO
16	R.D.	08752012	2012	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORIHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	985,819.72	901,511.62	103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	08/04/2013			P		AMPLIACION DE PLAZO OTORGADO MEDIANTE ACTO CONCILIATORIO, OBRA CULMINADA
18	R.O.	01492013	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCavelICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAQ	N° 074-2013/GOB-REG-HVCA/GSRT G.	ARQ. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARQ. FERNANDO GAMANIEL AMES ZORRILLA	2,243,709.76	2,243,709.76	203,438.28	2,040,271.48	90.93%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	22.12%	77.88%	20/06/2013	180	16/12/2013			EN AT		OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	
19	R.O.	01692013	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCavelICA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013/GOB-REG-HVCA/GSRT-G.	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	224,219.65	224,219.65	182,241.09	41,978.56	18.72%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	86.35%	13.65%	04/07/2013	60	01/09/2013			EJ AT		OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	

10,648,744.67 | 10,307,614.29