

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable : ORSYL - HVCA
Fecha de Reporte : 01/08/2013
Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENCIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES			
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)		CANT.	TOTAL	MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	OTRO	MONTO (S/.)	VENIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN			FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS
ACOBAMBA																															
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA DRESA HUANCABELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARÁ	643-2008/ORA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARO. HEBER ANTEZANA PARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16	1		1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009)	
2	50% RO / 50% PROVIAS	0070	2007	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPRITU - MARCAS - ALLCOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+500)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	REPRS. FLORES S.R.L.	761-2007/ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOLELO	1,514,942.53	1,514,942.53		1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	LIQ	LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/SEP/2012)	
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15			488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P	PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO	
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAMPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	EMPRESA ING VICTOR QUISEP Cabezudo	065-2008/ ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	1	86,800.94	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
5	RECURSOS DETERMINADOS	0377	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLESAMPAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ARIE CONT. GENER. SA	001-2009/ ORA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 63170	924,746.48	924,746.48	2	92,246.63	1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65		100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010)
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA-SECTOR II-SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERIZO CIP 52574	ING. RULLI QUISEP PAITAN	3,970,031.54	3,970,031.54			1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T	SE CUENTA CON AL ACTA DE RECEPCION DE OBRA DE FECHA 25 DE ABRIL. SE ESTA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA LIQ. DE CONTRATO DE OBRA DEL CONTRATISTA CONSORCIO SAN ANTONIO
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMAMARCA, DISTRITO DE PAUCARARA-ACOBAMBA-HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84			872,597.02			F.C. A.D. A.M.			100.00%	90.24%	9.76%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T	OBRA EN TERMINADA LEVANTADO OBSERVACIONES. REQUIERE VERIFICAR POR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA
1	R.O.	0240	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARARA-ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO ANDINO (Reine De La Cruz Acasvedo) #387042	N° 0531-2012/ORA-OL (15/AGO/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP 53376	ING. RENATO C. CORONEL SANCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41			2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94		100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			T	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO A LA ORSYL EL 19/09/2013
2	R.O.	0896	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA L.E. N. 36328 DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARARA-ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/ORA	ARO. LUIS LAGONES LLANQUI	YILMA LILIANA GAMARRA PACHECO	2,503,119.42	2,365,617.64			1,835,443.53	530,174.11	22.41%	F.C. A.D. A.M.			77.05%	77.56%	-0.53%	01/01/2013	180	10/08/2013	1	42	EJ N	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA Y MURO DEL CERVO PERIMETRICO
ANGARAES																															
1	50% R.O. / 50% PROVIAS / DON. TRANSF. CANON Y SOB	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 + 000	ANGARAES	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	763-2007/ ORA (25/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLILO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	2	11,007.36	1,904,996.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	L	LIQ. EJEC OBRA RGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 655-2012 (23/ENE/2013)
2	REC. ORD. / DONACION Y TRANSF. AGUA PARA TODOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO - HUANCABELICA	939-2007/ORA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORA-CARVAJAL ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57			1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR 937-2012 (21/SET/2012)
3	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0247	2008 2009	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAES - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ANGARAES	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONTRATISTA BELLILO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO	798-2008/ ORA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLILO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	3	161,064.05	2,583,078.21	-177,502.66	-7.38%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 112-2010 (10/03/2010), LIQ. CONSULTORIA N° 203-2010/GOB.REG.HVCA/GR LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 409-2011/GOB.REG.HVCA/GR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO
4	RO - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCABELICA - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPITI - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONTRATISTA GENERALES KANI S.R.L	041 - 2009/ORA	ING. TEOODORO HUAMANUCSI QUISPE	ING. QUEIELE RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	0		149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 280-2009 (05/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL
5	R.D. / FIBROCOMISO BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARURUMI DE CHONTAGACHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA.	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CORPORACION SAYON SHC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	568,610.10			536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			T	OBRA CULMINADA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA
6	R.O.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANGARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCABELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO ANGARAES Sr Artemio Hernando Huayata	035-2011/GSRA	CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,783,140.61						F.C. A.D. A.M.			100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012			P	OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	VALORIZADO (S/)	S/.	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°		
7	R.D.	0558	2011	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHATAY - AZAFRAN - SOBAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAY CASI EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	294547671 CONSORCIO CONSTRUCTORA C.Y.Z. AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamarca Vasquez)	N° 603-2011/ORA (14NOV/011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65655	Ing. HENRY BARRIENTOS QUISEP (0473-2011, 0908/11 RPM #338777, hembt05@hotmail.com)	2,049,486.03	1,936,160.63			1,886,416.09	49,742.54	2.57%	F.C.A.D.A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	T	RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAJENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSORCIO NUEVO PERU	N° 0650-2011/ORA (14DIC/2011)	I. ARQ. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) ILARO, PIZARRO LOZANO NEL EDWIN (MAJENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,648,134.64	1	1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C.A.D.A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T	EN PROCESO DE CONCILIACION POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION	
9	R.O.	0144	2012	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 26425 EN EL CENTRO POBLADO DE BUNICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34		1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C.A.D.A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	T	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL	
10	R.O.	0136	2012	CONTRUCCION E IMPLIMENTACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCÁMARCA DISTRITO DE JULCÁMARCA - ANGARAES - HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008-2012/ORA (09ENE/2012)	ARO HERNAN LUICIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO RBM ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	2,959,145.82	2,814,313.88		2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	LJ	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 292-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (26/MAR/2013), LIQ. CONSULTORIA N° 559-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/05/2013	
11	R.O.	0553	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinojosa Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-OL	ING. RAUL VAJALQUI TENORIO	ARG. DARWIN SIDORO DOLORIER LIZANA	1,081,008.82	990,774.34		990,774.34	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrateado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
12	R.O.		2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY DV. QUISPACANCHA - SECCLLA - JULCÁMARCA LONG=70,000KM	ANGARAES	SECCLLA JULCÁMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SCRL	N° 006-2012/GOR	ING. FREDY FERNANDO ORHUELA LARA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	354,812.17	342,603.89		342,603.89	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2012	105	15/11/2012			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.I. N° 302-2013/GOB. REG-HVCA/GGR del 03/04/2013	
13	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCÁMARCA - YANACHOCOC - CHINCHO - HUANCHAY - ANGARAES HUANCANELICA - KILOMETRO 33.190	ANGARAES	JULCÁMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO LP-PC-1-2012	081-2012/GSRA (12/DIC/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	2,175,242.05		1,598,263.50	576,978.55	26.52%	F.C.A.D.A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	85.30%	14.70%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	EJ AT	LA EJECUCION DE LA OBRA, PAVIMENTOS (ESCARIFICADO EN ZONA AFRIADA; EXCAVACION DE CUNETAS) OBRAS DE ARTE (CANTARRILLA TIPO II), MURO DE CONCRETO CIC LEPEO. PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE.	
CASTROVIRREYNA																															
1	R.O.	0111 0007	2009 2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA- HUARANANGANCHI II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA CCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80		842,491.80	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS	
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA- HUARANANGANCHI II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA	1,664,157.80	1,664,157.80	1,280,345.44	1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R	SE PRESENTO LIQUIDACION, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION	
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA- CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	572,127.53	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C.A.D.A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
4	FORSUR / R.D.	0254 0500 0151	2010 2011 2012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500 / 2 ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA	535,711.32	535,711.32	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C.A.D.A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	88.21%	11.79%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
5	FORSUR / R.D.	0248 0275	2010 2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA- HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170 / MARCO ANTONIO GAMBA DELGADO	614,524.79	614,524.79		369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C.A.D.A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	R	RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APPARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	669,223.72		663,559.99	5,663.73	0.85%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T	OBRA CULMINADA; SE LIQUIDARÁ EL COMPONENTE DE SUPERVISION EN EL TRANSCURSO DEL MES	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING. GUIDO GUSTAVO YALACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISEP PEÑA	153,799.00	139,560.94		152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. RGSR N° 028-2012/GOB.REG HVCA/G.S.R.C.G ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	2,117,509.97	1,941,952.82		431,352.34	1,510,600.48	77.79%	F.C.A.D.A.M.	194,195.28	FIN OBRA	68.00%	62.19%	5.81%	02/11/2012	510	16/07/2014	1	112	EJ AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A SU PROGRAMADO	
9			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCA LONG= 11.79KM	CASTROVIRREYNA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSTRUCTORA ROSA MARIA EL JOAN CARLOS S.A.C.	002-2012/GR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRRA CUSI CHIRA CIP 67146	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	71,111.08	74,044.35		74,044.35	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	7,405.00	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	69	17/04/2012				OBRA CULMINADO.	
10	R.O.	0760	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LA GOTA DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ORA (18/OCT/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA CIP 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CIP. 70209	951,257.64	876,066.14	0	876,066.14	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	87,606.61	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	21/06/2013	2	83	T	OBRA CULMINADO CON FECHA 21 DE MAYO DE 2013. EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	

Fecha de Reporte : 01/08/2013
 Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT. TOTAL	PORCENTUAL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/	%	Tipo	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUT. DO	DIFEREN. CIA	FECHA DE INICIO	DURA. CION	FECHA DE TERMINO				N°	DÍAS
14	FORSUR / R.O. R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOAJICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	591,642.57	591,642.57		159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
15	FORSUR R.O. / R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE COCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571,688.66	571,688.66		229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARRONA CUETO (INSPECTOR)		96,729.65	88,590.00					F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 455-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/MAY/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 363-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/04/2013	
17	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUAPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,761.40		122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,304.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	150		9	288	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA	
18	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECOCHE LANLANAYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12		1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,822.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90		10	348	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA	
19	R.O.	0568	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPAR PAGO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PAITAN ROCA	1,003,711.21	1,003,711.21	0	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12 401,484.48	11/09/2011 27/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 290-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/03/2013, LIQ. FIN. FINAL FALTA	
20	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	350,342.89	334,012.16			0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 572-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/09/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 846-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/08/2012	
21	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 386-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	214,737.45	200,042.18			0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 493-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/MAY/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 159-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 09/11/2012	
22	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUAPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	199,718.42	161,274.36		181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (21/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCA/GGR	
23	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUAPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 595-2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	187,815.90	171,122.54		171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)	
24	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 - CANCAYACO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO "LOS ANDES"	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO HUGO ALBERTO		213,873.50	197,690.00		197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (19/SET/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012)
25	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	337,157.58	303,948.86		303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/12/2011	1	10	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 338-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/AUG/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 927-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013	
26	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS CAP 5491	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	194,851.29	178,825.73		178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/SET/2012)	
27	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 384-2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	ING. TENORIO GALLEGGOS HUGO ALBERTO	189,419.60	173,449.69		173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 155-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 593-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/JUN/2012)	
28	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 494-2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CIP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201,993.19	186,909.22		186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/AGO/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 929-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013	
29	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORABUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	200,338.25	185,000.00		185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/AUG/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 931-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013	
30	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M. N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	210,097.89	194,945.80		194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58 0000 00000	ENTREGA DE LA PRE.LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 538-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 29/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (26/OCT/2012)	
31	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193,344.98	177,342.09		177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21 000000 00000	09/01/2012 000000 000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (17/OCT/2012)	

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)				PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)	PROPORCIONALMENTE VALORIZADO (S/)
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPACHULLCA- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 307-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132,950.77	117,455.39		117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 539-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 933-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/09/2012
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI-QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	DREMCO EIRL DREMCO EIRL, INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA DIOSES	103,727.29	91,999.98		91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 191-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/02/2012) CONSULTORIA RGR-805-2012/GOB.REG-HVCA (15/04/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 917-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/01/2013
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARQ. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117,078.56	104,689.00		104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 00000	10-11-2011 0000 0000		100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 294-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/07/2012
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22852 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	(20494809975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRATES YAURI LEVA	109,275.38	97,000.00		97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 405-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (19/08/2012) CONSULTORIA RGR. 741-2012/GOB.REG-HVCA (23/JUL/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 1177-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 16/11/2012
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	(20494560420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	330,737.11	307,308.12		307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	90000 00000 00000	00000 00000 00000		100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 704-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (16/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR. 959-2012/GOB.REG-HVCA (26/SET/2012)
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80		176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 301-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 914-2012/GOB.REG-HVCA (14/SET/2012)
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SENOR DE CROPEA DE LOS HERMANOS QUISEP RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92		181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 235-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/02/2012) MODIF. 236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 1047-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/10/2012
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E. P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA	363,444.43	347,003.72		347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 571-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (08/06/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 937-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2012
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22220 YERBABUENAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUJA SILVERA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02		183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG-HVCA (17/02/2012)
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 COOLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO COOLCCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.L. GRUPO CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011/ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	114,740.29		114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 454-2012 (02/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 11/04/2013. LIQ. FINAN FINAL N° 488-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 30/09/2013
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDORO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/ORA	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80		197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 189-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/01/2012.
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. I N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA	337,915.80	335,076.18		335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 906-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012. LIQ. FINAN FINAL N° 957-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA- HUAYTARA HUANCAYELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 445-2011/ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	183,600.16	165,297.34		165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 339-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (02/ABR/2012). LIQ. FIN. FINAL N° 969-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/07/2012.
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA-CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARO. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	188,400.62		188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 520-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/10/2012.
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARDO ANBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14		103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA. COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	PROG. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. J N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	131,514.56	119,997.64		119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76000	05-11-2011 00	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/02/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGRGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCA/GR (06/NOV/2012).	
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUJO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISPE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446 - 2011/ORA	ING. OSCAR NACARI QUISPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44		353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GR (24/MAY/2012). LIQ. CONSULTORA RGRGR N° 737-2012/GOB.REG.HVCA/GR (23/JUL/2012). LIQ. FINAN. FINAL RGRGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/NOV/2012).	
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES J JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E FLORES BARRERA CIP. 75236	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP. 9658	491,932.83	467,469.00		467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 573-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 08/06/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 934-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/09/2012	
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUAGUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BALTISTA (10221853097) QUISPE CASTILLO ALEX (20494560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	173,640.56		173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 517-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 1037-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/11/2012	
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	317,548.16	299,411.59		299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 747-2012/GOB.REG.HVCA/GR (05/JUL/2012). LIQ. FINAN. FINAL N° 845-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/08/2012	
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AQUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	321,549.43	298,379.79		298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGRGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/OCT/2012)	
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PALMACANCHA CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	326,943.02	309,817.45		309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 284-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/03/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 918-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 13/09/2012	
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63		314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.0000000000	31/10/2011 0 0000000000	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 381-2012/GOB.REG.HVCA/GR (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGRGR N° 796-2012/GOB.REG.HVCA/GR (13/AGO/2012)	
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSAQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 518-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/03/2012). CORREGIDO N° 124-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 06/02/2013. LIQ. FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 01/07/2013
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 496 - 2011 /ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	187,249.18	171,293.54		171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T	OBRA CULMINADA. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE REPCION	
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412 - 2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	347,400.69	325,092.88		325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.0400000000	19/10/2011 0 0000000000	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 813-2012 (15/AGO/2012).	
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUSICANCHA	CONTRATO N° 395 - 2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARQ. BETSY QUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19		110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.4800000000	04/11/2011 0 0000000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 017-2012 (10/ENE/2012). LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GR (11/OCT/2012)	
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (20495046088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (2045901753) GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394 - 2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76		106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 521-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 262-2013/GOB.REG-HVCA/GR	
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMO EIRL, CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442 - 2011/ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	118,243.70	104,359.29		104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRGR 791-2012 (10/AGO/2012). LIQ. CONSULT N° 953-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 25/09/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HVCA/GR	

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	PROPORCIÓN DE MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR	S/.	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO		
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELIDO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	(20503630827) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461-2011/ORA.	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	502,895.04	476,358.11			476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRG 583-2012 (11/JUN/2012). LIQ. CONSULTARIA RGRG 703-2012 (16/JUL/2012). LIQ. FINAN FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HVCA/GR
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E N° 22195- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 364-2011/ORA.	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	423,677.49	399,789.44			399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°981-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 03/10/2012. LIQ. FIN.FINAL RGRG N° 1148-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/NOV/2012)
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	DONGO GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011/ORA.	ING. MARIO JULIO SARITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	119,543.33	109,118.59			109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGRG 406-2012 (18/ARR/2012). LIQ. FINAN FINAL N° 260-2013/GOB.REG-HVCA/GR
64	R.D.	0273	2012	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E N° 22023 HUAYTARA. HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668-2011/ORA	JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARO. MARGOT SALAZAR	2,291,626.56	2,108,089.16			747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00 365,756.36 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRG N° 1239-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 05/12/2012. LIQ. CONSULTORIA N° 299-2013/GOB.REG-HVCA/GR
65	R.O.		2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0645-2011/ORA.	ING. JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARQ. JUAN VALCARCEL DUENAS	2,095,332.10	2,012,801.72	201,280.17		719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201280.17 305,756.36 511,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRG N° 1204-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/11/2012. LIQ. CONSULTORIA N° 281-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 15/03/2013
66	R.O.	0422	2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMAN - AYMARICA - TAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000 KM)	HUAYTARA	CORDOVA, ODOYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA.	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MIFER	N° 0031-2012/ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARENALES GRANADOS	2,771,523.46	2,671,466.92			2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69 00000000 00000000	(16/03/2013)	100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°900-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/09/2012. LIQ. CONSULTORIA N° 161-2013/GOB.REG-HVCA/GR
67	R.O.		2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 31-500 KM	HUAYTARA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	20484509319 IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Anibal Astocaza Quispe)	N° 0001-2012/ORA-OL (17/ENE/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CIP. 77662	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	126,051.33	126,051.33	0	0.00	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.13 00000000 00000000	10/04/2012	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRG N° 570-2012/GOB.REG-HVCA/GR (08/JUN/2012)
68			2013	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO FERREYRA & CONZALES MOVIL 954843222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (05/12/2012)		2. ING. FREDY PERALES TOVAR	308,778.39	283,278.00			0.00	283,278.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 00000000	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	90	19/04/2013	1	30	T	CULMINADO CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA
69			2013	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAN	QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO INTECH.	CONTRATO N° 829-2012/ORA (07/01/2013)		FLORES VALENZUELA SILVANO	738,887.38	708,231.20			0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 00000000	100.00%	30.00%	70.00%	22/01/2013	90	06/06/2013	1	45	AT	EN EJECUCION. FUERA DE PLAZO.
70			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GUILLEN CASTILLO BULCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL: 994616366	CONTRATO N° 759-2012/ORA (07/12/2012)			173,594.89	157,344.00	0.00	0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 00000000	100.00%	37.00%	63.00%	22/05/2013	45	05/08/2013	1	30	EJ	AMPLIACION DE PLAZO EN SOLICITUD	
71			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO: 056-315122-987580814	CONTRATO N° 740-2012/ORA	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMENO	ARO. JOSE CHAVEZ MIRANDA	303,338.83	283,337.94	0.00	0.00	283,337.94	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 00000000	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	T	LIQUIDACION DE CONTRATO PRESENTADO EN PROCESO DE REVISION POR PARTE DE SUPERVISOR	
72			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R.L. MOVIL: 064-234142 MOVIL: #995607390	CONTRATO N° 743-2012/ORA (06/12/2012)		ARO. EDISON DAVILA VARGAS	173,115.95	154,365.95	0.00	0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 00000000	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T	OBRA CULMINADO. CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA	
73			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA		SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	999,856.06	574,356.06			0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 00000000	57.00%	46.78%	10.22%	16/04/2013	90	15/07/2013	0	0	AT	OBRA EN EJECUCION. EN TRAMITE DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
74	R.O	0280	2012	MEJORAMIENTO DE LA TRONCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCOQUILIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORDOVA RUC 2048623933	N° 0518-2012/ORA-OL (17/ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galich Hernan Porco Portes) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56	0.00	4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	T	CULMINADO. PROCESO DE RECEPCION DE LIQUIDACION	
TAYACAJA																															
1	R.O. / DON Y TRANS	0221 0422	2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0+000 AL KM 26+870	TAYACAJA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUJO RICE	ING. OTTO LUJANO ASTOZZACA RAMOS CIP 45885	680,000.20	680,000.20			679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02		100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T	OBRA CULMINADO. RECPCIONADO Y EN PPROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
2	RO	0655 0198 0241 0303	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ORMEMO	ING. MARCO BURGOS QUIÑONES	7,465,362.14	7,465,362.14	7	960,659.00	2,958,056.20	5,467,964.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	90.28%	9.72%	05/01/2009	360	28/08/2010	4	241	LIQ	CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 173-2011/GOB.REG-HVCA/GR (11/ABR/11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HVCA/GR. (23/ABR/11). LIQ. FINAN FINAL N° 605-2012/GOB.REG-HVCA/GR (18/06/2012)
3	R.O.	0233	2009	CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (26/01/2009)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	3,337,887.88	3,337,887.88	2	498,478.01	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.		08/12/09	100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L	LIQUID. DE CONTRATO RGRG 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB.REG-HVCA/GR (03/MAY/2011)

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.			OBSERVACIONES
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	PROMEDIO DE PAGO VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	OP. P.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DIRESA HUANCAVELICA	TAYACAJA	AYACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. ELVIS OSCANDOS INGARUCA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	195,874.10	195,874.10			52,733.23	143,140.87	73.08%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	0	T		UNIDAD EJECUTORA G.S.TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO. CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	
5	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCAVELICA, (TEM2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARG. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	426,448.50	426,448.50			145,627.02	280,821.48	65.85%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	0	T		CULMINADA AL 100 %, EVALUACION Y REVISIÓN DE LA FRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.	
6	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GSRT-DSRA	ARG. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGUEROA	2,000,640.02	2,000,640.02			528,072.03	1,472,567.99	73.60%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	0	T		CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. SALDOS PRESUPUESTALES PARA EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0407	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLULLUHACCASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37-250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARIE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (24/06/2010)	ING. JAVIER TEODORO CORONADO FARRONAN	ING. JOSÉ AUGUSTO MEZA FIGUEROA	988,623.57	988,623.57			991,296.61	-2,675.04	-0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36		100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	0	LIQ		LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 133-2011 (28/FEB/2011). LIQ. CONSULTOR N° 349-2011/IGOB-REG-HVCA/GGR del 10/08/2011 LIQ. FINAL N° 487-2011/IGOB-REG-HVCA/GGR del 21/09/2011	
8	R.O.	0460 0230	2010 2012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, DISTRITO DE HUARBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ALCARIO BERNARDO CANGAHUALA	N° 005-2011/ORA (11-01-2011)	ARG. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARG. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	934,760.92			857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO		100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	0	L		LIQ. DE CONTRATO DE EJEC DE OBRA N°1254-2012/IGOB-REG-HVCA/GGR del 11/12/2012	
9	R.O.	0688	2011	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO, ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	4,810,000.00			4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00	02/12/2012	91.07%	99.38%	-8.31%	10/09/2011	240	31/07/2013	5	451		P		OBRA PARALIZADA POR LLUVIAS DESDE EL 20 DE DICIEMBRE AL 30 DE ABRIL DEL 2013	
10	R.O.	0751 0153	2011 2012	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	LP N° 07-2011 N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARG. ISELA VICTORIA REQUEÑA MEDINA	2,103,564.65	1,937,226.74			1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67	04-07-2012	100.00%	90.00%	10.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	5	237	EJ	AT		CULMINACION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA: Muros de CONTENCIÓN Y MURO DE DRENAJE	
11	R.D.	0752 0278	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 3114 - SACHAQOTI, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesar Chuquilanqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10nov2011)	ARG. ALEJANDRO NUÑES ZUÑIGA CAPI ARG. ROMULO GUERRA DAMIAN CAP. 8654	Arg. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,534,042.39	1		1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L			LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1269-2012/IGOB-REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, RECTIFICACION ROGR. N° 141-2013 (13/02/13)	
12	R.D.	0753 0277	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA AL EGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 606-2011/ORA (16NOV2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS / ARG. MIGUEL A. GILVONIO CANO	CONSORCIO VEA CONSULTORES- R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	1,191,117.69	1		1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	LIQ			LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1205-2012/IGOB-REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ CONSULT N°1236-2012/IGOB-REG-HVCA/GGR del 05/12/2012, LIQ. FINAL N° 637-2013/IGOB-REG-HVCA/GGR del 02/04/2013	
13	R.D.	0056 0017	2011 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE REGO, TINYAC HUAYCO-CHOHUAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21NOV2011)	ING. MAURINO CAHUAMA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 8655	1,900,747.10	1,814,725.10			1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T			OBRA CON LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	
14	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMA CANCHA, SAN JUAN DE PALTA Y MUROS DE MAYO Y BUENDIA DE LA MICRORRED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/ORA (31MAY2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GOÑINO POMA	3,095,228.11	2,868,192.52			2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	86.52%	13.48%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80		P		PARALIZADO DESDE 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, A RAZÓN DEL TRAMITE DEL ADICIONAL DE OBRA, QUE CORRESPONDE EN AMPLIAR EL CERCO PERIMETRICO. SE VIENE ACTUALIZANDO EL FORMATO N° 16 DEL SNIP	
15	R.D.	0846	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMANDO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendocua Jara) RPM #622768 ADP N° 038-2012	N° 070-2012/ORA (09NOV2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 18394	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP N°	1,029,743.35	841,789.07			255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	30.30%	69.70%	24/11/2012	120	23/03/2013				P		EN TRAMITE DE CONCILIACION POR LA DENEGACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO POR PRESENTAR EN DESTIEMPO	
16	R.D.	0875	2012	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 942-2012)	N° 079-2012/ORA	ING. FREDY ORHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	985,819.72	901,511.62			103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	901,511.62	FIN OBRA	100.00%	53.60%	46.40%	10/12/2012	120	08/04/2013				EJ	AT		REINICIO DE OBRA CON FECHA 01 DE ABRIL DEL 2013
17			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SA.C.	N° 074-2013/IGOB-REG-HVCA/GSRT-G	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.	ING. WILLIAM GAMANIEL AMES ZORRILLA	145,512.18	143,445.19			143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012				L			LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/IGOB-REG-HVCA/GGR del 07/05/2013.
18	R.O.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAQ	N° 074-2013/IGOB-REG-HVCA/GSRT-G	ARG. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARG. FERNANDO GAMANIEL AMES ZORRILLA	2,243,709.76	2,243,709.76			203,438.28	2,040,271.48	90.93%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	9.82%	90.18%	20/06/2013	180	16/12/2013				EN	AT		OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO
												14,622,506.89	14,281,376.47																					