

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable : 0
Fecha de Reporte : 27/02/2014
Periodo de Reporte : diciembre - 2013

N°	FTE. FTO.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA		ESTADO	FECHA DE LIQ	OBSERVACIONES	SNP								
										EXP. TEC. (S.)	CD (S.)	GG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	EXP. TEC. (S.)	BENEFICIARIO (S.)	COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGAR (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	%	%	%	%					%	%	%	%	%	%	%	%
ACOBAMBA																																						
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACOPITE - ROSARIO-ANDBAMBA DE LA CARRETERA CANTON DE 19 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO -ANDBAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDBAMBA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	263,720.99	17,775.18	457,232.88	592,956.17	215,480.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L		19/03/2010	R.G.G.R. Nº 125-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (18/MAR/2010)	15347					
2	FONCOR	0555	2004	2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILARICA-LACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	869,537.71	18,200.00	917,737.71	0.00	0.00	869,537.71	917,737.71	875,937.71	721,664.00	154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L		15/02/2012	R.G.G.R. Nº 158-2011/IGOB-REG-HVCA/IGGR (15/FEB/2012)	8986						
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.3 KV MONTEPABO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO URBALDO PAREJAS REYMANO CIP 68899	ING. ZOSIMO MARIOSARMENTO HUAMAN CIP 62200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	26,177.36	9,924.22	139,204.78	150,327.38	87,175.78	0.00	67.17%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	T						SIN INFORME FINAL	NC						
4		0055	2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDBAMBA -MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDBAMBA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	0.00	0.00	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00	169,621.20	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/08/2006	184	08/02/2007	T			SIN INFORME FINAL	137337						
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA ALIMENTADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEPARRON CIP 27986	ING. NEDER FERREZ JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.36	83,343.82	833,438.17	150,000.00	8,290.46	908,348.81	991,688.63	991,688.65	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174	03/10/2006	T			PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA. SE LE ENVIÓ OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	9469				
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LACCE I ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARETAROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	374,545.45	37,454.55	412,000.00	117,930.48	7,726.86	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178	03/04/2007	T			NO CUENTA CON INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION DE OBRA	8986						
7	R.O. / CANON	0243	2007	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA -ANTA -ILLANCA -HVCA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA-ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARETAROLA CIP 74474	ING. JHONY SANTOS GASPARETAROLA CIP 74474	791,744.44	79,174.44	870,918.88	300,000.00	0.00	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240	02/08/2008	P			CONVENIO RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO CUMPLIR CON SU FINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO, RESPONSABLE LA M. D. ANTA.	52604				
8	R.O.	0162	2007	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA-ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO CIP 52329	ING. MANUEL ELIAS CASTRO ALVARADO CIP 52329	283,612.38	31,401.38	315,013.76	0.00	0.00	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.58	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122	24/10/2008	L	12/10/2009		R.G.G.R. Nº 309-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (12/OCT/2009)	16244				
9	R.O.	0256	2008	2009	CONSTRUCCION DE AJILAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38166 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA -HUANCAVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENCIPO HUAMAN CIP 89486	ARO. JUSTIN PEREZ CARDENAS	469,387.95	51,043.10	510,431.05	0.00	0.00	469,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	4.00%	27/11/2008	240	27/07/2009	L	09/09/2010		R.G.G.R. Nº 348-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (09/JUN/2010)	74183				
10	R.O.	0114	2009	2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACONCACOMPA-CHOCPCAMPAPA-INGUEROCASA-YURACAYACU ACOBAMBA -HUANCAVELICA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 53181	ARO. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53181	2,415,081.84	2,188,962.06	2,898,261.21	2,407,858.27	0.00	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00	702,489.96	1,705,369.01	70.63%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	94	26/11/2011	T			PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES FINANCIERAS	14645				
11	R.O.	0286	2008	2009	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS -POMACUCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA-CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UYER MARANI BRANES	ARO. GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4955	1,863,146.12	169,483.15	2,032,629.27	0.00	0.00	1,863,146.12	2,032,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.42%	14.88%	10/04/2010	310	08/11/2010	R.			CON CORTE DE OBRA 25/08/2011 PARA LEGISLATIVAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE EN	60902				
12	R.O.	0256	2008	2009	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PALETT MISTAD - CHICANTE, DISTRITO DE POMACUCHA - ACOBAMBA -HUANCAVELICA	ACOBAMBA	POMACUCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACUCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCERA CIP 74730	925,430.32	102,855.99	1,028,255.91	0.00	0.00	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00	1,028,255.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2009	120	08/07/2009	L		15/07/2010	R.G.G.R. Nº 290-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (15/JUL/2010)	62957				
13	R.O.	0251	2008	2009	SUSTITUCION DE AJILAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPETA-ANDBAMBA	ACOBAMBA	ANDBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHOUQUILLANQUI GUTIERREZ CIP 88758	ING. RAUL SANTOS AMARANTO BENITES ANHUIS CAP 3785	762,687.55	84,743.96	847,430.61	0.00	0.00	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00	324,032.81	523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270	03/10/2010	L		06/12/2011	R.G.G.R. Nº 745-2011/IGOB-REG-HVCA/IGGR (06/DEC/2011)	54600				
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ANTICANTARRILLADO ANEXO DE LUNGCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZ SUAREZ CIP 73892	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZ SUAREZ CIP 73892	480,335.45	48,033.55	528,369.00	0.00	0.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90	03/10/2010	T			TERMINADO, SIN INFORME FINAL	55543						
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 93321 (ENCARGADO)	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	1,862,990.33	198,299.03	2,181,289.36	0.00	0.00	1,862,990.33	2,181,289.36	2,078,397.36	0.00	0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180	03/10/2010	T			TERMINADO, SIN INFORME FINAL	111311					
ANGARAES																																						
1	FONCOR	0559	2004	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAVY - CARIHUAPATA -LICAPA I ETAPA	ANGARAES	LIRCAVY	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE LIRCAVY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZOBUELA	ING. RAI AGUIERO MAURICIO CIP 54417	457,450.00	67,500.00	525,000.00	78,780.48	17,033.89	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88	95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90	03/11/2004	L	24/11/2009		R.G.G.R. Nº 379-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (24/NOV/2009)	6382				
2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0088	2004	CONSTRUCCION 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHANBAMBAMBA LUYCCOCC - ORCOO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUCÓN GUEVARA CIP 62949	566,509.60	61,834.40	618,344.00	0.00	0.00	566,509.60	618,344.00	331,179.00	-	331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90	03/04/2006	L	21/04/2010		R.G.G.R. Nº 179-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (21/ABR/2010)							
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALLACA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAVY	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE LIRCAVY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54367	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	177,018.18	16,069.20	1,198,961.54	1,310,947.56	1,310,947.56	-	1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150	03/03/2007	T			INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	18064						
4		0005	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO KATUPATA - PATA PATA -PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAVY	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE LIRCAVY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDUARDO IVAN QUINTANILLA GOMEZ CIP 58991	324,994.65	67,500.00	392,544.65	58,472.78	6,351.11	389,816.54	457,368.54	457,368.54	-	457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90	03/10/2006	T			OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 13268.96	19891						
5	R.O.	0025	2004	2008	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DISTR. SANTO TOMAS DE PATATE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HURCAYVA INCACAPUA	ING. JOSE ANTONIO CIZA MIRANDA CIP 43921	388,907.27	39,890.73	428,798.00	0.00	0.00	388,907.27	428,798.00	428,798.00	-	307,300.37	131,494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180	03/02/2009	T			INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	6541				
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0253	2008	SUSTITUCION DE AJILAS DEL COLEDO ESTATAL MW TUPAC AMRU BUENAVISTA LIRCAVY	ANGARAES	LIRCAVY	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE LIRCAVY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE TORRES PALACIOS	ARO. MARIA SANCHEZ PAREDES	383,476.10	37,949.71	421,425.81	0.00	0.00	383,476.10	421,425.81	421,425.81	-	421,425.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/02/2008	180	03/06/2008	L	11/10/2012		R.G.G.R. Nº 889 -108-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (27/SET/2012, 11/OCT/2012)	16541						
7	R.O.	0052	2008	2009	CONSTRUCCION ALICANTARRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCAVELICA	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTR. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE LUIS FLORES DELGADO CAP 8997	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EDOVAL CIP 85977	505,456.64	50,545.65	556,002.29	0.00	0.00	505,456.64	556,002.29	542,456.90	-	542,456.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2008	120	02/06/2009	L	02/02/2010		R.G.G.R. Nº 941-2010/IGOB-REG-HVCA/IGGR (02/FEB/2010)	57008				
8	R.O.	0023	2008	2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE LOS PEDUELOS. SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DISTR. SANTO TOMAS DE PATATE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HURCAYVA INCACAPUA	ING. JOSE ANTONIO CIZA MIRANDA CIP 43921	609,524.00	151,918.91	761,443.00	0.00	0.00	609,524.00	761,443.00	761,443.00	-	497,676.77	263,754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%												

N°	FTE. FTO.	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				CRONOLOGIA		ESTADO	FECHA DE LIQ	OBSERVACIONES	SNP								
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	DEVOLUCION (S.)	%					%	%	%	%	%	%	%	
										EXP. TEC. (S.)	CO (S.)	GG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPOS (S.)	EXP. TEC. (S.)																		BENEFICIARIO (S.)
12	R.O / CAN Y SOBERAN	0031 0029 0044	2006 2007 2008	CONSTRUCCION CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCA - CALLOS - PACRA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHIHUASI	ING. JAVIER VÍCTOR MINUYA CRISTOBAL CIP 7082	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 7082	848.043.00	94.227.00	942.270.00	284.881.20	31.655.58	1.164.580.18	1.258.807.18	869.832.96	869.832.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L	16/11/2011	R.G.G.R. N° 851-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (16NOV2011)	24039		
13			2006	REFRESAMIENTO Y TRAVASE LAGUNA DE CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	PIP		597.488.00	597.488.00	597.488.00			597.488.00	597.488.00	597.488.00	0.00		100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/08/2009	T	4/8/2011	EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GR HUANCavelica	142611			
14	R.O	0048	2007	SUBSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ALIAS, LABORATORIO, SERVICIOS HIGIENICOS, MECANIZACION Y RECREATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO CASTELLAS ASCARZA CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA SAAHARAYA PACHECO CAP 204	1,242,687.97	124,268.80	1,366,956.77	247,504.77	0.00	1,490,192.74	1,614,861.54	1,119,452.00	1,119,452.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L	17/12/2009	R.G.G.R. N° 021-2009/GOB.REG-HVCA/AGR (17DIC2009)	17450		
15	R.O / CAN Y SOBERAN	0018 0050 0050	2007 2008	SUSTITUCION DE ALIAS DE LA I.E. N° 3698 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAUBICA MOTTA CIP 9058	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLZORER CIP 10330	489.112.63	48.912.25	538,023.88			489.112.63	538,023.88	538,077.13	487,677.14	20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	830 DIAS	25/09/2009	L	15/07/2010	R.G.G.R. N° 285-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (15JUL2010)	26226		
16	R.O	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACACCHA - RAYUSCCA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSMAR RAMOS ANCASCA CIP 6992	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLZORER CIP 10330	865.600.21	88.580.02	974.380.23			865.600.21	974.380.23	974.380.23	921,232.22	53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		REMISION DE INFORMACION FINANCIERA CON INFORME N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/AGR CH (04/07/13) PARA SU EVALUACION	25508		
17	R.O	0048 0024 0117	2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENITA - COSME - MANZAYOCOC - II ETAPA TRAMO LLACUA - SODCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUMANO CLARTE CIP 9734	ING. FERNANDO JAVIER TACURY MENDOZA CIP 82756	702.000.00	78.000.00	780.000.00	150,307.06	49.000.00	901,307.06	979,307.06	749,963.47	749,963.47	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L	15/07/2010	R.G.G.R. N° 284-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (15JUL2010)	24627		
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDAMBABA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. DAVID SUD CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	284.069.30	31,563.26	315,632.56	183,511.85	13,427.33	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	693,814.42	26.98%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	460 DIAS	27/12/2010	LC	04/09/2012	R.G.G.R. N° 479-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (04SET2012), OBRA DE PROYECTO	10725
19	CANON SOBRE CANON	0058 0024	2008 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYAPALA LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CADENA ORIHUELA CIP 101059	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	679.664.56	67.966.45	747,631.00			679.664.56	747,631.00	733,058.51	14,572.49	702,444.42	32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/08/2009	L	19/05/2010	R.G.G.R. N° 220-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (19MAY2010)	22670	
20	R.O	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN CASTELLI HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLZORER CIP 10330	352,301.42	35,230.15	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57	387,531.57	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		INFORME DE PRELIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACION DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN, FECHA DE PRESENTACION ESTIMADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013	17640		
21	R.O	0056 0186	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPCHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCavelica (PUESTO DE SALUD HUARBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MAR BASALDUA	ING. DONISA ROSA AGUIRRE CASPARI CIP 85999	519,136.96	51,913.70	571,050.65	0.00		519,136.96	571,050.65	318,516.14	212,344.10	318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA REMISION DE FONDOS DE HABILITACION A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	41218		
22	R.O	0056 0186	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPCHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCavelica (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE COCHOA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. NILTON FIDEL YACZA ZAWILA	ING. DONISA ROSA AGUIRRE CASPARI CIP 85999	538,977.85	58,886.43	598,864.28	0.00		538,977.85	598,864.28	335,204.33	223,469.55	335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		SE ESTA RECOPIANDO TODA LA DOCUMENTACION, POR RECEPCIONAR	41218		
23	R.O	0056 0186	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPCHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCavelica (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 6453	ING. MARCOH MARLENY BENTES GUTIERREZ CAP 16519	541,674.30	60,188.03	601,862.33	0.00		541,674.30	601,862.33	363,376.38	238,484.03	363,186.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		SE ESTA RECOPIANDO TODA LA DOCUMENTACION, POR RECEPCIONAR	41218	
24	R.O	0056 0186	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPCHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCavelica (PUESTO DE SALUD DE PIPCHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ING. MARCOH MARLENY BENTES GUTIERREZ CAP 16519	348,260.76	38,695.64	386,956.40	0.00		348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74	47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	41218	
25	R.O	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 34888 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JHON CASAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLZORER CIP 10330	809,978.65	89,997.74	899,976.39	0.00		809,978.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00	861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DIAS	13/09/2009	T		REMISION DEL INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, CON INFORME N° 078-2010/GOB.REG-HVCA/AGR CH DEL 04/07/13	69987	
26	R.O	0256	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E RICARDO PALMA DE HUANCHOS - PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 70128	ING. WILLIAM PAZCO CHIPANA CIP 85974	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	0.00		1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,062.36	0.00	794,449.42	529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	6.16%	17/02/2009	240 DIAS	17/10/2009	L	19/10/2010	R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (19OCT2010)	27249	
27	CANON / R.O	0247 0485	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E. N° 3141 DE CHUMBAS, DISTRITO DE LOCROA, PROVINCIA DE CHURCAMP A HUANCavelica	CHURCAMP A	LOCROA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45800	ING. ENRIQUE MARTIN QUIVEDO GONZALEZ CIP 59778	577,743.30	56,368.83	634,112.13	90,000.00		667,743.30	724,110.13	603,290.03	0.00	360,174.02	240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DIAS	10/06/2009	T		SE COORDINO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROA PARA SU PRESENTACION	74532	
28	R.O	0050 0015	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO RABANA ENDOSO CIP 83071	ING. ALFONSO PORRAS CUENTA CIP 74255	1,696,473.90	188,487.10	1,884,961.00			1,696,473.90	1,884,961.00	1,782,154.40	0.00	1,782,154.40	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	11/03/2009	360 DIAS	11/03/2010	T		SE VIENE RECOPIANDO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE ARCHIVO GENERAL Y LA MUNICIPALIDAD DE CORIS	47685		
29	R.O	0058 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMP A HUANCavelica	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLZORER CIP 10330	102,717.00	11,413.00	114,130.00	0.00		102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,662.00	0.00	114,130.00	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	10/08/2009	45 DIAS	25/10/2009	T		CLAMADO CON DEDUCTIVOS QUE NO FUERON COBERTOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	44842	
30	R.O	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A HUANCavelica	CHURCAMP A	EL CARMEN, ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. LUCIO HUAMANCOYO CANDOTTI CIP 11157	ING. CHERYTT YOVANA BENTES GUTIERREZ CIP 7535	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47			1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00	945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DIAS	12/02/2010	L	27/09/2010	R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (27SET2010)	72103	
HUANCavelica																																	
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YALLI PALTAWAMBA	HUANCavelica	YALLI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. EDWIN TANQUE RAMUNDO CIP 8895	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 49855	488,136.62	26,217.72	524,354.34	99,186.00	0.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DIAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	3281317		
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCavelica	HUANCavelica	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 89993	ING. VLADIMIR JOSEPH VARELLAS BALTAZAR CIP 7163	1,500,000.00	70,000.00				1,500,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DIAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	9057	
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCPA	HUANCavelica	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 73438	ING. NOBERTO GUILLERMO CHIPANA TACCA CIP 28147	635,265.50	70,585.05	705,850.55	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2004	389 DIAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	7984	
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 ALIAS C.N.M. SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCavelica	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica			135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		60 DIAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	104920	
5	FONCOR / R.O	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VITANCA PIPA PAUCARBAMBA I ETAPA	HUANCavelica	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. FELIX DALCHO MEDINA																								

N°	FE. FTO.	UNIDAD	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				CONTRAPARTE (S.)		DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA		ESTADO	FECHA DE LIQ.	OBSERVACIONES	SNP						
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				MUNICIPOS (S.)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)		RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)		SALDO POR RENDIR		%		%					FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
											EXP. TEC. (S.)	CD (S.)	GG (S.)	TOTAL (S.)	EXP. TEC. (S.)	BENEFICIARIO (S.)	COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	%	%	PROGR. MADO	EJECUT. DO	DIFEREN. CIA										
7	0085	2004	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCVELLA YALU CASAPATA PAUCARA TRAMO II MINTUPACANA - PUCCAMPA	HUANCVELLA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. TONINO RODRIGO QUISEP GUERRA CIP 7938	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SACEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	300,000.00	15,269.63	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00	914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.62%	17/11/2005	28 DIAS	23/03/2006	L		07/02/2012	R.G.G.R. N° 130-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (07/FEB/2012)	8095		
8	0048	2005	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCVELLA	HUANCVELLA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. ANGEL TOMAS CANCHAYTA PEÑA CIP 6843	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 6843	571,713.04	66,391.50	638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79	206,405.75	32.36%	100.00%	100.00%	0.00%	10/09/2005	60 DIAS	31/12/2005	T			OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	8021		
9	0047	2006	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCVELLA	VLCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. ANGEL TOMAS CANCHAYTA PEÑA CIP 6843	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 6843	646,348.06	76,800.71	723,148.77	100,000.00	21,669.04	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00	723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DIAS	03/02/2008	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION	8472		
10	0084	2006	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCVELLA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. JULIO MOSCOSO LURUCCI	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ ZACURSE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DIAS	03/01/2007	T			PENDIENTE LIQUIDACION	9292		
11	0045	2006	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASPATA TULTURI	HUANCVELLA	VARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAEL MIRANDA PINEA	1,008,894.90	112,096.10	1,120,991.00	124,561.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00	1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			PENDIENTE LIQUIDACION	27346		
12	0044	2006	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VEGUAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCVELLA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAEL MIRANDA PINEA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T			CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE. FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA	11694		
13	0223	2006	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCAPA II ETAPA	HUANCVELLA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. RAIL ESPINOZA ZUNIGA CIP 6878	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 7493	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	166,066.16	51,065.26	1,509,601.42	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T			LIQUIDACION FINANCIERA 100% LIQ. TECNICA EN PROCESO	8155		
14	0051	2006	2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA COARHURARA CHUPACA CODONJOLIO	HUANCVELLA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 8412	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 7493	968,224.75	112,773.74	880,998.49	550,000.00	9,512.62	1,127,737.37	1,240,511.11	609,815.71	0.00	0.00	609,815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	LC		03/09/2010	RGR. N° 381-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (03/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO	8835		
15	0127	2007	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YAMAMANA - PALLOCPAMPA - CHUNJUMYA	HUANCVELLA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 8243	ING. HOOPER HUERTAS DE ESTRE CIP 8243	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	263,822.68	51,089.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,508,380.69	0.00	0.00	1,508,380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T			OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICION ECONOMICA POR EL ORGANISMO EJECUTOR	14083	
16	0156	2007	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE ALIAS DE LA I.E. N°3912 DEL C.P. DE CASTILAPATA DEL DISTRITO DE YALU HUCA	HUANCVELLA	YALU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA				200,000.00	100,262.00		0.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T			SIN INFORME FINAL	43093		
17	0032	2007	2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCVELLA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. FREDY LOPEZ PALACIOS CIP 4178	ING. CIRIO GOMEZ GASPAR	1,054,742.19	117,193.98	1,171,936.17	0.00	0.00	1,054,742.19	1,171,936.17	1,171,936.17	0.00	0.00	1,171,936.17	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T			FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION	9112		
18	0043	2007	2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCVELLA	HUANCVELLA	HVCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. JOSE VERAAN ARAUJO CIP 8541	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	368,725.63	366,563.07	735,278.70	0.00	0.00	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00	65,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T			INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)	5080		
19	0033	2007	2007	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VEGUAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCVELLA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAIL MIRANDA PINEA CIP 9350	701,529.71	77,947.75	779,477.46	8,308.53	0.00	793,838.24	787,765.99	779,477.46	0.00	0.00	779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T			SIN INFORMACION FINAL	11694		
20	0050	2007	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL PASAJERO DE SALUDO DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCVELLA CHUYA	HUANCVELLA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ARO. OTTY GRIMA BRENDA FERNANDEZ CIP 1909	ING. DENIS CASTRO CORNEJO CIP 7112	280,696.51	108,709.55	389,406.06	0.00	0.00	280,696.51	389,406.06	389,406.06	0.00	0.00	389,406.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T			SIN INFORME FINAL	28070		
21	0197	2007	2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASAMTIS - HVCA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA			100,000.00				0.00				0.00	#DIV/0!				0.00%									PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION	47252	
22	0007	2007	2007	REHABILITACION DEL CERDO PERIMETRO DE LA ALDEA INFANTE SAN FRANCISCO DE ASIS-HVCA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA			71,988.30	7,998.70	79,987.00	37,789.57	0.00	109,757.87	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00	79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T			OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL			
23	0033	2007	2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE ALIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCVELLA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 8999	ARO. RUBEN AMES ZORRILLA	831,924.03	167,836.49	999,760.52	0.00	0.00	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	0.00	999,760.52	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		30/12/2009	RGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/AGR (30/DIC/2009)	49539		
24	0031	2007	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CERPOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELLA, ASCENSION, YALU Y ACORIA	HUANCVELLA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 9203	ING. JUAN R SOCCO QUISEP		1,448,968.14			0.00					0.00	#DIV/0!				0.00%		31/12/2007			SI			SIN INFORMACION	11328	
25	0056	2008	2008	SUSTITUCION DE ALIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	LARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ARO. DAVID QUISEP SOLIS CIP 9697	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	496,890.30	69,688.88	566,579.28	0.00	0.00	496,890.30	566,579.28	566,579.28	9,865.59	566,713.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		17/03/2010	R.G.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (17/MAR/2010)	13564		
26	0051	2008	2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA			452,655.03	47,313.77	499,968.80		0.00	452,655.03	499,968.80	499,968.80	0.00	0.00	499,968.80	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	342 DIAS	31/03/2009	L		21/09/2009	RGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/AGR (21/AGO/2009)	36772		
27	0079	2008	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYACASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 6902	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 6902	295,635.13	16,007.91	311,643.04	0.00	0.00	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23	148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		02/09/2010	RGR. N° 298-2009/GOB.REG-HVCA/AGR (02/SEP/2010)	53474		
28	0286	2008	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LITERNAS HUAMACCHA, CUENCA, PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. DENIS ROS CHIRUAN CIP 7956	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 10336	131,750.16	12,199.09	143,949.25	0.00	0.00	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,368.55	57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T			OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	56547		
29	0260	2008	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 8628	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 10336	1,059,573.38	106,669.05	1,166,272.43	0.00	0.00	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T			LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011	65103		
30	0291	2008	2008	AMPLIACION DE 04 ALIAS EN EL C. N. MIXTO ANDRES AVELINO GACERES - COORISO10CC	HUANCVELLA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. LUIS EDGAR PATAN CUBA CIP 7219	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 7493	684,127.53	53,676.59	737,804.12	0.00	0.00	684,127.53	737,804.12	855,617.78	0.00	737,804.12	97,813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	LC		10/08/2010	RGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (18/AGO/2010), CIERRE DE PROYECTO	4394		
31	0298	2008	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 3605 MOTUY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 8412	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 6902	714,664.32	83,938.00	798,602.32	0.00	0.00	714,664.32	798,602.32	798,602.32	0.00	125,946.46	672,456.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T			OBSERVACIONES TECNICAS SI RESOLVER EN EL PLAZO BRINDADO. LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTAR DEL GOB REG.	69676		
32	0057	2008																																	

N°	FTE. FTO.	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				CONTRAPARTIDA (S.)		DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA						ESTADO		FECHA DE LIQ.	OBSERVACIONES	SNP						
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				CONTRAPARTIDA (S.)		DESEMBOLOS		SALDO POR RENDIR		%		%		%					FECHA DE INICIO	DURACI ON / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
										EXP. TEC. (S.)	CO (S.)	GG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPOS (S.)	EXP. TEC. (S.)	BENEFICARIO (S.)	COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	S.	%	PROGR MADO									EJECUTA DO
33	RECURS OS ORDINAR IOS	0402	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES CIP 87634	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,033,357.21	382,703.20	1,416,060.41	0.00	0.00	1,033,357.21	1,416,060.41	1,337,853.51	78,206.90	0.00	1,337,853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL	35723			
34	R. O.	2008	2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANASAMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES CIP 87634	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	479,330.00	42,836.35	522,166.35	0.00	0.00	479,330.00	522,166.35	522,166.35	0.00	15,347.46	506,818.89	97.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	L	1208912	R.G.G.R. N° 798-2010/008 REG-HVCAVGR (18/AG02/10)	127147			
35	RECURS OS ORDINAR IOS	0309 0405 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCUCCACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARRHAC EN EL DISTRITO DE YAUHU DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HUCA (PUERTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAVELICA	YALLU	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CIP 8848	276,795.31	32,710.33	309,505.64	0.00	0.00	276,795.31	309,505.64	309,505.64	0.00	182,163.84	127,341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CUMLMADO. EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274		
36	RECURS OS ORDINAR IOS	0309 0405 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCUCCACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARRHAC EN EL DISTRITO DE YAUHU DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HUCA (PUERTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAVELICA	YALLU	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CIP 8848	275,783.03	37,960.37	313,743.40	0.00	0.00	275,783.03	313,743.40	313,743.40	0.00	165,234.01	148,509.99	47.30%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CUMLMADO. EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274		
37	RECURS OS ORDINAR IOS	0309 0405 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCUCCACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARRHAC EN EL DISTRITO DE YAUHU DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HUCA (PUERTO DE SALUD SAN JUAN DE COARRHAC)	HUANCAVELICA	YALLU	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CIP 8848	215,716.22	37,960.37	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CUMLMADO. EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274		
38	RECURS OS ORDINAR IOS	0309 0405 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCUCCACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARRHAC EN EL DISTRITO DE YAUHU DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HUCA (PUERTO DE SALUD CHUCUCCACASA)	HUANCAVELICA	YALLU	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROL MARNI MAURICO BENEZDI ACERO CIP 76077	ING. JOHNY BENEZDI ACERO CIP 76077	279,308.54	29,186.63	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CUMLMADO. EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274		
39	RECURS OS ORDINAR IOS	0309 0405 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCUCCACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARRHAC EN EL DISTRITO DE YAUHU DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HUCA (PUERTO DE SALUD CASTILAPATA)	HUANCAVELICA	YALLU	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROL MARNI MAURICO BENEZDI ACERO CIP 76077	ING. JOHNY BENEZDI ACERO CIP 76077	266,272.15	27,824.37	294,096.52	0.00	0.00	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CUMLMADO. EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274		
40	RECURS OS ORDINAR IOS	0309 0405 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCUCCACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARRHAC EN EL DISTRITO DE YAUHU DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HUCA (PUERTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHORCHA)	HUANCAVELICA	YALLU	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROL MARNI MAURICO BENEZDI ACERO CIP 76077	ING. JOHNY BENEZDI ACERO CIP 76077	254,351.71	26,578.74	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00	280,930.45	100.00%	100.00%	95.00%	4.94%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CUMLMADO. EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274		
41	RECURS OS ORDINAR IOS	0309 0405 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCUCCACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARRHAC EN EL DISTRITO DE YAUHU DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HUCA (PUERTO DE SALUD AMBATO)	HUANCAVELICA	YALLU	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROL MARNI MAURICO BENEZDI ACERO CIP 76077	ING. JOHNY BENEZDI ACERO CIP 76077	371,941.30	38,866.38	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CUMLMADO. EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274		
42	RECURS OS ORDINAR IOS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION "IRON SANTOS VILLA II ETAPA"	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FERNANDO QUISEP CHOQUELO	ING. ANTONIO TAYRE CHOQUELO CIP 7493	3,444,309.08	111,500.00	3,556,209.08	0.00	0.00	3,444,309.08	3,556,209.08	3,556,209.08	0.00	3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.70%	3.24%	21/10/2009	180	21/04/2010	P		RAMTE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. EN CUMLACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	400148			
HUAYTARA																																		
1	FONCSR	0205	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MNA COCHARCAS INGUASHU	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 46605	ING. WANNER DENNIS VEGA AVILA CIP 46603	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	67,500.00	17,869.90	1,032,266.76	1,137,494.52	993,777.62	0.00	993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/10/2004	202 DIAS	05/05/2005	T		DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE PILPICHACA COMO UNDA EJECUTORA	7262			
2	DOM Y TRANS	0301	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAMIRO CIP 66005	ING. WILFREDO CHIRIBAN LEIVA CIP 54352	1,773,013.19	127,660.00	1,900,673.19	150,000.00	25,087.10	1,848,102.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DIAS	23/02/2006	L	27092010	R.G.G.R. N° 448-2010/008 REG-HVCAVGR (27SET09)	2572		
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANCAN	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GULLEN VASQUEZ CIP 59783	ING. EDGAR JESUS ROSAS CASTILLO CIP 5448	844,280.00	80,950.00	925,230.00	60,221.74	31,808.13	896,289.87	1,017,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION. TECNICA FINANCIERA.	5963			
4	FONCSR	0208	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE REGO SAN JUAN DE TAMBO II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APURUMTA CIP 7395	844,739.28	90,400.00	935,139.28	60,000.00	8,974.86	913,732.14	1,004,132.14	891,739.28	0.00	891,739.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	SI		31/01/2008	L	28/01/2012		R.G.G.R. N° 077-2010/008 REG-HVCAVGR (23VEN091) LIQ. POR OFICIO	7365		
5	FONCSR (F.O.)	0208 0112 0305	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALPAMACHAY CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISEP CIP 78725	ING. FELIX MEDINA CHALZO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	106,521.00	72,554.39	976,869.29	1,065,511.96	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40	38,731.61	3.59%	100.00%	96.43%	1.57%	11/09/2006	250 DIAS	20/12/2008	L	10112009	R.G.G.R. N° 354-2010/008 REG-HVCAVGR (18NOV08)	3715		
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR SANCOS OQUILIANO YONG CIP 53325	ING. GUIDO QUISTO YANCO CIP 4275	328,540.34	67,550.00	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49	0.00	397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DIAS	12/08/2006	T		OBRA EJECUTADA POR CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO. OBRA CONCLUIDA	3600			
7		066	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUNTE - PUENTE QUINCE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDUARDO GULLEN VASQUEZ CIP 59783	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TAYR CIP 7249	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	128,000.00	15,987.84	1,463,995.03	1,569,945.03	1,363,357.19	0.00	758,549.32	604,807.67	44.30%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	180 DIAS	31/05/2008	L	26/02/2010		R.G.G.R. N° 079-2010/008 REG-HVCAVGR (08FEB09)	12510	
8	CANON SOBRE CANON	0118	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA - VICCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCAPALCA II ETAPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JAMIE RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TAYR CIP 7249	525,851.17	60,636.64	586,487.81	66,720.00	13,795.25	606,366.42	667,033.06	550,105.82	0.00	550,105.82	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DIAS	31/01/2008	L	26/09/2010		R.G.G.R. N° 370-2010/008 REG-HVCAVGR (08AG02/10)	3594		
9	RECURS OS ORDINAR IOS	0327	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CAÑE - HUARJUE - HUACHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OTTO LUCIANO ASTOZCA RAMOS CIP 4985		416,113.07	50,000.00	466,113.07	55,000.00	28,866.53	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	01/03/2007	150 DIAS	05/02/2007	L	29/06/2010		R.G.G.R. N° 288-2010/008 REG-HVCAVGR (25JUN09)	16482
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS Y SAN LUIS DE COBACAY	HUAYTARA	CHOCORVOS Y SAN LUIS DE COBACAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76				0.00	371,648.60	61,787.84	100.00		61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		180 DIAS		T		OBRA TERMINADA	39728			
11	R. O.	0314	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO ALAHUAYQUE COÑE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO SAKSI HUARANCA CUCHO CIP 58489	ING. CEFERINO GODOFREDO ANGLICE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	49,822.52	29,984.15	422,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DIAS	30/01/2009	T		OBRA CON PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA COMISAL DE OBRAS Y HUANCANCA	21456		
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO LLAMASHU - HUIRPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMAN CRISTOSTOMO CIP 6692	ING. ANGEL ROSA HUAMAN BORDA CIP 5334	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	0.00	0.00	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,218.00	0.00	940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	SI	180 DIAS	SI	L	16/07/2012		R.G.G.R. N° 702-2010/008 REG-HVCAVGR (18JUL2012). CORTE DE OBRA AL 24.30%	13096	
13	R. O. J. CANON	0312 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA INCORPORADO QUERO - REHABILITACION PUERTO DE SALUD LARAMARCA. CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SI	SI	57,000.00	3,000.00	60,000.00	62,259.47	119,259.47	122,																		

Fecha de Reporte : 27/01/2014
 Período de Reporte : diciembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS										DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA										CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA DE LIQ	OBSERVACIONES	SNP
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°							
											EXP. TEC. (S.)	CD (S.)	GG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	EXP. TEC. (S.)							BENEFICIARIO (S.)	SI.									%	SI.	%				
27	R. O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA- HUANCHELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53916		1,490,990.59	149,099.05	1,640,089.65	0.00		0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	900,378.13	650,071.90	650,071.90		280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL	52588				
28	R. O.	0216	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCABAMBA- TAYACAJA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MIBARI SALAZAR CIP 167078	ARO. MARGOT SALAZAR VILAVENCIO CAP 8775		1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	0.00	1,109,376.72	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00		729,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 070-2010-08-REG-HUANCAGGR (06/MAR/2012)	17981					
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL I.A.L.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNANDEZ PROVINCIA DE TAYACAJA- HUANCHELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103381	ARO. JUAN SMENS SURICHIMU CAP. 01965		803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00		530,295.85	100.00%	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA	43111				
30	R.D.	0128	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHONCA-TANCAPAMPA-LACCAYHUACCA-TALHUISI DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA-HUANCHELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONEJUDO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60464		396,784.36	51,650.72	448,435.08	0.00	0.00	396,784.36	448,435.08	249,974.15	175,374.03	249,975.00		-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA	67430					
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAN CATRO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999		932,079.94	66,860.00	998,939.94	85,000.00	14,442.65	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00		959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCHELICA	8429					
32	R. O.	0417	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINOCO-TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCHELICA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 108392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923		2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	0.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75		1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	L		R.G.G.R. N° 064-2010-08-REG-HUANCAGGR (23/ENE/2011) CORTE DE OBRA	52761					
33	R. O. R.D.	0197	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCHELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALPIRO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 05585		487,611.95	48,761.20	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00		302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADA	38081					
34	R. O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICI. DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MATA HINOSTROZA		1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,228.82	788,151.22	0.00		1,182,228.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ	AT	SE RENICIO LA OBRA EL DIA 08/05/2011 NO PRESENTO LA INFORMACION	69204					