



Responsable : ORS/L - HVCA  
 Fecha de Reporte : 25/03/2013  
 Periodo de Reporte : enero - 2013

## SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

### FS 08

[OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS]

# REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO

## OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

ESTADO DEL PROYECTO						
1	2	3	4	5	6	7
INICIADO	EN EJECUCIÓN	TERMINADO	EN SUSPENSIÓN	EN SUSPENSIÓN	EN SUSPENSIÓN	EN SUSPENSIÓN

Nº	FTE. FTO.	IMPORTE	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO	OBSERVACIONES		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLOSO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO			DURACI ON / DIAS	FECHA DE TERMINO
											CD (S.)	GG (S.)	TOTAL (S.)	MUNICIPOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)							%	%								
<b>ACOBAMBA</b>																															
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 18 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO-ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	283,720.99	17,775.18	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L	R.G.G.R. Nº 125-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19MAR/2010)	
2	FONCOR	0365 0361	2004 2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	899,537.71	18,200.00	917,737.71	0.00	0.00	899,537.71	917,737.71	875,937.71	721,664.00	154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L	R.G.G.R. Nº 158-2012/GOB.REG-HVCA/GR (15/FE8/2012)		
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 12 KV MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMIENTO ALVARADO CIP 66889	ING. ZOSIMO URBALDO PAREAS REYMLINDO CIP 82200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	23,177.36	9,924.22	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00	87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%			17/02/2006	T	SIN INFORME FINAL		
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	0.00	0.00	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00	169,621.20	100.00%			0.00%	28/08/2006	184 DIAS	28/02/2007	T	SIN INFORME FINAL		
5	DONACI DNEs Y TRANS / FONCOR	0367	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISPE CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.35	83,343.82	833,438.17	150,000.00	8,250.46	908,344.81	991,688.63	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174 DIAS	30/10/2006	T	PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA. SE LE ENVIÓ OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	374,545.45	37,454.55	412,000.00	117,930.48	7,726.86	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178 DIAS	13/04/2007	T	NO CUENTA CON INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION DE OBRA		
7	R. O / CANON	0243 0201	2007 2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474	791,744.44	79,174.44	870,918.88	300,000.00	0.00	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240 DIAS	22/08/2008	P	COMUNO RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M. D. ANTA	
8	R.O.	0192 0209	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOJES CASTRO ALVARADO CIP 83239	ING. MANUEL ELIAS CASIRO PACHECO CIP 83239	283,612.38	31,401.38	315,013.76	0.00	0.00	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.56	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122 DIAS	24/10/2008	L	R.G.G.R. Nº 309-2009/GOB.REG-HVCA/GR (12OCT/2009)	
9	R.O.	0259 0214	2008 2009	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36186 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENCISO HUMAN CIP 89485	ING. JUDITH PEREZ CARDENAS	459,387.95	51,043.10	510,431.05	0.00	0.00	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240 DIAS	27/07/2009	L	R.G.G.R. Nº 248-2010/GOB.REG-HVCA/GR (09JUN/2010)	
10	R.O.	0112 0130	2008 2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCAVACAPAMPA-CHOPOCAPAMPA-TINGUEROCASA-HUACUYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	2,188,962.06	218,896.21	2,407,858.27	0.00	0.00	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00	702,489.96	1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T	REVISION EVALUACION PARA SU EVALUACION DE GASTOS EN LA CEDE. PARTE TECNICA PERMISIBLE	
11	R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZ SUAREZ CIP 4955	1,883,146.12	169,463.15	2,052,629.27	0.00	0.00	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210 DIAS	08/11/2010	R	REVISION EVALUACION PARA SU EVALUACION DE GASTOS EN LA CEDE. PARTE TECNICA PERMISIBLE	
12	R.O.	0265	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE DISTRITO DE POMACCOCHA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	925,430.32	102,825.59	1,028,255.91	0.00	0.00	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00	1,028,255.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2009	120 DIAS	28/07/2009	L	R.G.G.R. Nº 292-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19JUL/2010)	
13	R.O.	0251 0249	2008 2009	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE- ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI GUTIERREZ CIP 88738	ING. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUJS CAP 3785	762,687.55	84,743.06	847,430.61	0.00	0.00	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00	324,032.81	523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270 DIAS	13/01/2010	L	R.G.G.R. Nº 745-2011/GOB.REG-HVCA/GR (06/dic/2011)	
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZ SUAREZ CIP 73862	480,335.45	48,033.55	528,369.00	0.00	0.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00	0.00	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90 DIAS	12/01/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAMELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 85333 (ENCARGADO)	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	1,982,990.33	198,299.03	2,181,289.36	0.00	0.00	1,982,990.33	2,181,289.36	2,076,397.36	0.00	0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180 DIAS	13/08/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	
<b>ANGARAES</b>																															
1	FONCOR	0069 060	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUAPATA - LICAPA I ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA	ING. RAUL ALCORNO MAURICIO CIP 54417	457,450.00	67,550.00	525,000.00	78,760.48	17,033.89	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88	95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90 DIAS	30/11/2004	L	R.G.G.R. 379-2010/GOB.REG-HVCA/GR (24NOV/2009)	
2	DONACI DNEs Y TRANSFERENCIA	0088	2004	CONSTRUCCION 1 KM DE TROCHA CARROZGABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCUYOCC- ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUJION GUEVARA CIP 62949	556,509.60	61,834.40	618,344.00	0.00	0.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00	-	331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90 DIAS	30/04/2006	L	R.G.G.R. Nº 179-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21ABR/2010)		
3	DONACI DNEs Y TRANS / FONCOR	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALLCCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	171,018.18	16,069.20	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56	-	1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150 DIAS	16/03/2007	T	INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA		
4			2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PALA - PATA PATA - PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDWALD IVAN QUINTANILLA GOMEZ CIP 58991	324,994.65	67,550.00	392,544.65	58,472.78	6,351.11	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-	457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90 DIAS	16/10/2006	T	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15288.96		
5	R.O.	0025 0024	2007 2008	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEDODOSIO HUARCAYA IRCANALPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	398,907.27	39,890.73	438,798.00	0.00	0.00	398,907.27	438,798.00	438,798.00	-	307,303.37	131,494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180 DIAS	13/02/2009	T	INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	

N°	FTE. FTO.	MIBRANCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES								
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	PROGRA MADO		EJECUTA DO	%	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)							S/	%											
6	CANON Y SOBRE	0263	2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX. TUPAC AMARU BUENAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE TORRES PALACIOS	ARQ. MARIA SANDREA PAREDES	383,476.10	37,949.71	421,425.81	0.00	0.00	383,476.10	421,425.81	421,425.81	-	-	421,425.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/02/2008	180 DIAS	30/06/2008	L		R.G.G.R. N° 988 Y 1004-2012/GOB.REG-HVCA/GR (27SET/2012, 11OCT/2012)			
7	R.O.	0362 0345	2008 2009	CONSTRUCCION ALICANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTR. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE LUIS FLORES DELGADO CAP 9980	ING. GREGORIO ENRIQUE EGOAVIL CIP 85977	505,456.64	50,545.65	556,002.29	0.00	0.00	505,456.64	556,002.29	542,456.90	-	542,456.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2008	120 DIAS	12/06/2009	L		R.G.G.R. N° 041-2010/GOB.REG-HVCA/GR (23FEB/2010)			
8	R.O.	0223 0125	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VIARIOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEOODOSIO HUARCAYA IRCAÑALPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	609,524.09	151,918.91	761,443.00	0.00	0.00	609,524.09	761,443.00	761,433.00	-	497,678.77	263,754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2008	180 DIAS	03/08/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA			
9	R.O.	0294 0131	2008 2009	CONSTRUCCION DE PUENTE NINAMBAMA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDOVILLA CIP 6002	1,325,057.08	145,287.61	1,470,344.69	127,819.05	0.00	1,452,876.13	1,598,163.74	661,011.88	-	769,380.52	-108,368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DIAS	05/09/2009	F		PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TECNICO, Y LICITAR SUPERESTRUCTURA			
<b>CASTROVIRREYNA</b>																																		
1			2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACAHUASI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPAZO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ	1,162,244.91	129,138.32	1,291,383.23	101,984.15	22,955.73	1,287,184.79	1,416,323.11	1,226,183.23	-	1,226,183.23	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/10/2004	412 DIAS	20/11/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%				
2			2005	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDRO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTORBERNOLA MARTINEZ	ING. EDUARDO IVAN QUINTANILLA GÓMEZ	1,557,143.58	173,015.95	1,730,159.53	150,000.00	64,123.53	1,771,267.11	1,944,283.06	1,655,059.53	-	1,655,059.53	100.00%	90.00%	79.23%	10.77%	20/10/2005	180 DIAS	17/04/2006	T		CULMINADO, RENDICION PRESENTADO PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFICINA DE ECONOMIA				
3			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDONADO SAENZ	ING. OSCAR RACATI QUNISE	371,879.10	41,319.90	413,199.00	60,979.85	9,603.00	442,461.95	483,781.85	345,087.24	-	345,087.24	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/06/2006	206 DIAS	31/12/2006	T		CUENTA CON INFORME FINAL				
4			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REGEN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	138,867.16	138,867.16	16,005.74	5,184.48	160,057.38	160,057.38	160,057.38	0.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	08/05/2006	75 DIAS	21/07/2006	T		FALTA INFORME FINAL					
5			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA PULLTOCC - SANTA ANA SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	YULA GONZALEZ TIPISMANA	ING. ALICIDES D. CHARAPAQUI POMA	996,849.10	897,164.19	1,894,013.29	90,000.00	17,953.22	1,104,802.32	2,001,966.51	934,349.10	-	934,349.10	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/05/2006	218 DIAS	30/12/2006	T		SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO				
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0020	2006	SUSTITUCION DE 06 AULAS MS SH HY CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22047 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE YEREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	261,137.34	38,862.75	300,000.09	127,490.20	0.00	388,627.54	427,490.29	274,582.44	-	300,000.00	-25,417.56	-9.26%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2007	134 DIAS	31/05/2007	T		CON PRELIQUIDACION ENVIADO A HUANCABELLA PARA SU LIQUIDACION, CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADOS AL 100%			
7			2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS I ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. WALTER ROJAS CUESTA	670,500.00	74,500.00	745,000.00	74,500.00	62,524.10	807,524.10	882,024.10	686,175.00	-	686,175.00	100.00%	100.00%	65.16%	34.84%	15/11/2004	150 DIAS	13/04/2005	L		R.G.G.R. N° 388-2012/GOB.REG-HVCA/GR (11ABR/2012), CORTE DE OBRA				
8			2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ANTONIO GAMBOA DELGADO	315,000.00	35,000.00	350,000.00	35,000.00	36,856.26	386,856.26	421,856.26	0.00	#DIV/0!	100.00%	75.31%	24.69%	0.00%	01/10/2007	90 DIAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 367-2012/GOB.REG-HVCA/GR (11ABR/2012), CORTE DE OBRA					
9	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS III ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. CARLOS GASPARI PAGO CIP 59200	127,272.73	12,727.27	140,000.00	17,181.26	10,607.19	155,061.18	167,788.45	133,273.25	43,041.95	124,746.50	7,626.75	5.76%	100.00%	81.00%	19.00%	30/09/2007	90 DIAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 353-2012/GOB.REG-HVCA/GR (04ABR/2012), CORTE DE OBRA			
10			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0+00 KM101+500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66+400-KM 78+000	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS HEBER REYNOSO PALOMINO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACUNDO	450,000.00	50,000.00	500,000.00	529,809.11	22,983.79	1,002,792.90	1,052,792.90	460,381.32	0.00	0.00	460,381.32	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/03/2006	179 DIAS	04/09/2006	T		FALTA INFORME FINAL			
11	R.O.	0245	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COTAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERT DELGADO APURMAYTA CIP 105976	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUITERREZ CIP 70500	456,048.22	45,604.82	501,653.04	157,809.13	0.00	613,857.35	659,462.17	501,653.04	0.00	501,653.04	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	12/03/2007	537 DIAS	30/08/2008	T		LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES, SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA			
12			0030	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCAHUASI - CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ISABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	845,307.99	65,942.14	911,250.13	0.00	0.00	845,307.99	911,250.13	879,005.79	45,121.53	879,005.79	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	150 DIAS	04/04/2009	T		CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO				
13			0016	CONSTRUCCION DEL CETPRO GIL RIVERA PLAZA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CARRERA BERNALOLA CIP 72682	ING. YULA GONZALEZ TIPISMANA CIP 75621	532,084.46	50,471.22	582,555.68	0.00	0.00	532,084.46	582,555.68	546,312.46	-	610,798.88	-64,486.42	-11.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	100 DIAS	17/08/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA			
14			0014	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OBRÉGON ESPINOZA CIP 90706 (RENDICION)	ING. MARCOS EUSEBIO CAJHANA MUÑOZ CIP 83229	423,822.27	43,037.16	466,859.43	0.00	0.00	423,822.27	466,859.43	440,775.16	-	312,032.97	128,742.19	29.21%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	120 DIAS	04/03/2008	T		FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVAR SE NOTIFICO SOLICITANDO AMPLIACION DE			
15	DONACION Y TRANSFERENCIA	0124 0200 0204	2007 2008 2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCHAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUJA CIP 72690	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	545,585.38	67,750.00	613,335.38	88,764.52	18,895.38	653,245.28	720,995.28	573,435.00	-	332,010.30	241,424.70	42.10%	100.00%	95.00%	5.00%	20/10/2008	210 DIAS	02/05/2009	F		PRESUPUESTO PARA CONCLUIR EL 5% POR EJECUTAR DE LA OBRA, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA CIERRE DE PROYECTO			
16	R.O./ DON Y TRANSFERENCIA	0029	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CARRERA BERNALOLA CIP 72682	ING. JOSÉ OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	241,899.30	58,100.70	300,000.00	339,107.72	0.00	581,007.02	639,107.72	276,759.72	0.00	276,759.72	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2008	330 DIAS	30/04/2009	T		FALTA RENDICIONES FISICO-FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO RETERADAMENTE)				
17	CANON	0043	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCAS CHIVINCURI	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANAYA ROMANI CIP 93866	ING. CARLOS GASPARI PAGO CIP 59200	1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	0.00	0.00	1,396,357.77	1,535,993.55	1,450,815.74	68,059.41	0.00	1,450,815.74	100.00%	100.00%	60.85%	39.15%	12/11/2007	350 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 359-2011/GOB.REG-HVCA/GR (12AGO/2011), CORTE DE OBRA			
18	R.O.	0017	2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX. CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MUAL HUALLANCA SOTO CIP 83829	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	674,444.33	77,444.43	751,888.76	0.00	0.00	674,444.33	751,888.76	701,422.10	-	451,133.40	250,288.70	35.68%	100.00%	89.03%	10.97%	17/11/2008	180 DIAS	16/04/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICO RETERAMENTE)			
19	R.O.	0040	2008	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JOSÉ DE PAURANGA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	SIN INFORMACION ACTUAL	SIN INFORMACION ACTUAL	280,143.90	31,127.10	311,271.00	0.00	0.00	280,143.90	311,271.00	-	-	22,033.63	-22,033.63	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2009	90 DIAS	01/08/2009	L		R.G.G.R. N° 476-2011/GOB.REG-HVCA/GR (18FEB/2011)			
20	R.O.	0008	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	310,832.00	40,408.16	351,240.16	0.00	0.00	310,832.00	351,240.16	326,995.26	-	326,995.26	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	-	150 DIAS	-	F		LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA POR EL GRH. PROXIMO LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA				
21	R.O.	0041	2008	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJU, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCABELLA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	622,943.05	65,720.50	688,663.55	0.00	0.00	622,943.05	688,663.55	394,499.32	-	394,499.32	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	180 DIAS	-	R		CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA				
<b>CHURCAMP</b>																																		
1	DON Y TRANSFERENCIAS (MUNICIPIOS FONCODES)		2004	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE COSME LIR																														

Fecha de Reporte : 25/03/2013  
 Periodo de Reporte : enero - 2013

Nº	FTE. FTO.	RESOLUCION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)							%	%									
3	FONCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LARCA Y CHANCHARA	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACC CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,388,296.78	154,255.20	1,542,551.98	69,960.00	20,173.60	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98	1,542,551.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DE OBRA		
4	DON Y TRANS	0089	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAVE	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HILVER MOLINA PEREZ CIP 73863	ING. JOSÉ OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	507,315.60	56,368.40	563,684.00	0.00		507,315.60	563,684.00	563,684.00	533,208.00	30,476.00	5.41%	100.00%	100.00%	0.00%	28/05/2007	120 DIAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. Nº 845-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27/02/2011)		
5	FONCOR /R.O.	0027 /0043	2004 /2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESUS PALACIOS HILARIO CIP 38120	193,332.00	40,900.00	234,232.00	40,934.97	31,659.79	265,926.76	306,626.76	205,632.00	205,632.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.		
6	FONCOR /CANON	0028 /0032	2004 /2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAPAMPA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	233,861.40	25,984.60	259,846.00	0.00		233,861.40	259,846.00	259,846.00	243,215.86	16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.		
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.M. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 83353 (PABLO 78947)	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	346,919.45	38,546.61	385,466.05	135,466.05		482,385.50	520,932.10	385,466.05	385,466.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		LIQUIDACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.		
8	FONCOR	0013 /0046	2005 /2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME MANZANAYOC I ETAPA.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54356	1,016,893.00		1,016,893.00	121,920.00	25,863.30	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30	0.00	1,114,976.30	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2004	150 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. Nº 143-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)	
9	CANON Y SOBRE CANON / DON Y TRANS	0083	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARIBAMBILLA - UCHUYCRUZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCHENCA CUADRO CIP 53869	730,368.98	90,400.00	820,768.98	100,000.00	19,432.23	849,801.21	772,274.00	746,165.24	26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE TECNICA			
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COLLA CIP 54756 (Fallado)	ING. ALBINO EDWIN SANTIAN SALAZAR (Fallado)	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	150,000.00	35,467.56	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		INFORMACION FINANCIERA CULMINADA FALTA LA CULMINACION DEL INFORME FISICO DE OBRA.		
11	CANON SOBRE CANON / DON Y TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCHENCA CUADRO CIP 53869	261,992.78	29,110.31	291,103.09	100,000.00	22,255.49	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36	-1,433,603.27	1,724,706.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. Nº 180-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21/ABR/2010)	
12	R.O / CAN Y SOBERCAN	0031 /0023 /0044	2006 /2007 /2008	CONSTRUCCION CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCACA - CALLOS - PAGR A	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR MINAYA CRISTOBAL CIP 61822	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	848,043.00	94,227.00	942,270.00	284,861.20	31,655.98	1,164,580.18	1,258,807.18	869,832.98	869,832.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L		R.G.G.R. Nº 651-2011/GOB.REG-HVCA/GR (16/NOV/2011)		
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRASVAE LAGUNA DE CHINCHICOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA		FIP	597,488.00		597,488.00			597,488.00	597,488.00	597,488.00	0.00	597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAMELICA		
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO CASTELL ASCARZA CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA GARCIA PACHECO CAP 2634	1,242,687.97	124,268.80	1,366,956.77	247,504.77	0.00	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00	1,119,452.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. Nº 421-2009/GOB.REG-HVCA/GR (17/DIC/2009)		
15	R.O / CAN Y SOBERCAN	0016 /0060	2007 /2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA CIP 90856	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	489,112.63	48,911.25	538,023.88			489,112.63	538,023.88	508,677.13	487,677.14	20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 295-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)		
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAUSUCA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCASI CIP 60962	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	885,800.21	88,580.02	974,380.23			885,800.21	974,380.23	974,380.23	921,232.22	53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION		
17	R.O.	0046 /0064 /0117	2007 /2008 /2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC I ETAPA. TRAMO. LLACUA - SOCCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TAJURY MENDOZA CIP 82795	702,000.00	78,000.00	780,000.00	150,367.06	49,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47	749,963.47	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. Nº 294-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)		
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDABAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	284,069.30	31,563.26	315,632.56	183,511.85	13,437.33	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	480 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. Nº 879-2012/GOB.REG-HVCA/GR (04/SET/2012)
19	CANON SOBRE CANON	0056 /0469	2008 /2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORHUELA CIP 101099	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR ANCO CIP 82243	679,664.55	67,966.45	747,631.00	0.00		679,664.55	747,631.00	733,058.51	14,572.49	700,444.42	32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 220-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19/MAY/2010)	
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 5674	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	352,301.42	35,230.15	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57	387,531.57	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/08/2009	T		EN PROCESO DE LA ELABORACION DEL INFOME DE FINAL DE OBRA		
21	R.O.	0096 /0199	2008 /2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIONPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DIRESA HUANCAMELICA (PUESTO DE SALUD HUARIBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDUA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE CASPAR CIP 86599	519,136.95	51,913.70	571,050.65	0.00		519,136.95	571,050.65	318,516.14	212,344.10	318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABILITADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA		
22	R.O.	0096 /0199	2008 /2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIONPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DIRESA HUANCAMELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE CCOCHA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE CASPAR CIP 86599	538,977.85	59,886.43	598,864.28	0.00		538,977.85	598,864.28	335,204.33	223,469.55	0.00	335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABILITADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	
23	R.O.	0096 /0199	2008 /2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIONPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DIRESA HUANCAMELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	541,674.30	60,186.03	601,860.33	0.00		541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,484.03	363,188.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	

Fecha de Reporte : 25/03/2013  
 Período de Reporte : enero - 2013

N°	FTE. FTO.	INERENCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS		FECHA DE TERMINO	1°	2°	
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)							S/	%										
24	R. O.	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DIRESA HUANCVELICA (PUESTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	FACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348,260.76	38,695.64	386,956.40	0.00	348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74			47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DÍAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	
25	R. O.	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAJHAMAN DOLORIER CIP 108300	809,979.65	89,997.74	899,977.39	0.00	809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00			861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DÍAS	13/09/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECONOMICA FINANCIERA DE OBRA	
26	R.O.	0295	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E. RICARDO PALMA DE HUANCOS-PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILLIAM PAO CHIPANA CIP 85978	1,237,066.96	90,587.77	1,327,654.63	0.00	1,237,066.96	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42			529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DÍAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/0CT/2010)	
27	CANON / R.O.	0247	2008	MEJORAMIENTOS DE LA I.E. N° 31141 DE CHUPAS - DISTRITO DE LOCOJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	LOCOJA	MUNICIPALIDAD DE LOCOJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59778	577,743.30	56,366.83	634,110.13	90.000	667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02			240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DÍAS	10/06/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECONOMICA FINANCIERA DE OBRA	
28	R. O.	0050	2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARIHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABALAN ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS OLIVERA CIP 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00		1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00			1,782,154.40	100.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/03/2009	360 DÍAS	11/03/2010	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECONOMICA FINANCIERA DE OBRA		
29	R. O.	0068	2008	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAJHAMAN DOLORIER CIP 108300	102,717.00	11,413.00	114,130.00		102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00			114,130.00	100.00%	100.00%	78.00%	22.00%	10/08/2009	45 DÍAS	25/10/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECONOMICA FINANCIERA DE OBRA	
30	R. O.	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LUCIO HUAMANCAYO CANDIOTTI CIP 111357	ING. QUÉTTY YOVANA BENITES GUTIERREZ CIP 78332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47		1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00			945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DÍAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
<b>HUANCVELICA</b>																																	
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAULI PALTAMACHAY	HUANCVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68605	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	498,136.62	26,217.72	524,354.34	99,186.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DÍAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DÍAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
3	DOMACI DONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.56	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DÍAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCVELICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00			150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	6/03/2004	60 DÍAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
5	FONCOR / R.O.	0014	2004	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCCAMP A I ETAPA	HUANCVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITTO ROSAS CHOCA CIP 66237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	70,000.00	9,603.00	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00			29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DÍAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
6	DOMACI DONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCVELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II ANTACCOCHA MATIPACCANA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAQUIRRE CIP 74730	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	977,966.92	108,682.99	1,086,629.91	409,995.70	18,873.90	1,406,836.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00			1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DÍAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)
7	DOMACI DONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCVELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACCANA PUCAPAMPA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. TONINO RODRIGO QUISPE GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	300,000.00	15,249.63	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00			914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DÍAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)
8	FONCOR	0046	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			571,713.04	66,391.50	638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79			206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DÍAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	646,348.06	76,800.71	723,148.77	100,000.00	21,659.04	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00			723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DÍAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
10	RECURSOS ORDINARIOS SOBRECARGA ANON. REGALIA S/ Y PARTICIPACION	0064	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JULIO MOSCOSO URQUIZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAQUIRRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00			190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DÍAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA TULTURI	HUANCVELICA	VIÑAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	124,551.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00			1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00			492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE, FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA
13	DOMACI DONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0223	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCAPA II ETAPA	HUANCVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RAUL ESPINOZA ZUNIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	166,056.16	51,065.26	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00			1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DÍAS	30/11/2009	T		EN PROCESO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL, RENDICIONES FINALES OBSERVADAS
14	RECURSOS ORDINARIOS	0091	2006	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCARHUANRA CHUPACA CCOSINPUQUIO	HUANCVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	550,000.00	9,512.62	1,127,737.37	1,240,511.11	609,815.71	0.00	0.00			609,815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DÍAS	30/08/2009	L		RGR. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
15	DOMACI DONES Y TRANSFERENCIA	0127	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALCCAMP A - CHUNJUMAYO	HUANCVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	250,822.68	51,089.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	1,506,380.69			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DÍAS	22/12/2008	T		OBRA RECONSTRUIDA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANISMO EJECUTOR



Fecha de Reporte : 25/03/2013  
 Periodo de Reporte : enero - 2013

Nº	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			CONTRAPARTIDA (S/.)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLOSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			MUNICIPIOS (S/.)	BENEFICIARIO (S/.)		COSTO DIRECTO (S/.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFER ENCIA	FECHA DE INICIO		DURACI ON / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)									S/.	%									
36	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAMELCA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848	275,783.63	37,960.37	313,744.00	0.00	0.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01	148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DÍAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
37	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)	HUANCAMELCA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848	215,716.22	37,960.37	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DÍAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
38	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)	HUANCAMELCA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	279,308.54	29,186.63	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
39	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD CASTILLAPATA)	HUANCAMELCA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	266,272.15	27,824.37	294,096.52	0.00	0.00	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
40	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHORCA)	HUANCAMELCA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	254,351.71	26,578.74	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00	280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
41	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHORCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD AMBATO)	HUANCAMELCA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	371,941.30	38,866.38	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
42	RECURS OS ORDINAR IOS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA I ETAPA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. FERNANDO QUISPE CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOCUE CIP 74363	3,444,309.06	111,900.00	3,556,209.06	0.00	0.00	3,444,309.06	3,556,209.06	3,556,209.06	3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180 DÍAS	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET		
<b>HUAYTARA</b>																																
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS- INGARIJASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALGADO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	67,500.00	17,986.90	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62	0.00	0.00	993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DÍAS	05/05/2005	T		DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE PILCHACA COMO UNIDAD EJECUTORA	
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68805	ING. WILFREDO CARDENAS LEYVA CIP 54352	1,773,013.19	127,850.00	1,900,863.19	150,000.00	25,087.10	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DÍAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. Nº 448-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (7/SET/2010)			
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANCANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	844,260.00	80,950.00	925,210.00	60,221.74	31,808.13	936,289.87	1,017,239.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%				T		OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION. TECNICA FINANCIERA.			
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APUMAYTA CIP 73855	844,758.28	90,400.00	935,158.28	60,000.00	8,974.86	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00	0.00	881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	S/I	31/01/2008	L		R.G.G.R. Nº 077-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23ENE/2012) LIQ. POR OFICIO		
5	FONCOR /R.O.	0035 0012 0008	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALPAMACHAY CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	106,531.00	72,554.39	976,869.29	1,065,511.95	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40	38,731.61	3.59%	100.00%	101.84%	-1.84%	11/09/2006	250 DÍAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. Nº 354-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (10NOV/2009)	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR CUCHO OSQUIANO CIP 42735	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	328,540.34	67,550.00	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49	0.00	0.00	397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DÍAS	12/08/2006	T		FALTA REGULARIZACION LA RENDICION DE CUENTA PARA SU LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, E EJECUTADA POR LA M.D. OCOYO	
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUENTE - PUENTE QUINCHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	128,000.00	15,987.84	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19	0.00	758,549.32	604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2006	190 DÍAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. Nº 075-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (28FEB/2010)	
8	CANON SOBRE CANON	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B.ING. JAIME RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	525,851.17	60,636.64	586,487.81	66,720.00	13,795.25	606,366.42	667,003.66	550,105.62	0.00	0.00	550,105.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DÍAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. Nº 370-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26AGO/2010)	
9	RECURS OS ORDINAR IOS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CACRE - HUARUJE - HUACHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	DISTRITAL DE SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MOCESTO PAULINO QUOROS HUAMANÍ CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOCCA RAMOS CIP 45855	416,113.07	50,000.00	466,113.07	55,000.00	28,886.93	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DÍAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. Nº 288-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (25JUN/2010)	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCOROS Y SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	CHOCOROS Y SAN LUIS DE CORERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCOROS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76	0.00	86,908.76	0.00	0.00	371,648.60	61,787.84	100.00	0.00	61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		180 DÍAS		T		OBRA TERMINADA, PENDIENTE SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA		
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUARANCCA CUCHO CIP 48480	ING. CEFERINO CEFERINO GODOFREDO ANULLIE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	49,822.52	29,984.15	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DÍAS	30/01/2009	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO PAGOS SOLAMENTE AL SUPERVISOR, PUNTO CIERRE DE LIQUIDACION FINAL	
12	R. O.	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LLAHUASI- HUJRPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUMANI CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCA BORDA CIP 53304	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	0.00	0.00	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00	940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	S/I	180 DÍAS	S/I	L		R.G.G.R. Nº 702-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (16JUL/2012), CORTE DE OBRA AL 28.30%	
13	R.O / CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION PUERTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	S/I	S/I	57,000.00	3,000.00	60,000.00	62,259.47	119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00	0.00	57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/I	90 DÍAS	S/I	T		PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.		



Fecha de Reporte : 25/03/2013  
 Periodo de Reporte : enero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	CÓSTOS						DESEMBOLOSOS		EJECUCIÓN FINANCIERA				AVANCES FÍSICO			CRONOLOGÍA			ESTADO		OBSERVACIONES		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			CONTRAPARTIDA (S/.)			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLOSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN / DÍAS	FECHA DE TERMINO		1º	2º
											CD (S/.)	OG (S/.)	TOTAL (S/.)	MUNICIPIOS (S/.)	BENEFICIARIO (S/.)	S/.							%	%									
20	R. O.	0005 0092	2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCOONPURTONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	50,000.00	0.00	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00			741,220.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DÍAS	08/09/2009	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL
21	CANON SOBRECANON, REGALIAS AQUEANAS Y PART	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ARMANDO CHAVEZ BELLO CAP: 001689	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	0.00	0.00	591,331.42	676,764.17	384,770.61					384,770.61	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DÍAS	31/12/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION
22	R. O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ING. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	765,167.27	85,018.58	850,185.85	0.00	0.00	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32			-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DÍAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
23	R.O.	0069	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	460,691.52	63,007.23	523,698.75	0.00	0.00	460,691.52	523,698.75	288,471.33	209,479.66	0.00			288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DÍAS	02/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
24	R. O. / R.D.	0321 0149	2009	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. MARGOTH HARLEW BENITES GUTIERREZ CAP 10519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	0.00	0.00	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14			333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DÍAS	16/01/2010	T		OBRA TERMINADO (28/04/2010), EN ELABORACION DEL INFORME FINAL
25	R. O. / R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	0.00	0.00	351,313.98	396,984.80	367,123.11	0.00	0.00			367,123.11	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	150 DÍAS	30/01/2009	L		R.G.G.R. N° 1035-2012/IGOB-REG-HVCA/GR (17/02/12)
26	R.O.	0089	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SHIUS DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100662	241,057.77	24,105.78	265,163.55	0.00	0.00	241,057.77	265,163.55	250,700.08	0.00	0.00			250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	159 DÍAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION
27	R. O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	0.00	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90			280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DÍAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL
28	R. O.	0216	2009	SUSTITUCION DE ALLAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISARI SALAZAR CIP 102758	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8775	1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	0.00	1,109,376.72	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00			729,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DÍAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 270-2012/IGOB-REG-HVCA/GR (08/MAR/2012)
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ING. JUAN SAENS SURICHOUJI CAP: 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00			530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DÍAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHOCANA-TANCORAMPALACAYACCTA-TALHUS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	0.00	0.00	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00			-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DÍAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPARR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	85,000.00	14,442.65	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00			959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DÍAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
32	R. O.	0417 0235	2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PETTER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	0.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75			1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	P		OBRA PARALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE
33	R. O. R.D.	0107 2009	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE ICZUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ING. ALFARO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP: 005885	487,611.95	48,761.20	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00			302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DÍAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADA
34	R. O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC. DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MAITA HINOJOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00			1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DÍAS	30/05/2010	EJ AT		SE RENICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION