

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**  
**OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

ESTADO DEL PROYECTO				
1º	DESCRIPCIÓN	2º	DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES	
NI	(No Inicializado)			
EJ	(En ejecución)	N	(Normal)	AD (Adelantado) AT (Atrasado)
		P	(Paralizado)	
T	(Terminado)	RT	(Recepcionado y Transferido)	
L	(Liquidado)			
R	(Resuelto)			

Responsable : ORSyL - HVCA  
Fecha de Reporte : 25/03/2013  
Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGÍA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISIÓN	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	1º		2º
<b>ACOBAMBA</b>																										
1	R.O.		2002	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - AMPLIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE			37,502.60	2,069.00	0.00	0.00	39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DÍAS	14/12/2002	L		R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)
2	CANON SOBRECANO		2003	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE			182,368.94	14,716.90	0.00	0.00	197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DÍAS	27/11/2003	L		R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)
3			2004	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186,732.98	18,673.30	0.00	0.00	205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
4	FONCOR	0081 0064	2004 2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCCHA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	0.00	0.00	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
5	FONCOR	0052	2004	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 28495	352,282.24	35,228.22	0.00	0.00	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909,090.91	90,909.09	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
8	CANON SOBRECANO		2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	165,277.24	14,722.76	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DÍAS	20/06/2006	L		R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
9	FONCOR	0062	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	0.00	0.00	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DÍAS	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
10	FONCOR	0070	2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79399	139,943.33	13,994.33	0.00	0.00	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DÍAS	05/01/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
11	CANON Y SOBRE CANON / CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 76357	139,276.14	5,723.86	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DÍAS	04/10/2006	L		R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	0.00	0.00	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DÍAS	30/12/2009	T		SE HA CULMINADO AL 100%, SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCION
13	CANON Y SOBRE CANON / CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	367,530.37	36,753.04	0.00	0.00	404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DÍAS	22/08/2007	L		R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
14	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	0.00	0.00	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
15	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	0.00	0.00	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MENCIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	0.00	0.00	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
20	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	0.00	0.00	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
22	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
23	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINQUERCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	0.00	0.00	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: COARHUARANRA - PATOCCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. DON PABLO RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHOCUE	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DÍAS	29/11/2009	L		R.G.G.R. Nº 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DÍAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	P		FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCÁVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUJUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUJUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO , SIN INFORME FINAL
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA (EE.SS. POMACOCOCHA)	ACOBAMBA	POMACOCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. RUSBEL ORELLANA SAMANEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	0.00	0.00	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUJUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAPITE - HUANCAPITE	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	0.00	0.00	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301,105.00	33,456.11	0.00	0.00	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICESE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	0.00	0.00	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P		OBRA PARALIZADA. NO SE HA CONCLUIDO A FALTA DE PPTO. REQUIERE RELLENO DE LOS ESTRIBOS DEL PONTON PARA ACCESO
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		OBRA TERMINADA. INFORME FINAL ABSUELTO OBSERVACIONES, SERA REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESSAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	422,554.83	42,255.48	0.00	0.00	464,810.31	460,867.60	3,942.71	0.85%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCOCHA	ACOBAMBA	POMACOCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDANO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	0.00	0.00	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LI		R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (30/NOV/2012)
42	CANÓN Y SOBRE CANÓN / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCCOCOCHA - POMACOCOCHA	ACOBAMBA	POMACOCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICESE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO
43	CANÓN Y SOBRE CANÓN	0106	2010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCOCHA	ACOBAMBA	POMACOCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESERNAR EL INFORME FINAL
44	CANÓN Y SOBRE CANÓN / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010 2011	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARQ. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO	1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	1,912,052.34	1,912,052.34	0.00	0.00%	100.00%	87.20%	12.80%	02/08/2010 01/03/2012	180	25/10/2011	P		OBRA NO CONCLUIDA. EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE PRESUPUESTO PRACTICAMENTE APROBADO
45	CANÓN Y SOBRE CANÓN / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA-MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESSAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)
46	CANÓN Y SOBRE CANÓN / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHA PAQUIYAUARI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		LA COMISIÓN DE RECEPCION Y LIQUIDACION, DEVOLVIO LOS DOCUMENTOS POR QUE LA CARRETERA NO ESTA OPERATIVO

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECCUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
																S/.	%												
47	DONAC. Y TRANSJ		2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)		
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAIPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO		1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,444,891.86	146,689.38	9.22%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 798-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)		
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUNEZ		719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL		
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO		641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO		
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCavelica-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO		56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CULMINADO. FALTA INFORME FINAL. ES COMPETENCIA DE LA SEDE CENTRAL		
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS		273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO		
53	RECURSOS DETERMINADOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUANCavelica	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA		12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	13,557,690.61	145,330.29	1.06%	100.00%	94.88%	5.12%	19/07/2010	866	30/11/2012	EJ	AT	LLENADO DE CIMIENTO DE MURO DE BADEN, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO ABOVEDADA, CONSTRUCCION DE CANALETAS DE EVACUACION		
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00%									OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						0.00	0.00	958,915.00	958,915.00	100.00%			0.00%								LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO	
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						0.00	0.00															
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. LECCLES PAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON		583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE		497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° LUIS IBARRA QUISPE	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE		633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE		645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE		616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVILES / ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARQ. EDGAR HUAMAN GAMARRA		621,526.30	74,583.15	0.00	0.00	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I. E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE JURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES		821,536.12	90,925.00	0.00	0.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
64	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO* EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARO. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARO* FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	36,747.00	0.00	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL
65	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING* MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO* MANUEL MARINO QUISEP NUNEZ	1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL
66	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE JUNI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. ISELA V. REQUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	0.00	0.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION
67	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	135,368.44	13,388.09	0.00	0.00	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN INFORME, LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS
68	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0031	2011 2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUNI	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASSORZA CIP.62890	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00	2,511,095.71	2,211,335.70	299,760.01	11.94%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	LIQ		R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/11/2012)
69	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURINMARCA - LLAHUCCO - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00	1,800,339.78	1,008,190.28	792,149.50	44.00%	100.00%	88.02%	11.98%	09/01/2012	135	22/05/2012	EJ AT		OBRA PARALIZADA DESDE EL 23 DE FEBRERO, POR FACTORES CLIMATOLOGICOS PARA EL AFIRMADO
70	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING* MARCOS AGUIRRE FLORES	IGN. JOSE ZAMUDIO MORALES	1,989,108.82	266,984.76	0.00	0.00	2,256,093.58	1,406,093.58	850,000.00	37.68%	100.00%	84.05%	15.95%	02/08/2012	180	28/01/2013	EJ AT		OBRA PARALIZADA DESDE EL 26 DE FEBRERO, POR FALTA DE MATERIALES
71	CANON	0164	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SÁENZ	EN CONVOCATORIA	1,774,577.66	249,209.76	0.00	0.00	2,023,787.42	600,000.00	1,423,787.42	70.35%	100.00%	16.30%	83.70%	23/01/2013	180	21/07/2013	EJ AT		SUPERVISOR DE OBRA NO SE PRESENTA A OBRA, DECLARAR NULO EL PROCESO Y VOLVER A EFECTUAR UNA NUEVA CONVOCATORIA
72	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA*	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. CESAR DAMIAN ANCCASI	ARO. VICENTE ANGEL CIRRIANO ZACARIAS	1,196,908.18	136,052.00	20,000.00	0.00	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.23%	89.43%	78.42%	11.01%	13/08/2012	150	09/01/2013	EJ AT		ENCOFRADO Y COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA DEPORTIVA, EJECCION DE CUNETAS DE AULAS
<b>ANGARAES</b>																										
1			2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T		NO TIENE INFORME FINAL
2	FONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE- WILLOCCO	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	B.ING. LUIS ORIUJELA M	SIN			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL
3	FONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCARMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES		SIN			0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		SIN INFORME FINAL
5	FONCOR	0047	2004	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE CCOLLAPAMPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CESAR PERALTA QUIROS	ING. SATURNINO N. L. OSANO ORIUJELA M			0.00	0.00	528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L		R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
6	FONCOR	0070	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLA - CONGALLA - HUANC HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA.	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.
7	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLA - CONGALLA - HUANC HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			0.00	0.00	1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.
8	FONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336			0.00	0.00	2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DIAS	29/02/2008	T		OJENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA
9	RECURSOS ORDINARIOS	0051	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	34,648.32	3,464.83	0.00	0.00	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DIAS	22/01/2007	L		R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)
10	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0096 0084 0094	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PENALOZA CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	3,843,650.56	242,025.44	0.00	0.00	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECCUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
11	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOCZO CIP 89660	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DÍAS	31/07/2008			P	OBRA PARALIZADA. POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	466,744.18	35,223.75	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DÍAS	20/03/2008	L			R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA - LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES			0.00	0.00	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DÍAS	06/03/2008	T			NO TIENE INFORME FINAL
14	RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74200			0.00	0.00	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DÍAS	31/03/2008	T			TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.
15	RECURSOS ORDINARIOS	0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327	1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DÍAS	03/06/2008	T			OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL
16	RECURSOS ORDINARIOS	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LLULLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500			0.00	0.00	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DÍAS	01/10/2008	L			R.G.G.R. N° 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%
17	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0169 0173 0159 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DÍAS	07/04/2009	L			R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%
18	RECURSOS ORDINARIOS	0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DÍAS	27/09/2008	L			R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)
19	RECURSOS ORDINARIOS	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656			0.00	0.00	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DÍAS	09/02/2008	L			R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)
20	RECURSOS ORDINARIOS	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DÍAS	07/05/2009	L			R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI ÑAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DÍAS	21/09/2009	L			R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	0.00	0.00	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DÍAS	15/02/2010	L			R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)
23	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DÍAS	05/03/2009	T			OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL
24	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. FELIPE ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DÍAS	04/06/2009	T			EN HUANCAYVELICA AREA DE OBRAS
25	RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877	1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DÍAS	09/02/2010	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Lij. Obras

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
26	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLAZA ZUÑIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T		OBRA CONCLUIDA NO TIENE INFORME FINAL EXPEDIENTE DE AMPLIACION RESUPUESTAL CON OBSERVACIONES
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL	744,763.69	74,476.37	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUJAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN ENRIQUES MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L		R.G.G.R. N° 153-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
29	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGAREES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	LX		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
30	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISAICO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
31	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE - PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579	1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	1,110,976.94	1,102,630.97	8,345.97	0.75%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T		PROCESO DE ABSOLUCION DE OBSERVACION, GENERADO POR EL COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA
32	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
33	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N° 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS AYMÉ QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289	733,756.61	73,375.66	0.00	0.00	807,132.27	786,580.11	20,552.16	2.55%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	LX		R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
34	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCO ANTPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAJRA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR - ING. RIGOBERTO USCATI MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA, SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00	2,336,757.73	1,948,462.72	388,295.01	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	LI		R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP- 9499	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	0.00	0.00	804,859.79	789,155.57	15,704.22	1.95%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CONCLUSION, SE NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE REGULARICEN LA DOCUMENTACION Y CULMINEN LO FALTANTE.
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	0.00	0.00	743,686.93	740,207.80	3,479.13	0.47%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	11/08/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO, LA DEMORA ES POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	0.00	0.00	598,657.65	582,241.44	16,416.21	2.74%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T		SUPERVISORA DE OBRA REGULARIZA EL INFORME FINAL Y SU LIQUIDACION. A RESIDENTE DE OBRA SE RESOLVIO EL CONTRATO
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	CONSORCIO J.B.J	1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GCR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00	6,069,743.78	4,888,994.70	1,180,749.08	19.45%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE ENERO A LA FECHA, Y EN PROCESO DE CORTE DE OBRA
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0144 0129	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO, ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,370,351.94	136,816.82	0.00	0.00	1,507,168.76	145,358.70	1,361,810.06	90.36%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		PROCESO DE REVISION DE INFORME FINAL, PARA SU LIQUIDACION (EN SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA)
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,139,992.88	111,028.79	0.00	0.00	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2012	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEDUCTIVOS 3.99%, MAYORES METRADOS 3.84%, ADICIONALES 4.39%, AMPLIACION PRESUPUESTAL S/ 29,704.72
44	R.O.	0138 0063	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORRED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARQ. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	853515.27	170117.05	0.00	0.00	1,023,632.32	1,017,224.89	26,479.45	2.59%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	T		OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FISICA - FINANCIERA.
45	R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	3,472,859.37	554,320.00	0.00	0.00	4,027,179.37	3,765,325.66	261,853.71	6.50%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	EJ AT		OBRA ALGUNOS COMPONENTES EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL OTROS EN FUTURA
46	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHUJ - HUAYCHAOPALLCCA BUENAVISTA - PROVINCIA DE ANGARES - HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	1374186.64	102871.61	0.00	0.00	1,477,058.25	1,325,237.24	151,821.01	10.28%	100.00%	99.68%	0.32%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL PAGOS PENDIENTES DE RENUNCIACIONES A PROVEEDORES, CON SALDO QUE LLEGARÁ EL MES DE MARZO DEDUCTIVOS 0.32%, MAYORES METRADOS 8.77%
47			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. RENATO C CORONEL SANCHEZ CIP	6,265,582.89	457,213.70	60,000.00	0.00	6,782,796.59	2,198,552.80	4,584,243.79	67.59%	48.37%	26.95%	21.42%	03/09/2012	240	30/04/2013	P		PARALIZADO DESDE 03 DE ENERO DEL 2013 POR PRESENCIA DE ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA
<b>CASTROVIRREYNA</b>																										
1	CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			33,315.00	4,685.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GCR (23/OCT/2009)
2	R.O. / PRESP. CONTING		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			24,447.32	3,352.68	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GCR (16/NOV/2009)
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GCR (10/AGO/2010)
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GCR (11/MAR/2010)
5	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			118,437.55	1,562.45	0.00	0.00	120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GCR (27/OCT/2009)
6	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015 0017	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
7	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83223			0.00	0.00	55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
8	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00	169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
9	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG.	0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES	216,153.90	24,017.10	0.00	0.00	240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GCR (19/MAY/2010)
10	CANON SOBRE CANON / FONCOR	0017 0016	2004 2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	201,062.64	23,930.41	0.00	0.00	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GCR (09/JUN/2010)
11	CANON Y SOBRECANO N / R.O.	0032 0024	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816		224,993.05	0.00	0.00	219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GCR (27/SET/2010)
12	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GCR (03/SET/2010)



Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
13	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIR REYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA				805,195.18	67,806.82	0.00	0.00	873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		R.G.G.R. Nº 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)
14	R.O. / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCCLORLUMI	CASTROVIR REYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492		191,797.15	17,602.85	0.00	0.00	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		R.G.G.R. Nº 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)
15	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	CONSTRUCCIÓN PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA						0.00	0.00	163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		R.G.G.R. Nº 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)
16	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIR REYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493		NP	NP	0.00	0.00	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION
17	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0013 0009	2005 2006	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN IRRIGACIÓN SUPOCCOCHA II ETAPA	CASTROVIR REYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCIÓN ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		R.G.G.R. Nº 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)
18	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIR REYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534		305,636.30	30,563.63	0.00	0.00	336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. Nº 305-2008/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2008)
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARG. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229		919,503.50	91,950.35	0.00	0.00	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
20	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229		165,453.83	16,545.38	0.00	0.00	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO		169,871.65	16,987.17	0.00	0.00	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO		38,325.96	3,832.60	0.00	0.00	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIR REYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO		43,074.68	4,307.47	0.00	0.00	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIR REYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO		NP	NP	0.00	0.00	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
25	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIR REYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493		NP	NP	0.00	0.00	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO		151,898.18	15,189.82	0.00	0.00	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA
27	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - HUACHOS	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514		341,703.00	54,138.60	0.00	0.00	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008	L		R.G.G.R. Nº 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)
28	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS / CSC	0227 0012	2007 2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIR REYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621		NP	NP	0.00	0.00	0.00	1,150,327.00	-1,150,327.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009	T		CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725		312,047.27	31,204.73	0.00	0.00	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DIAS	02/02/2009	L		R.G.G.R. Nº 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)
30	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIR REYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725		1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL
31	RECURSOS ORDINARIOS	0014 0113	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIR REYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213	ING. CARLOS GASPARD PACO CIP 55020		1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DIAS	27/09/2008	T		LIQUIDACIÓN APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. Nº 180 -2011/GOB.REG-HVCA/G.S.R.C/G

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
32	CANON SOBRECANO N		2008	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA				62,889.00	8,476.53	0.00	0.00	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009	L		R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-H/CA/GGR (23/NOV/2010)
32	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ TIPIANA CIP 82649	ING. ALEX PABLO ZEVALLLOS TIPIANA CIP 82649		708,217.31	70,821.73	0.00	0.00	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		CULMINADA CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA POR S/ 41,142.00. A LA ESPERA DEL INFORME DE PRELIQUIDACIÓN
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARLUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193		613,247.02	61,324.70	0.00	0.00	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL
34	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621		1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	1,313,909.24	1,399,870.91	-85,961.67	-6.54%	100.00%	91.21%	8.79%	06/01/2010	210 DIAS	31/03/2011	EJ	AT	SE INICIO CON LA CULMINACIÓN DE PARTIDAS FALTANTES.
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0096 0017	2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA. DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089		2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		OBRA TERMINADA, CON PRE LIQUIDACIÓN APROBADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
36	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805		524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	618,411.00	16,002.82	2.52%	99.55%	100.00%	100.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		OBRA CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION
37	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA. DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLLOS TIPIANA CIP 82649		549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CULMINAR LAS METAS.
38	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973		1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		OBRA ELECTRIFICADA POR LA EMPRESA ADINSEL. EN FASE DE PRUEBA DURANTE UN MES
39	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDEZ VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621		1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/09/2011	T		OBRA CULMINADA, SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.
40	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP		2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	83.03%	11.01%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		PARALIZADO POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.
41	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO. DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDEZ VILCAS		522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	24.13%	13.10%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		LA DOCUMENTACION PARA LA RESCINCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO, POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DEASESORIA LEGAL
42	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA. DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089		821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	344	31/08/2012	T		A LA ESPERA QUE PASA LA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA ABSOLVER LAS OBSERVACIONES
43	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE, MAYUCANCHA - PAMPA JUNJIN - SANTO DOMINGO. DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERÁSTEGUI		747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		OBRA RECEPCIONADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
44	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO		1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA RECEPCIÓN DE OBRA
45	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA		849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	1,021,351.01	318,275.87	703,075.14	68.84%	100.00%	30.19%	68.81%	01/08/2012	180	27/01/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013
46			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	10107256411 MONTES TAIPE JUAN EDGAR	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raúl Arzapalo Callupe) SUP.		5,938,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	6,808,940.62	1,498,571.54	5,310,369.08	77.99%	52.61%	25.87%	26.74%	01/10/2012	240	28/05/2013	EJ	AT	TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE MURO SECO, CORTE EN ROCA FIJA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
47	RECURSOS ORDINARIOS		2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YANEZ RODRIGUEZ		4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00	4,722,024.20	784,385.42	3,937,638.78	83.39%	77.41%	39.37%	38.04%	08/11/2012	180	06/05/2013	P		PARALIZADO DESDE 23-02-2013, POR FACTOR CLIMATICO
48			2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO- TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA				464,527.81	97,537.00	0.00	0.00	562,064.81	562,064.81	100.00%			0.00%		90			NI	-	EN TRAMITE DE CONVOCATORIA

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
49		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	0.00	0.00	655,164.34	208,022.27	447,142.07	68.25%	86.13%	86.92%	-0.79%	08/10/2012	132	16/02/2013	EJ	AD	CON AMPLIACION DE PLAZO APROBADA
50		0146	2012	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA. DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -- HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDOCHOA ANGULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805,568.90	111,246.71	0.00	0.00	916,815.61	283,158.13	633,657.48	69.12%	83.10%	49.84%	33.26%	15/10/2012	90	12/01/2013	EJ	AT	REINICIO DE OBRA EN EL MES DE FEBRERO. EN TRAMITE DE PLAZO DE EJECUCION
<b>CHURCAMP A</b>																										
1	FONCOR		2003	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP A	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)
2	FONCOR		2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP A	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
3	FONCOR / CANON SOBRECANO N		2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP A	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS		2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	280,433.72	31,159.30	0.00	0.00	311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA EL AÑO 2005 A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL SIN RESPUESTA Y/O OBSERVACIONES A LA FECHA.
5	CANON SOBRECANO N / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES.		2005 / 2006	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARQ. MENCIO CIRO MUJCHA BONIFACIO CAP 3703	332,856.41	36,984.05	0.00	0.00	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L		R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	FONCOR / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.		2005 / 2006 / 2007 / 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357,291.93	35,729.19	0.00	0.00	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA.
7	CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.		2006 / 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	0.00	0.00	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA
8	RECURSOS ORDINARIOS		2006 / 2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343,803.04	38,200.34	0.00	0.00	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T		A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE OBRA PARA SU LIQUIDACION. LA DOCUMENTACION FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA. FALTA LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA POR PARTE DE LA SEDE CENTRAL
9	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38,700.00	4,300.00	0.00	0.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T		NOTIFICACION AL RESIDENTE DE OBRA PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION ENERO 2013.
10	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292,777.08	12,065.42	0.00	0.00	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007	P		SE REINICIO LOS TRABAJOS EL 04 DE ENERO DEL 2013 CON EL TRASLADO DE LAS JAULAS DE CCALLHUARCCOCHA A CHINCHONCOCHA CON 8 DIAS DE PLAZO PARA SU CULMINACION Y PRE LIQUIDACION.
11	CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.		2008 / 2009	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T		OBRA EJECUTADA POR LA SEDE CENTRAL HUANCAMELICA. INFORMACION EN LA SEDE CENTRAL NO TRANSFERIDO A LA GSRCH
12	RECURSOS ORDINARIOS		2007 / 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS SE PROCEDE AL INFORME FINAL CON DEDUCTIVOS DE PARTE DEL RESIDENTE

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°		
																S/.	%											
13	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	0056 0990 0946 0127	2006 2007 2008 2009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMPALA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008			P	SE ESTA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LOS RESPONSABLES DE OBRA PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE OBRA INCONCLUSA Y SOLICITAR MAYOR PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION	
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOCC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698,087.70	77,565.30	0.00	0.00	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008			P	SE PROCEDE A LA EJECUCION DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION CON DEDUCTIVOS CON PRESUPUESTO REVERTIDO DE LA CUENTA UTSA.	
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 0100	2008 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ	1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010			T	OBRA CONCLUIDA CON OBSERVACIONES EN EL INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION DE PARTE DE LOS RESPONSABLES DE OBRA	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009			L	R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HV/CA/GR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA ( CORTE DE OBRA A 70%	
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695,013.13	77,223.68	0.00	0.00	772,236.81	772,236.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010			T	EN PROCESO DE INFORME DE CULMINACION DE OBRA	
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528,494.18	51,849.42	0.00	0.00	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010			T	OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES EN EL INFORME FINAL DE OBRA.	
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128	1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010			T	OBRA RECEPCIONADA CON INFORMES FINANCIEROS Y FISICO POR CULMINARSE. SE ESTA RECOPIANDO LA DOCUMENTACION PARA SU LIQUIDACION.	
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCRACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRUPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181.	1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010			T	OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y POR EJECUTAR EL INFORME FINAL. CON OBSERVACIONES SE ESTA RECOPIANDO LA DOCUMENTACION PARA LIQUIDACION	
21	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. EDGAR CASAS NAVAROO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011			T	OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS LIQUIDACION TECNICA AL 40% Y LIQUIDACION FIANCIERA 80%.	
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	0.00	0.00	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010			T	OBRA CONCLUIDA Y CON RECEPCION DE LOS BENEFICIARIOS CON LIQUIDACION FINANCIERA AL 100% Y LIQUIDACION TECNICA 40%.	
23	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011			P	PARALIZADO (15/03/2012), CON MATERIALES EN LOS ALMACENES EN PROCESO DE DETERIORO. NO SE UBICA A LOS RESPONSABLES. PARA SU PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE OBRA INCONCLUSA	
24	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011			P	OBRA EN PROCESO DE PRE LIQUIDACION CON DEDUCTIVOS POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION ESTA OFICINA NO TIENE CONOCIMIENTO DE LAS DEUDAS ADQUIRIDAS.	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A					0.00	0.00	78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%						NI		EJECUCION DE OBRA POR FRONIPPEL.
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369 0359 0150	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011			T	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO EN TRAMITE PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001	2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010			P	LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA RECEPCION CORRESPONDIENTE A FALTA DE UN PRESUPUESTO PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL TRAMO SIRIHUASI - BUENOS AIRES	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUUCUCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011			P	SE ESTA ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES DEL EXPE. DE ADICIONALES Y ASI PODER COCLUIR.	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUUCUCASA.	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011			P	SE ESTA CONSOLIDANDO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL X MAYORES METRADOS, Y ASI PODER COCLUIR.	

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	0.00	0.00	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012	T		CON INFORME DE PRE LIQUIDACION PARA SU ENVIO A LA DIRECCION DE SYL DE HUANCVELICA	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO <b>LE. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCVELICA</b>	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977	780,274.92	82,599.88	0.00	0.00	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	T		LA PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS POR OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS	
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA <b>CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA</b>	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00	2,440,111.04	2,084,956.00	355,155.04	67.00%	100.00%	98.98%	1.02%	16/04/2012	217	18/11/2012	P		PARALIZADO POR FACTORES CLIMATICOS PROPIAS DE LA ZONA, DESDE EL 01-01-2013.	
33	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO <b>SOCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA</b>	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ZOSIMO RAMOS ANCASI CIP. 60962	2,541,055.55	349,928.40	62,931.60	0.00	2,953,915.55	1,212,682.58	1,741,232.97	58.96%	51.74%	45.39%	6.36%	16/04/2012	300	09/02/2013	EJ	AT	EJECUCION DE LA PARTIDA CAMARA DE INSPECCION, CAMARA DE PURGA Y TOMAS LATERALES	
34			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA <b>CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA</b>	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00	7,392,119.16	2,512,211.16	4,879,908.00	66.02%	80.40%	48.45%	31.95%	18/06/2012	330	13/05/2013	EJ	AT	APERTURA DE PLATAFORMA DE CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA <b>I.E. S. MX. "SEÑOR DE ATOCACSA", DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA</b>	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS SALAZAR SANCHEZ	ING. RONNY AZAMBUJA	1,335,566.01	176,795.61			1,512,361.62	437,097.14	1,075,264.48	71.10%	100.00%	49.08%	50.92%	16/07/2012	210	10/02/2013	EJ	AT	EJECUCION DE OBRA AL 50.84 % EL RESIDENTE NO PRESENTA EL INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) <b>DIQUE DE PRESA ISLACCOCCHA</b>	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCASI CIP 60962	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03			470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	38.00%	62.00%	01/08/2012	75	14/10/2012	P		PARALIZADO DEBIDO QUE EL CONTARTISTA NO TIENE MAQUINARIA ADECUADA PARA LA COMPACTACION DEL DIQUE DE TIERRA	
37	RECURSOS ORDINARIOS	044	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA <b>I.E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA, PATACANGCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A - HUANCVELICA</b> "	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CONDORI	ING. RONNY AZAMBUJA	1,730,911.90	243,153.15			1,974,065.05	0.00	1,974,065.05	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15/11/2012	180	13/05/2013	NI		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NO PERCIBIBLES, CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012 EL 18-02-2013 SE DIO INICIO CON LA PARTIDA DE	
<b>HUANCVELICA</b>																											
1	CANON SOBRECANO N		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			87,210.61	7,169.00	0.00	0.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)	
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			3,598.30	2,981.70	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L		R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009)	
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			12,842.58	245.50	0.00	0.00	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L		R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)	
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	0.00	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L		R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)	
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANSAMPAMP	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	TAP JUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	0.00	0.00	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION	
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	TEC. OSCAR QUISEP APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		OBRA CULMINADA	
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 0030	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	0.00	0.00	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION	
8	CANON Y SOBRECANO N	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCVELICA III ETAPA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	0.00	0.00	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T		FALTA LIQUIDACION	
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 0090	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - CCASPATA - PAUCARA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T		FALTA LIQUIDACION	
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	TAP JORGE QUISEP TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	0.00	0.00	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T		FALTA LIQUIDACION	
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 0248 0187	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	0.00	0.00	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L		R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º	
																S/.	%										
12	CANON Y SOBRE CANON	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	268,662.60	29,851.40	0.00	0.00	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0			T		FALTA LIQUIDACION
13	CONFOR/ RECURSOS ORDINARIOS	0068 0046 0027	2004 2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0			T		FALTA LIQUIDACION
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA- PALMIRA ALTA 1RA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. KATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	0.00	0.00	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006		T		PROCESO DE LIQUIDACION
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA- PALMIRA ALTA 2DA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	0.00	0.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007		L		R.G.G.R. Nº 321-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007		T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108 0053 0185	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	0.00	0.00	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008		T		FALTA LIQUIDACION
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			45,656.00	6,526.93	0.00	0.00	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008		L		R.G.G.R. Nº 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
19	RECURSOS ORDINARIOS	0042 0202	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007		T		LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA TRUNCADA, POR FALTA DE COMPROBANTES DE PAGO Y DOCUMENTOS TECNICOS
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DIAS	25/11/2007		L		R.G.G.R. Nº 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLINS CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975	145,595.32	16,177.26	0.00	0.00	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007		T		FALTA LIQUIDACION
22	RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS	0198 0060 0153	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009		P		OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246 0196	2008 2009	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI- HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009		L		R.G.G.R. Nº 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)
24	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPIUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CCOSNIPIUQUIO)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009		L		R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPIUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009		L		R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPIUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009		L		R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPIUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CCARHUARANRA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009		L		R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPIUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009		L		R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MENCIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. <b>ANTAYMISA</b> , COARHUARANRA, COOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELCA (EE.SS <b>ANTAYMISA</b> )	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DÍAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
30	CANON Y SOBRE CANON	0245 0151	2008 2009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACCASA-YAULLI -HVCA	HUANCAMELCA	YAULLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DÍAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. Nº 382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012)
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAMELCA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DÍAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS
32	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL <b>CENTRO DE SALUD AYACCOCHA</b> Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAMELCA ( <b>CENTRO DE SALUD AYACCOCHA</b> )	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VELA SQUEZ OCHOA CAP 6344	1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DÍAS	24/04/2010	L		R.G.G.R. Nº 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)
33	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL <b>CENTRO DE SALUD AYACCOCHA</b> Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAMELCA ( <b>CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA</b> )	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DÍAS	29/10/2009	L		R.G.G.R. Nº 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0096 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATORCE BILINGUE ISOLINA CLOTTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE - cid. 83270	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DÍAS	27/08/2011	T		OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE GROPESA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES DE PAGO, RECOPIACION DE COMPROBANTES DE PAGO
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULLI -HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	COSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. Nº 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,089,219.06	154,435.36	12.42%	100.00%	77.34%	22.66%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	EJ	AT	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, COLOCACION DE PISOS DE ADOQUINES EN EXTERIORES, FUERA DE PLAZO DE EJECUCION
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	996,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	99.02%	0.98%	12/05/2010	180 DÍAS	30/06/2011	T		PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA , CUENTA CON CONSILIACION FINANCIERA
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION EN LO FINANCIERO FALTA PAGO DE RESIDENTE
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARQ. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,143,270.35	1,123,298.00	19,972.35	1.75%	100.00%	87.01%	12.99%	11/05/2010 18/10/2012	150 DÍAS	07/10/2010	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION SOLO FALTA EQUIPAMIENTO Y REPINTADO
41	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LINDY PEÑA	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 93560	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADA FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	565,296.93	548,781.28	16,515.65	2.92%	100.00%	85.92%	14.08%	01/06/2010	105 DÍAS	14/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
43	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (ATALLA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	573,362.17	489,707.91	83,654.26	14.59%	100.00%	85.10%	14.90%	01/06/2010	546	30/11/2001	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
44	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	564,950.77	527,807.41	37,143.36	6.57%	100.00%	64.30%	36.70%	09/06/2010	105 DÍAS	22/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
45	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	525,467.24	516,450.23	9,017.01	1.72%	100.00%	77.07%	22.93%	05/07/2010	105 DÍAS	14/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
46	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (COLLPACCASA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	618,740.28	579,266.03	39,474.25	6.38%	100.00%	92.96%	7.04%	01/06/2010	105 DÍAS	14/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
47	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	628,254.57	613,419.88	14,834.69	2.36%	100.00%	77.15%	22.85%	07/06/2010	105 DÍAS	20/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
48	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AYACCOCHOCHA DE LA RED HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	0.00	0.00	513,824.81	428,992.33	84,832.48	16.51%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	L		R.G.G.R. Nº 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012)
49	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	0.00	0.00	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	T		LIQUIDACION TECNICA CULMINADO, FALTA PAGO DE SUPERVISOR
50	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (SAN JOSÉ DE MIRAFLORES)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 9360	563,987.18	56,849.91	0.00	0.00	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	75.00%	25.00%	01/07/2010	120 DÍAS	28/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
51	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 9360	582,780.85	58,787.88	0.00	0.00	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	80.83%	19.17%	17/05/2010	120 DÍAS	13/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
52	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSÉ DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 9360	553,421.86	55,784.92	0.00	0.00	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	68.03%	31.97%	21/06/2010	120 DÍAS	18/10/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
53	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (TINYACLLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 9360	551,410.83	55,582.21	0.00	0.00	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	74.97%	25.03%	21/06/2010	120 DÍAS	21/10/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA



Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLUHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (VISTA AL EGBEL)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 9360	566,876.95	57,141.20	0.00	0.00	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	77.47%	22.53%	01/06/2010	120 DIAS	01/10/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS PACHECO PALMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SUI CARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	0.00	0.00	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	94.26%	5.74%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO SIN INFORME FINAL Y/O PRE LIQUIDACION
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCVELICA DE LA REGIÓN HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. FELIX A ZAVALA VALDEZ	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	0.00	0.00	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		OBRA CULMINADO SIN INFORME FINAL Y/O PRE LIQUIDACION
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0473	2010	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS DE HUANCVELICA, AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCCACCOCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	HUANCVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSÉ ELIAS CALLE MENDIEVEL	VIVIENDA?			0.00	0.00	105,375.00	92,513.64	12,861.36	12.21%	95.63%	87.79%	7.84%	05/07/2010	49	22/08/2010	EJ	AT	NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0472	2010	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUA SALADA EN EL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, AFECTADO POR EL DESBORDE DE LA LAGUNA ALLCCACCOCHA, OCURRIDO EN EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009	HUANCVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. OMAR CABALLERO SANCHEZ	VIVIENDA?			0.00	0.00	185,926.00	116,542.51	69,383.49	37.32%	66.58%	62.68%	3.90%	05/07/2010	75 DIAS	18/09/2010	EJ	N	NO PRESENTO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORRED IZCUCHACA, RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	0.00	0.00	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284 0115	2010 2011 2012	CONTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	0.00	0.00	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADO, NO CUENTA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA Y/O INFORME FINAL, COMISION DE RECEPCION CONFORMADA CON RESOLUCION Nº 067-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/01/2012
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCALLA - ORCCOBAMBA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAS PACO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.94	0.00	0.00	2,749,156.39	2,335,951.00	413,205.39	15.03%	100.00%	99.23%	0.77%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		OBRA CULMINADO, EN LAVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
62	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331 0244	2010 2011 2012	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.N°36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. WILLIAM CASTILLO RAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2010	210	06/03/2011	T		SIN INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
63	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240.00	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION
64	RECURSOS ORDINARIOS	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	T		LIQUIDACION CONCLUIDA PRESENTADA PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO
65			2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CERAFIN RAMOS ROJAS		475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS. SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA				
66	R.D. D.TRAF	0570 0353	2010 2011 2012	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,167,046.34	113,304.77	0.00	0.00	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		PRE LIQUIDACION OBSERVADA EN LA PARTE FINANCIERA, OBSERVACIONES REMITIDAS AL ENCARGADO
67	R.D. D.TRAF	0569 0341	2010 2011	"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO"	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARO. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	0.00	0.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		PRE LIQUIDACION OBSERVADA EN LA PARTE FINANCIERA, OBSERVACIONES REMITIDAS AL ENCARGADO
68	RECURSOS ORDINARIOS	0609 0358 0246	2010 2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 95900	1,185,900.80	79,102.86	0.00	30,666.58	1,295,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	T		LIQUIDACION FINANCIERA CULMINADA EN CONCILIACION CONTABLE

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

N°	FTE. FTO.	MENONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
69	DON Y TRAN	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	43,751.41	16,817.34	0.00	0.00	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
70	DON Y TRAN		2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAMELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	72,230.96	12,194.04	0.00	0.00	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L		R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
71	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDDY W. NURENA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	0.00	0.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		REVISION DEL INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION
72	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUACCCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923,577.10	128,124.15	0.00	0.00	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION, LAS MISMAS FALTAN SU ABSOLUCION.
73	R.O.	0450 0022	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,294,726.83	124,326.91	0.00	0.00	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		CULMINADO, PAGOS DEL PROVEEDOR DE PUERTAS EN CONSULTA Y FALTA PAGOS DE SUPERVISOR DE OBRA
74	R.O.	0451 0145	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,520,991.69	161,566.00	0.00	0.00	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS MISMAS
75	R.O.	0775 0133	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO VIAL RC&GY EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUEZ EGAVIL GREGORIO CIP	4,025,172.54	352,438.00	25,000.00	0.00	4,402,610.54	4,400,618.08	1,992.46	0.05%	100.00%	94.17%	5.83%	19/10/2011	617	26/06/2013	EJ	AT	COLOCADO DE CONCRETO EN PAÑOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL, Y CULMINACION DE COLOCADO ED ADOQUINES
76	R.O.	0777 0149	2011 2012	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	674,237.11	67,423.71	12,821.00	0.00	754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	271	25/07/2012	T		OBRA CULMINADO NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION TECNICO FINANCIERO
77	R.O.	0452 0169	2011 2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLAYOCC-ACORIA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP. 8597	1,565,619.47	186,153.18	39,635.00	0.00	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	96.61%	3.39%	01/12/2011	180	28/05/2012	T		PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION
78	R.O.	0168	2012	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FABRICIO JOSE MIRANDA JAUREGUI	ARO. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	2,272,795.82	200,313.00	28,000.00	0.00	2,501,108.82	2,752,039.28	-250,930.46	-10.03%	99.81%	99.81%	0.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	EJ	N	COLOCADO DE PINTURA EN Y VIDRIOS EN BLOQUE DE AULAS, COLOCADO DE ADOQUINES
79			2012	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	158,275.62	15,827.56	0.00	0.00	174,103.18				100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T		OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES
80	R.D.	0508	2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CI. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	190,825.66	29,958.07	3,000.00	0.00	223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		PRELIQUIDACION FINANCIERA OBSERVADA, REMITIDO AL ENCARGADO
81	R.D.18 CANON Y SOBRE CANON	029	2012	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MICHAEL WILSON DOMINGUES GUTIERREZ CIP.	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP.	5,829,442.65	420,050.00	98,282.00	0.00	6,347,774.65	2,411,621.53	3,936,153.12	62.01%	72.76%	24.56%	48.20%	03/07/2012	365	02/07/2013	EJ	AT	ENCOFRADO EN VIGAS DE AULA BLOQUE B, DESENCOFRADO DE EN LOSA DE BIBLIOTECA, TARRAJEO EN BLOQUE DE AULAS A
82	R.O.	0661	2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI - LLAOCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL A. ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	ING. JHONY BENDEZU ACERO	556,555.55	107,931.00	11,704.00	0.00	676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	T		OBRA CULMINADO, DE ACUERTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS METAS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO
83	R.O.	0739		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN CAMARRA-HUANDO	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARG. EDUARDO MANUEL BERMUDEZ VALDIMIA CAP. 10584	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP. 8597	2,219,947.18	167,325.00	54,183.52	0.00	2,441,455.70	693,741.63	1,747,714.07	71.58%	32.81%	32.66%	0.15%	03/09/2012	210	31/03/2013	EJ	N	CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO, COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA Y ALOMINAS DEL 2DO NIVEL.
84	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUMITUARCA Y RIO NUNUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. EDUARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176	3,080,826.15	293,965.00	46,000.00	0.00	3,420,791.15	1,654,887.87	1,719,032.97	50.25%	98.28%	95.43%	2.85%	15/08/2012	210	12/03/2013	EJ	AT	ACABADO DE TRABAJOS DE JARDINERIA, COLOCADO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE, COLOCADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN
85			2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA-HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN cip 130761	2 ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560	354,777.75	58,113.54	13,216.00	0.00	426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	66.67%	100.00%	-33.33%	01/10/2012	90	31/11/2012	T		OBRA CULMINADO, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION
86			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	2 ING. JOSE ALJAGA PEREZ CIP. 74219	1,637,837.83	207,151.00	39,600.00	0.00	1,884,588.83	1,246,841.41	637,747.42	33.84%	93.04%	93.04%	0.00%	05/09/2012	150	01/02/2013	EJ	N	PINTADO EXTERIOR DE RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION E CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, NO TIENE INFORME DE RESIDENTE
87				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP. 93560	368,175.75	50,544.00	10,000.00	0.00	418,719.75	86,447.00	332,272.75	79.35%	60.28%	22.26%	38.02%	06/11/2012	60	04/01/2013	EJ	AT	DESENCOFRADO DE VIGAS, TRABAJOS DE TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, FALTA INFORME DE RESIDENTE

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º		2º	
																S/.	%										
88			2012 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA <b>CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI</b> , RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	332,668.66	41,882.00	8,088.45	15,309.00	397,948.11							03/12/2012	75	15/02/2013	EJ	AT	NO CUENTA CON INFORMACION ALGUNA. FALTA RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO	
89			2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS <b>FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION</b> , PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620	ING. YHONY S. HUAIRA PARAGUAY CIP. 125199	151,148.75	36,555.50	16,770.42	2,000.00	206,474.67	206,474.67	100.00%					0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	EJ	N	OBRA CON INICIO EN MES DE ENERO DEL 2013.
90			2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA <b>INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36475 SAN GERÓNIMO</b> - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	943,372.65	130,136.20	17,260.42	0.00	1,090,769.27	264,925.86	825,843.41	75.71%	25.42%	28.76%	-3.34%	03/01/2013	180	01/07/2013	EJ	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA DEL MODULO 2, TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES	
<b>HUAYTARA</b>																											
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE					0.00	0.00	14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L			R.G.G.R. Nº 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARÁ II ETAPA	HUAYTARA	TANTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE					0.00	0.00	5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L			R.G.G.R. Nº 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE					0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L			R.G.G.R. Nº 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE					0.00	0.00	428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L			R.G.G.R. Nº 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE					0.00	0.00	650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L			R.G.G.R. Nº 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	P.L 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISUARPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO HUMA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890			0.00	0.00	928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L			R.G.G.R. Nº 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)
7	FONCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E Nº22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73861	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082			0.00	0.00	20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%							OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%							OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER
9	FONCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B/ING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%							OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409,468.94	24,568.14	0.00	0.00	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T			OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL
11	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T			SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
12	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73861	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			0.00	0.00	1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004						OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA
13	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCIMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	561,495.55	56,149.56	0.00	0.00	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T			POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA
14	FONCOR / CANON SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AJULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARIJA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	240,289.91		0.00	0.00	240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T			EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L			R.G.G.R. Nº 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPIJICO LIMAYAMANTA CIP 80511	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696,301.75	69,630.18	0.00	0.00	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	375,907.50	41,767.50	0.00	0.00	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS	0022 0005	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T			DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º		2º
																S/.	%									
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	218,445.37	21,844.54	0.00	0.00	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DÍAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	209,068.29	40,541.61	0.00	0.00	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618,110.01	61,811.00	0.00	0.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DÍAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCVELICA A LA ORSYL
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ	AT	OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARÁ	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCO DE LA MICRORED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DÍAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACIÓN PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARÁ	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	0.00	0.00	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DÍAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIÁ - PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,202,562.00	120,256.00	0.00	0.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DÍAS	13/03/2010	T		SE SOLICITO LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA ORS Y L. INFORME N°304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSRHIG CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL, INFORME N° 299- 2010/GOB.REG.HVCA.GSRHIG CON FECHA 22/10/2010, A EFECTOS QUE SE PROMUNCIEN DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA, NO HAY RESPUESTA ALGUNA. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0103 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARQ. GUILLERMO QUIJCHA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	0.00	0.00	1,241,476.56	1,189,477.00	51,999.56	4.19%	95.81%	92.00%	3.81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011	P		OBRA INCONCLUSA FALTA EL CIELO RASO Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CUENTA COLOS MATERIALES EN OBRA, NO SE CONCLUYE PORLA FALTA DE PRESUPUESTO.
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING.MISAE LUDENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00	3,821,874.84	2,410,069.04	1,411,805.80	36.94%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	P		EL SERVICIO DE APERTURA DE TROCHA SE CULMINO AL 100% CON CONFORMIDAD DEL SERVICIO SE DEVOLVIO FONDO DE GARANTIA. EL SERVICIO DE CONFORMACION DE CUNETAS Y EXPLANACIONES NO SE HA CULMINADO, SE ESTA TOMANDO LAS ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL SIN EMBARGO EL
29	FONIPREL / RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA.GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T		LAS OBRAS SE ENCUENTRA CULMINADAS Y TRANSFERIDAS P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS, P.S. OTUTO, P.S. AYAMARCA, P.S. SANGAYACO, P.S. MEJORADA, SOLO FALTANDO TRANSFERIR P.S.PALMACACHA, P.S. SANTA ROSA DE ACORA
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARÁ	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,641,325.99	182,269.55	0.00	0.00	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	EJ	AT	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL SE ESTA EJECUTANDO LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A. NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GABRIEL ING.YONNY PAUCAR	1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100% CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL Y APROBACION DELIQUIDACION VIA ACTO RESOLUTIVO.

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORICÓ	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º	
																S/.	%										
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,002,978.80	119,271.21	0.00	0.00	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	T		OBRA CULMINADA CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL. CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO	
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	0.00	0.00	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	96.00%	4.00%	25/11/2012	242	24/07/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION EN LA ETAPA FINAL DE EXTENDIDO DE AFIRMADO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EL SERVICIO SE ENCUENTRA CON ACTA DE OBSERVACIONES, EL CONTRATISTA A SOLICITADO PARALACION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, POR FACTORES CLIMATICOS.	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCANELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	0.00	0.00	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	40.00%	60.00%	150				P	OBRA INICIADA EN SU PRIMERA ETAPA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUIRPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA, EL AVANCE FISICO NO ES PROPORCIONAL QUE EL AVANCE FINANCIERO, Y LA SEGUNDA ETAPA POR PARTE DE LA GERENCIA HUAYTARA SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SE A CULMINADO CON EL ENTUBADO DEL CANAL. EN EJECUCION LAS OBRAS DE ARTE (CRUCES AEREOS)	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE COBERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012			P	SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO, INCOMBIENIENTES EN LA DESACTUALIZACION DE COSTOS DE LA OBRA. EL SALDO PRESUPUESTAL SE HA REVERTIDO A HUANCANELICA
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVIENDA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO,PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCANELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP93560	1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	1,427,824.87	1,199,916.56	227,908.31	15.96%	63.44%	63.44%	0.00%	04/06/2012	270	28/02/2013	EJ	N	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, COLOCADO DE CONCRETO EN VEREDA Y ZOCALO	
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCANELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ					687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	20/11/2012	T		OBRA CULMINADO Y TRANSFERIDO AL AREA USUARIA	
<b>TAYACAJA</b>																											
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. Nº 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. Nº 106-2010/GOB.REG-HV/CA/GGR (11/MAR/2010)	
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JINE Nº 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	0.00	0.00	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL	
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GISBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL	
4	Canon y Sobrecano	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS. SE HA COORDINADO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y VAN A TOMAR LAS MEDIDAS A FIN DE SUBSABAR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS Y LIQUIDAR LA OBRA	
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	0.00	0.00	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			
7	Canon y Sobrecano	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	
8	FONCOR/ Canon y Sobrecano	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	0.00	0.00	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUUS CAP 3785	1,689.09	168.91	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º		2º	
																S/.	%										
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRACUJA	TAYACAJA	ACRACUJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	0.00	0.00	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T			SIN INFORME FINAL
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARQ. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	0.00	0.00	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DÍAS	11/12/2005	T			CULMINADO SIN LIQUIDAR
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPAICO LIMAYAMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	0.00	0.00	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DÍAS	13/04/2006	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION, OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FINANCIERA Y NO SE CUENTA CON INFORMACION TECNICA, OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. WILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DÍAS	09/05/2006	T			CULMINADO SIN LIQUIDAR
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 30957 QUILMO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISES SECURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006	T			CULMINADO SIN LIQUIDAR
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS , TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006	T			CULMINADO SIN LIQUIDAR
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHAJA - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	0.00	0.00	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARRROS CIP 51606	ARQ. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	0.00	0.00	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008	T			CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION, EN ULTIMA VISITA CON OBSERVACIONES TECNICAS, LAS CUALES EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE COMPROMETIO A SUBSANARLAS
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO Nº 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	0.00	0.00	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			23,272.73	2,327.27	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			EN PROCESO DE LIQUIDACION
22	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	0.00	0.00	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION, EN ULTIMA VISITA CON OBSERVACIONES TECNICAS, LAS CUALES EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE COMPROMETIO A SUBSANARLAS
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			NO CUENTA CON INFORME FINAL SE ENCUENTRA A CARGA DE LA SUB GERENCIA DE TAYACAJA
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	0.00	0.00	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			SIN INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2006 2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. Nº 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFOMACION FINANCIERA.
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2006 2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009	T			EN PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION FIANCIERA Y TECNICA.
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. Nº 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	0.00	0.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T			NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. Nº 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YÁBAR PALACIOS CIP 60027	366,023.64	36,602.36	0.00	0.00	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	T			SE ESTA REVISANDO LA PRE LIQUIDACION
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO Nº 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	0.00	0.00	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T			PENDIENTE DE LA PRELIQUIDACION

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MREMONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
																S/.	%											
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA				391,365.45	39,136.55	0.00	0.00	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T			NO PRESENTA LA PRE LIQUIDACION
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220		433,197.65	43,319.77	0.00	0.00	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	T			NO PRESENTA PRE LIQUIDACIÓN
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. RAUL JESUS GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943		1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006				T		SE HA REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION LA PRE LIQUIDACION. ESTA PRRSYL NO HA RECEPCIONADO NINGUNA PRELIQUIDACION
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943		132,111.82	13,211.18	0.00	0.00	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T			NO PRESENTA PRE LIQUIDACIÓN
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700		449,249.09	44,924.91	0.00	0.00	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T			SE ENCUENTRA EN REVISION LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8848		514,618.28	51,461.83	0.00	0.00	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T			SE ENCUENTRA EN REVISION. ADEMAS SE ENCUENTRAN OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACIÓN DEL RÍO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACIÓN DE 10 HAS. EN LA SUB CUENCA MILLO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448		2,071,566.13	135,130.73	0.00	0.00	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T			SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508		288,448.18	28,844.82	0.00	0.00	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T			SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND		718,181.82	71,818.18	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T			LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, POR REVISAR Y EVALUACION.
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465		40,909.09	4,090.91	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE LIQUIDACION
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)		26,602.73	2,660.27	0.00	0.00	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112		182,227.27	18,222.73	0.00	0.00	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T			REINICIO DE LA OBRA 01/12/2011 (EN EJECUCION)
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062		12,329.09	1,232.91	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T			LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. SE SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL ( INF. N° 231-2011/GOB.REG.HVCA)
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062		47,246.36	4,724.64	0.00	0.00	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA - ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMÉTRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUISSBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062		36,363.64	3,636.36	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DÍAS	28/02/2009	L			R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (26/AGO/2010)
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARQ. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472		1,826.36	182.64	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA. LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN EVALUACION
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA -TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255		411,930.00	41,193.00	0.00	0.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179		1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DÍAS	31/07/2009	T			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA.
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA , DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646		209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DÍAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % . LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GS RT, POR REVISAR Y EVALUAR

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
49	CANON	0045	2008 2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPÁ PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DÍAS	31/01/2009	T		OBRA CULMINADA. NO PRESENTA SU PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67		9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	EJ	AT	SE INICIARA EL 22/11/2010
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DÍAS	01/12/2009	T		LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DÍAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE-LIQUIDACION
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCOOR DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DÍAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA. ( SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL)
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	EN CONVOCATORIA	1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	40.00%	60.00%	24/05/2010	150 DÍAS	24/10/2010		P	OBRA RECIEMMENTE REINICIADA POR EL FRENTE DE HUAYARQUI, FUE PARALZADA POR FALTA DE SERVICIO DE VOLADURA (PROCESO DESIERTO)
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. CHRISTIAN OMAR INGA SAEZ	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	98.68%	1.32%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 17/08/2012	EJ	AT	EN PROCESO DE EJECUCION. CON AMPLIACION PRESUPUESTAL OTORGADA. PROXIMO A CULMINARSE Y ENTREGARSE A LOS BENEFICIARIOS
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CAZCERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID ILLAZDE BALVIN DENEGRÍ CAP. 005014	2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T		EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION A LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHEZ DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DÍAS	26/09/2010	T		INAUGURAD Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORRED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CONCLUIDA AL 100 % , INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. SALDOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y OTROS. HAY DOCUMENTOS QUE FALTAN COMO COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, PLANILLA DE JORNALES, ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, BOLETAS DE VENTAS, RR.HH PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE CONFORMIDAD. LA MISMA QUE NO PERMITE CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERO
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETTER JHON MENDO SALOME. CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % , INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION A LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP** 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	886,039.87	14,982.30	1.66%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T		OBRA CULMINADA, INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERO. SALDOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENCIA, SUPERVISION Y OTROS.
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,375,280.67	144.15	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T		OBRA CULMINADA, INAGURADA Y ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS; EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DE OBRA



Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
62	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	EJ	AT	OBRA PARALIZADA, NO SE TIENE ACCESO A TRAVÉS DE CARRETERA HASTA EL LUGAR DE OBRA, SE TIENE CONSTANTES LLUVIAS.
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARO. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA, ADEMÁS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
64	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN A LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA. HAY DOCUMENTOS QUE FALTAN COMO COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, PLANILLA DE JORNALES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, BOLETAS DE VENTAS RR.HH PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE CONFORMIDAD. LA MISMA QUE NO PERMITE CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE LIQUIDACION FINANCIERO.
65	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	873,071.40	84,268.00	0.00	0.00	957,339.40	167,717.59	789,621.81	82.48%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	EJ	AT	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON AMPLIACION PRESUPUESTAL OTORGADO.
66	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	0.00	0.00	785,119.50	768,178.97	16,940.53	2.16%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	P		OBRA INCONCLUSA, CON DEFICIENCIAS, SIN PRESUPUESTO, FALTA EJECUCION PARTIDAS DE AFIRMADO Y CUNETAS, MODIFICACIONES DE TRAZO SIN AUTORIZACION NI APROBACION.
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,657,584.60	1,413,677.80	243,906.80	14.71%	100.00%	80.00%	20.00%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	P		OBRA PP.SS. QUINTAO PARALIZADA, NO SE TIENE ACCESO POR CONSTANTE PRECIPITACION PLUVIAL, QUE HAN IMPOSIBILITADO EL NORMAL ACCESO A PUNTA DE CARRETERA DE LOS VEHICULOS Y POR ENDE EL TRASLADO RURAL DE MATERIALES. INCREMENTANDOSE LA DISTANCIA Y EL PELIGRO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES CON ACÉMILA. DESDE EL PUNTO MÁS CERCANO "PUNTA DE CARRETERA" EL RECORRIDO Y/O ACCESO ES A TRAVÉS DE CAMINO DE HERRADURA ACCIDENTADO EN APROX. 7.00 KM. PP.SS. CHACHAS, OBRA CULMINADA AL 100% EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE INAUGURACIÓN Y ENTREGA A BENEFICIARIOS, FECHA DE INICIO 02-10-12 CULMINACIÓN 30-10-12
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA, INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%-PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS
70	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. OPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función	453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	558,754.24	557,113.60	1,640.64	0.29%	100.00%	98.78%	1.22%	31/05/2010 02/07/2012	120 DÍAS	31/09/2010	EJ	AT	EN PROCESO DE EJECUCION CON AMPLIACION PRESUPUESTAL OTORGADA, PROXIMO A CULMINARSE Y ENTREGARSE A LOS BENEFICIARIOS. NO SE HA CULMINADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE ESCALERAS (TECHO) Y LOS ACABADOS DE LOS SS.HH. DEL SEGUNDO NIVEL X FALTA DE PRESUPUESTO
71	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	337,451.01	5,274.00	1.54%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DÍAS	10/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 %, EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
72	RECURSOS ORDINARIOS		2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00	1,130,367.66	1,117,017.53	13,350.13	1.18%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DÍAS	31/07/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 %, INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A <u>LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA</u>	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HUGO QUISEPÉ NAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANGUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR
74	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA <u>CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA</u>	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATENO	1,567,988.94	149385	0.00	0.00	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100% INADUORADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION A LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA. HAY DOCUMENTOS QUE FALTAN COMO COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, PLANILLA DE JORNALES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, BOLETAS DE VENTAS, RR.HH PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION, POR DOS FRENDES DE TRABAJO, EJECUCION APROXIMADA DE 18 KM.
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP. 77338.	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	9,346,179.97	649,024.70	6.49%	100.00%	27.30%	72.70%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	EJ	AT	NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION, POR DOS FRENDES DE TRABAJO, EJECUCION APROXIMADA DE 18 KM.
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCHACC - DISTRITO SAN MATRCOS DE ROCHACC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUALI LAZO CIP. 103358	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	786,675.71	13,859.32	1.73%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION Y TRAMITES PARA INAUGURACION Y ENTREGA A BENEFICIARIOS, SALDOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENCIA, SUPERVISION Y OTROS.
78			2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ING°. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70			1,111,537.92	17,923.60	1,093,614.32	98.39%	100.00%	9.25%	90.75%	07/01/2013	125	11/05/2013			OBRA PARALIZADA EL 31/01/13 POR MOTIVOS QUE A LA ACTUALIDAD NO SE REALIZARON LOS PROCESOS DE ADJUDICACION PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, RAZON POR LA CUAL EXISTE DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA. DE LA MISMA MANERA SE TIENE CONSTANTES LLUVIAS QUE HAN IMPOSIBILITADO EL NORMAL ACCESO DE LOS VEHICULOS Y POR ENDE EL TRASLADO DE MATERIALES E INSUMOS AL LUGAR DE LA OBRA.

Fecha de Reporte : 25/03/2013

Periodo de Reporte : febrero - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º	
																S/.	%									