

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable : ORSyL - HVCA
Fecha de Reporte : 01/08/2013
Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
ACOBAMBA																											
1	R.O.		2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			37,502.60	2,069.00	0.00	0.00	39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DÍAS	14/12/2002	L			R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)
2	CANON SOBRECANO		2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			182,368.94	14,716.90	0.00	0.00	197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DÍAS	27/11/2003	L			R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186,732.98	18,673.30	0.00	0.00	205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
4	FONCOR	0081 0064	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	0.00	0.00	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
5	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCOA	ACOBAMBA	POMACOCOA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OLIAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 75485	352,282.24	35,228.22	0.00	0.00	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63997	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909,090.91	90,909.09	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
8	CANON SOBRECANO		2005	CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			185,277.24	14,722.76	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DÍAS	20/06/2006	L			R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	160,588.39	9,032.81	0.00	0.00	169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DÍAS	31/10/2005	T			EN LIQUIDACIÓN DE OBRA
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ING. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	0.00	0.00	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DÍAS	18/01/2006	T			OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79369	139,943.33	13,994.33	0.00	0.00	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DÍAS	05/01/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
12	CANON Y SOBRE CANON / CANON / SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	139,276.14	5,723.86	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DÍAS	04/10/2006	L			R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	0.00	0.00	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DÍAS	30/12/2009	T			SE HA CULMINADO AL 100%, SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCIÓN
14	CANON Y SOBRE CANON / CANON / SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	367,530.37	36,753.04	0.00	0.00	404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DÍAS	22/08/2007	L			R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA, MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	0.00	0.00	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	0.00	0.00	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	0.00	0.00	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSUAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T			INFORME FINAL OBSERVADO
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
20	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	0.00	0.00	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
22	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T			CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
23	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINQUERCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	0.00	0.00	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T			CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCARHUARANRA - PATOCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ODON PACHA RAMOS/ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. AMELI CHAMPE	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	281 DÍAS	29/11/2009	L			R.G.G.R. N° 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T			PROCESO DE LIQUIDACION
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GILLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. TRINATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DÍAS	09/12/2007	L			R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN ALI.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,869.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	P			FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T			INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DÍAS	12/12/2008	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GILLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7339	688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DÍAS	26/04/2009	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCARELVA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO , SIN INFORME FINAL
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCARELVA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCARELVA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. RUSSEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	0.00	0.00	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPADISTRITO DE YAULI - HUANCARELVA - HUANCARELVA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	0.00	0.00	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISEP ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISEP PACHECO	301,105.00	33,456.11	0.00	0.00	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUNTE CHOCCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	0.00	0.00	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P		OBRA PARALIZADA. NO SE HA CONCLUIDO A FALTA DE PPTO. REQUIERE RELLENO DE LOS ESTRIBOS DEL PONTON PARA ACCESO
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		INFORME DE PRELIQUIDACION OBSERVADO, EN LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	422,554.83	42,255.48	0.00	0.00	464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	0.00	0.00	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	L		R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (30/NOV/2012)
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AGUINO	1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESERNAR EL INFORME FINAL
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010 2011	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARQ. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO	1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	1,912,052.34	1,912,052.34	0.00	0.00%	100.00%	87.20%	12.80%	02/08/2010 01/03/2012	180	25/10/2011	P		OBRA NO CONCLUIDA. EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE PRESUPUESTO PRACTICAMENTE APROBADO
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHO PAQUIYURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		LA COMISIÓN DE REPECION Y LIQUIDACION, DEVOLVIO LOS DOCUMENTOS POR QUE LA CARRETERA NO ESTA OPERATIVO
47	DONAC. Y TRANSJ		2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELCA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCAMELCA-AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CULMINADO. FALTA INFORME FINAL. ES COMPETENCIA DE LA SEDE CENTRAL	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO	
53	R.D.	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	T		OBRA CULMINADO. A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAMELCA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00		0.00		#DIV/0!			0.00%					NI		OBRA POR CONTRATADA EN PROCESO	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	958,915.00	958,915.00	100.00%			0.00%						NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00														
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMP, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. LECCLESAMPAMP)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARO° CLEVER GUERRA CERRON	583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO. SE HA RESULETO EL CONTRATO DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMP, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. LECCLESAMPAMP)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARO° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO. SE HA RESULETO EL CONTRATO DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMP, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° LUIS IBARRA QUISEP	ARO° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO. SE HA RESULETO EL CONTRATO DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMP, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL OBSERVADO DEVUELTO. SE HA RESULETO EL CONTRATO DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMP, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELCA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARO° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE LE HA COMUNICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL ABSUELTO LAS OBSERVACIONES	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOLCOCCHA - POMACOCCHA - ACOBAMBA - HUANCAMELCA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARO. ISELA VICTORIA REQUEÑA MEDINA	ARO. EDGAR HUAMAN GAMAARA	621,526.30	74,583.15	0.00	0.00	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION. SE HA NOTIFICADO AL RESIDENTE A FIN QUE PRESENTE EL INFORME FINAL	
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	821,536.12	90,925.00	0.00	0.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	
64	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° EYSE MARIA TORRES FALGADO / ARO. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARO° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	36,747.00	0.00	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	
65	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO° MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ	1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
66	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUNU DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. ISELA V. REGUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	0.00	0.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	
67	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO GUISPE TORRES	135,368.44	13,388.09	0.00	0.00	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN INFORME. LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS	
68	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0031	2011 2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUNI	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP.62890	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00	2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	4.08%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	L		R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/11/2012)	
69	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUECCO - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADABERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00	1,800,339.78	1,008,190.28	792,149.50	44.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T		OBRA CULMINADA	
70	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	IGN JOSE ZAMUDIO MORALES	1,989,108.82	266,984.76	0.00	0.00	2,256,093.58	1,406,093.58	850,000.00	37.68%	100.00%	88.25%	11.75%	02/08/2012	209	26/02/2013	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01.06.13	
71	CANON	0164	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N. 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	Z. G. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,774,577.66	249,209.76	0.00	0.00	2,023,787.42	1,403,405.30	620,382.12	30.65%	100.00%	73.94%	26.06%	23/01/2013	180	21/07/2013	EJ	AT	ASENTADO DE LADRILLO, COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA.	
72	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA*	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. CESAR DAMIAN ANCCASI	ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	1,196,908.18	136,052.00	20,000.00	0.00	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.23%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	T		OBRA CULMINADO, E INAUGURADA EL 19 DE JUNIO DEL 2013, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	
73			2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP. 137619	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGQAVIL CIP. 65977	370,799.51	49,747.50	0.00	0.00	420,547.01	335,181.17	85,365.84	20.30%	100.00%	85.98%	14.02%	15/04/2013	77	30/06/2013	EJ	AT	COLOCACION DE GAVIONES EN AMBOS MARGENES	
74			2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOYCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. JUAN C. INGA CASTELLARES CIP. 137616	JUBERTT CCORA MONTES CIP. 130409	360,844.02	49,747.50	0.00	0.00	410,591.52	390,574.02	20,017.50	4.88%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	105	21/07/2013	EJ	AT	COLOCACION DE GAVIONES TIPO D Y B EN AMBOS MARGENES, NO PRESENTO INFORME	
75	R.O.	0154	2013	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO	ARQ. JUAN GAMIARRA MALDONADO	1,987,818.03	186,209.42	0.00	0.00	2,174,027.45	68,000.00	2,106,027.45	96.87%	100.00%	18.54%	81.46%	03/06/2013	240	28/01/2014	EJ	N	OBRA INICIADA EL 03 DE JUNIO 2013	
76	R.O.	0153	2013	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCavelica	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	501,069.90	74,359.00	0.00	0.00	575,428.90	52,500.00	522,928.90	90.88%	100.00%	61.32%	38.68%	22/04/2013	90	20/07/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION NORMAL, RETRAZO MODERADO	
ANGARAES														68,990,378.64													
1			2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T		NO TIENE INFORME FINAL	
2	FONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCCO	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	B.ING.LUIS ORIELAM	SIN			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	
3	FONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	SIN	SIN			0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		SIN INFORME FINAL	
5	FONCOR	0047	2004	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE CCOLLAPAMPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CESAR PERALTA QUIROS	ING. ZOSIMO UBALDO ORIELA			0.00	0.00	528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L		R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	
6	FONCOR	0070	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0.00	0.00	457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	
7	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP.79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			0.00	0.00	1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	
8	FONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336			0.00	0.00	2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DIAS	29/02/2008	T		CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	
9	RECURSOS ORDINARIOS	0051	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	34,648.32	3,464.83	0.00	0.00	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DIAS	22/01/2007	L		R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)	
10	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0096 0084 0094	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PERALDO CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	3,843,650.56	242,025.44	0.00	0.00	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																S/.	%											
11		RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARÁ) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DÍAS	31/07/2008			P	OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO. SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO
12		RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8555	466,744.18	35,223.75	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DÍAS	20/03/2008			L	R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES			0.00	0.00	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DÍAS	06/03/2008			T	NO TIENE INFORME FINAL
14		RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730			0.00	0.00	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DÍAS	31/03/2008			T	TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.
15		RECURSOS ORDINARIOS	0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327	1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DÍAS	03/06/2008			T	OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL
16		RECURSOS ORDINARIOS	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LILLILINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500			0.00	0.00	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DÍAS	01/10/2008			L	R.G.G.R. N° 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%
17		RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0169 0173 0189 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CCOCHACACASA	ANGARAES	CCOCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DÍAS	07/04/2009			L	R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%
18		RECURSOS ORDINARIOS	0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DÍAS	27/09/2008			L	R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)
19		RECURSOS ORDINARIOS	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656			0.00	0.00	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DÍAS	09/02/2008			L	R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)
20		RECURSOS ORDINARIOS	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DÍAS	07/05/2009			L	R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
21		RECURSOS ORDINARIOS	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDORO RUBEN MAURI NAHU CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DÍAS	21/09/2009			L	R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)
22		RECURSOS ORDINARIOS	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	0.00	0.00	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DÍAS	15/02/2010			L	R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)
23		RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DÍAS	05/03/2009			T	OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL
24		RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARQUITECTONICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN YARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DÍAS	04/06/2009			T	EN HUANCAMELICA AREA DE OBRAS
25		RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	CCOCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877	1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DÍAS	09/02/2010			T	EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras
26		RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIO LAZA ZUÑIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DÍAS	03/12/2009			T	OBRA CONCLUIDA NO TIENE INFORME FINAL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OBSERVACIONES EN OFICINA DE CONTROL INTERNO HVCA

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORRED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL	744,763.69	74,476.37	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15JUL2010)	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0065 2010	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L		R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
29	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126 2010	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
30	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127 2010	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISACO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
31	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124 2010	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE, PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579	1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T		PROCESO DE ABSOLUCION DE OBSERVACION GENERADO POR EL COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA. SE NOTIFICÓ CON CARTA NOTARIAL A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	
32	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128 2010	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
33	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129 2010	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N.º. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS AYME QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONCE CIP - 22289	733,756.61	73,375.66	0.00	0.00	807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	L		R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
34	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118 2010	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA. SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.	
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00	2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131 2010	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	0.00	0.00	804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CONCLUSION. SE NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE REGULARICEN LA DOCUMENTACION Y CULMINE LO FALTANTE.	
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123 2010	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125 2010	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCCO MICRORRED CCOCHACCASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	0.00	0.00	743,686.93	741,658.56	2,028.37	0.27%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO 100 % Y FINANCIERO AL 80 %. LA DEMORA ES POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.	
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010 2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	0.00	0.00	598,657.65	589,530.66	9,127.00	1.52%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T		OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
40		FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHU CIP - 102766	CONSORCIO J&J	1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
41		RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00	6,069,743.78	5,982,701.78	87,042.00	1.43%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE ENERO 2012 A LA FECHA, Y EN PROCESO DE CORTE DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO EN LA CRET HVCA PARA SU APROBACION
42		FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0144 0129	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,370,351.94	136,816.82	0.00	0.00	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.14%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 90 %, SE NOTIFICO AL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, PARA REGULARIZAR DOCUMENTACION FALTANTE AL INFORME FINAL
43		RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,139,992.88	111,028.79	0.00	0.00	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T		INFORME FINAL CON OBSERVACIONES CON CARTA SE NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA QUE PRESENTE EL INFORME LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES.
44		R.O.	0138 0063	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	853515.27	170117.05	0.00	0.00	1,023,632.32	1,020,525.32	3,107.00	0.30%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	T		LIQUIDACION TECNICA AL 100 % FINANCIERA AL 98 %, PAGO A PROVEEDORES, PPTO RECIENTE FUE ASIGNADO DEL 2013.
45		R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	3,472,859.37	554,320.00	0.00	0.00	4,027,179.37	3,881,245.34	145,934.03	3.62%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T		OBRA ALCUNOS COMPONENTES INAUGURADO Y ENTREGADO AL SECTOR BENEFICIARIO OTROS EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL, CARTA A RESIDENTES Y SUPERVISORES PARA PRESENTACION DE INFORME FINAL Y RESCESION DE CONTRATO
46		RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHUILLI - HUAYCHAOPALLICA, BUENAVISTA - PROVINCIA DE ANGARAES - HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1374186.64	102871.61	0.00	0.00	1,477,058.25	1,451,968.12	25,090.13	1.70%	100.00%	99.68%	0.32%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		INFORME FINAL, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN SUPERVISION, SE REMITO PROPUESTA DE COMISION DE LIQUIDACION A GERENCIA REGIONAL PARA SU APROBACION VIA RESOLUCION SE ENTREGO AL SECTOR BENEFICIARIO
47				2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO, ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA -	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP cel *576969	6,265,582.89	457,213.70	60,000.00	0.00	6,782,796.59	4,513,322.08	2,269,474.51	33.46%	79.45%	74.17%	5.28%	03/09/2012	240	30/04/2013	EJ AD		APERTURA DE CHOCHANA PROGRESIVA 13-200, COLODADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS, ENTUBADO DE CANAL EXISTENTE
48		RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1,002,007.20	135,533.18	0.00	0.00	1,137,540.38	181,667.31	955,873.07	84.03%	100.00%	8.76%	91.24%	04/06/2013	150	31/10/2013	EJ AT		EJECUCION DE COMPONENTES PUESTO DE SALUD, VIVIENDA CERCO PERIMETRICO, OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ARMADO
CASTROVIRREYNA																											
1		CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			33,315.00	4,685.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)
2		R.O. / PRESP. CONTING		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			24,447.32	3,352.68	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)
3		RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)
4		CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)
5		R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			118,437.55	1,562.45	0.00	0.00	120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)
6		FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015 0017	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	288 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
7		FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
8		FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00	169,319.00	169,319.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION
9		RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG	0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO RAMOS TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES	216,153.90	24,017.10	0.00	0.00	240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)
10		CANON SOBRE CANON / FONCOR	0017 0016	2004 2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNADEZ CIP 57344	201,062.64	23,930.41	0.00	0.00	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
11	CANON Y SOBRECANO N/R.O.	00320024	20052006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816		224,993.05	0.00	0.00	219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
12	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)			
13	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			0.00	0.00	873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)			
14	R.O./ CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCCLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	191,797.15	17,602.85	0.00	0.00	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)	
15	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			0.00	0.00	163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)			
16	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	
17	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	00130009	20052006	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCCOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	305,636.30	30,563.63	0.00	0.00	336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)	
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMARK ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919,503.50	91,950.35	0.00	0.00	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA	
20	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	0.00	0.00	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169,871.65	16,987.17	0.00	0.00	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38,325.96	3,832.60	0.00	0.00	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43,074.68	4,307.47	0.00	0.00	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
25	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151,898.18	15,189.82	0.00	0.00	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	341,703.00	54,138.60	0.00	0.00	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008	L		R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)	
28	R.O / RECURSOS ORDINARIOS/ CSC	00270012	20072008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009	T		CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISEP CIP 79725	312,047.27	31,204.73	0.00	0.00	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DIAS	02/02/2009	L		R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISEP CIP 79725	1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
31	RECURSOS ORDINARIOS	0014 0113	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213 CONTRATISTA	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DIAS	27/09/2008	L		LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 -2011/GOB.REG.HVCA/G.S.R.CIG
32	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MKTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ CIP 82849	ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82849	708,217.31	70,821.73	0.00	0.00	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CCAHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARUJAM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613,247.02	61,324.70	0.00	0.00	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL: SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES
34	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YULI ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	210 DIAS	31/03/2011	T		OBRA CULMINADA, ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME FINAL
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0056 0017	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO PUEDE SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACION
36	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA-HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	618,411.00	16,002.82	2.52%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		EN REVISIÓN DE INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCIÓN.
37	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TORORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CUMPLINAR LAS METAS.
38	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		SE ABSOLVIERON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTRODUNAS
39	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YULI ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION; SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.
40	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP	2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	83.03%	11.01%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS: COORDINACIONES DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA
41	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE- CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YURI GIRALDES VILCAS	522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	24.13%	13.10%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		LA DOCUMENTACION PARA LA RESCISION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO, POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL; EL AREA DE ASESORIA LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO
42	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJU ANEXO DE COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISEP LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	344	31/08/2012	T		EN TRAMITE PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ABSOLVER OBSERVACIONES; SE VIENE COORDINANDO CON LOS RESPONSABLES DE OBRA
43	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACION
44	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERO
45	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RINTUPAMPA- PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA- DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	1,021,351.01	318,275.87	703,075.14	68.84%	100.00%	30.19%	69.81%	01/08/2012	180	27/01/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013: COORDINACIONES PARA DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA
46			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA.	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	10107256411 MONTES TAIPE JUAN EDGAR	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Calluque) SUP.	5,938,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	6,808,940.62	3,152,532.11	3,656,408.51	53.70%	100.00%	53.08%	46.92%	01/10/2012	240	28/05/2013	EJ AT		TRABAJOS DE ENCOPRADO PARA PONTON, INSTALACION DE ALCANTARILLAS, EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
47	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAÑEZ RODRIGUEZ	4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00	4,722,024.20	1,215,040.94	3,506,983.26	74.27%	80.00%	72.82%	7.18%	08/11/2012	332	05/10/2013	EJ	AT	OBRA REINICIADA EL 15-04-13. SE HA TRAMITADO AMPLIACION DE PLAZO DE 152 DIAS CON FINES DE CULMINACION DE OBRA.
48		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI- DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YAOLCA	562,391.34	92,773.00	0.00	0.00	655,164.34	590,066.98	65,097.36	9.94%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.
49	R.O.	0115 0146	2012 2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDOCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805,568.90	111,246.71	0.00	0.00	916,815.61	618,296.62	298,518.99	32.56%	100.00%	73.85%	26.15%	15/10/2012	285	26/07/2013	EJ	AT	SE HA TRAMITADO AMPLIACION DE PLAZO N° 02 DE 30 DIAS CON FINES DE CULMINACION DE OBRA.
50	R.O.	0116	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			464,527.81	97,537.00	0.00	0.00	562,064.81	0.00	562,064.81	100.00%			0.00%		90		NI	-	EN COORDINACIONES PARA EL INICO DE OBRA
51	R.O.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			899,365.57	123,184.13	0.00	0.00	1,022,550.00	0.00	1,022,550.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		105		NI		EN COORDINACIONES PARA EL INICO DE OBRA
CHURCAMP																										
1	FONCOR		2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMPA	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)
2	FONCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMPA	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
3	FONCOR / CANON SOBRECANO	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMPA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	280,433.72	31,159.30	0.00	0.00	311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA EL AÑO 2005 A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL SIN RESPUESTA Y/O OBSERVACIONES A LA FECHA.
5	CANON SOBRECANO NI CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMPA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARQ. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703	332,856.41	36,984.05	0.00	0.00	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L		R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	FONCOR / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 0023 0037 0040	2005 2006 2007 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMPA	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357,291.93	35,729.19	0.00	0.00	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCVELICA.
7	CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	0.00	0.00	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCVELICA
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 0042	2006 2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 109300	343,803.04	38,200.34	0.00	0.00	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G, LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOB.REG.HVCA/GSRCH/JUI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION AL TANTE
9	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 109300	38,700.00	4,300.00	0.00	0.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH/G, LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOB.REG.HVCA/GSRCH/JUI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION AL TANTE

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSUAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292,777.08	12,065.42	0.00	0.00	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DÍAS	12/06/2007			P	SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG.HVCA/SRCH/G, LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOB.REG.HVCA/SRCH/UI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE
11	CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 / 2009	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMPA - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DÍAS	02/12/2008			T	REMITA EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 / 0006	2007 / 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMPA	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DÍAS	28/06/2008			T	SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG.HVCA/SRCH/G, LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOB.REG.HVCA/SRCH/UI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE
13	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	0056 / 0090 / 0046 / 0127	2006 / 2007 / 2008 / 2009	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMPA - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DÍAS	07/08/2008			P	SE ESTA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LOS RESPONSABLES DE OBRA PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE OBRA INCONCLUSA Y SOLICITAR MAYOR PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENAL - COSME - MANZANAYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOCC III ETAPA	CHURCAMPA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75787	698,087.70	77,565.30	0.00	0.00	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DÍAS	01/05/2008			P	SE REALIZÓ LAS COORDINACIONES CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE (ADICIONAL DE OBRA)
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 / 0100	2008 / 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA- CHACHAS	CHURCAMPA	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ.	1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DÍAS	15/10/2010			T	SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMPA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DÍAS	31/03/2009			L	R.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%)
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. R. GOMEZ PALMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695,013.13	77,223.68	0.00	0.00	772,236.81	772,236.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010			T	SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMPA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528,494.18	51,849.42	0.00	0.00	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DÍAS	30/10/2010			T	LIQUIDACION FINANCIERA AL 40 %, FALTA REALIZAR SU LIQUIDACION FISICA A FALTA DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA.	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128	1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DÍAS	07/03/2010			T	SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACRACACASA - EL CHORRO - PAMPAPALQUE - HUAYRUPATA - PACHA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181	1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DÍAS	06/11/2010			T	SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES
21	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ARQ. EDGAR CASAS NAVAROO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DÍAS	24/04/2011			T	SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMPA - HUANCAMELICA.	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	0.00	0.00	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010			T	SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES
23	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMPA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011			P	PARALIZADO (15/03/2012) CON MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LA OBRA. SE REALIZÓ LAS COORDINACIONES CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE (ADICIONAL DE OBRA)

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
24	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAM PA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011			P	SE VIENE REGULARIZANDO LA LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO EN COORDINACION DIRECTA CON EL RESIDENTE DE LA OBRA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAM PA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP					0.00	0.00	78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%						NI	EJECUCION DE OBRA POR FRONTEL.
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369 0359 0150	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA S.R.L. ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011			L	R.G.G.R. N° 263-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/03/2013
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAM PA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001	2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010			P	LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA RECEPCION CORRESPONDIENTE A FALTA DE UN PRESUPUESTO PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL TRAMO SIRIHUASI - BUENOS AIRES
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCASA	CHURCAM PA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011			P	SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA SE PRESENTO EL ADICIONAL APROBADO POR LA GSRCH, EL CUAL SE ENVIO A LA GERENCIA GENERAL DE HUANCVELICA, EN EVALUACION
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIA TUCUCASA.	CHURCAM PA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011			P	SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA SE PRESENTO EL ADICIONAL APROBADO POR LA GSRCH, EL CUAL SE ENVIO A LA GERENCIA GENERAL DE HUANCVELICA, EN EVALUACION
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAM PA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	0.00	0.00	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012			T	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 70%
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO <u>LE LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA</u>	CHURCAM PA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977	780,274.92	82,599.88	0.00	0.00	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012			L	R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/07/2013
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUI DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801563980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00	2,440,111.04	2,084,956.00	355,155.04	67.00%	100.00%	98.98%	1.02%	16/04/2012	217	18/11/2012			P	PARALIZADO POR FALTA DE OTORGAMIENTO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL, DESDE EL 01-01-2013.
33	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCHOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAM PA	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2,541,055.55	349,928.40	62,931.60	0.00	2,953,915.55	1,212,682.58	1,741,232.97	58.95%	51.74%	45.39%	6.35%	16/04/2012	300	09/02/2013			P	OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE REFORMULADO
34			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAM PA	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00	7,392,119.16	4,671,920.00	2,720,199.16	36.80%	100.00%	71.57%	28.43%	18/06/2012	396	18/07/2013	EJ	AT	ENSANCHE DE PLATAFORMA DE CARRETERA CON TRACTOR ORUGA, APERTURA DE CHOCHA Y MOVIMIENTO DE TIERRA	
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. S. <u>MX. "SEÑOR DE ATOCASA", DISTRITO DE CHURCAMP, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA</u>	CHURCAM PA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JOSE LUIS SALAZAR SANCHEZ	ING. WILLIAM PRADO LAVADO	1,335,566.01	176,795.61			1,512,361.62	1,400,000.00	112,361.62	7.43%	100.00%	96.90%	3.10%	16/07/2012	348	28/06/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO; CUENTA CON AMPLIACION DE PLAZO	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORMAZAMIENTO) <u>DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA</u>	CHURCAM PA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03			470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	38.00%	62.00%	01/08/2012	75	14/10/2012			P	SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA, QUIEN MANIFIESTA QUE SE REINICIARA LOS TRABAJOS EL 17 DE JUNIO DEL 2013, LO CUAL A LA FECHA NO SE REINICIA CON LOS TRABAJOS
37	RECUROS ORDINARIOS	044	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP HUANCVELICA"	CHURCAM PA	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CONDORI	ING. RONNY AZAMBUJA	1,730,911.90	243,153.15			1,974,065.05	0.00	1,974,065.05	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15/11/2012	180	13/05/2013			P	SE REINICIO LA OBRA EL 06/06/2013, ESTANDO A LA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 11.02%, SIENDO MAYOR QUE EL PROGRAMADO LO CUAL ES TA CONFORME A LA FECHA SE CUENTA CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS, LO CUAL HACE EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, NO EXISTIENDO PROBLEMAS A LA FECHA.
38	RECUROS ORDINARIOS		2013	"MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP-HUANCVELICA"	CHURCAM PA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			4,250,087.39	569,902.90			4,819,990.29	0.00	4,819,990.29	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%		1095				NI	PROCESO DE SELECCION DE RESIDENTE SUPERVISOR Y OTROS
39	RECUROS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE <u>SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO</u> -MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAM PA	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	747,870.57	146,802.53			894,673.10	0.00	894,673.10	100.00%	100.00%	19.11%	80.89%	05/06/2013	150	01/11/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 05/06/2013, ESTANDO A LA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 8.02%, SIENDO MENOR QUE EL PROGRAMADO DEBIDO A LA FALTA DE AGREGADO, LO QUE A LA FECHA YA SE SOLUCIONO	
40	RECUROS ORDINARIOS		2013	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA-ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMP-HUANCVELICA	CHURCAM PA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. RICARDO VIVANCO VERANO	ING. EDILBERTO RENE GUERRA TAQUILLA	1,677,040.58	315,267.00			1,992,307.58	0.00	1,992,307.58	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%		270				NI	LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO EN BASE AL INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL SUPERVISOR, ACTIVIDAD PREVIO AL INICIO DE LA OBRA

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
41	RECURSOS ORDINARIOS		2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	INSPECTOR DE OBRA	1,723,634.50	252,648.15			1,976,282.65	0.00	1,976,282.65	100.00%	100.00%	11.02%	88.98%	06/06/2013	180	02/12/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 06/06/2013, ESTANDO A LA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 11.02%, SIENDO MAYOR QUE EL PROGRAMADO LO CUAL ES TA CONFORME A LA FECHA SE CUENTA CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS, LO CUAL HACE EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. NO EXISTIENDO PROBLEMAS A LA FECHA.	
42	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO-DISTRITO DE EL CARMEN.PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	CONSULTOR ING.AGR EDUARDO PACORIS QUISPE					0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00%	0.00%	100.00%			30			NI	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
HUANCAMELICA																											
1	CANON SOBRECANO N		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			87,210.61	7,169.00	0.00	0.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)	
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			3,598.30	2,981.70	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L		R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009)	
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			12,842.58	245.50	0.00	0.00	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L		R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)	
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	0.00	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L		R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)	
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANSAMPANA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP JQUISE TORNERO	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	0.00	0.00	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION	
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TEC. OSCAR QUISEP APARCO	GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			0		T	OBRA CULMINADA	
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 0030	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ROGER CHUMBES JURADO	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	0.00	0.00	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION	
8	CANON Y SOBRECANO N	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAMELICA III ETAPA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	0.00	0.00	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T		FALTA LIQUIDACION	
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 0090	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUANCAMELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T		FALTA LIQUIDACION	
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP JORGE QUISEP TORNERO	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	0.00	0.00	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T		FALTA LIQUIDACION	
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 0248 0187	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	0.00	0.00	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L		R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	
12	CANON Y SOBRE CANON	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	268,662.60	29,851.40	0.00	0.00	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			0		T	FALTA LIQUIDACION	
13	CONFOR / RECURSOS ORDINARIOS	0068 0046 0027	2004 2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			0		T	FALTA LIQUIDACION	
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO MEJORADA CARRHUARANRA - PALMIRA ALTA, 1RA ETAPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	KARTHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 78360	ING. WILHEIM BREDDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	0.00	0.00	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T		PROCESO DE LIQUIDACION	
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO MEJORADA CARRHUARANRA - PALMIRA ALTA, 2DA ETAPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	0.00	0.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007	L		R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108 0053 0185	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	0.00	0.00	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T		FALTA LIQUIDACION	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			45,656.00	6,526.93	0.00	0.00	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008	L		R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
19	RECURSOS ORDINARIOS	00420202	2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACIÓN DE PABELLONES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN	HUANCAVELICA	ASCENCIÓN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DÍAS	05/07/2007	T			LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DÍAS	25/11/2007	L			R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLinos CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 88975	145,595.32	16,177.26	0.00	0.00	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DÍAS	14/05/2007	T			FALTA LIQUIDACION
22	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	019800600153	200720082009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DÍAS	17/03/2009	P			OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010
23	RECURSOS ORDINARIOS	02460196	20082009	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI- HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DÍAS	30/03/2009	L			R.G.G.R. N° 205-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2011)
24	RECURSOS ORDINARIOS	00930107	20082009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CCOSNIPUQUIO)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L			R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
25	RECURSOS ORDINARIOS	00930107	20082009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L			R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
26	RECURSOS ORDINARIOS	00930107	20082009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DÍAS	12/02/2009	L			R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	00930107	20082009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CCARHUARANRA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DÍAS	31/03/2009	L			R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	00930107	20082009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DÍAS	28/02/2009	L			R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
29	RECURSOS ORDINARIOS	00930107	20082009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. ANTAYMISA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DÍAS	31/01/2009	L			R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
30	CANON Y SOBRE CANON	02450151	20082009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLACCASA- YAULI- HVCA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DÍAS	30/10/2009	L			R.G.G.R. N°382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012)
31	RECURSOS ORDINARIOS	02610237	20082009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DÍAS	16/07/2009	T			OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS
32	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAVELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DÍAS	24/04/2010	L			R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)
33	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAVELICA (CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA)	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI/ JORGE QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DÍAS	29/10/2009	L			R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MNEI/ÓNICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0056 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLODET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE cip. 83270	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T		OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION Y/O INFORM FINAL
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES DE PAGO, RECOPIACION DE COMPROBANTES DE PAGO
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	99.02%	0.98%	12/05/2010	180 DIAS	30/06/2011	L		R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANSAMPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		RGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARQ. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,143,270.35	1,123,298.00	19,972.35	1.75%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		OBRA CULMINADO CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2013
41	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LIDIO PEÑA	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 93560	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADA LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADO Y SE LE DEVOLVIO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	565,296.93	548,781.28	16,515.65	2.92%	100.00%	85.92%	14.08%	01/06/2010	105 DIAS	14/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
43	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	573,362.17	489,707.91	83,654.26	14.59%	100.00%	85.10%	14.90%	01/06/2010	546	30/11/2001	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
44	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	564,950.77	527,807.41	37,143.36	6.57%	100.00%	64.30%	35.70%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
45	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	525,467.24	516,450.23	9,017.01	1.72%	100.00%	77.07%	22.93%	05/07/2010	105 DIAS	14/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
46	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (COLLPACCASA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	618,740.28	579,266.03	39,474.25	6.38%	100.00%	92.96%	7.04%	01/06/2010	105 DÍAS	14/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
47	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	628,254.57	613,419.88	14,834.69	2.36%	100.00%	77.15%	22.85%	07/06/2010	105 DÍAS	20/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
48	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISEP	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	0.00	0.00	513,824.81	428,992.33	84,832.48	16.51%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	L		R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012)
49	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	0.00	0.00	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO
50	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	563,987.18	56,849.91	0.00	0.00	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	75.00%	25.00%	01/07/2010	120 DÍAS	28/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
51	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	582,780.85	58,787.88	0.00	0.00	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	80.83%	19.17%	17/05/2010	120 DÍAS	13/09/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
52	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	553,421.86	55,784.92	0.00	0.00	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	68.03%	31.97%	21/06/2010	120 DÍAS	18/10/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
53	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (TINYACLLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	551,410.83	55,582.21	0.00	0.00	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	74.97%	25.03%	21/06/2010	120 DÍAS	21/10/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	566,876.95	57,141.20	0.00	0.00	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	77.47%	22.53%	01/06/2010	120 DÍAS	01/10/2010	T		OBRA CULMINADA EN LA PARTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN PROCESO PARA SU ENTREGA
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	0.00	0.00	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	94.26%	5.74%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. SE TRUNCAN POR FALTA DE PAGO DE SUPERVISOR
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCAMELICA DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. FELIX AZAVALA VALDEZ	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	0.00	0.00	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DÍAS	01/11/2010	T		OBRA CULMINADO SIN INFORME FINAL Y/O PRE LIQUIDACION
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	0.00	0.00	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DÍAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIAPAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54356	1,202,562.00	120,256.00	0.00	0.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T		SE SOLICITO LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA ORS Y L. INFORME N° 304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSRH/G. CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL. INFORME N° 299-2010/GOB.REG.HVCA.GSRH/G. CON FECHA 22/10/2010. A EFECTOS QUE SE PRONUNCIEN DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA, NO HAY RESPUESTA ALGUNA. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARQ. GUILLERMO QUICHCA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	0.00	0.00	1,241,476.56	1,189,477.00	51,999.56	4.19%	95.81%	92.00%	3.81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011	P		OBRA INCONCLUSA FALTA EL CIELO RASO Y LAS INSTALACIONES LECTRICAS CUENTA CO LOS MATERIALES EN OBRA, SE A RETOMADO LOS TRABAJOS FINALES. SE HA PROYECTADO LA CULMINACION EN 15 DIAS EN PROCESO DE CORTE DE OBRA	
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00	3,821,874.84	2,410,069.04	1,411,805.80	36.94%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	P		EL SERVICIO DE APERTURA DE TROCHA SE CUMPLINO AL 100% CON CONFORMIDAD DEL SERVICIO SE DEVOLVO FONDO DE GARANTIA, EL SERVICIO DE CONFORMACION DE CUNETAS Y EXPLANACIONES NO SE HA CUMPLINADO, SE ESTA TOMANDO LAS ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA A INICIADO LOS TRABAJOS POR CUENTA PROPIA, LAS OBRAS DE ARTE NO SE HA CULMINADO FALTANDO UN PUENTE Y 25 ALCANTARILLAS APROXIMADAMENTE LAS OBRAS DE ARTE LO EJECUTO LA GERENCIA POR ADMINISTRACION DIRECTA A LA FECHA NO EXISTE SALDO PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE OBRAS DE ARTE, SE REALIZO EL CORTE DE OBRA EN DONDE SE DETERMINO QUE AVANCE FINANCIERO NO ES COMPATIBLE CON EL AVANCE FISICO, SE ESTA TOMANDO LAS ACCIONES LEGALES DEL CASO, SE ESTA CONVOCANDO CONSULTORIA PARA REALIZAR LIQUIDACION DE OBRA EN EL ESTADO QUE ACTUAL DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE PEDIR AMPLIACION PRESUPUESTAL	
29	FONIPREL / RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T		LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS: P.S. CORECAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS P.S. OTUTO, P.S. AYAMARCA, PUESTO DE SALUD SANGAYAICO, PS MEJORADA SOLO FALTANDO TRANSERIR P.S. PALMACANCHA, P.S. SANTA ROSA DE AGORA, LAS LIQUIDACIONES SE ESTAN ENTREGANDO A FONIPREL, FALTANDO DOCUMENTACION EN LA PARTE TECNICA Y COMPROBANTES EN LA PARTE FINANCIERA, NO ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, EL AREA SOLICITO VIA CARTA NOTARIALES A LOS RESPONSABLES, FONIPREL OBSERVO LAS LIQUIDACIONES POR FALTA DE RESOLUCION DE APROBACION.	
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,641,325.99	182,269.55	0.00	0.00	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	P		LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL, SE HA CULMINADO CON LOS CERCOS PERIMETRICOS, SE ESTA REALIZANDO EL REPINTADO PARA SU RECEPCION Y TRANSFERENCIA.	
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A. NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GRABRIEL ING. YONNY PAUCAR	1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L		R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G (24/SET/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,002,978.80	119,271.21	0.00	0.00	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G (31/JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	0.00	0.00	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	93.04%	6.96%	25/11/2012	242	24/07/2013	EJ	AT	CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA, TRANSFERIDA AL AREA USUARIA. INAHURADA EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE REGIONAL	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI- HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCVELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	0.00	0.00	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%		150		P		OBRA INICIADA SIN INFORME FINAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUIRPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA. EL AVANCE FISICO NO ES PROPORCIONAL QUE EL AVANCE FINANCIERO, Y LA SEGUNDA ETAPA POR PARTE DE LA GERENCIA HUAYTARA, EL SUPERVISOR DE OBRA A REALIZADO CONFORMACION DE COMITE PARA RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA. LOS SERVICIOS SE RECEPCIONARAN EL MARTES 23 DE JULIO 2013.	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDORO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P		SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO, INCONVENIENTES EN LA DESACTUALIZACION DE COSTOS DE LA OBRA. EL SALDO PRESUPUSTAL SE HA REVERTIDO A HUANCVELICA	
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA , AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO -PILPICHACA-HUAYTARA- HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	1,427,824.87	1,394,525.01	33,299.86	2.33%	93.90%	74.51%	19.39%	04/06/2012	270	28/02/2013	EJ	AT	COLOCADO DE MACHEBRADO EN PISO INTERIOR, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA INSTALACION DE BIODIGESTORES	
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ					687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T		OBRA CULMINADO Y TRANSFERIDO AL AREA USUARIA	
TAYACAJA																											
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUCAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		R.G.R. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GR (11MAR2010)	
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MARTINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	0.00	0.00	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL	
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL	
4	FONCOR / SOBRECANO	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS, SE HA COORDINADO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y VAN A TOMAR LAS MEDIADAS A FIN DE SUBSABAR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS Y LIQUIDAR LA OBRA.	
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	0.00	0.00	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			
7	FONCOR / SOBRECANO	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	0.00	0.00	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARQ. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	1,689.09	168.91	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL	
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	0.00	0.00	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T		SIN INFORME FINAL	
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUCAN CIP 83770	ARQ. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	0.00	0.00	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSUAL AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
									CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
															S/.	%										
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER LIVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	0.00	0.00	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION. OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FINANCIERA Y NO SE CUENTA CON INFORMACION TECNICA.
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUILMO - SAN MARCOS DE ROCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLÓGICO PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006	T		CULMINADO SIN LIQUIDAR
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHAUA - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. HERQUINO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	0.00	0.00	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARROS CIP 51606	ARQ. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	0.00	0.00	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	0.00	0.00	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			23,272.73	2,327.27	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
22	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	0.00	0.00	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION. EN ULTIMA VISITA CON OBSERVACIONES TECNICAS, LAS CUALES EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE COMPROMETIO A SUBSANARLAS
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		NO CUENTA CON INFORME FINAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE TAYACAJA
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	0.00	0.00	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		SIN INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2006 2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION. SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2006 2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE IBANEZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009	T		EN PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	0.00	0.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008	T		NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027	366,023.64	36,602.36	0.00	0.00	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009	T		SE ESTA REVISANDO LA PRE LIQUIDACION
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	0.00	0.00	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007	T		PENDIENTE DE LA PRELIQUIDACION
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P.-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,365.45	39,136.55	0.00	0.00	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		NO PRESENTA LA PRE LIQUIDACION
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 74220	433,197.65	43,319.77	0.00	0.00	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008	T		NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		SIN PRELIQUIDACION

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSUAL	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (\$.)	GG (\$.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (\$.)	ACUMULADO DEL MES (\$.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROG.MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																SI.	%										
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132,111.82	13,211.18	0.00	0.00	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T			NO PRESENTA PRE LIQUIDACION
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449,249.09	44,924.91	0.00	0.00	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008	T			SE ENCUENTRA EN REVISION LA DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	0.00	0.00	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009	T			SE ENCUENTRA EN REVISION, ADEMAS SE ENCUENTRAN OBSERVACIONES EN PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	135,130.73	0.00	0.00	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008	T			SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRADES CIP 82508	288,448.18	28,844.82	0.00	0.00	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T			SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA.
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718,181.82	71,818.18	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009	T			LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, POR REVISAR Y EVALUACION.
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40,909.09	4,090.91	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE LIQUIDACION
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26,602.73	2,660.27	0.00	0.00	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182,227.27	18,222.73	0.00	0.00	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12,329.09	1,232.91	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL (INF. N° 231-2011/GOB.REG.HVCA)
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47,246.36	4,724.64	0.00	0.00	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA - ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	36,363.64	3,636.36	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L			R.G.R. N° 372-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26/AGO/2010)
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472		1,826.36	182.64	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA, LA PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN EVALUACION
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA -PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	0.00	0.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPINO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO CRUZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GS RT, POR REVISAR Y EVALUAR.
49	CANON	0045	2008/2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICA CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	31/01/2009	T			OBRA CULMINADA, NO PRESENTA SU PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	P			PARALIZADO	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T			LA PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 % - ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE LA PRE-LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																S/.	%									
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DÍAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA. (SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL)
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	EN CONVOCATORIA	1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	40.00%	60.00%	24/05/2010	150 DÍAS	24/10/2010	P		OBRA RECIENTEMENTE REINICIADA. POR EL FRENTE DE HUAYARQUI, PARALIZADA POR FALTA DE SERVICIOS DE VOLADURA (PROCESO CP DESIERTO) PARALIZADA ENERO 2013
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACIÓN INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	98.68%	1.32%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 30/03/2013	EJ	AT	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL OTORGADA: PRÓXIMO A CULMINARSE Y ENTREGARSE A LOS BENEFICIARIOS
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID LIZALDE BALVIN DENEGRÍ CAP: 005014	2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100 % EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACION A LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.-NO SE CUENTA CON EL CONTADOR PARA QUE VEA LA PARTE FINANCIERA
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHES DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DÍAS	26/09/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%, INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CONCLUIDA AL 100 % , INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. SALDOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y OTROS. HAY DOCUMENTOS QUE FALTAN COMO COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON PLANILLA DE TAREAS DE CAMPO, PLANILLA DE JORNALES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, BOLETAS DE VENTAS, RR.HH PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE CONFORMIDAD. LA MISMA QUE NO PERMITE CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERO.
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETTER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % , INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACION A LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.-NO SE CUENTA CON UN CONTADOR PARA QUE REVERSI LA PARTE FINANCIERA
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALACANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP* 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T		OBRA CONCLUIDA AL 100 % , INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. SALDOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y OTROS.-NO SE CUENTA CON EL CONTADOR PARA QUE VEA LA PARTE FINANCIERA
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYJO RUNDUVILCA DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANES CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%, INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.-NO SE CUENTA CON EL CONTADOR. PARA QUE VEA LA PARTE FINANCIERA
62	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T		OBRA CULMINADA CON PARTIDAS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS, NO SE HA CUMPLIDO CON EL TOTAL DE ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO, HABIENDO
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % , EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA, ADEMAS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISIÓN Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.-NO SE CUENTA CON EL CONTADOR.

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSUAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
64		0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD - NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%, EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION A LA PRE LIQUIDACION FINANCIERA. HAY DOCUMENTOS QUE FALTAN COMO COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, PLANILLA DE JORNALES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, BOLETAS DE VENTAS, RR.HH PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE CONFORMIDAD. LA MISMA QUE NO PERMITE CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE LIQUIDACION FINANCIERO.	
65		0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION Y LIQUIDACION	873,071.40	84,268.00	0.00	0.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010	T		OBRA CULMINADA EN ESPERA DE SER ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS.	
66		0107	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	0.00	0.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T		OBRA CULMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS..	
67		0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	80.14%	19.86%	18/05/2010	195 DIAS	03/12/2010	P		OBRA PP.SS. QUINTAO PARALIZADA, NO SE TIENE ACCESO POR CONSTANTE PRECIPITACION PLUVIAL, QUE HAN IMPOSIBILITADO EL NORMAL ACCESO A PUNTA DE CARRETERA DE LOS VEHICULOS Y POR ENDE EL TRASLADO RURAL DE MATERIALES, INCREMENTANDOSE LA DISTANCIA Y EL PELIGRO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES CON ACÉMILA DESDE EL PUNTO MÁS CERCANO "PUNTA DE CARRETERA", EL RECORRIDO Y/O ACCESO ES A TRAVÉS DE CAMINO DE HERRADURA ACCIDENTADO EN APROX. 7.00 KM. PP.SS. CHACHAS. OBRA CULMINADA AL 100% EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE INAUGURACIÓN Y ENTREGA A BENEFICIARIOS, FECHA DE INICIO 02-10-12 CULMINACIÓN 30-10-12	
68		0110	2010	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA, CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPES CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%, INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	
69		0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP: 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100%-PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	
70		0119	2010	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función	453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	98.78%	1.22%	31/05/2010 02/07/2012	120 DIAS	31/09/2010	P		EN PROCESO DE EJECUCION CON AMPLIACION PRESUPUESTAL OTORGADA: PROXIMO A CULMINARSE Y ENTREGARSE A LOS BENEFICIARIOS. NO SE HA CULMINADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE ESCALERAS (TECHO) Y LOS ACABADOS DE LOS SS.HH. DEL SEGUNDO NIVEL X FALTA DE PRESUPUESTO	
71		0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPES CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DIAS	10/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%, EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA NO SE CUENTA CON EL CONTADOR	
72			2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100%, INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA NO SE CUENTA CON EL CONTADOR PARA QUE VEA LA PARTE FINANCIERA	
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HUGO QUISPE RAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANQUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	

Fecha de Reporte : 01/08/2013

Periodo de Reporte : junio - 2013

N°	FTE. FTO.	MNE/OMNICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																S/.	%									
74	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATENO	1,567,988.94	149385	0.00	0.00	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100% INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN A LA PRE LIQUIDACIÓN FINANCIERA. HAY DOCUMENTOS QUE FALTAN COMO COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, PLANILLA DE JORNALES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, BOLETAS DE VENTAS, RR.HH PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE CONFORMIDAD. LA MISMA QUE NO PERMITE CULMINAR CON LOS TRABAJOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERO. PARA TAL
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	*CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA*	TAYACAJA	COLCABAMBA - TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP. 77338.	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	27.30%	72.70%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	P		NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCIÓN, POR DOS FRENTES DE TRABAJO, EJECUCION APROXIMADA DE 18 KM
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATROCOS DE ROCCHACC - PROVINIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUALI LAZO CIP. 103358	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION Y TRAMITES PARA INAUGURACION Y ENTREGA A BENEFICIARIOS. SE TIENE PROGRAMADO LA ENTREGA DE OBRA A LOS BENEFICIARIOS PARA EL DIA 18 DEL MES EN CURSO.
78			2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA*	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ING°. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70			1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	44.06%	55.94%	07/01/2013	125	11/05/2013	EJ	AT	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION EN FORMA NORMAL
79	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION.	2,335,193.64	165,260.00			2,500,453.64	82,062.61	2,418,391.03	96.72%	100.00%	3.54%	96.46%	20/05/2013	180	15/11/2013	EJ	AT	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE MATERIALES.

--	--