

N°	FTE.FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	REGISTRO DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA		AMPLIACIÓN DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	USAT - ANEXO	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	1°			2°	
9	R.O.		0144	2012	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3629 EN EL CENTRO ESCOLAR DE BUJICA. DISTRITO DE LIRACY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAYVELLA	ANGARAES	LIRACY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. HANID LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARIANO PERA DUEÑAS	1,190,648.73	86,050.47	59,532.44	240,521.70	68,033.40	15,767.53	6,000.00	60,000.00	1,726,554.27	1,190,648.73	86,050.47	59,532.44	240,521.70	1,576,753.34	1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	160	29/11/2012	3	166	T	CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES		
10	R.O.		0136	2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA LE...ESUS NAZARENO DE JULIACMARCA DISTRITO DE JULIACMARCA - ANGARAES - HUANCAYVELLA	ANGARAES	LIRACY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ALONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008-2012/ORA (09/ENE/2012)	ING. ARO HERMAN LUCIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO RAM ING. BENNY RICHARD CARRELLO BALCAZAR	2,896,601.60	121,762.03	167,648.13	429,302.12	86,688.80	28,143.14	0.00	30,000.00	2,969,145.82	2,814,313.88	2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	T	OBRA RECEPTADA EN PROCESO DE RECEPCION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE CONTRATO						
11	R.O.		0551	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONALLA DE LA MICRORED SECCILLA - RED ARGENTINA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinojosa Huanchi #623139	N° 085-2012/ORA-OL	ING. RAUL VALCUIZ TENDRO	ARO DARWIN ISIDORO DOLCIER	721,830.69	81,717.05	38,091.53	151,135.07	61,114.56	9,904.92	0.00	15,215.00	1,081,088.22	721,830.69	81,717.05	38,091.53	151,135.07	990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	20	08/01/2013	2	34	T	OBRA CULMINADA EN SU PLAZO. EN PROCESO DE RECEPCION			
12			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRACY DV QUSIPANCANA - SECCILLA - JULIACMARCA LONG=70.000KM	ANGARAES	SECCILLA	JULIACMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SCRL	N° 006-2012/GR	ING. FREDY FERNANDO ORRUELLA LARA	2 ING. WILLIAM PAZO CHIPANA CP. 8957	252,894.82	32,902.37	15,191.09	54,123.89					354,812.17	342,603.89	342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2012	105	15/11/2012			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.I. N° 005-2013/GR. REG. INCA/UGR del 23/01/2013						
13	R.O.		2012	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACMARCA - TAMACHOCHO - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAES - HUANCAYVELLA. KILOMETROS 33.19	ANGARAES	JULIACMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO LP-PC-Y-2012	081-2012/GRSA (12/01/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	1,715,242.65	1,651,319.85	80,000.00	132,105.59	331,816.58				2,175,242.65	1,651,319.85	80,000.00	132,105.59	331,816.58	1,032,097.87	1,143,148.18	52.56%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	66.42%	33.58%	18/12/2012	180	15/06/2013			EJ AT	EL 15 DE ABRIL SE RENOVIA LA EJECUCION DE LA OBRA. EXPANSIONES CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES, PAVIMENTOS (PERFILADO Y COMPACTADO)			
CASTROVIRREYNA																																												
1	R.O.		0111	2008	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COACACHACA - HUARGANCANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		BBB CONTRATISTA	ING. FERNANDO BODA COORA	ARTEMO HAYRA ZEGARRA	615,631.57	61,563.16		128,667.00				842,491.80	615,631.57	61,563.16		128,667.00	842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS			
2	R.O.		0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COACACHACA - HUARGANCANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEWILLOS TIPANA	1,706,058.80	186,626.20		380,289.78					1,864,157.80	1,706,058.80	186,626.20		380,289.78	1,684,157.80	1,684,157.80	1,280,345.44	43.46%	F.C. A.D. A.M.		Porcentaje	100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2009	502	20/01/2010	1	36	R	SE PRESENTO LIQUIDACION EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION		
3	FORSUR / R.D.		0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GUILLERMO QUISPE ALFARO	ING. GILBERTO QUISPE TORRES	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09				572,127.53	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.57	21.69%	F.C. A.D. A.M.	122,237.00	18/10/2011	100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	T	OBRA CULMINADA. LA PARTE USUARIA SOLICITA LA ENTREGA PACIAL.	
4	FORSUR / R.D.		0254	2010	2011	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CP. 7350 / 2 ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	0.00	0.00	0.00	535,711.32	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	535,711.32	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	122,237.00	18/10/2011	100.00%	88.21%	11.79%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	P	INCLUIR CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO
5	FORSUR / R.D.		0248	2010	2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCAYVELLA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN MARCO ANTONIO GONZALEZ SANTA MARIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP. 9176 / MARCO ANTONIO GONZALEZ SANTA MARIA	439,495.65	43,949.57	32,982.17	98,117.40	0.00	0.00	0.00	614,524.79	439,495.65	43,949.57	32,982.17	98,117.40	614,524.79		369,625.09	244,899.70	39.86%	F.C. A.D. A.M.	122,237.00	18/10/2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	P	INCLUIR CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA EL MONITOR RECOMENDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO	
6	RECURSOS ORDINARIOS		0119	2011	CONSTRUCCION DE PUENTE CERCADABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	05-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APPARICIO	ING. JOHNY BENDEZ ACRERO	486,435.73	48,643.57	48,643.57	110,907.35				694,632.22	486,435.73	48,643.57	48,643.57	108,850.85	693,233.72		663,599.59	5,663.73	0.85%	F.C. A.D. A.M.		Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T	OBRA CULMINADA. SE LIQUIDARA EL COMPONENTE DE LIQUIDACION EN EL TRANSURSO DEL MES		
7	RECURSOS ORDINARIOS		0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING. GUIDO QUISPE YATACO YONG	ING. FERNANDO GUSTAVO QUISPE PERA	98,747.80	9,849.62	9,874.76	21,288.96	7,675.85			6,982.21	153,709.00	98,747.80	9,849.62	9,874.76	21,288.96	139,580.94		152,822.94	-13,082.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.		Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. REG. N° 028-2012/GR. REG. INCA/S.C. ELABORADO POR LA CSR - CASTROVIRREYNA	
8	RECURSOS ORDINARIOS		0148	2012	CREACION DEL CAMINO VEHCIAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAYVELLA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ESTACION FLORES		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	1,424,827.29	200,208.73	71,242.86	296,230.09	35,000.00				2,117,598.97	1,424,827.29	200,208.73	71,242.86	296,230.09	2,117,598.97		410,752.34	1,531,200.48	78.65%	F.C. A.D. A.M.	194,195.29	FIN OBRA	29.38%	35.11%	-5.73%	02/11/2012	510	26/03/2014			P	SE HA RENOVADO EL 01 DE MAYO. Y EL AVANCE SERA REPORTADO EN EL SIGUIENTE INFORME.	
9			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCOLONG 11.75KM	CASTROVIRREYNA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCTORA ROSA MARIELA JUAN CARLOS S.A.C.	002-2012/GR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRIA CHIRIA CP. 8748	2 ING. WILLIAM PAZO CHIPANA CP. 8957	48,693.62	8,743.79	2,916.22	10,847.45	0.00	0.00	0.00	0.00	71,111.88					74,044.35		74,044.25	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	7,455.00	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	89	17/04/2012			T	OBRA CULMINADA.		
10	R.O.		0700	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAYVELLA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ORA (19/07/2012)	ING. GAVIER MARIANO BENDIN CP. 6424	2 ARO VICENTE A. CIRIANO ZACARAS CP. 9332	678,444.23	30,862.49	33,922.21	130,637.21	51,489.50	6,702.00	0.00	15,000.00	997,857.24					0.00	876,086.14		623,292.55	252,813.59	28.86%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61	FIN OBRA	85.91%	88.28%	-2.37%	01/11/2012	160	30/03/2013			EJ AD	OBRA EN EJECUCION. TRABAJOS DE ACABADOS Y EJECUCION DE CERCO PERIMETRICO.
11			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA Y LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAYVELLA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO MARGA Sr. Rolando Fortunato Yagafar (MARGA 450-2010/GR REG INCA CEP)	0963-2012/ORA (18/07/2012)	ING. MARINO HUAMAN LEANDRO CP. 8567	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PERA QUENAS CP. 7898	716,008.08	30,862.49	36,801.80	142,742.07	51,689.50	6,702.00	0.00	15,000.00	997,833.94					0.00	922,642.44		356,442.21	566,200.23	61.37%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24	FIN OBRA	51.31%	70.70%	-19.39%	01/11/2012	150	30/03/2013			EJ AD	OBRA EN EJECUCION. CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCIÓN CULMINADOS Y MUROS EN VIENDA	
12			2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCABAMBA DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAYVELLA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO DEL CENTRO LARA MIGUEL	0918-2013/ORA (27/01/2012)	ING. CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO	ING. CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO	1,537,002.09	92,220.13	78,850.10	307,093.02	53,795.07	23,005.03	0.00	24,000.00	2,114,015.44					0.00	2,013,165.34		549,374.38	1,463,790.98	72.71%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53	FIN OBRA	27.35%	27.29%	0.06%	12/01/2013	120	11/05/2013			EJ N	OBRA EN EJECUCION NORMAL. TRABAJOS DE ESTRUCTURA	
13	R.O.		0118	2013	RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA				ING. ROGER OCHOA CAMDENAS / ING. JUAN PABLO VILCHA HUAMAN DOLCIER	1,075,183.65	405,990.15		281,423.02					1,481,173.80	1,075,183.65	405,990.15		281,423.02	1,481,173.80		1,229,088.89	252,084.91	17.02%	F.C. A.D. A.M.		Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	120	02/06/2011	164		T	OBRA CONCLUIDA. LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION. RESOLUCION FALTA RESERVA FISICA FINANCIERA	
14	R.O.		0108	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YALRECAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAYVELLA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	COOPERACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABREIRA	ING. JOHNY GALARZA VARELLA	1,317,162.02	197,574.30		287,799.90					2,104,432.80	1,317,162.02	197,574.30		287,799.90	2,104,432.80		2,101,680.97	2,751.83	0.13%	F.C. A.D. A.M.		Porcentaje	100.00%	99.96%	0.10%	19/07/2010	301	15/05/2011			T	OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA EN AVULACION.	
3	R.O.		0135	2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS LABORATORIOS DE HIGIENE ADMINISTRATIVAS Y REGISTROS DE LA E. JOSÉ SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCAYVELLA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JESUINO SAINO ALARCON HUALLPA	ING. EDGAR PABLO POMASUNCO	1,454,006.50	61,966.38	72,700.33	285,96																												

Fecha de Reporte : 21/05/2013
 Periodo de Reporte : abril - 2013

N°	FTE. FTO.	IMPONICION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	REGISTRO DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA		AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISOV	SUPER	TRANS-ADMIN.	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISOV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	Q	RE	MONTO (S/)	FECHA VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		2°
1	DONACION Y TRANSF.	0182	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZUCHUCA, TENERIA, QUICOS, LAMBERTA, Y TAMBILLO HVCA	HUANCAVELICA	IZUCHUCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCAVELICA - IZUCHUCA	440-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVALAJ ALVAREZ	1,422,053.57	142,205.36	142,205.36	334,228.21					2,030,692.49	1,422,053.57	142,205.36	142,205.36	334,228.21				2,030,692.49	1	180,992.95	2,211,685.44	100.00%	F.C. D.A.D. A.M.	203,069.25	100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	L	LQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (16/08/2011)	
2	R.O. - PL460 MUJHUANO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALCCOCCOCHA HUANO II ETAPA	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA	Nº 779 GOB/REG-HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 7433	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59					3,065,625.32	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59				3,065,625.32	2	29,246.74	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. D.A.D. A.M.	306,562.53	100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA
3	R.O.	0115 0246	2008 2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCAN CCELLORUMI	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC SAC	0810-2008/ORA (26/03/2008)	ING. TEOCORO ASERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA AWALDS	839,046.38	0.00	0.00	0.00					839,046.38	839,046.38	0.00	0.00	0.00				839,046.38		954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. D.A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009). FALTA LA LIQUIDACION FINAL	
4	R.O.	0092 0134	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DRESA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (28/06/2008)	ING. ALFONSO COSSO LOPEZ	ING. FREDY FIDENCIO PARANOSURE C/JF 8371	1,755,843.90	57,884.85		344,608.46					1,813,728.75	1,755,843.90	57,884.85		344,608.46				1,813,728.75		1,813,728.75	100.00%	F.C. D.A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	LQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009) LIQ. FINAL FINAN. FOLIO 2010/GOB.REG-HVCA/AGR (07/12/2010)		
5	R.O.	0049 0246	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS BEBES. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA Y PUESTO DE SALUD CHACACUÑA - MICRORED MOYA - DRESA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSO BOLANOS	ING. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	1,805,061.98	0.00	0.00	0.00					1,805,061.98	1,805,061.98	0.00	0.00	0.00				1,805,061.98		1,805,061.98	100.00%	F.C. D.A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009). LIQ. FINANCIERA FINAL. R.G.G.R. N° 372-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (02/JUL/2011)		
6	CANON SOBRECARGO N. REGALIAS AGUANAS / R.D.	0061 0037	2008 2010	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M.F. PUESTO BOLOGONES DE TINYACULLA - HUANO - HVCA	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARG. FREDY ANTONIO VELASQUEZ COCHA	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 333-2010 (08/02/2010). SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD		
7	CANON SOBRECARGO N. REGALIAS AGUANAS / R.D. R.O.	2008 2008	2008	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALCCOCCOCHA HUANO II ETAPA	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	Nº533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALBA RAMOS/ ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTEJO	9,262,472.23	0.00	0.00	0.00					9,262,472.23	9,262,472.23	0.00	0.00	0.00				9,262,472.23	100.00%	9,262,472.23	100.00%	F.C. D.A.D. A.M.	626,247.22	Aprub. De Liquidacion	0.00%	01/08/2008	502	15/12/2008			R	SE SIGUE CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON			
8	DONACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JBATIC	017-2008/ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JIRADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERAMA TORRE	220,835.94	0.00	0.00	0.00					220,835.94	220,835.94	0.00	0.00	0.00				220,835.94	0.00%	F.C. D.A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)				
9	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0312 0270	2010 2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA LIE. PUESTOS UNIDOS DE HUAYLACCOCCO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ORDON	Nº777-2010/ORA (20/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 3379	ARG. CELIA DE LA CRUZ CAP 4060	985,178.13	95,817.81	68,962.47	219,005.10					1,371,683.51	985,178.13	95,817.81	68,962.47	219,005.10				1,371,683.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.30%	F.C. D.A.D. A.M.	137,166.35	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA RGR 101-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (24/JUN/2012) LIQ. FINAL N° 636-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (26/06/2012)
10	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0313 0271	2010 2011	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LIE. JOSE GALVEZ EGORRUBA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANKA	Nº775-2010/ORA (16/03/2010)	ING. YOSHII HUMANA HUAREZ CIP 67487	ING. FERNANDO RAFAEL LEAL CIP 4084	1,286,181.52	95,463.62	6,430.91	263,924.45					1,653,000.50	1,286,181.52	95,463.62	6,430.91	263,924.45				1,653,000.50		1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. D.A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 489-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (25/AGO/2011) CONSULTORIA RGR 100-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (14/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 995-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/SET/2012)	
11	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0383 0282	2010 2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA LIE. CIRIO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SHAGRONO GALABAN HERIAN	Nº997-2010/ORA (18/04/2010)	ING. MARIO W. HUAMANI LEANDRO CIP 5507	ING. JOSE PEDRO QUEVEDO VELA	696,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16					874,575.84	696,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16				874,575.84		873,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. D.A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 819-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (15/ENE/2012) CONSULTORIA RGR 770-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (14/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 995-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/SET/2012)
12	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0389 0288	2010 2011	CONTRUCCION DE LA LIE SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	Nº203-2010/ORA (28/05/2010)	ARG. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33					1,229,846.26	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33				1,229,846.26		993,636.19	236,210.07	19.21%	F.C. D.A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR 770-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (14/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 995-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/SET/2012)	
13	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0381 0289	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORED MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. POOL GAULAN	ARG. ALPIRO EDGAR MIRANDA ROMERO	412,258.91	35,042.01	28,868.12	90,470.22					566,639.26	412,258.91	35,042.01	28,868.12	90,470.22				566,639.26		549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. D.A.D. A.M.	56,662.93	100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	100	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 616-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/ENE/2012) CONSULTORIA RGR 355-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (14/MAR/2012)	
14	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0381 0289	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORED MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. HEMEL LUDELA AGUILA	ARG. ALPIRO EDGAR MIRANDA ROMERO	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18					328,077.91	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18				328,077.91		327,171.94	905.97	0.28%	F.C. D.A.D. A.M.	32,807.79	100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 616-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/ENE/2012) CONSULTORIA RGR 355-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (14/MAR/2012)	
15	R.D.	0474 0463	2010 2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 2B (QUINACCI) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45-300M	HUANCAVELICA	YALLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/ORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURUA HUAMANI CIP 67798	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	864,780.81	163,037.47	195,285.47					1,027,818.28	864,780.81	163,037.47	195,285.47					1,027,818.28		1,027,818.28	100.00%	F.C. D.A.D. A.M.	102,781.83	120 DIAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	L	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/AGO/2011) LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 440-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (27/OCT/2011)		
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA REGIONALIZACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA / MULTIPROVINCIAL	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	383-2010/ORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHANI CARBAJAL	3,739,085.84	107,286.13	149,563.43	759,223.93					4,755,139.33	3,739,085.84	107,286.13	149,563.43	759,223.93				4,755,139.33		3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. D.A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 344-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (12/E-2011) LIQ. 2010/GOB.REG-HVCA/AGR (20/12/2012) LIQ. RGR N° 616-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/ENE/2012) LIQ. CONSULTORIA RGR 355-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (14/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 995-2010/GOB.REG-HVCA/AGR (16/SET/2012)	
17	R.O.	0604	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YAUOPATA - MOYA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SERGO SAC	497-2010/ORA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSE A CIEZA MIRANDA	222,350.67	20,466.00	15,964.56	49,092.47					307,473.90	222,350.67	20,466.00	15,964.56	49,092.47				307,473.90		254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. D.A.D. A.M.	30,747.39	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (03/MAY/11) LIQUIDACION FINAL RGR 440-2011/GOB.REG-HVCA/AGR (15/NOV/2011)	
18	R.O.	X000 0567	2010 2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOPA PALCAS UCHUCAPAMPA	HVCA, CASTRO Y ANDARISE	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/ORA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,457.63	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,064.66	0.00				1,453,457.63	1	151,308.52	1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. D.A.D. A.M.	145,345.76	26								

N°	FTE.FTO.	MONEDAS	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	IMPT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA VENCIMIENTO (S/)	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	T°					
23	R.O. RUBRO 000		0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA L.E. LOS ANGELES DE CACABUASA-ACORDIA-HUACA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO HUACAVELIANOS ASOCIADOS	N° 0066-2010/ORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	1,456,733.86	70,322.03	89,744.03	298,043.99	70,204.10	14,967.34	0.00	31,822.00	2,076,827.35	1,472,744.09	69,241.16	88,364.84	293,462.98	1,923,812.88			1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	2506/2012			LI	EL CONTRATISTA SE LE HA OTORGADO 80% DEL MONTO DEL CONTRATO POR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES. A LA FECHA SE HA INICIADO EL PROCESO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA CON LA CARTA N° 013-2013/008 REG-HUACV-ORCL. POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. EL CONTRATISTA SOMETIDO A CONCLUSION SITUACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE DIERON POR PARALIZACION DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE TIEMPO.		
24	R.O. RUBRO 000		0150	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA. DISTRITO DE ACORIA - HUACA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO SAN GABRIEL S.A. Empresa del Carmen Huacaya Saigues	N° 0022-2010/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIÑAMA	ING. JUAN CONDORI MOLLEHUARA	1,138,016.58	69,847.28	79,661.18	231,754.50	77,578.00	11,360.17	0.00	20,000.00	1,628,237.69	1,138,016.57	92,607.61	96,900.83	231,754.50	1,519,279.52			1,220,411.15	298,866.38	19.67%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	231/2012	3	143	P	AL CONTRATISTA SE LE HA OTORGADO 80% DEL MONTO DEL CONTRATO POR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES. A LA FECHA SE HA INICIADO EL PROCESO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA CON LA CARTA N° 013-2013/008 REG-HUACV-ORCL. POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. EL CONTRATISTA SOMETIDO A CONCLUSION SITUACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE DIERON POR PARALIZACION DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE TIEMPO.		
25	R.O. RUBRO 000		0150	2012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA L.E. ALFONSO UGARTE PILIHACA PROVINCIA DE HUACA HUACA	HUACAVE LICA	PILIHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO ALFONSO USGARTE	N° 0027-2011/ORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS F. ASCENSO FLORES	ARG. ALPIRO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,230,476.70	64,320.27	61,523.84	244,137.75	55,718.50	12,304.77	0.00	5,000.00	1,673,491.83	1,230,476.70	64,320.27	61,523.84	244,137.75	1,600,456.56			1,600,456.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			T	OBRA RECEPTADA. SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.		
26	R.O.		0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE COOTA ANANUSIL. DISTRITO DE ACORIA - HUACAVE LICA - HUACA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055-2011/ORA	ING. LUIS NEVRA IBARRA CIP. 2015	CONSORCIO H8B ING. MARCO ANTONIO QUINONES	4,533,692.28	276,798.00	249,393.08	910,771.98	222,507.00	45,338.92	0.00	89,091.90	6,327,592.16	4,533,692.28	276,798.01	249,393.08	910,771.99	5,970,616.35			5,560,262.27	410,334.08	6.87%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	28/12/2012	4	121	P	AL CONTRATISTA SE LE HA OTORGADO 80% DEL MONTO DEL CONTRATO POR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES. A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA A PARTIR DEL 19/01/2013. POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS DONDE SE HA OCURRIDO EL INCENDIO DEL CAUDAL DEL RIO PUEDE LLEGAR A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE PONIENDO EN PREGUNTO LA INVERSIÓN REALIZADA. A RAZ DE ESTO SE VIENE FORMULANDO EL ADICIONAL DE OBRA PARA ELEVAR EL NIVEL DEL PUENTE.		
27	R.O.		0157	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO AMBA. DISTRITO DE ACORIA - HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Barbara	N° 0088-2011/ORA-CL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	ING. EDUARDO CARBAL	993,120.35	87,096.68	69,518.40	206,952.38	52,423.90	993.20	5,500.00	45,811.25	1,461,534.14	993,120.35	87,096.67	69,518.42	206,952.29	1,356,687.06		0.00	1,291,266.97	75,420.09	5.56%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	100	17/01/2013	2	687	P	CONTRATACION CON OBSERVACIONES QUE EL LEVANTE DE RECEPCION DE OBRA ENCONTRADO. FORMA MAXIMA DE COMITAMIENTO DE PLAZO.		
28	R.O.		0134	2012	SUBSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA L.E. MIXTO JOSE SANTOS CHOCANO LIBRO - ACORIA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO NIEVA AJUANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Mesa 064-249525)	N° 0126-2012/ORA (21/MAR/2012)	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO FENIX ARQ. DAVID BALVIN	920,042.94	92,004.29	46,002.15	190,448.89	46,002.15	12,484.98	0.00	5,000.00	1,311,985.40	920,042.94	92,004.29	35,421.65	188,544.40	1,226,013.29			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			L	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS.		
29	R.O.		0142	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTANA - JOSE CARLOS MARITIMIL. DISTRITO DE ACORIA - HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISEP ESTRADA GABRIEL)	N° 0127-2012/ORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIÑAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUÑA	2,650,271.61	262,377.57	198,770.37	560,055.52	174,276.00	63,005.43	0.00	91,665.10	3,960,421.60	2,650,271.61	222,623.92	238,524.44	560,055.52	3,671,475.07			3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/02/2012	180	20/10/2012			L	OBRA CON LIQ. DE EJE. DE OBRA N° 018-2013/008 REG-HUACV-ORCL (18/01/2013). LIC. CONSUL N° 076-2013/008 REG-HUACV-ORCL (24/01/2013)		
30	R.D.		0143	2012	CONSTRUCCION DEFENSA BIEBENA DEL RIO CHU. ACORIA. DISTRITO DE ACORIA - HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHANG	N° 0120-2012/ORA (02/ABR/2012)	ING. MARUIS E. CALMET SUAZOITE CIP. 1885	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP. 7893	4,341,863.20	252,849.00	217,092.60	888,123.08	145,109.00	43,418.53	0.00	123,029.00	5,969,741.50	4,459,319.25	224,303.70	222,965.96	888,186.01	5,779,734.98			3,207,008.71	2,582,766.28	44.61%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	10.11%	55.99%	-45.28%	19/10/2012	180	16/04/2013			P	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE 14 DE DICIEMBRE DEL 2012. A CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE IMPIDE LA EJECUCION DE LA OBRA.		
31	R.O.		0154	2012	CONSTRUCCION DE CARPENTERIA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRAHUACUNCA. DISTRITO DE MANTA. PROVINCIA DE HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC P.C. 649-2012)	N° 0061-2012/ORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO HERASTIGUI MESA	ING. RODRIGUEZ HUACHI YARTUM PAOLO CIP. 84193	2,288,480.20	125,866.41	160,193.61	493,417.24	105,527.20	22,884.80	4,000.00	45,796.00	3,217,165.46					0.00	3,116,693.51			2,436,856.05	679,837.46	21.81%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	65.31%	71.22%	-5.91%	04/11/2012	180	02/05/2013			EJ AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA. TRABAJOS DE CONCRETO EN ESTRIBO DE PUENTE	
32	R.D.		0761	2012	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.480 KM. MOTOPYATA AL C.P. LLAMBECC. DISTRITO DE ACORIA - HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO NAZARENO (Herminio Gonzales Babon 8837042)	N° 0618-2012/ORA (08/SET/2012)	ING. HERMANO SARAQUINDO BALBUENA CIP. 98910 RPM	ING. GENRI BARRIENTOS DUJSEP CIP. 98910 RPM	1,526,700.00	96,604.14	76,335.03	305,935.14	43,485.00	16,367.00	0.00	27,384.00	2,001,793.23	1,526,700.00	96,604.14	76,335.03	305,941.62	2,005,617.29			1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	94.97%	95.11%	-0.14%	12/10/2012	120	08/02/2013			P	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 17/01/2013. A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA ZONA, QUE IMPIDEN EL NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA.		
33	R.O.		0760	2012	CONSTRUCCION CARRETERA AMANUSIL - COOTA. DISTRITO DE ACORIA - HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO PUCARUM	N° 0658-2012/ORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZIN SILVA GONZALO CIP. 039541	ING. EDUARDO CACHARI CARBAL CIP. 8095	1,772,796.97	155,297.81	88,639.85	303,012.09	76,073.40	23,442.40	0.00	30,200.00	2,509,461.77	1,772,796.97	155,297.81	88,639.85	303,012.09	2,379,745.92			1,869,353.54	510,392.38	21.40%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	40.47%	45.19%	-4.52%	25/10/2012	150	23/03/2013			EJ AT	OBRA EN EJECUCION. CONTINUAN TRABAJOS DE CORTE. SE ESTA EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE MEJORAR EL TRAZO CONSIDERANDO PUNTOS MENORES A 10%. POSIBILIDAD DE UN ADICIONAL DE OBRA.		
34	R.O.		0771	2012	REHABILITACION CAMINO VECINAL DEPARTACION CACABUASA - VISTA ALDEE - LICHUIS - CHACARALIA Y ACCESO DE SACHAPITE. PROVINCIA DE HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA YAUJI HUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0633-2012/ORA (06/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLAQUE CASTILLO CIP. 6358	ING. ANGEL CHOCOTE CONTRERAS CIP. 6358	1,028,225.24	96,447.53	71,975.77	215,396.74	69,705.00	10,262.25	0.00	29,948.77	1,521,891.30	1,028,225.23	96,447.53	71,975.77	215,396.74	1,412,845.27			692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	52.00%	48.00%	23/10/2012	150	21/03/2013			P	PARALIZADO DESDE 30 DE ENERO DEL 2013. POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS. AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO Y DENEGADO POR LA ENTIDAD POR PRESENTAR EN DESTIEMPO.		
35	R.D.		0770	2012	MEJORAMIENTO VAL. AV. PROGRESO TRAMO PNP. MOYA - JR. SALAVEERY. DISTRITO DE MOYA. PROVINCIA DE HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO OBRAS VALES	N° 0633-2012/ORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENSO FLORES	ING. JORGE MANTA HINCHOSTA	1,299,180.00	101,588.03	110,588.03	268,171.22	42,469.00	22,902.78	0.00	40,863.00	1,651,157.00	1,344,960.22	1.00	56,910.79	1,582,000.60	219,780.41	12,203.00	1,74,850.02			1,582,000.60	219,780.41	12.20%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	167	P	OBRA CUENTA EN 31 DE MARZO. EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
36	R.D.		0678	2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION. EN EL ANEJO DE CACHI LLALLAS. DISTRITO DE HUANO. PROVINCIA DE HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM 785670) DUJ 16-2012	N° 0722-2012/ORA (30/MAR/2012)	ING. WILGO VALENZA MIRANDA	ING. NILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP. 4860	1,920,297.80	121,966.00	96,014.88	384,890.16	106,279.99	19,202.98	0.00	13,548.53	2,662,205.35	1,920,297.80	121,966.00	96,014.88	384,890.16	2,523,168.85			938,051.59	1,584,117.26	62.78%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	51.43%	37.12%	14.31%	06/12/2012	240	02/08/2013			EJ AT	EN EJECUCION. ENFOCADRO DE VIAS Y LOZA ALBERGIA. ASENTADO DE LA CRUZ. NO HA CULMINADO NINGUN AVANCE		
37				2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA L.E. DE NIVEL PRIMARIO N 3048 DEL DISTRITO DE LARIA - HUACAVE LICA - HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO RAC (Cesar N. Chuyabral Campesino LP 19-2012)	N° 0712-2012/ORA (12/NOV/2012)	ARG. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO PRION ARG. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,132,254.34	127,935.26	106,612.72	428,024.42	127,355.42	21,322.54	0.00	25,000.00	2,967,064.54	2,132,254.34	127,935.26	106,612.72	428,024.42	2,792,826.74			1,693,923.69	1,098,903.09	39.36%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	69.44%	50.81%	16.62%	10/12/2012	240	06/08/2013			EJ AT	EN EJECUCION. COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALBERGIA. TRABAJOS EN CURSO DE CONCRETION.		
38				2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO INSTITUTO (Ing. Francisco de Olaya Poma) ADP 947-2012	N° 0742-2012/ORA (07/DIC/2012)	ING. FRANCISCO OLYA POMA	CONSORCIO HUACAVE LICA ING. JORGE LOPEZ VARGASO	888,862.00	92,856.61	62,081.78	187,527.78	99,838.00	12,749.50	0.00	25,000.00	1,226,937.67	1,184,737.78	44,610.97	3,633.00	1,222,948.88			1,184,737.78	44,610.97	3.63%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100.00%	96.37%	3.63%	11/12/2012	150	09/05/2013			EJ AT	OBRA EN EJECUCION. TRABAJOS DE ACABADO			
39			0269	2012	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN. DISTRITO ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUACAVE LICA	HUACAVE LICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUACAVE LICA	CONSORCIO CUCHARAN (General Julio Olaya Estrella) LP 13-2012	N° 0819-2012/ORA (28/DIC/2012)	ING. REQUE LIZ FERNANDO CIP. 86265	ING. EDUARDO CACHARI CARBAL CIP. 86265	1,625,314.43	146,273.30	81,265.72	333,514.52	81,265.72	16,253.14	0.00	92,042.00	2,375,933.84	1,625,314.43	146,273.30	81,265.72	333,514.52	2,186,372.97			1,308,769.38	876,603.59	40.09%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	98.14%	80.33%	17.81%	12/01/2013	120	11/05/2013			EJ AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA. ENFOCADRO DE ESTRIBOS DEL PUENTE. HABITACION DE VIAS DE AC		

N°	FTE.FTO.	EMBAJADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRERA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %		CROMOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES				
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISOV	SUPER	UASB-ASBINA	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISOV	TOTAL (S/)	CAN.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	Q	S/	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA				FECHA DE EJEC.	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°
21	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N°2953 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES Y F.S.A.C.	CONTRATO N° 369-2011HORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	144,895.10	14,489.51	10,142.66	32,210.18	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	214,737.45	143,677.50	14,367.75	10,057.42	31,959.51	200,942.18			200,042.18	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LIG	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 493-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/08/2011. LIG. FIN. FINAL N° 1156-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 09/10/2012.
22	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0530	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	BOTO CABELLO SOTO NINO	CONTRATO N° 451-2011HORA	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	133,030.54	13,303.05	9,312.14	26,572.69	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	198,718.42	137,816.32	6,158.88	9,647.14	27,652.02	181,274.36			181,274.36	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	75	05/12/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 491-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 20/02/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1198-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/02/2012.
23	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22493 DE ATAYI	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERUERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505-2011HORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	125,199.95	12,520.00	8,764.00	27,811.95	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	197,815.90	122,966.38	12,250.64	8,603.45	27,322.09	171,122.54			171,122.54	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/02/2012.
24	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22388 - CANCANGRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	143,197.23	14,319.72	10,023.81	31,832.74	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	213,873.50	141,988.08	14,198.80	9,539.17	31,563.95	197,690.00			197,690.00	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.	0000000000	0000000000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LIG	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 18/01/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/02/2012.
25	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22168 - ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011HORA	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	235,774.63	18,861.97	16,564.22	51,516.76	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	337,157.58	222,103.73	17,768.22	15,547.26	48,529.65	303,948.86			303,948.86	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/12/2011	1	10	LIG	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 328-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 02/08/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1027-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/02/2012.
26	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 - SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011HORA	ARO. ALFREDO ALONSO RAMOS CAP 561	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	129,534.79	12,953.48	9,067.44	28,795.58	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	194,851.29	128,439.58	12,843.91	8,990.74	28,952.01	178,825.73			178,825.73	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/11/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 20/02/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1066-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 27/02/2012.
27	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22963 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011HORA	ING. MARIA ELIZABET NAVYA CRISTINA CP. 71095	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	125,633.55	12,663.36	8,794.35	27,928.34	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	188,419.60	124,577.81	12,457.79	8,726.45	27,893.65	173,449.69			173,449.69	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 953-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/08/2012. LIG. FINANCIERA FINAL N° 953-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/08/2012.
28	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22326 - MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MACHO CRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011HORA	ING. ELDY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CP 4924	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	136,362.60	13,538.26	9,476.78	30,095.56	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	201,963.19	134,244.94	15,424.49	9,397.15	29,842.65	186,929.22			186,929.22	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/08/2011	75	20/11/2011	0	0	LIG	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 780-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 09/04/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1029-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/02/2012.
29	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22222 - RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYATCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DREAMCO	CONTRATO N° 464-2011HORA	ING. ELMER GALYTO MELCAREDO NORABUENA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	134,193.95	13,419.49	9,393.58	29,831.32	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	200,338.25	132,873.65	13,287.37	9,301.16	29,537.82	185,000.00			185,000.00	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/02/2012. LIG. FINANCIERA FINAL N° 031-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/02/2012.
30	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M. N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "A" & C.U.P.S.A.C.	CONTRATO N° 339-2011HORA	ARO. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARO. EDISON DAVILA VARGAS	141,203.68	14,120.37	9,884.26	31,389.58	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	210,697.89	140,017.10	14,001.71	9,801.20	31,125.80	194,945.80			194,945.80	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.	19,484.580000	ENTREGA DE LA FISE. LIG.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 538-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 29/02/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1096-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 28/02/2012.
31	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22201 - CHILLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011HORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 11893	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128,452.91	12,845.29	8,991.70	28,555.08	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	193,344.98	128,452.92	12,845.29	8,991.70	27,052.18	177,342.09			177,342.09	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.	17,734.210000	08/01/201200000000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 18/08/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1096-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 17/02/2012.
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22647 - PAMPARHUILCA QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 307-2011HORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	85,075.61	8,507.56	5,955.29	18,912.31	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	132,950.77	84,360.69	8,436.07	5,905.25	18,753.38	117,425.59			117,425.59	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 518-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/09/2012. LIG. FIN. FINAL N° 883-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/09/2012.
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 36550 - LAMARI - QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREAMCO EIRL DREAMCO EIRL INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 463-2011HORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA DIOSES	66,959.20	6,695.92	4,687.14	14,885.03	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	103,727.29	66,077.70	6,607.71	4,625.44	14,889.07	91,998.98			91,998.98	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LIG	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 551-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 20/02/2012. CONSULTORIA RGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 20/02/2012. LIG. FIN. FINAL N° 917-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/02/2012.
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22650 - MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARRERA GROEBER ENRIQUE	CONTRATO N° 399-2011HORA	ING. GROEBER ENRIQUE FLORES BARRERA CP 75236	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75,830.33	7,583.03	5,308.12	16,867.08	7,000.00	0.00	0.00	4,500.00	117,078.56	75,191.42	7,515.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00			104,689.00	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.	10,468.900000	10-11-201100000000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/03/2012. LIG. FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 27/02/2012.
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. 22652 - SANTA TERESA DE MOLLOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(204989975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011HORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EULUCIDES SOLARES YAIRI LEVYA	70,944.04	7,094.40	4,968.08	15,770.96	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	102,275.38	69,668.80	6,966.69	4,876.82	15,487.40	97,000.00			97,000.00	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIG	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 495-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 11/08/2012. CONSULTORIA RGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/04/2012. LIG. FIN. FINAL N° 1177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/11/2012.
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(204989420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011HORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CASTRO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	231,083.02	18,486.64	16,175.81	50,491.64	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	330,737.11	224,559.37	17,964.67	15,719.09	49,066.00	307,368.12			307,368.12	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.	0000000000	0000000000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 704-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/09/2012. LIG. FIN. FINAL N° 859-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 26/02/2012.
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 36849 VILLA SALVADOR QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESAS URDANEGUI TOMAS ALBERTO	CONTRATO N° 465-2011HORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUA SILVERA	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	129,873.63	12,887.36	9,091.15	28,870.91	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	195,323.05	126,924.37	12,692.43	8,884.70	28,215.29	178,716.80			178,716.80	0.00	0.00%	F.C. D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L	LIG. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/03/2012. LIG. FIN. FINAL N° RGR. 814-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/05/2012.
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AUILLAS EN LA I.E. N° 22204 - LUCMACOCC	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES CONTRATISTAS SENOR DE ORDRESA DE LOS ORDENADOS OUSPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011H																																		

N°	FTE.FTO.	IMPONICION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %				CROMOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	SUPER	INST-ARMAS	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S)	SALDO POR PAGAR	Q	%	MONTO (S)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	DÍAS			H*Z
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 265 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417/2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	242,703.30	24,270.33	16,989.23	53,962.94	0.00	0.00	3,37,915.80	240,663.78	24,066.38	16,866.46	53,499.56	335,076.18			335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	2008/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 2012/0208-REG-HVCA/AGR del 13/09/2012 EN CONCLUCION		
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA-HUAYTARA HUAMAVECA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	SERVICIOS INGENIERIA ACONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011-ORA (25A002011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESA URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGELO TAPE CASTRO	122,172.06	12,217.21	8,652.04	27,158.85	10,000.00	0.00	3,500.00	183,600.00	119,728.63	11,972.86	8,381.00	25,214.65	165,297.34			165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2011	75	25/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 329-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 08/04/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 104-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 27/05/2012	
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011-ORA	ARG. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	136,402.86	13,646.29	9,552.40	30,335.69	10,000.00	0.00	4,500.00	204,497.24	135,316.11	13,531.61	9,472.13	30,080.77	188,400.62			188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 520-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 23/05/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 104-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 15/10/2012	
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO QUINCHUA	CONTRATO N° 341-2011-ORA	ING. EDGARDO ANIBAL CABRERA BENVENIDES	ING. ANTONIO TAPE CHOQUE	79,037.44	7,903.74	5,532.62	17,570.02	7,000.00	0.00	3,000.00	120,043.82	74,454.60	7,445.46	5,211.62	16,551.26	163,683.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CUMPLIDA. CONSORCIO DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/0208-REG-HVCA/AGR del 17/10/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA E I N° 337 SANTIAGO DE QUIRQUHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRQUHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 362-2011-ORA	ING. MARIA ELIZABET MAYA CRISTOBAL CIP 71085	EUCLEDIS SOPRATES PAURI LEVIA	86,917.02	8,691.70	6,084.19	19,321.65	7,000.00	0.00	3,500.00	131,514.56	86,186.63	8,618.67	6,033.06	19,159.29	119,997.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 186-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 19/02/2012 LIQ. FIN. FINAL RGR N° 113-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 06/NOV/2012	
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEP CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011-ORA	ING. OSCAR NACARI QUISEP	ING. ANTONIO TAPE CHOQUE	255,744.92	25,574.49	17,902.14	56,862.09	15,000.00	0.00	6,000.00	377,073.64	253,995.81	25,359.58	17,751.70	56,374.35	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 531-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 02/04/2012 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 23/04/2012 LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1151-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 06/NOV/2012	
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A CACERES DE ANDAMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES S. JOSE CARIUAMACA	CONTRATO N° 405-2011-ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP 75236	ARG. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP 9658	338,600.05	33,860.00	23,702.00	75,270.79	15,000.00	0.00	5,500.00	491,932.83	338,598.44	33,859.84	23,701.89	71,308.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 573-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 06/05/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 854-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 19/02/2012	
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLARAJAZO	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA (102718307) QUISEP CASTILLO ALEX (09456077) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011-ORA	ING. WILLIAM ALDURCAN CARASCOS	ING. PLAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	125,771.81	12,577.18	8,804.03	27,569.07	10,000.00	0.00	4,518.00	189,630.09	124,714.50	12,471.49	8,730.55	27,724.12	173,605.66			173,605.66	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 517-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 23/05/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 1201-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 27/11/2012	
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22182 DE ANDAMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD INOHIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. ANGEL TAPE CASTRO	217,660.10	21,766.01	15,286.21	48,385.64	10,000.00	0.00	4,500.00	317,548.16	215,048.18	21,504.82	15,053.38	47,855.21	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 747-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 25/04/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 848-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 23/09/2012	
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUAMAS, HUAYTARA - HUAMAVECA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO TAPIA ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011-ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILA	ING. MIGUEL ANGELO TAPE CASTRO	220,533.95	22,053.40	15,437.38	49,024.70	10,000.00	0.00	4,500.00	321,549.43	214,307.10	21,430.72	15,011.50	47,640.47	398,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 293-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 20/04/2012 CONSULTORIA RGR N° 295-2012/0208-REG-HVCA (14/08/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 15/05/2012	
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22227 SAN MARTIN DE PALMACHANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO PALMACHANCHA CONSULTORES INVERSIONES PERU S.A.S CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-2011-ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAWING	ING. MIGUEL ANGELO TAPE CASTRO	224,407.83	22,440.78	15,708.55	48,885.96	10,000.00	0.00	4,500.00	326,943.02	222,922.05	22,252.20	15,576.55	48,466.65	368,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 296-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 02/03/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 910-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 13/09/2012	
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011-ORA	ING. GABRIEL CALDERON IVAR CIP 44584	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	227,626.64	22,762.66	15,933.86	50,801.40	10,000.00	0.00	4,500.00	331,434.56	225,713.30	22,571.33	15,799.93	50,178.07	314,260.63			314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 381-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 13/AGO/2012 LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 796-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 13/AGO/2012	
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACABAGERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	SPHE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 305-2011-ORA	ING. JORGE LUIS RIFAATO MARIN	ING. VICTOR ELIUCH HERNANDEZ PARRA	400,728.91	40,728.91	32,058.01	87,559.27	18,000.00	0.00	7,000.00	573,397.51	418,997.09	41,897.09	33,519.78	29,329.79	91,550.86	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 191-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 23/05/2012
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486-2011-ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PIAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	124,071.81	12,407.18	8,885.03	27,561.16	10,000.00	0.00	4,504.00	187,469.18	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,203.54			171,203.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T	OBRA CUMPLIDA. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 36547 OBRAS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	INVERSIONES ATLANIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011-ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM 102098	239,101.26	23,910.13	16,737.09	53,152.21	10,000.00	0.00	4,500.00	347,400.69	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,955.59	325,892.88			325,052.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR N° 813-2012 (18/AGO/2012)	
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011-ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARG. BERTY QUINTANA VILLA	79,432.73	7,943.27	5,562.29	17,657.90	10,000.00	0.00	4,500.00	125,094.19	79,432.73	7,943.27	5,562.29	17,657.90	110,904.19			110,904.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR N° 813-2012 (18/AGO/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 109-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 11/02/2012	
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	CONSORCIO PAMPACHACRA (208848088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (080820911)	CONTRATO N° 384-2011-ORA (080820911)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZAN ROJAS	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	3,500.00	120,176.76	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	166,076.76			166,076.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR N° 813-2012 (18/AGO/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 109-2012/0208-REG-HVCA/AGR del 23/05/2012	
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22019 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMAVECA	ERL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. (050803827)	CONTRATO N° 442-2011-ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLEDIS SOPRATES PAURI LEVIA	75,589.81	7,558.98	5,291.29	16,803.61	10,000.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,954.59	7,455.46	5,246.82	16,662.41	164,259.29			104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			1										

N°	FTE. FTO.	IMPONIDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROJ.	OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	IAS*	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	Q. E.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS		
13	R.D.	0356 0017	2011 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO, CHIQUAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011HORA (21NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP: 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 914-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP: 66595	1,373,127.35	96,118.91	68,656.37	276,822.47	61,790.73	13,731.27	0.00	10,500.00	1,800,747.10	1,373,127.35	96,118.91	68,656.37	276,822.47	1,814,725.10			1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA
14	R.D.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMAYANCHA, SAN JUAN DE PALTAURUM, DOS DE MAYO Y RUMOVILCA DE LA INICIATIVA PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCABELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012OBRA (31MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO DYL. SODORO POMA	2,121,471.97	203,129.44	106,073.60	437,521.50	138,153.60	41,076.00	0.00	47,800.00	3,965,226.11					2,886,192.52			2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	86.52%	13.48%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	P	PARALIZADO DESDE 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, A RAZON DEL TRAMITE DEL ADICIONAL DE OBRA QUE CORRESPONDE EN AMPLIAR EL CERCO PERIMETRICO. SE VIENE ACTUALIZADO EL FORMATO N° 16 DEL SINP
15	R.D.	0846	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMACION DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTAYACA - RUMIVILCO DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCABELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPMI 862786 ADR N° 038-2012	N° 0707-2012OBRA (09NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP: 15364	ING. JHONNY BENEDEZU ACERO CIP N°	674,999.28	70,395.85	47,249.95	142,676.11	62,308.66	12,693.50	0.00	19,420.00	1,029,743.35					841,789.07			255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	30.30%	69.70%	24/11/2012	120	23/03/2013			P	EN TRAMITE DE CONCLUSION POR LA DENEGACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO POR PRESENTAR EN DESTIEMPO
16	R.D.	0875	2012	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACOVANCA, ATAMPAPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACOVANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCABELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 946-2012)	N° 0729-2012OBRA	ING. FREDDY ORIHUELA LARA CIP: 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP: 80993	648,221.54	70,395.85	45,375.51	137,518.72	59,614.60	12,693.50	0.00	12,000.00	985,819.72					901,511.62			103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	901,511.62	FIN OBRA	100.00%	53.60%	46.40%	10/12/2012	120	08/04/2013			EJ AT	REINICIO DE OBRA CON FECHA 01 DE ABRIL DEL 2013
17			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCCO (LACHOCCASA LONG) - 2617 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SAC.			2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP:		102,107.85	15,081.30	6,126.46	22,196.77	0.00	0.00	0.00	145,512.18					143,445.19			143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			T	OBRA CULMINADO